

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF-2023-83

Programa: SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL

Subprograma: 02.-GUARNICIONES Y BANQUETAS

Clave de la Obra: SE230047 CP

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE CHIHUAHUA

Ubicación: ENTRE C. MEXICO Y ZACATECAS.

Colonia: COL. MÉXICO

Fecha Real de Inicio: 18/09/2023

Fecha Real de Terminación: 25/09/2023

En la Localidad de: Durango

Municipio: 005.- DURANGO

Estado de: DURANGO

Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad ML Cantidad: 195.85

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
NO. 2023-R33-FAJSM-A-0964	12 de mayo de 2023	\$294,854.55	\$294,854.55	\$0	\$.0	\$.0
		\$				

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad ML Cantidad: 199.25

Observación	Año Fjscal	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2023	\$277,530.	\$277,530.	\$0	\$.0	\$.0

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

GUARNICION. "Limpieza, trazo y nivelación (Un trazo solamente), Incluye: materiales para trazo manual." Excavación a mano en terreno investigado en obra, cualquier profundidad, incluye: afine de talud y acarreo dentro y fuera de la obra de material no útil. "Relleno y compactación de material producto de excavación con pisón y agua en capas de 20 centímetros de espesor, incluye acarreo dentro y fuera de obra." Guarnición de concreto tipo de 15 x 20 x 40 centímetros trapezoidal F'c=150 kg./cm2, incluye papel fieltro en juntas a cada 6 metros, cimbra metálica y mano de obra. BANQUETAS Demolición de banqueta de concreto por medio mecánico incluye carga y acarreo fuera de la obra. Limpieza, trazo y nivelación (un trazo solamente), incluye: materiales para trazo manual. Excavación a mano en terreno investigado en obra, cualquier profundidad, incluye afine de talud y acarreo dentro y fuera de la obra de material no útil. Suministro y relleno de material de banco, compactado en capas de 20 centímetros de espesor del 80% al 85% proctor con placa apisonadora (Bajarina); incluye acarreo volumen medido compacto. Banqueta de concreto de F'c=150 kg/cm2 de 10 centímetros de espesor, acabado pulido o raya con escobilleta/brocha de pelo, con juntas frías acabado/volteador, incluye cimbra de frontera.



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized set of initials or a name.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.


ENTREGA - RECEPCIÓN: La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA

RECIBE



ING. JOSÉ JAVIER CHÁVEZ CIBRIÁN
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



Alonso Salcido Rodríguez
BENEFICIARIOS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)



ING. RAFAEL REY MARTINEZ FLORES
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE
CAMINOS



SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: _____

Cargo: _____ Entidad o Dependencia: _____

Razones: _____ Firma: _____

