



Durango

DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CPE/14 -02016-30



Programa: SE.- URBANIZACION MUNICIPAL

Subprograma: 06.- PAVIMENTACION DE CALLES

Clave de la Obra: 16/05017 CP

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES

Ubicación: ENTRE GARDENIA LILAS

Colonia: LAS PLAMAS

Fecha Real de Inicio: 23/01/2017

Fecha Real de Terminación: 31/01/2017

En la Localidad de: Durango

Municipio: 005.- DURANGO

Estado de: DURANGO

Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad M2 Cantidad: 71.23

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
R33-002/16	21/04/16	\$293,678	\$249,444	\$0	\$0	\$44,234


Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad M2 Cantidad:71.23

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2016	\$281,110	\$238,769	\$0	\$0	\$42,341

**ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN** de trabajos correspondientes a:

Terracerías Comunitaria. Escarificación y excavación en material tipo "C" para abrir caja a una profundidad de 40 - 60 centímetros promedio. Carga y acarreo del material tipo "C" producto de excavación y cajeo. Reafine de terreno natural por medios mecánicos en material tipo "C". Base hidráulica, incluye acarreo de material de banco, acamellonado, tendido y compactado al 100% Proctor con un espesor de 20 centímetros compactos. Pavimento 15 Centímetros Riego de impregnación, incluye barrido de superficie por tratar, adquisición, almacenamiento, calentamiento y bombeo de la emulsión asfáltica, acarreo de material, a razón de 1.50 Litro/M2. Riego de poreo con arena sobre superficie impregnada, incluye acarreo de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo. Tendido de pavimento de concreto hidráulico de 15 centímetros de espesor promedio, incluye cimbra metálica y membrana de curado, celotex, corte de juntas frías. Sellado de juntas a base de emulsión asfáltica, incluye limpieza y barrido de junta, aplicación de arena para poreo, y cierre de junta. Obra Complementaria Pintura vinilica marca berel y/o similar sobre guarnición tipo con dos aplicaciones, incluye preparación de la superficie y limpieza.





Durango

## DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el H. Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar ésta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

**ENTREGA - RECEPCIÓN:** La DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA

ARQ. HUBERTO RAÚL ROSALES BADILLO  
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS


RECIBE

Susana Aguilar Chávez  
BENEFICIARIOS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)

ARQ. SERGIO HUBERTO QUIÑONES MEDINA  
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS





Durango

# DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_ Entidad o Dependencia: \_\_\_\_\_

Razones: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

