



DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO



Acta Número

Programa: SE.- URBANIZACION MUNICIPAL
Subprograma: 06.- PAVIMENTACION DE CALLES
Clave de la Obra: 16/05243 CP
Descripción de la Obra: Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Jaime Salvador Camil
Ubicación: Entre Gabriela López Y Domingo Loera
Colonia: Luz Del Carmen

Fecha Real de Inicio: 07/01/2017

Fecha Real de Terminación: 04/04/2017

En la Localidad de: Durango Municipio: 005.- DURANGO Estado de: DURANGO
Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad M2 Cantidad: 928.95

Table with 7 columns: No. De oficio, Fecha, Total, Ramo 33, Estatal, Municipal, Beneficiarios. Row 1: R33-090/16, 17/12/16, \$512,065, \$512,065, \$0, \$0, \$0

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad M2 Cantidad:926.94

Table with 7 columns: Observación, Año Fiscal, Total, Ramo 33, Estatal, Municipal, Beneficiarios. Row 1: Ejercido, 2016, \$507,826, \$507,826, \$0, \$0, \$0

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

Pavimento. Terracería. Escarificación y excavación en material tipo "b" para abrir caja a una profundidad de 70 -- 80 cms promedio. Carga y acarreo del material producto de excavación y cajeo. Subrasante incluye: mejoramiento de t.n. escarificado, disgregado, acamellonado, agua, compactado al 90% proctor con un espesor de 20 cms compactos. Sub-base hidráulica incluye: acarreo de material de banco, acamellonado, tendido y compactado al 95% proctor con un espesor de 15 cm compactos. Base hidráulica incluye: acarreo de material de banco, acamellonado, tendido y compactado al 100% proctor con un espesor de 15 cm compactos. Pavimento. Riego de impregnación incluye: barrido de superficie por tratar, almacenamiento, calentamiento y bombeo de la emulsión asfáltica acarreo de material a razón de 1.00 lts/m2riego de poreo con arena sobre superficie impregnada incluye: acarreo de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo tendido de pavimento de concreto hidráulico 17 cms. De espesor promedio, f'c=250 kg/cm2 con fibra de polipropileno en una proporción de 900 gr/m3, colado continuo., incluye: equipo de tendido y corte, el cual consiste en: flota de magnesio, incluye maneral y extensión, llana de aluminio con maneral y extensión, baja grava, incluye maneral y extensión, texturizador (peine) incluye maneral y extensión, regla vibratoria de armadura, cortadora mecánica para disco punta de diamante de 1/4" de espesor y aspersor tipo mochila para la aplicación de la membrana de curadocimbra metálica y membrana de curado, celotex, corte de juntas frías con disco. (el concreto sera suministrado por la d.m.o.p.) sellado de juntas a base de emulsión asfáltica incluye: limpieza y barrido de junta, almacenamiento, calentamiento y cierre de junta. Obra complementaria. Aplicación de pintura vinílica marca berel y/o similar sobre guarnición tipo. Incluye: preparación de la superficie y limpieza (color blanco o amarillo).



DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el H. Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar ésta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

ENTREGA - RECEPCIÓN: La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA


ARQ. HUMBERTO RAÚL ROSALES BADILLO
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

RECIBE

San Juanita Ojedavilla
BENEFICIARIOS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)

ARQ. SERGIO HUMBERTO QUIÑONES MEDINA
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS





Durango

DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: _____

Cargo: _____ Entidad o Dependencia: _____

Razones: _____ Firma: _____

