



DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO



Acta Número CFF/14-02016-87

Programa: SE.- URBANIZACION MUNICIPAL

Subprograma: 06.- PAVIMENTACION DE CALLES

Clave de la Obra: 16/05245 CP

Descripción de la Obra: Construcción De Pavimento Hidráulico En C. Santa Isabel

Ubicación: Entre San Juan Y Sin Nombre

Colonia: San Carlos

Fecha Real de Inicio: 16/02/2017

Fecha Real de Terminación: 19/04/2017

En la Localidad de: Durango

Municipio: 005.- DURANGO

Estado de: DURANGO

Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad M2 Cantidad: 1,431.69

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
R33-090/16	17/12/16	\$808,798	\$808,798	\$0	\$0	\$0

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad M2 Cantidad: 1,413.69

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2016	\$804,683	\$804,683	\$0	\$0	\$0

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

Terracerías. Escarificación y excavación en material tipo "b" para abrir caja a una profundidad de 70 -- 80 cms promedio. Carga y acarreo del material producto de excavación y cajeo. Subrasante incluye: mejoramiento de t.n. escarificado, disgregado, acamellonado, agua, compactado al 90% proctor con un espesor de 20 cms compactos. Sub-base hidráulica incluye: acarreo de material de banco, acamellonado, tendido y compactado al 95% proctor con un espesor de 15 cm compactos. Base hidráulica incluye: acarreo de material de banco, acamellonado, tendido y compactado al 100% proctor con un espesor de 15 cm compactos. Base hidráulica incluye: acarreo de material de banco, acamellonado, tendido y compactado al 100% proctor con un espesor de 20 cm compactos. Estabilización de terreno natural con rajuela incluye: suministro acarreo de material, equipo de tendido, compactación, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Riego de impregnación incluye: barrido de superficie por tratar, almacenamiento, calentamiento y bombeo de la emulsión asfáltica acarreo de material a razón de 1.00 lts/m2. Riego de poreo con arena sobre superficie impregnada incluye: acarreo de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo. Tendido de pavimento de concreto hidráulico 17 cms. De espesor promedio, f'c=250 kg/cm2 con fibra de polipropileno en una proporción de 900 gr/m3, colado continuo., incluye: cimbra metálica y membrana de curado, celotex, corte de juntas frías con disco. (el concreto sera suministrado por la d.m.o.p.). Sellado de juntas a base de emulsión asfáltica incluye: limpieza y barrido de junta, almacenamiento, calentamiento y cierre de junta. Obra complementaria. Renivelación de pozo de visita tipo común de 75 cms. De altura con muro de tabique de barro rojo recocido de 28 cms. De espesor asentado con mortero cem-arena 1:5, aplanado pulido en interior de 2.5 cms. Incluye: demoliciones de carpeta y/o concretos existentes de 15 a 20 cms de espesor, demolición de brocal existente, acarreo de escombros producto de la demolición en carretilla a una distancia de 50 mts , carga y retiro del mismo fuera de la obra, compactado por medios mecánicos. (bailarina). Suministro y colocación de brocal de fo.fo. Para tráfico pesado con logotipo de h. Ayuntamiento de durango 2013-2016 para pozos de visita incluye: colocado y m. De o. Aplicación de pintura vinílica marca berel y/o similar sobre guarnición tipo. Incluye: preparación de la superficie y limpieza (color blanco o amarillo).



Durango

DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el H. Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar ésta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

ENTREGA - RECEPCIÓN: La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA


ARQ. HUMBERTO RAÚL ROSALES BADILLO
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

RECIBE

BENEFICIARIOS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)

ARQ. SERGIO HUMBERTO QUIÑONES MEDINA
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS





DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Durango

SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: _____

Cargo: _____ Entidad o Dependencia: _____

Razones: _____ Firma: _____

