



DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF/19.-02019-54

Programa: SE.-URBANIZACION MUNICIPAL
Subprograma: 06.- PAVIMENTACION DE CALLES
Clave de la Obra: 19/05014 CP
Descripción de la Obra: PAVIMENTO HIDRAULICO EN C. TABASCO
Ubicación: ENTRE PUEBLA Y CINCO DE FEBRERO O LUIS DONALDO COLOSIO
Colonia: DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO
Fecha Real de Inicio: 01/06/2019
Fecha Real de Terminación: 31/07/2019



En la Localidad de: Durango Municipio: 005.- DURANGO Estado de: DURANGO
Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad M2 Cantidad: 1,049

Table with 7 columns: No. De oficio, Fecha, Total, Ramo 33, Estatal, Municipal, Beneficiarios. Row 1: R33-004/19, 14/02/19, \$827,942, \$654,074, \$0, \$0, \$173,868

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad M2 Cantidad:1,049.25

Table with 7 columns: Observación, Año Fiscal, Total, Ramo 33, Estatal, Municipal, Beneficiarios. Row 1: Ejercido, 2019, \$804,109.01, \$635,246.10, \$0, \$0, \$168,862.89

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

TERRACERIAS COMUNITARIA Escarificación y excavación en material tipo "B" para abrir caja a una profundidad de 70 -- 80 cms. Promedio. Carga y acarreo del material producto de excavación y cajeo. Subrasante incluye: mejoramiento de t.n. Escarificado, disgregado, acamellonado, agua, compactado al 90% proctor con un espesor de 15 cms compactos. Sub-base hidráulica incluye: acarreo de material de banco, acamellonado, tendido y compactado al 95% proctor con un espesor de 15 cm compactos. Base hidráulica incluye: acarreo de material de banco, acamellonado, tendido y compactado al 100% proctor con un espesor de 15 cm compactos. PAVIMENTO 15 CM Riego de impregnación incluye: barrido de superficie por tratar, almacenamiento, calentamiento y bombeo de la emulsión asfáltica acarreo de material a razón de 1.00 lts/m2. Riego de poreo con arena sobre superficie impregnada incluye: acarreo de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo. Tendido de pavimento de concreto hidráulico de 15 cms. De espesor promedio, con fibra de polipropileno en una proporción de 900 gr/cm2, colocado continuo, incluye: cimbra metálica y membrana de curado, celotex, corte de juntas frías con disco Suministro de concreto premezclado f'c=250 kg/cm2 con fibra de polipropileno en una proporción de 900 gr. / m³ ellado de juntas a base de emulsión asfáltica incluye: limpieza y barrido de junta, aplicación de arena para poreo y cierre de junta.



DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar ésta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

ENTREGA - RECEPCIÓN: La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA
[Handwritten signature]


ARQ. JOSE ALFREDO MARIN PULGARIN
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

RECIBE

[Handwritten signature]
BENEFICIARIOS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)

[Handwritten signature]
ARQ. SERGIO HUMBERTO QUIÑONES MEDINA
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS





DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: _____

Cargo: _____ Entidad o Dependencia: _____

Razones: _____ Firma: _____

