

DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

COORDINACION DE CONTROL FISICO-FINANCIERO



Acta Número: CFF/14-02016-191



Programa: SH.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 Subprograma: CUARTO ROSA CONSTRUCCION
 Clave de la Obra: 16/05165 CP
 Descripción de la Obra: construcción De Cuarto Dormitorio En C. Perú 111
 Ubicación:
 Colonia: Lazaro Cardenas

Fecha Real de Inicio: 26/09/2016

En la Localidad de: Durango

Municipio: 005.- DURANGO

Estado de: DURANGO

Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
R33-043/16	28/07/16	\$58,468	\$58,468	\$0	\$0	\$0

Unidad CUARTO Cantidad: 1

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2016	\$55,041	\$55,041	\$0	\$0	\$0

ACTA ENTREGA - RECEPCION de trabajos correspondientes a:

Cimentación. Excavación a mano en terreno investigado en obra, cualquier profundidad incluye: arne de talud, carga y acarreo dentro y fuera de la obra de material no útil. Relleno y compactación de material producto de excavación con pisañ y agua en capas de 20 cms. De espesor, incluye: acarreo dentro y fuera de obra. Mampostería de piedra brasa sin labrar asentada con mortero cem-cal-arena 1:2:6 en cimentación. Anclaje de castillo a mampostería de 30X30X70 cms. De concreto f'c=150 kg/cm² armado con armex de 15X15-4 incluye: cimbra, colado y desmoldado. Obra negra. Cadena de concreto f'c=150 kg/cm² armado de 14X20 cms. Con acero armex 15X20-4 incluye: cimbrado, colado y desmoldado. Castillo o cadena de concreto f'c=150 kg/cm² 14X15 cms. Armado con armex 15X15-4 incluye: cimbra aparente, desmoldado, traslapes y desperdicios. Castillo o cadena de concreto f'c=150 kg/cm² 14X15 cms. Armado con armex 15X15-4 incluye: cimbra aparente, desmoldado, traslapes y desperdicios. Muro de tabique rojo recocido de 14 cms. De espesor asentado con mortero tipo comercial-arena 1:3 acabado común. Losa de concreto de 200 kgs/cm² hecho en obra. Cimbra para losa y fronteras con madera de pino de 3a, acabado común para recibir aplanado, incluye: cimbrado y desmoldado. Acero de refuerzo en estructura de diámetro # 3 f'y=4200 kg/cm² incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos, silleay desperdicios. Concreto f'c=200 kg/cm² en estructuras y losas de 15 a 10 cms. Para dar pendiente, con t.m.a. De ¾" incluye: colado, vibrado y curado. Firme de concreto de 8 cms de espesor. Suministro y relleno de material inerte de banco y agua en compactado en capas de 20 cms. De espesor al 85% proctor con placa apisonadora (ballarina) incluye: acarreo dentro y fuera de la obra, medir compacto. Piso de concreto f'c=150 kg/cm² de 8 cms. De espesor incluye: nivelación y compactación. Acabado pulido. Instalación eléctrica. Salida de contacto go. Monofásico polarizado duplex 15 amp.ah.con caja de lámina, con poliducto de 1/2". Incluye todo lo necesario p/buen funcionamiento, unidades y apagadores con todo lo necesario para su buena funcionamiento. Acabados. Aplanado de muros interiores, exteriores, pretil, y plafón, con mortero tipo comercial-arena en proporción 1:6 a plomo y regla acabado fino, incluye: andamios metálicos para manobras, remates y emboguilillados. Pintura vinílica marca bereal y/o similar lavable en muros interiores, exteriores, pretil, y plafones a dos aplicaciones trabajo terminado, incluye: preparación de superficie, rebabeer y pizate necesario, incluye: zoclos y andamios metálicos para manobras. Herrera. Suministro y colocación de puerta metálica sencilla de lámina estrizada cal #20 de 0.90X2.10 incluye: marco, cerradura, esmalte anticorrosivo, pintura de acabado y placa de 3/16"X 10X 10 cm para fijación elementos de concreto. Suministro y colocación de herrera de puertas y ventanas con perfiles comerciales, incluye: materiales de consumo, habilitado, alineado, mano de obra, equipo, manobras, esmalte anticorrosivo, pintura de esmalte de acabado y acarreo dentro de la obra, colocación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Vidrio medio doble 3mm de espesor con silicon, hasta 3.00 m. De altura. Obra exterior. Enladrillado en azotea, asentado con mortero cem-arena 1:5 acabado junta hilo ambos sentidos cuatrapaseado o escadón juntaada con cemento y escobillado de mortero (lechada) para cierre de poros en juntas. Pretil de tabique rojo recocido en 14 cms. De espesor asentado con mortero cem-arena 1:5 de 15 cms. De alto en acabado de mortero cem-cal-arena 1:3:12, incluye cháflán. Relleno de material inerte o tezontle para dar pendiente en azotea de 10 cms. De espesor promedio incluye: elevación, tendido y compactado. Suministro y colocación de bajada de agua pluvial con tubo de pvc de 3" de diámetro incluye: codos y todo lo necesario para su buen funcionamiento. Atículos. Alimentación eléctrica con poliducto de ¾" y dos cables de #8, incluye: mano de obra, cableado, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Piso de concreto f'c=150 kg/cm² de 8 cms. De espesor incluye: nivelación y compactación. Acabado semi pulido.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibida el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Durango



De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.
Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el H. Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

ENTREGA - RECEPCIÓN: La DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA

ARQ. HUMBERTO RAÚL ROSALES BADILLO
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)

ARQ. SERGIO ARTURO CAMPILLO NOGUEIRA
SUBDIRECTOR EN INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACION



BENEFICIARIOS

Magdalena Romero P

RECIBE



SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: _____

Cargo: _____
Entidad o Dependencia: _____

Razones: _____
Firma: _____

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

