



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF-2022-22

Programa: SC.- AGUA POTABLE
Subprograma: 03.- CONSTRUCCION
Clave de la Obra: SC220008 CP
Descripción de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN FRENTE AL PARQUE INFANTIL AYUNTAMIENTO
Ubicación:
Colonia: COL. BUROCRATA

Fecha Real de Inicio: 06/06/2022
Fecha Real de Terminación: 13/07/2022
En la Localidad de: Durango Municipio: 005.- DURANGO Estado de: DURANGO
Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad POZO Cantidad: 1.

Table with 7 columns: No. De oficio, Fecha, Total, Ramo 33, Estatal, Municipal, Beneficiarios. Row 1: NO. 2022-R33-FAISM-A-0738, 11 de abril de 2022, \$325,465.7, \$325,465.7, \$0, \$.0, \$.0

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad POZO Cantidad: 1.

Table with 7 columns: Observación, Año Fiscal, Total, Ramo 33, Estatal, Municipal, Beneficiarios. Row 1: Ejercido, 2022, \$264,311.38, \$264,311.38, \$0, \$.0, \$.0

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

Conexión al pozo. Limpieza, trazo y nivelación. Excavación con maquina en material tipo "b" en seco 0.00 a 3.00 mts. De profundidad incluye: a fine de plantilla y taludes para alojar cimentación. Suministro y colocación de plantilla de material triturado 1" de 10 cms de espesor no compactada. Suministro de tubería de p.v.c. alcantarillado sistema métrico serie 20 nom-001-cna; nmx 215 l.a.b. fábrica de 12" de diámetro. Relleno compactado con equipo mecánico en capas de 20 centímetros con material producto de la excavación al 90% de la prueba proctor modificada, incluye mano de obra y herramienta. Caja de captación. Limpieza, trazo y nivelación. Excavación con maquina en material tipo "b" en seco de 0.00 a 3.00 mts de profundidad incluye: afine de plantilla. Plantilla de concreto hecho en obra f'c=100 kg/cm2 de 7 centímetros de espesor t.m.a.1 1/2". Parrilla hecha a base de acero del no. 4 Fy=4200 @15 cms. Incluye: ganchos, dobleces, silletas, separadores y habilitado. Cimbra aparente en losas en estructuras regionales a base de triplay, incluye: habilitado, armado, cimbrado y descimbrado. Concreto f'c=250 kg/cm2 t.m.a. 3/4" hecho en obra, incluye: colado y vibrado. Suministro y colocación de rejilla de caja de captación de 2.20x2.20 metros, marco a base de ángulo de 1/4 x 4", contramarco de canal de 4" con rejilla de canal de 4" a cada 9 cms y solera de 1/4 x 2" a cada 51 cms en sentido longitudinal incluye: material, acarreo, desperdicio, mano de obra, equipo y herramienta. Pozo de absorción. Limpieza, trazo y nivelación. Excavación con maquina en material tipo "b" en seco de 0.00 a 3.00 mts de profundidad incluye: afine de plantilla. Excavación con máquina de zanjas en material tipo "b" en seco de 3.00 a 6.00 mts de profundidad con afloje y extracción de material, amacice o limpieza de plantilla y taludes, remoción, carga al camión o a un lado de la zanja a 10.00 mts del eje de la misma conservación de la excavación hasta instalación satisfactoria de la tubería y extracciones de derrumbes. Demolición de asfalto en pavimento asfáltico de 5 a 7 cms de espesor por medios mecánicos, incluye: maquinaria, mano de obra y equipo menor, carga y acarreo de material no útil fuera de la obra y todo lo necesario para la correcta ejecución. Suministro y colocación de gravilla de 1", 0.38 mts de espesor. Suministro y colocación de piedra bola de 2", 0.92 mts de espesor. Suministro y colocación de piedra bola de 1 1/2" a 3", 0.5 mts de espesor. Suministro y colocación de piedra bola de 5" a 12", 4.2 mts de espesor. Suministro y colocación de codo de 90° de pvc de 12". Suministro y colocación de tee de pvc de 12". Pasto natural. Retiro de pasto natural. Suministro y colocación de pasto natural San Agustín incluye: preparación de superficie con tierra vegetal. Banquetas. Demolición a mano de banqueta de concreto de 10 cms de espesor, incluye: apile de material, carga manual y acarreo en camión. Banqueta de concreto f'c=150 kg/cm2 de 10 cm de espesor, acabado pulido o rayado con escobillita/brocha de pelo, con juntas frías, acabado volteador, incluye cimbra de frontera. Imagen institucional. Suministro y colocación de lona de obra de 2.00 mts de largo por 1.00 metros de ancho de conformidad con las especificaciones técnicas solicitadas por la dirección de obras públicas. Atípicos. Bombeo de achique. Suministro y colocación de cople de pvc de 12". Retiro y acarreo de material producto de excavación en camión de volteo en m3/km desde el sitio de la obra hasta el sitio permitido por la autoridad municipal.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

**ENTREGA - RECEPCIÓN:** La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA

RECIBE

  
ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MIJARES CASAVANTES  
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

  
BENEFICIARIOS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)

  
ING. RAFAEL REY MARTINEZ FLORES  
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE  
CAMINOS



# OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Obras Públicas



SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_ Entidad o Dependencia: \_\_\_\_\_

Razones: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

