



DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF/14.-02017-71

Programa: SJ.- INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA
Subprograma: CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES
Clave de la Obra: 17/05129 CP
Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. O. FREYRE
Ubicación:
Colonia: 15 DE MAYO



Fecha Real de Inicio: 11/10/2017

Fecha Real de Terminación: 16/10/2017

En la Localidad de: Durango Municipio: 005.- DURANGO Estado de: DURANGO
Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad: OBRA Cantidad: 01

Table with 7 columns: No. De oficio, Fecha, Total, Ramo 33, Estatal, Municipal, Beneficiarios. Row 1: R33-031-17, 22/06/17, \$663,325, \$663,325, \$0, \$0, \$0


Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad: OBRA Cantidad: 01

Table with 7 columns: Observación, Año Fiscal, Total, Ramo 33, Estatal, Municipal, Beneficiarios. Row 1: Ejercido, 2017, \$641,452.23, \$641,452.23, \$0, \$0, \$0

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

Preliminares. Limpieza de terreno, incluye: deshierbe a mano y acarreo fuera de la obra de material no útil. Trazo y nivelación del terreno plano por medios manuales, para desplante de estructuras, estableciendo ejes auxiliares, pasos y referencias. En área de construcción. Cimentación. Excavación a mano en terreno investigado en obra, cualquier profundidad incluye: acarreo de fondo y talud, acarreo dentro y fuera de la obra de material no útil producto de esta excavación. Plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2 hecho en obra de 5 cms. De espesor, incluye: colocado, material y mano de obra. Cimiento de mampostería de piedra cuartón (brazo) limpia sin labrar asentada con mortero comercia-arena 1:4 incluye: acarreo de materiales dentro y fuera de la obra, a cualquier distancia. Anclaje de castillo a mampostería con una sección efectiva de 30x30 cms y 70 cms de profundidad. Incluye: cimbrado de fronteras, concreto f'c=150 kg/cm2 armado con armex de 15x30-4, acarreo de materiales dentro y fuera de la obra, a cualquier distancia. Cadena de desplante con una sección de 15x20 cms, incluye: cimbra acabado aparente, junquillo de 1", descimbrado, concreto f'c=150 kg/cm2 armado con armex de 15x20-4, acarreo de materiales dentro y fuera de la obra, a cualquier distancia y limpieza del área de trabajo durante la ejecución. Albañilería. Castillo con un sección 15x30 cms. Incluye: cimbra, acabado común, junquillo de 1", descimbrado, concreto f'c= 150 kg/cm2, armado con armex de 15x30-4, acarreo de materiales dentro y fuera de la obra, a cualquier distancia, andamios y limpieza durante la ejecución y todo lo necesario para su correcta ejecución. Muro de tabique rojo común de 14 cm. De espesor asentado con mortero tipo comercial-arena 1:3 acabado aparente dos caras incluye: andamios, acarreo de materiales dentro y fuera de la obra, a cualquier distancia y limpieza del área de trabajo durante la ejecución. Cadena de cerramiento con una sección de 15x15 cms, incluye: cimbra acabado aparente, junquillo de 1", descimbrado, concreto f'c=150 kg/cm2, armado con armex de 15x15-4, acarreo de materiales dentro y fuera de la obra, a cualquier distancia, andamios y limpieza durante la ejecución y todo lo necesario para su correcta ejecución. Herrería . Suministro, habilitado y colocacion de puerta de acceso de 4.00x2.50 mts. En dos hojas abatibles con lamina entablada a base de ptr de 2" al perimetro y transversales con pasador y candado, incluye: pintura de esmalte, anclado, plomeado y nivelado. Atipicos . Suministro e instalación de picos maguey anclada sobre la barda perimetral con taquetes y tornillos, incluye: material, mano de obra y andamios. Suministro y colocación de cuadro para medidor de agua potable incluye: tubo galvanizado de 1/2" de diámetro, llave nariz, muerto de concreto, mano de obra, material y todo lo necesario para su correcta ejecución. Suministro y colocación de tubo de pvc de 4" para desalojo de agua pluvial de 30 cms de largo, incluye excavación, rasurado de cimiento de piedra de 45 cms de ancho, colocación, relleno con material producto de excavación y resanes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.





DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el H. Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar ésta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

ENTREGA - RECEPCIÓN: La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA

[Handwritten signature]

ARQ. HUMBERTO RAÚL ROSALES BADILLO
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

RECIBE

[Handwritten signature]

BENEFICIARIOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
ESCUELA PRIMARIA "GRAL. ORESTES PEREYRA"
CLAVE: 10EPR0481Z
F.O.S. LA VIRGEN II, DURANGO, DGO.

(DEPENDENCIA EJECUTORA)

[Handwritten signature]

ARQ. SERGIO ARTURO CAMPILLO NOGUEIRA
SUBDIRECTOR EN INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIÓN





Durango

DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: _____

Cargo: _____ Entidad o Dependencia: _____

Razones: _____ Firma: _____

