

ENTIDAD: Durango

Primer Trimestre 2019

CILO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	GARRETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	1	DUR190101508410	PROYECTO DE INVERSION	30,000.00	(FF1) (CICLO_RECURSO.2019, RAMO.33, MODALIDAD.1, TIPO_RECURSO.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 1930) MODIFICADO.30000.0)	REHABILITACION DE BORDO LOCALIDAD MESAS DE URBANA	10	DURANGO	5	DURANGO	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	OTROS PROYECTOS	SIN IDENTIFICAR	AYUNTAMIENTO DURANGO	13000	5	25	25	0	(META1 (UNIDAD_MIEDA.OTROS_METAS.0, META_MODIFICADA1.0))	1	LOCALIDAD.208, direccion\CALLE LOCALIDAD MESAS DE URBANA, 00000 MESAS DE URBANA, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE CALLE REHABILITACION BORDO LOCALIDAD MESAS DE URBANA.	17-01-2019	31-12-2019	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	(META1 (UNIDAD_MIEDA.OTROS_AVANCE.0.0))		EN EJECUCION	VALIDADO AVANCES
2019	1	DUR190101510384	PROYECTO DE INVERSION	32,389.00	(FF1) (CICLO_RECURSO.2019, RAMO.33, MODALIDAD.1, TIPO_RECURSO.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 1939) MODIFICADO.8242.0)	REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE ENTRE CINCO DE FEBRERO Y PUEBLA DE LA COLONIA DIANA LAURA	10	DURANGO	5	DURANGO	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	AYUNTAMIENTO DURANGO	19389	5	15	15	0	(META1 (UNIDAD_MIEDA.OTROS_METAS.0, META_MODIFICADA1.0))	1	LOCALIDAD.196, direccion\CALLE TABASCO COLONIA DIANA LAURA RDOAS, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CINCO DE FEBRERO Y CALLE PUEBLA, REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE TRABANDO ENTRE CINCO DE FEBRERO Y PUEBLA DE LA COLONIA.	17-01-2019	31-12-2019	24725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	(META1 (UNIDAD_MIEDA.OTROS_AVANCE.0.0))		EN EJECUCION	VALIDADO AVANCES
2019	1	DUR190101507214	PROYECTO DE INVERSION	547,174.00	(FF1) (CICLO_RECURSO.2019, TIPO_RECURSO.PRIVADA, MONTO.14001.0, MODIFICADO.114001.0), FF2 (CICLO_RECURSO.2019, RAMO.33, MODALIDAD.1, TIPO_RECURSO.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 45248.0) MODIFICADO.45248.0)	PAVIMENTACION DE CALLE ADOS ENTRE FERROZ Y NARDO DE LA COLONIA MASIE	10	DURANGO	5	DURANGO	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VALDADES	SIN IDENTIFICAR	AYUNTAMIENTO DURANGO	11024	5	65	65	0	(META1 (UNIDAD_MIEDA.METAS_CUADRADOS, META_MODIFICADA1.95.0))	1	direccion\CALLE ADOS COLONIA MASIE, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE NARDO Y CALLE FERROZ, PAVIMENTACION DE CALLE ADOS ENTRE FERROZ Y NARDO DE LA COLONIA MASIE.	17-01-2019	31-12-2019	432248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	(META1 (UNIDAD_MIEDA.METAS_CUADRADOS, AVANCE.0.0))		EN EJECUCION	VALIDADO AVANCES
2019	1	DUR190101510363	PROYECTO DE INVERSION	72,500.00	(FF1) (CICLO_RECURSO.2019, TIPO_RECURSO.PRIVADA, MONTO.19110.0, MODIFICADO.19110.0), FF2 (CICLO_RECURSO.2019, RAMO.33, MODALIDAD.1, TIPO_RECURSO.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 1938) MODIFICADO.8494.0)	REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE ENTRE NARDO Y FERROZ DE LA COLONIA MASIE	10	DURANGO	5	DURANGO	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	AYUNTAMIENTO DURANGO	19338	5	45	45	0	(META1 (UNIDAD_MIEDA.OTROS_METAS.0, META_MODIFICADA1.40.0))	1	direccion\CALLE PALOMA NEGRA COLONIA MASIE, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE NARDO Y CALLE FERROZ, REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE PALOMA NEGRA ENTRE NARDO Y FERROZ DE LA COLONIA MASIE.	17-01-2019	31-12-2019	54034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	(META1 (UNIDAD_MIEDA.OTROS_AVANCE.0.0))		EN EJECUCION	VALIDADO AVANCES
2019	1	DUR190101508296	PROYECTO DE INVERSION	75,000.00	(FF1) (CICLO_RECURSO.2019, RAMO.33, MODALIDAD.1, TIPO_RECURSO.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 75000.0) MODIFICADO.75000.0)	CONSTRUCCION DE BORDO LOCALIDAD LA QUINTA - 13862	10	DURANGO	5	DURANGO	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	OTROS PROYECTOS	SIN IDENTIFICAR	AYUNTAMIENTO DURANGO	13862	5	25	25	0	(META1 (UNIDAD_MIEDA.OTROS_METAS.0, META_MODIFICADA1.0))	1	LOCALIDAD.1535, direccion\CALLE LOCALIDAD LA QUINTA PUEBLO, 00000 LA QUINTA, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE CALLE CONSTRUCCION DE BORDO LOCALIDAD LA QUINTA.	17-01-2019	31-12-2019	75000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	(META1 (UNIDAD_MIEDA.OTROS_AVANCE.0.0))		EN EJECUCION	VALIDADO AVANCES
2019	1	DUR190101508387	PROYECTO DE INVERSION	75,000.00	(FF1) (CICLO_RECURSO.2019, RAMO.33, MODALIDAD.1, TIPO_RECURSO.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 1919) MODIFICADO.75000.0)	CONSTRUCCION DE BORDO LOCALIDAD MI PATRIA ES PRIMERO - 13919	10	DURANGO	5	DURANGO	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	OTROS PROYECTOS	SIN IDENTIFICAR	AYUNTAMIENTO DURANGO	13919	5	25	25	0	(META1 (UNIDAD_MIEDA.OTROS_METAS.0, META_MODIFICADA1.0))	1	LOCALIDAD.1535, direccion\CALLE LOCALIDAD MI PATRIA ES PRIMERO PUEBLO, 00000 MI PATRIA ES PRIMERO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE CALLE CONSTRUCCION DE BORDO LOCALIDAD MI PATRIA ES PRIMERO.	17-01-2019	31-12-2019	75000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	(META1 (UNIDAD_MIEDA.OTROS_AVANCE.0.0))		EN EJECUCION	VALIDADO AVANCES
2019	1	DUR190101504020	PROYECTO DE INVERSION	548,770.00	(FF1) (CICLO_RECURSO.2019, TIPO_RECURSO.PRIVADA, MONTO.11248.0, MODIFICADO.11248.0), FF2 (CICLO_RECURSO.2019, RAMO.33, MODALIDAD.1, TIPO_RECURSO.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 43559.0) MODIFICADO.43559.0)	PAVIMENTACION DE CALLE PALOMA NEGRA ENTRE FEROS Y NARDO DE LA COLONIA MASIE - 1768	10	DURANGO	5	DURANGO	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VALDADES	SIN IDENTIFICAR	AYUNTAMIENTO DURANGO	1768	5	48	48	0	(META1 (UNIDAD_MIEDA.METAS_CUADRADOS, META_MODIFICADA1.95.0))	1	direccion\CALLE PALOMA NEGRA COLONIA MASIE, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE FEROS Y CALLE NARDO, PAVIMENTACION DE CALLE PALOMA NEGRA ENTRE FEROS Y NARDO DE LA COLONIA MASIE.	17-01-2019	31-12-2019	43559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	(META1 (UNIDAD_MIEDA.METAS_CUADRADOS, AVANCE.0.0))		EN EJECUCION	VALIDADO AVANCES
2019	1	DUR190101507179	PROYECTO DE INVERSION	932,800.00	(FF1) (CICLO_RECURSO.2019, TIPO_RECURSO.PRIVADA, MONTO.18984.0, MODIFICADO.18984.0), FF2 (CICLO_RECURSO.2019, RAMO.33, MODALIDAD.1, TIPO_RECURSO.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 83466.0) MODIFICADO.83466.0)	PAVIMENTACION DE CALLE BOQUILLAS DEL CARMEN ENTRE CIUDAD JUAREZ Y NARDO DE LA COLONIA CALZAS FRONTERAS - 10924	10	DURANGO	5	DURANGO	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VALDADES	SIN IDENTIFICAR	AYUNTAMIENTO DURANGO	10924	5	60	55	0	(META1 (UNIDAD_MIEDA.METAS_CUADRADOS, META_MODIFICADA1.278.0))	1	direccion\CALLE BOQUILLAS DEL CARMEN COLONIA CALZAS FRONTERAS, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CIUDAD JUAREZ Y CALLE NARDO, PAVIMENTACION DE LA CALLE BOQUILLAS DEL CARMEN ENTRE CIUDAD JUAREZ Y NARDO DE LA COLONIA CALZAS FRONTERAS.	17-01-2019	31-12-2019	83466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	(META1 (UNIDAD_MIEDA.METAS_CUADRADOS, AVANCE.0.0))		EN EJECUCION	VALIDADO AVANCES
2019	1	DUR190101508444	PROYECTO DE INVERSION	55,879.00	(FF1) (CICLO_RECURSO.2019, RAMO.33, MODALIDAD.1, TIPO_RECURSO.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 55877.0) MODIFICADO.55877.0)	EQUIPAMIENTO POZO REGOCCO - 14014	10	DURANGO	5	DURANGO	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	AGUA Y SANEAMIENTO	SIN IDENTIFICAR	AYUNTAMIENTO DURANGO	14014	5	25	25	0	(META1 (UNIDAD_MIEDA.OTROS_METAS.0, META_MODIFICADA1.0))	1	direccion\CALLE LOCALIDAD REGOCCO PUEBLO, 00000 REGOCCO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE CALLE EQUIPAMIENTO POZO AGUA LOCALIDAD REGOCCO.	17-01-2019	31-12-2019	55877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	(META1 (UNIDAD_MIEDA.OTROS_AVANCE.0.0))		EN EJECUCION	VALIDADO AVANCES

ENTIDAD: Durango

Primer Trimestre 2019

CILO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	GARRETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2019	1	DUR190101507106	PROYECTO DE INVERSION	827.96	(FF1: (CICLO RECURSO 2019, TIPO RECURSO PRIVADA, MODIFICADO 17888.0), (CICLO RECURSO 2019, RAMO 03, MODALIDAD PROG. PRES.4, TIPO RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO 654074.0), MODIFICADO 654074.0)	FF2: PAVIMENTACION DE LA CALLE TABASCO ENTRE CINCO DE FEBRERO Y PUEBLA COLONIA DIANA LAURA (10730)	10	DURANGO	5	DURANGO	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TRANSPORTES Y VIADUCTOS	SIN IDENTIFICAR	AYUNTAMIENTO DURANGO	10730	8	25	23	0	(META: (UNIDAD MEDIDA: METROS CUADRADOS, META 1045), META MODIFICADA: 1045.0)	1	@ref1: (ov_municipio, localidad, direccion) CALLE TABASCO COLONIA DIANA LAURA RICAS, 0000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CINCO DE FEBRERO Y CALLE PUEBLA, PAVIMENTACION DE LA CALLE TABASCO ENTRE CINCO DE FEBRERO Y PUEBLA COLONIA DIANA LAURA, loc: 10456079851, lat: 23.287988991, lon: 104.66698201, wca: 10819191	17-01-2019	31-12-2019	654074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	(META: (UNIDAD MEDIDA: METROS CUADRADOS, AVANCE 0.0))			EN EJECUCION	VALIDADO AVANCES
2019	1	DUR190101508318	PROYECTO DE INVERSION	7500.00	(FF1: (CICLO RECURSO 2019, RAMO 03, MODALIDAD PROG. PRES.4, TIPO RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO 75000.0), MODIFICADO 75000.0)	CONSTRUCCION DE BORDO LOCALIDAD LOS LOBOS - 13717	10	DURANGO	5	DURANGO	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	OTROS PROYECTOS	SIN IDENTIFICAR	AYUNTAMIENTO DURANGO	13717	8	25	25	0	(META: (UNIDAD MEDIDA: OTROS, META 1.0), META MODIFICADA: 1.0)	1	@ref1: (ov_municipio, localidad, direccion) CALLE LOCALIDAD LOS LOBOS, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE CALLE CONSTRUCCION DE BORDO LOCALIDAD LOS LOBOS, loc: 10466698201, wca: 10819191	17-01-2019	31-12-2019	75000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE	(META: (UNIDAD MEDIDA: OTROS, AVANCE 0.0))			EN EJECUCION	VALIDADO AVANCES	