

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO
(MARZO 2025)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
1	SC250001 CP.- CALLE PINOS AZULES ENTRE PROL LIBERTAD Y PINO REAL	COL. LOS SAUCES	Directa	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Agua Potable	2025	\$0.00	\$180,426.00	\$180,426.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05501001-6141-2-250-325-SC250001-0000000-614006	Por autorizar	%	71	0	
2	SC250002 CP.- CALLE LUCHA POPULAR ENTRE 4 DE ABRIL Y PATRIA LIBRE	COL. JUAN LIRA	Directa	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Agua Potable	2025	\$0.00	\$361,934.00	\$361,934.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05501001-6141-2-250-325-SC250002-0000000-614006	Por autorizar	%	140	0	
3	SC250003 CP.- CALLE ENGRACIA OZUNA ENTRE ALFREDO HERRERA Y JESÚS GARCÍA	FRACC. 22 DE SEPTIEMBRE	Directa	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Agua Potable	2025	\$0.00	\$232,366.00	\$232,366.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05501001-6141-2-250-325-SC250003-0000000-614006	Por autorizar	%	84	0	
4	SC250004 CP.- CALLE 6TA PRIVADA DE LERDO ENTRE URREA Y LUNA	COL. BARRIO DE TIERRA BLANCA	Directa	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Agua Potable	2025	\$0.00	\$179,236.00	\$179,236.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05501001-6141-2-250-325-SC250004-0000000-614006	Por autorizar	%	70	0	
5	SD250001 CP.- CALLE PINOS AZULES ENTRE PROL LIBERTAD Y PINO REAL	COL. LOS SAUCES	Directa	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Alcantarillado	2025	\$0.00	\$761,962.00	\$761,962.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05502001-6141-2-250-325-SD250001-0000000-614007	Por autorizar	%	85	0	
6	SD250002 CP.- CALLE LUCHA POPULAR ENTRE 4 DE ABRIL Y PATRIA LIBRE	COL. JUAN LIRA	Directa	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Alcantarillado	2025	\$0.00	\$693,250.00	\$693,250.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05502001-6141-2-250-325-SD250002-0000000-614007	Por autorizar	%	150	0	
7	SD250003 CP.- CALLE ENGRACIA OZUNA ENTRE ALFREDO HERRERA Y JESÚS GARCÍA	FRACC. 22 DE SEPTIEMBRE	Directa	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Alcantarillado	2025	\$0.00	\$468,755.00	\$468,755.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05502001-6141-2-250-325-SD250003-0000000-614007	Por autorizar	%	86	0	
8	SD250004 CP.- CALLE 6TA PRIVADA DE LERDO ENTRE URREA Y LUNA	COL. BARRIO DE TIERRA BLANCA	Directa	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Alcantarillado	2025	\$0.00	\$393,840.00	\$393,840.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05502001-6141-2-250-325-SD250004-0000000-614007	Por autorizar	%	70	0	
9	SE250026 CP.- GUARNICIONES EN CALLE PINOS AZULES ENTRE PROL LIBERTAD Y PINO REAL	COL. LOS SAUCES	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2025	\$0.00	\$42,408.00	\$42,408.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05503001-6141-2-250-325-SE250026-0000000-614002	Por autorizar	%	66	0	
10	SE250029 CP.- GUARNICIONES EN CALLE ENGRACIA OZUNA ENTRE ALFREDO HERRERA Y JESÚS GARCÍA	FRACC. 22 DE SEPTIEMBRE	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2025	\$0.00	\$131,909.00	\$131,909.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05503001-6141-2-250-325-SE250029-0000000-614002	Por autorizar	%	215	0	
11	SE250025 CP.- PAVIMENTO EN CALLE PINOS AZULES ENTRE PROL LIBERTAD Y PINO REAL	COL. LOS SAUCES	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2025	\$0.00	\$904,795.00	\$904,795.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05503005-6141-2-250-325-SE250025-0000000-614002	Por autorizar	%	630	0	
12	SE250027 CP.- PAVIMENTO EN CALLE LUCHA POPULAR ENTRE 4 DE ABRIL Y PATRIA LIBRE	COL. JUAN LIRA	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2025	\$0.00	\$1,329,016.00	\$1,329,016.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05503005-6141-2-250-325-SE250027-0000000-614002	Por autorizar	%	906	0	
13	SE250028 CP.- PAVIMENTO EN CALLE ENGRACIA OZUNA ENTRE ALFREDO	FRACC. 22 DE SEPTIEMBRE	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2025	\$0.00	\$1,477,421.00	\$1,477,421.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05503005-6141-2-250	Por autorizar	%	974	0	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO
(MARZO 2025)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
14	HERRERA Y JESÚS GARCÍA SE250030 CP.- PAVIMENTO EN CALLE 6TA PRIVADA DE LERDO ENTRE URREA Y LUNA	COL. BARRIO DE TIERRA BLANCA	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2025	\$0.00	\$676,559.00	\$676,559.00	\$0.00	\$0.00	325-SE250028-000000-0-614002 1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05503005-6141-2-250-325-SE250030-000000-0-614002	Por autorizar	%	460	0	
15	SE250031 CP.- CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE BEISBOL EN VICTORIA DE DURANGO - 2da. ETAPA (PARQUE LINEAL)	VICTORIA DE DURANGO	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2025	\$0.00	\$33,448,749.81	\$2,692,013.86	\$0.00	\$0.00	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05503007-6141-2-250-325-SE250031-000000-0-614002	En proceso	3%	1	256,500	
16	SE250023 CP.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN AVENIDA RÍO GRANDE ENTRE CALLE CASTILLA A BLVD AMEYAL	VICTORIA DE DURANGO	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2025	\$3,217,260.00	\$10,868,091.00	\$10,868,090.99	\$3,217,260.00	\$3,217,260.00	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05503005-6141-2-250-325-SE250023-000000-0-614002	En proceso	%	4,586	123,120	
17	SE250024 CP.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN RÍO GRANDE ENTRE BIODIVERSIDAD Y FRACCIONAMIENTO PIRINEOS	VICTORIA DE DURANGO	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2025	\$0.00	\$19,674,734.88	\$19,674,734.88	\$0.00	\$0.00	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05503005-6141-2-250-325-SE250024-000000-0-614002	No iniciada	%	7,415	123,120	
19	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL URBANO	VICTORIA DE DURANGO	Directa	ZAP Urbana	619	FISM	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	2025	\$0.00	\$4,804,754.34	\$4,804,754.34	\$0.00	\$0.00		Por autorizar	%	44	0	
20	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO URBANO	VICTORIA DE DURANGO	Directa	ZAP Urbana	619	FISM	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	2025	\$0.00	\$2,120,530.47	\$2,120,530.47	\$0.00	\$0.00		Por autorizar	%	24	0	
21	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME URBANO	VICTORIA DE DURANGO	Directa	ZAP Urbana	619	FISM	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	2025	\$0.00	\$1,574,715.20	\$1,574,715.20	\$0.00	\$0.00		Por autorizar	%	27	0	
22	SE250032 CP.- REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE JADE CON ASFALTO ENTRE HACIENDA DE DOLORES Y AV. MÁRTIRES DE SONORA, EN EL FRACC. SAN GABRIEL, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO	FRACC. SAN GABRIEL	Complementaria	ZAP Urbana	614	RAMO 23 (REPUVE)	Contrato	Urbanización	2024	\$0.00	\$1.00	\$1,602,487.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05503005-6141-2-251-425-SE250032-000000-0-614002	No iniciada	%	3,228	821	
23	SE250033 CP.- REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUAN E. GARCÍA CON ASFALTO ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y BLVD. DOMINGO ARRIETA, EN EL BARRIO DE ANALCO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO	BARRIO DE ANALCO	Complementaria	ZAP Urbana	614	RAMO 23 (REPUVE)	Contrato	Urbanización	2024	\$0.00	\$0.00	\$6,088,441.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05503005-6141-2-251-425-SE250033-000000-0-614002	No iniciada	%	12,125	3,257	
24	SE250034 CP.- REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE AGATA CON ASFALTO ENTRE C. CONSTITUYENTES Y AV. MÁRTIRES DE SONORA, EN EL FRACC. LAS FUENTES, EN LA	FRACC. LAS FUENTES	Complementaria	ZAP Urbana	614	RAMO 23 (REPUVE)	Contrato	Urbanización	2024	\$0.00	\$0.00	\$1,490,206.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05503005-6141-2-251-425-SE250034-000000-0-614002	No iniciada	%	2,850	875	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO
(MARZO 2025)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
25	SE250035 CP.- REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ISLA LOBOS CON ASFALTO ENTRE ISLA ANGEL DE LA GUARDA E ISLA STA MARGARITA, EN EL FRACC. EUCALIPTOS, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO	FRACC. EUC ALIPTOS	Complementaria	ZAP Urbana	614	RAMO 23 (REPUVE)	Contrato	Urbanización	2024	\$0.00	\$0.00	\$577,765.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05503005-6141-2-251 425-SE250035-000000 0-614002	No iniciada	%	1,145	897	
26	SE250036 CP.- REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ISLA SANTA MARGARITA CON ASFALTO ENTRE BLDV. JOSE MARIA PATONI E ISLA DE REVILLAGIGEDO, EN EL FRACC. EUCALIPTOS, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO	FRACC. EUC ALIPTOS	Complementaria	ZAP Urbana	614	RAMO 23 (REPUVE)	Contrato	Urbanización	2024	\$0.00	\$0.00	\$1,640,135.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05503005-6141-2-251 425-SE250036-000000 0-614002	No iniciada	%	3,077	879	
27	SE250037 CP.- REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE OLGA ARIAS CON ASFALTO ENTRE LAGO MICHIGAN Y C. GUADALUPE PATONI DE RUEDA , EN EL FRACC. SANTA AMELIA, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO	FRACC. SANTA AMELIA 3	Complementaria	ZAP Urbana	614	RAMO 23 (REPUVE)	Contrato	Urbanización	2024	\$0.00	\$0.00	\$2,534,518.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05503005-6141-2-251 425-SE250037-000000 0-614002	No iniciada	%	5,050	881	
28	SE250038 CP.- REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE NEGRETE CON ASFALTO ENTRE AV. GRAL. LÁZARO CARDENAS Y C. ING. JOSÉ GUTIERREZ OSORNIO COL. NUEVA VIZCAYA, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO	COL. NUEVA VIZCAYA	Complementaria	ZAP Urbana	614	RAMO 23 (REPUVE)	Contrato	Urbanización	2024	\$0.00	\$0.00	\$3,976,020.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05503005-6141-2-251 425-SE250038-000000 0-614002	No iniciada	%	7,291	499	
29	SE250039 CP.- REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PROL. GOMEZ PALACIO CON ASFALTO ENTRE C. REGATO Y C. LAUREANO RONCAL COL. ZONA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO	ZONA CENTRO	Complementaria	ZAP Urbana	614	RAMO 23 (REPUVE)	Contrato	Urbanización	2024	\$0.00	\$0.00	\$446,335.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05503005-6141-2-251 425-SE250039-000000 0-614002	No iniciada	%	901	123,120	
30	SE250040 CP.- REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE AQUILES SERDAN CON ASFALTO ENTRE C. REGATO Y C. CASTAÑEDA COL. ZONA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO	ZONA CENTRO	Complementaria	ZAP Urbana	614	RAMO 23 (REPUVE)	Contrato	Urbanización	2024	\$0.00	\$0.00	\$1,239,647.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05503005-6141-2-251 425-SE250040-000000 0-614002	No iniciada	%	2,410	123,120	
31	SE250041 CP.- REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA NORMAL CON ASFALTO ENTRE C. AQUILES SERDAN Y 0+212	COL. PREDIO CANOAS	Complementaria	ZAP Urbana	614	RAMO 23 (REPUVE)	Contrato	Urbanización	2024	\$0.00	\$0.00	\$3,403,835.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05503005-6141-2-251 425-SE250041-000000 0-614002	No iniciada	%	6,104	6,000	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO
(MARZO 2025)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
32	COL. PREDIO CANOAS, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO SE250042 CP.- REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ELORREAGA CON ASFALTO ENTRE C. PEREYRA Y ELORREAGA COL. ZONA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO	COL. ZONA CENTRO	Complementaria	ZAP Urbana	614	RAMO 23 (REPUVE)	Contrato	Urbanización	2024	\$0.00	\$0.00	\$492,097.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05503005-6141-2-251425-SE250042-0000000-614002	No iniciada	%	926	159	
37	SJ250001 CP.- 161 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO DE ESPARCIMIENTO Y CONVIVENCIA EN EL COBAED PLANTEL 01 CCT 10ECB0001X LA FORESTAL	FRACC. LA FORESTAL	No aplica	No aplica	619	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Infraestructura Básica Educativa	2025	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	1-1235900006-999999-00-1050101-2501-000-K05506009-6191-2-151225-SJ250001-0000000-619006	No iniciada	%	1	1,007	
38	SJ250002 CP.- 60 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CBTF 4 CCT 10DTA0108H	FRACC. CD. INDUSTRIAL	No aplica	No aplica	619	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Infraestructura Básica Educativa	2025	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	1-1235900006-999999-00-1050101-2501-000-K05506009-6191-2-151225-SJ250002-0000000-619006	No iniciada	%	1	922	
39	SE250004 PR.- 58 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7	LOC. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA TINAJA)	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2025	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05503007-6141-2-151225-SE250004-0000000-614004	Por autorizar	%	1	0	
40	SE250005 PR.- 287 CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA PLAZA	LOC. SAN VICENTE DE CHUPADER OS	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2025	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05503002-6141-2-151225-SE250005-0000000-614004	Por autorizar	%	1	0	
41	OD250001 PR.- 285 CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	LOC. MORCILLO	No aplica	No aplica	619	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Otros Proyectos	2025	\$0.00	\$1,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235900003-999999-00-1050101-2202-000-K05511002-6191-2-151225-OD250001-0000000-619003	Por autorizar	%	1	0	
42	SE250006 CP.- 366 REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA LAS MANGAS	COL. LÁZARO CÁRDENAS	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2025	\$0.00	\$1,599,995.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05503007-6141-2-151225-SE250006-0000000-614004	Por autorizar	%	1	0	
43	SJ250003 CP.- 105 REHABILITACIÓN DE AULA DE MEDIOS Y CENTRO DE INFORMACIÓN EN EL CBTIS 110 CCT 10DCT0002M	COL. AGRÍCOLA 20 DE NOVIEMBRE	No aplica	No aplica	619	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Infraestructura Básica Educativa	2025	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	1-1235900006-999999-00-1050101-2501-000-K05506009-6191-2-151225-SJ250003-0000000-619006	No iniciada	%	1	1,646	
44	SJ250004 CP.- 347 REHABILITACIÓN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES E.S.T. 67 CCT 10DST0067X	FRACC. GUADALUPE	No aplica	No aplica	619	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Infraestructura Básica Educativa	2025	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$440,923.28	\$440,923.28	1-1235900006-999999-00-1050101-2501-000-K05506005-6191-2-151225-SJ250004-0000000-619006	En proceso	0%	1	687	
45	SE250007 CP.- 298 CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN UNIDAD DEPORTIVA	FRACC. VILLAS DEL GUADIANA II	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2025	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05503007-6141-2-151225-SE250007-0000000-614004	Por autorizar	%	1	0	
46	OD250002 CP.- 314 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS	FRACC. CIUDAD INDUSTRIAL	No aplica	No aplica	619	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Otros Proyectos	2025	\$0.00	\$1,500,000.00	\$605,258.49	\$0.00	\$0.00	1-1235900003-999999-00-1050101-2202-000-K05511009-6191-2-151	No iniciada	%	1	400	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO
(MARZO 2025)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
	MÚLTIPLES Y ÁREA DE JUEGOS INFANTILES EN CASA HOGAR														225-OD250002-000000-619003					
47	SE250008 CP.- 300 CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN EL MULTIDEPORTIVO DEL FIDEL VELÁZQUEZ II	FRACC. FIDEL VELÁZQUEZ II	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2025	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05503007-6141-2-151 225-SE250008-000000-0-614004	Por autorizar	%	1	0	
48	SE250009 CP.- 323 REHABILITACIÓN DE CANCHA EN LA PLAZA EMLIANO ZAPATA	FRACC. GUADALUPE VICTORIA INFONAVIT	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2025	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05503002-6141-2-151 225-SE250009-000000-0-614004	Por autorizar	%	1	0	
50	SJ250005 PR.- 370 CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE DURANGO CCT 10EUT0001B	LOC. GABINO SANTILLÁN	No aplica	No aplica	619	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Infraestructura Básica Educativa	2025	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	1-1235900006-999999-00-1050101-2501-000-K05506009-6191-2-151 225-SJ250005-000000-0-619006	En proceso	1%	1	1,022	
51	SE250010 CP.- 198 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL PARA ACCESO ESCOLAR SEGURO CBTA 3 CCT 10DTA0003N	COL. EL ENSUEÑO	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2025	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05503004-6141-2-151 225-SE250010-000000-0-614004	No iniciada	%	1	1,309	
52	SE250011 PR.- 111 REHABILITACIÓN DE PLAZA PRINCIPAL	LOC. JOSÉ REFUGIO SALCIDO	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2025	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05503002-6141-2-151 225-SE250011-000000-0-614004	Por autorizar	%	1	0	
53	OD250004 PR.- 127 CONSTRUCCIÓN DE DOMO	LOC. 5 DE MAYO	No aplica	No aplica	619	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Otros Proyectos	2025	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235900003-999999-00-1050101-2202-000-K05511002-6191-2-151 225-OD250004-000000-0-619003	Por autorizar	%	1	0	
54	OD250005 PR.- 45 CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL DEL PANTEÓN	LOC. LABOR DE GUADALUPE	No aplica	No aplica	619	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Otros Proyectos	2025	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235900003-999999-00-1050101-2202-000-K05511007-6191-2-151 225-OD250005-000000-0-619003	Por autorizar	%	1	0	
55	SE250012 PR.- 33 REHABILITACIÓN DEL CAMPO DE BÉISBOL	LOC. FCO. MONTES DE OCA	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2025	\$0.00	\$1,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05503007-6141-2-151 225-SE250012-000000-0-614004	Por autorizar	%	1	0	
56	SE250013 PR.- 202 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	LOC. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2025	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05503007-6141-2-151 225-SE250013-000000-0-614004	No iniciada	%	1	2,401	
57	SJ250006 CP.- 363 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL COBAED 32 PROFA. JUANA VILLALOBOS CCT 10ECB00032Q CAMPESTRE, DGO.	CAMPESTRE	No aplica	No aplica	619	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Infraestructura Básica Educativa	2025	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	1-1235900006-999999-00-1050101-2501-000-K05506009-6191-2-151 225-SJ250006-000000-0-619006	Por autorizar	%	1	0	
58	SJ250007 CP.- 332 REHABILITACIÓN DE SALÓN AUDIOVISUAL CBTIS 99 CCT 10DCT0281N	COL. FRANCISCO VILLA	No aplica	No aplica	619	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Infraestructura Básica Educativa	2025	\$0.00	\$1,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235900006-999999-00-1050101-2501-000-K05506009-6191-2-151 225-SJ250007-000000-0-619006	Por autorizar	%	1	0	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO
(MARZO 2025)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
59	SE250014 PR.- 261 CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	LOC. EL NAYAR	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2025	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05503007-6141-2-151 225-SE250014-000000 0-614004	Por autorizar	%	1	0	
60	SE250015 PR.- 201 REHABILITACIÓN DEL CAMPO DE BÉISBOL	LOC. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2025	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05503007-6141-2-151 225-SE250015-000000 0-614004	Por autorizar	%	1	0	
61	SE250016 CP.- 18 REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL UNIDAD DEPORTIVA CHAPULTEPEC	COL. CHAPU LTEPEC	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2025	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05503007-6141-2-151 225-SE250016-000000 0-614004	Por autorizar	%	1	0	
62	SE250017 CP.- 257 CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA UNIDAD DEPORTIVA FÉLIX TORRES CADENA	COL. JOSÉ MARTÍ	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2025	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05503007-6141-2-151 225-SE250017-000000 0-614004	No iniciada	%	1	434	
63	SE250018 CP.- 220 CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA PLAZA CHILAMBALAM	FRACC. HUIZACHE II	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2025	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05503002-6141-2-151 225-SE250018-000000 0-614004	No iniciada	%	1	4,620	
64	SJ250008 CP.- 221 REHABILITACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO DEL ITD (INSTALACIÓN DE SOMBRAS) CCT 10DIT0004E	COL. NUEVA VIZCAYA	No aplica	No aplica	619	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Infraestructura Básica Educativa	2025	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235900006-999999-00-1050101-2501-000-K05506009-6191-2-151 225-SJ250008-000000 0-619006	Por autorizar	%	1	0	
65	SJ250009 CP.- 316 CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES DEL CBTIS 130 CCT 10DCT0398M	FRACC. LOS FUENTES	No aplica	No aplica	619	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Infraestructura Básica Educativa	2025	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235900006-999999-00-1050101-2501-000-K05506009-6191-2-151 225-SJ250009-000000 0-619006	Por autorizar	%	1	0	
66	SE250019 CP.- 22 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MAZATLÁN	COL. JARDINES DE CANCÚN	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2025	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05503001-6141-2-151 225-SE250019-000000 0-614004	Por autorizar	%	1,697	0	
67	SE250020 CP.- 145 CONSTRUCCIÓN DE DOMO UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUÁREZ	FRACC. BENITO JUÁREZ	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2025	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05503007-6141-2-151 225-SE250020-000000 0-614004	Por autorizar	%	1	0	
68	OD250006 CP.- 146 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE CUIDADO Y ADOPCIÓN DE ANIMALES DE LA CALLE SOLARES 20 DE NOVIEMBRE	COL. SOLARES 20 DE NOVIEMBRE	No aplica	No aplica	619	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Otros Proyectos	2025	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	1-1235900003-999999-00-1050101-2202-000-K05511001-6191-2-151 225-OD250006-000000 0-619003	En proceso	20%	1	256,500	
69	SE250021 CP.- 169 REHABILITACIÓN DE AVENIDA SAHUATOBÁ Y FERROCARRIL	COL. LA VIRGEN	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2025	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05503008-6141-2-151 225-SE250021-000000 0-614004	No iniciada	%	1	6,180	
70	SJ250010 CP.- 38 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL 7 EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 62 CCT 10DST0063A	COL. BENITO JUÁREZ	No aplica	No aplica	619	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Infraestructura Básica Educativa	2025	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235900006-999999-00-1050101-2501-000-K05506009-6191-2-151 225-SJ250010-000000 0-619006	Por autorizar	%	1	0	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO
(MARZO 2025)


N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
71	SJ250011 CP.- 322 CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE CETIS 148 CCT 10DCT0148G	COL. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO	No aplica	No aplica	619	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Infraestructura Básica Educativa	2025	\$0.00	\$1,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235900006-999999-00-1050101-2501-000-K05506009-6191-2-151 225-SJ250011-000000 0-619006	Por autorizar	%	1	0	
72	OD250007 CP.- 226 CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO DE CASA DEL JUBILADO DE LA UJED	VICTORIA DE DURANGO	No aplica	No aplica	619	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Otros Proyectos	2025	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235900003-999999-00-1050101-2202-000-K05511002-6191-2-151 225-OD250007-000000 0-619003	Por autorizar	%	1	0	
73	SE250022 CP.- 35 CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES UNIDAD DEPORTIVA CHIGUIS CABADA	COL. HÉCTOR MAYAGOITIA	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2025	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05503007-6141-2-151 225-SE250022-000000 0-614004	Por autorizar	%	1	0	
75	OD250003 CP.- 39 REHABILITACIÓN DEL PARQUE DEL SOL	FRACC. CAMINOS DEL SOL	No aplica	No aplica	619	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Otros Proyectos	2025	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235900003-999999-00-1050101-2202-000-K05511009-6191-2-151 225-OD250003-000000 0-619003	Por autorizar	%	1	0	
76	SE240050 CP.- PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL (BACHEO) 2024 - 3a. ETAPA	CD. VICTORIA DE DURANGO	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Administración	Urbanización	2025	\$0.00	\$0.00	\$4,019,949.54	\$4,018,949.54	\$4,018,949.54	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05403005-2411-2-151 225-SE240050-000000 0-241008, 1-123504000 2-999999-00-1050101-2201-000-K05403005-3 991-2-151225-SE24005 0-0000000-399001	Terminada	100%	87,476	256,500	
77	SJ240015 CP.- CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESCUELA SECUNDARIA LIC. MIGUEL GONZÁLEZ AVELAR CCT 10EES0003T EN EL FRACC. BENITO JUAREZ	FRACC. BENITO JUÁREZ	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Infraestructura Básica Educativa	2024	\$0.00	\$0.00	\$768,011.05	\$768,011.05	\$768,011.05	1-1235900006-999999-00-1050101-2501-000-K05406006-6191-2-151 224-SJ240015-000000 0-619006	En proceso	100%	1	362	
78	SJ240010 CP.- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CBTIS #89 CCT 10DCT0281N EN LA COL. FRANCISCO VILLA	COL. FRANCISCO VILLA	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Infraestructura Básica Educativa	2024	\$0.00	\$0.00	\$204,010.15	\$204,010.15	\$204,010.15	1-1235900006-999999-00-1050101-2501-000-K05406009-6191-2-151 224-SJ240010-000000 0-619006	Terminada	100%	1	1,280	
79	SJ240017 CP.- ÁREA DE DESCANSO Y RECREACIÓN EN EL CBTIF NO. 4 CCT 10DTA0108H EN EL FRACC. CIUDAD INDUSTRIAL	FRACC. CIUDAD INDUSTRIAL	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2025	\$0.00	\$0.00	\$840,330.98	\$840,330.98	\$840,330.98	1-1235900006-999999-00-1050101-2501-000-K05406009-6191-2-151 225-SJ240017-000000 0-619006	Terminada	100%	1	922	
80	PRESUPUESTO EN TRÁNSITO (PROG. FEDERALES DIVERSOS 2025)	VICTORIA DE DURANGO	No aplica	No aplica	614	Programas Federales Diversos	Contrato	Urbanización	2025	\$0.00	\$3.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00		Por autorizar	%	0	0	
81	PRESUPUESTO EN TRÁNSITO (FISM 2025)	VICTORIA DE DURANGO	No aplica	No aplica	614	FISM	Contrato	Urbanización	2025	\$0.00	\$26,150,963.18	\$24,822,938.21	\$0.00	\$0.00		Por autorizar	%	0	0	
82	SO250001 CP.- HOSPITAL DEL NIÑO 2DA ETAPA	COL. ISABEL ALMANZA	No aplica	ZAP Urbana	622	FISM	Contrato	Infraestructura Básica de Salud	2025	\$18,604,308.44	\$37,587,453.00	\$37,587,453.00	\$18,604,308.44	\$18,604,308.44	1-1235040007-999999-00-1050101-2301-000-K05507002-6221-2-250 325-SO250001-000000 0-622001	En proceso	90%	1	0	
82	SO250001 CP.- HOSPITAL DEL NIÑO 2DA ETAPA	COL. ISABEL ALMANZA	No aplica	ZAP Urbana	622	RECURSOS FISCALES	Contrato	Infraestructura Básica de Salud	2025	\$18,316,327.48	\$37,000,000.00	\$37,000,000.00	\$18,316,327.48	\$18,316,327.48	1-1235040004-999999-00-1050101-2301-000-K05507002-6221-2-151 225-SO250001-000000	En proceso	90%	1	0	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO
(MARZO 2025)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
															0-622001					
83	SE250002 CP.- MANTENIMIENTO VIAL	VICTORIA DE DURANGO	No aplica	No aplica	614	RECURSOS FISCALES	Administración	Urbanización	2025	\$0.00	\$22,000,000.00	\$22,000,000.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05503005-6141-2-110125-SE250002-0000000-614002	No iniciada	%	132,332	256,500	
84	OD250008 CP.- MERCADO EX CUARTEL JUÁREZ	VICTORIA DE DURANGO	No aplica	No aplica	619	RECURSOS FISCALES	Contrato	Otros Proyectos	2025	\$0.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$2,939,802.02	\$2,939,802.02	1-1235900003-999999-00-1050101-2202-000-K05511005-6191-2-151225-OD250008-0000000-619003	En proceso	%	1	123,120	
85	SE250043 PR.- REHABILITACIÓN DE DOMO	LOC. CARMEN Y ANEXOS	No aplica	No aplica	614	RECURSOS FISCALES	Contrato	Urbanización	2025	\$0.00	\$1,769,054.32	\$1,769,054.32	\$0.00	\$0.00	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05503007-6141-2-151225-SE250043-0000000-614004	No iniciada	%	1	500	
87	SE250003 CP.- REHABILITACIÓN DE LA ALBERCA 450	VICTORIA DE DURANGO	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2025	\$0.00	\$0.00	\$6,600,000.00	\$0.00	\$0.00		No iniciada	0%	1	0	
87	SE250003 CP.- REHABILITACIÓN DE LA ALBERCA 450	VICTORIA DE DURANGO	No aplica	No aplica	614	RECURSOS FISCALES	Contrato	Urbanización	2025	\$0.00	\$6,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05503007-6141-2-151225-SE250003-0000000-614004	No iniciada	0%	1	0	
88	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	VICTORIA DE DURANGO	No aplica	No aplica	9000	FISM	No aplica	No aplica	2025	\$0.00	\$0.00	\$20,362,304.09	\$7,260,599.17	\$7,260,599.17		En proceso	%	0	0	
89	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	VICTORIA DE DURANGO	No aplica	No aplica	9000	FISM	No aplica	No aplica	2025	\$0.00	\$0.00	\$1,131,234.95	\$853,796.42	\$853,796.42		En proceso	%	0	0	
90	SE240036 PR.- CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOC. JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN	Loc. José María Morelos y Pavón	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2024	\$0.00	\$0.00	\$6,683.86	\$6,683.86	\$6,683.86	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05403007-6141-2-151224-SE240036-0000000-614004	Terminada	100%	1	1,140	
91	SE240040 PR.- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA LOC. CONTRERAS	Loc. Contreras	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2024	\$0.00	\$0.00	\$222,969.32	\$222,969.32	\$222,969.32	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05403007-6141-2-151224-SE240040-0000000-614004	Terminada	100%	1	1,005	
92	SE240043 CP.- CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COL. GOBERNADORES	Col. Gobernadores	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2024	\$0.00	\$0.00	\$1,402.22	\$1,402.22	\$1,402.22	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05403007-6141-2-151224-SE240043-0000000-614004	Terminada	100%	1	2,370	
93	SE240045 CP.- REHABILITACIÓN DE MULTIDEPORTIVO "LA CHIQUIS CABADA" EN LA COL. HECTOR MAYAGOITIA	Col. Hector Mayagoitia	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2024	\$0.00	\$0.00	\$200,260.35	\$200,260.35	\$200,260.35	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05403007-6141-2-151224-SE240045-0000000-614004	Terminada	100%	1	4,510	
94	SE240047 PR.- CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOC. SEBASTIAN LERDO DE TEJADA	Loc. Sebastián Lerdo de Tejada	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2024	\$0.00	\$0.00	\$391,858.42	\$391,858.42	\$391,858.42	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05403007-6141-2-151224-SE240047-0000000-614004	Terminada	100%	812	1,985	
95	OD240007 CP.-	*CD.	No aplica	No aplica	619	PARTICIPACIONES	Contrato	Otros Proyectos	2024	\$0.00	\$0.00	\$169,931.98	\$169,931.98	\$169,931.98	1-1235900003-999999-	Terminada	100%	1	256,500	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO
(MARZO 2025)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
	REHABILITACIÓN INTERIOR KIOSKO PLAZA DE ARMAS CENTRO HISTÓRICO	VICTORIA DE DURANGO*				FEDERALES									00-1050101-2202-000-K05411003-6191-2-151224-OD240007-0000000-619003					
96	PRESUPUESTO EN TRÁNSITO (RECURSOS FISCALES 2025)	VICTORIA DE DURANGO	No aplica	No aplica	614	RECURSOS FISCALES	Contrato	Urbanización	2025	\$0.00	\$66,630,946.68	\$70,019,515.54	\$0.00	\$0.00		Por autorizar	%	0	0	
97	SE250044 CP.- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN EL PARQUE LINEAL FERROCARRIL, EN VICTORIA DE DURANGO	CD. VICTORIA DE DURANGO	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2025	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05503007-6141-2-250325-SE250044-0000000-614004	No iniciada	%	1	22,436	
98	SC250005 CP.- SUSTITUCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN CALLE TEMAZCAL; ENTRE C. PRESA y TREBOL	COL. VALENTIN GOMEZ FARIAS	Directa	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Agua Potable	2025	\$0.00	\$288,793.88	\$288,793.88	\$0.00	\$0.00	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05501001-6141-2-250325-SC250005-0000000-614006	Por autorizar	%	30	245	
99	SC250006 CP.- REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HERRERA; ENTRE C. 12 DE DICIEMBRE y ANDADOR SIN NOMBRE.	COL. LA CUADRA DEL FERRO CARRIL	Directa	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Agua Potable	2025	\$0.00	\$514,592.63	\$514,592.63	\$0.00	\$0.00	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05501001-6141-2-250325-SC250006-0000000-614006	Por autorizar	%	285	193	
100	SD250005 CP.- DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE TEMAZCAL; ENTRE C. PRESA y TREBOL.	COL. VALENTIN GOMEZ FARIAS	Directa	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Alcantarillado	2025	\$0.00	\$571,560.30	\$571,560.30	\$0.00	\$0.00	1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05502001-6141-2-250325-SD250005-0000000-614007	Por autorizar	%	30	245	
101	SD250006 CP.- REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE HERRERA; ENTRE C. 12 DE DICIEMBRE y ANDADOR SIN NOMBRE	COL. LA CUADRA DEL FERRO CARRIL	Directa	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Alcantarillado	2025	\$0.00	\$1,184,146.11	\$1,184,146.11	\$0.00	\$0.00	1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05502001-6141-2-250325-SD250006-0000000-614007	Por autorizar	%	288	193	
102	SE250047 CP.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TEMAZCA	COL. VALENTIN GOMEZ FARIAS	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2025	\$0.00	\$558,828.75	\$558,828.75	\$0.00	\$0.00	1-1235040001-999999-00-1050101-2201-000-K05503001-6141-2-250325-SE250047-0000000-614001	Por autorizar	%	129	245	
103	SE250048 CP.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES y BANQUETAS EN CALLE HERRERA; ENTRE C. 12 DE DICIEMBRE y ANDADOR SIN NOMBRE	COL. LA CUADRA DEL FERRO CARRIL	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2025	\$0.00	\$871,224.79	\$871,224.79	\$0.00	\$0.00	1-1235040001-999999-00-1050101-2201-000-K05503001-6141-2-250325-SE250048-0000000-614001	Por autorizar	%	714	193	
104	SE250045 CP.- PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE TEMAZCAL; ENTRE C. PRESA y TREBOL	COL. VALENTIN GOMEZ FARIAS	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2025	\$0.00	\$4,888,093.92	\$4,888,093.92	\$0.00	\$0.00	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05503005-6141-2-250325-SE250045-0000000-614002	Por autorizar	%	3,160	245	
105	SE250046 CP.- PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE HERRERA; ENTRE C. 12 DE DICIEMBRE y ANDADOR SIN NOMBRE	COL. LA CUADRA DEL FERRO CARRIL	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2025	\$0.00	\$2,579,933.74	\$2,579,933.74	\$0.00	\$0.00	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05503005-6141-2-250325-SE250046-0000000-614002	Por autorizar	%	2,436	193	
106	SE250001 CP.- RASTREO DE CAMINOS	VICTORIA DE DURANGO	No aplica	No aplica	614	RECURSOS FISCALES	Contrato	Urbanización	2025	\$0.00	\$8,000,000.00	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040011-999999-00-1050101-2201-000-K05503009-6141-2-151225-SE250001-0000000	No iniciada	%	133,823	256,500	



AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO
(MARZO 2025)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
															0-614011					
107	SC230057 PR.-CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE PARA EL AGUA POTABLE EN EL POB. 4 DE OCTUBRE.	POB. 4 DE OCTUBRE	No aplica	No aplica	613	RECURSOS FISCALES	Contrato	Agua Potable	2025	\$0.00	\$0.00	\$679,692.57	\$679,692.57	\$679,692.57	1-1235030001-999999-00-1050101-2203-000-K05301003-6131-2-110125-SC230057-0000000-613001	Terminada	100%	1	242,200	
108	SE240038 CP.-REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN EL FRACC. BUGAMBILIAS 2	Fracc. Bugambilias 2	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2024	\$0.00	\$0.00	\$460,155.69	\$460,155.69	\$460,155.69	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05403007-6141-2-151224-SE240038-0000000-614004	Terminada	100%	1	1,620	
109	SE240045 CP.-REHABILITACIÓN DE MULTIDEPORTIVO "LA CHIQUIS CABADA" EN LA COL. HECTOR MAYAGOITIA	Col. Hector Mayagoitia	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2025	\$0.00	\$0.00	\$55,906.09	\$55,906.09	\$55,906.09	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05403007-6141-2-151225-SE240045-0000000-614004	Terminada	100%	1	4,510	
110	SE240053 CP.-CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL DE CALLE RIO MIRAVALLS A PARQUE LINEAL FERROCARRIL.	FRACC. LA FORESTAL	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2024	\$0.00	\$0.00	\$273,332.18	\$273,332.18	\$273,332.18	1-1235040008-999999-00-1050101-2201-000-K05403004-6141-2-151224-SE240053-0000000-614008	En proceso	90%	373	3,763	
111	OD240001 CP.-CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE ESPARCIMIENTO EN LA COL. HECTOR MAYAGOITIA	Col. Hector Mayagoitia	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2024	\$0.00	\$0.00	\$183,097.72	\$183,097.72	\$183,097.72	1-1235900003-999999-00-1050101-2202-000-K05411009-6191-2-151224-OD240001-0000000-619003	Terminada	100%	1	4,510	
112	SJ240018 CP.-CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA DOLORES DEL RIO CCT 10DPR0056F EN LA COL. JUAN SALAZAR	Col. Juan Salazar	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Infraestructura Básica Educativa	2024	\$0.00	\$0.00	\$253,766.36	\$253,766.36	\$253,766.36	1-1235900006-999999-00-1050101-2501-000-K05406002-6191-2-151224-SJ240018-0000000-619006	En proceso	100%	156	191	
113	SJ240019 CP.-REHABILITACIÓN DE BEBEDEROS EN LA ESCUELA PRIMARIA CHIMALPOCOA CCT 10EPR0457Z EN LA COL. OCTAVIO PAZ	Col. Octavio Paz	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Infraestructura Básica Educativa	2025	\$0.00	\$0.00	\$551,206.03	\$551,206.03	\$551,206.03	1-1235900006-999999-00-1050101-2501-000-K05406003-6191-2-151225-SJ240019-0000000-619006	Terminada	100%	4	266	
114	SJ240011 CP.-CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESCUELA NO. 22 PROF. EVERARDO GAMIZ SECCIÓN B CCT 10EPR0085Z EN LA COL. J. GUADALUPE RODRIGUEZ	Col. J. Guadalupe Rodríguez	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Infraestructura Básica Educativa	2024	\$0.00	\$0.00	\$900,831.50	\$900,831.50	\$900,831.50	1-1235900006-999999-00-1050101-2501-000-K05406006-6191-2-151224-SJ240011-0000000-619006	En proceso	100%	1	175	
115	SJ240016 CP.-CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA DOROTEO ARANGO CCT 10EPR0327G EN LA COL. TIERRA Y LIBERTAD	Col. Tierra y Libertad	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Infraestructura Básica Educativa	2024	\$0.00	\$0.00	\$316,679.32	\$316,679.32	\$316,679.32	1-1235900006-999999-00-1050101-2501-000-K05406006-6191-2-151224-SJ240016-0000000-619006	En proceso	100%	1	301	
116	SJ240013 CP.-CONSTRUCCIÓN DE ÁREA RECREATIVA EN EL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES CCT 10UBH0020Y EN LA COL. HIPODROMO	Col. Hipodromo	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Infraestructura Básica Educativa	2024	\$0.00	\$0.00	\$89,278.91	\$89,278.91	\$89,278.91	1-1235900006-999999-00-1050101-2501-000-K05406009-6191-2-151224-SJ240013-0000000-619006	Terminada	100%	1	2,390	
117	OD240011 CP.-PRESERVACIÓN Y	*CD. VICTORIA	No aplica	No aplica	619	RECURSOS FISCALES	Contrato	Otros Proyectos	2024	\$0.00	\$0.00	\$3,030,441.09	\$1,492,078.74	\$364,714.24	1-1236900001-999999-00-1050101-2202-000-	En proceso	68%	1	256,500	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO
(MARZO 2025)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
	CONSERVACIÓN DEL MUSEO DE LA CIUDAD 450	DE DURANGO*													K05411008-6291-2-110 124-OD240011-000000 0-629003					
118	SE240035 PR.- CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN EL POB. JUAN B. CEBALLOS	Loc. Juan B Ceballos	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2024	\$0.00	\$0.00	\$167,337.11	\$167,337.11	\$167,337.11	1-1235040003-999999-00-1050101-2201-000-K05403002-6141-2-151 224-SE240035-000000 0-614003	En proceso	98%	1	718	
119	SE240052 CP.- CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL DE CALLE MILPILLAS A PARQUE LINEAL FERROCARRIL.	FRACC. LA FORESTAL	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2025	\$0.00	\$0.00	\$757,637.01	\$388,259.88	\$388,259.88	1-1235040008-999999-00-1050101-2201-000-K05403004-6141-2-151 225-SE240052-000000 0-614008	En proceso	80%	270	3,763	
120	TG230019 PR.-CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ABREVADERO; LOC. CARRIZALILLO	POB. CARRI ZALILLO	No aplica	No aplica	616	RECURSOS FISCALES	Contrato	Urbanización	2025	\$0.00	\$0.00	\$31,738.57	\$31,738.57	\$31,738.57	1-1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14308001-6161-2-110 125-TG230019-000000 0-616001	Terminada	100%	2,500	14	
121	OD240001 CP.- CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE ESPARCIMIENTO EN LA COL. HECTOR MAYAGOITIA	Col. Hector Mayagoitia	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2025	\$0.00	\$0.00	\$28,896.74	\$28,896.74	\$28,896.74	1-1235000003-999999-00-1050101-2202-000-K05411009-6191-2-151 225-OD240001-000000 0-619003	Terminada	100%	1	4,510	
122	U9250001 CP.- GASTOS INDIRECTOS (HASTA UN 3%) 2025	CD. VICTORIA DE DURANGO	No aplica	No aplica	3000	FISM	Contrato	Otros Proyectos	2025	\$0.00	\$0.00	\$562,578.00	\$0.00	\$0.00		No iniciada	%	1	4	
123	SE240049 CP.- REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES ALEDAÑAS A LA PLAZUELA BACA ORTIZ EN EL CENTRO HISTORICO DE VICTORIA DE DURANGO, DGO.	CD. VICTORIA DE DURANGO	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2025	\$0.00	\$0.00	\$1,872,948.96	\$953,607.18	\$953,607.18	1-1235040001-999999-00-1050101-2201-000-K05403001-6141-2-151 225-SE240049-000000 0-614001	En proceso	99%	440	256,500	
124	SE240042 CP.- RECONSTRUCCIÓN DE PLAZA UNIVERSITARIA EN LA COL. LOS ANGELES	Col. Los Angeles	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2025	\$0.00	\$0.00	\$898,912.89	\$243,620.69	\$243,620.69	1-1235040003-999999-00-1050101-2201-000-K05403002-6141-2-151 225-SE240042-000000 0-614003	En proceso	100%	1	8,883	
125	SE240038 CP.- REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN EL FRACC. BUGAMBILIAS 2	Fracc. Bugambilias 2	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$0.00	\$271,264.77	\$271,264.77	\$271,264.77	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05403007-6141-2-151 223-SE240038-000000 0-614004	Terminada	100%	1	1,620	
126	SE240041 PR.- CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA LOCALIDAD JOSE MARIA PINO SUAREZ	Loc. José María Pino Suárez	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2023	\$0.00	\$0.00	\$332,509.70	\$332,509.70	\$332,509.70	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05403007-6141-2-151 223-SE240041-000000 0-614004	En proceso	100%	1	2,401	
127	SE240044 CP.- CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN UNIDAD DEPORTIVA EN LA COL. EL SALTITO	Col. El Saltito	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2025	\$0.00	\$0.00	\$66,256.65	\$66,256.65	\$66,256.65	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05403007-6141-2-151 225-SE240044-000000 0-614004	Terminada	100%	1	522	
128	SE240051 CP.- CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE BEISBOL EN VICTORIA DE DURANGO	*CD. VICTORIA DE DURANGO*	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2025	\$0.00	\$0.00	\$17,000,000.00	\$3,111,504.41	\$3,111,504.41	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05403007-6141-2-151 225-SE240051-000000 0-614004	En proceso	73%	1	256,500	
129	SD240001 CP.- Colector	Victoria de	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES	Contrato	Alcantarillado	2025	\$0.00	\$0.00	\$1,765,595.33	\$1,765,595.33	\$1,765,595.33	1-1235040007-999999-	Terminada	100%	123	256,500	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO
(MARZO 2025)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
	Pluvial Parque Lineal Ferrocarril Primera Etapa	Durango				FEDERALES									00-1050101-2103-000-K05402003-6141-2-151225-SD240001-0000000-614007					
130	OD240007 CP.- REHABILITACIÓN INTERIOR KIOSKO PLAZA DE ARMAS CENTRO HISTÓRICO	CD. VICTORIA DE DURANGO	No aplica	No aplica	619	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Otros Proyectos	2023	\$0.00	\$0.00	\$76,906.36	\$76,906.36	\$76,906.36	1-1235900003-999999-00-1050101-2202-000-K05411003-6191-2-151223-OD240007-0000000-619003	Terminada	100%	1	256,500	
131	OD240005 PR.- CONSTRUCCIÓN DEL ARCO EN EL ACCESO A LA COLONIA HIDALGO	Col. Hidalgo	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2025	\$0.00	\$0.00	\$1,194,415.76	\$693,913.51	\$693,913.51	1-1235900003-999999-00-1050101-2202-000-K05411003-6191-2-151225-OD240005-0000000-619003	En proceso	100%	1	2,230	
132	SJ240006 PR.- CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ RAMÓN VALDEZ CCT 10EPR00630 EN LA LOC. JOSE REFUGIO SALCIDO	Loc. José Refugio Salcido	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Infraestructura Básica Educativa	2025	\$0.00	\$0.00	\$333,032.94	\$198,371.87	\$198,371.87	1-1235900006-999999-00-1050101-2501-000-K05406006-6191-2-151225-SJ240006-0000000-619006	Terminada	100%	1	190	
133	SJ240013 CP.- CONSTRUCCIÓN DE ÁREA RECREATIVA EN EL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES CCT 10UBH0020Y EN LA COL. HIPODROMO	Col. Hipodromo	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Infraestructura Básica Educativa	2023	\$0.00	\$0.00	\$44,150.59	\$44,150.59	\$44,150.59	1-1235900006-999999-00-1050101-2501-000-K05406009-6191-2-151223-SJ240013-0000000-619006	Terminada	100%	1	2,390	
134	SJ240014 CP.- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUMERO 63 CCT 10DST0053U EN EL FRACC. LOS ALAMOS	Fracc. Los Alamos	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Infraestructura Básica Educativa	2025	\$0.00	\$0.00	\$937,330.18	\$785,655.30	\$785,655.30	1-1235900006-999999-00-1050101-2501-000-K05406009-6191-2-151225-SJ240014-0000000-619006	En proceso	100%	1	563	
135	SJ240020 PR.- REHABILITACIÓN DE ÁREA DEPORTIVA EN EL CBTIS 110 CCT 10DCT0002M EN LA COL. AGRICOLA 20 DE NOVIEMBRE	Col. Agrícola 20 de Noviembre	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2025	\$0.00	\$0.00	\$1,411,966.52	\$960,975.06	\$960,975.06	1-1235900006-999999-00-1050101-2501-000-K05406009-6191-2-151225-SJ240020-0000000-619006	En proceso	100%	1	1,642	
136	SE240035 PR.- CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN EL POB. JUAN B. CEBALLOS	Loc. Juan B Ceballos	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2025	\$0.00	\$0.00	\$564,324.94	\$0.00	\$0.00		En proceso	98%	1	718	
137	SE240037 CP.- CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES Y REHABILITACIÓN EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN EL FRACC. VILLAS DEL GUADIANA II	Fracc. Villas del Guadiana II	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2025	\$0.00	\$0.00	\$1,056,812.07	\$0.00	\$0.00		En proceso	86%	1	4,040	
138	SE240041 PR.- CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA LOCALIDAD JOSÉ MARIA PINO SUAREZ	Loc. José María Pino Suárez	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2025	\$0.00	\$0.00	\$513,503.73	\$0.00	\$0.00		En proceso	100%	1	2,401	
139	SE240053 CP.- CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL DE CALLE RÍO MIRAVALLES A PARQUE LINEAL FERROCARRIL.	FRACC. LA FORESTAL	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2025	\$0.00	\$0.00	\$484,220.39	\$0.00	\$0.00		En proceso	90%	373	3,763	
140	OD240006 PR.- CONSTRUCCIÓN DE	Loc. El Nayar	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2025	\$0.00	\$0.00	\$1,402,242.99	\$0.00	\$0.00		En proceso	75%	1	4,161	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO
(MARZO 2025)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
	ARCOS EN LA PLAZA DE LA LOCALIDAD EL NAYAR																			
141	SJ240001 CP.- CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN EL PLANTEL CONALEP DURANGO 130 CCT 10DPT0001R EN EL FRACC. CIUDAD INDUSTRIAL	Fracc. Ciudad Industrial	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2025	\$0.00	\$0.00	\$1,409,002.28	\$0.00	\$0.00		En proceso	73%	1	645	
142	SJ240002 CP.- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA SECUNDARIA ESTATAL EDUCACIÓN Y DOGENCIA CCT10EES0064G EN EL FRACC. VERSALLES	Fracc. Versalles	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2025	\$0.00	\$0.00	\$652,856.97	\$0.00	\$0.00		En proceso	100%	1	413	
143	SJ240004 CP.- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL COBAED 34 CCT 10ECB0034O EN EL FRACC. VILLAS DEL GUADIANA I	Fracc. Villas del Guadiana I	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2025	\$0.00	\$0.00	\$697,903.81	\$0.00	\$0.00		En proceso	100%	1	451	
144	SJ240008 CP.- CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN EL COBAED 32 PROFA. JUANA VILLALOBOS. CCT 10ECB0032O EN CARRETERA A LA FERRERIA K.M. 0.5	Carretera a la Ferreria Km 0.5	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Infraestructura Básica Educativa	2025	\$0.00	\$0.00	\$1,356,639.59	\$0.00	\$0.00		En proceso	100%	1	836	
145	SJ240011 CP.- CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESCUELA NO. 22 PROF. EVERARDO GAMIZ SECCIÓN B CCT 10EPR0085Z EN LA COL. J. GUADALUPE RODRIGUEZ	Col. J. Guadalupe Rodríguez	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Infraestructura Básica Educativa	2025	\$0.00	\$0.00	\$109,207.81	\$0.00	\$0.00		En proceso	100%	1	175	
146	SJ240012 CP.- CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS QUETZALCÓATL CCT 10DJN0031G EN LA COL. EL REFUGIO	Col. El Refugio	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Infraestructura Básica Educativa	2025	\$0.00	\$0.00	\$872,941.98	\$0.00	\$0.00		En proceso	100%	187	65	
147	SJ240015 CP.- CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESCUELA SECUNDARIA LIC. MIGUEL GONZALEZ AVELAR CCT 10EES0003T EN EL FRACC. BENITO JUAREZ	Fracc. Benito Juárez	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Infraestructura Básica Educativa	2025	\$0.00	\$0.00	\$30,760.60	\$0.00	\$0.00		En proceso	100%	1	362	
148	SJ240016 CP.- CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA DOROTEO ARANGO CCT 10EPR0327G EN LA COL. TIERRA Y LIBERTAD	Col. Tierra y Libertad	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Infraestructura Básica Educativa	2025	\$0.00	\$0.00	\$480,685.03	\$0.00	\$0.00		En proceso	100%	1	301	
149	SJ240018 CP.- CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA DOLORES DEL RIO CCT 10DPR0056F EN LA COL. JUAN SALAZAR	Col. Juan Salazar	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Infraestructura Básica Educativa	2025	\$0.00	\$0.00	\$430,248.80	\$0.00	\$0.00		En proceso	100%	156	191	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO
(MARZO 2025)

LIC. JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. OBED JIMÉNEZ CÁZALES.
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. BLANCA IVETE ESPARZA RIVAS.
CONTRALORA MUNICIPAL

LIC. ALICIA GUADALUPE GAMBOA MARTÍNEZ.
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. ERIK OBIEL ARÁMBULA ARÁMBULA.
DIRECTOR GENERAL DEL IMPLAN

ING. JOSÉ JAVIER CHÁVEZ CIBRIÁN.
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ING. HÉCTOR JESÚS GONZÁLEZ SMITH.
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA