

**INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA** **FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017** **NIVEL PROYECTO**

**Total: 19**  
**PERIODO: Primer Trimestre 2018**

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES			
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR17170300955808	PINTURA Y SEÑALIZACION HORIZONTAL DE LAS CALLES: FCO. I. MADERO, BACA CORTZ, JUAREZ, MIGUEL DE CERVANTES Y ZARCO	17/FORTAFIN 065 CP	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	SUBSIDIOS	U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$182,492	\$182,345	\$182,345	\$182,345	\$182,345	\$182,345	\$182,345	100.00	\$0	M²	156,500	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300955817	PINTURA Y SEÑALIZACION HORIZONTAL DE LAS CALLES: VICTORIA, JUAREZ Y CASTAÑEDA	17/FORTAFIN 066 CP	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	SUBSIDIOS	U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$526,419	\$526,419	\$526,419	\$526,419	\$526,419	\$526,419	\$526,419	100.00	\$0	M²	156,500	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300955841	PINTURA Y SEÑALIZACION HORIZONTAL DE LAS CALLES: NEGRETE, LUIS DONALDO COLOSIO, TULE Y COZUMEL, PINO SUAREZ, 5 DE FEBRERO Y LAZARO CARDENAS	17/FORTAFIN 067 CP	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	SUBSIDIOS	U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$111,949	\$111,859	\$111,859	\$111,859	\$111,859	\$111,859	\$111,859	100.00	\$0	M²	156,500	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300955849	PINTURA Y SEÑALIZACION HORIZONTAL DE LAS CALLES: NEGRETE, PALOMA, GABINO BARRERA, LAUREANO RONCAL, VICTORIA, MAGNOLIA, RAMIREZ, CRUCERO DE REGATO, CUAHUTEMOC, FRANCISCO VILLA Y UNIVERSIDAD	17/FORTAFIN 068 CP	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	SUBSIDIOS	U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$500,922	\$500,518	\$500,518	\$500,518	\$500,518	\$500,518	\$500,518	100.00	\$0	M²	156,500	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300955858	MANTENIMIENTO VIAL (RECARPETEO)	17/FORTAFIN 069 CP	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	SUBSIDIOS	U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$7,531,176	\$7,531,176	\$7,531,176	\$7,531,176	\$7,531,176	\$7,531,176	\$7,531,176	100.00	\$0	M²	256,500	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300955867	*REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE NEGRETE ENTRE RAMIREZ Y LAUREANO RONCAL, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE BOULEVARD GUADALUPE VICTORIA*	17/FORTAFIN 070 CP	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	SUBSIDIOS	U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$3,278,549	\$3,278,549	\$3,278,549	\$3,278,549	\$3,278,549	\$3,278,549	\$3,278,549	100.00	\$0	M²	156,500	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300955871	ADQUISICION DE EMULSION ASFALTICA PARA MANTENIMIENTO VIAL	17/FORTAFIN 071 CP	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	SUBSIDIOS	U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$1,686,084	\$1,686,084	\$1,686,084	\$1,686,084	\$1,686,084	\$1,686,084	\$1,686,084	100.00	\$0	M²	256,500	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300955882	ADQUISICION DE EMULSION ASFALTICA PARA MANTENIMIENTO VIAL	17/FORTAFIN 072 CP	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	SUBSIDIOS	U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$1,079,440	\$1,079,440	\$1,079,440	\$1,079,440	\$1,079,440	\$1,079,440	\$1,079,440	100.00	\$0	Otros	256,500	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300955958	ADQUISICION DE EMULSION ASFALTICA PARA MANTENIMIENTO VIAL	17/FORTAFIN 073 CP	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	SUBSIDIOS	U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$4,957,898	\$4,957,898	\$4,957,898	\$4,957,898	\$4,957,898	\$4,957,898	\$4,957,898	100.00	\$0	Otros	256,500	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300956070	ADQUISICION DE MATERIAL PETREO PARA LA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS ASFALTICOS	17/FORTAFIN 074 CP	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	SUBSIDIOS	U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$411,220	\$411,220	\$411,220	\$411,220	\$411,220	\$411,220	\$411,220	100.00	\$0	M²	256,500	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300956098	MANTENIMIENTO VIAL (ADQUISICION DE EMULSION).	17/FORTAFIN 075 CP	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	SUBSIDIOS	U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,419,251	\$2,419,251	96.77	\$0	M²	256,500	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300956138	BACHEO EMERGENTE PARA MANTENIMIENTO VIAL.	17/FORTAFIN 124 CP	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	SUBSIDIOS	U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$208,269	\$208,269	\$208,269	\$208,269	\$208,269	\$208,269	\$208,269	100.00	\$0	Metros cúbicos	15,000	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300956150	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA DESAZOLVE DEL RIO LA SAUCEDA.	17/FORTAFIN 076 PR	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL		SUBSIDIOS	U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017	\$1,002,050	\$999,920	\$999,920	\$999,920	\$999,920	\$999,920	\$999,920	100.00	\$0	Otros	128,500	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300956160	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA DESAZOLVE DEL RIO LA SAUCEDA	17/FORTAFIN 077 PR	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL		SUBSIDIOS	U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017	\$997,950	\$995,280	\$995,280	\$995,280	\$995,280	\$995,280	\$995,280	100.00	\$0	Otros	135,600	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300956285	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN ACCESO AL FRACC. REAL VICTORIA LADO NORTE	17/FORTAFIN A 129 CP	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	SUBSIDIOS	U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,023,961	\$1,023,961	\$1,023,961	93.09	\$0	M²	162	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 19  
 PERIODO: Primer Trimestre 2018

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES			
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR17170300956288	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ALFREDO DOMINGUEZ ENTRE SANTIAGO R. DE LA VEGA Y PRIV. 3 DE AGOSTO	17/FORTAFIN A 130 CP	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	SUBSIDIOS	U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$932,740	\$932,740	\$932,740	46.64	\$0	M <sup>2</sup>	245	0.00	60.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300956291	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS.	17/FORTAFIN A 131 CP	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	SUBSIDIOS	U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$310,791	\$310,791	\$310,791	\$310,791	\$196,701	\$196,701	\$196,701	63.29	\$0	Metros lineales	171	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300956293	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN JARDIN DE NIÑOS	17/FORTAFIN A 132 CP	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	SUBSIDIOS	U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$369,632	\$369,632	\$369,632	\$369,632	\$360,871	\$360,871	\$360,871	97.63	\$0	Otros	85	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300956294	CONSTRUCCIÓN DE 1RA. ETAPA DE LA CLINICA DE ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES.	17/FORTAFIN 133 PR	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	SUBSIDIOS	U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	SALUD	EN EJECUCIÓN	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,233,578	\$1,233,578	\$1,233,578	61.68	\$0	Otros	25,650	0.00	70.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.