

Total: 6
PERIODO: Tercer Trimestre 2018

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
																						RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					CONTRATOS
2018	3	DUR18180201141395	Proyecto de inversión	15,500,000	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.55E7, modificado:1.55E7}}	Pavimentación De La Calle Victoria Entre Blvd. Felipe Pescador Y Pino Suarez	S:Durango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	18/FORTAFIN 052 CP	N	0	0	1295	{meta: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{ge1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO, lon:-104.654444, lat:24.022777}}	02-04-2018	01-12-2018	15,500,000	15,500,000	6,243,201	6,243,201	6,243,201	{(cto:1 {tipo_obra:Obr, numero_contrato:MUNICIPIO DGO FORTAFIN 001/2018, contratista:FABRICACIONES ESPECIALIZADAS GUADIANA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1.4256247E7, importe_modificado:1.4256247E7}}	{meta: {avance:0.5}}	{1280916/proyecto_IN IOO, 1280916/proyecto_PR OCSO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	DUR18180201141404	Proyecto de inversión	14,300,000	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.43E7, modificado:1.43E7}}	Pavimentación De La Calle Zarco Entre Blvd. Felipe Pescador Y Pino Suarez	S:Durango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	18/FORTAFIN 053 CP	N	0	0	1578	{meta: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{ge1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO, lon:-104.654444, lat:24.022777}}	02-04-2018	01-12-2018	14,300,000	14,300,000	3,946,627	3,946,627	3,946,627	{(cto:1 {tipo_obra:Obr, numero_contrato:MUNICIPIO DGO FORTAFIN 002/2018, contratista:CONSTRUCTORA URBATMAC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1.31554266E7, importe_modificado:1.31554266E7}}	{meta: {avance:0.4}}	{1280925/proyecto_PR OCSO, 1280925/proyecto_INI CIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	DUR18180201141413	Proyecto de inversión	738,000	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738000.0, modificado:738000.0}}	Construcción De Banda Perimetral Cerrada Gimnasio	S:Durango	Otros proyectos de Inversión	Deporte	Sin identificar	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	18/FORTAFIN 119 CP	N	0	0	2560	{meta: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{ge1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COL. HUMBERTO GUTIERREZ, lon:-104.670194, lat:24.023988}}	16-05-2018	01-12-2018	738,000	738,000	616,976	616,976	616,976	{(cto:1 {tipo_obra:Obr, numero_contrato:MUNICIPIO DGO FORTAFIN 003/2018, contratista:MAU, MONTELONGO NEVAIZ, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:725860.0, importe_modificado:725860.0}}	{meta: {avance:0.9}}	{1280936/proyecto_PR OCSO, 1280936/proyecto_INI CIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	DUR18180201141423	Proyecto de inversión	1,486,207	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1486207.0, modificado:1486207.0}}	Construcción De Biblioteca	S:Durango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	18/FORTAFIN 122 CP	N	0	0	2560	{meta: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{ge1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:COL. HUMBERTO GUTIERREZ, lon:-104.670194, lat:24.023988}}	02-05-2018	01-12-2018	1,486,207	1,486,207	436,827	436,827	436,827	{(cto:1 {tipo_obra:Obr, numero_contrato:MUNICIPIO DGO FORTAFIN 005/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BRAGSA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1456089.63, importe_modificado:1456089.63}}	{meta: {avance:0.35}}	{1280946/proyecto_IN IOO, 1280946/proyecto_PR OCSO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	DUR18180201141429	Proyecto de inversión	650,000	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}}	Construcción De Cubierta, Banda Perimetral Y Obra Exterior De Corredor En La Esc. Prim. "Unión Fraternidad Y Lucha"	S:Durango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	18/FORTAFIN 137 CP	N	0	0	250	{meta: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{ge1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:AMPLIACION LUZ DEL CARMEN, lon:-104.670194, lat:24.023988}}	01-06-2018	01-12-2018	650,000	650,000	191,988	191,988	191,988	{(cto:1 {tipo_obra:Obr, numero_contrato:MUNICIPIO DGO FORTAFIN 006/2018, contratista:OSCAR IVAN ORCIZO MOYA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:639960.84, importe_modificado:639960.84}}	{meta: {avance:0.35}}	{1280952/proyecto_IN IOO, 1280952/proyecto_PR OCSO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	DUR18180201141447	Proyecto de inversión	3,000,000	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}	Construcción De Pavimento En Una De Las Calles De La Localidad	S:Durango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	18/FORTAFIN B 125 PR	N	0	0	478	{meta: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:3430.28}}	1	{ge1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:EJIDO (GNACIO ZARAGOZA, lon:-104.670194, lat:24.023988}}	02-05-2018	01-12-2018	3,000,000	3,000,000	885,140	885,140	885,140	{(cto:1 {tipo_obra:Obr, numero_contrato:MUNICIPIO DGO FORTAFIN 004/2018, contratista:REVISTAMENTOS Y PAVIMENTOS RYPSA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2950464.77, importe_modificado:2950464.77}}	{meta: {avance:1050.0}}	{1280971/proyecto_PR OCSO, 1280971/proyecto_INI CIO}	En Ejecución	Validado avances