

Total: 41

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES		
														CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACIÓN	AVANCE ANUAL
DUR16160200665305	Barda Perimetral Cerrada En La Esc. Prim. Federal Fernando Montes De Oca Ubicada En Hacienda De Suchil Entre Hacienda Santa Barbara Y Hacienda De La Ferreria	16/FORTALECIMIENTO 047 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	Terminado	2016	\$237,360	\$234,473	\$234,473	\$234,473	\$234,473	\$234,473	\$234,473	100.00	\$0	ML	450	0.00	100.00	Financiera: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2016 / Fisica: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2016 / Registro: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200665325	Barda Perimetral Cerrada En La Esc. Sec. Tec. # 61 Ubicada En Zapallita Y Tulguen S/N Entre Ave. Ferrocarril Y Fray Vasco De Quiroga	16/FORTALECIMIENTO 048 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	Educación	Terminado	2016	\$138,460	\$148,896	\$148,896	\$148,896	\$148,896	\$148,896	\$148,896	100.00	\$0	ML	650	0.00	100.00	Financiera: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2016 / Fisica: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2016 / Registro: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200665365	Barda Perimetral Cara De Piedra En La Esc. Sec. Tec. # 1 Ubicada En Centro De Salud S/N Entre Blvd. Felipezador Y Capitan Francisco De Ibarra	16/FORTALECIMIENTO 049 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	Educación	Terminado	2016	\$464,830	\$430,317	\$430,317	\$430,317	\$430,317	\$430,317	\$430,317	100.00	\$0	ML	850	0.00	100.00	Financiera: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2016 / Fisica: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2016 / Registro: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200665409	Centro De Atención Múltiple (Cam) Ubicada En Maracaja S/N Entre Agua Marras Y Plan De Agua Prieta	16/FORTALECIMIENTO 050 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	Educación	Terminado	2016	\$412,084	\$401,889	\$401,889	\$401,889	\$401,889	\$401,889	\$401,889	100.00	\$0	PZA	250,500	0.00	100.00	Financiera: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2016 / Fisica: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2016 / Registro: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200665423	Construcción De Canchã En La Esc. Sec. Tec. # 57 Ubicada En Umalu S/N Entre Xochtil Y Tepoztlan	16/FORTALECIMIENTO 051 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	Educación	Terminado	2016	\$471,423	\$446,730	\$446,730	\$446,730	\$446,730	\$446,730	\$446,730	100.00	\$0	PZA	650	0.00	100.00	Financiera: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2016 / Fisica: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2016 / Registro: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200665433	Construcción De Cancha En La Esc. Prim. Gñes Vazquez De Mercado Ubicada En Guadalupe # 963 Entre Guadalupe Y Atlantida	16/FORTALECIMIENTO 052 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	Educación	Terminado	2016	\$431,864	\$466,884	\$466,884	\$466,884	\$466,884	\$466,884	\$466,884	100.00	\$0	PZA	550	0.00	100.00	Financiera: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2016 / Fisica: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2016 / Registro: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200665445	Construcion De Cancha De Usos Múltiples Y Techumbre	16/FORTALECIMIENTO 103 PR	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	Deporte	Terminado	2016	\$1,285,700	\$1,458,211	\$1,458,211	\$1,458,211	\$1,458,211	\$1,458,211	\$1,458,211	100.00	\$0	PZA	750	0.00	100.00	Financiera: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2016 / Fisica: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2016 / Registro: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200665450	Construccion De Campo De Béisbol	16/FORTALECIMIENTO 104 PR	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	Deporte	Terminado	2016	\$890,100	\$809,091	\$809,091	\$809,091	\$809,091	\$809,091	\$809,091	100.00	\$0	PZA	660	0.00	100.00	Financiera: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2016 / Fisica: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2016 / Registro: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200665468	Construccion De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples	16/FORTALECIMIENTO 105 PR	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	Deporte	Terminado	2016	\$840,650	\$836,936	\$836,936	\$836,936	\$836,936	\$836,936	\$836,936	100.00	\$0	Otros	500	0.00	100.00	Financiera: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2016 / Fisica: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2016 / Registro: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200665509	Construccion De Techumbre En Patio Cívico De La Esc. Prim. Hector Mayagotta Dominguez Ubicado En Salvador Gamiz Fdez. # 401 Esq. Gral Rodolfo Fierro.	16/FORTALECIMIENTO 106 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	Educación	Terminado	2016	\$613,180	\$632,081	\$632,081	\$632,081	\$632,081	\$632,081	\$632,081	100.00	\$0	M²	550	0.00	100.00	Financiera: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2016 / Fisica: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2016 / Registro: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200665517	Construccion De Modulos Sanitarios En La Esc. Prim. Ricardo Castro Ubicada En Gral. Vicente Guerrero S/N Entre Banderas Y Primera Del Parque.	16/FORTALECIMIENTO 107 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	Educación	Terminado	2016	\$840,650	\$832,124	\$832,124	\$832,124	\$832,124	\$832,124	\$832,124	100.00	\$0	Otros	660	0.00	100.00	Financiera: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2016 / Fisica: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2016 / Registro: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200665537	Construccion De Modulos Sanitarios En El J.N. Luis Alonso Y Pabellón Ubicada En Ave. Los Frescos S/N Entre Los Truenos Y Del Cipres.	16/FORTALECIMIENTO 108 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	Educación	Terminado	2016	\$840,650	\$791,437	\$791,437	\$791,437	\$791,437	\$791,437	\$791,437	100.00	\$0	Otros	500	0.00	100.00	Financiera: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2016 / Fisica: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2016 / Registro: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200665552	Construccion De Techumbre En Estancia Infantil Del Sindicato De Trabajadores De La Ujed Con Cct.	16/FORTALECIMIENTO 109 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	Educación	Terminado	2016	\$484,500	\$482,656	\$482,656	\$482,656	\$482,656	\$482,656	\$482,656	100.00	\$0	M²	750	0.00	100.00	Financiera: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2016 / Fisica: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2016 / Registro: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200672600	Programa De Mantenimiento Vial En Col. Hipódromo Y Fraco. El Hutacabe De La Ciudad De Durango. Dgo- 1808	2332295	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$1,450,000	\$1,434,326	\$1,434,326	\$1,434,326	\$1,434,326	\$1,434,326	\$1,434,326	100.00	\$0	M²	0	0.00	100.00	Financiera: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2016 / Fisica: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2016 / Registro: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200896521	Construccion De Barda Perimetral Escuela Primaria Manuel Lozoya Cigarroa En Durango. Dgo. - 5105558	5105558	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$561,902	\$541,986	\$541,986	\$541,986	\$541,986	\$541,986	\$541,986	100.00	\$0	M²	0.00	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200896522	Construcción De Pavimento Hidráulico En 3a Carrada Los Álamos Entre 1a Carrada Y Carrada, Col. Rinconasa Los Álamos En Durango. Dgo. - 5763106	5763106	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$308,062	\$276,270	\$276,270	\$276,270	\$276,270	\$276,270	\$276,270	100.00	\$0	M²	0.00	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200896523	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Jaime Nuno Entre C. Jardines Y C. Bravo, Col. Del Valle En Durango. Dgo. - 5762233	5762233	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$781,978	\$746,888	\$746,888	\$746,888	\$746,888	\$746,888	\$746,888	100.00	\$0	M²	0.00	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 41

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	AVANCE FINANCIERO					AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES
																		COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	
DUR17170200897324	Construcción De Barda Perimetral Escuela Primaria Josefa Ortiz De Domínguez En El Pob. Navajas En Durango, Dgo. -X000d_ - 5764858	5764858	Durango	Durango	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$654,681	\$637,706	\$637,706	\$637,706	\$637,706	\$637,706	\$637,706	100.00	\$0	M²	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fílica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170200897325	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Nuevo México Entre C. Italia Y C. Atenas, Col. Universat En Durango, Dgo. - 5764051	5764051	Durango	Durango	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$656,682	\$649,459	\$649,459	\$649,459	\$649,459	\$649,459	\$649,459	100.00	\$0	M²	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fílica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170200897326	Construcción De Barda Perimetral Escuela Primaria Francisco I. Madero En El Poblado El Refugio (El Conejo) En Durango, Dgo. - 5765666	5765666	Durango	Durango	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$294,974	\$284,111	\$284,111	\$284,111	\$284,111	\$284,111	\$284,111	100.00	\$0	M²	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fílica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170200897328	Construcción De Vialidad Concreto Hidráulico En Calle Álamos Entre Av. La Salle Y C. Del Saur, Col. El Saltillo En Durango, Dgo. - 5767627	5767627	Durango	Durango	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$4,500,000	\$4,628,402	\$4,628,402	\$4,628,402	\$4,628,402	\$4,628,402	\$4,628,402	100.00	\$0	M²	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fílica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170200898132	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Azucena Entre C. Gardenia Y C. Tulipas, Col. Valle Florido En Durango, Dgo. - 5764394	5764394	Durango	Durango	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$681,084	\$632,357	\$632,357	\$632,357	\$632,357	\$632,357	\$632,357	100.00	\$0	M²	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fílica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170200898133	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Vicente Suárez Entre C. Melchor Orango Y C. De Mayo, Fracc. Benito Juárez En Durango, Dgo. - 5763544	5763544	Durango	Durango	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$557,371	\$539,610	\$539,610	\$539,610	\$539,610	\$539,610	\$539,610	100.00	\$0	M²	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fílica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170200898134	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Hera Corona Entre C. Rosa Rosales Y C. Teresa Arratia, Col. Azteca En Durango, Dgo. - 5763474	5763474	Durango	Durango	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$549,047	\$524,557	\$524,557	\$524,557	\$524,557	\$524,557	\$524,557	100.00	\$0	M²	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fílica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170200898972	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Isauro Vazquez Entre C. Flores Magón Y C. Francisco Villa, Col. J. Guadalupe Rodríguez En Durango, Dgo. - 5764196	5764196	Durango	Durango	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$976,742	\$930,619	\$930,619	\$930,619	\$930,619	\$930,619	\$930,619	100.00	\$0	M²	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fílica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170200898973	Construcción De Pavimento Asfáltico En Varias Calles De La Zona Urbana En Durango, Dgo. - 5088584	5088584	Durango	Durango	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$9,716,250	\$9,974,971	\$9,974,971	\$9,974,971	\$9,974,971	\$9,974,971	\$9,974,971	100.00	\$0	M²	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fílica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170200898974	Construcción De Aula Asistida En Escuela Primaria Licenciado Adolfo López Mateos En Durango, Poblado La Traja - 5786127	5786127	Durango	Durango	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$375,000	\$363,495	\$363,495	\$363,495	\$363,495	\$363,495	\$363,495	100.00	\$0	M²	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fílica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170200899778	Construcción De Centro De Formación Artística Huizache En Durango, Dgo. - 5764561	5764561	Durango	Durango	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,000,000	\$970,346	\$970,346	\$970,346	\$970,346	\$970,346	\$970,346	100.00	\$0	M²	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fílica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170200900613	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle 24 De Agosto Entre C. 16 De Septiembre Y C. 20 De Noviembre, Col. Tierra Y Libertad En Durango, Dgo. - 5762883	5762883	Durango	Durango	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,137,451	\$981,507	\$981,507	\$981,507	\$981,507	\$981,507	\$981,507	100.00	\$0	M²	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fílica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170200900614	Construcción De Aula Adosada En Escuela Secundaria Estatal Pensamiento Liberal En El Fracc. San Marcos En Durango, Dgo. - 5786232	5786232	Durango	Durango	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$320,000	\$345,196	\$345,196	\$345,196	\$345,196	\$345,196	\$345,196	100.00	\$0	M²	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fílica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170200901426	Construcción De Pavimento Hidráulico En 4a Cerrada De Fray Diego Entre Prol. Magnolias O Universidad Autónoma De Durango Y Carrada, Fracc. Hacienda De Fray Diego En Durango, Dgo. - 5762103	5762103	Durango	Durango	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$235,647	\$227,155	\$227,155	\$227,155	\$227,155	\$227,155	\$227,155	100.00	\$0	M²	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fílica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170200901427	Construcción De Pavimento Hidráulico En Privada El Brillante Sobre Calle Piv. De Ocampo, Fracc. El Brillante En Durango, Dgo. - 5763853	5763853	Durango	Durango	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$819,763	\$795,004	\$795,004	\$795,004	\$795,004	\$795,004	\$795,004	100.00	\$0	M²	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fílica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170200901428	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Violeta Entre C. Gardenia Y C. Jacaranda, Col. Valle Florido, Durango, Dgo. - 5763511	5763511	Durango	Durango	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$505,772	\$635,538	\$635,538	\$635,538	\$635,538	\$635,538	\$635,538	100.00	\$0	M²	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fílica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170200901429	Construcción De Barda Perimetral Jardín De Niños Emilio Solá En El Pob. Pilar De Zaragoza En Durango, Dgo. - 5765197	5765197	Durango	Durango	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$554,680	\$534,058	\$534,058	\$534,058	\$534,058	\$534,058	\$534,058	100.00	\$0	M²	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fílica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 41

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO						AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES		
							TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO		UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN
DUR17170200901430	Bacheo En Varias Calles De La Zona Urbana En Durango, Dgo. - 5785859	5785859	Durango	Durango	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$3,343,588	\$3,174,586	\$3,174,586	\$3,174,586	\$3,174,586	\$3,174,586	\$3,174,586	100.00	\$0	M²		0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200901431	Construcción Barda Perimetral Secundaria 1450' Fracc. Bicentenario En Durango, Dgo. - 5765456	5765456	Durango	Durango	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$906,822	\$879,989	\$879,989	\$879,989	\$879,989	\$879,989	\$879,989	100.00	\$0	M²		0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200902197	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Berlín Entre C. Buenos Aires Y C. Nápoles, Col. Universal En Durango, Dgo. - 5762813	5762813	Durango	Durango	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$738,164	\$715,328	\$715,328	\$715,328	\$715,328	\$715,328	\$715,328	100.00	\$0	M²		0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200902198	Construcción De Barda Perimetral Jardín De Niños Acapuzá Fracc. Real Victoria En Durango, Dgo. - 5765029	5765029	Durango	Durango	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$639,337	\$692,129	\$692,129	\$692,129	\$692,129	\$692,129	\$692,129	100.00	\$0	M²		0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200902199	Construcción De Pavimento Hidráulico En Privada Guadalupe Victoria O Andador Guadiana 1 Entre Blvd. Francisco Villa Y And. Guadiana 2, Fracc. Guadalupe Intonavit En Durango, Dgo. - 5763645	5763645	Durango	Durango	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$308,488	\$145,542	\$145,542	\$145,542	\$145,542	\$145,542	\$145,542	100.00	\$0	M²		0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300962407	Rehabilitación De Concha Acústica Dentro Del Parque Sahuatoba En Durango, Dgo. - 5785622 - 6228	6228	Durango	Durango	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,000,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	100.00	\$0	M²		0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170401041320	Rehabilitación De Parque Recreativo Masise En Durango, Dgo. - 5782037	274	Durango	Durango	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	Terminado	2017	\$3,397,825	\$3,360,449	\$3,360,449	\$3,360,449	\$3,360,449	\$3,360,449	\$3,360,449	100.00	\$0	M²		0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.