

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

FORTALECE Y FORTAFIN

NIVEL PROYECTO

Total: 24

Informe Definitivo 2016

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	AVANCE FINANCIERO							AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES			
														CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO		UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL
DUR1616020066505	BARDA PERIMETRAL CERRADA EN LA ESC. PRIM. FEDERAL FERNANDO MONTES DE OCA UBICADA EN HACIENDA DE SUCUIL ENTRE HACIENDA SANTA BARBARA Y HACIENDA DE LA FERRERIA	16/FORTALECIMIENTO 047 CP	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	SUBSIDIOS	U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	EDUCACIÓN	TERMINADO	2016	\$237,360	\$234,473	\$234,473	\$234,473	\$234,473	\$234,473	\$234,473	100.00	\$0	ML	450	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616020066535	BARDA PERIMETRAL CERRADA EN LA ESC. SEC. TEC. # 61 UBICADA EN ZAPATELLA Y TULIPAN SIN ENTRE AVE. FERROCARRIL Y FRAY VASCO DE CUROGA	16/FORTALECIMIENTO 048 CP	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	SUBSIDIOS	U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	EDUCACIÓN	TERMINADO	2016	\$138,460	\$148,896	\$148,896	\$148,896	\$148,896	\$148,896	\$148,896	100.00	\$0	ML	650	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616020066535	BARDA PERIMETRAL CARA DE PIEDRA EN LA ESC. SEC. TEC. # 1 UBICADA EN CENTRO DE SALUD SIN ENTRE BLVD. FELPESCADOR Y CAPITAN FRANCISCO DE LEBARRA	16/FORTALECIMIENTO 049 CP	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	SUBSIDIOS	U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	EDUCACIÓN	TERMINADO	2016	\$464,830	\$430,317	\$430,317	\$430,317	\$430,317	\$430,317	\$430,317	100.00	\$0	ML	650	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616020066549	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) UBICADA EN MARCACITA SIN ENTRE AGUA MARINA Y PLAN DE AGUA PRIETA	16/FORTALECIMIENTO 050 CP	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	SUBSIDIOS	U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	EDUCACIÓN	TERMINADO	2016	\$412,084	\$401,889	\$401,889	\$401,889	\$401,889	\$401,889	\$401,889	100.00	\$0	PZA	250,500	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616020066542	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN LA ESC. SEC. TEC. # 57 UBICADA EN UVALMAL SIN ENTRE XOCHITL Y TEPOZTLAN	16/FORTALECIMIENTO 051 CP	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	SUBSIDIOS	U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	EDUCACIÓN	TERMINADO	2016	\$471,423	\$446,730	\$446,730	\$446,730	\$446,730	\$446,730	\$446,730	100.00	\$0	PZA	650	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616020066543	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN LA ESC. PRIM. GRANES VÁZQUEZ DE MERCADO UBICADA EN GUADALUPE # 963 ENTRE 052 CP GUADALUPE Y ATLANTIDA	16/FORTALECIMIENTO 052 CP	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	SUBSIDIOS	U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	EDUCACIÓN	TERMINADO	2016	\$431,864	\$466,884	\$466,884	\$466,884	\$466,884	\$466,884	\$466,884	100.00	\$0	PZA	550	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616020066545	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHUMBRE	16/FORTALECIMIENTO 103 PR	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	SUBSIDIOS	U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	DEPORTE	TERMINADO	2016	\$1,285,700	\$1,458,211	\$1,458,211	\$1,458,211	\$1,458,211	\$1,458,211	\$1,458,211	100.00	\$0	PZA	750	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616020066540	CONSTRUCCION DE CAMPO DE BEISBOL	16/FORTALECIMIENTO 104 PR	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	SUBSIDIOS	U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	DEPORTE	TERMINADO	2016	\$890,100	\$809,091	\$809,091	\$809,091	\$809,091	\$809,091	\$809,091	100.00	\$0	PZA	660	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616020066548	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	16/FORTALECIMIENTO 105 PR	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	SUBSIDIOS	U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	DEPORTE	TERMINADO	2016	\$840,650	\$836,936	\$836,936	\$836,936	\$836,936	\$836,936	\$836,936	100.00	\$0	OTROS	500	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616020066559	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PATIO CIVICO DE LA ESC. PRIM. HECTOR MAYAGOTTA DOMÍNGUEZ UBICADA EN SALVADOR GAMIZ FDEZ. # 401 ESO. GRAL RODOLFO FIERRO.	16/FORTALECIMIENTO 106 CP	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	SUBSIDIOS	U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	EDUCACIÓN	TERMINADO	2016	\$613,180	\$632,081	\$632,081	\$632,081	\$632,081	\$632,081	\$632,081	100.00	\$0	MP	550	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616020066561	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. RICARDO CASTRO UBICADA EN GRAL. VICENTE GUERRERO SIN ENTRE BANDERAS Y PRIMERA DEL PARQUE.	16/FORTALECIMIENTO 107 CP	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	SUBSIDIOS	U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	EDUCACIÓN	TERMINADO	2016	\$840,650	\$832,124	\$832,124	\$832,124	\$832,124	\$832,124	\$832,124	100.00	\$0	OTROS	660	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616020066563	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN EL JN. LUIS ALONSO Y PATIO UBICADA EN AVE. LOS FRESNOS SIN ENTRE LOS TRUENOS Y DEL CIPRES.	16/FORTALECIMIENTO 108 CP	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	SUBSIDIOS	U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	EDUCACIÓN	TERMINADO	2016	\$840,650	\$791,437	\$791,437	\$791,437	\$791,437	\$791,437	\$791,437	100.00	\$0	OTROS	500	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616020066562	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESTANCIA INFANTIL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UJED CON CCT.	16/FORTALECIMIENTO 109 CP	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	SUBSIDIOS	U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	EDUCACIÓN	TERMINADO	2016	\$494,500	\$492,656	\$492,656	\$492,656	\$492,656	\$492,656	\$492,656	100.00	\$0	MP	750	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616020067200	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIA EN COL. HIPODROMIO Y FRACC. EL HUIZACHE DE LA CIUDAD DE DURANGO. DGO-1809	2332295	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	SUBSIDIOS	U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	MUNICIPIO	OTROS PROYECTOS	TERMINADO	2016	\$1,450,000	\$1,434,326	\$1,434,326	\$1,434,326	\$1,434,326	\$1,434,326	\$1,434,326	100.00	\$0	MP	0	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616040082805	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ANTONIO SOSA PERDOMO ENTRE VITALICIO SILVA Y HUBERTO VIDALES	16/FORTAFIN 205 CP	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	SUBSIDIOS	U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$490,319	\$490,319	\$490,319	\$490,319	\$281,707	\$281,707	\$281,707	57.45	\$0	MP	114	0.00	85.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 24

Informe Definitivo 2016

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES		
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160400828064	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CALLE GABRIELA LOPEZ ENTRE JORGE OBISPO A CANAL DE RIEGO	16/FORTAFIN 206 CP	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	SUBSIDIOS	U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$803,325	\$803,325	\$803,325	\$803,325	\$240,131	\$240,131	\$240,131	29.89	\$0	M²	149	0.00	66.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Fílica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160400828075	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ISMAEL HERNANDEZ, DESAFS ENTRE GABRIELA LOPEZ Y ELVIRA BARRANTES	16/FORTAFIN 207 CP	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	SUBSIDIOS	U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$640,268	\$640,268	\$640,268	\$640,268	\$319,975	\$319,975	\$319,975	49.98	\$0	M²	159	0.00	75.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Fílica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160400828092	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LUIS CORDOVA ENTRE PRIVADA GERARDO PEREZ Y CANAL DE RIEGO	16/FORTAFIN 208 CP	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	SUBSIDIOS	U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$653,437	\$653,437	\$653,437	\$653,437	\$640,412	\$640,412	\$640,412	98.01	\$0	M²	168	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Fílica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160400828111	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MA. ELENA HUERTA ENTRE DOMINGO LOERA Y ANTORCHA CAMPESINA	16/FORTAFIN 209 CP	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	SUBSIDIOS	U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$487,601	\$487,601	\$487,601	\$487,601	\$173,839	\$173,839	\$173,839	35.65	\$0	M²	123	0.00	55.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Fílica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160400828128	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MORELOS ENTRE VICENTE GUERRERO Y GUADALUPE VICTORIA	16/FORTAFIN 210 CP	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	SUBSIDIOS	U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,274,322	\$1,274,322	\$1,274,322	\$1,274,322	\$444,847	\$444,847	\$444,847	34.91	\$0	M²	298	0.00	56.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Fílica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160400828143	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE WENSESLAO VICTORIA ENTRE DOMINGO LOERA Y GABRIELA LOPEZ	16/FORTAFIN 211 CP	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	SUBSIDIOS	U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$615,797	\$615,797	\$615,797	\$615,797	\$592,761	\$592,761	\$592,761	96.26	\$0	M²	155	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Fílica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160400828165	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL "JN. PROFESORA LUZ DEL CARMEN OCON VELOZ" (C.C.T. (IENX0042), UBICADA CALLE GRACIELA SIN CON CODIGO POSTAL 34164	16/FORTAFIN 204 CP	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	SUBSIDIOS	U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$148,913	\$148,913	\$148,913	29.78	\$0	OTROS	450	0.00	55.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Fílica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160400828175	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA, ALUMBRADO, CERCO DE SEGURIDAD Y DOMO DEL ALBERGUE CULTURAL (IIA ETAP)	16/FORTAFIN 212 CP	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	SUBSIDIOS	U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,851,772	\$3,851,772	\$3,851,772	\$3,851,772	\$1,155,212	\$1,155,212	\$1,155,212	29.99	\$0	OTROS	600	0.00	48.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Fílica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160400828182	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES ESCOLARES EN LA ESC. PRIM. "UNION, FRATERNIDAD Y LUCHA" (CCT. 16EPR0474Q)	16/FORTAFIN 213 CP	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	SUBSIDIOS	U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$539,594	\$539,594	\$539,594	29.98	\$0	OTROS	450	0.00	56.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Fílica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.