

Total: 1

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO														AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES			
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO	
DUR15150400608171	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE LA CULTURA	15/CONTINGENCIAS 464 CP	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	CONVENIOS	R117 CONTINGENCIAS ECONÓMICAS		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	CULTURA Y TURISMO	TERMINADO	2015	\$5,000,000	\$5,031,631	\$5,031,631	\$5,031,631	\$5,031,631	\$5,031,631	\$5,031,631	\$5,031,631	100	\$0	PZAS	350	0.00	100.00	FINANCIERA: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / FÍSICA: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / REGISTRO: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.