

Total: 29

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO		PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES			
						ÁMBITO	TIPO DE RECURSO							CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACION	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160400828055	Pavimentación De La Calle Antonio Sosa Pedromo Entre Vitalicio Silva Y Humberto Vidales	16/FORTAFIN 205 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	Terminado	2016	\$490,319	\$474,779	\$474,779	\$474,779	\$474,779	\$474,779	\$474,779	100.00	\$0	M²	114	0.00	100.00	Financiera: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 / Física: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 / Registro: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160400828064	Pavimentación De La Calle Calle Gabriela Lopez Entre Jorge Obispo A Canal De Riego	16/FORTAFIN 206 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	Terminado	2016	\$803,325	\$799,702	\$799,702	\$799,702	\$799,702	\$799,702	\$799,702	100.00	\$0	M²	149	0.00	100.00	Financiera: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 / Física: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 / Registro: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160400828075	Pavimentación De La Calle Ismael Hernández Deras Entre Gabriela Lopez Y Elvira Barrantes	16/FORTAFIN 207 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	Terminado	2016	\$640,268	\$638,693	\$638,693	\$638,693	\$638,693	\$638,693	\$638,693	100.00	\$0	M²	159	0.00	100.00	Financiera: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 / Física: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 / Registro: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160400828092	Pavimentación De La Calle Luis Cordova Entre Privada Gerardo Perez Y Canal De Riego	16/FORTAFIN 208 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	Terminado	2016	\$653,437	\$640,412	\$640,412	\$640,412	\$640,412	\$640,412	\$640,412	100.00	\$0	M²	168	0.00	100.00	Financiera: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 / Física: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 / Registro: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160400828111	Pavimentación De La Calle Ma. Elena Huerta Entre Domingo Loera Y Antorcha Campesina	16/FORTAFIN 209 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	Terminado	2016	\$487,601	\$517,435	\$517,435	\$517,435	\$517,435	\$517,435	\$517,435	100.00	\$0	M²	123	0.00	100.00	Financiera: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 / Física: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 / Registro: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160400828128	Pavimentación De La Calle Morelos Entre Vicente Guerrero Y Guadalupe Victoria	16/FORTAFIN 210 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	Terminado	2016	\$1,274,322	\$1,295,769	\$1,295,769	\$1,295,769	\$1,295,769	\$1,295,769	\$1,295,769	100.00	\$0	M²	298	0.00	100.00	Financiera: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 / Física: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 / Registro: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160400828143	Pavimentación De La Calle Wensselao Victoria Entre Domingo Loera Y Gabriela Lopez	16/FORTAFIN 211 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	Terminado	2016	\$615,797	\$598,278	\$598,278	\$598,278	\$598,278	\$598,278	\$598,278	100.00	\$0	M²	155	0.00	100.00	Financiera: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 / Física: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 / Registro: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160400828165	Construcción De Techumbre En El "J.N. Profesora Luz Del Carmen Ochoa Velaz" (C.C.T. 1069042) Ubicada Calle Graciela S/N ConCodigo Postal 34164	16/FORTAFIN 204 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	Terminado	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Otros	450	0.00	100.00	Financiera: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 / Física: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 / Registro: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160400828175	Construcción De Biblioteca, Almacén, Ceco De Seguridad Y Domo Del Albergue Cultural (Illa, Etapa)	16/FORTAFIN 212 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	Terminado	2016	\$3,851,772	\$4,018,830	\$4,018,830	\$4,018,830	\$4,018,830	\$4,018,830	\$4,018,830	100.00	\$0	Otros	600	0.00	100.00	Financiera: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 / Física: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 / Registro: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160400828182	Construcción De Instalaciones Escolares En La Esc. Prim. "Ninón, Fraternidad Y Lucha" (Cct. 10690474)	16/FORTAFIN 213 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	Terminado	2016	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	100.00	\$0	Otros	450	0.00	100.00	Financiera: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 / Física: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 / Registro: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300955808	Pintura Y Señalización Horizontal De Las Calles: Fco. I, Madero, Baca Ortiz, Juarez, Miguel De Cervantes Y Zarco	17/FORTAFIN 065 CP	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	Urbanización	Terminado	2017	\$182,492	\$182,345	\$182,345	\$182,345	\$182,345	\$182,345	\$182,345	100.00	\$0	M²	156,500	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300955817	Pintura Y Señalización Horizontal De Las Calles: Victoria, Juárez Y Castañeda	17/FORTAFIN 066 CP	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	Urbanización	Terminado	2017	\$526,419	\$526,419	\$526,419	\$526,419	\$526,419	\$526,419	\$526,419	100.00	\$0	M²	156,500	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300955841	Pintura Y Señalización Horizontal De Las Calles: Negrete, Paloma, Gabino Barrera, Laureano Roncal, Victoria, Magnolia, Ramirez, Crucero De Regato, Cuahutemoc, Francisco Villa Y Universidad	17/FORTAFIN 067 CP	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	Urbanización	Terminado	2017	\$111,949	\$111,859	\$111,859	\$111,859	\$111,859	\$111,859	\$111,859	100.00	\$0	M²	156,500	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300955849	Pintura Y Señalización Horizontal De Las Calles: Negrete, Paloma, Gabino Barrera, Laureano Roncal, Victoria, Magnolia, Ramirez, Crucero De Regato, Cuahutemoc, Francisco Villa Y Universidad	17/FORTAFIN 068 CP	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	Urbanización	Terminado	2017	\$500,922	\$500,518	\$500,518	\$500,518	\$500,518	\$500,518	\$500,518	100.00	\$0	M²	156,500	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300955858	Mantenimiento Vial (Recapeteo)	17/FORTAFIN 069 CP	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	Urbanización	Terminado	2017	\$7,531,176	\$7,531,176	\$7,531,176	\$7,531,176	\$7,531,176	\$7,531,176	\$7,531,176	100.00	\$0	M²	256,500	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300955867	"Reposición De Pavimento Asfáltico De Calle Negrete Entre Ramirez Y Laureano Roncal, De Calle Luis Donato Colasio Entre Boulevard Guadalupe Victoria"	17/FORTAFIN 070 CP	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	Urbanización	Terminado	2017	\$3,278,549	\$3,278,549	\$3,278,549	\$3,278,549	\$3,278,549	\$3,278,549	\$3,278,549	100.00	\$0	M²	156,500	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 29

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO		PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO					AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES			
						ÁMBITO	TIPO DE RECURSO										RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACION	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR17170300955871	Adquisición De Emulsion Asfaltica Para Mantenimiento Vial	17/FORTAFIN 071 CP	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	Urbanización	Terminado	2017	\$1,686,084	\$1,686,084	\$1,686,084	\$1,686,084	\$1,686,084	\$1,686,084	\$1,686,084	100.00	\$0	M²	256,500	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300955882	Adquisición De Emulsion Asfaltica Para Mantenimiento Vial	17/FORTAFIN 072 CP	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	Urbanización	Terminado	2017	\$1,079,440	\$1,079,440	\$1,079,440	\$1,079,440	\$1,079,440	\$1,079,440	\$1,079,440	100.00	\$0	Otros	256,500	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300955958	Adquisición De Emulsion Asfaltica Para Mantenimiento Vial	17/FORTAFIN 073 CP	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	Urbanización	Terminado	2017	\$4,957,898	\$4,957,898	\$4,957,898	\$4,957,898	\$4,957,898	\$4,957,898	\$4,957,898	100.00	\$0	Otros	256,500	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300956070	Adquisición De Material Petreo Para La Rehabilitación De Pavimentos Asfalticos	17/FORTAFIN 074 CP	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	Urbanización	Terminado	2017	\$411,220	\$411,220	\$411,220	\$411,220	\$411,220	\$411,220	\$411,220	100.00	\$0	M²	256,500	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300956098	Mantenimiento Vial (Adquisición De Emulsión).	17/FORTAFIN 075 CP	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,678,540	\$2,678,540	\$2,678,540	\$2,419,251	\$2,419,251	\$2,419,251	90.32	\$0	M²	256,500	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300956138	Bacheo Emergente Para Mantenimiento Vial.	17/FORTAFIN 124 CP	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	Urbanización	Terminado	2017	\$208,269	\$208,269	\$208,269	\$208,269	\$208,269	\$208,269	\$208,269	100.00	\$0	M²	15,000	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300956150	Arrendamiento De Equipo Para Desazolve Del Rio La Saucedá.	17/FORTAFIN 076 PR	Durango	Durango	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,002,050	\$999,920	\$999,920	\$999,920	\$999,920	\$999,920	\$999,920	100.00	\$0	Otros	126,500	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300956160	Arrendamiento De Equipo Para Desazolve Del Rio La Saucedá	17/FORTAFIN 077 PR	Durango	Durango	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$997,950	\$995,280	\$995,280	\$995,280	\$995,280	\$995,280	\$995,280	100.00	\$0	Otros	135,600	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300956285	Construcción De Pavimento En Acceso Al Fracc. Real Victoria Lado Norte	17/FORTAFIN A 129 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,023,961	\$1,023,961	\$1,023,961	93.09	\$0	M²	162	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300956288	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Alfredo Domínguez Entre Santiago R. De La Vega Y Priv. 3 De Agosto	17/FORTAFIN A 130 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,848,172	\$1,848,172	\$1,848,172	92.41	\$0	M²	245	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300956291	Construcción De Barda Perimetral En Jardín De Niños.	17/FORTAFIN A 131 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	Educación	En Ejecución	2017	\$310,791	\$310,791	\$310,791	\$310,791	\$249,954	\$249,954	\$249,954	80.43	\$0	ML	171	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300956293	Suministro Y Colocación De Juegos Infantiles En Jardín De Niños	17/FORTAFIN A 132 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	Educación	En Ejecución	2017	\$369,632	\$360,871	\$360,871	\$360,871	\$360,871	\$360,871	\$360,871	100.00	\$0	Otros	85	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300956294	Construcción De 1ra. Etapa De La Clínica De Atención Contra Las Adicciones.	17/FORTAFIN 133 PR	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	Salud	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,960,093	\$1,960,093	\$1,960,093	98.00	\$0	Otros	25,650	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.