

Total: 5
Tercer Trimestre 2017

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO														AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES	
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL		% AVANCE ACUMULADO
DUR17170300956269	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN EL CBTIS 89	173X1 106 CP	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	SUBSIDIOS	S061 PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES		20-DESARROLLO SOCIAL	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$90,750	\$90,750	\$90,750	\$90,750	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	450	0.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / FÍSICA: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN / Registra: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300956273	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CON BARRA PERIMETRAL EN CBTA 3	173X1 106 CP	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	SUBSIDIOS	S061 PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES		20-DESARROLLO SOCIAL	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	250	0.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / FÍSICA: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN / Registra: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300956277	CONSTRUCCIÓN DE VELARIA EN EL CBTIS 130	173X1 107 CP	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	SUBSIDIOS	S061 PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES		20-DESARROLLO SOCIAL	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$33,000	\$33,000	\$33,000	\$33,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	400	0.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / FÍSICA: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN / Registra: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300956280	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE BARRA PERIMETRAL (CALLE MAGUEY) DEL ITD	173X1 112 CP	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	SUBSIDIOS	S061 PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES		20-DESARROLLO SOCIAL	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$269,434	\$269,434	\$269,434	\$269,434	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,745	0.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / FÍSICA: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN / Registra: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300956282	CONSTRUCCION DE PARADA DE AUTOBUS UPD	173X1 102 CP	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	SUBSIDIOS	S061 PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES		20-DESARROLLO SOCIAL	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$47,250	\$47,250	\$47,250	\$47,250	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	320	0.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / FÍSICA: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN / Registra: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.