

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

FORTAFIN 2016 y 2017

NIVEL PROYECTO

Total: 29

Tercer Trimestre 2017

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO							AVANCE FINANCIERO							AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES						
						ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE		REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO	
DUR16160400828055	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ANTONIO SOSA PERDOMO ENTRE VITALICIO SILVA Y HUMBERTO VIDALES	16FORTAFIN 205 CP	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	SUBSIDIOS	U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$490,319	\$490,319	\$490,319	\$474,779	\$474,779	\$474,779	\$474,779	96.83	\$0	M²	114	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160400828064	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CALLE GABRIELA LOPEZ ENTRE JORGE OBSPO A CANAL DE RIEGO	16FORTAFIN 206 CP	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	SUBSIDIOS	U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$803,325	\$803,325	\$803,325	\$803,325	\$421,815	\$421,815	\$421,815	\$421,815	52.51	\$0	M²	149	0.00	90.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160400828075	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ISMAEL HERNANDEZ ENTRAS ENTRE GABRIELA LOPEZ Y ELVIRA BARRANTES	16FORTAFIN 207 CP	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	SUBSIDIOS	U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$640,268	\$640,268	\$640,268	\$635,946	\$635,946	\$635,946	\$635,946	99.32	\$0	M²	159	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160400828092	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LUIS CORDOVA ENTRE PRIVADA PEREZ Y CANAL DE RIEGO GERARDO	16FORTAFIN 208 CP	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	SUBSIDIOS	U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$653,437	\$640,412	\$640,412	\$640,412	\$640,412	\$640,412	\$640,412	100.00	\$0	M²	168	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160400828111	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MA. ELENA HUERTA ENTRE DOMINGO ANTORCHA CAMPESINA LOERA Y	16FORTAFIN 209 CP	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	SUBSIDIOS	U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$487,601	\$487,601	\$487,601	\$487,601	\$484,102	\$484,102	\$484,102	\$484,102	99.28	\$0	M²	123	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160400828128	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MORELOS ENTRE VICENTE GUERRERO Y GUADALUPE VICTORIA	16FORTAFIN 210 CP	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	SUBSIDIOS	U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,274,322	\$1,274,322	\$1,274,322	\$1,274,322	\$1,225,744	\$1,225,744	\$1,225,744	96.19	\$0	M²	298	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160400828143	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE WENSLESLO VICTORIA ENTRE DOMINGO LOERA Y GABRIELA LOPEZ	16FORTAFIN 211 CP	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	SUBSIDIOS	U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$615,797	\$598,278	\$598,278	\$598,278	\$598,278	\$598,278	\$598,278	100.00	\$0	M²	155	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160400828165	CONSTRUCCIÓN DE TEJUMBRE EN EL "J.N. PROFESORA LUZ DEL CARMEN OCOY VELOZ" (C.C.T. 16E00005) UBICADA CALLE GRACIELA SIN CON CODIGO POSTAL 34164	16FORTAFIN 204 CP	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	SUBSIDIOS	U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$201,861	\$201,861	\$201,861	\$201,861	40.37	\$0	OTROS	450	0.00	75.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160400828175	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA, ALUMBRADO, CERCO DE SEGURIDAD Y DOMO DEL ALBERGUE CULTURAL (III. ETAPA)	16FORTAFIN 212 CP	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	SUBSIDIOS	U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,851,772	\$3,851,772	\$3,851,772	\$3,851,772	\$1,290,066	\$1,290,066	\$1,290,066	\$1,290,066	33.49	\$0	OTROS	600	0.00	61.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160400828192	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES ESCOLARES EN LA ESC. PRIM "UNION, FRATERNIDAD Y LUCHA" (CCT. 10EPR04740)	16FORTAFIN 213 CP	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	SUBSIDIOS	U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,320,741	\$1,320,741	\$1,320,741	\$1,320,741	73.37	\$0	OTROS	450	0.00	85.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300955808	PINTURA Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE LAS CALLES: FCO. I MADERO, BACA ORTIZ, JUAREZ, MIGUEL DE CERVANTES Y ZARCO	17FORTAFIN 065 CP	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	SUBSIDIOS	U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$182,492	\$182,492	\$182,492	\$182,492	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M²	156,500	0.00	0.00	Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300955817	PINTURA Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE LAS CALLES: VICTORIA, JUAREZ Y CASTAÑEDA	17FORTAFIN 068 CP	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	SUBSIDIOS	U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$526,419	\$526,419	\$526,419	\$526,419	\$526,419	\$526,419	\$526,419	\$526,419	100.00	\$0	M²	156,500	0.00	100.00	Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300955841	PINTURA Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE LAS CALLES: NEGRETTE, LUIS DONALDO COLONDO, TULE Y COZUMEL PNO SUAREZ, 5 DE FEBRERO Y LAZARO CARDENAS	17FORTAFIN 067 CP	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	SUBSIDIOS	U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$111,949	\$111,949	\$111,949	\$111,949	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M²	156,500	0.00	0.00	Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300955849	PINTURA Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE LAS CALLES: NEGRETTE, PALOMA, GABINO BARRERA, LAUREANO RONCAL VICTORIA, MAGNOLIA, RAMIREZ, CRUCERO DE REGATO, CUANHUTEMOC, FRANCISCO VILLA Y UNIVERSIDAD	17FORTAFIN 068 CP	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	SUBSIDIOS	U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$500,922	\$500,518	\$500,518	\$500,518	\$500,518	\$500,518	\$500,518	\$500,518	100.00	\$0	M²	156,500	0.00	100.00	Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300955858	MANTENIMIENTO VIAL (RECARPETEO)	17FORTAFIN 069 CP	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	SUBSIDIOS	U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$7,531,176	\$7,531,176	\$7,531,176	\$7,531,176	\$7,531,176	\$7,531,176	\$7,531,176	\$7,531,176	100.00	\$0	M²	256,500	0.00	100.00	Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 29

Trimestre 2017

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO							AVANCE FINANCIERO							AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES					
						ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE		REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR1616040026205	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ANTONIO SOSA PERDOMO ENTRE VITALICIO SILVA Y HUMBERTO VIDALES	16	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	SUBSIDIOS	U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$490,319	\$490,319	\$490,319	\$474,779	\$474,779	\$474,779	\$474,779	96.83	\$0	MP	114	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Físico: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300955867	"REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE NEGRETTE ENTRE RAMIREZ Y LAUREANO RONCAL, DE CALLE LUIS DONALDO COLOSO ENTRE BOULEVARD GUADALUPE VICTORIA"	17	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	SUBSIDIOS	U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$3,278,549	\$3,278,549	\$3,278,549	\$3,278,549	\$3,278,549	\$3,278,549	\$3,278,549	100.00	\$0	MP	156,500	0.00	100.00	Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Físico: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300955871	ADQUISICIÓN DE EMULSIÓN ASFALTICA PARA MANTENIMIENTO VIAL	17	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	SUBSIDIOS	U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$1,686,084	\$1,686,084	\$1,686,084	\$1,686,084	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	MP	256,500	0.00	0.00	Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Físico: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300955882	ADQUISICIÓN DE EMULSIÓN ASFALTICA PARA MANTENIMIENTO VIAL	17	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	SUBSIDIOS	U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$1,079,440	\$1,079,440	\$1,079,440	\$1,079,440	\$1,079,440	\$1,079,440	\$1,079,440	100.00	\$0	OTROS	256,500	0.00	100.00	Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Físico: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300955958	ADQUISICIÓN DE EMULSIÓN ASFALTICA PARA MANTENIMIENTO VIAL	17	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	SUBSIDIOS	U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$4,957,898	\$4,957,898	\$4,957,898	\$4,957,898	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	256,500	0.00	0.00	Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Físico: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300956070	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PETREO PARA LA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS ASFALTICOS	17	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	SUBSIDIOS	U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$411,220	\$411,220	\$411,220	\$411,220	\$411,220	\$411,220	\$411,220	100.00	\$0	MP	256,500	0.00	100.00	Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Físico: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300956098	MANTENIMIENTO VIAL (ADQUISICIÓN DE EMULSIÓN)	17	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	SUBSIDIOS	U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	MP	256,500	0.00	0.00	Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Físico: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300956138	BACHEO EMERGENTE PARA MANTENIMIENTO VIAL.	17	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	SUBSIDIOS	U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$208,269	\$208,269	\$208,269	\$208,269	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	MP	15,000	0.00	0.00	Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Físico: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300956150	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA DESAZOLVE DEL RIO LA SAUCEDA.	17	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL		SUBSIDIOS	U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017	\$1,002,050	\$1,002,050	\$1,002,050	\$1,002,050	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	126,500	0.00	0.00	Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Físico: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300956160	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA DESAZOLVE DEL RIO LA SAUCEDA	17	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL		SUBSIDIOS	U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017	\$997,950	\$997,950	\$997,950	\$997,950	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	135,600	0.00	0.00	Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Físico: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300956285	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN ACCESO AL FRACC. REAL VICTORIA LADO NORTE	17	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	SUBSIDIOS	U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	MP	162	0.00	0.00	Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Físico: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300956288	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIERALULICO EN LA CALLE ALFREDO DOMINGUEZ ENTRE SANTIAGO R. DE LA VEGA Y PRIV. 3 DE AGOSTO	17	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	SUBSIDIOS	U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	MP	245	0.00	0.00	Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Físico: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300956291	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS.	17	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	SUBSIDIOS	U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$310,791	\$310,791	\$310,791	\$310,791	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	171	0.00	0.00	Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Físico: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300956293	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN JARDIN DE NIÑOS	17	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	SUBSIDIOS	U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$369,632	\$369,632	\$369,632	\$369,632	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	85	0.00	0.00	Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Físico: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300956294	CONSTRUCCIÓN DE IRA, ETAPA DE LA CLINICA DE ATENCIÓN CONTRA LAS ADICCIONES.	17	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	SUBSIDIOS	U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	SALUD	EN EJECUCIÓN	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	25,650	0.00	0.00	Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Físico: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.