

Total: 1
PERIODO: Tercer Trimestre 2018

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
									CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO					DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	DUR18180201141380	Proyecto de Inversión	831,193	{ff: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:5, prog_bres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831193.0, modificado:831193.0}}	Construcción De Parque Incluyente	S-Durango	Otros Programas de Inversión	Deporte	Sin identificar	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	18/PREF 124 CP	N	0	0	65,500	{meta: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:FRACC. VILLAS DEL GUADIANA II, lon: 104.670394, lat:24.023988}}	01-05-2018	01-12-2018	415,596	415,596	409,917	409,917	409,917	{tto: {tipo_obra:Obra numero_contrato:MUNICIPIO DGO ESPUB-007/2018, contratista:ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES FARO, S. A., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1639668.34, importe_modificado:1639668.34}}	{meta: {avance:0.5}}	{1280901/proyecto_PR OCISO, 1280901/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances