

Total: 131

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
DUR16160100622874	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO POBLADO NUEVA PATRIA - 5550	5550	DURANGO	DURANGO	NUEVA PATRIA (SANTO DOMINGO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016	\$270,000	\$270,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	453	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100622939	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE AMPLIACION MIGUEL DE LA MADRID - 4619	4619	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016	\$145,175	\$145,175	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	110	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100622940	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE COLONIA BETABLES - 5652	5652	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016	\$159,347	\$159,347	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	270	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100622941	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA PASEO DE LA FRADERA - 5362	5362	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,018,019	\$1,018,019	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	600	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100622943	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO POBLADO PILAR DE ZARAGOZA - 5599	5599	DURANGO	DURANGO	PILAR DE ZARAGOZA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	813	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100623002	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO POBLADO PRIMERO DE MAYO - 5576	5576	DURANGO	DURANGO	PRIMERO DE MAYO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	273,127	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100623063	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA CHE GUEVARA - 5396	5396	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016	\$282,585	\$282,585	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	342	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100623064	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO POBLADO OTINAPA - 5532	5532	DURANGO	DURANGO	OTINAPA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	262	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100623121	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO POBLADO FRANCISCO MONTES DE OCA 2DA ETAPA - 5595	5595	DURANGO	DURANGO	FRAY FRANCISCO MONTES DE OCA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	610	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100623223	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO COL RAQUEL VELAZQUEZ - 5505	5505	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,175,850	\$1,175,850	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	420	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100623224	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE POBLADO LA FERRERIA - 5624	5624	DURANGO	DURANGO	LA FERRERÍA (CUARTO DE OCTUBRE)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	2,021	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100623295	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO POBLADO BELISARIO DOMIGUEZ (2DA ETAPA) - 5581	5581	DURANGO	DURANGO	BELISARIO DOMINGUEZ	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	415	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100623411	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE COLONIA RAQUEL VELAZQUEZ - 4606	4606	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016	\$658,675	\$658,675	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	750	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100623412	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO FRACCIONAMIENTO DURANGO NUEVO II - 5434	5434	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,430,507	\$3,430,507	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	90,305	100.00	0.00	Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100623488	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA PRESA DEL HIELO - 5483	5483	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,293,471	\$1,293,471	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	340	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100623722	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA CIELO AZUL - 5406	5406	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,907,371	\$2,907,371	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4,728	100.00	0.00	Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 131

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
DUR16160100622874	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO POBLADO NUEVA PATRIA - 5550	5550	DURANGO	DURANGO	NUEVA PATRIA (SANTO DOMINGO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016	\$270,000	\$270,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	453	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100623723	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO COL VIVIENDA JOVEN - 5521	5521	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016	\$993,436	\$993,436	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	1,375	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100623725	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE POBLADO JUAN B CEBALLOS - 4581	4581	DURANGO	DURANGO	JUAN B. CEBALLOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	805	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100623788	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE COLONIA CHE GUEVARA - 4602	4602	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016	\$200,063	\$200,063	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	342	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100623789	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE VIVIENDA JOVEN - 4645	4645	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016	\$458,471	\$458,471	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	1,360	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100623919	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO AMPLIACION MIGUEL DE LA MADRID - 5495	5495	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016	\$543,015	\$543,015	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	276	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100624195	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE DURANGO NUEVO II - 5612	5612	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016	\$348,946	\$348,946	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	2,140	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100624196	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO COL INDEPENDENCIA - 5516	5516	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016	\$226,214	\$226,214	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5,720	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100624197	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO POBLADO DIECIOCHO DE MARZO - 5555	5555	DURANGO	DURANGO	DIECIOCHO DE MARZO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	316	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100624198	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE SANTIAGO BAYACORA - 4770	4770	DURANGO	DURANGO	SANTIAGO BAYACORA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016	\$520,000	\$520,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	1,219	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100624260	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE AMPLIACION LAS PALMAS - 4418	4418	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016	\$127,688	\$127,688	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	192	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100624323	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE COLONIA VALENTIN GOMEZ FARIAS - 5532	5532	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016	\$394,128	\$394,128	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	485	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100624405	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO POBLADO SAN BANDERAS DEL AGUILA - 5541	5541	DURANGO	DURANGO	BANDERAS DEL ÁGUILA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	1,274	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100624442	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO POBLADO GRAL MARIANO MATAMOROS - 5562	5562	DURANGO	DURANGO	GENERAL MARIANO MATAMOROS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	363	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100624549	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE POBLADO AGUILAS SERDAN - 4516	4516	DURANGO	DURANGO	AGUILAS SERDÁN	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016	\$780,000	\$780,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	1,091	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100624612	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO POBLADO SAN FCO DEL MANZANAL 2DA ETAPA - 5572	5572	DURANGO	DURANGO	SAN FRANCISCO DEL MANZANAL	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	500	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 131

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
DUR16160100622874	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO POBLADO NUEVA PATRIA - 5550	5550	DURANGO	DURANGO	NUEVA PATRIA (SANTO DOMINGO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016		\$270,000	\$270,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	453	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100624671	REHABILITACION ZDA ETAPA PLANTA DE TRATAMIENTO POBLADO QUINCE DE SEPTIEMBRE - 5603	5603	DURANGO	DURANGO	QUINCE DE SEPTIEMBRE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016		\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	645	100.00	0.00	Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100629386	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AGATA ENTRE LÁPEZ LAZULI Y AGUA MARINA. COL. AMPLIACION LAS ROSAS - 13697	13697	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,910	\$2,910	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	60	0.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN SU ETAPA DE CONTRATACIÓN / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160100629388	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE MARGARITAS ENTRE CALLE DALYA Y PRIVADA SIN NOMBRE, COL. LA VIRGEN - 13608	13608	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016	\$214,285	\$214,285	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M²	52	0.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN SU ETAPA DE CONTRATACIÓN / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160100629402	CONSTRUCCION DE AULA PREESCOLAR DOLORES DEL RIO COLONIA DOLORES DEL RIO - 12253	12253	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$275,000	\$275,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	83	0.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN SU ETAPA DE CONTRATACIÓN / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160100629658	CONSTRUCCION DE AULA PREESCOLAR BELLO AMANECER COLONIA EJIDAL - 12263	12263	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$275,000	\$275,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	141	0.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN SU ETAPA DE CONTRATACIÓN / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160100629659	CONSTRUCCION DE AULA PRIMARIA GIRAL MIGUEL MEZ GALILEOS COLONIA AMAJUA SOLORZANO - 12210	12210	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$275,000	\$275,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	176	0.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN SU ETAPA DE CONTRATACIÓN / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160100629660	CONSTRUCCION DE AULA PREESCOLAR CHAYITO GUZMAN DE RAMIREZ COLONIA LAS PALMAS - 12143	12143	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$275,000	\$275,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	154	0.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN SU ETAPA DE CONTRATACIÓN / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160100629661	CONSTRUCCION DE AULA PREESCOLAR ELIA MARIA MORELO (COLONIA IGNACIO ZARAGOZA) - 12089	12089	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$275,000	\$275,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	175	0.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN SU ETAPA DE CONTRATACIÓN / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160100629662	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 29 DE ENERO ENTRE JESUS GONZALEZ Y PACTO FEDERAL, COL. IGNACIO ZARAGOZA - 13947	13947	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016	\$563,968	\$563,968	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M²	132	0.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN SU ETAPA DE CONTRATACIÓN / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160100629663	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE AGATA ENTRE LÁPEZ LAZULI Y AGUA MARIANA. COL. AMPLIACION LAS ROSAS - 13692	13692	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016	\$336,057	\$336,057	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M²	60	0.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN SU ETAPA DE CONTRATACIÓN / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160100629935	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VIOLETAS ENTRE GARDENIA Y LILAS, COL. LAS PALMAS - 13663	13663	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016	\$23,091	\$23,091	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	16	0.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN SU ETAPA DE CONTRATACIÓN / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160100629936	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE VIOLETAS ENTRE GARDENIAS Y PALMAS, COL. LAS PALMAS - 13724	13724	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016	\$177,982	\$177,982	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	24	0.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN SU ETAPA DE CONTRATACIÓN / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160100629938	CONSTRUCCION DE AULA PRIMARIA TLANHUISCALLI COLONIA SAN MIGUEL - 12247	12247	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$275,000	\$275,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	135	0.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN SU ETAPA DE CONTRATACIÓN / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160100629939	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE VIOLETAS ENTRE CALLE LILAS Y GARDENIA, COL. LAS PALMAS - 13595	13595	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016	\$175,218	\$175,218	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M²	16	0.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN SU ETAPA DE CONTRATACIÓN / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160100630207	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE GUERRA DE REFORMA ENTRE PACTO FEDERAL E IGNACIO ZARAGOZA, COL. IGNACIO ZARAGOZA - 13710	13710	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016	\$511,038	\$511,038	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	124	0.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN SU ETAPA DE CONTRATACIÓN / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 131

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
DUR16160100622874	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO POBLADO NUEVA PATRIA - 5550	5550	DURANGO	DURANGO	NUEVA PATRIA (SANTO DOMINGO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016	\$270,000	\$270,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	453	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100630208	CONSTRUCCION DE AULA SECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA FRACCIONAMIENTO DURANGO NUEVO II - 12271	12271	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$275,000	\$275,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	348	0.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN SU ETAPA DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100630209	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE OLGA GONZÁLEZ ENTRE AVE. PRIMO DE VERDAD Y CALLE 17 DE JUNIO, COL. AMPLIACIÓN ARROYO SECO - 13860	13860	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016	\$414,827	\$414,827	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M²	44	0.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN SU ETAPA DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100630210	CONSTRUCCION DE AULA PRIMARIA JUSTICIA SOCIAL COLONIA JUSTICIA SOCIAL - 12650	12650	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$275,000	\$275,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	150	0.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN SU ETAPA DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100630213	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE OLGA GONZALEZ ENTRE AVE. PRIMO DE VERDAD Y CALLE 17 DE JUNIO COL. AMPLIACIÓN ARROYO SECO - 13645	13645	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016	\$62,372	\$62,372	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	44	0.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN SU ETAPA DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100630469	CONSTRUCCION DE AULA PRIMARIA SOLIDARIDAD COLONIA SAN CARLOS -12684	12684	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$275,000	\$275,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	365	0.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN SU ETAPA DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100630732	CONSTRUCCION DE AULA PRIMARIA DOLORES DEL RIO COLONIA JUAN SALAZAR - 12038	12038	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$340,000	\$340,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	170	0.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN SU ETAPA DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100631022	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE FACTO FEDERAL ENTRE REVOLUCIÓN DE AVU'LA Y MÉXICO TRINUNFO, COL. IGNACIO ZARAGOZA - 13741	13741	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016	\$775,018	\$775,018	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M²	96	0.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN SU ETAPA DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100631023	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE RIO BRAVO ENTRE CIUDAD JUAREZ Y CHIPAPAS, COL. CHULLAS FRONTERAS - 13950	13950	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016	\$60,368	\$60,368	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	132	0.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN SU ETAPA DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100631024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE GENERAL DOMINGO ARRIETA ENTRE MAXIMILIANO SILERIO ESPARZA Y ÁNGEL SERGIO GUERRERO MIER, COL. GOBERNADORES - 13940	13940	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016	\$385,295	\$385,295	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M²	40	0.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN SU ETAPA DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100631025	CONSTRUCCION DE AULA PRIMARIA CARLOS A CARRILLO COLONIA MASIE - 12236	12236	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$275,000	\$275,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	152	0.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN SU ETAPA DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100631026	CONSTRUCCION DE AULA PREESCOLAR PROF.A EMILIA JARA SALAZAR COLONIA JUSTICIA SOCIAL - 12115	12115	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$340,000	\$340,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	64	0.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN SU ETAPA DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100631295	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MARGARITAS ENTRE DALLA Y PRIVADA SIN NOMBRE, COL. LA VIRGEN - 13685	13685	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016	\$32,962	\$32,962	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	52	0.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN SU ETAPA DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100631296	CONSTRUCCION DE AULA PRIMARIA PREESCOLAR TOPILTZIN (COLONIA AMALIA SOLORZANO) - 11998	11998	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$340,000	\$340,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	40	0.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN SU ETAPA DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100631297	CONSTRUCCION DE AULA PRIMARIA RICARDO CASTRO COLONIA LAS PALMAS - 12133	12133	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$340,000	\$340,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	432	0.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN SU ETAPA DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100631298	CONSTRUCCION DE AULA PRIMARIA MARGARITA GOMEZ PALACIO COLONIA LUZ Y ESPERANZA - 12186	12186	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$275,000	\$275,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	350	0.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN SU ETAPA DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 131

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
DUR16160100622874	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO POBLADO NUEVA PATRIA - 5550	5550	DURANGO	DURANGO	NUEVA PATRIA (SANTO DOMINGO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016	\$270,000	\$270,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	453	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100631301	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE MORELOS ENTRE MONTERREY Y DURANGO, COL. LA MODERNA - 13951	13951	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016	\$28,119	\$28,119	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	44	0.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN SU ETAPA DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100631303	CONSTRUCCION DE AULA PREESCOLAR PROF.A ROSAURA ZAPATA COLONIA TEJADA ESPINO - 12226	12226	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$275,000	\$275,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	240	0.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN SU ETAPA DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200643915	ALUMBRADO PUBLICO LAS HUERTAS AV MANZANAS ENTRE AV GROSELLAS Y CEREZAS - 53052	53052	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$13,500	\$13,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	70	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN SU ETAPA DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200643916	ALUMBRADO PUBLICO LAS HUERTAS AV MANZANAS ENTRE CEREZAS Y LIVAS - 53050	53050	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$13,500	\$13,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	65	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN SU ETAPA DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200643917	ALUMBRADO PUBLICO VALLE VERDE SUR CALLE VIOLETA CON PASEO DE LOS TRUENOS - 53033	53033	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$13,500	\$13,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	75	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN SU ETAPA DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200643918	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 6067 - 45654	45654	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016						0.00		VIVIENDA	7	100.00		Financiera: / Física: / Registro: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200643919	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 5961 - 45653	45653	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$49,998	\$49,998	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	VIVIENDA	5	100.00	0.00	Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200643920	CONSTRUCCION DE AULA PRIMARIA 15 DE MAYO COLONIA GENERAL LAZARO CARDENAS - 20238	20238	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACION	EN EJECUCIÓN	2016	\$340,000	\$340,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	355	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN SU ETAPA DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200643921	HUERTOS COMUNITARIOS (MICRO INVERNADEROS) LOCALIDAD MAXIMO GARCIA EL PINO - 53406	53406	DURANGO	DURANGO	GENERAL MÁXIMO GARCÍA (EL PINO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	30.00	\$0	OTROS	5	100.00	35.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200643922	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 4130 - 45554	45554	DURANGO	DURANGO	EL NAYAR	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$49,998	\$49,998	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	VIVIENDA	6	100.00	0.00	Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200643923	BORDOS DE ABREVADERO CONSTRUCCION LOCALIDAD GRAL DOMINGO ARRIETA - 52738	52738	DURANGO	DURANGO	GENERAL DOMINGO ARRIETA (PASTORES)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$19,500	\$19,500	\$19,500	30.00	\$0	OTROS	122	100.00	40.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200643931	HUERTOS COMUNITARIOS (MICRO INVERNADEROS) LOCALIDAD INGENIERO PASTOR ROUAIX - 53429	53429	DURANGO	DURANGO	INGENIERO PASTOR ROUAIX	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	30.00	\$0	OTROS	5	100.00	35.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200646308	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA - 39116	39116	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016	\$659,494	\$659,494	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	767	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200646309	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO AGEB 4535 - 45100	45100	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$846,559	\$846,559	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	VIVIENDA	85	100.00	0.00	Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200646310	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 5548 - 45608	45608	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$99,996	\$99,996	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	VIVIENDA	13	100.00	0.00	Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 131

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
DUR16160100622874	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO POBLADO NUEVA PATRIA - 5550	5550	DURANGO	DURANGO	NUEVA PATRIA (SANTO DOMINGO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016	\$270,000	\$270,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	453	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200646311	MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD IGNACIO LOPEZ RAYON - 53062	53062	DURANGO	DURANGO	IGNACIO LOPEZ RAYON	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	OTROS	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200646312	BORDOS DE ABREVADERO CONSTRUCCION LOCALIDAD SAN PEDRO DE LOS PINOS - 52743	52743	DURANGO	DURANGO	SAN PEDRO DE LOS PINOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$19,500	\$19,500	\$19,500	30.00	\$0	OTROS	27	100.00	36.00	Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Registro: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200646313	MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD CERRO PRIETO - 52557	52557	DURANGO	DURANGO	CERRO PRIETO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	OTROS	122	100.00	100.00	Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Registro: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200646314	MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD ECHEVERRÍA LA SIERRA - 52681	52681	DURANGO	DURANGO	ECHEVERRÍA DE LA SIERRA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	OTROS	75	100.00	100.00	Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Registro: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200646329	MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD PASTOR ROUJAX - 52644	52644	DURANGO	DURANGO	INGENIERO PASTOR ROUJAX	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	OTROS	51	100.00	100.00	Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Registro: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200648731	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 4164 - 45556	45556	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$49,998	\$49,998	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	VIVIENDA	6	100.00	0.00	Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200648732	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 3838 - 45551	45551	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$349,985	\$349,985	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	VIVIENDA	41	100.00	0.00	Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200648733	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA - 45078	45078	DURANGO	DURANGO	IGNACIO LOPEZ RAYON	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,920,782	\$2,920,782	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	VIVIENDA	225	100.00	0.00	Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200648734	MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD AGUSTIN MELGAR - 52713	52713	DURANGO	DURANGO	AGUSTÍN MELGAR	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	OTROS	32	100.00	100.00	Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Registro: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200651145	ELECTRIFICACION INSTALACION DE POSTES CONVENIO CFE ZONA RURAL - 53053	53053	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$8,000,000	\$8,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10,438	100.00	0.00	Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200651146	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 6781 - 46191	46191	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$149,993	\$149,993	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	VIVIENDA	18	100.00	0.00	Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200651147	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 5567 - 46640	46640	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$49,998	\$49,998	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	VIVIENDA	7	100.00	0.00	Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200651148	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO AGEB 5571 - 45115	45115	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$547,773	\$547,773	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	VIVIENDA	55	100.00	0.00	Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200651149	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 4817 - 45589	45589	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$99,996	\$99,996	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	VIVIENDA	12	100.00	0.00	Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200651150	BORDOS DE ABREVADERO REHABILITACION LOCALIDAD LA CASITA - 52812	52812	DURANGO	DURANGO	LA CASITA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	OTROS	12	100.00	100.00	Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Registro: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 131

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
DUR16160100622874	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO POBLADO NUEVA PATRIA - 5550	5550	DURANGO	DURANGO	NUEVA PATRIA (SANTO DOMINGO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016	\$270,000	\$270,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	453	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200651151	ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CONSTRUCCION MODULOS FOTOVOLTAICOS LOCALIDAD CORRAL DE BARRANCO - 53026	53026	DURANGO	DURANGO	CORRAL DE BARRANCO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$90,000	\$90,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	16	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN SU ETAPA DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200651152	MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD SAN JOSE DE ANIMAS - 52477	52477	DURANGO	DURANGO	SAN JOSE DE ANIMAS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	OTROS	286	100.00	100.00	Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Registro: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200653487	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 543A - 46206	46206	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$49,998	\$49,998	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	VIVIENDA	6	100.00	0.00	Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200653488	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 5092 - 45599	45599	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$249,989	\$249,989	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	VIVIENDA	30	100.00	0.00	Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200653489	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 4056 - 45553	45553	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$49,998	\$49,998	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	VIVIENDA	6	100.00	0.00	Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200653490	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. - 39136	39136	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016	\$485,967	\$485,967	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	603	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200653491	CONSTRUCCION DE AULA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO AMPLIACION MIGUEL DE LA MADRID - 20256	20256	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACION	EN EJECUCIÓN	2016	\$340,000	\$340,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	163	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN SU ETAPA DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200653492	HUERTOS COMUNITARIOS (MICRO INVERNADEROS) LOCALIDAD UNIDOS VENCEREMOS - 53380	53380	DURANGO	DURANGO	UNIDOS VENCEREMOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	30.00	\$0	OTROS	5	100.00	40.00	Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Registro: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200653493	BORDOS DE ABREVADERO CONSTRUCCION LOCALIDAD CERRO PRIETO - 52720	52720	DURANGO	DURANGO	CERRO PRIETO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	100.00	\$0	OTROS	122	100.00	100.00	Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN SU ETAPA DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200655833	ALUMBRADO PUBLICO LAS HUERTAS AV MANZANAS ENTRE LIVAS Y CHABACANOS - 53049	53049	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$13,500	\$13,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	65	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN SU ETAPA DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200655834	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 6372 - 46211	46211	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$199,991	\$199,991	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	VIVIENDA	24	100.00	0.00	Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200655835	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 6508 - 46151	46151	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$49,998	\$49,998	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	VIVIENDA	6	100.00	0.00	Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200655836	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO AGEB 6283 - 45131	45131	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,244,939	\$1,244,939	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	VIVIENDA	125	100.00	0.00	Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200655837	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 3772 - 45549	45549	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$249,989	\$249,989	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	VIVIENDA	25	100.00	0.00	Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200655838	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 5088 - 45596	45596	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$99,996	\$99,996	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	VIVIENDA	12	100.00	0.00	Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 131

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
DUR16160100622874	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO POBLADO NUEVA PATRIA - 5550	5550	DURANGO	DURANGO	NUEVA PATRIA (SANTO DOMINGO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016	\$270,000	\$270,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	453	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200655839	BORDOS DE ABREVADERO CONSTRUCCION LOCALIDAD LA CASITA - 52731	52731	DURANGO	DURANGO	LA CASITA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00	\$0	OTROS	12	100.00	100.00	Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Registro: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200655840	MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD REGOCUJO - 52534	52534	DURANGO	DURANGO	REGOCUJO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	OTROS	122	100.00	100.00	Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Registro: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200655841	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO 1430 M2 - 45024	45024	DURANGO	DURANGO	IGNACIO LÓPEZ RAYÓN	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,700,069	\$1,700,069	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	VIVIENDA	225	100.00	0.00	Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200655842	HUERTOS COMUNITARIOS (MICRO INVERNADEROS) LOCALIDAD MESA DE URBINA - 53359	53359	DURANGO	DURANGO	MESA DE URBINA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$27,000	\$27,000	30.00	\$0	OTROS	5	100.00	45.00	Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Registro: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200655843	MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD UNIDOS VENCEREMOS - 52456	52456	DURANGO	DURANGO	UNIDOS VENCEREMOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	OTROS	304	100.00	100.00	Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Registro: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200655844	MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD GRAL DOMINGO ARRIETA - 52706	52706	DURANGO	DURANGO	GENERAL DOMINGO ARRIETA (PASTORES)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	OTROS	122	100.00	100.00	Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Registro: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200655845	ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CONSTRUCCION MODULOS FOTOVOLTAICOS LOCALIDAD LOS LOBOS - 53032	53032	DURANGO	DURANGO	LOS LOBOS (AGUA BLANCA UNO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$90,000	\$90,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	15	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN SU ETAPA DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200658325	ALUMBRADO PUBLICO LAS HUERTAS AV TUNAS ENTRE UVAS Y CHABACANOS - 53040	53040	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$13,500	\$13,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	70	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN SU ETAPA DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200658326	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 6476 - 46148	46148	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$49,998	\$49,998	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	VIVIENDA	6	100.00	0.00	Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200658327	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 5923 - 45651	45651	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$49,998	\$49,998	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	VIVIENDA	7	100.00	0.00	Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200658328	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO AGEB 5586 - 45126	45126	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$248,986	\$248,986	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	VIVIENDA	25	100.00	0.00	Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200658329	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 4681 - 45560	45560	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$49,998	\$49,998	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	VIVIENDA	6	100.00	0.00	Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200658330	CONSTRUCCION DE AULA PRIMARIA DOLORES DEL RIO ( COLONIA DOLORES DEL RIO) - 20281	20281	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$275,000	\$275,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	670	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN SU ETAPA DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200680765	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 454A - 46205	46205	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$99,996	\$99,996	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	VIVIENDA	12	100.00	0.00	Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200680766	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 556B - 45647	45647	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$49,998	\$49,998	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	VIVIENDA	6	100.00	0.00	Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 131

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
DUR16160100622874	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO POBLADO NUEVA PATRIA - 5550	5550	DURANGO	DURANGO	NUEVA PATRIA (SANTO DOMINGO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016	\$270,000	\$270,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	453	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200660767	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 3864 - 45548	45548	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$149,993	\$149,993	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	VIVIENDA	18	100.00	0.00	Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016 / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200660768	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 3645 - 45547	45547	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$49,998	\$49,998	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	VIVIENDA	6	100.00	0.00	Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016 / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200660769	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 3471 - 45544	45544	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$99,996	\$99,996	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	VIVIENDA	11	100.00	0.00	Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016 / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200660770	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 5035 - 45593	45593	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$49,998	\$49,998	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	VIVIENDA	6	100.00	0.00	Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016 / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200660771	HUERTOS COMUNITARIOS (MICRO INVERNADEROS) LOCALIDAD EMPALME LA PURISIMA - 53386	53386	DURANGO	DURANGO	EMPALME PURISIMA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	30.00	\$0	OTROS	5	100.00	40.00	Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016 / Física: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016 / Registro: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200660772	MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD EL ENCINAL - 52599	52599	DURANGO	DURANGO	EL ENCINAL	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	OTROS	231	100.00	100.00	Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016 / Física: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016 / Registro: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200660773	HUERTOS COMUNITARIOS (MICRO INVERNADEROS) LOCALIDAD RIO VERDE - 53394	53394	DURANGO	DURANGO	RIO VERDE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	30.00	\$0	OTROS	5	100.00	41.00	Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016 / Física: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016 / Registro: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200660788	MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD SANTA LUCIA - 52409	52409	DURANGO	DURANGO	SANTA LUCÍA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	OTROS	159	100.00	100.00	Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016 / Física: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016 / Registro: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200660789	BORDOS DE ABREVADERO CONSTRUCCION LOCALIDAD EL MADROÑO - 52750	52750	DURANGO	DURANGO	EL MADROÑO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$19,500	\$19,500	\$19,500	30.00	\$0	OTROS	34	100.00	35.00	Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016 / Física: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016 / Registro: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200660909	ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CONSTRUCCION MODULOS FOTOVOLTAICOS LOCALIDAD SAN GABRIEL - 53021	53021	DURANGO	DURANGO	SAN GABRIEL	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$60,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	9	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN SU ETAPA DE CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.