

Total: 7

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES			
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR15150200502891	PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIVADA SANTA ELENA ENTRE NARDO Y CAMINO A LA LOMA	15/05026 CP	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2015	\$307,159	\$297,808	\$297,808	\$297,808	\$297,808	\$297,808	\$297,808	100.00	\$0	M²	90	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016 / Fidei: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016
DUR15150200506403	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS	15/05061 CP	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2015	\$4,560,000	\$4,557,872	\$4,557,872	\$4,557,872	\$4,557,872	\$4,557,872	\$4,557,872	100.00	\$0	VIVIENDA	25,600	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016 / Fidei: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016
DUR151503005051365	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE SALINAS CRUZ ENTRE BLVD. DOLORES DEL RIO Y NORTEAMÉRICA	15/05121 CP	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2015	\$962	\$962	\$962	\$962	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	3	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016 / Fidei: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016
DUR151503005084980	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN MANUEL AVILA CAMACHO ESQUINA CON FRANCISCO LAGOS CHAVEZ	15/05241 CP	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2015	\$10,500	\$8,702	\$8,702	\$8,702	\$8,702	\$8,702	\$8,702	100.00	\$0	LUM	20	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016 / Fidei: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016
DUR151503005084981	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN ADOLFO LOPEZ MATEOS ESQUINA CON MIGUEL FERNANDEZ FELIX	15/05242 CP	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2015	\$10,500	\$8,703	\$8,703	\$8,703	\$8,703	\$8,703	\$8,703	100.00	\$0	LUM	20	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016 / Fidei: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016
DUR151504006008515	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE (2DA. ETAPA)	15/05247 PR	DURANGO	DURANGO	GENERAL MÁXIMO GARCÍA (EL PNO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2015	\$673,243	\$673,243	\$673,243	\$673,243	\$673,243	\$673,243	\$673,243	100.00	\$0	M³	800	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016 / Fidei: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016
DUR151504006008621	CONSTRUCCIÓN DE AULA ADOSDADA EN EL JARDÍN DE NIÑOS ¿PAPALOTE¿	15/05246 CP	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2015	\$275,346	\$275,346	\$275,346	\$275,346	\$82,200	\$82,200	\$82,200	29.85	\$0	PZA	320	0.00	50.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016 / Fidei: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016