Cuarto Trimestr	e 2016					In	formación Ge	neral del Proyecto									Avance Fin	anciero						Avance Fá	isico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de	a Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito Tino	de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyect	o Estatus	Ciclo Presumuest	o Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance R	eintegro	Unidad de	Población	Avance %	Avance	Observaciones
		Proyecto	'			1100		riogram rondo convento	Especifico					Recurso	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(Ministrado)			-,				Medida		Anual Ac	cumulado	
DUR16160100630213	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE OLGA GONZÁLEZ ENTRE AVE. PRIMO DE VERDAD Y CALLE 17 DE JUNIO, COL. AMPLIACIÓN ARROYO SECO - 13645	13645	DURANGO I		VICTORIA DE DURANGO	URBANO APOR	RTACIONES ERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016	\$62,372	\$62,372	\$62,185	\$18,656	\$18,656	\$18,656	29.91	\$0	OTROS	44	0.00	30.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente rivel.
DUR16160100631295	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MARGARITAS ENTRE DALIA Y PRIVADA SIN NOMBRE, COL. LA VIRGEN - 13685	13685	DURANGO I		VICTORIA DE DURANGO	URBANO APOR	RTACIONES ERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016	\$22,086	\$22,086	\$22,019	\$6,606	\$6,606	\$6,606	29.91	\$0	OTROS	52	0.00	35.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / FIsica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente rivier.
DUR16160100631301	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE MORELOS ENTRE MONTERREY Y DURANGO, COL. LA MODERNA - 13951	13951	DURANGO I	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO APOR FEDE	RTACIONES ERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016	\$26,066	\$26,066	\$26,066	\$26,066	\$26,066	\$26,066	100.00	\$0	OTROS	44	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 - 3ISTEMA- Pasa al siguiente rivel.
DUR16160200643918	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 6067 - 45654	45654	DURANGO I		VICTORIA DE DURANGO	URBANO APOR	RTACIONES ERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	100.00	\$0	VIVIENDA	7	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE LA 13 DE DICIEMBRE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 13 DE DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200643919	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 5961 - 45653	45653	DURANGO I	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO APOR	RTACIONES ERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	100.00	\$0	VIVIENDA	5	100.00	100.00	Finaciera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE LA 13 DE DICIEMBRE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa at siguiente rivol.
DUR16160200643921	HUERTOS COMUNITARIOS (MICRO INVERNADEROS) LOCALIDAD MAXIMO GARCÍA EL PINO - 53406	53406	DURANGO I	DURANGO I	GENERAL MÁXIMO GARCÍA (EL PINO)	RURAL APOR	RTACIONES ERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	OTROS	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente municipal de la siguiente de la siguiente municipal de la siguiente de la siguiente municipal de la siguiente municip
DUR16160200643922	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 4130 - 45554	45554	DURANGO I	DURANGO I	EL NAYAR	URBANO APOR	RTACIONES ERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	100.00	\$0	VIVIENDA	6	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / FISICA: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente morta.
DUR16160200643923	BORDOS DE ABREVADERO CONSTRUCCIÓN LOCALIDAD GRAL DOMINGO ARRIETA - 52738	52738	DURANGO I	DURANGO	GENERAL DOMINGO ARRIETA (PASTORES)	RURAL APOR	RTACIONES ERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00	\$0	OTROS	122	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE LA 13 DE DICIEMBRE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTE LA 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente rival.
DUR16160200643931	HUERTOS COMUNITARIOS (MICRO INVERNADEROS) LOCALIDAD INGENIERO PASTOR ROUAIX - 53429	53429	DURANGO I		NGENIERO PASTOR ROUAIX		RTACIONES ERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	OTROS	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE LA 13 DE DICIEMBRE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente rivol.
DUR16160200646309	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO AGEB 4535 - 45100	45100	DURANGO I	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO APOR	RTACIONES ERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$846,559	\$846,559	\$846,559	\$846,559	\$846,559	\$846,559	100.00	\$0	VIVIENDA	85	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE LA 13 DE DICIEMBRE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente rivol.
DUR16160200646310	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 5548 - 45608	45608	DURANGO I		VICTORIA DE DURANGO	URBANO APOR	RTACIONES ERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$99,996	\$99,996	\$99,996	\$99,996	\$99,996	\$99,996	100.00	\$0	VIVIENDA	13	100.00	100.00	Finaciera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente MONTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente MONTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pass
DUR16160200646311	MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD IGNACIO LOPEZ RAYON - 53062	53062	DURANGO I	DURANGO	GNACIO LÓPEZ RAYÓN	RURAL APOR FEDE	RTACIONES ERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	OTROS	5	100.00	100.00	Finaciera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTE LA 13 DE DICIEMBRE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente INFORMACION CONTRA DE
DUR16160200646312	BORDOS DE ABREVADERO CONSTRUCCIÓN LOCALIDAD SAN PEDRO DE LOS PINOS - 52743	52743	DURANGO I	DURANGO	SAN PEDRO DE LOS PINOS	RURAL APOR FEDE	RTACIONES ERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00	\$0	OTROS	27	100.00	100.00	Financiers: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente rivel.
DUR16160200646313	MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD CERRO PRIETO - 52557	52557	DURANGO I	DURANGO (CERRO PRIETO		RTACIONES ERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	OTROS	122	100.00	100.00	Financiera LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHALO CONTER LA 13 DE DICIEMBRE 2016 / Fisies: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTER LA 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTER LA 31 DE DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente rivel.

Total: 563 Cuarto Trimestr	re 2016																										
						Información Ge	eneral del Proyecto										Avance Finan	ciero						Avance F	sico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad Municip	io Localidad	Åmbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyec	eto Estatus	Ciclo Recurso	resupuesto Mo	iificado [M	Recaudado Co	omprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Upservaciones
DUR16160200646314	MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD ECHEVERRIA LA SIERRA - 52681	52681	DURANGO DURANG	O ECHEVERRÍA D LA SIERRA	DE RURAL É	FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016		\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	OTROS	75	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registra LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200646329	MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD PASTOR ROUAIX - 52644	52644	DURANGO DURANG	O INGENIERO PASTOR ROUA	NIX RURAL F	APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016		\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	OTROS	51	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registre LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa ad siguierien rows.
DUR16160200648731	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 4164 - 45556	^A 45556	DURANGO DURANG	O VICTORIA DE DURANGO	URBANO ,	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	100.00	\$0	VIVIENDA	6	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES/ CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIDIBIRE 2016 / Filera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FELENTIFICATION DE LA SE DE DICIDIBIRE 2016 / FREGUENO FELENTIFICATION DE LA SE DE DICIDIBIRE 2016 / FREGUENO FELENTIFICATION DE LA SE DEL SE DE LA SE DE
DUR16160200648732	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 3838 - 45551	45551	DURANGO DURANG	O VICTORIA DE DURANGO	URBANO F	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$349,985	\$349,985	\$349,985	\$349,985	\$349,985	\$349,985	100.00	\$0	VIVIENDA	41	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTETA HA DE CONTETA HA 19 DE CONTETA MA 19 DE CO
DUR16160200648733	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA - 45078	45078	DURANGO DURANG	O IGNACIO LÓPEZ RAYÓN	Z RURAL F	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,920,782	\$2,920,782	\$2,920,782	\$2,920,782	\$2,920,782	\$2,920,782	100.00	\$0	VIVIENDA	225	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES (ON FECHA DE CONTECHA DE DOITELANS 10 BE DICHEMBRE 2016). Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CONTECHA DE CONTEC
DUR16160200651146	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 6781 - 46191	^A 46191	DURANGO DURANG	O VICTORIA DE DURANGO	URBANO É		1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$149,993	\$149,993	\$149,993	\$149,993	\$149,993	\$149,993	100.00	\$0	VIVIENDA	18	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES COMPIGNATE LA SI DE DICIEMBRE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registra LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 - SISTEMA. Pasa al siguierin en
DUR16160200651147	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 5567 - 45640	^A 45640	DURANGO DURANG	O VICTORIA DE DURANGO	URBANO É	LULIVALLO	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	100.00	\$0	VIVIENDA	7	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES FINENCIA DE CONTRA EN AL 31 DE DICIBIRRE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTRA 31 DE DICIEMBRE 2016 / Regist LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente múnto.
DUR16160200651148	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO AGEB 5571 - 45115	45115	DURANGO DURANG	O VICTORIA DE DURANGO	URBANO F	APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$547,773	\$547,773	\$547,773	\$547,773	\$547,773	\$547,773	100.00	\$0	VIVIENDA	55	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTE EL 31 91 DE DICUMBRE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Regist LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 - SISTEMA. Pas al siguierie núvel.
DUR16160200651149	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 4817 - 45589	⁴ 45589	DURANGO DURANG	O VICTORIA DE DURANGO	URBANO F	APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$99,996	\$99,996	\$99,996	\$99,996	\$99,996	\$99,996	100.00	\$0	VIVIENDA	12	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTÉ AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTÉ AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Régist LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTÉ AL 31 DE DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pas al siguiente núvel.
DUR16160200651150	BORDOS DE ABREVADERO REHABILITACIÓN LOCALIDAD LA CASITA - 52812	52812	DURANGO DURANG	O LA CASITA	RURAL ,		I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016		\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	OTROS	12	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registr LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente invier.
DUR16160200653487	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 543A - 46206	^A 46206	DURANGO DURANG	O VICTORIA DE DURANGO	URBANO F	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	100.00	\$0	VIVIENDA	6	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 F/Filias: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 F/Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 F/SEIFENE FAIR PASA DE SIQUENTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA PASA al siguiente riviel.
DUR16160200653488	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 5092 - 45599	^A 45599	DURANGO DURANG	O VICTORIA DE DURANGO	URBANO F	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$249,989	\$249,989	\$249,989	\$249,989	\$249,989	\$249,989	100.00	\$0	VIVIENDA	30	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DIGIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DIGIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DIGIEMBRE DE 2016 / SOR FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DIGIEMBRE DE 2016 - SOSTEMA. Pasa al algujente rivel.
DUR16160200653489	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 4056 - 45553	A 45553	DURANGO DURANG	O VICTORIA DE DURANGO	URBANO		1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	100.00	\$0	VIVIENDA	6	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fíliacis: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / REGISTO: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA Pasa así algujente nivel.

Cuarto Trimestr	e 2016						Información G	General del Proyecto										Avance Fina	nciero						Avance F	isico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número d Proyecto	e Entidad	i Municip	io Localidad	ad Ámbit	to Tipo de Recurso	o Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyect	to Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado (b	Recaudado C	omprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
DUR16160200653492	HUERTOS COMUNITARIOS (MICRO INVERNADEROS) LOCALIDAD UNIDO VENCEREMOS - 53380	OS 53380	DURANGO	D DURANG	O UNIDOS VENCEREMOS	s RURAI	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016		\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	OTROS	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÁ 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÁ 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SSIÉTEMA: Pasa al siguiente rival.
DUR16160200653493	BORDOS DE ABREVADERO CONSTRUCCIÓN LOCALIDAD CERRO PRIETO - 52720	O 52720	DURANGO	O DURANG	O CERRO PRIET	TO RURAI	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016		\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	100.00	\$0	OTROS	122	100.00	100.00	Financiers: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA MFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN DUE SE REPORTA ES CON TECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - 305TEMA: PARSA dI SIGNATOR IVAI.
DUR16160200655834	CONSTRUCCION DE CUARTOS COC AGEB 6372 - 46211	INA 46211	DURANGO	O DURANG	O VICTORIA DE DURANGO	URBAN	NO APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$199,991	\$199,991	\$199,991	\$199,991	\$199,991	\$199,991	100.00	\$0	VIVIENDA	24	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON PECHA DE CORTE LA DÍA 31 DE DICIEMERE DE 2016 / Física LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON PECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMERE DE CON PECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMER DE SOM PECHA DE CORTET AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200655835	CONSTRUCCION DE CUARTOS COC AGEB 6508 - 46151	INA 46151	DURANGO	O DURANG	O VICTORIA DE DURANGO	URBAI	NO APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	100.00	\$0	VIVIENDA	6	100.00	100.00	Financiers: LA NFORMACIÓN DUE SE REPORTA ES COM FECHA DE CONTEX AL DÍA 10 EN CICLESTRE DE 2016 / FISICIA: LA NFORMACIÓN DUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTEX AL DÍA 31 ED ICICLEMBRE DE 2016 / Regultor: LA INFORMACIÓN DUE SE REPORTA SE CON FECHA DE CONTEX AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Regultor: LA INFORMACIÓN DUE SE REPORTA SE CON FECHA DE CONTEX AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200655836	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO AGEB 6283 - 45131	45131	DURANGO	D DURANG	O VICTORIA DE DURANGO	URBAN	NO APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,244,939	\$1,244,939	\$1,244,939	\$1,244,939	\$1,244,939	\$1,244,939	100.00	\$0	VIVIENDA	125	100.00	100.00	Financier: LA NIFORMACIÓN OUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTEX AL DÍA 19 DE ICIDEMBRIS DE 2016: FÍRIAIX: LA NIFORMACIÓN OUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTEX AL DÍA 31 DE ICIDEMBRIS DE 2016: FIRENTE LA NIFORMACIÓN OUE SE REPORTA SE CON FECHA DE CONTEX AL DÍA 31 DE ICIDEMBRE DE 2016: REGISTO. LA NIFORMACIÓN OUE SE REPORTA SE CON FECHA DE CONTEX AL DÍA 31 DE ICIDEMBRE DE 2016: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200655837	CONSTRUCCION DE CUARTOS COC AGEB 3772 - 45549	INA 45549	DURANGO	O DURANG	O VICTORIA DE DURANGO	URBAN	NO APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$249,989	\$249,989	\$249,989	\$249,989	\$249,989	\$249,989	100.00	\$0	VIVIENDA	25	100.00	100.00	Financier: LA NFORMACIÓN DUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 EN DICIEMBRE DE CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 EN DICIEMBRE DE CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN DUE SE REPORTA SE CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN DUE SE REPORTA SE CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200655838	CONSTRUCCION DE CUARTOS COC AGEB 5088 - 45596	INA 45596	DURANGO	D DURANG	O VICTORIA DE DURANGO	URBAN	NO APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$99,996	\$99,996	\$99,996	\$99,996	\$99,996	\$99,996	100.00	\$0	VIVIENDA	12	100.00	100.00	Financier: LA NFORMACIÓN OUE SE REPORTA ES COMPFECHA DE CONTEX AL DÍA 19 EDICIDEMBRIS DE 2015 / FEITA: LA NFORMACIÓN OUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTEX AL DÍA 31 DE DICIDEMBRIS DE 2016 / Registro: LA NFORMACIÓN OUE SE REPORTA SE CON FECHA DE CONTEX AL DÍA 31 DE DICIDEMBRE DE 2016 / Registro: LA NFORMACIÓN OUE SE REPORTA SE CON FECHA DE CONTEX AL DÍA 31 DE DICIDEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200655839	BORDOS DE ABREVADERO CONSTRUCCIÓN LOCALIDAD LA CAS - 52731	SITA 52731	DURANGO	O DURANG	O LA CASITA	RURAI	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016		\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00	\$0	OTROS	12	100.00	100.00	Financier: LA NIFORMACIÓN OLE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTEX A DÍA 3 10 EN DICIDEMBRE DE 2016: FIsian: LA RIFORMACIÓN OLE SE REPORTA ES CON FECHA DE COPITE A LÍD A 3 10 EN DICIDEMBRE DE 2016: FIRENTE LA NIFORMACIÓN OLE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE E LÍD A 10 DE DICIEMBRE DE 2016: SESTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200655840	MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITAR LOCALIDAD REGOCUO - 52534	IIO ₅₂₅₃₄	DURANGO	O DURANG	O REGOCIJO	RURAI	L APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016		\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	OTROS	122	100.00	100.00	Financier: LA NFORMACIÓN DUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTEX A DÍA 3 10 EDICISIARISE DE 2016; FÍRICA: LA NFORMACIÓN DUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTEX A DÍA 3 10 EDICISIARISE DE 2016; FIREIGIBO: LA INFORMACIÓN DUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTEX A DÍA 3 10 EDICISIARISE DE 2016; PREGISTO: LA NFORMACIÓN DUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTEX A DÍA 3 10 EDICISIARISE DE 2016; SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200655842	HUERTOS COMUNITARIOS (MICRO INVERNADEROS) LOCALIDAD MESAS DE URBINA - 53359	S 53359	DURANGO	O DURANG	O MESAS DE URBINA	RURAI	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016		\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	OTROS	5	100.00	100.00	Financier: LA NIFORMACIÓN OLE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTEX A DÍSA 10 DE DICIEMBRIS DE 2016: FISIAIS: LA RIFORMACIÓN OLE SE REPORTA ES CON FECHA DE COPITE A LÍD A 19 DE DICIEMBRIS DE 2016: FIRESISTO: LA NIFORMACIÓN OLE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTET AL IDA 19 A DE DICIEMBRE DE 2016: PESSENSE A PASSA AL SENDIE DE CONTEXE A LÍD A 10 DE DICIEMBRE DE 2016: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160200655843	MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITAR LOCALIDAD UNIDOS VENCEREMOS - 52456		DURANGO	O DURANG	O UNIDOS VENCEREMOS	S RURAI	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016		\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	OTROS	304	100.00	100.00	Financier: LA NECORNACIÓN DUE SE REPORTA ES COMPFECHA DE CONTEX AL DÍA 19 EN DICIDENBRE DE 2016 - FERIX E. A NECORNACIÓN DUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTEX AL DÍA 3 EN DICIDENBRE DE 2016 - FERIX DE CONTEX AL DÍA 3 EN DICIDENBRE DE 2016 / Registro: LA INFORNACIÓN DUE SE REPORTA SE CON FECHA DE CONTEX AL DÍA 3 DE DICIDENBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200655844	MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITAR LOCALIDAD GRAL DOMINGO ARRIET 52706	IIO ^A - 52706	DURANGO	O DURANG	GENERAL DOMINGO ARRIETA (PASTORES)	RURAI	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016		\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	OTROS	122	100.00	100.00	Financiers: LA NETORNACIÓN DUE SE REFIORTA ES COM FECHA DE CONTETA LO BLA 10 DE DICISIARISE DE 2016 / Fisica: LA NETORNACIÓN DUE SE REFORTA ES COM FECHA DE CONTETA LO BLA 10 DE DICISIARISE DE 2016 / Regultor: LA INFORNACIÓN DUE SE REFORTA SE COM FECHA DE CONTETA LO BLA 3 DE DICISIARISE DE 2016 / Regultor: LA INFORNACIÓN DUE SE REPORTA SE COM FECHA DE CONTETA LO BA 3 DE DICISIARISE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200658326	CONSTRUCCION DE CUARTOS COC AGEB 6476 - 46148	INA 46148	DURANGO	D DURANG	O VICTORIA DE DURANGO	URBAN	NO APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	100.00	\$0	VIVIENDA	6	100.00	100.00	Financier: LA NIFORMACIÓN DUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTEX AL DÍA 19 DE ICIDEMBRIS DE 2016: FÍRIAIX: LA NIFORMACIÓN DUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTEX AL DÍA 31 DE ICIDEMBRIS DE 2016: FREQUENCIA LA NIFORMACIÓN DUE SE REPORTA SE CON FECHA DE CONTEX AL DÍA 31 DE ICIDEMBRE DE 2016: REGISTO: LA NIFORMACIÓN DUE SE REPORTA SE CON FECHA DE CONTEX AL DÍA 31 DE ICIDEMBRE DE 2016: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 563 Cuarto Trimestr	e 2016																											
							Información G	eneral del Proyecto	Paramana Parada									Avance Financ	riero						Avance F	isico		Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad N	funicipio	Localidad	Ámbito T	Cipo de Recurso	Programa Fondo Conveni	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyect	to Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto M	odificado [M	Recaudado Co inistrado)	mprometido D	evengado	Ejercido	Pagado	Avance I	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
DUR16160200658327	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 5923 - 45651	A 45651	DURANGO D	URANGO DU	CTORIA DE IRANGO	URBANO FI	PORTACIONES EDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	:	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	100.00	\$0	VIVIENDA	7	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA E CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / RESISTEMA PESA al SIQuiente nivel.
DUR16160200658328	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO AGEB 5586 - 45126	45126	DURANGO D	URANGO DU	CTORIA DE IRANGO	URBANO A	PORTACIONES EDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	:	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$248,988	\$248,988	\$248,988	\$248,988	\$248,988	\$248,988	100.00	\$0	VIVIENDA	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Filiast: A INFORMACIÓN QUE SE REPORTA E CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / RESISTEMA PER AL DÍA DE DICIEMBRE DE 2016 / SISTEMA PER AL DÍA DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA PERA SI siguiente nivel.
UR16160200658329	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 4681 - 45560	A 45560	DURANGO D	URANGO DU	CTORIA DE IRANGO	URBANO FI	PORTACIONES EDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	:	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	100.00	\$0	VIVIENDA	6	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTER AL DÍA 31 DE DICIEDRIRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA E CON FECHA DE CONTER AL DÍA 31 DE DICIEDRIRE DE SE CON FECHA DE CONTER AL DÍA 31 DE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTER AL DÍA 31 DICIEDRIRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
UR16160200660765	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 454A - 46205	A 46205	DURANGO D	URANGO DU	CTORIA DE IRANGO	URBANO FI	PORTACIONES EDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$99,996	\$99,996	\$99,996	\$99,996	\$99,996	\$99,996	100.00	\$0	VIVIENDA	12	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTÉ AL DÍA 31 DE INCIGNIBLE DE 2016 F. FISICA: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA E CON FECHA DE CORTÉ AL DÍA 31 DE INCIENSE DE 2016 F. Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTÉ AL DÍA 31 DE DICIENSE DE 2016 F. Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTÉ AL DÍA 31 DE DICIENSEE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
UR16160200660766	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 5586 - 45647	A 45647	DURANGO D	URANGO DU	CTORIA DE IRANGO	URBANO FI	PORTACIONES EDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	:	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	100.00	\$0	VIVIENDA	6	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Finica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA E CONTECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ED CONTECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA Passa al siguiente nivel.
UR16160200660767	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 3664 - 45548	A 45548	DURANGO D	URANGO DU	CTORIA DE IRANGO	URBANO FI	PORTACIONES EDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	:	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$149,993	\$149,993	\$149,993	\$149,993	\$149,993	\$149,993	100.00	\$0	VIVIENDA	18	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Filiato: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA E CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / SISTEMA PERSA ES ESTEMA PERSA PER
UR16160200660768	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 3645 - 45547	A 45547	DURANGO D	URANGO DU	CTORIA DE IRANGO	URBANO FI	PORTACIONES EDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	:	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	100.00	\$0	VIVIENDA	6	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CONFECHA DE CONFECHA DE A JOS DE INCICIAMEN ED CONFECHA DE A JOS DE INFORMACIÓN QUE SE REPORTA E CONFECHA DE CONFECHA DE A JOS DECIMENTE DE 16 /Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ED CONFECHA DE CONFECHA DE CONFECHA DE A JOS DE DICIEMBRE DE CONFECHA DE CONFECHA DE A JOS DE DICIEMBRE DE CONFECHA DE CONFEC
UR16160200660769	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 3471 - 45544	^A 45544	DURANGO D	URANGO DU	CTORIA DE IRANGO	URBANO FI	PORTACIONES EDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	E	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$99,996	\$99,996	\$99,996	\$99,996	\$99,996	\$99,996	100.00	\$0	VIVIENDA	11	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CANTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Finicia: A INFORMACIÓN QUE SE REPORTA E CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / SETEMA PERSA SI SIQUIENTE NEVEL.
DUR16160200660770	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 5035 - 45593	A 45593	DURANGO D	URANGO DU	CTORIA DE IRANGO	URBANO ^{Al}	PORTACIONES EDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	:	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	100.00	\$0	VIVIENDA	6	100.00	100.00	Financiers: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Filiast: A INFORMACIÓN QUE SE REPORTA A CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / RESISTAL DÍA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA PESA SI ESIQUENTE NIVEL.
UR16160200660771	HUERTOS COMUNITARIOS (MICRO INVERNADEROS) LOCALIDAD EMPALME LA PURISIMA - 53386	E 53386	DURANGO D	URANGO EM	IPALME RÍSIMA		PORTACIONES EDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	:	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016		\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	OTROS	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fílias: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA A CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: A INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / SISTEMA PESA DE ISQUIENTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA PESA SI ESIQUIENTE NIVEL.
UR16160200660772	MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD EL ENCINAL - 52599	52599	DURANGO D	URANGO EL	ENCINAL		PORTACIONES EDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	:	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016		\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	OTROS	231	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTÉ AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Filias: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA A CON FECHA DE CORTÉ AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTÉ AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / RESISTAL A INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTÉ AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA Pasas al siguiente nivel.
DUR16160200660773	HUERTOS COMUNITARIOS (MICRO INVERNADEROS) LOCALIDAD RIO VERDE - 53394	53394	DURANGO D	URANGO RÍO) VERDE		PORTACIONES EDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	:	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016		\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	OTROS	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTECHA DO A3 10 ED IDICIEMBRE DE 2016 / Filiata LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA E CON FECHA DE CONTECHA DE A3 10 ED IDICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / REGISTRO CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA Passa al siguiente nivel.
DUR16160200660788	MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD SANTA LUCIA - 52409	52409	DURANGO D	URANGO SA	NTA LUCÍA	RURAL A	PORTACIONES EDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	:	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016		\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	OTROS	159	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Filiacia: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA E CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / SEISTEMA PESA SI AIQUIENTE NEVELO DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA PESA SI AIQUIENTE NIVEL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA PESAS AI SIQUIENTE NIVEL.

Cuarto Trimest	re 2016					//									_			_	_	_						
						Información	General del Proyecto	Programa Fondo								Avance Fin	anciero						Avance Fisic	00	Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio Lo	ocalidad	Àmbito Tipo de Recurs	so Programa Fondo Convenio	Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyect	to Estatus	Ciclo Recurso Presupu	asto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Rein	egro Unida Medi	d de Pob	olación Ar	vance %	vance ulado	
DUR16160200660789	BORDOS DE ABREVADERO CONSTRUCCIÓN LOCALIDAD EL MADROÑO - 52750	52750	DURANGO	DURANGO EL MA	ADROÑO R	RURAL APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y DE B LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00 \$) OTR	≀os	34 10	00.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE 0.00 CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QU ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente	E DICIEMBRE DE E SE REPORTA ES E DICIEMBRE DE UE SE REPORTA 11 DE DICIEMBRE
DUR16160200686012	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO SAN MIGUEL - 193042	193042	DURANGO	DURANGO VICTO	ORIA DE L ANGO L	JRBANO APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$17,730	\$17,730	\$17,730	\$17,730	\$17,730	\$17,730	100.00 \$) M	ρ	8 10	00.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE S 0.00 CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente	E SE REPORTA ES E DICIEMBRE DE UE SE REPORTA 11 DE DICIEMBRE
DUR16160200686013	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO RINCONADA LAS FLORE 192375	S - 192375	DURANGO	DURANGO VICTO	ORIA DE U	JRBANO APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$23,171	\$23,171	\$23,171	\$23,171	\$23,171	\$23,171	100.00 \$) M	j2	9 10	00.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE 0.00 CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QU ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE 2016 - SISTEMA	E DICIEMBRE DE E SE REPORTA ES E DICIEMBRE DE UE SE REPORTA 11 DE DICIEMBRE
DUR16160200686014	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO PRI AMPLIACION - 19194	1 191941	DURANGO	DURANGO VICTO	ORIA DE L' ANGO L'	JRBANO APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$124,079	\$124,079	\$124,079	\$124,079	\$124,079	\$124,079	100.00 \$	D M	2	54 10	00.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE 0.00 CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente	E DICIEMBRE DE E SE REPORTA ES E DICIEMBRE DE UE SE REPORTA 11 DE DICIEMBRE
DUR16160200686015	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO CHULAS FRONTERAS MASSIE - 191887	191887	DURANGO	DURANGO VICTO	ORIA DE ANGO U	JRBANO APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$36,321	\$36,321	\$36,321	\$36,321	\$36,321	\$36,321	100.00 \$	D M	į.	14 16	00.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE 0.00 CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente	E DICIEMBRE DE E SE REPORTA ES E DICIEMBRE DE IUE SE REPORTA 11 DE DICIEMBRE
DUR16160200686016	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO IGNACIO ZARAGOZA - 192752	192752	DURANGO	DURANGO VICTO	ORIA DE ANGO U	JRBANO APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$32,258	\$32,258	\$32,258	\$32,258	\$32,258	\$32,258	100.00 \$	D M	,2	18 1/	00.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE 0.00 CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente	E DICIEMBRE DE E SE REPORTA ES E DICIEMBRE DE UE SE REPORTA 11 DE DICIEMBRE
DUR16160200686017	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO HECTOR MAYAGOITIA - 190663	190663	DURANGO	DURANGO VICTO	ORIA DE ANGO U	JRBANO APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$11,803	\$11,803	\$11,803	\$11,803	\$11,803	\$11,803	100.00 \$	D M	į.	5 10	00.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE 0.00 CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QU ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE 2016 - SISTEMA	E DICIEMBRE DE E SE REPORTA ES E DICIEMBRE DE UE SE REPORTA 11 DE DICIEMBRE
DUR16160200686018	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO GAVIOTAS II - 190937	190937	DURANGO	DURANGO VICTO	ORIA DE ANGO L	JRBANO APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$19,128	\$19,128	\$19,128	\$19,128	\$19,128	\$19,128	100.00 \$	D M	,2	8 1/	00.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE 0.00 CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente	E DICIEMBRE DE E SE REPORTA ES E DICIEMBRE DE UE SE REPORTA 11 DE DICIEMBRE
DUR16160200686037	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AUL SEC LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA - 105319	A 105319	DURANGO	DURANGO VICTO	ORIA DE ANGO L	JRBANO APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$270,441	\$270,441	\$270,441	\$206,721	\$206,721	\$206,721	76.44 \$) OTR	:0S	348 1/	00.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE 4.00 CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente	E DICIEMBRE DE E SE REPORTA ES E DICIEMBRE DE UE SE REPORTA 11 DE DICIEMBRE
DUR16160200686038	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AUL JN PROFA EMILIA JARA SALAZAR - 105076	A 105076	DURANGO	DURANGO VICTO	ORIA DE ANGO U	JRBANO APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$303,324	\$303,324	\$303,324	\$206,026	\$206,026	\$206,026	67.92 \$) OTR	«OS	64 10	00.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE .90 CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QU ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE 2016 - SISTEMA	E DICIEMBRE DE E SE REPORTA ES E DICIEMBRE DE UE SE REPORTA 11 DE DICIEMBRE
DUR16160200686039	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AUL EP CARLOS A CARRILLO - 105258	A 105258	DURANGO	DURANGO VICTO	ORIA DE U	JRBANO APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$282,887	\$282,887	\$282,887	\$197,810	\$197,810	\$197,810	69.93 \$) OTR	(OS	152 10	00.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE .90 CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE 2016 - SISTEMA	E DICIEMBRE DE E SE REPORTA ES E DICIEMBRE DE UE SE REPORTA 11 DE DICIEMBRE
DUR16160200686040	CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA DURANGO NUEV II - 147426	/O 147426	DURANGO	DURANGO VICTO	ORIA DE U	JRBANO APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,421,318	\$3,421,318	\$3,421,318	\$3,421,318	\$3,421,318	\$3,421,318	100.00 \$) OTR	10S f	1,350 10	00.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE 2016 / Fisica: AL NFORMACIÓN QUE 0.00 CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE 2016 - SISTEMA	E DICIEMBRE DE E SE REPORTA ES E DICIEMBRE DE UE SE REPORTA 11 DE DICIEMBRE
DUR16160200686041	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME COLONIA SAN CARLOS - 186923	186923	DURANGO	DURANGO VICTO	ORIA DE L ANGO L	JRBANO APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$24,691	\$24,691	\$24,691	\$24,691	\$24,691	\$24,691	100.00 \$) м	2	5 10	00.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE 2016 / FÍSICIA: LA INFORMACIÓN QUE 0.00 CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente	E DICIEMBRE DE E SE REPORTA ES E DICIEMBRE DE IUE SE REPORTA 11 DE DICIEMBRE

Total: 563 Cuarto Trimest	re 2016																									
							Información Ge	neral del Proyecto									Avance Finan	ciero					Avance F	isico		Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad Mu	nicipio I	Localidad	Ámbito Ti	po de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyect	o Estatus	Ciclo Recurso Presupuest	Modificado (M	Recaudado Co Sinistrado)	mprometido 1	Devengado	Ejercido	Pagado %	Avance Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance cumulado	Observaciones
DUR16160200686042	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME COLONIA LUZ DEL CARMEN AMPL - 187221	187221	DURANGO DU		FORIA DE RANGO	URBANO FE	ORTACIONES DERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$31,726	\$31,726	\$31,726	\$31,726	\$31,726	\$31,726 1	00.00 \$0	M²	6	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 3 1 DE DICIEMBRE DE 2016 / Filiaca LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTÈME Pasa pal siguiente nivel.
DUR16160200686044	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE GUERRA DE REFORMA ENTRE PACTO FEDERAL E IGNACIO ZARAGOZA COL IGNACIO ZARAGOZA 147720	147720	DURANGO DU	IRANGO VICT	FORIA DE RANGO	URBANO FE	ORTACIONES DERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y	Y EN EJECUCIÓN								0.00					FINANCIERA: /FÍSICA: / REGISTRO: LA ENTIDAD FEDERATIVA O EL MUNICIPIO NO REPORTÓ INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO, Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN.
DUR16160200686050	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE AQUILES SERDAN - 104139	104139	DURANGO DU	IRANGO AQUI	JILES SERDÁN	RURAL AP	ORTACIONES DERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN								0.00					FINANCIERA: / FÍSICA: / REGISTRO: LA ENTIDAD FEDERATIVA O EL MUNICIPIO NO REPORTÓ INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO, Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN.
DUR16160200686051	REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL EL ARENAL - 135765	135765	DURANGO DU	IRANGO EL AI	ARENAL (SAN ÓNIMO)	RURAL AP	DERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$5,850	\$5,850	\$5,850	\$5,850	\$5,850	\$5,850 1	00.00 \$0	OTROS	13	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CONFECHADE CORTE AL DIÁS 31 DE DICIEMBRE DE CONFECHADE CONFECHADE CORTE AL DIÁS 31 DE DICIEMBRE DE CONFECHADE CORTE AL DIÁS 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Régaiso: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CONFECHADE CORTE AL DIÁS 31 DE DICIEMBRE DE DE 2016 - SISTEMA PERA ael siguiente rivei.
DUR16160200686052	MAQUINARIA YEQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD LA CASITA - 107780	107780	DURANGO DU	IRANGO LA C	CASITA		ORTACIONES DERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000 1	00.00 \$0	OTROS	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 3 1 DE DICIEMBRE DE 2016 / Filiaga: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 3 1 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 3 1 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMÀ: Pasa al silguente nivel.
DUR16160200686053	CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO LOCALIDAD DIECIOCHO DE MARZO - 147587	147587	DURANGO DU	IRANGO DIEC	CIOCHO DE RZO	RURAL AP	ORTACIONES DERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN								0.00					FINANCIERA: /FÍSICA: / REGISTRO: LA ENTIDAD FEDERATIVA O EL MUNICIPIO NO REPORTÓ INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO, Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN.
DUR16160200686054	REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL MARIANO MATAMOROS - 13585	7 135857	DURANGO DU	IRANGO MARI	IERAL RIANO 'AMOROS	RURAL AP	ORTACIONES DERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$11,700	\$11,700	\$11,700	\$11,700	\$11,700	\$11,700 1	00.00 \$0	OTROS	26	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 FÍRIGIA: A INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA PERA DE SIGUIENTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA PERA als algujente rivel.
DUR16160200686055	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE GENERAL MAXIMO GARCÍA - 104202	104202	DURANGO DU	IRANGO MÁXI	IERAL (IMO GARCÍA PINO)	RURAL AP	ORTACIONES DERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN								0.00					FINANCIERA: /FÍSICA: / REGISTRO: LA ENTIDAD FEDERATIVA O EL MUNICIPIO NO REPORTÓ INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO, Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN.
DUR16160200686056	MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD JESUS GONZALEZ ORTEG. - 107830	A 107830	DURANGO DU	ORTI	info co		ORTACIONES DERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000 1	00.00 \$0	OTROS	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Finisira: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / RESIDENTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / SISTEMA Pasa ad siguiente rivial.
DUR16160200686057	MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD LA LUZ - 107823	107823	DURANGO DU	IRANGO LA LI	UZ	RURAL AP	ORTACIONES DERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000 1	00.00 \$0	OTROS	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Filiaca: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / REGISTO: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nival.
DUR16160200686058	CONSTRUCCION DE MURO FIRMA RURAL METATES - 137538	137538	DURANGO DU		ATES NCHONTLE)	RURAL AP	ORTACIONES DERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$6,750	\$6,750	\$6,750	\$6,750	\$6,750	\$6,750 1	00.00 \$0	OTROS	15	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Filiaca: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / REGISTO: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA Pasa así siguiente rivol.
DUR16160200686059	MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD MI PATRIA ES PRIMERO - 107832	107832	DURANGO DU	RANGO PRIM	ATRIA ES MERO (MESA CUERVO)		ORTACIONES DERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000 1	00.00 \$0	OTROS	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 FÍRIEIRA: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / REGISTRO DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - 89STEMA Pasa así alguente riviel.
DUR16160200686060	REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL SAN JOSE DE LA VINATA - 135976	135976	DURANGO DU	IRANGO SAN VINA	JOSÉ DE LA ATA	RURAL AP	ORTACIONES DERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500 1	00.00 \$0	OTROS	27	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Filiaica: LA NPORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Regiano: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / SOR PECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SOSTEMA: Pasa del siguente rivial.
DUR16160200686061	CONSTRUCCION DE MURO FIRMA RURAL SAN JOSE DE LA VINATA - 137604	137604	DURANGO DU	RANGO VINA	JOSÉ DE LA ATA	RURAL AP	ORTACIONES DERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050 1	00.00 \$0	OTROS	9	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 FÍSIGIA: A INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 // Régistro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 // REGISTO. LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMÁR Pasa al siguente rivel.
DUR16160200686062	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE VILLA MONTEMORELOS - 103895	103895	DURANGO DU	IRANGO VILLA	A NTEMORELOS	RURAL AP	ORTACIONES DERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN							1	0.00					FINANCIERA: / FÍSICA: / REGISTRO: LA ENTIDAD FEDERATIVA O EL MUNICIPIO NO REPORTÓ INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO, Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN.

							Inform	ación Gene	eral del Proyecto										Avance Fina	nciero						Avance I	isico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localida	ad Ámbi	to Tipo de	Recurso P	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyect	o Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado (Recaudado C	omprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
R16160200686063	CONSTRUCCION DE MURO FIRMA RURAL VILLA MONTEMORELOS - 1376	137645	DURANGO) DURANGO	VILLA MONTEMORE	ELOS RURA	APORTAC FEDERALI	IONES L	004 FAIS MUNICIPAL Y DE AS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	Especifico	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	100.00	\$0	OTROS	20	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA E CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORT CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPOR EST
216160200686064	CONSTRUCCION DE MURO FIRMA RURAL EL REFUGIO EL CONEJO - 137589	137569	DURANGO	D DURANGO	EL REFUGIO CONEJO)	(EL RURA	L APORTAC FEDERALI	IONES L	004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES FERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$11,250	\$11,250	\$11,250	\$11,250	\$11,250	\$11,250	100.00	\$0	OTROS	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA IS 200 FECHÁ DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORT 200 FECHÁ DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPOR 35 CON FECHÁ DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMÁ: Pasa al siguiente rivel.
16160200686065	REHABILITACION BORDO DE ABREVADERO LOCALIDAD GRAL DOMINGO ARRIETA - 128433	128433	DURANGO) DURANGO	GENERAL DOMINGO ARRIETA (PASTORES)	RURA	L APORTAC FEDERALI	IONES L	004 FAIS MUNICIPAL Y DE AS DEMARCACIONES FERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016		\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	OTROS	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA 200 FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE 1016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORT 200 FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPOR 55 CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMB DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
:16160200691475	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO RINCONADA LAS FLORE 192054	S - 192054	DURANGO	D DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBA	NO FEDERALI	IONES L	004 FAIS MUNICIPAL Y DE AS DEMARCACIONES FERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$26,061	\$26,061	\$26,061	\$26,061	\$26,061	\$26,061	100.00	\$0	M²	20	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA E 200 FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORT 200 FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPOR 25 CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMB DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
:16160200691476	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO MORELOS NORTE Y LOPEZ PORTILLO - 190648	190648	DURANGO	D DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBA	NO FEDERALI	IONES L	004 FAIS MUNICIPAL Y DE AS DEMARCACIONES FERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$84,968	\$84,968	\$84,968	\$84,968	\$84,968	\$84,968	100.00	\$0	M²	40	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA E 200 FECHA DE CORTE AL DÍA 3 10 E DICIEMBRE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORT 200 FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPOR 25 CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMB 26 2016 - SISTEMÁ: Pasa al siguiente nivel.
16160200691477	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO ASENTAMIENTOS HUMANOS - 192109	192109	DURANGO) DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBA	NO APORTAC FEDERALI	IONES L	004 FAIS MUNICIPAL Y DE AS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$29,337	\$29,337	\$29,337	\$29,337	\$29,337	\$29,337	100.00	\$0	M²	15	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPOR- CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPOR- SE CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMÍ DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
16160200691478	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO AMALIA SOLORZANO Y CESAR GUILLERMO MERAZ - 193011	193011	DURANGO) DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBA	NO APORTAC FEDERALI	IONES L	004 FAIS MUNICIPAL Y DE AS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$85,784	\$85,784	\$85,784	\$85,784	\$85,784	\$85,784	100.00	\$0	M²	43	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRI 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPOR CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRI 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPC SE CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEM DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
16160200691479	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO JUAN FRANCISCO SALAZAR - 192484	192484	DURANGO	D DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBA	NO APORTAC FEDERALI	IONES L	004 FAIS MUNICIPAL Y DE AS DEMARCACIONES FERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$38,542	\$38,542	\$38,542	\$38,542	\$38,542	\$38,542	100.00	\$0	M²	31	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA 200 FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRI 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPOR 2007 FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRI 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPC SE CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEM DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
16160200691480	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO GOBERNADORES - 1922	₉₅ 192295	DURANGO) DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBA	NO APORTAC FEDERALI	IONES L	004 FAIS MUNICIPAL Y DE AS DEMARCACIONES FERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$167,229	\$167,229	\$167,229	\$167,229	\$167,229	\$167,229	100.00	\$0	M²	92	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA 200 FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRI 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPOR 200 FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRI 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPC SE CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEM DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
16160200691481	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO EJIDAL - 192238	192238	DURANGO) DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBA	NO APORTAC FEDERALI	IONES L	004 FAIS MUNICIPAL Y DE AS DEMARCACIONES FERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$32,422	\$32,422	\$32,422	\$32,422	\$32,422	\$32,422	100.00	\$0	M²	13	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA 200 FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPOR 200 FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPO SE CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMI DE 2016 - SISTEMÁ: Pasa al siguiente nível.
16160200691482	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO DOLORES DEL RIO - 190809	190809	DURANGO) DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBA	NO APORTAC FEDERALI	IONES L	004 FAIS MUNICIPAL Y DE AS DEMARCACIONES FERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$10,684	\$10,684	\$10,684	\$10,684	\$10,684	\$10,684	100.00	\$0	M²	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA 200 FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPOR- 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPOR- 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPOR- SE CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMÍN DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
16160200691483	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO DOCE DE DICIEMBRE ARROYO SECO LAS CALANDRIAS - 191696	191696	DURANGO) DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBA	NO APORTAC FEDERALI	IONES L	004 FAIS MUNICIPAL Y DE AS DEMARCACIONES FERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$42,327	\$42,327	\$42,327	\$42,327	\$42,327	\$42,327	100.00	\$0	M²	19	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ZON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRI 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPOR ZON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRI 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPOR SE CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEM DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
16160200691502	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AUL JN DOLORES DEL RIO - 105289	A 105289	DURANGO	D DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBA	NO APORTAC FEDERALI	IONES L	004 FAIS MUNICIPAL Y DE AS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$308,752	\$308,752	\$308,752	\$241,180	\$241,180	\$241,180	78.11	\$0	OTROS	83	100.00	78.10 G	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA A 200 N FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE 2016 / FÍSICA: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA 2016 / FISICA: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 563 Cuarto Trimestr	tre 2	2016									Información	General	del Provento											Avance Fire	nciero						Avance	isim		
				Núm	ero de						Información	General	del Proyecto	Programa Fondo						Ciclo			Recaudado	Avance Fina	nciero					Unidad de	Avance 2	Avance	% Avance	Observaciones
Clave del Proyecto	to	Nombre de	1 Proyecto	Pro	oyecto	Entidad	Municipi	o Loca	lidad	Ambito	Tipo de Recurs	so Progra	ama Fondo Convenio	Convenio - Especifico	Ramo	Insi	titución Ejecutora	Tipo de Proyect	o Estatus	Recurso	Presupuesto	Modificado	(Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Medida	Población	Anual	Acumulado	,
DUR16160200691503	EDUC. EP TL	ACION CONS AHUISCALLI -	RUCCIÓN DE 105274	AULA 1052	74	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DURANG	A DE iO	URBANO F	APORTACIONES EDERALES	S LAS DI TERRI	AIS MUNICIPAL Y DE EMARCACIONES ITORIALES DEL EITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALI PARA ENTIDADES FEDERATIV MUNICIPIOS	ES ASY HAYUNTA	MIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$299,899	\$299,899	\$299,899	\$289,392	\$289,392	\$289,392	96.50	\$0	OTROS	135	100.00	97.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL IÓA 31 DE DICIBRIBRE DE 2016 / FÍSIGA: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL IÓA 31 DE DICIBRIBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA AS CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200691504	EDUC. EP SO	ACION CONS LIDARIDAD -	RUCCIÓN DE 05350	AULA 1053	50 I	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DURANG	A DE iO	URBANO F	APORTACIONES FEDERALES	S LAS DI TERRI	AIS MUNICIPAL Y DE EMARCACIONES ITORIALES DEL ITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALI PARA ENTIDADES FEDERATIV MUNICIPIOS	ES 'ASY HAYUNTA	MIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$291,295	\$291,295	\$279,182	\$83,755	\$83,755	\$83,755	28.75	\$0	OTROS	365	100.00	33.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN DUE SE REPORTA ES 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN DUE SE SE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200691505	EDUC. EP 15	ACION CONS DE MAYO - 1	RUCCIÓN DE 05587	AULA 10558	B7 I	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DURANG	A DE IO	URBANO F	APORTACIONES EDERALES	S LAS DI TERRI	AIS MUNICIPAL Y DE EMARCACIONES ITORIALES DEL ITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALE PARA ENTIDADES FEDERATIV MUNICIPIOS		MIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$282,887	\$282,887	\$282,887	\$230,527	\$230,527	\$230,527	81.49	\$0	OTROS	355	100.00	82.00	Financier: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORT A ES CON FECHA DE COPITE AL DA JA DE DICIELARGE DE 2016 F. FISIAN. LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE COPITE AL DÍA DE DICIELARGE DE 2016 F. Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES ES CON FECHA DO COPITE AL DÍA DE DICIELARGE ES CON FECHA DE COPITE AL DÍA DE A DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200691506	SANIT	TRUCCION R ARIO AMPLIA ID - 147456	ED DE DRENA. CION MIGUEL I	IE DE LA 14748	56	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DURANG	A DE iO	URBANO F	PORTACIONES EDERALES	S LAS DI TERRI	AIS MUNICIPAL Y DE EMARCACIONES ITORIALES DEL ITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALI PARA ENTIDADES FEDERATIV MUNICIPIOS	ES 'ASY HAYUNTA	MIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016		\$541,898	\$541,898	\$541,898	\$541,898	\$541,898	\$541,898	100.00	\$0	OTROS	450	100.00	100.00	Financiers: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 3 110 EUGEIMBRE DE 2016 / Financ LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES COM FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE COM FECHA DIA 31 DE DICIEMBRE DE SE COM
DUR16160200691507			E TECHO FIRM POSAS - 18738		88 !	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DURANG	A DE iO	URBANO F	APORTACIONES EDERALES	S LAS DI TERRI	AIS MUNICIPAL Y DE EMARCACIONES ITORIALES DEL ITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALE PARA ENTIDADES FEDERATIV MUNICIPIOS	INSTITUTO	D MUNICIPAL DE DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$21,858	\$21,858	\$21,858	\$21,858	\$21,858	\$21,858	100.00	\$0	M²	6	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Filiaira: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / SISTEMA PASA del Siguiente rivial.
DUR16160200691508		TRUCCION D NIA EL ALACF	E TECHO FIRM AN - 187021	E 1870:	21	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DURANG			APORTACIONES EDERALES	S LAS DI TERRI	AIS MUNICIPAL Y DE EMARCACIONES ITORIALES DEL ITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALIS PARA ENTIDADES FEDERATIV MUNICIPIOS		D MUNICIPAL DE DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$65,401	\$65,401	\$65,401	\$65,401	\$65,401	\$65,401	100.00	\$0	M²	26	100.00	100.00	Financieris: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 10316 / Filiasis: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / SISTEMA PASA ad siguiente rival.
DUR16160200691509	BANQ HERN LÓPEZ	UETAS EN CA ÁNDEZ DERA	S ENTRE GABI DEZ Y CANAL		04	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DURANG	A DE iO	URBANO F	APORTACIONES EDERALES	S LAS DI TERRI	AIS MUNICIPAL Y DE EMARCACIONES ITORIALES DEL ITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALI PARA ENTIDADES FEDERATIV MUNICIPIOS	ES ASY HAYUNTA	MIENTO	TRANSPORTES VIALIDADES	Y EN EJECUCIÓN	2016		\$142,294	\$142,294	\$142,294	\$142,294	\$142,294	\$142,294	100.00	\$0	OTROS	344	100.00	100.00	Financiers: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 10316 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 10316 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE DE 10516 / REGISTRO LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA Pasa ad aliquenter rival.
DUR16160200691512		RUCCION DE L EL DURAZN	MURO FIRME D - 137387	1373	B7 I	DURANGO	DURANGO) EL DURA	ZNO	RURAL F	APORTACIONES EDERALES	S LAS DI TERRI	AIS MUNICIPAL Y DE EMARCACIONES ITORIALES DEL ITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALIS PARA ENTIDADES FEDERATIV MUNICIPIOS	ES AS Y INSTITUTO	D MUNICIPAL DE VIVIEND	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$6,300	\$6,300	\$6,300	\$6,300	\$6,300	\$6,300	100.00	\$0	OTROS	14	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE TOS 16 FÍSICA: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE TOS 16 REGISTO: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE DE DESTE
DUR16160200691513		RAL FELIPE	CONVENIO CO NGELES (EJID		58	DURANGO	DURANGO	GENERAI ÁNGELES	L FELIPE S (EJIDO)	RURAL F	PORTACIONES EDERALES	S LAS DI TERRI	AIS MUNICIPAL Y DE EMARCACIONES ITORIALES DEL ITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALI PARA ENTIDADES FEDERATIV MUNICIPIOS	ES COMISION AS Y ELECTRICI	FEDERAL DE IDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN									0.00						FINANCIERA: /FÍSICA: /REGISTRO: LA ENTIDAD FEDERATIVA O EL MUNICIPIO NO REPORTÓ INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO, Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN.
DUR16160200691514			E MURO FIRM/ RCIA - 137465	13746	65	DURANGO	DURANGO	GENERAI MÁXIMO (EL PINO)	GARCÍA	RURAL F	APORTACIONES EDERALES	S LAS DI TERRI	AIS MUNICIPAL Y DE EMARCACIONES ITORIALES DEL ITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALE PARA ENTIDADES FEDERATIV MUNICIPIOS	ES 'AS Y INSTITUTO) MUNICIPAL DE VIVIEND	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$9,900	\$9,900	\$9,900	\$9,900	\$9,900	\$9,900	100.00	\$0	OTROS	22	100.00	100.00	Financierz: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 FÍRICA: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200691515	CONS POTAI	TRUCCIÓN R BLE JUAN B C	ED DE AGUA EBALLOS - 14	14710	00 1	DURANGO	DURANGO	JUAN B. CEBALLO	os	RURAL F	PORTACIONES EDERALES	S LAS DI TERRI	AIS MUNICIPAL Y DE EMARCACIONES ITORIALES DEL ITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALI PARA ENTIDADES FEDERATIV MUNICIPIOS		MIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN									0.00						FINANCIERA: /FÍSICA: /REGISTRO: LA ENTIDAD FEDERATIVA O EL MUNICIPIO NO REPORTÓ INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO, Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN.
DUR16160200691516			IPO COMUNIT DE URBINA - 1		18	DURANGO	DURANGO	MESAS D URBINA	DΕ		APORTACIONES EDERALES	S LAS DI TERRI	AIS MUNICIPAL Y DE EMARCACIONES ITORIALES DEL ITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALE PARA ENTIDADES FEDERATIV MUNICIPIOS	ES H AYUNTA 'AS Y DE DURAN	.MIENTO DEL MUNICIPIO IGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016		\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	OTROS	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Financia LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CON FECHA DE CONTROLA DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTR AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA Pasa del siguelario rivol.
DUR16160200691517	REHAI RURAI	BILITACION D L MORCILLO	E TECHO FIRM 135924	E 13592	24	DURANGO	DURANGO) MORCILL	.0	RURAL É	APORTACIONES EDERALES	S LAS DI TERRI	AIS MUNICIPAL Y DE EMARCACIONES ITORIALES DEL ITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALI PARA ENTIDADES FEDERATIV MUNICIPIOS		D MUNICIPAL DE VIVIEND	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$33,750	\$33,750	\$33,750	\$33,750	\$33,750	\$33,750	100.00	\$0	OTROS	75	100.00	100.00	Financiers: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / REGISTO. LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA Pasa al alguestra rival.
DUR16160200691518			E TECHO FIRM MERO - 13594		40 1	DURANGO	DURANGO	NICOLÁS ROMERO	5	RURAL F	APORTACIONES EDERALES	S LAS DI TERRI	AIS MUNICIPAL Y DE EMARCACIONES ITORIALES DEL ITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALIS PARA ENTIDADES FEDERATIV MUNICIPIOS		D MUNICIPAL DE VIVIEND	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	\$0	OTROS	100	100.00	100.00	Financiers: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE TO16 / FÍSICA: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE TO16 / REGIETO: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE DE DESTE

Cuarto Trimest	re 2016							Información	General del Proyecto										Avar	nce Financi	ero						Avance F	Fisico		
		Número d								Programa Fond	•				Ciclo			Recaudado								Unidad de		Avance	% Avance	Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Proyecto	Entidad	Municip	oio Local	lidad	Ambito	Tipo de Recur	so Programa Fondo Co	venio Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyect	to Estatus	Recurso	Presupuesto	Modificado	(Ministrado) Comprom	etido De	engado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Medida	Población	Anual	Acumulado	1
DUR16160200691519	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE PARRAS DE LA FUENTE - 104218		DURANGO	DURANG	PARRAS FUENTE	DE LA		APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPA S LAS DEMARCACION TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL	ES .	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN										0.00						FINANCIERA: /FÍSICA: / REGISTRO: LA ENTIDAD FEDERATIVA O EL MUNICIPIO NO REPORTÓ INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO, Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN.
DUR16160200691520	CONTRUCCION DE MURO FIRME RURAL QUINCE DE OCTUBRE - 13723(137230	DURANGO	D DURANG	QUINCE I OCTUBRI	DE E		APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPA S LAS DEMARCACION TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL	ES .	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200691521	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE LABOR DE GUADALUPE - 103906	103906	DURANGO	D DURANG	GO GUADALU	DE UPE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPA LAS DEMARCACION TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL	ES	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN										0.00						FINANCIERA: / FÍSICA: / REGISTRO: LA ENTIDAD FEDERATIVA O EL MUNICIPIO NO REPORTÓ INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO, Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN.
DUR16160200691522	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE LA FERRERIA (EL CAMPITO) - 104186	104186	DURANGO	D DURANG	LA FERRI GO (CUATRO OCTUBRI	DF I		APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPA S LAS DEMARCACION TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL	S	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN										0.00						FINANCIERA: / FÍSICA: / REGISTRO: LA ENTIDAD FEDERATIVA O EL MUNICIPIO NO REPORTÓ INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO, Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN.
DUR16160200691523	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE SAN FRANCISCO DEL MANZANAL 103938	- 103938	DURANGO	D DURANG	SAN FRAI DEL MAN	NCISCO IZANAL	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPA LAS DEMARCACION TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL	S	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN										0.00						FINANCIERA: / FÍSICA: / REGISTRO: LA ENTIDAD FEDERATIVA O EL MUNICIPIO NO REPORTÓ INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO, Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN.
DUR16160200691524	CONSTRUCCION DE MURO FIRMA RURAL SAN FRANCISCO DEL MANZANAL - 137588	137588	DURANGO	D DURANG	SAN FRAI DEL MAN	NCISCO IZANAL	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPA LAS DEMARCACION TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL	ES	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$14,400	\$14,4	00 \$	14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	100.00	\$0	OTROS	32	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 FÍSICA LA MORAMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AD DA 31 DE DICIEMBRE DE CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE CORTE FOLA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMÁ: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200696946	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO LUZ Y ESPERANZA - 190752	190752	DURANGO) DURANG	GO VICTORIA DURANGI			APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPA LAS DEMARCACION TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL	ES	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$58,254	\$58,2	54 \$:	58,254	\$58,254	\$58,254	\$58,254	100.00	\$0	Ws	27	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 F/Filian LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE SE CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente rivel.
DUR16160200696969	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AUL EP RICARDO CASTRO - 105141	^A 105141	DURANGO) DURANG	O VICTORIA DURANGI	A DE SO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPA LAS DEMARCACION TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL	S	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$315,175	\$315,1	75 \$3	:15,175	\$220,400	\$220,400	\$220,400	69.93	\$0	OTROS	432	100.00	70.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 FÍSIGIA: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE SENTE DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE SO CAN FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMÁ: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200696970	EDUCACIÓN CONSTRUCCIÓN DE AUL EP DOLORES DEL RIO - 105634	^A 105634	DURANGO	D DURANG	GO VICTORIA DURANG		URBANO '	APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPA LAS DEMARCACION TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL	S	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$297,263	\$297,2	63 \$2	97,263	\$116,632	\$116,632	\$116,632	39.24	\$0	OTROS	670	100.00	55.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 FÍFIGIA: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 MEDITA DE NORMACIÓN QUE SE REPORTA SE DE MEDITA DE NORMACIÓN QUE SE REPORTA DE MEDITA DE SENTIMA DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMÁ: Pasa al siguiente nível.
DUR16160200696972	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME COLONIA LUZ DEL CARMEN AMPL II - 187360	187360	DURANGO) DURANG	GO VICTORIA DURANG	A DE SO		APORTACIONES FEDERALES	i004 FAIS MUNICIPA S LAS DEMARCACION TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL	S	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$9,722	\$9,7	22 5	\$9,722	\$9,722	\$9,722	\$9,722	100.00	\$0	₩	6	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Régistro LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / SESTEMA PERO A SI DE DICIEMBRE DE 2016 - SESTEMA PERO BIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SESTEMA PERO BIA SI DE DICIEMBRE DE 2016 - SESTEMA PERO BIA SI DE DICIEMBRE DE 2016 - SESTEMA PERO BIA SI DE DICIEMBRE DE 2016 - SESTEMA PERO BIA SI DE DICIEMBRE DE 2016 - SESTEMA PERO BIA SI DE DICIEMBRE DE 2016 - SESTEMA PERO BIA SI DICIEMBRE DE 2016 - SESTEMA PERO BIA SI DE DICIEMBRE DE 2016 - SESTEMA PERO BIA SI DICIEMBRE DE 2016 - SESTEMA PERO BIA SI DICIEMBRE DE 2016 - SESTEMA PERO BIA SI DE
DUR16160200696975	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE VIOLETAS ENTRE GARDENIAS Y PALMAS COLONIA LAS PALMAS - 147745	147745	DURANGO	D DURANG	O VICTORIA DURANG	A DE SO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPA S LAS DEMARCACION TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL	ES	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES \	Y EN EJECUCIÓN										0.00						FINANCIERA: / FÍSICA: / REGISTRO: LA ENTIDAD FEDERATIVA O EL MUNICIPIO NO REPORTÓ INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO, Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN.
DUR16160200696976	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VIOLETAS ENTRE GARDENIA Y LILAS COLONIA LAS PALMAS - 147949		DURANGO	D DURANG	O VICTORIA DURANG	A DE SO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPA S LAS DEMARCACION TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL	Y DE ES -	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y	Y EN EJECUCIÓN										0.00						FINANCIERA: / FÍSICA: / REGISTRO: LA ENTIDAD FEDERATIVA O EL MUNICIPIO NO REPORTÓ INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO, Y EL PROVECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN.
DUR16160200696979	RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS POB AQUILES SERDAN 146075	- 146075	DURANGO	D DURANG	GO AQUILES	SERDÁN	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPA S LAS DEMARCACION TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL	S	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN										0.00						FINANCIERA: /FÍSICA: / REGISTRO: LA ENTIDAD FEDERATIVA O EL MUNICIPIO NO REPORTÓ INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO, Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN.
DUR16160200696980	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE EL ARENAL - 104162	104162	DURANGO	D DURANG	GO EL ARENA JERÓNIM	IAL (SAN MO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPA S LAS DEMARCACION TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL	ES	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN										0.00						FINANCIERA: / FÍSICA: / REGISTRO: LA ENTIDAD FEDERATIVA O EL MUNICIPIO NO REPORTÓ INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO, Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN.
DUR16160200696981	MAQUINARIA YEQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD CORRAL DE BARRANCO - 107790	107790	DURANGO	D DURANG	GO CORRAL BARRANG	.DE CO		APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPA S LAS DEMARCACION TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL	ES	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016		\$40,000	\$40,0	00 \$4	40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	OTROS	25	100.00	100.00	Financiera LA, INFORMACIÓN DUE SE REPORTA ES COM FECHAN E CORTE AL DÍAS DE DICIEMBRE DE 2016 F Fisica LA, INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES COM FECHA DE CORTE AL DÍA DE DICIEMBRE DE 2016 F Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES COM FECHA DE CORTE AL DÍA SI DE DICIEMBRE DE 2016 F Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES COM FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Cuarto Trimestr	e 2016					Información Ge	neral del Proyecto									Avance Finar	nciero					Avance	Fisico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de	Entidad Municipi	o Localidad	Ambito Ti	po de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyect	o Estatus	Ciclo Presupuest	o Modificado	Recaudado Co	mprometido	Devengado	Ejercido	Pagado %	Avance Reint	gro Unidad d	Población	Avance	% Avance	Observaciones
	CONSTRUCCION DE ECO	Proyecto					1004 FAIS MUNICIPAL Y DE	Especifico					Recurso		Ministrado)						- Medida		Anual	Acumulado	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE
DUR16160200696983	CONSTRUCCION DE ECO INVERNADERO LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA - 107730	107730	DURANGO DURANGO	IGNACIO ZARAGOZA		DERALES	LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000 1	100.00 \$0	OTROS	5	100.00		2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 REGISTA: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nível.
DUR16160200696984	HUERTOS COMUNITARIOS (MICRO INVERNADEROS) LOCALIDAD COLONIA MORELOS - 53424	53424	DURANGO DURANGO	COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS	S RURAL APO	ORTACIONES DERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000 1	100.00 \$0	OTROS	5	100.00	100.00	Financier: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 310 ED DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 310 ED DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMÁ: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200696985	BORDOS DE ABREVADERO CONSTRUCCIÓN LOCALIDAD NAVAJAS - 52788	52788	DURANGO DURANGO) NAVAJAS	RURAL APO	ORTACIONES DERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000 1	100.00 \$6	OTROS	261	100.00	100.00	Financiar: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES COM FECHA DE CORTE AL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisice: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisice: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE DORTE AL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMÁ: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200696986	CONSTRUCCION DE MURO FIRMA RURAL NICOLAS ROMERO - 137550	137550	DURANGO DURANGO	NICOLÁS ROMERO	RURAL APO	ORTACIONES DERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	100.00 \$0	OTROS	9	100.00	100.00	Financiar: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES COM FECHA DE CONTRE LA IDA SO DE DICEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE A LID ÁS DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE DOSTRE A LID ÁS DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTRE LA IDA SI DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMÁ: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200696987	HUERTOS COMUNITARIOS (MICRO INVERNADEROS) LOCALIDAD NUEVA PATRIA - 53401	53401	DURANGO DURANGO	NUEVA PATRIA) (SANTO DOMINGO)	RURAL APO	ORTACIONES DERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000 1	100.00 \$6	OTROS	5	100.00	100.00	Financiar: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 3 DE DICEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 3 DE DICEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 3 DE DICEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICEMBRE DE 2016 - SISTEMÁ: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200696988	CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO SEGUNDA ETAPA LOCALIDAD PRIMERO DE MAYO - 147749	147749	DURANGO DURANGO	PRIMERO DE MAYO	RURAL APO	ORTACIONES DERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN								0.00					FINANCIERA: / FÍSICA: / REGISTRO: LA ENTIDAD FEDERATIVA O EL MUNICIPIO NO REPORTÓ INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO, Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN.
DUR16160200696989	REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO ALCANTARILLADO LOCALIDAD QUINCE DE SEPTIEMBRE - 149083	149083	DURANGO DURANGO	QUINCE DE SEPTIEMBRE	RURAL APO	ORTACIONES DERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN								0.00					FINANCIERA: / FÍSICA: / REGISTRO: LA ENTIDAD FEDERATIVA O EL MUNICIPIO NO REPORTÓ INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO, Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN.
DUR16160200696990	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE QUINCE DE SEPTIEMBRE - 103985	103985	DURANGO DURANGO	QUINCE DE SEPTIEMBRE	RURAL APO	ORTACIONES DERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN								0.00					FINANCIERA: / FÍSICA: / REGISTRO: LA ENTIDAD FEDERATIVIA O EL MUNICIPIO NO REPORTÓ INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO, Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN.
DUR16160200696991	REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL TOMAS URBINA - 136026	136026	DURANGO DURANGO) TOMÁS URBINA	RURAL APO	ORTACIONES DERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200 1	100.00 \$0	OTROS	16	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE CONFECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE CONFECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE CONFECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 REQUESTA A BPORTANCIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONFECHA DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - 30STENAN PARSA DI AQUIENTO RECIPIO DE CONCENTRE DE 2016 - 30STENAN PARSA DI AQUIENTO RIVIEL.
DUR16160200696992	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE VILLA MONTEMORELOS - 103904	103904	DURANGO DURANGO) VALLE FLORIDO	RURAL APO	DRTACIONES DERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN								0.00					FINANCIERA: / FÍSICA: / REGISTRO: LA ENTIDAD FEDERATIVA O EL MUNICIPIO NO REPORTÓ INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO, Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN.
DUR16160200697069	CONSTRUCCION DE MURO FIRMA RURAL RIO ESCONDIDO - 137581	137581	DURANGO DURANGO	RÍO ESCONDIDO (LA LOMA)	RURAL APO	DRTACIONES DERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,600	\$3,600	\$3,600	\$3,600	\$3,600	\$3,600 1	100.00 \$0	OTROS	8	100.00	100.00	Financiar: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL IÓA JO DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL IÓA JO DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL IÓA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / SESTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200697070	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE LA LOMA PRAXEDIS GUERRERO - 104212	104212	DURANGO DURANGO	PRAXEDIS G. O GUERRERO NUEVO (LA LOMA	RURAL	ORTACIONES DERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN								0.00					FINANCIERA: / FÍSICA: / REGISTRO: LA ENTIDAD FEDERATIVA O EL MUNICIPIO NO REPORTÓ INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO, Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN.
DUR16160200697071	MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD LA QUINTA - 107843	107843	DURANGO DURANGO	D LA QUINTA		ORTACIONES DERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000 1	100.00 \$C	OTROS	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICEMBRE DE CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICEMBRE DE CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICEMBRE SE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA DE CONFECHA DE CONFECH
DUR16160200702387	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO VALLE DE MEXICO - 190850	190850	DURANGO DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO FEI	ORTACIONES DERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$8,599	\$8,599	\$8,599	\$8,599	\$8,599	\$8,599 1	100.00 \$0	M2	6	100.00	100.00	Financier: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE DO CORTE AL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nível.

Cuarto Trimest	e 2016						Información G	General del Proyecto										Avance Fina	nciero						Avance F	isico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Åmbito	Tipo de Recurso	o Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyect	to Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado (Recaudado C	omprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
DUR16160200702388	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO VALENTIN GOMEZ FARIA - 191992	NS 191992	DURANGO	DURANGO (/ICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$37,190	\$37,190	\$37,190	\$37,190	\$37,190	\$37,190	100.00	\$0	M²	16	100.00	100.00	Financierz: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA NFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA PESA dI SIGUIENTE NIOL.
DUR16160200702389	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO CHULAS FRONTERAS MASSIE - 191823	191823	DURANGO	DURANGO (/ICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$52,870	\$52,870	\$52,870	\$52,870	\$52,870	\$52,870	100.00	\$0	Ws	22	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 FÍRICA: LA NORGAMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 REGISTRO. A MPORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA PARSA DISTEMA DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA PARSA DISTEMA
DUR16160200702390	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO AMPLIACION EJIDAL - 191557	191557	DURANGO	DURANGO [/ICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$21,954	\$21,954	\$21,954	\$21,954	\$21,954	\$21,954	100.00	\$0	Ws	12	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA NFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro. LA NFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES 2016 / REGISTRO PECHA DE CAPITA DE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - ASISTEMA. Pasa al l'aguirre lovid.
DUR16160200702391	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO AMALIA SOLORZANO - 191742	191742	DURANGO		/ICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$19,393	\$19,393	\$19,393	\$19,393	\$19,393	\$19,393	100.00	\$0	Ws	10	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTE A LO BÁ 31 DE DICIGIBARE DE 2016 FÍSICIA: LA NOFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIGIBARE DE CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE SE CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200702392	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO ALACRAN NUEVO - 1907	20 190720	DURANGO	DURANGO [/ICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$37,251	\$37,251	\$37,251	\$37,251	\$37,251	\$37,251	100.00	\$0	M²	20	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTE A LO BÁ 31 DE DICIMBRE DE 2016 FÍSICIA: LA NFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTE A LO BÁ 31 DE DICIMBRE DE 2016 Registro. LA NFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES 2016 Registro. LA NFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES 2016 FORMACIÓN DE LA DESTRUCTURA PORTE A LO SE 2016 - SISTEMA. Para al laguente nivel.
DUR16160200702393	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO JUAN FRANCISCO SALAZAR PASEO DE LAS PRADERAS - 192515	192515	DURANGO		/ICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$44,585	\$44,585	\$44,585	\$44,585	\$44,585	\$44,585	100.00	\$0	M²	24	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE A LIÓ A 31 DE DICIGIBRER DE 2016 F Finica: LA MFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE A LIÓ AS1 DE DICIGIBRED DE CON FECHA DE CORTE A LIÓ AS1 DE DICIEMBRE DE SE CON FECHA DE CORTE A LIÓ AS1 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA- Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200702394	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO GOBERNADORES Y LA VIRGEN - 192405	192405	DURANGO		/ICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$178,073	\$178,073	\$178,073	\$178,073	\$178,073	\$178,073	100.00	\$0	M²	90	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIBIMBRE DE 2016 FÍSICIA: LA NFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIBIMBRE DE 2016 FARGISTO LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIBIMBRE DE 2016 FARGISTO PECHA DE CONTROL DE LA DÍA 31 DE DICIBIMBRE DE 2016 - 38TERIA. PASO AI SIQUENTO NIVIL.
DUR16160200702419	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AUL EP GRAL MIGUEL MEZA GALLEGOS - 105212	A 105212	DURANGO	DURANGO [/ICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$286,550	\$286,550	\$286,550	\$233,463	\$233,463	\$233,463	81.47	\$0	OTROS	176	100.00	81.50	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIBIMBRE DE 2016 FÍSICIA: LA NFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIBIMBRE DE 2016 Registro. LA NFORMACIÓN DUE SE REPORTA ES CONTRECAS DE CONTREVIA DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - ROSITEMA. PARA al disjettem lovid.
DUR16160200702421	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE MARGARITAS ENTRE CALLI DALIA Y PRIVADA SIN NOMBRE DE LA COLONIA LA VIRGEN - 147592	4.47500	DURANGO	DURANGO (/ICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y	Y EN EJECUCIÓN									0.00						FINANCIERA: / FÍSICA: / REGISTRO: LA ENTIDAD FEDERATIVA O EL MUNICIPIO NO REPORTÓ INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO, Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN.
DUR16160200702422	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE VIOLETA ENTRE GARDENIA LILAS COLONIA LAS PALMAS - 147453	Y 147453	DURANGO	DURANGO (/ICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y	Y EN EJECUCIÓN									0.00						FINANCIERA: /FÍSICA: / REGISTRO: LA ENTIDAD FEDERATIVA O EL MUNICIPIO NO REPORTÓ INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO, Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN.
DUR16160200702424	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE AMPLIACION MIGUEL DE LA MADRID - 147270		DURANGO		/ICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016		\$144,867	\$144,867	\$144,867	\$144,867	\$144,867	\$144,867	100.00	\$0	OTROS	450	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE CONFECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA- Pasa al alguiente nivel.
DUR16160200702427	CONTRUCCION DE MURO FIRME RURAL DIESISEIS DE SEPTIEMBRE - 137246	137246	DURANGO	DURANGO	DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE CIENEGUITA DE FULLMAN)	E RURAL	APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND.	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	100.00	\$0	OTROS	9	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA NOFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA NFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / SEJISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200702428	CONSTRUCCION DE ECO INVERNADERO LOCALIDAD REGOCUC 107742) - 107742	DURANGO	DURANGO F	REGOCIJO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016		\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	100.00	\$0	OTROS	5	100.00	100.00	Financiarz: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 FÍSICA: LA NEGRAMOIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Registro: LA NEGRAMACIÓN QUE SE

Cuarto Trimestr	e 2016				Información G	General del Proyecto									Avance Finar	nciero						Avance Fis	ico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de	Entidad Municipio Local	idad Ámbi	to Tipo de Recurso	o Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyect	o Estatus	Ciclo Presupuesto	Modificado	Recaudado Co	mprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Re	integro Un:	dad de Po	blación	Avance &	Avance	Observaciones
DUR16160200702429	BORDOS DE ABREVADERO LOCALIDA REGOCIJO - 107692	107692	DURANGO DURANGO REGOCUA	D RURA	APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	Específico	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00	\$0 C	TROS			100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES COON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2006 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES COON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA PERO AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA Peaso al siguiente nivel.
DUR16160200702431	CONSTRUCCION DE MICRO INVERNADEROS LOCALIDAD LA LUZ - 109591	109591	DURANGO DURANGO LA LUZ	RURA	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0 C	TROS	5	100.00	100.00	Financiers: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200702432	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE MORCILLOS - 104205	104205	DURANGO DURANGO MORCILLO	O RURA	L APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN								0.00					E 1	FINANCIERA: / FÍSICA: / REGISTRO: LA ENTIDAD FEDERATIVA O EL MUNICIPIO NO REPORTÓ INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO, Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN.
DUR16160200702433	CONTRUCCION DE MURO FIRME RURAL PILAR DE ZARAGOZA - 137398	137398	DURANGO DURANGO PILAR DE ZARAGOZ		L APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$27,450	\$27,450	\$27,450	\$27,450	\$27,450	\$27,450	100.00	\$0 C	TROS	61	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro LA REPORTACIÓN QUE SE REPORTA ES 2016 / Registro NECHA DE CONTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - ASISTEMA Pasa al algujerto rivel.
DUR16160200702434	EQUIPO COMUNITARIO SAN JOSE DE ANIMAS - 128356	128356	DURANGO DURANGO ANIMAS	ÉDE RURA	L APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0 C	TROS	286	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA NFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registra LA MPORMACIÓN QUE SE REPORTA ES 2016 / Registra LA MPORMACIÓN QUE SE REPORTA ES 2016 / Registra LA PECANA ES DE 2016 - 303 TEMAR Passa al legiplement nivel.
DUR16160200702435	MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD SANTA ISABEL DE BATRES 107831	S - 107831	DURANGO DURANGO SANTA IS. BATRES	ABEL DE _{RURA}	L APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0 C	TROS	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 FÍSICIA: LA MOTOMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE SE CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE SE CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200702436	CONSTRUCCION DE MURO FIRMA RURAL SANTIAGO BAYACORA - 13762	137621	DURANGO DURANGO SANTIAGO BAYACOR		L APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$8,550	\$8,550	\$8,550	\$8,550	\$8,550	\$8,550	100.00	\$0 C	TROS	19	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIÁS 31 DE DICIEMBRE DE COSTIFICA EN CONTROL DIÁS 12 DE CICIEMBRE DE CONTROLA DE CO
DUR16160200702437	CONSTRUCCION DE MURO FIRMA RURAL SEBASTIAN LERDO DE TEJADA 137637	- 137637	SEBASTIÁ DURANGO DURANGO LERDO DI TEJADA		L APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$42,300	\$42,300	\$42,300	\$42,300	\$42,300	\$42,300	100.00	\$0 C	TROS	94	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIÁS 31 DE DICIEMBRE DE COSTIFICA EN CONTROL DIÁS 12 DE CICIEMBRE DE CONTROLA DE CO
DUR16160200702438	REHABILITACION BORDO DE ABREVADERO LOCALIDAD NUEVO CENTENARIO - 143142	143142	DURANGO DURANGO NUEVO CENTENA	ARIO RURA	L APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0 C	TROS	59	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIÁ 3 1 DE DIGIEMBRE DE COSTIFICA LA DIÁ 3 1 DE DIGIEMBRE DE COSTIFICA DE CORTE AL DIÁ 3 1 DE DIGIEMBRE DE CON FECHA DE CORTE AL DIÁ 3 1 DE DIGIEMBRE DE COSTIFICA DE COSTIF
DUR16160200702439	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE LA FERRERIA - 104196	104196	DURANGO DURANGO (CUATRO OCTUBRE	DE RURA	L APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN								0.00					1 1	FINANCIERA: /FÍSICA: / REGISTRO: LA ENTIDAD FEDERATIVA O EL MUNICIPIO NO REPORTÓ INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO, Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN.
DUR16160200702513	BORDOS DE ABREVADERO LOCALIDAI LOS LOBOS - 107689	O 107689	DURANGO DURANGO LOS LOBO	DS RURA	L APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00	\$0 C	TROS	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 FÍRICIA: LA NIFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE SE CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200702514	MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD LA QUINTA - 107834	107834	DURANGO DURANGO LA QUINT.	A RURA	L APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0 C	TROS	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRIE DE CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRIE DE SE CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE DE 2016
DUR16160200702655	CONSTRUCCION DE MURO FIRMA RURAL SAN MIGUEL DE LAS MARAVILLAS - 137611	137611	SAN MIGL DURANGO DURANGO LAS MARA DE ABAJO	AVILLAS RURA	L APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	100.00	\$0 C	TROS	3	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registra LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 /

Cuarto Trimestr	e 2016						Información	General del Proyecto										Avance Finar	ciero						Avance Fis:	iico		
Clave del Proyecto	Nombre del Provecto	Número de	Patidad	Municip	o Localid	ad Šubit	o Mine de Denne	so Programa Fondo Conveni	Programa Fondo o Convenio -	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Provect	o Petatue	Ciclo	Presumiesto	Modificado	Recaudado ,	omovometido	Devengado	Etercido	Pagrado	% Avance Rei	Uni	dad de	Población	Avance	% Avance	Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Proyecto	Entidad	Municip	.o Localid	lad Ambit	Tipo de Recurs	so Programa Fondo Conveni	o Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyect	o Estatus	Recurso	Presupuesto	Modificado ((Ministrado)	omprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Rei	ntegro M	dida P	Población	Anual i	Acumulado	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES
DUR16160200708035	REHABILITACION DE TECHO FIRME MAGETEADO CLAVELES I - 191502	191502	DURANGO	D DURANG	VICTORIA DE DURANGO	E URBAN	NO APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DI LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	=	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$45,223	\$45,223	\$45,223	\$45,223	\$45,223	\$45,223	100.00	\$0	M²	21	100.00	100.00 C 2 E	ION FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE UPIÓ FÍSICIA: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES ION FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE DIOFI (REGIETO: LA INFORMACIÓN OULE SE REPORTA SE CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200708036	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO LADERAS DEL PEDREC 192031	AL - 192031	DURANGO	D DURANG	VICTORIA DE DURANGO	E URBAN	NO APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DI LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	:	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$41,160	\$41,160	\$41,160	\$41,160	\$41,160	\$41,160	100.00	\$0	M²	20	100.00	100.00 C	"innoviers LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES ONO FESCHA DE COPOTE AL DÍA 3 10 ED CIDIAMBEL DE OTRÍS PERMANENTA DE COPOTE AL DÍA 3 10 ED CIDIAMBEL DE OTRÍS FESICAL A INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES ONO FESCHA DE COPOTE AL DÍA 3 10 ED DICIEMBRE DE OTRÍS FESICAL A INFORMACIÓN QUE SE REPORTA SE COST PECHA DE CORTE AL DÍA 3 10 ED DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160200708037	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO JARDINES DE CANCUN 190633	- 190633	DURANGO) DURANG	VICTORIA DE DURANGO	E URBAN	NO APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DI LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	:	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$22,417	\$22,417	\$22,417	\$22,417	\$22,417	\$22,417	100.00	\$0	M²	10	100.00	100.00 C	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 101 F Fisiana LA MPORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE SE CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160200708058	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGL POTABLE COLONIA DURANGO NUEV - 149282		DURANGO) DURANG	VICTORIA DE DURANGO	E URBAN	NO APORTACIONES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DI LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	:	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016		\$348,716	\$348,716	\$348,716	\$348,716	\$348,716	\$48,716	100.00	\$0 O	TROS	350	100.00	100.00 C	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE VIOI FÍSIGIA LA MPORMACIÓN QUE SE REPORTA ES SOU FÉCHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE SE CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE SE CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160200708061	CONSTRUCCION RED ALCANTARILLADO SEGUNDA ETAPA LOCALIDAD BELISARIO DOMINGUEZ 148995	148995	DURANGO	D DURANG	D BELISARIO DOMÍNGUEZ	, RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	=	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN									0.00					F III F	INANCIERA: /FÍSICA: /REGISTRO: LA ENTIDAD REDERATIVA O EL MUNICIPIO NO REPORTÓ NFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE FINANCIERO Y ÍSICO, Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN JECUCIÓN.
DUR16160200708062	REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL CINCO DE FEBRERO - 135754	135754	DURANGO	D DURANG	CINCO DE FEBRERO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DI LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	Ē	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	100.00	\$0 O	/ROS	20	100.00	100.00 C	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE DIO (Finance, LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES SE CORTE (CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE SE CORTE (CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE SE CONTROL DE CONTETA LO DIO DE SE REPORTA SE CONTROL DE CONTETA LO DIA DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160200708063	ELECTRIFICACION CONVENIO CON L CFE CONTRERAS - 104154	A 104154	DURANGO	DURANG	O CONTRERAS	S RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DI LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	:	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN									0.00					F IN	FINANCIERA: /FÍSICA: /REGISTRO: LA ENTIDAD REDERATIVA O EL MUNICIPIO NO REPORTÓ NFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE FINANCIERO Y ISICO, Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN JECUCIÓN.
DUR16160200708064	CONSTRUCCION DE MURO FIRMA RURAL IGNACIO LOPEZ RAYON - 137	481 ¹³⁷⁴⁸¹	DURANGO) DURANG	IGNACIO LÓI RAYÓN	PEZ RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DI LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	=	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	100.00	\$0 O	TROS	32	100.00	100.00 C 2 2 2 E	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 100 F FÍSICA: LA DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 100 F FÍSICA: LA MPORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 100 F REGINTO. LA MPORMACIÓN QUE SE REPORTA AS COM FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE EL 2016
DUR16160200708065	MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITAR LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA - 107839	O 107839	DURANGO) DURANG	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DI LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	:	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016		\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0 O	TROS	25	100.00	100.00 C 2 2 E	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 101 / Filissia LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE ACON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE SE CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200708066	CONSTRUCCION DE MICRO INVERNADEROS LOCALIDAD JESUS GONZALEZ ORTEGA - 109586	109586	DURANGO) DURANG	JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA (PERICOS)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DI LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016		\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0 O	TROS	5	100.00	100.00 C	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DIGUEIRARE DE 101 / Filasus LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES SE REPORTA ES CONTREMA DE CONTE AL DÍA DE DESENDA DE 1016 / Registro. LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA SE COM FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200708067	CONSTRUCCION DE MURO FIRMA RURAL LA JOYA - 137506	137506	DURANGO	D DURANG	D LA JOYA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DI LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	:	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$9,900	\$9,900	\$9,900	\$9,900	\$9,900	\$9,900	100.00	\$0 O	TROS	22	100.00	100.00 C 2 E	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE CONTROLA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE CONTROLA DE CORTE AL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE CONTROLA DE CORTE AL DÍA 30 DE CICEMBRE DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE CONTROLA DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200708068	MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITAR LOCALIDAD SAN PEDRO DE LA MAQUINA - 107828	O 107828	DURANGO	D DURANG	SAN PEDRO LA MÁQUINA		APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DI LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	=	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016		\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0 O	TROS	25	100.00	100.00 C	Figuration: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES ON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE D
DUR16160200708069	CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVADERO, LOCALIDAD SAN PED DE LA MAQUINA - 128863	RO 128563	DURANGO	D DURANG	SAN PEDRO LA MÁQUINA	DE RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DI LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	=	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016		\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00	\$0 O	TROS	31	100.00	100.00 C 2 2 E	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES COM FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE COM FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE COM FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE COM FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE COM FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.

Cuarto Trimest	re 2016																									
						_	Información Ge	eneral del Proyecto									Avance Fina	nciero					Avance F	isico		Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyect	o Estatus	Ciclo Recurso Presupuesto	Modificado	Recaudado C (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado % Ava	nce Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance % Anual Ac	Avance cumulado	CD321VaC10183
DUR16160200708070	CONSTRUCCION AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS LOCALIDAD SANTIAGO BAYACORA - 147363	147363	DURANGO	DURANGO	SANTIAGO BAYACORA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN							0.00						Financiera: /Fisica: /Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200708071	CONSTRUCCION DE MURO FIRMA RURAL LABOR DE GUADALUPE - 13751	g 137519	DURANGO	DURANGO	LABOR DE GUADALUPE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$4,950	\$4,950	\$4,950	\$4,950	\$4,950	\$4,950 100.0	0 \$0	OTROS	11	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 FÍSICIA: LA NFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE CON PECHA DE CONTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE SE CONVEIENT AN ECONACION DUE SE REPORTA DE 2016 - SISTEMA- Pasa al siguiente inval.
DUR16160200708123	CONSTRUCCION DE MICRO INVERNADEROS LOCALIDAD SANTA LUCIA - 109579	109579	DURANGO	DURANGO	SANTA LUCÍA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000 100.0	o \$ 0	OTROS	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA NFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registra C. NH POCIMACIÓN D
DUR16160200713322	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 190679	190679	DURANGO		VICTORIA DE DURANGO	URBANC	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$107,602	\$107,602	\$107,602	\$107,602	\$107,602	\$107,602 100.0	0 \$ 0	Ws	46	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA NFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registra LA NFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES 2016 / Registra LA NFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES 2016 / SISTEMA Pasa de las guertes riviel.
DUR16160200713323	REHABILITACION DE TECHO FIRME MAGETEADO LUZ DEL CARMEN Y PARAISO - 190700	190700	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANC	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$66,473	\$66,473	\$66,473	\$66,473	\$66,473	\$66,473 100.0	0 \$0	W2	30	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA NFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE SE CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE SE CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA- Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200713324	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO LA VIRGEN - 190796	190796	DURANGO		VICTORIA DE DURANGO	URBANC	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$53,639	\$53,639	\$53,639	\$53,639	\$53,639	\$53,639 100.0	0 \$0	M²	23	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTE AL DIA 31 DE DICIEIRRE DE 2016 FÍSICIA: LA NFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTE AL DIA 31 DE DICIEIRRE DE CON PECHA DE CONTE AL DIA 31 DE DICIEIRRE DE SE CONVECTA DE CONTE AL DIA 31 DE DICIEIRRE DE 2016 - SISTEMA- Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200713325	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO LA MODERNA - 192459	192459	DURANGO		VICTORIA DE DURANGO	URBANC	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$9,707	\$9,707	\$9,707	\$9,707	\$9,707	\$9,707 100.0	0 \$0	M2	4	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA NFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro. LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - 30STEMA: Pasa al siguiente riviel.
DUR16160200713340	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AUL JN TOPILTZIN - 105023	A 105023	DURANGO		VICTORIA DE DURANGO	URBANC	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$331,069	\$331,069	\$331,069	\$269,104	\$269,104	\$269,104 81.2	3 \$0	OTROS	40	100.00	82.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 F/Biscia: LA NFORMACIÓN QUE SE NEPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 F/Registra LA NFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES 2016 F/Registra LA NFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES 2016 F/REGISTA DE PERO DE CONTRESE DE 2016 - SISTEMA PARA al SIGUENTO NÍM.
DUR16160200713341	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AUL JN CHAYITO GUZMAN DE RAMIREZ - 105183	\ 105183	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANC	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$302,659	\$302,659	\$302,659	\$211,308	\$211,308	\$211,308 69.8	2 \$0	OTROS	154	100.00	70.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA NFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro LA NFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - ASISTEMA PARA dI SIQUENTE NÍM.
DUR16160200713342	CONSTRUCCION RED ALCANTARILLADO PRIMARIO COLONIA INDENPENDENCIA - 147500	147500	DURANGO		VICTORIA DE DURANGO	URBANC	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016	\$226,186	\$226,186	\$226,186	\$226,186	\$226,186	\$226,186 100.0	0 \$0	OTROS	1,250	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 F/Biscia: LA NFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 F/Registra LA NFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES 2016 F/Registra LA NFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES 2016 F/REGISTA DE CONTRETA DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA Pasa di siguiente nivel.
DUR16160200713343	CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE COLONIA BETABELES - 149411	149411	DURANGO		VICTORIA DE DURANGO	URBANC	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016	\$156,162	\$156,162	\$156,162	\$156,162	\$156,162	\$156,162 100.0	0 \$0	OTROS	400	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Filiacia: LA NFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA 2016 / Registro LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA 2016 / REGISTRO DE COLHEMBRE ES 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160200713344	CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA CIELO AZUL - 147392	147392	DURANGO		VICTORIA DE DURANGO	URBANC	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,884,477	\$2,884,477	\$2,884,477	\$2,884,477	\$2,884,477	\$2,884,477 100.0	0 \$0	OTROS	1,305	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA NFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registra LA NFORMACIÓN QUE SE REPORTA 2016 / Registra LA NFORMACIÓN QUE SE REPORTA DE 2016 - SISTEMA Pasa al siguiente mixil.
DUR16160200713345	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE COLONIA RAQUEL VELAZQUEZ - 147207	147207	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANC	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016	\$657,725	\$657,725	\$657,725	\$657,725	\$657,725	\$657,725 100.0	0 \$0	OTROS	500	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 F Fisica: LA NFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE SE CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE SE CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA- Pasa al siguiente nivel.

Total: 563 Cuarto Trimestr	re 2016																							Avance Fisi		
							informacion	General del Proyecto	Programa Fondo								Avance Finan	ciero								Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurs	so Programa Fondo Conveni	o Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyec	to Estatus	Recurso Presupue	sto Modificado	(Ministrado)	omprometido 1	Devengado	Ejercido	Pagado 1	Avance Rei	ntegro Med	ad de P		Anual Acu	
DUR16160200713352	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE OLGA GONZÁLEZ ENTRE PRIMO DE VERDAD Y DIECISIETE DE JUNIO DE LA COLONIA AMPLIACIÓN ARROYO SECO - 147558	147558	DURANGO		/ICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y D LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	E	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES VIALIDADES	Y EN EJECUCIÓN								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federat municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en eje
DUR16160200713354	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE GENERAL DOMINGO ARRIETA ENTRE MAXIMILIANO SILERIO Y ÁNGEL SERGIO GUERRERO COLONIA GOBERNADORES - 147828	147828	DURANGO	DURANGO (/ICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y D LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	E	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES VIALIDADES	Y EN EJECUCIÓN								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federat municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en eje
DUR16160200713355	CONTRUCCION DE MURO FIRME RURAL ANTONIO GAXIOLA - 137296	137296	DURANGO	DURANGO C	ANTONIO GAXIOLA (LA CARRETA)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DI LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	E	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	100.00	\$0 OT	ROS	4	100.00 10	Financieru LA INFORMACIÓN OLES REPORTA. CON FECHA DE COSTE A LIÓ A 31 DE LOCIGIMA 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN OLES REPOR CON FECHA DE COSTE A LIÓ A 31 DE DICIEMBR 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN OLES REPOR ES CON FECHA DE COSTE A LIÓ A 31 DE DICIEMBR DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200713356	CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO LOCALIDAD BANDERAS DEL AGUILA - 147543	147543	DURANGO	DURANGO E	BANDERAS DEL AGUILA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DI LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	E	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN								0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federat municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en eje
DUR16160200713357	CONTRUCCION DE MURO FIRME RURAL CRISTOBAL COLON - 137345	137345	DURANGO		CRISTÓBAL COLÓN		APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DI LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	E	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	100.00	\$0 OT	ROS	7	100.00 10	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBR 2016 / Financia LA INFORMACIÓN QUE SE REPOR CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBR 23 CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMB ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEM DE 2016 - SISTEMA: Pasa al laguente nivel.
DUR16160200713358	CONSTRUCCION DE MICRO INVERNADEROS LOCALIDAD REGOCIA - 109577	O 109577	DURANGO	DURANGO F	REGOCIJO		APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y D LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	E	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0 OT	ROS	5 1	100.00 10	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORT/ CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBR 2016 / FIGIA: LA INFORMACIÓN QUE SE REPOR 0.00 CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBR 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPC ES CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEM DE 2016 - SISTEMA POSA al siguiente nível.
DUR16160200713359	CONSTRUCCION DE MURO FIRMA RURAL JUAN B CEBALLOS - 137662	137662	DURANGO		UAN B. CEBALLOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y D LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	E	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$21,150	\$21,150	\$21,150	\$21,150	\$21,150	\$21,150	100.00	\$0 OT	ROS	47 1	100.00 10	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTZ CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBR 2016 / Filacia: LA NFORMACIÓN QUE SE REPOR 0.00 CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBR 2016 / Regierro: LA NFORMACIÓN QUE SE REPC ES CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBR DE 2016 - SISTEMA POSA al Siguiente nível.
DUR16160200713360	INFRAESTRUCTURA ARTESANAL EQUIPAMIENTO PROYECTO TALABARTERIA POB LALUZ - 136741	136741	DURANGO	DURANGO L	A LUZ		APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y D LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	E	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	100.00	\$0 OT	ROS	210 1	100.00 10	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORT/ CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBR 2016 / FISICA LA NFORMACIÓN QUE SE REPOR 0.00 ON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBR 2016 / Registra: LA NFORMACIÓN QUE SE REPOR ES CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBR DE 2016 - SOSTEMA: Pasa al laguente nivil.
DUR16160200713361	CONSTRUCCION DE MICRO INVERNADEROS LOCALIDAD LOS MIMBRES - 109570	109570	DURANGO	DURANGO L	OS MIMBRES	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DI LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	E	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0 OT	ROS	5 1	100.00 10	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTZ CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBE 2016 / FIGURE LA INFORMACIÓN QUE SE REPOR CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBE CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBE 25 CON FECHA DE CONTE AL DÍA DE SERVE ES CON FECHA DE CONTE AL DÍA DE SERVE ES CON FECHA DE CONTE AL DÍA DE SERVE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200713362	CONTRUCCION DE MURO FIRME RURAL EL PUEBLITO - 137411	137411	DURANGO	DURANGO E	EL PUEBLITO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DI LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	E	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	100.00	\$0 OT	ROS	69 1	100.00 10	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORT/ CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBR 2016 / FIGURE LA HOFORMACIÓN QUE SE REPOR CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBR 25 CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBR 25 CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEM DE 2016 - SISTEMA: Pasa al l'aguence niche
DUR16160200713363	REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL SEBASTIAN LERDO DE TEJADA 136003	- 136003	DURANGO	DURANGO L	SEBASTIÁN ERDO DE 'EJADA		APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DI LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	E	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	100.00	\$0 OT	ROS	10	100.00 10	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTZ CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBE 2016 / Fileac LA INFORMACIÓN QUE SE REPOR 2016 / Registro L. NEFORMACIÓN DUE SE REPO 2016 / Registro L. NEFORMACIÓN DUE SE REPO ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEM DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200713364	CONSTRUCCION DE ECO INVERNADERO LOCALIDAD UNIDOS VENCEREMOS - 107766	107766	DURANGO	DURANGO \	JNIDOS /ENCEREMOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DI LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	E	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	100.00	\$0 OT	ROS	7 1	100.00 10	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORT. CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBR 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPOR CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBR 2016 / Registro: SESTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200718594	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO SAN JOSE III - 190915	190915	DURANGO	DURANGO (/ICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y D LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	E	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$17,439	\$17,439	\$17,439	\$17,439	\$17,439	\$17,439	100.00	\$0 !	ΝS	11 1	100.00 10	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTZ CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBR 2016 FÍSICA: LA HOFORMACIÓN QUE SE REPOR 200 CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBR 21016 FIGURIO EL ANTORNACIÓN QUE SE REPC ES CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBR DE 2016 - SISTEMA PERA EL DÍA 31 DE DICIEM
DUR16160200718595	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO PROMOTORES SOCIALES 192885	i - 192885	DURANGO	DURANGO (/ICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y D LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	E	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$12,199	\$12,199	\$12,199	\$12,199	\$12,199	\$12,199	100.00	\$0 1	Ns	4 1	100.00 10	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTZ CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBR 2016 / Filacia: LA NFORMACIÓN QUE SE REPOR .00 CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBR 2016 / ROGISTE LA NIFORMACIÓN QUE SE REPC ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEM DE 2016 - SISTEMA PESA al siguiente nivole.

Cuarto Trimestre	2016			Información	General del Proyecto										Avance Fina	nciero						Avance Fis	iico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad Municipio Localidae	i Àmbito Tipo de Recurs	so Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyec	eto Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado [M	Recaudado C	omprometido	Devengado	Ejercido	Pagado 1	Avance Re	integro Uni	idad de fedida		Avance % Anual Ac		ervaciones
DUR16160200718596	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO LAS PALMAS - 190673	190673	DURANGO DURANGO VICTORIA DE DURANGO	URBANO APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y DE S LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$34,094	\$34,094	\$34,094	\$34,094	\$34,094	\$34,094	100.00	\$0	Ws	15	100.00	CON FECHA DE CORTE 2016 / Física: LA INFORM 100.00 CON FECHA DE CORTE 2016 / Registro: LA INFORM	RMACIÓN QUE SE REPORTA RTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE
DUR16160200718597	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO CONSTITUCION - 193073	193073	DURANGO DURANGO VICTORIA DE DURANGO	URBANO APORTACIONES URBANO FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE S LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$9,157	\$9,157	\$9,157	\$9,157	\$9,157	\$9,157	100.00	\$0	M²	6	100.00	CON FECHA DE CORTE 2016 / Física: LA INFORM 00.00 CON FECHA DE CORTE 2016 / Registro: LA INFORM	CIÓN QUE SE REPORTA ES AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE IACIÓN QUE SE REPORTA ES AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE RIMACIÓN QUE SE REPORTA RITE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE Ba al siguiente nivel.
DUR16160200718627	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AUL- JN BELLO AMANECER - 105299	105299	DURANGO DURANGO VICTORIA DE DURANGO	URBANO APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE S LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$277,666	\$277,666	\$277,666	\$124,342	\$124,342	\$124,342	44.78	\$0 O	DTROS	141	100.00	CON FECHA DE CORTE 2016 / Física: LA INFORM 48.00 CON FECHA DE CORTE 2016 / Registro: LA INFORM	CIÓN QUE SE REPORTA ES AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE IACIÓN QUE SE REPORTA ES AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE RMACIÓN QUE SE REPORTA ETE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE sa al siguiente nivel.
UR16160200718628	CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE COLONIA GOMEZ FARIAS - 149386	149386	DURANGO DURANGO VICTORIA DE DURANGO	URBANO APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE S LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016		\$392,895	\$392,895	\$392,895	\$392,895	\$392,895	\$392,895	100.00	\$0 O	DTROS	650	100.00	CON FECHA DE CORTE 2016 / Física: LA INFORM 00.00 CON FECHA DE CORTE 2016 / Registro: LA INFORM	RMACIÓN QUE SE REPORTA RTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE
UR16160200718629	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME COLONIA SAN JOSE III - 187084	187084	DURANGO DURANGO VICTORIA DE DURANGO	URBANO APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE S LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,000,259	\$1,000,259	\$1,000,259	\$1,000,259	\$1,000,259	\$1,000,259	100.00	\$0	M2	159	100.00	CON FECHA DE CORTE 2016 / Física: LA INFORM 00.00 CON FECHA DE CORTE 2016 / Registro: LA INFORM	CIÓN QUE SE REPORTA ES AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE IACIÓN QUE SE REPORTA ES AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE RMACIÓN QUE SE REPORTA ETE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE sa al siguiente nivel.
UR16160200718630	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 187156	187156	DURANGO DURANGO VICTORIA DE DURANGO	URBANO APORTACIONES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$238,030	\$238,030	\$238,030	\$238,030	\$238,030	\$238,030	100.00	\$0	M²	50	100.00	CON FECHA DE CORTE 2016 / Física: LA INFORM 00.00 CON FECHA DE CORTE 2016 / Registro: LA INFORM	RMACIÓN QUE SE REPORTA RTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE
UR16160200718635	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE PACTO FEDERAL ENTRE REVOLUCIÓN DE AYUTLA Y MÉXICO TRIUNFO COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 147804	147804	DURANGO DURANGO VICTORIA DE DURANGO	URBANO APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES VIALIDADES	Y EN EJECUCIÓN									0.00					municipio no reportó infor	rgistro: La entidad federativa ο ε mación sobre el avance oyecto se encuentra en ejecució
UR16160200718637	CONSTRUCCION RED DE ALCANTIRILLADO SEGUNDA ETAPA LOCALIDAD GENERAL MARIANO MATAMOROS - 147718	147718	GENERAL DURANGO DURANGO MARIANO MATAMOROS	RURAL APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN									0.00					municipio no reportó infor	igistro: La entidad federativa ο ε mación sobre el avance oyecto se encuentra en ejecució
JR16160200718638	REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL HEROE DE NACOZARI - 135870	135870	DURANGO DURANGO HÉROE DE NACOZARI	RURAL APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y DE S LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND.	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$15,300	\$15,300	\$15,300	\$15,300	\$15,300	\$15,300	100.00	\$0 O	DTROS	34	100.00	CON FECHA DE CORTE 2016 / Física: LA INFORM 100.00 CON FECHA DE CORTE 2016 / Registro: LA INFORM	CIÓN QUE SE REPORTA ES AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE IACIÓN QUE SE REPORTA ES AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE RIMACIÓN QUE SE REPORTA RTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE sa al siguiente nivel.
UR16160200718639	HUERTOS COMUNITARIOS (MICRO INVERNADEROS) LOCALIDAD LAS HUERTAS - 53419	53419	DURANGO DURANGO LAS HUERTAS	RURAL APORTACIONES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE S LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016		\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0 O	DTROS	5	100.00	CON FECHA DE CORTE 2016 / Física: LA INFORN 00.00 CON FECHA DE CORTE 2016 / Registro: LA INFOR	RMACIÓN QUE SE REPORTA RTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE
UR16160200718640	CONSTRUCCION DE MURO FIRMA RURAL J REFUGIO SALCIDO - 137494	137494	DURANGO DURANGO JOSÉ REFUGI SALCIDO	O RURAL APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE S LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND.	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	100.00	\$0 O	DTROS	16	100.00	CON FECHA DE CORTE 2016 / Física: LA INFORM 00.00 CON FECHA DE CORTE 2016 / Registro: LA INFORM	RMACIÓN QUE SE REPORTA RTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE
UR16160200718642	CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO PRIMARIO Y SANEAMIENTO LOCALIDAD NUEVA PATRIA - 147574	147574	NUEVA PATRI DURANGO DURANGO (SANTO DOMINGO)	A APORTACIONES RURAL FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE 6 LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN									0.00					Financiera: / Fisica: / Re municipio no reportó infor financiero y fisico, y el pro	
UR16160200718643	CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO PRIMARIO Y SANEAMIENTO LOCALIDAD OTINAPA - 147518	147518	DURANGO DURANGO OTINAPA	RURAL APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE S LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN									0.00					municipio no reportó infor	igistro: La entidad federativa ο ε mación sobre el avance oyecto se encuentra en ejecució
IUR16160200718644	CONSTRUCCION DE ECO INVERNADERO LOCALIDAD PRIMERO DE MAYO - 107746	107746	DURANGO DURANGO PRIMERO DE MAYO	RURAL APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y DE S. LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016		\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	100.00	\$0 O	OTROS	5	100.00	CON FECHA DE CORTE 2016 / Física: LA INFORM 00.00 CON FECHA DE CORTE 2016 / Registro: LA INFORM	CIÓN QUE SE REPORTA ES AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE IACIÓN QUE SE REPORTA ES AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE RMACIÓN QUE SE REPORTA EXTRACIÓN QUE SE REPORTA EXTERNACIÓN QUE SE REPORTA ES SE AL SIGUIENTE NÍVEL.

Cuarto Trimestr	e 2016						Información G	eneral del Proyecto										Avance Fina	ınciero						Avance Fis	ico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Con	Progra	rama Fondo nvenio -	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyect	o Estatus	Ciclo Presupuesto	Modificado (b	Recaudado Co	omprometido	Devengado	Ejercido	Pagado (% Avance R	Meintegro U	nidad de Medida	Población	Avance 4	% Avance	Observaciones
DUR16160200718645	EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD VERDE - 128549	RIO 128549	DURANGO	DURANGO	RÍO VERDE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL LAS DEMARCACIONE TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	Y DE S	F	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	100.00	\$0	OTROS	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE DE 2016 - SISTEMÁ Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200718646	CONSTRUCCION DE MICRO INVERNADEROS LOCALIDAD SAN JO DE ANIMAS - 109584	SE 109584	DURANGO	DURANGO	SAN JOSÉ DE ÁNIMAS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL LAS DEMARCACIONE TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	S	F	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	OTROS	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200718647	REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL SANTIAGO BAYACORA - 1359	85 135985	DURANGO	DURANGO	SANTIAGO BAYACORA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPAL LAS DEMARCACIONE TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	S	F	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$15,300	\$15,300	\$15,300	\$15,300	\$15,300	\$15,300	100.00	\$0	OTROS	34	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200718648	CONTRUCCION DE MURO FIRME RURAL EL TUNAL - 137421	137421	DURANGO	DURANGO	EL TUNAL	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL LAS DEMARCACIONE TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	S	F	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	100.00	\$0	OTROS	7	100.00	100.00	Financiera: LA NFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA NFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA NFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200718649	REHABILITACION BORDOS DE ABREVADERO LOCALDAD VICENTE SUAREZ - 107711	107711	DURANGO	DURANGO	VICENTE SUÁRE	Z RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL LAS DEMARCACIONE TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	S	Ē	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	OTROS	25	100.00	100.00	Financiara: La INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200718650	ELECTRIFICACION CONVENIO CON L CFE EL CONEJO - 104224	A 104224	DURANGO	DURANGO	EL REFUGIO (EL CONEJO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPAL LAS DEMARCACIONE TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	S	F	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución
DUR16160200718651	CONSTRUCCION RED AGUA POTABL LOCALIDAD LA FERRERIA LA LAGUN, 149144	.E A - 149144	DURANGO	DURANGO	LA FERRERÍA (CUATRO DE OCTUBRE)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPAL LAS DEMARCACIONE TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	S	F	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución
DUR16160200718652	INFRAESTRUCTURA ARTESANAL EQUIPAMIENTO PROYECTO PANADERIA POB PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE - 136744	136744	DURANGO		PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPAL LAS DEMARCACIONE TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	S	F	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	OTROS	74	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registra LA BPI CÓMICCON QUE SE REPORTA 2016 / Registra LO REPORTA LO DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / ROBIETO PECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - 303 TEMA: Pasa a la siguiente mivel.
DUR16160200718712	MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARI LOCALIDAD LOS LOBOS - 107809	IO ₁₀₇₈₀₉	DURANGO	DURANGO	LOS LOBOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL LAS DEMARCACIONE TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	S	F	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	OTROS	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 F Fisica: LA BINFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE SES CONFECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE SES CONFECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMÁ: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200718713	CONSTRUCCION DE MURO FIRMA RURAL PRAXEDIS GUERERO - 13756	2 137562	DURANGO	DURANGO	PRAXEDIS G. GUERRERO NUEVO (LA LOM	RURAL A)	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL LAS DEMARCACIONE TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	S	F	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$13,950	\$13,950	\$13,950	\$13,950	\$13,950	\$13,950	100.00	\$0	OTROS	31	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 F Fisica: LA BINFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE SES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE SES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMÁ: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724196	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO LUZ DEL CARMEN AMPLIACION - 192595	192595	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANC	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL LAS DEMARCACIONE TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	Y DE S	F	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$21,062	\$21,062	\$21,062	\$21,062	\$21,062	\$21,062	100.00	\$0	M²	8	100.00	100.00	Financiera: La NFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA NFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA NFORMACIÓN QUE SE PERPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724197	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO LAZARO ZARDENAS Y I AMPLIACION - 192963	PRI 192963	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANC	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL LAS DEMARCACIONE TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	S	F	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$67,272	\$67,272	\$67,272	\$67,272	\$67,272	\$67,272	100.00	\$0	M²	32	100.00	100.00	Financiera: La NFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA NFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA NFORMACIÓN QUE SE PERPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724198	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO AMPLIACION ARROYO SECO - 192139	192139	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANC	APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPAL LAS DEMARCACIONE TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	S	F	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$19,260	100.00	\$0	M²	9	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN DUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2007 / Registra LA MEYORMACIÓN QUE SE REPORTA SOU PERO ESTA DE CONTRE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA, Pasa al siguiente nivel.

Cuarto Trimest	re 2016							Informaci	ón General	al del Proyecto										Avance Finan	ciero						Avance Fi	isico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyect	Número Proye	o de E	ntidad M	unicipio	Localidad	i Ámbi	to Tipo de Rec	curso Proc	ograma Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyec	to Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado (M	ecaudado Co	omprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
DUR16160200724199	RED DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION COL AMPL L PALMAS - 146036	AS 146036	DU	RANGO DI	JRANGO (ICTORIA DE DURANGO	URBAI	NO APORTACION FEDERALES	NES LAS	4 FAIS MUNICIPAL Y DE 6 DEMARCACIONES RRITORIALES DEL ITRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016		\$127,500	\$127,500	\$127,500	\$127,500	\$127,500	\$127,500	100.00	\$0	OTROS	192	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 F/Biana: LA HOFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: A INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMÁ Para al siguiente rivel.
DUR16160200724217	EDUCACION CONSTRUCCIÓN JN ELIA MARIA MORELO - 1050	DE AULA 105057	DU	RANGO DI	JRANGO (ICTORIA DE JURANGO	URBAI	NO FEDERALES	NES LAS TER	4 FAIS MUNICIPAL Y DE 6 DEMARCACIONES RRITORIALES DEL ITRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$288,692	\$288,692	\$288,692	\$188,826	\$188,826	\$188,826	65.41	\$0	OTROS	175	100.00	66.00	Financiera: La INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÁ 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA HOFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÁ 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA NFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SOSTEMA PIRA EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SOSTEMA Pissa al siguiente nivel.
DUR16160200724218	EDUCACION CONSTRUCCIÓN EP MARGARITA GOMEZ PALAI 105207	DE AULA IO - 105207	DU	RANGO DU		VICTORIA DE DURANGO	URBAI	NO FEDERALES	NES LAS TER	4 FAIS MUNICIPAL Y DE 5 DEMARCACIONES RRITORIALES DEL ITRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$294,750	\$294,750	\$294,750	\$235,726	\$235,726	\$235,726	79.97	\$0	OTROS	350	100.00	80.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Físigairos LA NORMACIÓN QUE SE REPORTA 2016 Físigairos LA NORMACIÓN QUE SE REPORTA 2016 Físigairos LA LA SA DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724219	EDUCACION CONSTRUCCIÓN EP LUIS DONALDO COLOSIO -	DE AULA 105605 105605	DU	RANGO DI		ICTORIA DE JURANGO	URBAI	NO APORTACION FEDERALES	NES LAS TER	4 FAIS MUNICIPAL Y DE 5 DEMARCACIONES RRITORIALES DEL TRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$336,255	\$336,255	\$336,255	\$230,616	\$230,616	\$230,616	68.58	\$0	OTROS	163	100.00	69.00	Financiers: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Finisica LA MPORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE CON ECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE COMPECHA DE CORTE AL DÍA DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA-Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724220	EDUCACIÓN CONSTRUCCIÓN EP JUSTICIA SOCIAL - 105340	DE AULA 105340	DU	RANGO DI	JRANGO (VICTORIA DE DURANGO	URBAI	NO FEDERALES	NES LAS TER	4 FAIS MUNICIPAL Y DE 5 DEMARCACIONES RRITORIALES DEL ITRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$274,653	\$274,653	\$274,653	\$167,244	\$167,244	\$167,244	60.89	\$0	OTROS	150	100.00	61.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÁ: 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÁ: 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Regalora: LA NFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES OZIÓN / REGALOR CANTO PECA DE CONTROLES 2016 / REGALOR CANTO PECA DE CORTE AL DÁ: 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SOSTEMA Para al siguiente nivel.
DUR16160200724221	EDUCACION CONSTRUCCIÓN EP DOLORES DEL RIO - 10504	DE AULA 105044	DU	RANGO DU		VICTORIA DE DURANGO	URBAI	NO FEDERALES	NES LAS TER	4 FAIS MUNICIPAL Y DE 5 DEMARCACIONES RRITORIALES DEL ITRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$336,955	\$336,955	\$336,955	\$236,778	\$236,778	\$236,778	70.27	\$0	OTROS	170	100.00	71.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÁ 31 DE DICIEMBRE DE 2016 F/BISELA LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÚ 31 DE DICIEMBRE DE 2016 F/Aggistra LA NORMACIÓN QUE SE REPORTA 2016 F/Aggistra LA NORMACIÓN QUE SE REPORTA AL DÁS DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA - Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724222	CONSTRUCCION RED AGUA F SEGUNDA ETAPA COL VIVIEN 147302		DU	RANGO DI	JRANGO (ICTORIA DE URANGO	URBAI	APORTACION NO FEDERALES	NES LAS	4 FAIS MUNICIPAL Y DE 5 DEMARCACIONES RRITORIALES DEL ITRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016		\$454,304	\$454,304	\$454,304	\$454,304	\$454,304	\$454,304	100.00	\$0	OTROS	1,360	100.00	100.00	Financiers: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÚA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÚA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Regalor: LA NFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES OLO PECHA DE CORTE AL DÚA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SOSTEMA Para a disputente nivel.
DUR16160200724223	CONSTRUCCION DE TECHO P COLONIA HUMBERTO GUTIER LUZ DEL CARMEN - 186959		DU	RANGO DU	JRANGO (VICTORIA DE DURANGO	URBAI	NO FEDERALES	NES LAS	4 FAIS MUNICIPAL Y DE 5 DEMARCACIONES RRITORIALES DEL ITRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$108,153	\$108,153	\$108,153	\$108,153	\$108,153	\$108,153	100.00	\$0	M²	43	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÁ 31 DE DICIEMBRE DE 2016 F/BISELA LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÚ 31 DE DICIEMBRE DE 2016 F/Aggistra LA NORMACIÓN QUE SE REPORTA 2016 F/Aggistra LA NORMACIÓN QUE SE REPORTA AL DÁS DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA - Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724224	CONSTRUCCION DE TECHO F COLONIA CIELO AZUL - 187316		DU	RANGO DI		VICTORIA DE DURANGO	URBAI	NO FEDERALES	NES LAS TER	4 FAIS MUNICIPAL Y DE 5 DEMARCACIONES RRITORIALES DEL ITRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$76,998	\$76,998	\$76,998	\$76,998	\$76,998	\$76,998	100.00	\$0	M²	16	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÁ: 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÁ: 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Regalora: LA NFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES OZIÓN / REGALOR CANTO PECA DE CONTROLES 2016 / REGALOR CANTO PECA DE CORTE AL DÁ: 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SOSTEMA Para al siguiente nivel.
DUR16160200724225	CONSTRUCCIÓN DE GUARNIC BANQUETAS EN CALLE RÍO BI ENTRE CHIAPAS Y CIUDAD JU COLONIA CHULAS FRONTERA 147993	AVO AREZ 147993	DU	RANGO DI		VICTORIA DE DURANGO	URBAI	NO FEDERALES	NES LAS TER	4 FAIS MUNICIPAL Y DE 5 DEMARCACIONES RRITORIALES DEL ITRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES VIALIDADES	Y EN EJECUCIÓN	2016		\$58,650	\$58,650	\$58,650	\$58,650	\$58,650	\$58,650	100.00	\$0	OTROS	150	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÁ: 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÁ: 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Regalora: LA NFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES OZIÓN / REGALOR CANTO PECA DE CONTROLES 2016 / REGALOR CANTO PECA DE CORTE AL DÁ: 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SOSTEMA Para al siguiente nivel.
DUR16160200724233	CONTRUCCION DE MURO FIR RURAL AQUILES SERDAN - 13		DU	RANGO DI	JRANGO A	QUILES SERE	DÁN RURA	APORTACION FEDERALES	NES LAS TER	4 FAIS MUNICIPAL Y DE 5 DEMARCACIONES RRITORIALES DEL ITRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND.	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$5,850	\$5,850	\$5,850	\$5,850	\$5,850	\$5,850	100.00	\$0	OTROS	13	100.00	100.00	Financiers: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2001 FÍSICIA: LA HOFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 FÍSICIA: LA HOFOMACIÓN QUE SE REPORTA ES CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 FÍSICIA: NO PRODIACIÓN QUE SE REPORTA ES CONTRE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SOSTEMA FÍSICIA: LA DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SOSTEMA FÍSICIA DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SOSTEMA FÍSICIA DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SOSTEMA FÍSICIA DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SOSTEMA FÍSICIA DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SOSTEMA FÍSICIA DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SOSTEMA FÍSICIA DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SOSTEMA FÍSICIA DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SOSTEMA FÍSICIA DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SOSTEMA FÍSICIA DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SOSTEMA FÍSICIA DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SOSTEMA FÍSICIA DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SOSTEMA FÍSICIA DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SOSTEMA FÍSICIA DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SOSTEMA FÍSICIA DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SOSTEMA FÍSICIA DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SOSTEMA FÍSICIA DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SOSTEMA FÍSICIA DÍA 31 DE DICIEMBRE DICIEMBRE DÍA 31 DE DICIEMBRE DICIEMBRE DÍA 31 DE DICIEMBRE DICIEMBRE DÍA 31 DE DICIEMBRE DÍA 31 DE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBR
DUR16160200724234	REHABILITACION DE TECHO F RURAL LA BOCA DEL MEZQUI 136045		DU	RANGO DI	JRANGO I	A BOCA DEL MEZQUITAL	RURA	APORTACION FEDERALES	NES LAS	4 FAIS MUNICIPAL Y DE 5 DEMARCACIONES RRITORIALES DEL ITRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND.	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$9,450	\$9,450	\$9,450	\$9,450	\$9,450	\$9,450	100.00	\$0	OTROS	21	100.00	100.00	Financiers: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÚA 31 DE DICEMBRE DE 2016 Finanza LA MPORMACIÓN DUE SE REPORTA ES CONTROLLOS DE CONTROLLOS DE LA CONTROLLOS CONTROLLOS DE CONTROLLOS DE CONTROLLOS CONTROLLOS DE CONTROLLOS DE DE DICEMBRE DE CONTROLLOS CONTROLLOS DE LO DICEMBRE DE 2016 - SISTEMA-Pasa al siguiente nivel.

								Información G	General del Proyecto										Avance Fina	nciero						Avance E	isico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entid	ad Municipi	io Loc	alidad	Ámbito T	ipo de Recurso	o Programa Fondo Conven	Programa Fondio Convenio -	o Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyec	to Estatus	Ciclo Recurso Pre	supuesto	Modificado F	Recaudado Cinistrado)	omprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
JR16160200724235	CONTRUCCION DE MURO FIRME RURAL CONTRERAS - 137332	137332	DURAN	GO DURANGO	O CONTR	ERAS R	URAL AF	PORTACIONES EDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y D LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	E	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	100.00	\$0	OTROS	6	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA E CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORT. CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPOR ES CON FECHA DE DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPOR ES CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMB DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
IR16160200724236	CONSTRUCCION RED ALCANTARILLADO SEGUNDA ETAPA LOCALIDAD FRANCISCO MONTES DE OCA - 149069	149069	DURAN	GO DURANGO	O FRAY FI MONTE	RANCISCO R S DE OCA	:URAL AF	PORTACIONES EDERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y D LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	E	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa município no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejec
UR16160200724237	CONTRUCCION DE MURO FIRME RURAL FRANCISCO MONTES DE OCA 137431	- 137431	DURAN	GO DURANGO	O FRAY FI MONTE	RANCISCO S DE OCA	:URAL AF	PORTACIONES EDERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y D LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	E	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND.	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$450	100.00	\$0	OTROS	10	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA E CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTZ CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPOR SE CON FECHA DE OCRTE AL DÍA 104 1DE DICIEMB DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
UR16160200724238	CONSTRUCCION DE MICRO INVERNADEROS LOCALIDAD GRAL MAXIMO GARCIA (EL PINO) - 109597	109597	DURAN	GO DURANGO	GENERA O MÁXIMO (EL PINO	GARCÍA R	:URAL AF	PORTACIONES EDERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y D LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	E	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016		\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	OTROS	5	100.00		Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA E CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE 2016 / Física: A INFORMACIÓN QUE SE REPORTA CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTE SE
JR16160200724239	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE JOSÉ REFUGIO SALCIDO - 104166	104166	DURAN	GO DURANGO	O JOSÉ RI SALCIDI	EFUGIO R	:URAL AF	PORTACIONES EDERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y D LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	E	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativ municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejec
JR16160200724240	EQUIPO COMUNITARIO POB. NAVAJAS 128502	128502	DURAN	GO DURANGO	O NAVAJA	AS R	:URAL FE	PORTACIONES EDERALES	IO04 FAIS MUNICIPAL Y D LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	E	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016		\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	OTROS	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA I CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORT CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPOR ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBE DE 2016
UR16160200724241	CONSTRUCCION RED ALCANTARILLADO SEGUNDA ETAPA LOCALIDAD PILAR DE ZARAGOZA - 149040	149040	DURAN	GO DURANGO	O PILAR D ZARAGO	DE R		PORTACIONES EDERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y D LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	E	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativ município no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejec
JR16160200724242	REHABILITACION BORDOS DE ABREVADERO LOCALIDAD PRIMERO D MAYO - 107725	E 107725	DURAN	GO DURANGO	O PRIMER MAYO	ODE R		PORTACIONES EDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y D LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	E	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016		\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	OTROS	25	100.00		Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORT CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPOR SE CON FECHA DE CORTE AL DÍA DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
UR16160200724243	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE QUINCE DE OCTUBRE - 103964	103964	DURAN	GO DURANGO	O QUINCE OCTUBI	: DE R		PORTACIONES EDERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y D LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	E	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativ município no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejec
JR16160200724244	REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL SAN FRANCISCO DEL MANZANAL - 135972	135972	DURAN	GO DURANGO	O SAN FR DEL MA	ANCISCO R NZANAL R		PORTACIONES EDERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y D LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	E	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND.	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$22,050	\$22,050	\$22,050	\$22,050	\$22,050	\$22,050	100.00	\$0	OTROS	49	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA I CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORT CON FECHA DE CORTE AL DÍA 19 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPOR ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
UR16160200724245	CONSTRUCCION RED ALCANTARILLADO SISTEMA ATARJEA: SEGUNDA ETAPA LOCALIDAD SAN FO DEL MANZANAL - 147732	S 147732	DURAN	GO DURANGO	O SAN FR. DEL MA	ANCISCO NZANAL R	:URAL AF	PORTACIONES EDERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y D LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	E	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativo município no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejec
JR16160300757398	CONSTRUCCION DE MURO FIRME AGEB CINCO CINCO SIETE UNO SIETE CP - 369876	369876	DURAN	GO DURANGO	O VICTOR DURAN	IIA DE LI	IRBANO AF	PORTACIONES EDERALES	IO04 FAIS MUNICIPAL Y D LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	E	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND.	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$31,622	\$31,622	\$31,622	\$31,622	\$31,622	\$31,622	100.00	\$0	ML	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTE CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTE CON FECHA DE CORTE AL DÍA DÍA 31 DE DICIEMBRE DE SCON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMB DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
UR16160300757399	CONSTRUCCION DE MURO FIRME AGEB SEIS TRES SIETE DOS SIETE CP 363529	- 363529	DURAN	GO DURANGO	O DURAN	IA DE U	IRBANO FE	PORTACIONES EDERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y D LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	E	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND.	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$161,620	\$161,620	\$161,620	\$161,620	\$161,620	\$161,620	100.00	\$0	ML	32	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA E CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE 2016 / Filicia: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORT CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE 2016 / Reigistro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORT ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siliguiente nivel.

						Información	General del Proyecto									Avance Fir	anciero						Avance F	ísico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	le Enti	idad Municipio	Localidad	Ámbito Tipo de Recurs	so Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyect	o Estatus	Ciclo Presupues	nto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance F	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance	Observaciones
JR16160300757400	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA - 395341	355341	DURA		VICTORIA DE DURANGO	URBANO APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,555,467	\$1,555,467	\$1,555,467	\$1,555,467	\$1,555,467	\$1,555,467	100.00	\$0	OTROS	2,177	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE I 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE I 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORT ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMAY PASA al disjuente rivel.
JR16160300757401	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE EJIDO BENITO JUAREZ CATORCE PR - 362436	362436	DURAI	NGO DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	:	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND.	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$12,150	\$12,150	\$12,150	\$12,150	\$12,150	\$12,150	100.00	\$0	OTROS	27	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE E 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORT
JR16160300757402	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE ONCE CP - 349760	349760	DURAI		VICTORIA DE DURANGO	URBANO APORTACIONES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	:	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$477,000	\$477,000	\$477,000	\$477,000	\$477,000	\$477,000	100.00	\$0	OTROS	1,060	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE E 2016 FÍSICA: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE E 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORT ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JR16160300757403	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS NUEVE CP - 349697	349697	DURAI		VICTORIA DE DURANGO	URBANO APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	:	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$477,000	\$477,000	\$477,000	\$477,000	\$477,000	\$477,000	100.00	\$0	OTROS	1,060	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA E CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE I 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE I 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPOR
JR16160300757404	REHABILITACION DE TECHO FIRME IMPERMEABILIZANTE QUINCE CP - 352143	352143	DURA		VICTORIA DE DURANGO	URBANO APORTACIONES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	:	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,011,330	\$1,011,330	\$1,011,330	\$1,011,330	\$1,011,330	\$1,011,330	100.00	\$0	OTROS	700	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA E CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE I 2016 FÍSICIA LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE I 2016 Registro LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTE SE
JR16160300757405	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS TRECE CP - 349401	349401	DURAI		VICTORIA DE DURANGO	URBANO APORTACIONES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	:	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$477,000	\$477,000	\$477,000	\$477,000	\$477,000	\$477,000	100.00	\$0	OTROS	1,060	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA E CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPOR ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMB DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JR16160300757406	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO SEIS CERO OCHO SEIS COLONIA LAS PALMAS - 328656	328656	DURA	NGO DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND.	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	106	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELAD Fisica: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JR16160300757407	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO SEIS CERO OCHO SEIS COLONIA LAS PALMAS - 329150	329150	DURA	NGO DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND.	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELAD Fisica: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JR16160300757408	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO CUATRO TRES CERO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 326141	326141	DURA	NGO DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND.	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELAD Fisica: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JR16160300757409	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO CUATRO TRES CERO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 326676	326676	DURA	NGO DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND.	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	32	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELAD Fisica: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JR16160300757410	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO SEIS CERO OCHO SEIS COLONIA LAS PALMAS - 328986	328986	DURA	NGO DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND.	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	18	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELAD Fisica: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JR16160300757411	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO SEIS CERO OCHO SEIS COLONIA LAS PALMAS - 329286	329286	DURA	NGO DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND.	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELAD Fisica: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JR16160300757412	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO CUATRO TRES CERO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 313838	313838	DURA	NGO DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	:	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND.	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	3	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELAD Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
IR16160300757413	REHABILITACIÓN TECHO FIRME LECHADA COLONIA EL ALACRÁN AGEE UNO TRES OCHO TRES OCHO - 311878	311878	DURA	NGO DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND.	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	3	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELAD Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
R16160300757414	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO CUATRO TRES CERO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 325753	325753	DURA	NGO DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO APORTACIONES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	:	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND.	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELAD Fisica: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 563 Cuarto Trimestr	e 2016						Información (General del Proyecto										avance	Financiero							Avance Fi	isico		
							III O I III O I	General der Floyecco	Program	ıma Fondo								Availou	2211411121420							Avance 11			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipi	o Localida	d Ámbi	ito Tipo de Recurs	o Programa Fondo Co	venio Conve	renio - scifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyec	to Estatus	Recurso Presupues	to Modificado	Recaudado (Ministrado) Comprometi	do Devengad	lo Ejerc	do Pagao	lo % 1	Avance Rei	integro	Unidad de Medida	oblación	Anual A	% Avance Acumulado	
DUR16160300757415	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO CUATRO TRES CERO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 325851	325851	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBA	NO APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPA LAS DEMARCACION TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL	ES		RTACIONES FEDERALES ITIDADES FEDERATIVAS Y IOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1		§0	\$0	\$0	\$0	\$0 (0.00	\$0	OTROS	6	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757416	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO SEIS CERO OCHO SEIS COLONIA LAS PALMAS - 327915	327915	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBA	NO APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPA LAS DEMARCACION TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL	ES	33-APOR PARA EN MUNICIPI		INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1	:	60	\$0	\$0	\$0	\$0 (0.00	\$0	OTROS	91	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757417	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO SEIS CERO OCHO SEIS COLONIA LAS PALMAS - 327632	327632	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBA	NO APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPA LAS DEMARCACION TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL	ES		RTACIONES FEDERALES ITIDADES FEDERATIVAS Y IOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1		60	\$0	\$0	\$0	\$0 (0.00	\$0	OTROS	2	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757418	ALCANTARILLADO TURQUEZA ENTRE ZAFIRO Y CIRCUITO INTERIOR COLONIA LAS ROSAS - 337504	337504	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBA	NO APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPA LAS DEMARCACION TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL	ES		RTACIONES FEDERALES NTIDADES FEDERATIVAS Y NOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016	\$995,809	\$995,8	09	\$0	\$0	\$0	\$0 (0.00	\$0	OTROS	92	100.00	0.00	Financiera: / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE S REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757419	REHABILITACION DE TECHO FIRME ENJARRE AGEB UNO SEIS CERO OCHO SEIS COLONIA LAS PALMAS - 326957	326957	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBA	NO APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPA LAS DEMARCACION TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL	. Y DE ES L			INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1	:	60	\$0	\$0	\$0	\$0 (0.00	\$0	OTROS	17	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757420	GUARNICIONES DOS OBRAS CALLE SAN PEDRO Y CALLE SANTA ISABEL COLONIA SAN CARLOS - 338286	338286	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBA	APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPA LAS DEMARCACION TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL	ES		RTACIONES FEDERALES NTIDADES FEDERATIVAS Y NOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	TRANSPORTES VIALIDADES	Y EN EJECUCIÓN	2016	\$259,825	\$259,8	25	\$0	\$0	\$0	\$0 (0.00	\$0	OTROS	222	100.00		Financiera: / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE S REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757421	REHABILITACION DE TECHO FIRME ENJARRE AGEB UNO CUATRO TRES CERO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 319291	319291	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBA	APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPA LAS DEMARCACION TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL	ES		RTACIONES FEDERALES NTIDADES FEDERATIVAS Y NOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1		50	\$0	\$0	\$0	\$0 (0.00	\$0	OTROS	8	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Fisica: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757422	REHABILITACIÓN TECHO FIRME LECHADA COLONIA AMALIA SOLORZANO AGEB UNO CUATRO OCHO TRES SEIS - 318746	318746	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBA	NO APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPA LAS DEMARCACION TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL	ES			INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1	:	60	\$0	\$0	\$0	\$0 (0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757423	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO CUATRO TRES CERO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 311691	311691	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBA	APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPA LAS DEMARCACION TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL	ES			INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0 (0.00	\$0	OTROS	27	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Fisica: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757424	62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 317565	317565	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBA	APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPA LAS DEMARCACION TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL	ES		RTACIONES FEDERALES ITIDADES FEDERATIVAS Y IOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$1		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0 (0.00	\$0	Lote	0	100.00		Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Fisica: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757425	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS EN LA COLONIA EL ENSUEÑO - 316536	316536	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBA	APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPA LAS DEMARCACION TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL	ES			INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0 (0.00	\$0	OTROS	32	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757426	523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS 317622	317622	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBA	APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPA LAS DEMARCACION TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL	ES			H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$1		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0 (0.00	\$0	Piezas	0	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757427	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 317651	317651	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBA	APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPA LAS DEMARCACION TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL	ES		RTACIONES FEDERALES NTIDADES FEDERATIVAS Y NOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$36,992	!	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0 (0.00	\$0	OTROS	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: EL FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente ni
UR16160300757428	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO CUATRO TRES CERO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 325243	325243	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBA	NO APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPA LAS DEMARCACION TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL	. Y DE ES L			INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1	:	60	\$0	\$0	\$0	\$0 (0.00	\$0	OTROS	27	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757429	ALCANTARILLADO SANTA ISABEL ENTRE SAN JUAN Y SIN NOMBRE COLONIA SAN CARLOS - 337333	337333	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBA	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPA LAS DEMARCACION TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL	ES		RTACIONES FEDERALES ITIDADES FEDERATIVAS Y IOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016	\$191,275	\$191,2	75	\$0	\$0	\$0	\$0 (0.00	\$0	OTROS	92	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE S REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nível.
DUR16160300757430	AGUA POTABLE CALLE SANTA ISABEL ENTRE SAN JUAN Y SIN NOMBRE COLONIA SAN CARLOS - 337306	337306	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBA	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPA LAS DEMARCACION TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL	ES	33-APOR PARA EN MUNICIPI	RTACIONES FEDERALES ITIDADES FEDERATIVAS Y PIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016	\$107,518	\$107,5	18	\$0	\$0	\$0	\$0 (0.00	\$0	OTROS	92	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE S REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757431	PAVIMENTACION DOS CALLES SAN PEDRO Y SANTA ISABEL COLONIA SAN CARLOS - 337155	337155	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBA	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPA LAS DEMARCACION TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL	ES L	33-APOR PARA EN MUNICIPI	RTACIONES FEDERALES NTIDADES FEDERATIVAS Y NOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	TRANSPORTES VIALIDADES	Y EN EJECUCIÓN	2016	\$2,748,975	\$2,748,9	75	\$0	\$0	\$0	\$0 (0.00	\$0	OTROS	92	100.00	0.00	Financiera: /Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757432	PAVIMENTACION COLONIA LUZ DEL CARMEN MARTIRES DE CHIMALHUACAN Y JAIME SALVADOR CAMIL - 336672	336672	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBA	APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPA LAS DEMARCACION TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL	ES	33-APOR PARA EN MUNICIPI	RTACIONES FEDERALES ITIDADES FEDERATIVAS Y IOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	TRANSPORTES VIALIDADES	Y EN EJECUCIÓN	2016	\$1,011,014	\$1,011,0	14	\$0	\$0	\$0	\$0 (0.00	\$0	OTROS	235	100.00	0.00	Financiera: / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE S REPORTA ES CON FECHA DE CONTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel

						Informac	ión Gener	ral del Proyecto									Avance 1	Financiero							Avance Fi	sico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Âmbito Tipo de Re	ecurso Pr	rograma Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyec	to Estatus	Ciclo Recurso Presur	puesto Modificado	Recaudado (Ministrado	Comprometid	o Devenga	do Ejero	ido Paga	ado %	Avance Re	eintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
DUR16160300757433	ALCANTARILLADO DOS CALLES MARTIRES DE CHIMALHUACAN Y JAIME SALVADOR CAMIL COLONIA LUZ DEL CARMEN - 336718	336718	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO APORTACIO FEDERALES	NES LA	04 FAIS MUNICIPAL Y DE AS DEMARCACIONES ERRITORIALES DEL ISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016	\$29,79	53 \$29,7	53 \$	50	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	222	100.00	0.00	Financiera: /Fisica: La INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: La INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757434	AGUA POTABLE DOS CALLES MARTIRES DE CHIMALHUACAN Y JAIME SALVADOR CAMIL COLONIA LUZ DEL CARMEN - 336694	336694	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO APORTACIO FEDERALES	NES LA	04 FAIS MUNICIPAL Y DE AS DEMARCACIONES ERRITORIALES DEL ISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016	\$36,29	93 \$36,2	93 \$	60	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	222	100.00	0.00	Financiera: /Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757435	GUARNICIONES Y BANQUETAS SEGUNDA ETAPA RIO BRAVO ENTRE CHIAPAS Y CIUDAD JUAREZ - 336656	336656	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO APORTACIO FEDERALES	NES LA	04 FAIS MUNICIPAL Y DE AS DEMARCACIONES ERRITORIALES DEL ISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	TRANSPORTES VIALIDADES	Y EN EJECUCIÓN	2016	\$4	78 \$4	78 \$47	78	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	60	100.00	0.00	Financien: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIBIERRE DE CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIBIERRE DE CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIBIERRE DE 2016 (Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016
DUR16160300757436	AGUA POTABLE TURQUEZA ENTRE ZAFIRO Y CIRCUITO INTERIOR COLONIA LAS ROSAS - 337485	337485	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO APORTACIO FEDERALES	NES LA	04 FAIS MUNICIPAL Y DE AS DEMARCACIONES ERRITORIALES DEL ISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016	\$137,30	05 \$137,3	05 \$	60	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	92	100.00	0.00	Financiers: /Fisios: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016; Registro: LA INFORMACION QUE SI REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pess al liguiente rivel.
DUR16160300757437	GUARNICIONES TURQUEZA ENTRE ZAFIRO Y CIRCUITO INTERIOR COLONIA LAS ROSAS - 337479	337479	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO APORTACIO FEDERALES	NES LA	04 FAIS MUNICIPAL Y DE AS DEMARCACIONES ERRITORIALES DEL ISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	TRANSPORTES VIALIDADES	Y EN EJECUCIÓN	2016	\$165,44	37 \$165,4	87 \$	60	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	92	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente rivel.
DUR16160300757438	PAVIMENTACION CALLE TURQUEZA ENTRE ZAFIRO Y CIRCUITO INTERIOR 337450	337450	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO APORTACIO FEDERALES	NES LA	04 FAIS MUNICIPAL Y DE AS DEMARCACIONES ERRITORIALES DEL ISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	TRANSPORTES VIALIDADES	Y EN EJECUCIÓN	2016	\$1,967,22	21 \$1,967,2	21 \$	§0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	92	100.00	0.00	Financiera: / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO CUATRO TRES CERO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 313538	313538	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO APORTACIO FEDERALES	NES LA	04 FAIS MUNICIPAL Y DE AS DEMARCACIONES ERRITORIALES DEL ISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		§1 :	\$0 \$	60	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	26	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Fisica: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757440	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO CUATRO TRES CERO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 312758	312758	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO APORTACIO FEDERALES	NES LA	04 FAIS MUNICIPAL Y DE AS DEMARCACIONES ERRITORIALES DEL ISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1 :	\$0 \$	60	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	49	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO CUATRO TRES CERO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 312139	312139	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO APORTACIO FEDERALES	NES LA	04 FAIS MUNICIPAL Y DE AS DEMARCACIONES ERRITORIALES DEL ISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		§1 :	\$0 \$	60	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	148	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Fisica: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO
DUR16160300757442	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA SAN CARLOS - 300355	300355	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO APORTACIO FEDERALES	NES LA	04 FAIS MUNICIPAL Y DE AS DEMARCACIONES ERRITORIALES DEL ISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		§1 :	\$0 \$	60	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	36	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757443	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA EL PARAISO - 300334	300334	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO APORTACIO FEDERALES	NES LA	04 FAIS MUNICIPAL Y DE AS DEMARCACIONES ERRITORIALES DEL ISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$	\$1 :	\$0 \$	60	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	24	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Fisica: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757444	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA EL PARAISO - 300168	300168	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO APORTACIO FEDERALES	NES LA	04 FAIS MUNICIPAL Y DE AS DEMARCACIONES ERRITORIALES DEL ISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		§1 :	\$0 \$	60	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	38	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757445	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA MANUEL GOMEZ MORIN - 300129	300129	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO APORTACIO FEDERALES	NES LA	04 FAIS MUNICIPAL Y DE AS DEMARCACIONES ERRITORIALES DEL ISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		§1 :	\$0 \$	60	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	29	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Fisica: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757446	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO CINCO CINCO SIETE UNO - 300085	300085	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO APORTACIO FEDERALES	NES LA	04 FAIS MUNICIPAL Y DE AS DEMARCACIONES ERRITORIALES DEL ISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		§1 :	\$0 \$	60	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	323	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA EL PARAISO - 300303	300303	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO APORTACIO FEDERALES	NES LA	04 FAIS MUNICIPAL Y DE AS DEMARCACIONES ERRITORIALES DEL ISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		§1 :	\$0 \$	60	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	52	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757448	REHABILITACIÓN TECHO FIRME LECHADA COLONIA CONSTITUCION - 300285	300285	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO APORTACIO FEDERALES	NES LA	04 FAIS MUNICIPAL Y DE AS DEMARCACIONES ERRITORIALES DEL ISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0 \$	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	15	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Cuarto Trimestr	re 2016						Información Ge	neral del Proyecto									Ava	nce Financier	•						Avance F:	ísico		
		Número de							Programa Fondo					Ciclo										mand de		Avance	% Avance	Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito T	ipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Recurso Presupu	esto Modifica	lo (Minist	rado) Compros	metido Dever	ngado E	ercido P	agado	% Avance	Reintegro	Medida .	Población	Anual	Acumulado	
DUR16160300757449	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA CIELO AZUL - 300270	300270	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO FE	DERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757450	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO CINCO CINCO SIETE UNO COLONIA GOBERNADORES - 302343	302343	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO FE	PORTACIONES EDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO
DUR16160300757451	REHABILITACIÓN TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOLORES DEL RIO - 295779	295779	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO FE	PORTACIONES EDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	14	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757452	REHABILITACIÓN TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOLORES DEL RIO - 296097	296097	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO FE	PORTACIONES EDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	27	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757453	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS EN LA COLONIA LAS CALANDRIAS - 303659	303659	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO AF	PORTACIONES EDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	39	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757454	REHABILITACIÓN TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOLORES DEL RIO - 295501	295501	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO FE	PORTACIONES EDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	20	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757455	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO CUATRO TRES CERO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 303570	303570	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO FE	PORTACIONES EDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	169	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757456	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA SAN MIGUEL - 296413	296413	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO FE	PORTACIONES EDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	14	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Fisica: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757457	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO TRES SEIS CUATRO CINCO COLONIA HECTOR MAYAGOITIA DOMINGUEZ AMPLIACION - 303175	303175	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO FE	PORTACIONES EDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	15	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757458	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA SAN MIGUEL - 296425	296425	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO AF	PORTACIONES EDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	7	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO
DUR16160300757459	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO CINCO CINCO SIETE UNO COLONIA GOBERNADORES - 302208	302208	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO FE	PORTACIONES EDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	26	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757460	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO CUATRO TRES CERO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 302402	302402	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO AF	PORTACIONES EDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	6	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Fisica: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757461	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO CUATRO TRES CERO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 303720	303720	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO FE	PORTACIONES EDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	12	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Fisica: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757462	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO CINCO CINCO SIETE UNO COLONIA GOBERNADORES - 302182	302182	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO FE	PORTACIONES EDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: ESTE PROYECTO DEBE ESTAR CANCELADO / Fisica: ESTE PROYECTO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE PROYECTO DEBE ESTA CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757463	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO CINCO CINCO SIETE UNO COLONIA GOBERNADORES - 302231	302231	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO FE	PORTACIONES DERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	12	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Fisica: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757464	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO - 302226	302226	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO FE	PORTACIONES EDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	20	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 563 Cuarto Trimestr	re 2016																							_					
				_				Información Ge	eneral del Proyecto	Programa For								Avance F	inanciero							Avance Fi	sico		Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número e Proyect	de En	tidad Muni	icipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conv		cio Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyec	to Estatus	Ciclo Recurso Presupues	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengad	lo Ejerc	ido Pag	ado %	Avance Rei	tegro	Inidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	1
DUR16160300757465	REHABILITACION DE MURO FIRMI ENJARRE AGEB UNO CINCO CINC SIETE UNO COLONIA GOBERNAD 303507	O DRES - 303507	DUR	ANGO DURA		CTORIA DE JRANGO	URBANG	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL L LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	DE	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1	\$0	\$i	0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	27	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente rivel.
DUR16160300757466	REHABILITACION DE MURO FIRMI DESPLANTE DE MUROS EN LA CO LAS CALANDRIAS - 303468	LONIA 303468	DUR	ANGO DURA		CTORIA DE JRANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	DE	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1	\$0	\$6	0	\$0	\$0	\$0	0.00	§0	OTROS	23	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757467	REHABILITACION DE MURO FIRMI ENJARRE AGEB UNO CINCO CINC SIETE UNO COLONIA GOBERNAD 302142	O DRES - ³⁰²¹⁴²	DUR	:ANGO DURA		CTORIA DE JRANGO	URBANG	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	DE	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1	\$0	Şi	0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	45	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Fisica: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757468	REHABILITACION DE MURO FIRMI ENJARRE AGEB UNO DOS OCHO A COL HECTOR MAYAGOITIA DOMINGUEZ - 303303	TRES 303303	DUR	:ANGO DURA	ANGO DI	CTORIA DE JRANGO	URBANG	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	DE	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1	\$0	Şi	0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	31	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Fisica: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757469	REHABILITACION DE MURO FIRMI ENJARRE AGEB UNO CINCO CINC SIETE UNO COLONIA GOBERNAD 302646		DUR	:ANGO DURA	ANGO DI	CTORIA DE JRANGO	URBANG	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1	\$0	\$(0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	11	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757470	REHABILITACIÓN TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOLORES DE 296146	L RIO - 296146	DUR	:ANGO DURA	ANGO DI	CTORIA DE JRANGO	URBANG	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	DE	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1	\$0	\$(0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	23	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Fisica: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757471	REHABILITACIÓN TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOLORES DE 296038	L RIO - 296038	DUR	:ANGO DURA	ANGO DI	CTORIA DE JRANGO	URBANG	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1	\$0	Şi	0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	18	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Fisica: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757472	REHABILITACION DE MURO FIRMI ENJARRE RURAL EJIDO BENITO JUAREZ - 302835	302835	DUR	ANGO DURA		CTORIA DE JRANGO	URBANG	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	DE	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$4,050	\$4,050	\$4,050	0 \$4,	050 \$	4,050	\$4,050	100.00	§0	OTROS	31	100.00	100.00	Financiers: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 1016 / Filiast LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Filiast LA DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / FILIAST LA DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / FILIAST LA DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / FILIAST LA DÍA 31 DE CONTRA DE CO
DUR16160300757473	REHABILITACION DE MURO FIRMI ENJARRE AGEB UNO CINCO CINC SIETE UNO COLONIA GOBERNAD 302809	O DRES - ³⁰²⁸⁰⁹	DUR	ANGO DURA		CTORIA DE JRANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1	\$0	Şi	0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	51	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757474	REHABILITACIÓN TECHO FIRME LECHADA COLONIA LEGISLADOR 299042	ES - 299042	DUR	:ANGO DURA		CTORIA DE JRANGO	URBANG	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1	\$0	Şi	0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	8	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Fisica: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757475	REHABILITACIÓN TECHO FIRME LECHADA COLONIA BICENTENAR 299661	O - 299661	DUR	ANGO DURA		CTORIA DE JRANGO	URBANG	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1	\$0	Şi	0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	52	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Fisica: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757476	REHABILITACIÓN TECHO FIRME LECHADA COLONIA CONSTITUCIÓ 298592	N - 298592	DUR	:ANGO DURA		CTORIA DE JRANGO	URBANG	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	DE	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1	\$0	Şi	0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	23	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Fisica: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757477	REHABILITACION DE TECHO FIRM LECHADAS COLONIA LUZ DE CAR 298580		DUR	:ANGO DURA	ANGO DI	CTORIA DE JRANGO	URBANG	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1	\$0	Şí	0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	30	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Fisica: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757478	REHABILITACIÓN TECHO FIRME LECHADA COLONIA ALCALDES - 2	99815 299815	DUR	:ANGO DURA		CTORIA DE JRANGO	URBANG		1004 FAIS MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	DE	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1	\$0	\$(0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	20	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Fisica: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757479	REHABILITACION DE TECHO FIRM LECHADAS COLONIA LUZ DE CAR 298164		DUR	:ANGO DURA	ANGO DI	CTORIA DE JRANGO	URBANG	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	DE	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1	\$0	\$1	0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	13	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Fisica: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757480	REHABILITACIÓN TECHO FIRME LECHADA COLONIA CONSTITUCIO 298159	N - 298159	DUR	ANGO DURA		CTORIA DE JRANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1	\$0	\$1	0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	20	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 563 Cuarto Trimestr	re 2016					Toformación C	General del Proyecto									Avance Fins	inclero						Avance F	cisico		
						informacion G	eneral del Proyecto	Programa Fondo								Avance Fina	inciero						Avance :			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número d Proyecto	Entidad	Municipio I	Localidad	Ámbito Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyect	o Estatus	Recurso Presupues	to Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
DUR16160300757481	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN 291612	- 291612	DURANGO [DURANGO VICT	ORIA DE ANGO	URBANO APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	23	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757482	REHABILITACIÓN TECHO FIRME LECHADA COLONIA CONSTITUCION - 297712	297712	DURANGO [ORIA DE ANGO	URBANO APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	23	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO
DUR16160300757483	REHABILITACIÓN TECHO FIRME LECHADA COLONIA BICENTENARIO - 299698	299698	DURANGO [DURANGO DUR.	ORIA DE ANGO	URBANO APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	61	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Fisica: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757484	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN 298081	- 298081	DURANGO [ORIA DE ANGO	URBANO APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	22	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Fisica: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757485	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME DESPLANTE DE MURO COLONIA LAS CALANDRIAS - 299757	299757	DURANGO [ORIA DE ANGO	URBANO APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	24	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Fisica: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757486	REHABILITACIÓN TECHO FIRME LECHADA COLONIA BICENTENARIO - 299693	299693	DURANGO [DURANGO VICT	ORIA DE ANGO	URBANO APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	11	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Fisica: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757487	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE HECTOR MAYAGOITIA DOMINGUEZ - 291269	291269	DURANGO [ORIA DE ANGO	URBANO APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Fisica: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757488	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN 291165	- 291165	DURANGO [DURANGO DUR	ORIA DE ANGO	URBANO APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	15	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Fisica: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757489	REHABILITACIÓN TECHO FIRME LECHADA COLONIA CONSTITUCION - 297602	297602	DURANGO [ORIA DE ANGO	URBANO APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	35	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Fisica: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757490	REHABILITACIÓN TECHO FIRME LECHADA COLONIA CONSTITUCION - 297551	297551	DURANGO [ORIA DE ANGO	URBANO APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	16	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO
DUR16160300757491	CONSTRUCCION CUARTO ROSA DOS OBRAS COLONIA JUAN SALAZAR - 292637	292637	DURANGO [DURANGO VICT	ORIA DE ANGO	URBANO APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$116,936	\$116,936	\$116,936	\$64,869	\$64,869	\$64,869	55.47	\$0	OTROS	10	100.00	55.50	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA E CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757492	CONSTRUCCION CUARTO ROSA DOS OBRAS COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO - 292635	292635	DURANGO [ORIA DE ANGO	URBANO APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$116,936	\$116,936	\$116,936	\$29,940	\$29,940	\$29,940	25.60	\$0	OTROS	10	100.00	25.60	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA E CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757493	CONSTRUCCION CUARTO ROSA UNA OBRA COLONIA LA PONDEROSA - 292604	292604	DURANGO [DURANGO VICT	ORIA DE ANGO	URBANO APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$58,468	\$58,468	\$58,468	\$49,900	\$49,900	\$49,900	85.35	\$0	OTROS	5	100.00	85.30	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA E CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757494	REHABILITACIÓN TECHO FIRME LECHADA COLONIA CLAVELES - 29896	9 298969	DURANGO [DURANGO VICT	ORIA DE ANGO	URBANO APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	6	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Fisica: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757495	CONSTRUCCION CUARTO ROSA TRES OBRAS AMPLIACION PRI - 292576	3 292576	DURANGO [ORIA DE ANGO	URBANO APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$175,404	\$175,404	\$175,404	\$149,699	\$149,699	\$149,699	85.35	\$0	OTROS	19	100.00	85.35	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE OCRITE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / SES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente rivei.

Total: 563 Cuarto Trimestr	e 2016						Información Ger	meral del Proyecto									Avance Fir	anciero				-		Avance Fis	sico		
Claus del Provente	Wanter del Barreto	Número de	a	Musi state					Programa Fondo	P	Tanki kurai da Takambana	d. D		Ciclo _	. Wadi di aada	Recaudado			Tiid-	Daniel .	% Avance Reis	Un:			Avance †	Avance	Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Proyecto	Entida	i Municipi	o Localidad	l Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyect	o Estatus	Recurso Presupue	sto Modificado	(Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Rei	itegro N	edida Po	blación	Anual Ac	cumulado	
DUR16160300757496	CONSTRUCCION CUARTO ROSA DOS OBRAS COLONIA IGNACIO ZARAGOZA 292623	- 292623	DURANG	D DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO F	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$116,936	\$116,936	\$116,936	\$29,940	\$29,940	\$29,940	25.60	\$0 C	TROS	10	100.00	25.60	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 FÍFICIA: LA NORDAMICHO NES REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro L. MPORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA PASA al siguiente nivel.
DUR16160300757497	REHABILITACIÓN TECHO FIRME LECHADA COLONIA CONSTITUCION - 297003	297003	DURANG	D DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO F	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND.	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0 C	TROS	22	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757498	REHABILITACIÓN TECHO FIRME LECHADA COLONIA CONSTITUCION - 298813	298813	DURANG	D DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO F	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND.	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0 C	TROS	24	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757499	REHABILITACIÓN TECHO FIRME LECHADA COLONIA AMPLIACION DOLORES DEL RIO - 298314	298314	DURANG	D DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO F	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND.	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0 C	TROS	7	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757500	REHABILITACIÓN TECHO FIRME LECHADA COLONIA CONSTITUCION - 297173	297173	DURANG	D DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO F	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND.	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0 C	TROS	24	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757501	REHABILITACIÓN TECHO FIRME LECHADA COLONIA CONSTITUCION - 298896	298896	DURANG	D DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO F	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0 C	TROS	5	100.00		Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757502	REHABILITACIÓN TECHO FIRME LECHADA COLONIA CLAVELES II - 298451	298451	DURANG	D DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO F	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0 C	TROS	12	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757503	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO DOS OCHO TRE A COL HECTOR MAYAGOITIA DOMINGUEZ - 298770	S 298770	DURANG	D DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO F	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND.	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0 C	TROS	59	100.00		Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757504	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO DOS OCHO TRE A COL HECTOR MAYAGOITIA DOMINGUEZ - 298377	S 298377	DURANG	D DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO F	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND.	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0 C	TROS	43	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO
DUR16160300757505	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN 297482	- 297482	DURANG	D DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO F	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND.	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0 C	TROS	21	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757506	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN 298390	- 298390	DURANG	D DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO F	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND.	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0 C	TROS	12	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757507	REHABILITACION DE MURO FIRME COLONIA SAN MIGUEL - 297295	297295	DURANG	D DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO F	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND.	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0 C	TROS	3	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757508	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN 297418	- 297418	DURANG	D DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO F	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTÁCIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND.	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0 C	TROS	34	100.00		Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757509	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA CIELO AZUL - 299240	299240	DURANG	D DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO F	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND.	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0 C	TROS	7	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757510	REHABILITACION DE MURO FIRME LECHADA COLONIA CIELO AZUL - 299197	299197	DURANG	D DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO F	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND.	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0 C	TROS	8	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757511	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN 297753	- 297753	DURANG	D DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO F	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND.	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0 C	TROS	37	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Cuarto Trimestr	re 2016			Información	n General del Proyecto								Avance	Financiero							Avance F:	isico		
Clave del Proyecto	Nombre del Provecto	Número de	Entidad Municipio Loca			Programa Fondo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto Esta		Ciclo	Modificado	Recaudado						% Avance	Dad abarera	Unidad de	Pohlación	Avance	% Avance	Observaciones
Clave del Proyecto	Numbre del Proyecto	Proyecto	Encidad Municipio Loca	idad Ambito Tipo de Recu	rso Programa Fondo Convenio	Convento - Ramo Específico	Institution Ejecutora	Tipo de Floyecco Esc	Re Re	Recurso	Modificado	(Ministrado)	compromecia	o beven	gado Eje	C100 F	agado	* Avance	MeIncegro	Medida	Poblacion	Anual	Acumulado	
DUR16160300757512	REHABILITACION DE TECHO FIRME COLONIA SAN MIGUEL - 297266	297266	DURANGO DURANGO VICTORIO DURANG		I004 FAIS MUNICIPAL Y DE S LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	Y INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	A VIVIENDA EJECU	N JCIÓN	2016	\$1	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Fisica: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757513	REHABILITACION DE MURO FIRME LECHADA COLONIA CIELO AZUL - 299140	299140	DURANGO DURANGO VICTORIO DURANG		I004 FAIS MUNICIPAL Y DE S LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	Y INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	A VIVIENDA EJECU	N JCIÓN	2016	\$1	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	7	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757514	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN 297221	- 297221	DURANGO DURANGO VICTORI DURANG	DE URBANO APORTACIONE) URBANO FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	Y INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	A VIVIENDA EJECL	N JCIÓN	2016	\$1	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	20	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Fisica: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757515	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO DOS OCHO TRE A COL HECTOR MAYAGOITIA DOMINGUEZ - 297550	297550	DURANGO DURANGO VICTORI.	DE URBANO APORTACIONE) FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	Y INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	A VIVIENDA EJECL	N JCIÓN	2016	\$1	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	111	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757516	CONSTRUCCION CUARTO ROSA TRE OBRAS COLONIA LAZARO SERRANO - 292655		DURANGO DURANGO VICTORIO DURANG	DE URBANO APORTACIONE) FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE S LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	Y HAYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA EJECL	N JCIÓN	2016	\$175,404	\$175,404	\$175,40	04 \$	44,910	\$44,910	\$44,910	25.60	\$0	OTROS	15	100.00	25.60	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 FÍSICIA: INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 // Répatro LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA DE 2016 // Répatro LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA DE 2016 // REPORTA DE 2016 PORTA DE 2016 PORTA DE 2016 PORTA DE 2016 SISTEMA: Pasa al l'ajpartent eviet.
DUR16160300757517	CONSTRUCCION CUARTO ROSA UNA OBRA COLONIA LAZARO CARDENAS - 292652	292652	DURANGO DURANGO VICTORIO DURANG	DE URBANO APORTACIONE) FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y DE S LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	Y HAYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA EJECU	N JCIÓN	2016	\$58,468	\$58,466	\$58,44	68 \$	49,900	\$49,900	\$49,900	85.35	\$0	OTROS	5	100.00	85.30	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 FÍSICIA: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / RÓQUETO, LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA 2016 / ROQUETO, LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA DE 2016 FORMER DE 2016 SESTEMA Pasa al significante rivel.
DUR16160300757518	CONSTRUCCION CUARTO ROSA UNA OBRA COLONIA LAS GAVIOTAS - 2926	6 ²⁹²⁶⁴⁶	DURANGO DURANGO VICTORIO DURANG		1004 FAIS MUNICIPAL Y DE SE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MANICIPIOS	Y HAYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA EJECL	N JCIÓN	2016	\$58,468	\$58,468	\$58,44	68 \$:14,970	\$14,970	\$14,970	25.60	\$0	OTROS	5	100.00	25.60	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 FÍSICIA LA IDÁ 31 DE DICIEMBRE DE 2016 FÍSICIA LA IDÁ 31 DE DICEMBRE DE CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICEMBRE DE SO CON FEC
DUR16160300757519	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA CIELO AZUL - 299096	299096	DURANGO DURANGO VICTORIO DURANG		1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	Y INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	A VIVIENDA EJECL	N JCIÓN	2016	\$1	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	8	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO
DUR16160300757520	REHABILITACIÓN TECHO FIRME LECHADA COLONIA CONSTITUCION - 297356	297356	DURANGO DURANGO VICTORI DURANG	DE URBANO APORTACIONE) FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		Y INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	A VIVIENDA EJECL	N JCIÓN	2016	\$1	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	23	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757521	REHABILITACION DE TECHO FIRME COLONIA SAN MIGUEL - 294482	294482	DURANGO DURANGO VICTORIJ	DE URBANO APORTACIONE) FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE S LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	Y INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	A VIVIENDA EJECU		2016	\$1	\$(\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Fisica: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757522	CONSTRUCCION DE MURO FIRME ZONA URBANA AGEB CUATRO SEIS OCHO UNO SIETE CP - 286750	286750	DURANGO DURANGO VICTORIO DURANG		1004 FAIS MUNICIPAL Y DE SE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	Y INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	A VIVIENDA EJECU	N JCIÓN	2016	\$25,437	\$25,437	\$25,4:	37 \$	25,437	\$25,437	\$25,437	100.00	\$0	ML	9	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 FÍSIGA: A INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 FISIGA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 PER PORTA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMÁ: Pasa al siguiente rivel.
DUR16160300757523	REHABILITACIÓN TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOLORES DEL RI 295052) - 295052	DURANGO DURANGO VICTORI DURANG	DE URBANO APORTACIONE) FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	Y INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	A VIVIENDA EJECL	N JCIÓN	2016	\$1	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	30	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757524	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LAS ROSAS AMPLIACION - 286738	286738	DURANGO DURANGO VICTORIO DURANG	DE URBANO APORTACIONE) FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE S LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	Y INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	A VIVIENDA EJECL	N JCIÓN	2016	\$1	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	20	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757525	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 286727	286727	DURANGO DURANGO VICTORIJ DURANG	DE URBANO APORTACIONE FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE S LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		Y INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	A VIVIENDA EJECU	N JCIÓN	2016	\$1	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	15	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Fisica: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757526	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 286712	286712	DURANGO DURANGO VICTORIA		1004 FAIS MUNICIPAL Y DE S LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	Y INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	A VIVIENDA EJECU	N JCIÓN	2016	\$1	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	22	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

							Informaci	ión General	l del Proyecto										Avance Finan	ciero						Avance 1	Fisico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de	Entidad	Municip	io Local	idad	âmbito mina da Dan	P	grama Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyec	to Petatue	Ciclo D	puesto Modifica	Rec	caudado Con	prometido	Devengado	Ejercido	Pagado	h Avrano	e Reintegr	Unidad de	Población	Avance	% Avance	Observaciones
crave der Proyecto	Nombre del Proyecto	Proyecto	Encidad	Munici	10 Loca.	Luau	Ambito Tipo de Rec	curso Prog	grama rondo Convenio	Especifico	Ramo	institucion Ejecutora	Tipo de Fioyec	co Estatus	Recurso Prest	puesto modifica	(Min:	istrado)	promectao	Devengado	Ejercido	ragado	s Avano	e Meintegr	Medida	Poblacion	Anual	Acumulad	•
JR16160300757527	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 286696	286696	DURANGO	DURANG	O VICTORIA DURANGO	DE U	IRBANO APORTACION FEDERALES	NES LAS TER	FAIS MUNICIPAL Y DE DEMARCACIONES IRITORIALES DEL FRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	9	0.00	\$0	OTROS	8	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADI Fisica: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO · SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JR16160300757528	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 286688	286688	DURANGO	DURANG	O VICTORIA DURANGO	DE L	IRBANO APORTACION FEDERALES	NES LAS TER	FAIS MUNICIPAL Y DE DEMARCACIONES RITORIALES DEL FRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$	0.00	\$0	OTROS	6	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JR16160300757529	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 287828	287828	DURANGO	DURANG	O VICTORIA DURANG	DE U	IRBANO APORTACION FEDERALES	NES LAS TER	FAIS MUNICIPAL Y DE DEMARCACIONES RITORIALES DEL FRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$	60 0.00	\$0	OTROS	7	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JR16160300757530	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 287774	287774	DURANGO	DURANG	O VICTORIA DURANG	DE U	IRBANO APORTACION FEDERALES	NES LAS TER	FAIS MUNICIPAL Y DE DEMARCACIONES IRITORIALES DEL IRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$	60 0.00	\$0	OTROS	14	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JR16160300757531	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 287693	287693	DURANGO	DURANG	O VICTORIA DURANG	DE U	IRBANO APORTACION FEDERALES	NES LAS TER	FAIS MUNICIPAL Y DE DEMARCACIONES IRITORIALES DEL FRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	9	60 0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JR16160300757532	REHABILITACION DE MURO FIRME LECHADA COLONIA SAN MIGUEL - 295168	295168	DURANGO	DURANG	O VICTORIA DURANG	DE U	JRBANO APORTACION FEDERALES	NES LAS TER	FAIS MUNICIPAL Y DE DEMARCACIONES IRITORIALES DEL TRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$	60 0.00	\$0	OTROS	16	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JR16160300757533	REHABILITACIÓN TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOLORES DEL RIO 294887	- 294887	DURANGO	DURANG	O VICTORIA DURANG	DE U	JRBANO APORTACION FEDERALES	NES LAS TER	FAIS MUNICIPAL Y DE DEMARCACIONES IRITORIALES DEL FRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	9	60 0.00	\$0	OTROS	26	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JR16160300757534	REHABILITACIÓN TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOLORES DEL RIO 294455	- 294455	DURANGO	DURANG	O VICTORIA DURANGO	DE L	JRBANO APORTACION FEDERALES	NES LAS TER	FAIS MUNICIPAL Y DE DEMARCACIONES IRITORIALES DEL FRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$	0.00	\$0	OTROS	18	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELAD Fisica: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JR16160300757535	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 287809	287809	DURANGO	DURANG	O VICTORIA DURANG	DE U	JRBANO APORTACION FEDERALES	NES LAS TER	FAIS MUNICIPAL Y DE DEMARCACIONES IRITORIALES DEL TRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$	60 0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELAD Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO0 / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JR16160300757536	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 287745	287745	DURANGO	DURANG	O VICTORIA DURANG	DE U	IRBANO APORTACION FEDERALES	NES LAS TER	FAIS MUNICIPAL Y DE DEMARCACIONES RITORIALES DEL FRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	9	60 0.00	\$0	OTROS	7	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELAD Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JR16160300757537	CONSTRUCCION DE MURO FIRME ZONA URBANA AGEB CUATRO OCHO CERO DOS SIETE CP - 287480	287480	DURANGO	DURANG	O VICTORIA DURANG	DE U	IRBANO APORTACION FEDERALES	NES LAS TER	FAIS MUNICIPAL Y DE DEMARCACIONES RITORIALES DEL IRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$96	6,088	\$96,088	\$96,088	\$96,088	\$96,088	\$96,08	100.00	\$0	ML	18	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA L CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORT CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPOR ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente rivel.
JR16160300757538	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 287437	287437	DURANGO	DURANG	O VICTORIA DURANGO	DE U	JRBANO APORTACION FEDERALES	NES LAS TER	FAIS MUNICIPAL Y DE DEMARCACIONES IRITORIALES DEL TRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$	60 0.00	\$0	OTROS	7	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELAD Fisioa: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
R16160300757539	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 287675	287675	DURANGO	DURANG	O VICTORIA DURANG	DE U	JRBANO APORTACION FEDERALES	NES LAS TER	FAIS MUNICIPAL Y DE DEMARCACIONES RITORIALES DEL FRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$	60 0.00	\$0	OTROS	12	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELAD Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
R16160300757540	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 287375	287375	DURANGO	DURANG	O VICTORIA DURANG	DE U	IRBANO APORTACION FEDERALES	NES LAS TER	FAIS MUNICIPAL Y DE DEMARCACIONES RITORIALES DEL FRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$	60 0.00	\$0	OTROS	7	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELAD Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
R16160300757541	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 294044	294044	DURANGO	DURANG	O VICTORIA DURANG	DE U	JRBANO APORTACION FEDERALES	NES LAS TER	FAIS MUNICIPAL Y DE DEMARCACIONES IRITORIALES DEL FRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	9	60 0.00	\$0	OTROS	13	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELAD Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
R16160300757542	REHABILITACIÓN TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOLORES DEL RIO	- 295148	DURANGO	DURANG	O VICTORIA DURANG	DE U	JRBANO APORTACION FEDERALES	I004 NES LAS	FAIS MUNICIPAL Y DE DEMARCACIONES		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0		0.00	\$0	OTROS	29	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELAD Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO

Cuarto Trimest	re 2016					ı	nformación G	General del Proyecto							_	-	-	Avance Finar	nciero	-	-	-			Avance F	ísico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número d	Entidad	Municipio	Localidad			o Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyec	to Estatus	Ciclo P	esupuesto Mod	ificado Re	ecaudado Co	mprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de	Población	Avance	% Avance	Observaciones
DUR16160300757543	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN 295007	- 295007	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	UPPANO APO		1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	Especifico	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENI	DA VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	Recurso 2016		\$1	so	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Medida OTROS	19	Anual 100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA-Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757544	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE HECTOR MAYAGOITIA DOMINGUEZ - 293596	293596	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO		PRTACIONES ERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENI	DA VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	2	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757545	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 287307	287307	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO		RTACIONES ERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENI	DA VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	29	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757546	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA SAN MIGUEL - 294059	294059	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO FEE	RTACIONES ERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENI	DA VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$ 1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	13	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757547	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 287256	287256	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO APO	RTACIONES ERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENI	DA VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	8	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757548	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME COLONIA SAN MIGUEL - 293637	293637	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO		RTACIONES ERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENI	DA VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	13	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757549	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN 293634	- 293634	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO FEE	RTACIONES ERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENI	DA VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	18	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757550	REHABILITACION DE MURO FIRME COLONIA SAN MIGUEL - 295115	295115	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO APO	RTACIONES ERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENI	DA VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757551	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN 298933	- 298933	DURANGO		VICTORIA DE DURANGO		RTACIONES ERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENI	DA VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	43	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757552	REHABILITACION DE MURO FIRME LECHADA COLONIA CIELO AZUL - 299268	299268	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO APO	RTACIONES ERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENI	DA VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757553	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LAS ROSAS AMPLIACION - 286719	286719	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO		RTACIONES ERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENI	DA VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	18	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757554	CONSTRUCCION DE MURO FIRME ZONA URBANA AGES CINCO CUATRO TRES A SIETE CP - 286701	286701	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO		RTACIONES ERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENI	DA VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$219,290	\$219,290	\$219,290	\$219,290	\$219,290	\$219,290	100.00	\$0	ML	50	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Regiero: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente rivel.
DUR16160300757555	CONSTRUCCION CUARTO ROSA UNA OBRA COLONIA PASEO DE LAS PRADERAS - 292694	292684	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO		PRTACIONES ERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$58,468	\$58,468	\$58,468	\$14,970	\$14,970	\$14,970	25.60	\$0	OTROS	5	100.00	25.60	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMÁ: Pasa al siguiente rivel.
DUR16160300757556	CONSTRUCCION CUARTO ROSA UNA OBRA COLONIA MASIE - 292677	292677	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO APC	PRTACIONES ERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$58,468	\$58,468	\$58,468	\$49,900	\$49,900	\$49,900	85.35	\$0	OTROS	5	100.00	85.30	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 3 SISTEMA: Passa al siguiente rivel.

							Información G	General del Proyecto										Avance Fin	anciero						Avance F	ísico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Âmbito	Tipo de Recurso	o Programa Fondo Conv	Programa Fondo enio Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyect	o Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
DUR16160300757557	CONSTRUCCION CUARTO ROSA UNA OBRA COLONIA LUZ Y ESPERANZA - 292665	292665	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANG	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	DE	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$58,468	\$58,468	\$58,468	\$49,900	\$49,900	\$49,90	0 85.35	\$0	OTROS	5	100.00	85.30	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA 16 CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA- Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757558	CONSTRUCCION DE MURO FIRME ZONA URBANA AGES CUATRO SIETE UNO TRES SIETE CP - 292660	292660	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANG	D APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	DE	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENE	DA VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$18,956	\$18,956	\$18,956	\$18,956	\$18,956	\$18,95	6 100.00	\$0	ML	9	100.00	100.00	Financiers: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA E CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA SE CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente rivei.
DUR16160300757559	CONSTRUCCION CUARTO ROSA UNA OBRA COLONIA CARLOS LUNA - 292747	. 292747	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANG	O APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	DE	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$58,468	\$58,468	\$58,468	\$14,970	\$14,970	\$14,97	0 25.60	\$0	OTROS	5	100.00	25.60	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / FÍSICIA: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA 8 CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA SE CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757560	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE HECTOR MAYAGOITIA DOMINGUEZ - 291419	291419	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANG	APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	DE	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND	DA VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	Şi	0 0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADOO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757561	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 293748	293748	DURANGO		VICTORIA DE DURANGO	URBANG	APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	DE	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND	DA VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	Şi	0 0.00	\$0	OTROS	12	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757562	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 287360	287360	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANG	D APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	DE	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENE	DA VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	Şi	0 0.00	\$0	OTROS	23	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757563	CONSTRUCCION DE MURO FIRME ZONA URBANA AGEB CUATRO SEIS NUEVE SEIS SIETE CP - 290866	290866	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANG	D APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	DE	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENE	DA VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$157,165	\$157,165	\$157,165	\$157,165	\$157,165	\$157,16	5 100.00	\$0	ML	40	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DI 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA I CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DI 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORT E SE CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757564	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 293548	293548	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANG	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	DE	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENE	DA VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	Ş	0 0.00	\$0	OTROS	7	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757565	CONSTRUCCION CUARTO ROSA CUATRO OBRAS COLONIA SAN JOSE III 292715	- 292715	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	DE	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$233,872	\$233,872	\$233,872	\$164,669	\$164,669	\$164,669	9 70.41	\$0	OTROS	28	100.00	70.41	Financiers: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE D 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE D 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORT SE CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE D DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757566	CONSTRUCCION CUARTO ROSA TRES OBRAS COLONIA SAN CARLOS - 292706	292706	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANG	D APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	DE	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$233,872	\$233,872	\$233,872	\$59,880	\$59,880	\$59,88	0 25.60	\$0	OTROS	21	100.00	25.60	Financiers: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DI 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA I CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DI 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORT SE CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757567	CONSTRUCCION CUARTO ROSA DOS OBRAS COLONIA SAN CARLOS - 292694	292694	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	D APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	DE	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$107,812	\$107,812	\$107,812	\$29,940	\$29,940	\$29,94	0 27.77	\$0	OTROS	10	100.00	27.80	Financiers: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA 1 CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORT. E SE CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757568	REHABILITACIÓN TECHO FIRME LECHADA COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS - 286768	286768	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANG	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENE	DA VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	Şi	0 0.00	\$0	OTROS	26	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757569	REHABILITACIÓN TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOLORES DEL RIO 293531	- 293531	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANG	APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	DE	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENE	DA VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	Şi	0.00	\$0	OTROS	24	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Cuarto Trimestr	re 2016			Información G	eneral del Proyecto					_		_	ävance	Financier	·0	_		_			Avance F:	isim		
		Múmoro de				Programa Fondo				Ciclo		Pocaudado	Availor							Unidad de		Avance	% Avance	Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Proyecto	Entidad Municipio Localidad	Ámbito Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Convenio - Ramo Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto I	Estatus	Recurso Presupuesto	Modificado	(Ministrado)	Comprometi	do Deve	ngado E)ercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Medida	Población	Anual	Acumulado	
DUR16160300757570	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 286759	286759	DURANGO DURANGO VICTORIA DE DURANGO	URBANO APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA EJI	EN JECUCIÓN	2016	\$1	\$	0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	22	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757571	REHABILITACIÓN TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOLORES DEL RIO 293747) - 293747	DURANGO DURANGO VICTORIA DE DURANGO	URBANO APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA EJI	EN JECUCIÓN	2016	\$1	\$	0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	32	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757572	REHABILITACION DE TECHO FIRME IOLONIA SAN MIGUEL - 293694	293694	DURANGO DURANGO VICTORIA DE DURANGO	URBANO APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA EJI	EN JECUCIÓN	2016	\$1	s	0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	12	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757573	REHABILITACIÓN TECHO FIRME LECHADA COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS - 282040	282040	DURANGO DURANGO VICTORIA DE DURANGO	URBANO APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA EJI	EN JECUCIÓN	2016	\$1	s	0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	16	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757574	CONSTRUCCION DE MURO FIRME ZONA URBANA AGEB SEIS OCHO DOS OCHO SIETE CP - 288880	288880	DURANGO DURANGO VICTORIA DE DURANGO	URBANO APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	. VIVIENDA EJI	EN JECUCIÓN	2016	\$130,330	\$130,33	0 \$130,3	30 \$	3130,330	\$130,330	\$130,330	100.00	\$0	ML	27	100.00	100.00	Financieri: La INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 FÍSICA: LI RIFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE SECON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / SESITEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757575	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN 290585	- 290585	DURANGO DURANGO VICTORIA DE DURANGO	URBANO APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA EJI	EN JECUCIÓN	2016	\$1	s	0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	11	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757576	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE HECTOR MAYAGOITIA DOMINGUEZ - 290577	290577	DURANGO DURANGO VICTORIA DE DURANGO	URBANO APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA EJI	EN JECUCIÓN	2016	\$1	s	0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	6	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757577	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE HECTOR MAYAGOITIA DOMINGUEZ - 290423	290423	DURANGO DURANGO VICTORIA DE DURANGO	URBANO APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA EJI	EN JECUCIÓN	2016	\$1	s	0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	2	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757578	REHABILITACIÓN TECHO FIRME LECHADA COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS - 281372	281372	DURANGO DURANGO VICTORIA DE DURANGO	URBANO APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA EJI	EN JECUCIÓN	2016	\$1	\$	0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	16	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757579	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LA MODERNA - 281369	281369	DURANGO DURANGO VICTORIA DE DURANGO	URBANO APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA EJI	EN JECUCIÓN	2016	\$1	s	0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	28	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757580	REHABILITACIÓN TECHO FIRME LECHADA COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS - 281228	281228	DURANGO DURANGO VICTORIA DE DURANGO	URBANO APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA EJI	EN JECUCIÓN	2016	\$1	\$	0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	12	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757581	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LA MODERNA - 281274	281274	DURANGO DURANGO VICTORIA DE DURANGO	URBANO APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA EJI	EN JECUCIÓN	2016	\$1	s	0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	19	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757582	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE COLONIA LA VIRGEN - 289659	288659	DURANGO DURANGO VICTORIA DE DURANGO	URBANO APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO EJI	EN JECUCIÓN	2016	\$1,512,764	\$1,512,76	4 \$1,512,7	64 \$1,	.512,764	\$1,512,764	\$1,512,764	100.00	\$0	OTROS	1,445	100.00	100.00	Financiers: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 FÍSICA: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE SE CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757583	CONSTRUCCION DE MURO FIRME ZONA URBANA AGEB CINCO NUEVE OCHO CERO SIETE CP - 288575	288575	DURANGO DURANGO VICTORIA DE DURANGO	URBANO APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	. VIVIENDA EJI	EN JECUCIÓN	2016	\$69,358	\$69,35	8 \$69,5	58	\$69,358	\$69,358	\$69,358	100.00	\$0	ML	13	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Regatro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE SE CON FECHA DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Regatro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757584	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE HECTOR MAYAGOITIA DOMINGUEZ - 290694	290694	DURANGO DURANGO VICTORIA DE DURANGO	URBANO APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA EJI	EN JECUCIÓN	2016	\$1	\$	0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	15	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente riivel.

						Informaci	ión General o	del Proyecto									Avance Fina	nciero						Avance E	isico		
Lave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de	e Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito Tipo de Rec	curso Progra	ama Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -	Ramo	Institución Ejecutora Tip	o de Proyecto Est	atus ,	Ciclo Presupuesto	Modificado	Recaudado (omprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de	Población		% Avance	Observaciones
		Proyecto							Especifico					Recurso -		Ministrado)							Medida		Anuai .	Acumuiado	
16160300757585	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN 290889	- 290689	DURANGO	DURANGO VIC	TORIA DE RANGO	URBANO APORTACION FEDERALES	ONES LAS DE TERRE	AIS MUNICIPAL Y DE EMARCACIONES ITORIALES DEL ITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA VIV	IENDA EJECI	N JCIÓN	2016	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	s	0 0.00	\$0	OTROS	21	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELAD Fisica: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
:16160300757586	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN 290515	- 290515	DURANGO		TORIA DE RANGO	URBANO APORTACION FEDERALES	ONES LAS DE S TERRI	AIS MUNICIPAL Y DE EMARCACIONES TORIALES DEL ITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA VIV	IENDA EJECI		2016	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	s	0 0.00	\$0	OTROS	24	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELAD Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
16160300757587	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 281358	281358	DURANGO	DURANGO VIC	TORIA DE RANGO	URBANO APORTACION FEDERALES	ONES LAS DE	AIS MUNICIPAL Y DE EMARCACIONES ITORIALES DEL ITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA VIV	IENDA EJECI	N JCIÓN	2016	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	s	0 0.00	\$0	OTROS	24	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELAI Fisica: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
16160300757588	REHABILITACIÓN TECHO FIRME LECHADA COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS - 282458	282458	DURANGO		TORIA DE RANGO	URBANO APORTACION FEDERALES	ONES LAS DE TERRE	AIS MUNICIPAL Y DE EMARCACIONES ITORIALES DEL ITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA VIV	IENDA EJECI	N JCIÓN	2016	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	s	0 0.00	\$0	OTROS	18	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELAL Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
16160300757589	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN 290928	- 290928	DURANGO		TORIA DE RANGO	URBANO APORTACION FEDERALES	ONES LAS DE	AIS MUNICIPAL Y DE EMARCACIONES ITORIALES DEL ITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA VIV	IENDA EJECI	N JCIÓN	2016	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	s	0 0.00	\$0	OTROS	19	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELAT Fisica: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
216160300757590	CONSTRUCCION DE MURO FIRME ZONA URBANA AGEB CINCO CUATRO CUATRO A SIETE CP - 289666	289666	DURANGO		TORIA DE RANGO	URBANO APORTACION FEDERALES	ONES LAS DE S TERRI	AIS MUNICIPAL Y DE EMARCACIONES ITORIALES DEL ITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA VIV	IENDA EJECI	N JCIÓN	2016	\$15,025	\$15,025	\$15,025	\$15,025	\$15,025	\$15,02	5 100.00	\$0	ML	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORT CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPOR ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMB DE 2016
16160300757591	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN 289665	- 289665	DURANGO	DURANGO VIC	TORIA DE RANGO	URBANO APORTACION FEDERALES	ONES LAS DE	AIS MUNICIPAL Y DE EMARCACIONES ITORIALES DEL ITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA VIV	IENDA EJECI	N JCIÓN	2016	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	s	0 0.00	\$0	OTROS	18	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELAI Fisica: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
16160300757592	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN 290370	- 290370	DURANGO		TORIA DE RANGO	URBANO APORTACION FEDERALES	ONES LAS DE	AIS MUNICIPAL Y DE EMARCACIONES ITORIALES DEL ITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA VIV	IENDA EJECI		2016	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	s	0 0.00	\$0	OTROS	18	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELAD Fisica: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
216160300757593	REHABILITACIÓN TECHO FIRME LECHADA COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS - 282483	282483	DURANGO	DURANGO VIC	TORIA DE RANGO	URBANO APORTACION FEDERALES	ONES LAS DE	AIS MUNICIPAL Y DE EMARCACIONES ITORIALES DEL ITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA VIV	IENDA EJECI	N JCIÓN	2016	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	s	0 0.00	\$0	OTROS	29	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELAD Fisica: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
:16160300757594	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LAS ROSAS AMPLIACION - 282145	282145	DURANGO		TORIA DE RANGO	URBANO APORTACION FEDERALES	ONES LAS DE TERRE	AIS MUNICIPAL Y DE EMARCACIONES ITORIALES DEL ITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA VIV	IENDA EJECI	N JCIÓN	2016	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	s	0 0.00	\$0	OTROS	23	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELAD Fisica: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO, Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
16160300757595	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 282073	282073	DURANGO		TORIA DE RANGO	URBANO APORTACION FEDERALES	ONES LAS DE	AIS MUNICIPAL Y DE EMARCACIONES ITORIALES DEL ITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA VIV	IENDA EJECI		2016	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	s	0 0.00	\$0	OTROS	14	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELAN Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
:16160300757596	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LA MODERNA - 282044	282044	DURANGO	DURANGO VIC	TORIA DE RANGO	URBANO APORTACION FEDERALES	ONES LAS DE	AIS MUNICIPAL Y DE EMARCACIONES ITORIALES DEL ITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA VIV	IENDA EJECI	N JCIÓN	2016	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	s	0 0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELAI Fisica: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
16160300757597	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN 289620	- 289620	DURANGO	DURANGO VIC	TORIA DE RANGO	URBANO APORTACION FEDERALES	ONES LAS DE TERRE	AIS MUNICIPAL Y DE EMARCACIONES ITORIALES DEL ITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA VIV	IENDA EJECI		2016	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	s	0 0.00	\$0	OTROS	16	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELAL Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
:16160300757598	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN 286820	- 286820	DURANGO	DURANGO VIC	TORIA DE RANGO	URBANO APORTACION FEDERALES	ONES LAS DE	AIS MUNICIPAL Y DE EMARCACIONES ITORIALES DEL ITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA VIV	IENDA EJECI	N JCIÓN	2016	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	s	0 0.00	\$0	OTROS	18	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELAI Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
16160300757599	CONSTRUCCION DE MURO FIRME ZONA URBANA AGEB CINCO CUATRO SIETE OCHO SIETE CP - 288137	288137	DURANGO	DURANGO VIC	TORIA DE RANGO	URBANO APORTACION FEDERALES	NES LAS DE TERRI	AIS MUNICIPAL Y DE EMARCACIONES ITORIALES DEL ITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA VIV	IENDA EJECI	N JCIÓN	2016	\$112,405	\$112,405	\$112,405	\$112,405	\$112,405	\$112,40	5 100.00	\$0	ML	27	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORT. CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPOR CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPOR ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMB DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
16160300757600	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 286800	286800	DURANGO	DURANGO VIC	TORIA DE RANGO	URBANO APORTACION FEDERALES	ONES LAS DE S TERRI	AIS MUNICIPAL Y DE EMARCACIONES TORIALES DEL ITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA VIV	IENDA EJECI	N JCIÓN	2016	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	s	0 0.00	\$0	OTROS	20	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELAI Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO SISTEMA: Pas ao al siguiente nivel.

Cuarto Trimestr	re 2016			Información G	General del Proyecto					_	_		Avan	ce Financier	0						Avance Fi	isico		
		Número de				Programa Fondo		1		Ciclo		Recaudad	,							Unidad de		Avance	% Avance	Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Proyecto	Entidad Municipio Localidad	Àmbito Tipo de Recurso	o Programa Fondo Convenio	Convenio - Ramo Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto Est	atus F	Recurso Presupuesto	Modificado	(Ministrac	o) Comprome	tido Deve	ngado Ej	ercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Medida	Población	Anual	Acumulado	<u> </u>
DUR16160300757601	REHABILITACIÓN TECHO FIRME LECHADA COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS - 286796	286796	DURANGO DURANGO VICTORIA DE DURANGO	URBANO APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA EJEC	EN UCIÓN	2016	\$1		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	9	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Fisica: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757602	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 286856	286856	DURANGO DURANGO VICTORIA DE DURANGO	URBANO APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA EJEC	EN UCIÓN	2016	\$1		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO
DUR16160300757603	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 286530	286530	DURANGO DURANGO VICTORIA DE DURANGO	URBANO APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA EJEC	EN UCIÓN	2016	\$1		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757604	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 286811	286811	DURANGO DURANGO VICTORIA DE DURANGO	URBANO APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA EJEC	EN UCIÓN	2016	\$1		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	30	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757605	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 286559	286559	DURANGO DURANGO VICTORIA DE DURANGO	URBANO APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA		EN UCIÓN	2016	\$1		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	21	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757606	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 286791	286791	DURANGO DURANGO VICTORIA DE DURANGO	URBANO APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA		EN UCIÓN	2016	\$1		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Fisica: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757607	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 286787	286787	DURANGO DURANGO VICTORIA DE DURANGO	URBANO APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA EJEC	EN UCIÓN	2016	\$1		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Fisica: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757608	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 286781	286781	DURANGO DURANGO VICTORIA DE DURANGO	URBANO APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA EJEC	EN UCIÓN	2016	\$1		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	6	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Fisica: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757609	CONSTRUCCION DE MURO FIRME ZONA URBANA AGEB CUATRO SEIS OCHO UNO SIETE CP - 286780	286780	DURANGO DURANGO VICTORIA DE DURANGO	URBANO APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA EJEC	EN UCIÓN	2016	\$1		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	9	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Fisica: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757610	CONSTRUCCION DE MURO FIRME ZONA URBANA AGEB CINCO CINCO UNO CUATRO SIETE CP - 288210	288210	DURANGO DURANGO VICTORIA DE DURANGO	URBANO APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA		EN UCIÓN	2016	\$1		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	9	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757611	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 287517	287517	DURANGO DURANGO VICTORIA DE DURANGO	URBANO APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA		EN UCIÓN	2016	\$1		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	7	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757612	CONSTRUCCION DE MURO FIRME ZONA URBANA AGEB CINCO CERO NUEVE DOS SIETE CP - 289828	289828	DURANGO DURANGO VICTORIA DE DURANGO	URBANO APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA EJEC	EN UCIÓN	2016	\$57,356	\$57,	356 \$5	7,356	\$57,356	\$57,356	\$57,356	100.00	\$0	ML	9	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA NORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Régista: LA NFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES DON FECHA DE ANORMACIÓN QUE SE REPORTA ES DON FECHA DE ANORMACIÓN DE LA DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 - SISTEMA Passa al l'aguiren envix.
DUR16160300757613	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE HECTOR MAYAGOITIA DOMINGUEZ - 290807	290807	DURANGO DURANGO VICTORIA DE DURANGO	URBANO APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA EJEC	EN UCIÓN	2016	\$1		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	9	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757614	CONSTRUCCION DE MURO FIRME ZONA URBANA AGEB CINCO CUATRO SIETE OCHO SIETE CP - 287541	287541	DURANGO DURANGO VICTORIA DE DURANGO	URBANO APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA EJEC	EN UCIÓN	2016	\$1		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	27	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Fisica: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757615	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN 289596	- 289596	DURANGO DURANGO VICTORIA DE DURANGO	URBANO APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA EJEC	EN UCIÓN	2016	\$1		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	8	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Fisica: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757616	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN 289816	- 289816	DURANGO DURANGO VICTORIA DE DURANGO	URBANO APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA EJEC	EN UCIÓN	2016	\$1		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	14	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Fisica: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

OddI CO IIIMCOCI	re 2016							Información	General del Proye	ecto							-			Avance Fin	anciero						Avance I	rision		
		Wimovo do								1	Programa Fondo					Ciclo			Pogandado	Availor 11ii						Daided do		Avance	% Avance	Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Proyecto	Entida	Municip	oio Lo	ocalidad	Ambito	Tipo de Recurs	o Programa Fonde	Convenio	Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyec	to Estatus	Recurso	Presupuesto	Modificado (b	finistrado)	omprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avano	e Reintegro	Medida	Población	Anual	Acumulado	
DUR16160300757617	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE HECTOR MAYAGOITIA DOMINGUEZ - 289879	289879	DURANG	D DURANG	O VICTO	ORIA DE NGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNIC LAS DEMARCAC TERRITORIALE DISTRITO FEDE	IONES DEL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0		\$0 0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757618	CONSTRUCCION DE MURO FIRME ZONA URBANA AGEB SEIS SIETE OCH UNO SIETE CP - 289590	O 289590	DURANG	D DURANG	VICTO DURAI	DRIA DE NGO		APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNIO LAS DEMARCAC TERRITORIALES DISTRITO FEDE	IONES DEL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$165,254	\$165,254	\$165,254	\$165,254	\$165,254	\$165,2	254 100.00	\$0	ML	36	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisicas : LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Régistro : LA NFORMACIÓN QUE SE REPORTA ED CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / ROSITE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 SESTEMA: Pasa al riguiente nível.
DUR16160300757619	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 288851	286851	DURANG	DURANG	O VICTO	ORIA DE NGO		APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNIK LAS DEMARCAC TERRITORIALE: DISTRITO FEDE	IONES DEL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0		\$0 0.00	\$0	OTROS	7	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757620	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 288847	286847	DURANG	D DURANG	O DURA	ORIA DE NGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNIC LAS DEMARCAC TERRITORIALE DISTRITO FEDE	IONES DEL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0		\$0 0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757621	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE HECTOR MAYAGOITIA DOMINGUEZ - 289788	289788	DURANG	D DURANG	O VICTO	ORIA DE NGO		APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNIK LAS DEMARCAC TERRITORIALES DISTRITO FEDE	IONES DEL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0		\$0 0.00	\$0	OTROS	6	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757622	CONSTRUCCION DE MURO FIRME ZONA URBANA AGEB TRES SIETE SIETE DOS SIETE CP - 289714	289714	DURANG	D DURANG	GO VICTO DURAI	DRIA DE NGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNIK LAS DEMARCAG TERRITORIALE: DISTRITO FEDE	IONES DEL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$411,361	\$411,361	\$411,361	\$411,361	\$411,361	\$411,3	100.00	\$0	ML	85	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757623	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN 289708	- 289708	DURANG	D DURANG	O VICTO	ORIA DE NGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNIK LAS DEMARCAC TERRITORIALES DISTRITO FEDE	IONES DEL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0		\$0 0.00	\$0	OTROS	19	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757624	REHABILITACIÓN TECHO FIRME LECHADA COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS - 286838	286838	DURANG	DURANG	VICTO DURAI	ORIA DE NGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNIC LAS DEMARCAC TERRITORIALE: DISTRITO FEDE	IONES DEL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0		\$0 0.00	\$0	OTROS	27	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757625	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 286827	286827	DURANG	D DURANG	O VICTO	ORIA DE NGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNIC LAS DEMARCAC TERRITORIALE DISTRITO FEDE	IONES DEL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0		\$0 0.00	\$0	OTROS	40	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757626	REHABILITACIÓN TECHO FIRME LECHADA COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS - 286810	286810	DURANG	D DURANG	O VICTO	DRIA DE NGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNIC LAS DEMARCAC TERRITORIALE DISTRITO FEDE	IONES DEL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0		\$0 0.00	\$0	OTROS	20	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757627	REHABILITACIÓN TECHO FIRME LECHADA COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS - 286286	286286	DURANG	D DURANG	O VICTO	ORIA DE NGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNIC LAS DEMARCAC TERRITORIALE DISTRITO FEDE	IONES DEL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0		\$0 0.00	\$0	OTROS	16	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757628	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 285145	285145	DURANG	D DURANG	O VICTO	ORIA DE NGO		APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNIC LAS DEMARCAC TERRITORIALE DISTRITO FEDE	IONES DEL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0		\$0 0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADOO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757629	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 284636	284636	DURANG) DURANG	O VICTO	ORIA DE NGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNIC LAS DEMARCAC TERRITORIALE: DISTRITO FEDE	IONES DEL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0		\$0 0.00	\$0	OTROS	2	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757630	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 285910	285910	DURANG	D DURANG	O VICTO	DRIA DE NGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNIC LAS DEMARCAC TERRITORIALES DISTRITO FEDE	IONES DEL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0		\$0 0.00	\$0	OTROS	21	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757631	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN 287216	- 287216	DURANG	D DURANG	O VICTO	DRIA DE NGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNIC LAS DEMARCAC TERRITORIALE: DISTRITO FEDE	IONES DEL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0		\$0 0.00	\$0	OTROS	13	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Cuarto Trimest	re 2016						Información G	General del Proyecto									Avance Fin	anciero						Avance F:	ísico		
		Número de		I					Programa Fondo					Ciclo		Recaudado							Unidad de			% Avance	Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Proyecto	Entidad	Municipi	o Localidad	l Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyect	o Estatus	Recurso Presupuesto	Modificado	(Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Medida	Población	Anual	Acumulado	1
DUR16160300757633	CONSTRUCCION DE MURO FIRME ZONA URBANA AGEB CINCO CINCO CERO A SIETE CP - 289840	289840	DURANGO) DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANG	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$29,438	\$29,438	\$29,438	\$29,438	\$29,438	\$29,438	100.00	\$0	ML	5	100.00	100.00	Financiera LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES COM FECHA DE CONTRE AL DA SI DE DICEIMBRE DE 2014 FISIACE AL INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES COM FECHA DE CORTE AL DÍA SI DE DICEIMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA SE SO COM FECHA DE CORTE AL DÍA SI DE DICEIMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA DE COM FECHA DE CORTE AL DÍA SI DE DICEIMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757634	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE HECTOR MAYAGOITIA DOMINGUEZ - 289839	289839	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANG	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	6	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757635	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 287197	287197	DURANGO) DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	9	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Fisica: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757651	TRES POR UNO AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD INFANTIL ANALCO 278798	- 278798	DURANGO) DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANG	D APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	SALUD	EN EJECUCIÓN	2016	\$322,500	\$322,500	\$322,500	\$322,500	\$322,500	\$322,500	100.00	\$0	OTROS	160	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016
DUR16160300757655	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 275161	275161	DURANGO) DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANG	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	9	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757657	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 275238	275238	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANG	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757672	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE NIÑOS HEROES NORTE - 266695	266695	DURANGO) DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Fisica: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO
DUR16160300757674	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 272973	272973	DURANGO) DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	3	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757682	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 271888	271888	DURANGO) DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	6	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Fisica: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757684	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 271870	271870	DURANGO) DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	1	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757687	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 271933	271933	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANG	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	13	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757688	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 271839	271839	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANG	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	3	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757689	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 269933	269933	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANG	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	1	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757693	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA BENITO JUAREZ 268670	- 268670	DURANGO) DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANG	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	3	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757701	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA NUEVE DE JULIO 268656	- 268656	DURANGO) DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANG	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	8	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757702	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA ARCOIRIS - 26869	53 ²⁶⁸⁶⁵³	DURANGO) DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	3	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO

tal: 563 arto Trimestre	2016						In	formación G	General de	al Proyecto										Avance Fi	nanciero						Avance	Fisico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de	Entidad	Municip	io Local	idad ž	âmbito Tino	do Posseso	o Drogram		Programa Fondo Convenio -	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyec	to Estatus	Ciclo	Brosumuesto	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengad	Ejercido	Pagad	h Avan	ce Reinte	Unidad o	e Població	Avance	% Avance	
rave der Proyecto	Numbre del Proyecto	Proyecto	Enclose	Municip	10 Local	Idad /	ambico Tipo	de Recurso	o Program	a rondo Convenio	Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Froyec	CO ESCACUS	Recurso	Presupuesto	Modificado	(Ministrado)	Comprometido	Devengao	. Ejercido	ragad	y wan	ice Reinte	Medida	Poblacio	Anual	Acumulad	lo
	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA O DE SEPTIEMBR - 268652	E 268652	DURANGO	DURANG	O VICTORIA DURANGO	DE UI	RBANO FEDE	TACIONES RALES	LAS DEN TERRITO	S MUNICIPAL Y DE MARCACIONES ORIALES DEL 'O FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	. VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0		\$0	60	\$0 0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELAL Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
R16160300757704	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO - 268646	268646	DURANGO	DURANG	O VICTORIA DURANGO	DE UI	RBANO APOR FEDE	TACIONES RALES	LAS DEN	S MUNICIPAL Y DE MARCACIONES ORIALES DEL 'O FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0		\$0	60	\$0 0.00	\$0	OTROS	16	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELAD Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
16160300757705	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 268316	268316	DURANGO	D DURANG	O VICTORIA DURANGO	DE UI	RBANO APOR	TACIONES RALES	LAS DEM	S MUNICIPAL Y DE MARCACIONES ORIALES DEL 'O FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0		\$0	60	\$0 0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELAD Fisica: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
16160300757707	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA EL ALACRAN - 268636	268636	DURANGO	D DURANG	O VICTORIA DURANGO	DE UI	RBANO APOR FEDE	TACIONES RALES	LAS DEN TERRITO	S MUNICIPAL Y DE MARCACIONES ORIALES DEL 'O FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0		\$0	60	\$0 0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELAD Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO
	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE VALENTIN GOMEZ FARIAS - 261024	261024	DURANGO	D DURANG	O VICTORIA DURANGO	DE UI	RBANO APOR FEDE	TACIONES RALES	LAS DEM	S MUNICIPAL Y DE MARCACIONES ORIALES DEL 'O FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0		\$0	60	\$0 0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELAD Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
R16160300757715	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 267206	267206	DURANGO) DURANG	O VICTORIA DURANGO	DE U	RBANO APOR FEDE	TACIONES RALES	LAS DEN TERRITO	S MUNICIPAL Y DE MARCACIONES ORIALES DEL O FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0		\$0	60	\$0 0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELAD Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
R16160300757724	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 267166	267166	DURANGO) DURANG	O VICTORIA DURANGO	DE UI	RBANO APOR FEDE	TACIONES RALES	LAS DEN	S MUNICIPAL Y DE MARCACIONES ORIALES DEL 'O FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0		\$0	50	\$0 0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELAD Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
R16160300757745	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA SECTOR IGNACIO ZARAGOZA - 255979	255979	DURANGO) DURANG	O VICTORIA O DURANGO	DE UI	RBANO APOR	TACIONES RALES	LAS DEN TERRITO	S MUNICIPAL Y DE MARCACIONES ORIALES DEL O FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016		\$47,441	\$47,441	\$47,441	\$47,	41 \$47,4	i1 \$4	⁷ ,441 100.01	0 \$0	OTROS	184	100.00	100.00	Financiers: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORT CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORT ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMB DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
t16160300757751	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA SECTOR IGNACIO ZARAGOZA - 255912	255912	DURANGO) DURANG	O VICTORIA DURANGO	DE U	RBANO APOR	TACIONES RALES	LAS DEN	S MUNICIPAL Y DE MARCACIONES ORIALES DEL 'O FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016		\$359,085	\$359,085	\$359,085	\$359,0	85 \$359,0	15 \$35	9,085 100.00	0 \$0	OTROS	184	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRI 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORT CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRI 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPO ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMB DE 2016
R16160300757772	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA MANUEL GOMEZ MORIN - 263521	263521	DURANGO) DURANG	O VICTORIA DURANGO	DE UI	RBANO APOR	TACIONES RALES	LAS DEN	S MUNICIPAL Y DE MARCACIONES ORIALES DEL O FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0		\$0	50	\$0 0.00	\$0	OTROS	32	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELAI Fisioa: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO/ Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
216160300757774	CONSTRUCCION DE MURO FIRME ZONA URBANA LUZ Y ESPERANZA SIETE CP - 260723	260723	DURANGO) DURANG	O VICTORIA DURANGO	DE U	RBANO APOR	TACIONES RALES	LAS DEN TERRITO	S MUNICIPAL Y DE MARCACIONES ORIALES DEL 'O FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$400,459	\$400,459	\$400,459	\$400,4	59 \$400,4	9 \$40	0,459 100.01	0 \$0	OTROS	76	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORT CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPO ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 10 DE DICIEM DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
R16160300757778	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA ARROYO SECO - 261506	261506	DURANGO	D DURANG	O VICTORIA DURANGO	DE UI	RBANO APOR FEDE	TACIONES RALES	LAS DEN	S MUNICIPAL Y DE MARCACIONES ORIALES DEL O FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0		\$0	60	\$0 0.00	\$0	OTROS	3	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELAD Fisica: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO/ Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
16160300757780	CONSTRUCCION DE MURO FIRME COL EJIDAL SIETE CP - 260744	260744	DURANGO) DURANG	O VICTORIA DURANGO	DE UI	RBANO APOR	TACIONES RALES	LAS DEN	S MUNICIPAL Y DE MARCACIONES ORIALES DEL O FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	. VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$18,836	\$18,536	\$18,536	\$18,8	36 \$18,5	i6 \$1:	3,536 98.41	\$0	ML	8	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBR 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPOR CON FECHA DE CORTE A LDÍA 31 DE DICIEMBR 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPOR ES ON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBR DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
R16160300757781	CONSTRUCCION DE MURO FIRME JARDINES DE CANCUN SEGUNDA AGE SIETE CP - 280739	B 260739	DURANGO	D DURANG	O VICTORIA DURANGO	DE U	RBANO APOR FEDE	TACIONES RALES	LAS DEN	S MUNICIPAL Y DE MARCACIONES ORIALES DEL 'O FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$24,022	\$24,022	\$24,022	\$24,0	22 \$24,0	2 \$2	i,022 100.0i	0 \$0	ML	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA. CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE. 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE. 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORT ES CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMB DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nival.

Cuarto Trimest	re 2016						Información G	General del Proyecto										Avance Fina	nciero						Avance E	ísico		
Clave del Provento	Nombro del Proporto	Número de	Entidad	Municipio	Localidad	Ámhito	Mine de Desum	o Programa Fondo Convenio	Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tino de Brayest	o Estatus	Ciclo	Presupuesto	Modificado	Recaudado ,	omnrometide	Domongado	Piereido	Pagado	1 Avance	Reintegro	Unidad de	Rohl nai án	Avance	% Avance	Observaciones
Clave del 110yecto	inimie del l'injecto	Proyecto					Tipo de Mecurso	Frograma Fondo Convento	Especifico	, and	Institution Distutors	- I po de l'Ioyect		Recurso	Fresupuesco	- Controlled	Ministrado)			2,010100		· Availee		Medida		Anual	Acumulado	
DUR16160300757782	CONSTRUCCION DE MURO FIRME ZONA URBANA JARDINES DE CANCUN SIETE CP - 260733	I 260733	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANC	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEN	DA VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$50,210	\$50,210	\$50,210	\$50,210	\$50,210	\$50,210) 100.00	\$0	ML	9	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES 2004 FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2004 FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2004 FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2004 FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2005 FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE 25 CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757792	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE VALENTIN GOMEZ FARIAS - 262126	262126	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANC	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEN	DA VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Fisica: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757793	CONSTRUCCION DE MURO FIRME ZONA URBANA AGEB SEIS DOS OCHO TRES SIETE CP - 261992	261592	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANC	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEN	DA VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$337,461	\$337,461	\$337,461	\$337,461	\$337,461	\$337,461	100.00	\$0	ML	63	100.00	100.00	Financierre: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE SATIO FIRENCE LA BITO PÓMACIÓN QUE SE REPORTA DE SATIO FIRENCE LA BITO PÓMACIÓN QUE SE REPORTA DE SATIO FIRENCE AL BITO PÓMACIÓN QUE SE REPORTA SE CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA Pasa al siguiente rivel.
DUR16160300757812	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME ZONA URBANA AGEB TREINTA Y OCH TREINTA Y OCHO SETE CP - 260682	O 260682	DURANGO		VICTORIA DE DURANGO	URBANC	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEN	DA VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$55,574	\$55,574	\$55,574	\$55,574	\$55,574	\$55,574	1 100.00	\$0	OTROS	10	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES 2016 FÉCHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 FÉRICA: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES 2016 FÉRICA: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES 2004 FÉCHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 FÓRMED SE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 FÓRMED SE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE 2016 FÓRMED CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE 2016 - SIGTEMA: Pasa al alguerne rivel.
DUR16160300757813	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA SECTOR LAS PALMAS - 260306		DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANC	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016		\$50,139	\$50,139	\$50,139	\$50,139	\$50,139	\$50,139	9 100.00	\$0	OTROS	32	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES 2004 FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES 2004 FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Repasio: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA 25 CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / SECHE DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE EL 2016 - SIGTEMA: Plasa a l'aguierne rivel.
DUR16160300757814	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA SECTOR LAS PALMAS - 260284		DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANC	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016		\$44,665	\$44,665	\$44,665	\$44,665	\$44,665	\$44,665	5 100.00	\$0	OTROS	31	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES 2004 FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 F/Esca: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES 2004 FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 F/RASSIGNE LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA SE COM FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016
DUR16160300757816	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA SECTOR LAS PALMAS - 260243	260243	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANC	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016		\$8,497	\$8,497	\$8,497	\$8,497	\$8,497	\$8,497	7 100.00	\$0	OTROS	36	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES 2004 FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES 2004 FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA SE COM FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA SE COM FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente rivel.
DUR16160300757819	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA SANITARIA SECTOR LAS PALMAS - 260377	260377	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANC	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016		\$105,597	\$105,597	\$105,597	\$105,597	\$105,597	\$105,597	7 100.00	\$0	OTROS	33	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES 2004 FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 F Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 F Regalero: LA SIFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES COM FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757820	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA SANITARIA AMPLIACION ARROYO SEC - 260221	O 260221	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANC	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016		\$5,904	\$5,904	\$5,904	\$5,904	\$5,904	\$5,904	1 100.00	\$0	OTROS	92	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES 2004 FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES 2004 FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA SE CONTECAM DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA SE CONTECAM DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pissa al siguiente rivel.
DUR16160300757821	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA SANITARIA AMPLIACON ARROYO SECO 260208		DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANC	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016		\$60,933	\$60,933	\$60,933	\$60,933	\$60,933	\$60,933	3 100.00	\$0	OTROS	92	100.00	100.00	Financiere: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES 2004 FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / FÍSICA: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES 2004 FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA SE CONFECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / REGISTRO LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA SE CONFECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 563 Cuarto Trimestr	e 2016																											-/ -		
			_	-	_		-	Información	n General del	Proyecto	Programa Fondo									Avance Fina	inciero						Avance			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entida	d Munici	ipio Loc	calidad	Åmbito	Tipo de Recur	rso Programa	Fondo Convenio		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyect	to Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado (Recaudado Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
DUR16160300757823	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA SANITARIA SECTOR LAS PALIMAS - 280358	260358	DURANG	O DURAN	IGO VICTOR DURAN	RIA DE IGO	URBANO F	APORTACIONES TEDERALES	S LAS DEM TERRITO	MUNICIPAL Y DE ARCACIONES RIALES DEL) FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016		\$130,785	\$130,785	\$130,785	\$130,785	\$130,785	\$130,78	100.00	\$0	OTROS	36	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 F Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES 2016 F Fisica: LA INFORMACIÓN DUE SE REPORTA 2016 F Registra - LA INFORMACIÓN DUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757825	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE VALENTIN GOMEZ FARIAS - 261144	261144	DURANG	O DURAN	IGO VICTOR DURAN	RIA DE IGO	URBANO F	APORTACIONES TEDERALES	S LAS DEM	MUNICIPAL Y DE ARCACIONES RIALES DEL D FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	Şí	0.00	\$0	OTROS	6	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Filiaca: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Plasa al siguiente nivel.
DUR16160300757827	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE NIÑOS HEROES NORTE - 262669	262669	DURANG	O DURAN	IGO VICTOR DURAN	RIA DE IGO	URBANO F	APORTACIONES EDERALES	S LAS DEM TERRITO	MUNICIPAL Y DE ARCACIONES RIALES DEL) FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO
DUR16160300757828	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA AMPLIACION LAS ROSAS 260168	- 260168	DURANG	O DURAN	IGO VICTOR DURAN	RIA DE IGO	URBANO F	APORTACIONE: EDERALES	S LAS DEM TERRITO	MUNICIPAL Y DE ARCACIONES RIALES DEL D FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016		\$5,875	\$5,875	\$5,875	\$5,875	\$5,875	\$5,875	i 100.00	\$0	OTROS	92	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757830	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA ARROYO SECO - 261239	261239	DURANG	O DURAN	IGO VICTOR DURAN			PORTACIONES EDERALES	S LAS DEM TERRITO	MUNICIPAL Y DE ARCACIONES RIALES DEL D FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	Şí	0.00	\$0	OTROS	6	100.00	0.00	Financiers: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Fisica. ESTE POLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro. ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757831	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA SANITARIA SECTOR LAS PALMAS - 260338	260338	DURANG	O DURAN	IGO VICTOF DURAN	RIA DE IGO		APORTACIONES EDERALES	S LAS DEM TERRITO	MUNICIPAL Y DE ARCACIONES RIALES DEL D FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016		\$76,121	\$76,121	\$76,121	\$76,121	\$76,121	\$76,12	100.00	\$0	OTROS	45	100.00	100.00	Financierz. LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE DE 2016 / SIGNE PER A DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al aiguiente rivel.
DUR16160300757832	CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO RAQUEL VELAZQUE - 254293	EZ 254293	DURANG	O DURAN	IGO VICTOR DURAN	RIA DE IGO	URBANO F	PORTACIONES EDERALES	S LAS DEM	MUNICIPAL Y DE ARCACIONES RIALES DEL D FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,175,798	\$1,175,798	\$1,175,798	\$1,175,798	\$1,175,798	\$1,175,798	100.00	\$0	OTROS	420	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757839	CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA PASEO LAS PRADERAS - 254119	254119	DURANG	O DURAN	IGO VICTOR DURAN	RIA DE IGO		APORTACIONES EDERALES	S LAS DEM	MUNICIPAL Y DE ARCACIONES RIALES DEL) FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,017,962	\$1,017,962	\$1,017,962	\$1,017,962	\$1,017,962	\$1,017,962	100.00	\$0	OTROS	600	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA NFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro LA NFORMACIÓN QUE SE REPORTA SE CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA. Pasa al laguente nivel.
DUR16160300757857	AVENIDA MANZANOS ENTRE GROSELLAS Y CEREZAS COLLONIA LAS HUERTAS - 248954	S 248954	DURANG	O DURAN	IGO VICTOR DURAN	RIA DE IGO	URBANO F	APORTACIONE: EDERALES	S LAS DEM TERRITO	MUNICIPAL Y DE ARCACIONES RIALES DEL) FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$10,932	\$10,932	\$10,932	\$10,932	\$10,932	\$10,932	2 100.00	\$0	OTROS	65	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA DE 2016 / SISTEMA: Pasa al siguiente rivel.
DUR16160300757858	AVENIDA MANZANOS ESQUINA GROSELLAS COLONIA LAS HUERTAS - 248938	- 248938	DURANG	O DURAN	IGO VICTOR DURAN	RIA DE IGO	URBANO F	APORTACIONES EDERALES	S LAS DEM TERRITO	MUNICIPAL Y DE ARCACIONES RIALES DEL) FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$10,294	\$10,294	\$10,294	\$10,294	\$10,294	\$10,294	100.00	\$0	OTROS	70	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA NIFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro LA NIFORMACIÓN QUE SE REPORTA SE SENVIFEÇAM DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro LA NIFORMACIÓN QUE SEPORTA SE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa el siguiente rivel.

Total: 563 Cuarto Trimestr	e 2016						Today																					
							Información G	eneral del Proyecto	Programa Fondo									nce Financie	ero						Avance F			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	e Entida	d Municip	io Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conveni	o Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyect	to Estatus	Ciclo Pres	supuesto Modifica	ado Recaudad (Ministra	o Comprom	metido Dev	rengado E	jercido	Pagado	Avance B	eintegro	Unidad de Medida	Población		% Avance Acumulado	
DUR16160300757860	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE COLONIA CHE QUEVARA - 248303	248303	DURANG	SO DURANG	O VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y D LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	=	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016	\$196	9,375 \$199	375 \$1	199,375	\$199,375	\$199,375	\$199,375	100.00	\$0	OTROS	212	100.00	100.00	Financiera: La INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE SE CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757868	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA MANZANOS ENTRE CEREZAS Y UVAS COLONIA LAS HUERTAS - 248919	248919	DURANG	SO DURANG	O VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y D LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	≡	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$11	1,923 \$11	923 \$	\$11,923	\$11,923	\$11,923	\$11,923	100.00	\$0	OTROS	65	100.00	100.00	Financiera: La INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / SUPERIOR DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SIGTEMA. Plasa al alguente mival.
DUR16160300757870	RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA SAN JOSE III - 220363	220363	DURANG	60 DURANG	O VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y D LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	=	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,000	0,000 \$1,000	000 \$1,0	000,000 \$	51,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	OTROS	3,011	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / SIGNEDA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757871	ALUMBRADO PUBLICO VIOLETA ESQUINA CON PASEO DE LOS TRUENOS COLONIA VALLE VERDE SL 220473	JR · ²²⁰⁴⁷³	DURANG	60 DURANG	O VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y D LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	=	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	ŞE	3,391 \$8	391	\$8,391	\$8,391	\$8,391	\$8,391	100.00	\$0	OTROS	75	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757872	CONSTRUCCCION DE GUARNCIONES BANQUETAS CALLE ORQUIDEA ENTR MARAVILLAS Y FLORES DE MAYO - 220238	S Y I ^E 220238	DURANG	GO DURANG	O VICTORIA DE DURANGO		APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y D LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	=	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	TRANSPORTES VIALIDADES	Y EN EJECUCIÓN	2016	\$479	9,864 \$479	864 \$4	479,864	\$330,175	\$330,175	\$330,175	68.81	\$0	OTROS	85	100.00		Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / SENTENDA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente riveil.
DUR16160300757873	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS RECAUDADOR MPAL VENTANILLA MULTITRÀMITE NOTARIOS EN LÍNEA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE ACTAS ADMINISTRATIVAS - 202019	202019	DURANG	60 DURANG	O VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y D LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	=	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,604	1,863	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	0	100.00	0.00	Financiers: / Fluics: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: La NFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTE AL DÍA; 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757874	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCII AGEB 6387 - 45701	NA 45701	DURANG	60 DURANG	O VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y D LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	=	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$45	9,998 \$49	998 \$	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	100.00	\$0	VIVIENDA	6	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / SIGNEDA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente riveit.
DUR16160300757876	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE RURAL LOCALIDAD ANTON CASTILLO - 302303	IO 302303	DURANG	SO DURANG	O ANTONIO CASTILLO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y D LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	≡	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENI	DA VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450 \$	450	\$450	\$450	\$450	\$450	100.00	\$0	OTROS	2	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE MEDITA DE CONTRE DICIEMBRE DE CONFECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMÁ: Plasa al siguiente nivel.
DUR16160300757877	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ZONA RURAL EL ARENAL SEIS PR 392569	352569	DURANG	GO DURANG	O EL ARENAL (SA JERÓNIMO)	^{AN} RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y D LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	=	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENI	DA VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$44	1,553 \$44	553 \$	\$44,553	\$44,553	\$44,553	\$44,553	100.00	\$0	M²	13	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE DICEMBRE DE ACEDITA DE CORTE AL DÍA DE DICEMBRE DE ACEDITA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE ACEDITA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757878	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME RURAL EL ARENAL - 301756	301756	DURANG	SO DURANG	O EL ARENAL (SA JERÓNIMO)	^{AN} RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y D LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	=	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENI	DA VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$4	1,050 \$4	050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	100.00	\$0	OTROS	23	100.00	100.00	Financiera: La INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES ON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / SUE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA. Plasa al laguente nivel.

Total: 563 Cuarto Trimestr	re 2016						1/ -																	-/ -		
							Información G	eneral del Proyecto	Programa Fondo								Avance Fina	nciero					Avance			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Åmbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conven	io Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyect	o Estatus	Ciclo Recurso Presu	uesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado % I	vance Reintec	pro Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	<u> </u>
DUR16160300757879	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME RURAL BANDERAS DEL AGUILA - 3017	738 ³⁰¹⁷³⁸	DURANGO I	DURANGO	BANDERAS DEL ÁGUILA	RURAL F	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y I LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	DE	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$31,056	31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050 10	0.00 \$0	OTROS	213	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisiac. LA NIPORMACIÓN QUE SE REPORTA ES 2016 / Fisiac. LA NIPORMACIÓN QUE SE REPORTA ES 2016 / Regalera LA NIPORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757880	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE RURAL. LA BOCA DEL MEZQUITAL DOCE PR - 360284	360284	DURANGO I	DURANGO	LA BOCA DEL MEZQUITAL	RURAL É	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y E LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	ÞE	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$8,556	\$8,550	\$8,550	\$8,550	\$8,550	\$8,550 10	0.00 \$0	OTROS	19	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / SUPERIOR DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SIGTEMA- Pisos al liguiente riveil.
DUR16160300757882	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME RURAL EL CARMEN Y ANEXO - 30175/	301752	DURANGO I	DURANGO	EL CARMEN Y ANEXOS	RURAL ,	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y D LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	ÞΕ	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,150	3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150 10	0.00 \$0	OTROS	21	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / SISTEMA: Plasa al siguiente nivel.
DUR16160300757883	CONSTRUCCION CUARTO DORMTORIO EL CARMEN Y ANEXOS 194453	- 194453	DURANGO I	DURANGO ,	EL CARMEN Y ANEXOS	RURAL ,	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y I LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL)E	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$204,552	2 \$204,552	\$204,552	\$204,552	\$204,552	\$204,552 1t	0.00 \$0	VIVIENDA	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisias: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160300757884	REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL EL CARMEN Y ANEXOS - 1357/	35 ¹³⁵⁷⁸⁵	DURANGO I		EL CARMEN Y ANEXOS		APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y I LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	ÞΕ	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$18,900	318,900	\$18,900	\$18,900	\$18,900	\$18,900 10	0.00 \$0	OTROS	42	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / SESTEMA: Plasa al siguiente nivel.
DUR16160300757885	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME RURAL EL CARRIZO - 301774	301774	DURANGO I	DURANGO I	EL CARRIZO		APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y D LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	ΡĒ	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$5,400	55,400	\$5,400	\$5,400	\$5,400	\$5,400 11	0.00 \$0	OTROS	41	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / SIGNEDA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente riveal.
DUR16160300757886	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE RURAL LOCALIDAD CINCO FEBRERO - 302239	DE 302239	DURANGO I	DURANGO	DINCO DE EBRERO	RURAL ,	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y E LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	ÞΕ	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND	a Vivienda	EN EJECUCIÓN	2016	\$4,50(34,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500 11	0.00 \$0	OTROS	24	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / SIGNIEMA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente riveil.
DUR16160300757887	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE RURAL LOCALIDAD CINCO FEBRERO - 302274	DE 302274	DURANGO I	DURANGO	DINCO DE FEBRERO	RURAL É	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y E LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	ÞE	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,156	33,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150 10	0.00 \$0	OTROS	16	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE ACTUAL DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE CONFECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Plasa al siguiente nivel.
DUR16160300757890	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ZONA RURAL LOCALIDAD DIECIOCHO DE MARZO SEIS PR - 256958	256958	DURANGO I	DURANGO	DIECIOCHO DE MARZO	RURAL ,	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y E LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	ÞE	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$21,56	3 \$21,563	\$21,563	\$21,563	\$21,563	\$21,563 1t	0.00 \$ 0	M²	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE ACTUAL DE CORTE AL DÍA DE DICIEMBRE DE CONFECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE CONFECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Plasa al siguiente nivel.
DUR16160300757891	REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL DIECIOCHO DE MARZO - 13560	135691	DURANGO I	DURANGO	DIECIOCHO DE MARZO	RURAL É	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y E LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	ÞE	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$17,100	\$17,100	\$17,100	\$17,100	\$17,100	\$17,100 1	0.00 \$0	OTROS	38	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Regiano LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA DE SERVICIA DE PROPERCIA DE CONTRA LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA DE 2016 / SECTE DE CONTRA LA DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Plasa al siguiente nivet.

						Información G	eneral del Proyecto						Avance Financiero											Avance F	ísico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad Municipi	io Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyect	to Estatus	Ciclo Recurso Pro	supuesto Modi		audado Comp	orometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance I	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
DUR16160300757892	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE RURAL CATORCE PR - 361689	361689	DURANGO DURANGO	DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE (CIENEGUITA DE FULLMAN)		APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	100.00	\$0	OTROS	24	100.00	100.00	Financiarra LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES COM FECUA DE CORTE AL DÚA 3 DE DICIEMBRE DE COMPRENCIA DÍA 3 DE DICIEMBRE DE COMPRENCIA DÍA 3 DE DICIEMBRE DE SO COM FECHA DE CONTE AL DÚA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 RAGISTOLA NI
DUR16160300757893	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE RURAL CATORCE PR DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 361820	361820	DURANGO DURANGO	DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE (CIENEGUITA DE FULLMAN)		APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$10,800	\$10,800	\$10,800	\$10,800	\$10,800	\$10,800	100.00	\$0	OTROS	24	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisian: LA RAFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE SO CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA- Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757894	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE LOCALIDAD DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 302179	302179	DURANGO DURANGO	DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE (CIENEGUITA DE FULLMAN)	E RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	100.00	\$0	OTROS	29	100.00	100.00	Financiers: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisian. LA RAFORMACIÓN QUE SE REPORTÁ ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757895	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE RURAL LOCALIDAD DIECISE DE SEPTIEMBRE - 302218	IS 302218	DURANGO DURANGO	DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE CIENEGUITA DE FULLMAN)		APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORILES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	100.00	\$0	OTROS	37	100.00	100.00	Financiers: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 FÍSICA LA NEFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES 2016 FÍSICA LA NEFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 F
DUR16160300757896	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO DOLORES HIDALGO - 194434	194434	DURANGO DURANGO	D DOLORES HIDALGO		APORTACIONES FEDERALES	I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORILLES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDADE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	100.00	\$0	VIVIENDA	5	100.00	100.00	Financiers: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 FÍSICA LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA 2016 FÍSICA LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA 2016 FISICA LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CONTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA- Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757897	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME RURAL EL DURAZNO - 301785	301785	DURANGO DURANGO	O EL DURAZNO		APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	A VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	100.00	\$0	OTROS	14	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisian: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.