

MUNICIPIO DE DURANGO



CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2022

TOMO II

Índice Temático

- Programa de Obra
- Reporte Fotográfico

CIERRE DE EJERCICIO

- Programa de Obra

FISM 2022

PNM 2022

PNM 2021

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO (DICIEMBRE 2022)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
1	SC220042 CP.- REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA PVC DE 3" DE DIÁMETRO CON 61 ML Y 8 TOMAS DOMICILIARIAS EN JESUS GARCÍA	Col. 16 de Septiembre	Directa	ZAP Urbana	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2022	\$0.00	\$156,516.67	\$153,733.36	\$153,733.36	\$153,733.36	1-1235030001-999999-06-1030101-2203-000-K03202001-6131-2-250-322-SC220042-000000-0-613001	Terminada	100%	61	36	
2	SC220043 CP.- AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA PVC DE 3" DE DIÁMETRO CON 112.90 ML Y 21 TOMAS DOMICILIARIAS EN LAS MANGAS Y PASEO DE LA FLOR	Col. Campo Alegre	Directa	ZAP Urbana	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2022	\$29,399.49	\$88,146.75	\$97,998.31	\$97,998.31	\$97,998.31	1-1235030001-999999-06-1030101-2203-000-K03202002-6131-2-250-322-SC220043-000000-0-613001	Terminada	100%	113	84	
3	SC220044 CP.- AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA PVC DE 3" DE DIÁMETRO CON 92.00 ML Y 10 TOMAS DOMICILIARIAS EN FRAY DIEGO	Fracc. Fray Diego	Directa	ZAP Urbana	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2022	\$0.00	\$50,649.36	\$52,834.49	\$52,834.49	\$52,834.49	1-1235030001-999999-06-1030101-2203-000-K03202002-6131-2-250-322-SC220044-000000-0-613001	Terminada	100%	92	40	
4	SC220045 CP.- AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA PVC DE 3" DE DIÁMETRO CON 296.76 ML Y 7 TOMAS DOMICILIARIAS EN PASEO DEL DURAZNO	Col. Pedregal de la Nueva España	Directa	ZAP Urbana	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2022	\$24,406.91	\$81,519.44	\$81,356.41	\$81,356.41	\$81,356.41	1-1235030001-999999-06-1030101-2203-000-K03202002-6131-2-250-322-SC220045-000000-0-613001	Terminada	100%	297	36	
5	SC220046 CP.- AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA PVC DE 3" DE DIÁMETRO CON 180 ML Y 17 TOMAS DOMICILIARIAS EN PILAR ORONA	Col. Morelos (Norte)	Directa	ZAP Urbana	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2022	\$49,162.57	\$164,765.35	\$163,875.24	\$163,875.24	\$163,875.24	1-1235030001-999999-06-1030101-2203-000-K03202002-6131-2-250-322-SC220046-000000-0-613001	Terminada	100%	180	68	
6	SC220047 CP.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA PVC DE 3", 4" Y 6" DE DIÁMETRO CON 2,916.74 ML, 1,407.76 ML Y 139.87 ML DE TUBERÍA RESPECTIVAMENTE Y 274 TOMAS DOMICILIARIAS	Col. Alcaldes	Directa	ZAP Urbana	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2022	\$1,110,853.88	\$3,707,052.56	\$3,723,081.24	\$3,723,081.24	\$3,723,081.24	1-1235030001-999999-06-1030101-2203-000-K03202003-6131-2-250-322-SC220047-000000-0-613001	Terminada	100%	4,464	1,632	
7	SC220015 CP.- AGUA POTABLE EN CALLE LOLITA CORTES, ENTRE TERESA DE CALCUTA E IGNACIO LÓPEZ TARSO	Col. Valle del Guadiana	Directa	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Agua Potable	2022	\$0.00	\$674,143.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	0	0	
8	SC220009 CP.- AGUA POTABLE EN LA CALLE 5 DE MAYO, ENTRE INDEPENDENCIA Y MANUEL BUENDÍA	Col. José Revueltas	Directa	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Agua Potable	2022	\$0.00	\$313,845.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	0	0	
9	SC220016 CP.- AGUA POTABLE EN CALLE IGNACIO LÓPEZ TARSO, ENTRE ELEAZAR GARCÍA Y PEDRO INFANTE	Col. Valle del Guadiana	Directa	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Agua Potable	2022	\$92,967.16	\$311,916.94	\$288,640.55	\$288,640.55	\$288,640.55	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05202001-6141-2-250-322-SC220016-000000-0-614006	Terminada	100%	256	608	NUEVA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
9	SC220016 CP.- AGUA POTABLE EN CALLE IGNACIO LÓPEZ TARSO, ENTRE ELEAZAR GARCÍA Y PEDRO INFANTE	Col. Valle del Guadiana	Directa	ZAP Urbana	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Agua Potable	2022	\$0.00	\$0.00	\$7,741.82	\$7,741.82	\$0.00	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05202001-6141-2-151-222-SC220016-000000-0-614006	Terminada	100%	256	608	NUEVA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
10	SC220018 CP.- AGUA	Fracc. 22 de	Directa	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Agua Potable	2022	\$0.00	\$435,888.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	0	0	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO (DICIEMBRE 2022)

Nº	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
11	POTABLE EN CALLE JOSÉ SACRAMENTO GALLEGOS, ENTRE MARÍA DE LA LUZ PAYNS Y MARÍA DEL REFUGIO CASTAÑEDA SC220014 PR.- SUSTITUCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN CALLE FELIPE ÁNGELES, ENTRE AV. 20 DE NOVIEMBRE Y 16 DE SEPTIEMBRE	Septiembre Loc. El Nayar	Directa	Pobreza extrema	614	FISM	Contrato	Agua Potable	2022	\$23,940.82	\$80,202.38	\$64,924.55	\$64,924.55	\$64,924.55	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05202001-6141-2-250-322-SC220014-0000000-0-614006	Terminada	100%	15	171	
12	SC220013 CP.- AGUA POTABLE EN CALLE SILVESTRE REVUELTAS, ENTRE PROLONG. BLVD. DE LAS ROSAS Y GUANACEVI	Col. José Ángel Leal	Directa	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Agua Potable	2022	\$54,597.96	\$183,013.44	\$147,586.96	\$147,586.96	\$147,586.96	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05202001-6141-2-250-322-SC220013-0000000-0-614006	Terminada	100%	146	85	
13	SC220012 CP.- SUSTITUCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN CALLE COSTA RICA, ENTRE NUEVA DELHI Y NAPOLES	Col. Universal	Directa	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Agua Potable	2022	\$0.00	\$32,760.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	0	0	
14	SC220011 CP.- AGUA POTABLE EN LA PRIVADA No. 3, ENTRE OJO DE AGUA Y CERRADA	Frac. Villas de San Francisco	Directa	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Agua Potable	2022	\$0.00	\$127,285.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05202001-6141-2-250-322-SC220011-0000000-0-614006	Cancelada	0%	0	274	
15	SC220010 PR.- SUSTITUCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE FELIPE ÁNGELES 100, ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y 1ro. DE MAYO	Loc. El Nayar	Directa	Pobreza extrema	614	FISM	Contrato	Agua Potable	2022	\$15,561.01	\$53,468.28	\$51,650.98	\$51,650.98	\$51,650.98	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05202001-6141-2-250-322-SC220010-0000000-0-614006	Terminada	100%	12	131	
16	SC220017 CP.- AGUA POTABLE EN CALLE JOSÉ ARRIETA 300, ENTRE AV. DIVISION DURANGO Y MARIANO ARRIETA	Frac. Domingo Arrieta	Directa	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Agua Potable	2022	\$0.00	\$362,082.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	0	0	
17	SC220019 CP.- SUSTITUCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN CALLE LAS PALMAS, ENTRE VIOLETAS Y CALLE LAS ROSAS	Col. Valle Verde	Directa	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Agua Potable	2022	\$25,436.02	\$86,560.82	\$84,769.40	\$84,769.40	\$84,769.40	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05202001-6141-2-250-322-SC220019-0000000-0-614006	Terminada	100%	30	146	
18	SD220012 CP.- AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON 83.70 ML DE TUBERÍA DE PVC SERIE-20 DE 8" DE DIÁMETRO Y 10 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN ANDADOR CHICHIMECA	Col. Rosas del Tepeyac	Directa	ZAP Urbana	613	FISM	Contrato	Alcantarillado	2022	\$102,861.36	\$162,481.12	\$164,757.75	\$164,757.75	\$164,757.75	1-1235030002-999999-06-1030101-2103-000-K03203002-6131-2-250-322-SD220012-0000000-0-613002	Terminada	100%	84	40	
19	SD220013 CP.- AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON 195 ML DE TUBERÍA DE PVC SERIE-20 DE 8" DE DIÁMETRO Y 35 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN ALBERTO AMAYA	Col. Guadalupe	Directa	ZAP Urbana	613	FISM	Contrato	Alcantarillado	2022	\$192,292.64	\$642,713.00	\$640,975.46	\$640,975.46	\$640,975.46	1-1235030002-999999-06-1030101-2103-000-K03203002-6131-2-250-322-SD220013-0000000-0-613002	Terminada	100%	195	140	
20	SD220014 CP.- AMPLIACIÓN	Col.	Directa	ZAP Urbana	613	FISM	Contrato	Alcantarillado	2022	\$37,888.31	\$127,947.12	\$126,227.71	\$126,227.71	\$126,227.71	1-1235030002-999999-	Terminada	100%	71	40	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO (DICIEMBRE 2022)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
	DE RED DE ALCANTARILLADO CON 71 ML DE TUBERÍA DE PVC SERIE-20 DE 8" DE DIÁMETRO Y 10 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LUIS BACA	Guadalupe													06-1030101-2103-000-K03203002-6131-2-250-322-SD220014-000000-0-613002					
21	SD220015 CP.- AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON 155 ML DE TUBERÍA DE PVC SERIE-20 DE 8" DE DIÁMETRO Y 21 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LAS MANGAS Y PASEO DE LA FLOR	Col. Campo Alegre	Directa	ZAP Urbana	613	FISM	Contrato	Alcantarillado	2022	\$86,330.83	\$288,240.37	\$287,769.42	\$287,769.42	\$287,769.42	1-1235030002-999999-06-1030101-2103-000-K03203002-6131-2-250-322-SD220015-000000-0-613002	Terminada	100%	155	84	
22	SD220016 CP.- REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON 517.81 ML DE TUBERÍA DE PVC SERIE-20 DE 8" DE DIÁMETRO Y 90 DESCARGAS DOMICILIARIAS	Col. Sergio Méndez Arceo	Directa	ZAP Urbana	613	FISM	Contrato	Alcantarillado	2022	\$305,564.02	\$1,023,915.72	\$1,018,546.72	\$1,018,546.72	\$1,018,546.72	1-1235030002-999999-06-1030101-2103-000-K03203001-6131-2-250-322-SD220016-000000-0-613002	Terminada	100%	518	360	
23	SD220017 CP.- AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON 200 ML DE TUBERÍA DE PVC SERIE-20 DE 8" DE DIÁMETRO Y 6 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN PASEO DEL DURAZNO	Col. Pedregal de la Nueva España	Directa	ZAP Urbana	613	FISM	Contrato	Alcantarillado	2022	\$102,861.36	\$181,715.73	\$178,113.44	\$178,113.44	\$178,113.44	1-1235030002-999999-06-1030101-2103-000-K03203002-6131-2-250-322-SD220017-000000-0-613002	Terminada	100%	200	24	
24	SD220018 CP.- AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON 234.10 ML DE TUBERÍA DE PVC SERIE-20 DE 8" DE DIÁMETRO Y 25 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN PABLO GOMEZ	Col. Bello Alardecer	Directa	ZAP Urbana	613	FISM	Contrato	Alcantarillado	2022	\$125,630.33	\$419,998.05	\$418,767.77	\$418,767.77	\$418,767.77	1-1235030002-999999-06-1030101-2103-000-K03203002-6131-2-250-322-SD220018-000000-0-613002	Terminada	100%	234	100	
25	SD220019 PR.- AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON 1,086.18 M DE TUBERÍA DE PVC SERIE 20 DE 8" DE DIÁMETRO Y 50 DESCARGAS DOMICILIARIAS, ASÍ COMO EL EMISOR DE TUBERÍA DE FOFO DE 20" DE DIÁMETRO CON 143.14 M Y 193.14 M DE TUBERÍA PVC DE 18" DE DIÁMETRO	Pob. Llano Grande	Directa	ZAP Urbana	613	FISM	Contrato	Alcantarillado	2022	\$655,472.90	\$2,187,285.20	\$2,184,909.68	\$2,184,909.68	\$2,184,909.68	1-1235030002-999999-06-1030101-2103-000-K03203002-6131-2-250-322-SD220019-000000-0-613002	Terminada	100%	1,422	160	
26	SD220007 CP.- ALCANTARILLADO EN LA CALLE LOLITA CORTÉS, ENTRE TERESA DE CALCUTA E IGNACIO LÓPEZ TARSO	Col. Valle del Guadiana	Directa	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Alcantarillado	2022	\$0.00	\$1,099,370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05203001-6141-2-250-322-SD220007-000000-0-614007	Cancelada	%	0	0	
27	SD220001 CP.- ALCANTARILLADO CALLE 5 DE MAYO, ENTRE INDEPENDENCIA Y MANUEL BUENDÍA	Col. José Revueltas	Directa	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Alcantarillado	2022	\$0.00	\$847,247.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	0	0	
28	SD220008 CP.- ALCANTARILLADO EN LA	Col. Valle del Guadiana	Directa	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Alcantarillado	2022	\$190,930.11	\$639,397.89	\$538,588.27	\$538,588.27	\$538,588.27	1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000	Terminada	100%	226	808	NUEVA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO (DICIEMBRE 2022)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
	CALLE IGNACIO LÓPEZ TARSO, ENTRE ELEAZAR GARCÍA Y PEDRO INFANTE														K05203001-6141-2-250 322-SD220008-000000 0-614007					
28	SD220008 CP.- ALCANTARILLADO EN LA CALLE IGNACIO LÓPEZ TARSO, ENTRE ELEAZAR GARCÍA Y PEDRO INFANTE	Col. Valle del Guadiana	Directa	ZAP Urbana	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Alcantarillado	2022	\$0.00	\$0.00	\$15,798.12	\$15,798.12	\$0.00	1-1235040007-999999- 00-1050101-2103-000- K05203001-6141-2-151 222-SD220008-000000 0-614007	Terminada	100%	226	608	NUEVA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
29	SD220010 CP.- ALCANTARILLADO EN LA CALLE JOSÉ SACRAMENTO GALLEGOS, ENTRE MARÍA DE LA LUZ PAYNS Y MARÍA DEL REFUGIO CASTAÑEDA	Frac. 22 de Septiembre	Directa	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Alcantarillado	2022	\$0.00	\$1,035,056.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	0	0	
30	SD220006 PR.- ALCANTARILLADO EN LA CALLE FELIPE ÁNGELES, ENTRE AV. 20 DE NOVIEMBRE Y 16 DE SEPTIEMBRE,	Loc. El Nayar	Directa	Pobreza extrema	614	FISM	Contrato	Alcantarillado	2022	\$130,949.97	\$468,367.56	\$401,670.74	\$401,670.74	\$401,670.74	1-1235040007-999999- 00-1050101-2103-000- K05203001-6141-2-250 322-SD220006-000000 0-614007	Terminada	100%	112	171	
31	SD220005 CP.- ALCANTARILLADO EN LA CALLE SILVESTRE REVUELTAS, ENTRE PROLONG. BLVD. DE LAS ROSAS Y GUANACEVÍ	Col. José Ángel Leal	Directa	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Alcantarillado	2022	\$140,399.32	\$501,152.86	\$367,770.56	\$367,770.56	\$367,770.56	1-1235040007-999999- 00-1050101-2103-000- K05203001-6141-2-250 322-SD220005-000000 0-614007	Terminada	100%	121	85	
32	SD220004 CP.- ALCANTARILLADO EN LA CALLE COSTA RICA, ENTRE NUEVA DELHI Y NÁPOLES	Col. Universal	Directa	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Alcantarillado	2022	\$0.00	\$236,160.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	0	0	
33	SD220003 CP.- ALCANTARILLADO EN LA CALLE PRIVADA No. 3, ENTRE OJO DE AGUA Y GERRADA	Frac. Villas de San Francisco	Directa	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Alcantarillado	2022	\$0.00	\$313,325.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040007-999999- 00-1050101-2103-000- K05203001-6141-2-250 322-SD220003-000000 0-614007	Cancelada	0%	0	274	
34	SD220002 PR.- ALCANTARILLADO EN LA CALLE FELIPE ÁNGELES 100, ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y 1ra. DE MAYO	Loc. El Nayar	Directa	Pobreza extrema	614	FISM	Contrato	Alcantarillado	2022	\$98,798.44	\$331,745.53	\$291,568.79	\$291,568.79	\$291,568.79	1-1235040007-999999- 00-1050101-2103-000- K05203001-6141-2-250 322-SD220002-000000 0-614007	Terminada	100%	88	131	
35	SD220009 CP.- ALCANTARILLADO EN LA CALLE JOSÉ ARRIETA 300, ENTRE AV. DIVISIÓN DURANGO Y MARIANO ARRIETA.	Frac. Domingo Arrieta	Directa	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Alcantarillado	2022	\$0.00	\$921,604.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	0	0	
36	SD220011 CP.- DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE LAS PALMAS, ENTRE VIOLETAS Y CALLE LAS ROSAS	Col. Valle Verde	Directa	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Alcantarillado	2022	\$131,636.74	\$445,468.07	\$24,982.05	\$24,982.05	\$24,982.05	1-1235040007-999999- 00-1050101-2103-000- K05203001-6141-2-250 322-SD220011-000000 0-614007	Terminada	100%	30	147	
37	SC220008 CP.- CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN FRENTE AL PARQUE INFANTIL AYUNTAMIENTO	Col. Burocrata	Directa	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Drenajes y Letrinas	2022	\$96,845.20	\$325,465.70	\$264,311.38	\$264,311.38	\$264,311.38	1-1235040005-999999- 00-1050101-2203-000- K05202003-6141-2-250 322-SC220008-000000 0-614006	Terminada	100%	1	1,361	
38	SC220006 CP.- CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN FRACCIONAMIENTO EL EDÉN 1	Frac. El Edén	Directa	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Drenajes y Letrinas	2022	\$96,470.59	\$332,028.03	\$197,799.98	\$197,799.98	\$197,799.98	1-1235040006-999999- 00-1050101-2203-000- K05202003-6141-2-250 322-SC220006-000000 0-614006	Terminada	100%	1	234	NUEVA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO (DICIEMBRE 2022)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
38	SC220006 CP.- CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN FRACCIONAMIENTO EL EDEN 1	Fracc. El Edén	Directa	ZAP Urbana	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Drenajes y Letrinas	2022	\$0.00	\$0.00	\$24,316.47	\$24,316.47	\$0.00	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05202003-6141-2-151222-SC220006-0000000-614006	Terminada	100%	1	234	NUEVA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
39	SC220002 CP.- CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN AV. JESUS GARCIA	Col. José Revueltas	Directa	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Drenajes y Letrinas	2022	\$100,935.54	\$341,108.95	\$316,885.11	\$316,885.11	\$316,885.11	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05202003-6141-2-250322-SC220002-0000000-614006	Terminada	100%	1	5,270	NUEVA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
39	SC220002 CP.- CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN AV. JESUS GARCIA	Col. José Revueltas	Directa	ZAP Urbana	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Drenajes y Letrinas	2022	\$0.00	\$0.00	\$658.70	\$658.70	\$0.00	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05202003-6141-2-151222-SC220002-0000000-614006	Terminada	100%	1	5,270	NUEVA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
40	SC220005 CP.- CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN FRACCIONAMIENTO LA FORESTAL II	Fracc. La Forestal	Directa	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Drenajes y Letrinas	2022	\$139,034.47	\$471,795.99	\$350,723.40	\$350,723.40	\$350,723.40	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05202003-6141-2-250322-SC220005-0000000-614006	Terminada	100%	1	3,932	
41	SC220001 CP.- CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN AV. FCO. SARABIA FRENTE A BIBLIOTECA CASA DEL ÁRBOL	Col. Barro de Anasco	Directa	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Drenajes y Letrinas	2022	\$156,319.80	\$526,367.41	\$476,106.85	\$476,106.85	\$476,106.85	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05202003-6141-2-250322-SC220001-0000000-614006	Terminada	100%	1	1,662	
42	SC220004 CP.- CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN CIRCUITO NIÑOS HEROES 2	Col. José Revueltas	Directa	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Drenajes y Letrinas	2022	\$84,298.42	\$284,705.00	\$279,277.23	\$279,277.23	\$279,277.23	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05202003-6141-2-250322-SC220004-0000000-614006	Terminada	100%	1	730	
43	SC220003 CP.- CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN CIRCUITO NIÑOS HEROES 1	Col. José Revueltas	Directa	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Drenajes y Letrinas	2022	\$85,775.35	\$289,777.00	\$285,741.80	\$285,741.80	\$285,741.80	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05202003-6141-2-250322-SC220003-0000000-614006	Terminada	100%	1	603	
44	SC220007 CP.- CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN FRACCIONAMIENTO EL EDEN 2	Fracc. El Edén	Directa	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Drenajes y Letrinas	2022	\$154,199.55	\$529,567.00	\$243,816.15	\$243,816.15	\$243,816.15	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05202003-6141-2-250322-SC220007-0000000-614006	Terminada	100%	1	449	
45	SE220027 CP.- GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. ARBOLEDAS ENTRE C. DALI Y REAL VICTORIA, EN C. REAL VICTORIA ENTRE AV. ARBOLEDAS Y C. DALI; Y, C. DALI ENTRE AV. ARBOLEDAS Y REAL VICTORIA.	Fracc. Real Victoria II	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$166,497.86	\$558,000.00	\$411,658.34	\$411,658.34	\$411,658.34	1-1235040001-999999-00-1050101-2201-000-K05204001-6141-2-250322-SE220027-0000000-614001	Terminada	100%	302	106	NUEVA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
45	SE220027 CP.- GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. ARBOLEDAS ENTRE C. DALI Y REAL VICTORIA, EN C. REAL VICTORIA ENTRE AV. ARBOLEDAS Y C. DALI; Y, C. DALI ENTRE AV. ARBOLEDAS Y REAL VICTORIA.	Fracc. Real Victoria II	Complementaria	ZAP Urbana	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$143,334.53	\$143,334.53	\$0.00	1-1235040001-999999-00-1050101-2201-000-K05204001-6141-2-151222-SE220027-0000000-614001	Terminada	100%	302	106	NUEVA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
46	SE220033 CP.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FLOR DE MAGDALENA	Col. Valle Verde	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$158,476.24	\$538,000.00	\$531,587.46	\$531,587.46	\$531,587.46	1-1235040001-999999-00-1050101-2201-000-K05204001-6141-2-250322-SE220033-0000000-614001	Terminada	100%	420	164	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO (DICIEMBRE 2022)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
47	SE220026 CP.- GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. SAN JOSÉ	Col. San José III	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$166,102.46	\$560,000.00	\$553,674.84	\$553,674.84	\$553,674.84	1-1235040001-999999-00-1050101-2201-000-K05204001-6141-2-250322-SE220026-0000000-0-614001	Terminada	100%	372	122	
48	SE220013 CP.- GUARNICIONES EN LA CALLE LOLITA CORTÉS, ENTRE TERESA DE CALCUTA E IGNACIO LÓPEZ TARSO	Col. Valle del Guadiana	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$2,318.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	0	0	
50	SE220012 CP.- GUARNICIONES EN IGNACIO LÓPEZ TARSO, ENTRE ELEAZAR GARCÍA Y PEDRO INFANTE	Col. Valle del Guadiana	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$388.88	\$1,352.11	\$388.88	\$388.88	\$388.88	1-1235040001-999999-00-1050101-2201-000-K05204001-6141-2-250322-SE220012-0000000-0-614001	Terminada	100%	3	608	NUEVA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
50	SE220012 CP.- GUARNICIONES EN IGNACIO LÓPEZ TARSO, ENTRE ELEAZAR GARCÍA Y PEDRO INFANTE	Col. Valle del Guadiana	Complementaria	ZAP Urbana	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$907.38	\$907.38	\$0.00	1-1235040001-999999-00-1050101-2201-000-K05204001-6141-2-151222-SE220012-0000000-0-614001	Terminada	100%	3	608	NUEVA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
51	SE220014 CP.- GUARNICIONES EN SILVESTRE REVUELTAS ENTRE PROLONG. BLVD. DE LAS ROSAS Y GUANACEVÍ	Col. José Ángel Leal	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$1,168.91	\$3,932.50	\$3,896.37	\$3,896.37	\$3,896.37	1-1235040001-999999-00-1050101-2201-000-K05204001-6141-2-250322-SE220014-0000000-0-614001	Terminada	100%	8	85	
52	SE220015 CP.- GUARNICIONES EN COSTA RICA, ENTRE NUEVA DELHI Y NAPOLES	Col. Universal	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$12,634.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	0	0	
53	SE220016 CP.- GUARNICIONES EN LA CALLE LAS PALMAS, ENTRE VIOLETAS Y LA CALLE DE LAS ROSAS	Col. Valle Verde	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$19,887.78	\$130,763.49	\$65,378.89	\$65,378.89	\$65,378.89	1-1235040001-999999-00-1050101-2201-000-K05204001-6141-2-250322-SE220016-0000000-0-614001	Terminada	100%	266	146	NUEVA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
53	SE220016 CP.- GUARNICIONES EN LA CALLE LAS PALMAS, ENTRE VIOLETAS Y LA CALLE DE LAS ROSAS	Col. Valle Verde	Complementaria	ZAP Urbana	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$65,384.58	\$65,384.58	\$0.00	1-1235040001-999999-00-1050101-2201-000-K05204001-6141-2-151222-SE220016-0000000-0-614001	Terminada	100%	266	146	NUEVA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
55	Rehabilitación de Asfalto Calle Gómez Palacio entre C. Patoni y C. Castañeda	Col. Zona Centro	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$720,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	0	0	
57	SE220031 CP.- CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA DOLORES DEL RÍO DE PROFR. GUADALUPE G. DE RODRÍGUEZ A NAZAS (DE PTE. A OTE.)	Fracc. Las Playas	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$1,116,894.53	\$3,746,495.35	\$2,083,656.91	\$2,083,656.91	\$2,083,656.91	1-1235040010-999999-00-1050101-2201-000-K05204006-6141-2-250322-SE220031-0000000-0-614010	Terminada	100%	1,180	28,640	NUEVA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
57	SE220031 CP.- CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA DOLORES DEL RÍO DE PROFR. GUADALUPE G. DE RODRÍGUEZ A NAZAS (DE PTE. A OTE.)	Fracc. Las Playas	Complementaria	ZAP Urbana	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$1,639,324.85	\$1,639,324.85	\$0.00	1-1235040010-999999-00-1050101-2201-000-K05204006-6141-2-151222-SE220031-0000000-0-614010	Terminada	100%	1,180	28,640	NUEVA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
58	Av. del Condor entre Av. Real del Mezquital y Carr. al Mezquital	Fracc. Real del Mezquital	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$1,613,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	0	0	
59	C. Lardo entre C. Aldama y C. Urra	Col. Barrio de Tierra Blanca	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	0	0	MODIFICACION EN E PADE

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO (DICIEMBRE 2022)

Nº	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
60	SE220028 CP.- REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO 450 EN COL. LAS MARGARITAS	Col. Las Margaritas	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$436,674.08	\$1,467,235.00	\$1,455,560.27	\$1,455,560.27	\$1,188,089.27	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05204007-6141-2-250-322-SE220028-000000-0-614004	Terminada	100%	1	3,000	
61	SE220007 CP.- PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE LOLITA CORTÉS, ENTRE TERESA DE CALCUTA E IGNACIO LÓPEZ TARSO	Col. Valle del Guadiana	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$2,387,263.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	0	0	
62	Privada de Quintana entre Blvd. Durango y C. Lerdo	Col. Barrio de Tierra Blanca	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$373,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	0	0	MODIFICACIÓN EN EL PAOP
63	SE220029 CP.- REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO FÉLIX TORRES CADENA EN COL. JOSÉ MARTÍ	Col. José Martí	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$328,294.14	\$1,100,000.00	\$1,094,313.78	\$1,094,313.78	\$610,044.02	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05204007-6141-2-250-322-SE220029-000000-0-614004	Terminada	100%	1	594	
64	C. Aquiles Serdán entre C. Ramírez y C. Patoni	Col. Zona Centro	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$596,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	0	0	MODIFICACIÓN EN EL PAOP
65	C. Aquiles Serdán entre C. Zaragoza y C. Hidalgo	Col. Zona Centro	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$673,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	0	0	MODIFICACIÓN EN EL PAOP
66	Prolongación Gaviotas entre Av. de las Gaviotas y C. Río Amazonas	Fracc. Loma Bonita	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$1,247,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	0	0	MODIFICACIÓN EN EL PAOP
67	SE220025 CP.- REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO - JARDINES DE SAN ANTONIO	Fracc. Jardines de San Antonio	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$422,962.27	\$1,417,150.00	\$1,433,074.19	\$1,433,074.19	\$959,277.41	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05204007-6141-2-250-322-SE220025-000000-0-614004	Terminada	100%	1	590	
68	C. Fray Diego de la Cadena entre Av. Cerro de la Cruz y Concreto Hidráulico	Fracc. Lomas del Guadiana	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$124,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	0	0	0
69	C. Fray Diego de la Cadena entre Concreto Hidráulico y C. Juan E. García	Fracc. Lomas del Guadiana	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$521,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	0	0	MODIFICACIÓN EN EL PAOP
70	SE220024 CP.- REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO - CHAPULTEPEC	Fracc. Chapultepec	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$295,983.91	\$1,000,000.00	\$718,872.36	\$718,872.36	\$718,872.36	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05204007-6141-2-250-322-SE220024-000000-0-614004	Terminada	100%	1	280	NUEVA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
70	SE220024 CP.- REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO - CHAPULTEPEC	Fracc. Chapultepec	Complementaria	ZAP Urbana	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$267,740.68	\$267,740.68	\$0.00	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05204007-6141-2-151-222-SE220024-000000-0-614004	Terminada	100%	1	280	NUEVA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
71	SE220022 CP.- REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO - TIERRA Y LIBERTAD	Col. Tierra y Libertad	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$449,718.14	\$1,500,000.00	\$1,499,060.47	\$1,499,060.47	\$1,499,060.47	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05204007-6141-2-250-322-SE220022-000000-0-614004	Terminada	100%	1	656	
72	C. Hacienda de Santa Patricia entre C. Hacienda de Cortales y Av. Camino Real	Fracc. Camino Real	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$602,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	0	0	MODIFICACIÓN EN EL PAOP
73	SE220018 CP.- REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO -	Loc. Praxedis G. Guerrero Nuevo (La Loma)	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$447,514.57	\$1,500,000.00	\$892,556.59	\$892,556.59	\$892,556.59	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05204007-6141-2-250-322-SE220018-000000-0-614004	Terminada	100%	1	224	NUEVA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO (DICIEMBRE 2022)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
	PRAXEDIS G. GUERRERO NUEVO (LA LOMA)														0-614004					
73	SE220018 CP.- REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO - PRAXEDIS G. GUERRERO NUEVO (LA LOMA)	Loc. Praxedis G. Guerrero Nuevo (La Loma)	Complementaria	ZAP Urbana	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$625,158.66	\$625,158.66	\$0.00	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05204007-6141-2-151-222-SE220018-000000-0-614004	Terminada	100%	1	224	NUEVA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
74	C. Camino de las Lloviznas entre C. Camino del Granizo y C. Camino de la Escarcha	Fracc. Los Remedios	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$646,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	0	0	MODIFICACIÓN EN EL PAOP
75	SE220068 CP.- REHABILITACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE 8 DE JULIO, ENTRE AV. FIDEL VELÁZQUEZ Y MERCURIO	Fracc. Fidel Velázquez	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$1,064,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05204005-6141-2-250-322-SE220068-000000-0-614002	Cancelada	0%	0	530	
76	Av. Mercurio entre C. 8 de Julio y C. Emilio González Parra	Fracc. Fidel Velázquez	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$1,054,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	0	0	MODIFICACIÓN EN EL PAOP
77	C. Paloma entre Av. Lazaro Cardenas y Av. Cuauhtemoc	Col. Fátima	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$864,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	0	0	MODIFICACIÓN EN EL PAOP
78	SE220069 CP.- CENOTE DE VALLADOLID ENTRE BLVD. DOLORES DEL RÍO Y JUAN ESCUTIA	Col. Azcapotzalco	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$2,508,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05204005-6141-2-250-322-SE220069-000000-0-614002	Cancelada	0%	0	1,130	
79	SE220070 CP.- REHABILITACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE ALFONSO CORONA DEL ROSAL ENTRE PROLONG. PINO SUAREZ Y BLVD. DE LA JUVENTUD	Col. Santa Fe	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05204005-6141-2-250-322-SE220070-000000-0-614002	Cancelada	0%	4,678	940	
82	Programa Especial para Mantenimiento Vial	Victoria de Durango	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$3,087,035.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	0	0	MODIFICACIÓN EN EL PAOP
83	SE220008 CP.- PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE IGNACIO LÓPEZ TARSO, ENTRE ELEAZAR GARCÍA Y PEDRO INFANTE	Col. Valle del Guadiana	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$569,740.52	\$1,900,400.89	\$962,802.88	\$962,802.88	\$962,802.88	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05204005-6141-2-250-322-SE220008-000000-0-614002	Terminada	100%	1,769	608	NUEVA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
83	SE220005 CP.- PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE IGNACIO LÓPEZ TARSO, ENTRE ELEAZAR GARCÍA Y PEDRO INFANTE	Col. Valle del Guadiana	Complementaria	ZAP Urbana	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$935,471.98	\$935,471.98	\$0.00	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05204005-6141-2-151-222-SE220005-000000-0-614002	Terminada	100%	1,769	608	NUEVA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
84	Crucero de C. Lucía Méndez y C. Anabel Ferreira	Col. Valle del Guadiana	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$624,270.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	0	0	
85	SE220020 CP.- REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO - JORGE "LUPO" SALAZAR	Fracc. Domingo Amieta	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$328,032.73	\$1,100,000.00	\$1,093,442.44	\$1,093,442.44	\$913,867.18	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05204007-6141-2-250-322-SE220020-000000-0-614004	Terminada	100%	1	671	
86	SE220036 CP.- REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BEISBOL ARTURO GAMIZ	Col. Arturo Gamiz	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$372,298.69	\$1,250,000.00	\$999,084.52	\$999,084.52	\$509,695.93	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05204007-6141-2-250-322-SE220036-000000-0-614004	Terminada	100%	1	701	
86	SE220036 CP.- REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BEISBOL	Col. Arturo Gamiz	Complementaria	ZAP Urbana	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$299,911.10	\$299,911.10	\$0.00	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05204007-6141-2-151	Terminada	100%	1	701	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO (DICIEMBRE 2022)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
	ARTURO GAMIZ																			
87	SE220023 CP.- REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO - LA FORESTAL	Frec. La Forestal	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$518,103.92	\$750,000.00	\$1,727,013.06	\$1,727,013.06	\$705,442.44	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05204007-6141-2-250-322-SE220023-000000-0-614004	Terminada	100%	1	596	
88	SH220001 CP.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL URBANO 1	Victoria de Durango	Directa	ZAP Urbana	619	FISM	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	2022	\$644,365.50	\$4,320,000.00	\$2,147,885.00	\$2,147,885.00	\$2,147,885.00	1-1235900007-999999-01-1030101-2205-000-K03206001-6191-2-250-322-SH220001-000000-0-619007	Terminada	100%	20	80	
89	SE220032 CP.- REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO VALLE DEL SUR	Col. Valle del Sur	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$178,105.49	\$600,000.00	\$593,684.95	\$593,684.95	\$593,684.95	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05204007-6141-2-250-322-SE220032-000000-0-614004	Terminada	100%	1	324	
90	SE220040 CP.- REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO "PARRAS DE LA FUENTE"	Loc. Parras de la Fuente	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$522,549.87	\$1,751,483.32	\$981,057.92	\$981,057.92	\$981,057.92	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05204007-6141-2-250-322-SE220040-000000-0-614004	Terminada	100%	1	130	NUEVA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
90	SE220040 CP.- REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO "PARRAS DE LA FUENTE"	Loc. Parras de la Fuente	Complementaria	ZAP Urbana	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$760,774.97	\$760,774.97	\$0.00	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05204007-6141-2-151-222-SE220040-000000-0-614004	Terminada	100%	1	130	NUEVA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
91	SH220003 PR.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL RURAL 1	Varias Localidades Rurales	Directa	ZAP Rural	619	FISM	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	2022	\$397,797.06	\$1,326,000.00	\$1,325,990.21	\$1,325,990.21	\$1,325,990.21	1-1235900007-999999-01-1030101-2205-000-K03206001-6191-2-250-322-SH220003-000000-0-619007	Terminada	100%	12	48	
92	Construcción de Líneas de Conducción	Loc. Colonia Hidalgo	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2022	\$0.00	\$715,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	0	0	MODIFICACIÓN EN EL PAOP
93	SE220019 CP.- REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO - "GALINDO HIGUERA"	Col. Santa María	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$419,231.22	\$1,400,000.00	\$1,397,437.38	\$1,397,437.38	\$1,397,437.38	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05204007-6141-2-250-322-SE220019-000000-0-614004	Terminada	100%	1	524	
94	Rehabilitación de Espacio Multideportivo Nuevo Durango III	Frac. Nuevo Durango III	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$3,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	0	0	
95	SH220004 CP.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO COMPLETO URBANO	Victoria de Durango	Directa	ZAP Urbana	619	FISM	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	2022	\$572,549.02	\$1,910,113.00	\$1,908,496.73	\$1,908,496.73	\$1,908,496.73	1-1235900007-999999-01-1030101-2205-000-K03206001-6191-2-250-322-SH220004-000000-0-619007	Terminada	100%	20	80	
96	SC220021 PR.- "CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN- POB. EL NAYAR"	Loc. El Nayar	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2022	\$73,800.00	\$246,000.00	\$246,000.00	\$246,000.00	\$246,000.00	1-1235030001-999999-00-1140101-2203-000-K14202003-6131-2-250-322-SC220021-000000-0-613001	Terminada	100%	605	100	
97	SJ220003 PR.- CONSTRUCCIÓN DE AULA AISLADA EN ESC. PRIM. "GUADALUPE VICTORIA", CLAVE: 10DPR1420U	Loc. Rio Escondido (La Loma)	Directa	Pobreza extrema	619	FISM	Contrato	Infraestructura Básica Educativa	2022	\$0.00	\$603,000.00	\$472,686.44	\$472,686.44	\$472,686.44	1-1235900006-999999-00-1050101-2501-000-K05207007-6191-2-250-322-SJ220003-000000-0-619006	Terminada	100%	1	76	NUEVA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
97	SJ220003 PR.- CONSTRUCCIÓN DE AULA AISLADA EN ESC. PRIM. "GUADALUPE VICTORIA",	Loc. Rio Escondido (La Loma)	Directa	Pobreza extrema	619	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Infraestructura Básica Educativa	2022	\$0.00	\$0.00	\$125,297.95	\$125,297.95	\$0.00	1-1235900006-999999-00-1050101-2501-000-K05207007-6191-2-151-222-SJ220003-000000-0-619006	Terminada	100%	1	76	NUEVA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO (DICIEMBRE 2022)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
	CLAVE: 10DPR1420U														0-619006					
98	SH220005 PR.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LÁMINA RURAL	Varias Localidades Rurales	Directa	ZAP Rural	619	FISM	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	2022	\$307,179.80	\$1,024,000.00	\$1,023,932.66	\$1,023,932.66	\$1,023,932.66	1-1235900007-999999-01-1030101-2205-000-K03206001-6191-2-250-322-SH220005-000000-0-619007	Terminada	100%	20	80	
99	SC220022 PR.- CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA CONDUCCIÓN - POB. CINCO DE FEBRERO	Loc. Cinco de Febrero	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2022	\$113,739.00	\$379,130.00	\$302,321.72	\$302,321.72	\$302,321.72	1-1235030001-999999-00-1140101-2203-000-K14202003-6131-2-250-322-SC220022-000000-0-613001	Terminada	100%	698	150	
100	SH220006 CP.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO URBANO	Victoria de Durango	Directa	ZAP Urbana	619	FISM	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	2022	\$197,377.44	\$658,000.00	\$657,924.79	\$657,924.79	\$657,924.79	1-1235900007-999999-01-1030101-2205-000-K03206001-6191-2-250-322-SH220006-000000-0-619007	Terminada	100%	20	80	
101	SJ220002 CP.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BEBEDERO EN LA ESC. PRIM. "MIGUEL MEZA GALLEGOS", CLAVE: 10EPR0461M	Col. Amalia Solorzano	Directa	ZAP Urbana	619	FISM	Contrato	Infraestructura Básica Educativa	2022	\$43,314.66	\$150,800.00	\$133,763.83	\$133,763.83	\$133,763.83	1-1235900006-999999-00-1050101-2501-000-K05207003-6191-2-250-322-SJ220002-000000-0-619006	Terminada	100%	1	116	NUEVA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
101	SJ220002 CP.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BEBEDERO EN LA ESC. PRIM. "MIGUEL MEZA GALLEGOS", CLAVE: 10EPR0461M	Col. Amalia Solorzano	Directa	ZAP Urbana	619	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Infraestructura Básica Educativa	2022	\$0.00	\$0.00	\$4,900.71	\$4,900.71	\$0.00	1-1235900006-999999-00-1050101-2501-000-K05207003-6191-2-151-222-SJ220002-000000-0-619006	Terminada	100%	1	116	NUEVA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
102	SH220007 CP.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME URBANO	Victoria de Durango	Directa	ZAP Urbana	619	FISM	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	2022	\$236,297.88	\$790,000.00	\$787,659.62	\$787,659.62	\$787,659.62	1-1235900007-999999-01-1030101-2205-000-K03206001-6191-2-250-322-SH220007-000000-0-619007	Terminada	100%	40	160	
103	SJ220001 CP.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BEBEDERO ESC. PRIM. "RICARDO CASTRO" CLAVE: 10EPR0398A	Col. Las Palmas	Directa	ZAP Urbana	619	FISM	Contrato	Infraestructura Básica Educativa	2022	\$43,314.66	\$150,800.00	\$43,314.66	\$43,314.66	\$43,314.66	1-1235900006-999999-00-1050101-2501-000-K05207003-6191-2-250-322-SJ220001-000000-0-619006	Terminada	100%	1	186	NUEVA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
103	SJ220001 CP.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BEBEDERO ESC. PRIM. "RICARDO CASTRO" CLAVE: 10EPR0398A	Col. Las Palmas	Directa	ZAP Urbana	619	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Infraestructura Básica Educativa	2022	\$0.00	\$0.00	\$98,693.73	\$98,693.73	\$0.00	1-1235900006-999999-00-1050101-2501-000-K05207003-6191-2-151-222-SJ220001-000000-0-619006	Terminada	100%	1	186	NUEVA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
104	SC220023 PR.- CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA CONDUCCIÓN - POB. EL CONEJO	Loc. El Refugio (El Conejo)	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2022	\$107,796.80	\$321,618.00	\$359,322.70	\$359,322.70	\$359,322.70	1-1235030001-999999-00-1140101-2203-000-K14202003-6131-2-250-322-SC220023-000000-0-613001	Terminada	100%	1,400	120	
105	SH220008 CP.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR URBANO	Victoria de Durango	Directa	ZAP Urbana	619	FISM	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	2022	\$599,982.91	\$2,016,000.00	\$2,052,024.89	\$2,052,024.89	\$2,052,024.89	1-1235900007-999999-01-1030101-2205-000-K03206001-6191-2-250-322-SH220008-000000-0-619007	Terminada	100%	192	768	
106	SC220024 PR.- CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA CONDUCCIÓN - POB. LLANO GRANDE	Loc. Llano Grande	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2022	\$73,800.00	\$246,000.00	\$73,800.00	\$73,800.00	\$73,800.00	1-1235030001-999999-00-1140101-2203-000-K14202003-6131-2-250-322-SC220024-000000-0-613001	En proceso	98%	704	300	NUEVA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
106	SC220024 PR.- CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA CONDUCCIÓN - POB. LLANO GRANDE	Loc. Llano Grande	Directa	Pobreza extrema	613	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Agua Potable	2022	\$0.00	\$0.00	\$172,200.01	\$172,200.01	\$0.00	1-1235030001-999999-00-1140101-2203-000-K14202003-6131-2-151-222-SC220024-000000-0-613001	En proceso	98%	704	300	NUEVA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO (DICIEMBRE 2022)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Dovengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
107	SG220001 CP.- ELECTRIFICACIÓN EN LA COL. CLARA CORDOBA	Col. Clara Córdova	Directa	ZAP Urbana	613	FISM	Contrato	Electrificación Rural	2022	\$0.00	\$785,004.52	\$580,978.69	\$580,978.69	\$580,978.69	1-1235030003-999999- 00-1050101-2202-000- K05205001-6131-2-250 322-SG220001-000000 0-613003	Terminada	100%	35	93	
108	SG220003 CP.- ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN MIGUEL DE LA MADRID HURTADO	Col. Ampliación Miguel de la Madrid Hurtado	Directa	ZAP Urbana	613	FISM	Contrato	Electrificación Rural	2022	\$0.00	\$795,433.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235030003-999999- 00-1050101-2202-000- K05205001-6131-2-250 322-SG220003-000000 0-613003	Cancelada	0%	0	0	
109	SG220002 CP.- ELECTRIFICACIÓN EN EL FRACC. REAL VICTORIA II	Fracc. Real Victoria II	Directa	ZAP Urbana	613	FISM	Contrato	Electrificación Rural	2022	\$0.00	\$272,011.69	\$380,816.29	\$380,816.29	\$380,816.29	1-1235030003-999999- 00-1050101-2202-000- K05205001-6131-2-250 322-SG220002-000000 0-613003	Terminada	100%	12	144	
110	Construcción de Líneas de Conducción	Loc. Sebastián Lerdo de Tejada	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2022	\$0.00	\$379,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	0	0	MODIFICACIÓN EN EL PAOP
111	SC220035 PR.- EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - POB. MARAVILLAS DE ARRIBA	Loc. San Miguel de las Maravillas de Arriba	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2022	\$0.00	\$50,000.00	\$44,799.73	\$44,799.73	\$44,799.73	1-1235030001-999999- 00-1140101-2203-000- K14202003-6131-2-250 322-SC220035-000000 0-613001	Terminada	100%	1	70	
112	SC220037 PR.- EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - POB. EL TOBOSO	El Toboso	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2022	\$52,355.25	\$250,000.00	\$174,517.52	\$174,517.52	\$174,517.52	1-1235030001-999999- 00-1140101-2203-000- K14202003-6131-2-250 322-SC220037-000000 0-613001	Terminada	100%	1	40	
113	SC220036 PR.- EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - POB. PRIMERO DE MAYO	Primero de Mayo	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2022	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	1-1235030001-999999- 00-1140101-2203-000- K14202003-6131-2-250 322-SC220036-000000 0-613001	Terminada	100%	1	39	
114	SC220038 PR.- EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - POB. 16 DE SEPTIEMBRE	Dieciséis de Septiembre (Cieneguita de Fullman)	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2022	\$0.00	\$186,643.00	\$109,487.44	\$109,487.44	\$109,487.44	1-1235030001-999999- 00-1140101-2203-000- K14202003-6131-2-250 322-SC220038-000000 0-613001	Terminada	100%	1	39	
115	Construcción de Líneas de Conducción	Loc. General Lázaro Cárdenas (Garabito Viejo)	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2022	\$0.00	\$168,643.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	0	0	MODIFICACIONES AL PAOP
116	TG220014 PR.- CONSTRUCCIÓN DE BORDO PARA ABREVADERO EN EL POB. PTE. SALVADOR ALLENDE	Loc. Presidente Salvador Allende	Directa	Pobreza extrema	616	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$37,500.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$125,000.00	1-1235060001-999999- 00-1140101-2202-000- K14209001-6161-2-250 322-TG220014-000000 0-616001	Terminada	100%	2,500	25	
117	SC220039 PR.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA CON CAPACIDAD DE 20,000 LITROS.	San José del Molino	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2022	\$138,504.00	\$200,000.00	\$461,680.00	\$461,680.00	\$461,680.00	1-1235030001-999999- 00-1140101-2203-000- K14202001-6131-2-250 322-SC220039-000000 0-613001	Terminada	100%	1	131	
118	TG220015 PR.- CONSTRUCCIÓN DE BORDO PARA ABREVADERO EN EL POB. JUAN ALDAMA	Loc. Juan Aldama	Directa	Pobreza extrema	616	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$37,500.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$125,000.00	1-1235060001-999999- 00-1140101-2202-000- K14209001-6161-2-250 322-TG220015-000000 0-616001	Terminada	100%	2,500	20	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO (DICIEMBRE 2022)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
119	SC220040 PR.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA CON CAPACIDAD DE 20,000 LITROS.	Loc. General Lázaro Cárdenas (Garabito Viejo)	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2022	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235030001-999999-00-1140101-2203-000-K14202001-6131-2-250-322-SC220040-000000-0-613001	Cancelada	%	1	70	MODIFICACIONES AL PAOP.
120	SC220027 PR.- CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA CONDUCCIÓN - POB. INDEPENDENCIA Y LIBERTAD	Loc. Independencia y Libertad	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2022	\$175,800.00	\$586,000.00	\$586,000.00	\$586,000.00	\$586,000.00	1-1235030001-999999-00-1140101-2203-000-K14202003-6131-2-250-322-SC220027-000000-0-613001	Terminada	100%	1,000	170	
121	TG220009 PR.- CONSTRUCCIÓN DE BORDO PARA ABREVEDERO EN EL POB. CARMEN Y ANEXOS	El Carmen y Anexos	Directa	Pobreza extrema	616	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$37,500.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$125,000.00	1-1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14209001-6161-2-250-322-TG220009-000000-0-616001	Terminada	100%	2,500	25	
122	TG220016 PR.- CONSTRUCCIÓN DE BORDO PARA ABREVEDERO EN EL POB. ANTONIO GAXIOLA	Loc. Antonio Gaxiola (La Carreta)	Directa	Pobreza extrema	616	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$37,500.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$125,000.00	1-1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14209001-6161-2-250-322-TG220016-000000-0-616001	Terminada	100%	2,500	20	
123	SC220028 PR.- CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA CONDUCCIÓN - POB. GABINO SANTILLAN	Loc. Gabino Santillán	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2022	\$89,185.80	\$297,286.01	\$297,286.01	\$297,286.01	\$297,286.01	1-1235030001-999999-00-1140101-2203-000-K14202003-6131-2-250-322-SC220028-000000-0-613001	Terminada	100%	1,000	80	
124	TG220010 PR.- CONSTRUCCIÓN DE BORDO PARA ABREVEDERO EN EL POB. GRAL. MÁXIMO GARCIA "EL PINO"	General Máximo García (El Pino)	Directa	Pobreza extrema	616	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$75,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	1-1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14209001-6161-2-250-322-TG220010-000000-0-616001	Terminada	100%	5,000	50	
125	TG220017 PR.- CONSTRUCCIÓN DE BORDO PARA ABREVEDERO EN EL POB. JOSÉ MA. PINO SUAREZ	Loc. José María Pino Suárez	Directa	Pobreza extrema	616	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$37,500.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$125,000.00	1-1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14209001-6161-2-250-322-TG220017-000000-0-616001	Terminada	100%	2,500	20	
126	SC220029 PR.- REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN - POB. VALLE FLORIDO	Loc. Valle Florido	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2022	\$63,300.00	\$211,000.00	\$175,062.80	\$175,062.80	\$175,062.80	1-1235030001-999999-00-1140101-2203-000-K14202001-6131-2-250-322-SC220029-000000-0-613001	Terminada	100%	600	40	
127	TG220011 PR.- CONSTRUCCIÓN DE BORDO PARA ABREVEDERO EN EL POB. 16 DE SEPTIEMBRE	Dieciséis de Septiembre (Cieneguita de Fullman)	Directa	Pobreza extrema	616	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$125,000.00	1-1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14209001-6161-2-250-322-TG220011-000000-0-616001	Terminada	100%	2,500	25	
128	TG220018 PR.- CONSTRUCCIÓN DE BORDO PARA ABREVEDERO EN EL POB. HÉROES DE NACOZARI	Loc. Héroes de NacoZari	Directa	ZAP Urbana	616	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$37,500.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$125,000.00	1-1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14209001-6161-2-250-322-TG220018-000000-0-616001	Terminada	100%	2,500	25	
129	SC220030 PR.- CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA CONDUCCIÓN - POB. PRAXEDIS GUERRERO NUEVO (LA LOMA)	Loc. Praxedis G. Guerrero Nuevo (La Loma)	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2022	\$48,492.90	\$161,643.00	\$161,643.00	\$161,643.00	\$161,643.00	1-1235030001-999999-00-1140101-2203-000-K14202003-6131-2-250-322-SC220030-000000-0-613001	Terminada	100%	500	40	
130	TG220012 PR.- CONSTRUCCIÓN DE BORDO PARA ABREVEDERO EN EL POB. MORCILLO	Morcillo	Directa	Pobreza extrema	616	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$37,500.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$125,000.00	1-1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14209001-6161-2-250-322-TG220012-000000-0-616001	Terminada	100%	2,500	30	
131	SC220031 PR.-	Loc. Dolores	Directa	Pobreza	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2022	\$0.00	\$161,643.00	\$241,263.00	\$241,263.00	\$241,263.00	1-1235030001-999999-00-1140101-2203-000-K14202003-6131-2-250-322-SC220031-000000-0-613001	Terminada	100%	850	100	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO (DICIEMBRE 2022)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
132	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA CONDUCCIÓN - POB. DOLORES HIDALGO TG220019 PR.- CONSTRUCCIÓN DE BORDO PARA ABREVEDERO EN EL POB. EL ARENAL	Hidalgo Loc. El Arenal (San Jerónimo)	Directa	extrema Pobreza extrema	616	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$37,500.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$125,000.00	00-1140101-2203-000-K14202003-6131-2-250-322-SC220031-000000-0-613001 1-1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14209001-6161-2-250-322-TG220019-000000-0-616001	Terminada	100%	2,500	30	
133	TG220013 PR.- CONSTRUCCIÓN DE BORDO PARA ABREVEDERO EN EL POB. SANTIAGO BAYACORA	Santiago Bayacora	Directa	Pobreza extrema	616	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$37,500.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$125,000.00	1-1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14209001-6161-2-250-322-TG220013-000000-0-616001	Terminada	100%	2,500	30	
134	SC220032 PR.- CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA CONDUCCIÓN - POB. MAXIMO GARCÍA (EL PINO)	Loc. General Máximo García (El Pino)	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2022	\$83,700.00	\$279,000.00	\$279,000.00	\$279,000.00	\$279,000.00	1-1235030001-999999-00-1140101-2203-000-K14202003-6131-2-250-322-SC220032-000000-0-613001	Terminada	100%	600	40	
135	TG220020 PR.- CONSTRUCCIÓN DE BORDO PARA ABREVEDERO EN EL POB. CORRAL DE BARRANCO	Loc. Corral de Barranco	Directa	Dos grados de rezago	616	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$37,500.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$125,000.00	1-1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14209001-6161-2-250-322-TG220020-000000-0-616001	Terminada	100%	2,500	25	
136	SC220033 PR.- CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA CONDUCCIÓN - POB. CONTRERAS	Loc. Contreras	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2022	\$68,196.46	\$315,061.00	\$227,321.54	\$227,321.54	\$227,321.54	1-1235030001-999999-00-1140101-2203-000-K14202003-6131-2-250-322-SC220033-000000-0-613001	Terminada	100%	554	80	
137	TG220021 PR.- REHABILITACIÓN DE BORDO PARA ABREVEDERO EN EL POB. RODRIGUEZ PUEBLA	Loc. Rodríguez Puebla	Directa	Pobreza extrema	616	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$18,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	1-1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14209001-6161-2-250-322-TG220021-000000-0-616001	Terminada	100%	1	25	
138	SC220034 PR.- CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA CONDUCCIÓN - POB. MONTES DE OCA	Loc. Fray Francisco Montes de Oca	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2022	\$175,950.90	\$586,203.00	\$586,144.17	\$586,144.17	\$586,144.17	1-1235030001-999999-00-1140101-2203-000-K14202003-6131-2-250-322-SC220034-000000-0-613001	Terminada	100%	1,621	170	
139	TG220022 PR.- CONSTRUCCIÓN DE BORDO PARA ABREVEDERO EN EL POB. TOMAS URBINA	Loc. Tomás Urbina	Directa	Pobreza extrema	616	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$36,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00	1-1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14209001-6161-2-250-322-TG220022-000000-0-616001	Terminada	100%	2,400	25	
140	TG220023 PR.- REHABILITACIÓN DE BORDO PARA ABREVEDERO EN EL POB. VILLA MONTEMORELOS	Loc. Villa Montemorelos	Directa	Pobreza extrema	616	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$18,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	1-1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14209001-6161-2-250-322-TG220023-000000-0-616001	Terminada	100%	1	25	
141	TG220024 PR.- CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ABREVEDERO EN EL POB. PILAR DE ZARAGOZA	Loc. Pilar de Zaragoza	Directa	Pobreza extrema	616	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$18,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	1-1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14209001-6161-2-250-322-TG220024-000000-0-616001	Terminada	100%	1,200	30	
142	TG220025 PR.- REHABILITACIÓN DE BORDO PARA ABREVEDERO EN EL POB. UNIÓN DE RODRIGUEZ	Loc. Unión de Rodríguez	Directa	Pobreza extrema	616	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$18,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	1-1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14209001-6161-2-250-322-TG220025-000000-0-616001	Terminada	100%	1	20	
143	TG220026 PR.- REHABILITACIÓN DE BORDO PARA ABREVEDERO EN EL POB.	Loc. Valle Florido	Directa	Pobreza extrema	616	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$18,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	1-1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14209001-6161-2-250-322-TG220026-000000-0-616001	Terminada	100%	1	20	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO (DICIEMBRE 2022)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas									
VALLE FLORIDO															0-616001														
144	TG220027 PR.- CONSTRUCCIÓN DE BORDO PARA ABREVADERO EN EL POB. LLANO GRANDE	Loc. Llano Grande	Directa	Pobreza extrema	616	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$18,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	1-1235060001-999999-00-1140101-2202-000-K14209001-6161-2-250-322-TG220027-0000000-0-616001	Terminada	100%	1,200	35										
145	TG220028 PR.- REHABILITACIÓN DE CANAL DE RIEGO EN EL POB. JOSE REFUGIO SALCIDO	Loc. José Refugio Salcido	Directa	Pobreza extrema	632	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$750,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	1-1235060002-999999-00-1140101-2203-000-K14209001-6161-2-250-322-TG220028-0000000-0-616002	Terminada	100%	637	350										
146	TG220031 PR.- REHABILITACIÓN DE PRESA DE MAMPOSTERÍA EN EL RANCHO NEVERIAS	Loc. Rancho Neveria	Directa	Pobreza extrema	632	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$74,992.08	\$250,000.00	\$249,973.64	\$249,973.64	\$249,973.64	1-1235060003-999999-00-1140101-2202-000-K14209001-6161-2-250-322-TG220031-0000000-0-616003	Terminada	100%	1	60										
147	TG220029 PR.- REHABILITACIÓN DE PRESA DE MAMPOSTERÍA EN EL POB. MESAS DE URBINA	Loc. Mesas de Urbina	Directa	Pobreza extrema	632	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$74,969.94	\$250,000.00	\$74,969.94	\$74,969.94	\$74,969.94	1-1235060003-999999-00-1140101-2202-000-K14209001-6161-2-250-322-TG220029-0000000-0-616003	Terminada	100%	1	80	NUEVA FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
147	TG220029 PR.- REHABILITACIÓN DE PRESA DE MAMPOSTERÍA EN EL POB. MESAS DE URBINA	Loc. Mesas de Urbina	Directa	Pobreza extrema	632	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$174,929.85	\$174,929.85	\$0.00	1-1235060003-999999-00-1140101-2202-000-K14209001-6161-2-151-222-TG220029-0000000-0-616003	Terminada	100%	1	80	NUEVA FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
148	TG220030 PR.- REHABILITACIÓN DE PRESA EN EL POB. SEBASTIAN LERDO DE TEJADA	Loc. Sebastián Lerdo de Tejada	Directa	Pobreza extrema	632	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$150,000.00	\$500,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	1-1235060003-999999-00-1140101-2203-000-K14209001-6161-2-250-322-TG220030-0000000-0-616003	Terminada	100%	1	80	NUEVA FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
148	TG220030 PR.- REHABILITACIÓN DE PRESA EN EL POB. SEBASTIAN LERDO DE TEJADA	Loc. Sebastián Lerdo de Tejada	Directa	Pobreza extrema	632	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	1-1235060003-999999-00-1140101-2203-000-K14209001-6161-2-151-222-TG220030-0000000-0-616003	Terminada	100%	1	80	NUEVA FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
149	Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM)	Victoria de Durango	No aplica	No aplica	5000	FISM	Contrato	Otros Proyectos	2022	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	0	0	MODIFICACIONES AL PADP									
150	U9220001 CP.- GASTOS INDIRECTOS (HASTA UN 3%) 2022	Victoria de Durango	No aplica	No aplica	3000	FISM	Contrato	Otros Proyectos	2022	\$0.00	\$1,200,000.00	\$505,760.22	\$505,760.22	\$505,760.22	1-5133090004-999999-00-1030101-2202-000-K03210002-3391-1-250-322-U9220001-0000000-0-339004-1-825000000-0-999999-00-1030101-2202-000-K03210002-3-551-1-250322-U9220001-0000000-355001	Terminada	100%	1	3										
151	SE220001 CP.- PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE S DE MAYO ENTRE INDEPENDENCIA Y MANUEL BUENDÍA	Col. José Revueltas	Complementaria	ZAP Urbana	614	BENEFICIARIOS	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$158,682.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	0%	0	273										
151	SE220001 CP.- PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE S DE MAYO ENTRE INDEPENDENCIA Y MANUEL BUENDÍA	Col. José Revueltas	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$1,878,555.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	0%	0	273										
152	SE220010 CP.- PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE JOSÉ SACRAMENTO GALLEGOS, ENTRE MARÍA DE LA LUZ	Frac. 22 de Septiembre	Complementaria	ZAP Urbana	614	BENEFICIARIOS	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$278,377.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	0%	0	206										

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO (DICIEMBRE 2022)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anficio	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
152	PAYNS Y MARÍA DEL REFUGIO CASTANEDA SE220010 CP.- PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE JOSÉ SACRAMENTO GALLEGOS, ENTRE MARÍA DE LA LUZ PAYNS Y MARÍA DEL REFUGIO CASTANEDA	Fracc. 22 de Septiembre	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$2,484,315.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	0%	0	206	
153	SE220006 PR.- PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE FELIPE ÁNGELES, ENTRE AV. 20 DE NOVIEMBRE Y 16 DE SEPTIEMBRE	Loc. El Nayar	Complementaria	Pobreza extrema	614	BENEFICIARIOS	Contrato	Urbanización	2022	\$40,508.09	\$135,737.69	\$135,737.72	\$135,737.72	\$135,737.72	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05204005-6141-2-110222-SE220006-0000000-0-614002	Terminada	100%	669	171	TERMINADA
153	SE220006 PR.- PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE FELIPE ÁNGELES, ENTRE AV. 20 DE NOVIEMBRE Y 16 DE SEPTIEMBRE	Loc. El Nayar	Complementaria	Pobreza extrema	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$171,022.39	\$572,907.25	\$649,071.08	\$649,071.08	\$649,071.08	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05204005-6141-2-250322-SE220006-0000000-0-614002	Terminada	100%	669	171	TERMINADA
154	SE220041 PR.- CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA CELDA 6 DEL RELLENO SANITARIO (ETAPA Ia)	LOC. GENERAL FELIPE ÁNGELES (EJIDO)	No aplica	No aplica	622	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Otros Proyectos	2022	\$0.00	\$12,500,000.00	\$2,432,137.98	\$2,432,137.98	\$0.00	1-1236020001-999999-00-1050101-2201-000-K05204005-6221-2-151222-SE220041-0000000-0-622001	En proceso	96%	1	688,697	
155	SE220017 CP.- PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL CON LA APLICACIÓN DE DIFERENTES TÉCNICAS 2022	VICTORIA DE DURANGO	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Administración	Urbanización	2022	\$0.00	\$18,814,800.00	\$18,744,323.92	\$18,744,323.92	\$18,325,335.98	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05204005-2411-2-151222-SE220017-0000000-0-241003-1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05204005-2411-2-151222-SE220017-0000000-241006-1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05204005-2411-2-151222-SE220017-0000000-241008-1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05204005-2421-2-151222-SE220017-000000-242001-1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05204005-3991-2-151222-SE220017-0000000-399001	Terminada	100%	275,703	256,500	
156	OD220003 CP.- AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN ANIMAL DURANGO	COL. 20 DE NOVIEMBRE (FUNDO LEGAL)	No aplica	No aplica	622	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Otros Proyectos	2022	\$0.00	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235000003-999999-00-1050101-2202-000-K05212002-6191-2-151222-OD220003-0000000-0-619003	Cancelada	0%	1	125,560	
157	REHABILITACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO	ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE DURANGO	No aplica	No aplica	613	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Agua Potable	2022	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	0	0	CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
158	SE220005 CP.- PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE SILVESTRE REVUELTAS, ENTRE PROLONG. BLVD. DE LAS ROSAS Y GUANACEVÍ	Col. José Ángel Leal	Complementaria	ZAP Urbana	614	BENEFICIARIOS	Contrato	Urbanización	2022	\$19,004.71	\$63,697.10	\$61,651.69	\$61,651.69	\$61,651.69	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05204005-6141-2-110222-SE220005-0000000-0-614002	Terminada	100%	1,214	85	
158	SE220005 CP.- PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE SILVESTRE REVUELTAS, ENTRE	Col. José Ángel Leal	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$361,069.58	\$1,209,241.93	\$1,171,382.15	\$1,171,382.15	\$1,171,382.15	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05204005-6141-2-250322-SE220005-0000000	Terminada	100%	1,214	85	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO (DICIEMBRE 2022)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
	PROLONG. BLVD. DE LAS ROSAS Y GUANACEVÍ														0-614002					
159	SE220004 CP.- PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE COSTA RICA, ENTRE NUEVA DELHI Y NAPOLES	Col. Universal	Complementaria	ZAP Urbana	614	BENEFICIARIOS	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$36,144.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	0%	0	31	
159	SE220004 CP.- PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE COSTA RICA, ENTRE NUEVA DELHI Y NAPOLES	Col. Universal	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$648,031.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	0%	0	31	
160	SE220003 CP.- PAVIMENTACIÓN EN LA PRIVADA No. 3, ENTRE OJO DE AGUA Y CERRADA	Frac. Villas de San Francisco	Complementaria	ZAP Urbana	614	BENEFICIARIOS	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$97,397.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05204005-6141-2-110-222-SE220003-000000-0-614002	Cancelada	0%	550	274	
160	SE220003 CP.- PAVIMENTACIÓN EN LA PRIVADA No. 3, ENTRE OJO DE AGUA Y CERRADA	Frac. Villas de San Francisco	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$514,111.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05204005-6141-2-250-322-SE220003-000000-0-614002	Cancelada	0%	550	274	
161	SE220002 PR.- PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FELIPE ANGELES 100 ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y 1ro. DE MAYO	Loc. El Nayar	Complementaria	Pobreza extrema	614	BENEFICIARIOS	Contrato	Urbanización	2022	\$33,908.14	\$113,715.56	\$113,715.56	\$113,715.56	\$45,239.04	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05204005-6141-2-250-322-SE220002-000000-0-614002	Terminada	100%	560	131	NUEVA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
161	SE220002 PR.- PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FELIPE ANGELES 100 ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y 1ro. DE MAYO	Loc. El Nayar	Complementaria	Pobreza extrema	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$135,294.16	\$453,618.09	\$180,504.69	\$180,504.69	\$180,504.69	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05204005-6141-2-110-222-SE220002-000000-0-614002	Terminada	100%	560	131	NUEVA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
161	SE220002 PR.- PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FELIPE ANGELES 100 ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y 1ro. DE MAYO	Loc. El Nayar	Complementaria	Pobreza extrema	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$338,722.80	\$338,722.80	\$0.00	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05204005-6141-2-151-222-SE220002-000000-0-614002	Terminada	100%	560	131	NUEVA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
162	SE220009 CP.- PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE JOSÉ ARRIETA 300, ENTRE AV. DIVISIÓN DURANGO Y MARIANO ARRIETA	Frac. Domingo Arrieta	Complementaria	ZAP Urbana	614	BENEFICIARIOS	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$309,737.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	0%	1,973	265	
162	SE220009 CP.- PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE JOSÉ ARRIETA 300, ENTRE AV. DIVISIÓN DURANGO Y MARIANO ARRIETA	Frac. Domingo Arrieta	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$1,787,637.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	0%	1,973	265	
163	SE220011 CP.- PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE LAS PALMAS, ENTRE VIOLETA Y CALLE LAS ROSAS	Col. Valle Verde	Complementaria	ZAP Urbana	614	BENEFICIARIOS	Contrato	Urbanización	2022	\$73,388.52	\$247,030.77	\$244,628.39	\$244,628.39	\$134,885.13	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05204005-6141-2-250-322-SE220011-000000-0-614002	Terminada	100%	918	146	NUEVA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
163	SE220011 CP.- PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE LAS PALMAS, ENTRE VIOLETA Y CALLE LAS ROSAS	Col. Valle Verde	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$213,621.71	\$719,081.45	\$392,628.07	\$392,628.07	\$392,628.07	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05204005-6141-2-110-222-SE220011-000000-0-614002	Terminada	100%	918	146	NUEVA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
163	SE220011 CP.-	Col. Valle	Complementaria	ZAP Urbana	614	PARTICIPACIONES	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$319,444.33	\$319,444.33	\$0.00	1-1235040002-999999	Terminada	100%	918	146	NUEVA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO (DICIEMBRE 2022)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
	PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE LAS PALMAS, ENTRE VIOLETA Y CALLE LAS ROSAS	Verde				FEDERALES									00-1050101-2201-000-K05204005-6141-2-151222-SE220011-000000-0-614002					FINANCIAMIENTO
164	Pavimentación de la C. Ambiente entre C. Cerceta y C. Valle de Cauca	Fracc. SEDUE	Complementaria	ZAP Urbana	614	BENEFICIARIOS	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$65,393.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	0%	0	0	
164	Pavimentación de la C. Ambiente entre C. Cerceta y C. Valle de Cauca	Fracc. SEDUE	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$179,737.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	0%	0	0	
165	SE220021 CP.- REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO - MASIE	Col. Masié	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$369,237.57	\$1,237,349.00	\$1,230,791.91	\$1,230,791.91	\$1,230,791.91	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05204007-6141-2-250322-SE220021-000000-0-614004	Terminada	100%	1	340	
166	SO190001 PR.- Clínica de las Adicciones (2da. Etapa)	Pop. Plan de Ayala	No aplica	No aplica	612	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Infraestructura Basica de Salud	2019	\$0.00	\$255,135.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235020006-999999-00-1050101-2202-000-K19007001-6121-2-151219-SO190001-000000-0-612006	No iniciada	0%	1	0	POR ETEPA DE CIERRE DE EJERCICIO, CONTABLEMENTE SE CANCELA EL RECURSO NO VENGADO Y SE PRESUPUESTA EN EL SIGUIENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL
167	OBRA POR DEFINIR DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2022	VICTORIA DE DURANGO	No aplica	No aplica	614	BENEFICIARIOS	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		No iniciada	0%	0	0	IMPORTE DEL RECURSO NO MINISTRADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CUATRO MESES
167	OBRA POR DEFINIR DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2022	VICTORIA DE DURANGO	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$50,000,000.00	\$32,946,189.37	\$0.00	\$0.00		No iniciada	0%	0	0	IMPORTE DEL RECURSO NO MINISTRADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CUATRO MESES
168	SH220002 CP.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL URBANO 2	VICTORIA DE DURANGO	Directa	ZAP Urbana	619	FISM	Contrato	Mejoramiento de Vivienda	2022	\$942,087.77	\$0.00	\$2,140,292.57	\$2,140,292.57	\$2,140,292.57	1-1235040007-999999-01-1030101-2205-000-K03206001-6191-2-250322-SH220002-000000-0-619007	Terminada	100%	20	80	
169	SC210001 PR.- AGUA POTABLE CALLE 21 DE MARZO ENTRE 5 DE MAYO Y JUAN PABLO II	POB. EL NAYAR	No aplica	No aplica	614	BENEFICIARIOS	Contrato	Agua Potable	2021	\$12,775.46	\$0.00	\$11,427.47	\$11,427.47	\$11,427.47	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05102001-6141-2-151221-SC210001-000000-0-614006	Terminada	100%	147	126	ESTA OBRA FUE APROBADA EN EL AÑO 2021
169	SC210001 PR.- AGUA POTABLE CALLE 21 DE MARZO ENTRE 5 DE MAYO Y JUAN PABLO II	POB. EL NAYAR	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Agua Potable	2021	\$86,644.50	\$0.00	\$77,502.27	\$77,502.27	\$77,502.27	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05102001-6141-2-140221-SC210001-000000-0-614006	Terminada	100%	147	126	ESTA OBRA FUE APROBADA EN EL AÑO 2021
170	SC210002 CP.- AGUA POTABLE CALLE 21 DE MARZO ENTRE DERECHO HUMANOS Y SANTO DOMINGO	COL. BENIGNO MONTOYA	No aplica	No aplica	614	BENEFICIARIOS	Contrato	Agua Potable	2021	\$4,693.83	\$0.00	\$8,895.71	\$8,895.71	\$8,895.71	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05102001-6141-2-151221-SC210002-000000-0-614006	Terminada	100%	15	86	ESTA OBRA FUE APROBADA EN EL AÑO 2021
170	SC210002 CP.- AGUA POTABLE CALLE 21 DE MARZO ENTRE DERECHO HUMANOS Y SANTO DOMINGO	COL. BENIGNO MONTOYA	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Agua Potable	2021	\$15,305.43	\$0.00	\$29,006.76	\$29,006.76	\$29,006.76	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05102001-6141-2-140221-SC210002-000000-0-614006	Terminada	100%	15	86	ESTA OBRA FUE APROBADA EN EL AÑO 2021
171	SC210003 CP.- AGUA	COL. VALLE	No aplica	No aplica	614	BENEFICIARIOS	Contrato	Agua Potable	2021	\$0.00	\$0.00	\$12,461.12	\$12,461.12	\$12,461.12	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05102001-6141-2-151221-SC210003-000000-0-614006	Terminada	100%	15	70	ESTA OBRA FUE

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO (DICIEMBRE 2022)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
	POTBLE CALLE VIOLETA ENTRE TULIPAN Y GARDENIA	FLORIDO													00-1050101-2203-000-K05102001-6141-2-151221-SC210003-000000-614006					APROBADA EN EL AÑO 2021
171	SC210003 CP.- AGUA POTBLE CALLE VIOLETA ENTRE TULIPAN Y GARDENIA	COL. VALLE FLORIDO	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Agua Potable	2021	\$0.00	\$0.00	\$43,493.60	\$43,493.60	\$43,493.60	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05102001-6141-2-140221-SC210003-000000-614006	Terminada	100%	15	70	ESTA OBRA FUE APROBADA EN EL AÑO 2021
172	SD210002 CP.- ALCANTARILLADO CALLE 21 DE MARZO ENTRE DERECHO HUMANOS Y SANTO DOMINGO	COL. BENIGNO MONTOYA	No aplica	No aplica	614	BENEFICIARIOS	Contrato	Alcantarillado	2021	\$24,953.04	\$0.00	\$37,012.36	\$37,012.36	\$37,012.36	1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05103001-6141-2-151221-SD210002-000000-614007	Terminada	100%	83	86	ESTA OBRA FUA APROBADA EN EL EJERCICIO 2021
172	SD210002 CP.- ALCANTARILLADO CALLE 21 DE MARZO ENTRE DERECHO HUMANOS Y SANTO DOMINGO	COL. BENIGNO MONTOYA	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Alcantarillado	2021	\$74,748.48	\$0.00	\$110,859.65	\$110,859.65	\$110,859.65	1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05103001-6141-2-140221-SD210002-000000-614007	Terminada	100%	83	86	ESTA OBRA FUA APROBADA EN EL EJERCICIO 2021
173	SC210005 CP.- AGUA POTABLE CALLE SEMARNAT ENRE SCT Y JOEL AYALA ALMEIDA	FRACC FSTE	No aplica	No aplica	614	BENEFICIARIOS	Contrato	Agua Potable	2021	\$2,588.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05102001-6141-2-140221-SC210005-000000-614006	Terminada	100%	72	54	ESTA OBRA FUE APROBADA EN EL AÑO 2021
173	SC210005 CP.- AGUA POTABLE CALLE SEMARNAT ENRE SCT Y JOEL AYALA ALMEIDA	FRACC FSTE	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Agua Potable	2021	\$18,822.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05102001-6141-2-151221-SC210005-000000-614006	Terminada	100%	72	54	ESTA OBRA FUE APROBADA EN EL AÑO 2021
174	SD210001 PR.- ALCANTARILLADO CALLE 21 DE MARZO ENTRE 5 DE MAYO Y JUAN PABLO II	POB. EL NAVAR	No aplica	No aplica	614	BENEFICIARIOS	Contrato	Alcantarillado	2021	\$86,939.28	\$0.00	\$101,419.31	\$101,419.31	\$101,419.31	1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05103001-6141-2-140221-SD210001-000000-614007	Terminada	100%	295	126	ESTA OBRA SE APOBO EN EL EJERCICIO 2021
174	SD210001 PR.- ALCANTARILLADO CALLE 21 DE MARZO ENTRE 5 DE MAYO Y JUAN PABLO II	POB. EL NAVAR	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Alcantarillado	2021	\$350,383.03	\$0.00	\$408,616.80	\$408,616.80	\$408,616.80	1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05103001-6141-2-151221-SD210001-000000-614007	Terminada	100%	295	126	ESTA OBRA SE APOBO EN EL EJERCICIO 2021
175	SC210007 CP.- AGUA POTABLE CALLE PINO ENTRE FRANCISCO VILLA Y OTINAPA	COL. SANTA MARIA	No aplica	No aplica	614	BENEFICIARIOS	Contrato	Agua Potable	2021	\$10,512.07	\$0.00	\$5,654.98	\$5,654.98	\$5,654.98	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05102001-6141-2-140221-SC210007-000000-614006	Terminada	100%	60	49	ESTA OBRA FUE APROBADA EN EL AÑO 2021
175	SC210007 CP.- AGUA POTABLE CALLE PINO ENTRE FRANCISCO VILLA Y OTINAPA	COL. SANTA MARIA	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Agua Potable	2021	\$32,202.55	\$0.00	\$17,323.37	\$17,323.37	\$17,323.37	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05102001-6141-2-151221-SC210007-000000-614006	Terminada	100%	60	49	ESTA OBRA FUE APROBADA EN EL AÑO 2021
176	SE210024 PR.- PAVIMENTACIÓN CALLE 21 DE MARZO ENTRE 5 DE MAYO Y JUAN PABLO II	POB. EL NAVAR	No aplica	No aplica	614	BENEFICIARIOS	Contrato	Urbanización	2021	\$90,165.55	\$0.00	\$88,876.61	\$88,876.61	\$88,876.61	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05104005-6141-2-140221-SE210024-000000-614002	Terminada	100%	903	126	LA OBRA FUE APROBADA EN EL AÑO 2021
176	SE210024 PR.- PAVIMENTACIÓN CALLE 21 DE MARZO ENTRE 5 DE MAYO Y JUAN PABLO II	POB. EL NAVAR	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2021	\$324,198.29	\$0.00	\$319,563.68	\$319,563.68	\$319,563.68	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05104005-6141-2-151221-SE210024-000000-614002	Terminada	100%	903	126	LA OBRA FUE APROBADA EN EL AÑO 2021
177	SE210018 PR.- GUARNICIONES CALLE 21 DE MARZO ENTRE 5 DE MAYO Y JUAN PABLO II	POB. EL NAVAR	No aplica	No aplica	614	BENEFICIARIOS	Contrato	Urbanización	2021	\$14,009.72	\$0.00	\$15,097.02	\$15,097.02	\$15,097.02	1-1235040001-999999-00-1050101-2201-000-K05104001-6141-2-140221-SE210018-000000-614002	Terminada	100%	252	126	ESTA OBRA FUE APROBADA EN EL AÑO 2021

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO (DICIEMBRE 2022)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Poblacion	Notas
177	SE210018 PR.- GUARNICIONES CALLE 21 DE MARZO ENTRE 5 DE MAYO Y JUAN PABLO II	POB. EL NAYAR	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2021	\$116,192.11	\$0.00	\$125,328.78	\$125,328.78	\$125,328.78	0-614001 1-1235040001-999999-00-1050101-2201-000-K05104001-6141-2-151221-SE210018-0000000-614001	Terminada	100%	252	126	ESTA OBRA FUE APROBADA EN EL AÑO 2021
178	SE210026 CP.- PAVIMENTACIÓN CALLE 21 DE MARZO ENTRE DERECHO HUMANOS Y SANTO DOMINGO	COL. BENIGNO MONTOYA	No aplica	No aplica	614	BENEFICIARIOS	Contrato	Urbanización	2021	\$36,644.87	\$0.00	\$84,667.55	\$84,667.55	\$84,667.55	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05104005-6141-2-140221-SE210026-0000000-614002	Terminada	100%	621	96	LA OBRA FUE APROBADA EN EL AÑO 2021
178	SE210026 CP.- PAVIMENTACIÓN CALLE 21 DE MARZO ENTRE DERECHO HUMANOS Y SANTO DOMINGO	COL. BENIGNO MONTOYA	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2021	\$131,066.19	\$0.00	\$302,826.96	\$302,826.96	\$302,826.96	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05104005-6141-2-151221-SE210026-0000000-614002	Terminada	100%	621	86	LA OBRA FUE APROBADA EN EL AÑO 2021
179	SE210019 CP.- GUARNICIONES CALLE VIOLETA ENTRE TULIPAN Y GARDENIA	COL. VALLE FLORIDO	No aplica	No aplica	614	BENEFICIARIOS	Contrato	Urbanización	2021	\$0.00	\$0.00	\$10,975.13	\$10,975.13	\$10,975.13	1-1235040001-999999-00-1050101-2201-000-K05104001-6141-2-140221-SE210019-0000000-614001	Terminada	100%	93	45	ESTA OBRA FUE APROBADA EN EL AÑO 2021
179	SE210019 CP.- GUARNICIONES CALLE VIOLETA ENTRE TULIPAN Y GARDENIA	COL. VALLE FLORIDO	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2021	\$0.00	\$0.00	\$28,026.75	\$28,026.75	\$28,026.75	1-1235040001-999999-00-1050101-2201-000-K05104001-6141-2-151221-SE210019-0000000-614001	Terminada	100%	93	45	ESTA OBRA FUE APROBADA EN EL AÑO 2021
180	SE210027 CP.- PAVIMENTACIÓN CALLE VIOLETA ENTRE TULIPAN Y GARDENIA	COL. VALLE FLORIDO	No aplica	No aplica	614	BENEFICIARIOS	Contrato	Urbanización	2021	\$0.00	\$0.00	\$139,364.20	\$139,364.19	\$139,364.19	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05104005-6141-2-140221-SE210027-0000000-614002	Terminada	100%	780	109	LA OBRA FUE APROBADA EN EL AÑO 2021
180	SE210027 CP.- PAVIMENTACIÓN CALLE VIOLETA ENTRE TULIPAN Y GARDENIA	COL. VALLE FLORIDO	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2021	\$0.00	\$0.00	\$582,331.45	\$582,331.45	\$582,331.45	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05104005-6141-2-151221-SE210027-0000000-614002	Terminada	100%	780	109	LA OBRA FUE APROBADA EN EL AÑO 2021
181	SE210020 CP.- GUARNICIONES CALLE SEMARNAT ENRE SCT Y JOEL AYALA ALMEIDA	FRACC FSTE	No aplica	No aplica	614	BENEFICIARIOS	Contrato	Urbanización	2021	\$3,405.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040001-999999-00-1050101-2201-000-K05104001-6141-2-140221-SE210020-0000000-614001	Terminada	100%	68	30	ESTA OBRA FUE APROBADA EN EL AÑO 2021
181	SE210020 CP.- GUARNICIONES CALLE SEMARNAT ENRE SCT Y JOEL AYALA ALMEIDA	FRACC FSTE	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2021	\$11,166.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040001-999999-00-1050101-2201-000-K05104001-6141-2-151221-SE210020-0000000-614001	Terminada	100%	68	30	ESTA OBRA FUE APROBADA EN EL AÑO 2021
182	SD210003 CP.- ALCANTARILLADO CALLE VIOLETA ENTRE TULIPAN Y GARDENIA	COL. VALLE FLORIDO	No aplica	No aplica	614	BENEFICIARIOS	Contrato	Alcantarillado	2021	\$0.00	\$0.00	\$69,352.78	\$69,352.78	\$69,352.78	1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05103001-6141-2-140221-SD210003-0000000-614007	Terminada	100%	92	109	OBRA AUTORIZADA EN EL AÑO 2021
182	SD210003 CP.- ALCANTARILLADO CALLE VIOLETA ENTRE TULIPAN Y GARDENIA	COL. VALLE FLORIDO	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Alcantarillado	2021	\$0.00	\$0.00	\$192,355.83	\$192,355.83	\$192,355.83	1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05103001-6141-2-151221-SD210003-0000000-614007	Terminada	100%	92	109	OBRA AUTORIZADA EN EL AÑO 2021
183	SE210021 PR.- GUARNICIONES CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y JUAN PABLO 2	POB EL NAYAR	No aplica	No aplica	614	BENEFICIARIOS	Contrato	Urbanización	2021	\$0.00	\$0.00	\$3,199.61	\$3,199.61	\$3,199.61	1-1235040001-999999-00-1050101-2201-000-K05104001-6141-2-140221-SE210021-0000000-614001	Terminada	100%	29	1	ESTA OBRA FUE APROBADA EN EL AÑO 2021

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO (DICIEMBRE 2022)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
183	SE210021 PR.- GUARNICIONES CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y JUAN PABLO 2	POB EL NAYAR	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2021	\$0.00	\$0.00	\$38,299.92	\$38,299.92	\$38,299.92	1-1235040001-999999-00-1050101-2201-000-K05104001-6141-2-151-221-SE210021-000000-0-614001	Terminada	100%	29	14	ESTA OBRA FUE APROBADA EN EL AÑO 2021
184	SE210022 CP.- GUARNICIONES CALLE PINO ENTRE FRANCISCO VILLA Y OTINAPA	COL SANTA MARIA	No aplica	No aplica	614	BENEFICIARIOS	Contrato	Urbanización	2021	\$193.47	\$0.00	\$141.35	\$141.35	\$141.35	1-1235040001-999999-00-1050101-2201-000-K05104001-6141-2-140-221-SE210022-000000-0-614001	Terminada	100%	3	49	ESTA OBRA FUE APROBADA EN EL AÑO 2021
184	SE210022 CP.- GUARNICIONES CALLE PINO ENTRE FRANCISCO VILLA Y OTINAPA	COL SANTA MARIA	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2021	\$399.46	\$0.00	\$291.83	\$291.83	\$291.83	1-1235040001-999999-00-1050101-2201-000-K05104001-6141-2-151-221-SE210022-000000-0-614001	Terminada	100%	3	49	ESTA OBRA FUE APROBADA EN EL AÑO 2021
185	SD210004 CP.- ALCANTARILLADO CALLE SEMARNAT ENRE SCT Y JOEL AYALA ALMEIDA	FRACC. FSTE	No aplica	No aplica	614	BENEFICIARIOS	Contrato	Alcantarillado	2021	\$35,505.07	\$0.00	\$52,732.07	\$52,732.07	\$52,732.07	1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05103001-6141-2-140-221-SD210004-000000-0-614007	Terminada	100%	98	54	OBRA AUTORIZADA EN EL AÑO 2021
185	SD210004 CP.- ALCANTARILLADO CALLE SEMARNAT ENRE SCT Y JOEL AYALA ALMEIDA	FRACC. FSTE	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Alcantarillado	2021	\$94,264.91	\$0.00	\$140,013.63	\$140,013.63	\$140,013.63	1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05103001-6141-2-151-221-SD210004-000000-0-614007	Terminada	100%	98	54	OBRA AUTORIZADA EN EL AÑO 2021
186	SE210029 CP.- PAVIMENTACIÓN CALLE SEMARNAT ENRE SCT Y JOEL AYALA ALMEIDA	FRACC FSTE	No aplica	No aplica	614	BENEFICIARIOS	Contrato	Urbanización	2021	\$49,907.41	\$0.00	\$15,711.15	\$15,711.15	\$15,711.15	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05104005-6141-2-140-221-SE210029-000000-0-614002	Terminada	100%	390	54	LA OBRA FUE APROBADA EN EL AÑO 2021
186	SE210029 CP.- PAVIMENTACIÓN CALLE SEMARNAT ENRE SCT Y JOEL AYALA ALMEIDA	FRACC FSTE	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2021	\$128,269.72	\$0.00	\$40,380.05	\$40,380.05	\$40,380.05	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05104005-6141-2-151-221-SE210029-000000-0-614002	Terminada	100%	390	54	LA OBRA FUE APROBADA EN EL AÑO 2021
187	SE210030 PR.- PAVIMENTACIÓN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y JUAN PABLO 2	POB EL NAYAR	No aplica	No aplica	614	BENEFICIARIOS	Contrato	Urbanización	2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05104005-6141-2-140-221-SE210030-000000-0-614002	Terminada	100%	284	39	LA OBRA FUE APROBADA EN EL AÑO 2021
187	SE210030 PR.- PAVIMENTACIÓN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y JUAN PABLO 2	POB EL NAYAR	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05104005-6141-2-151-221-SE210030-000000-0-614002	Terminada	100%	284	39	LA OBRA FUE APROBADA EN EL AÑO 2021
188	SE210032 CP.- PAVIMENTACIÓN CALLE PINO ENTRE FRANCISCO VILLA Y OTINAPA	COL SANTA MARIA	No aplica	No aplica	614	BENEFICIARIOS	Contrato	Urbanización	2021	\$44,141.01	\$0.00	\$43,660.93	\$43,660.93	\$43,660.93	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05104005-6141-2-140-221-SE210032-000000-0-614002	Terminada	100%	347	49	LA OBRA FUE APROBADA EN EL AÑO 2021
188	SE210032 CP.- PAVIMENTACIÓN CALLE PINO ENTRE FRANCISCO VILLA Y OTINAPA	COL SANTA MARIA	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2021	\$115,097.85	\$0.00	\$113,846.05	\$113,846.05	\$113,846.05	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05104005-6141-2-151-221-SE210032-000000-0-614002	Terminada	100%	347	49	LA OBRA FUE APROBADA EN EL AÑO 2021
189	OBRA POR DEFINIR	VICTORIA DE DURANGO	No aplica	No aplica	614	BENEFICIARIOS	Contrato	Urbanización	2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		No iniciada	0%		0	POR ETAPA DE CIERRE DE EJERCICIO CONTABLEMENTE SE CANCELA EL RECURSO NO DEVENGADO Y SE PRESUPUESTA EN EL SIGUIENTE EJERCICIO

**AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO
(DICIEMBRE 2022)**

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
189	OBRA POR DEFINIR	VICTORIA DE DURANGO	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		No iniciada	0%	0	0	POR ETAPA DE CIERRE DE EJERCICIO CONTABLEMENTE SE CANCELA EL RECURSO NO DEVENGADO Y SE PRESUPUESTA EN EL SIGUIENTE EJERCICIO
190	SD210006 CP- ALCANTARILLADO CALLE PINO ENTRE FRANCISCO VILLA Y OTINAPA	COL. SANTA MARIA	No aplica	No aplica	614	BENEFICIARIOS	Contrato	Alcantarillado	2021	\$22,858.45	\$0.00	\$23,442.21	\$23,442.21	\$23,442.21	1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05103001-6141-2-140-221-SD210006-0000000-614007	Terminada	100%	58	55	OBRA APROBADA EN EL AÑO 2021
190	SD210006 CP- ALCANTARILLADO CALLE PINO ENTRE FRANCISCO VILLA Y OTINAPA	COL. SANTA MARIA	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Alcantarillado	2021	\$73,145.13	\$0.00	\$75,013.12	\$75,013.12	\$75,013.12	1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05103001-6141-2-151-221-SD210006-0000000-614007	Terminada	100%	58	55	OBRA APROBADA EN EL AÑO 2021
191	SE210058 CP- RASTREO Y NIVELACIÓN DE CALLES	FRAGO VIVA REFORMA I	No aplica	No aplica	615	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2021	\$51,281.33	\$0.00	\$97,812.90	\$97,812.90	\$97,812.90	1-1235040011-999999-00-1050101-2201-000-K05104009-6141-2-151-221-SE210058-0000000-614011	Terminada	100%	35,551	3,910	LA OBRA FUE APROBADA EN EL AÑO 2021
192	SE210071 CP- MANTENIMIENTO VIAL	VICTORIA DE DURANGO	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Administración	Urbanización	2021	\$0.00	\$0.00	\$8,861,646.70	\$8,861,646.70	\$8,861,646.70	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05104005-2411-2-151-221-SE210071-0000000-6141001	Terminada	100%	224,024	256,500	OBRA AUTORIZADA EN EL AÑO 2021
193	SE210059 CP- RASTREO Y NIVELACIÓN DE CALLES	COL. SAN CARLOS	No aplica	No aplica	615	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2021	\$162,741.33	\$0.00	\$191,958.64	\$191,958.64	\$191,958.64	1-1235040011-999999-00-1050101-2201-000-K05104009-6141-2-151-221-SE210059-0000000-614011	Terminada	100%	112,586	2,850	LA OBRA FUE APROBADA EN EL AÑO 2021
194	SE210060 CP- RASTREO Y NIVELACIÓN DE CALLES	COL. LUZ DEL CARMEN	No aplica	No aplica	615	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2021	\$31,056.81	\$0.00	\$59,533.75	\$59,533.75	\$59,533.75	1-1235040011-999999-00-1050101-2201-000-K05104009-6141-2-151-221-SE210060-0000000-614011	Terminada	100%	21,148	1,230	LA OBRA FUE APROBADA EN EL AÑO 2021
195	SE210061 CP- RASTREO Y NIVELACIÓN DE CALLES	COL. RINCÓN DEL LOBO	No aplica	No aplica	615	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040011-999999-00-1050101-2201-000-K05104009-6141-2-151-221-SE210061-0000000-614011	Terminada	100%	13,557	301	LA OBRA FUE APROBADA EN EL AÑO 2021
196	SE210062 CP- RASTREO Y NIVELACIÓN DE CALLES	COL. IGNACIO ZARAGOZA	No aplica	No aplica	615	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2021	\$85,938.50	\$0.00	\$121,434.39	\$121,434.39	\$121,434.39	1-1235040011-999999-00-1050101-2201-000-K05104009-6141-2-151-221-SE210062-0000000-614011	Terminada	100%	59,645	1,205	LA OBRA FUE APROBADA EN EL AÑO 2021
197	SE210063 CP- RASTREO Y NIVELACIÓN DE CALLES	COL. VALLE DEL GUADIANA	No aplica	No aplica	615	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2021	\$115,184.53	\$0.00	\$195,000.34	\$195,000.34	\$195,000.34	1-1235040011-999999-00-1050101-2201-000-K05104009-6141-2-151-221-SE210063-0000000-614011	Terminada	100%	79,997	3,570	LA OBRA FUE APROBADA EN EL AÑO 2021
198	SE210064 CP- RASTREO Y NIVELACIÓN DE CALLES	COL. VALLE DORADO	No aplica	No aplica	615	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2021	\$71,140.85	\$0.00	\$136,004.37	\$136,004.37	\$136,004.37	1-1235040011-999999-00-1050101-2201-000-K05104009-6141-2-151-221-SE210064-0000000-614011	Terminada	100%	9,113	120	LA OBRA FUE APROBADA EN EL AÑO 2021
199	SE210065 CP- RASTREO Y NIVELACIÓN DE CALLES	COL. CESAR GUILLERMO MERAZ	No aplica	No aplica	615	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2021	\$12,591.06	\$0.00	\$12,591.06	\$12,591.06	\$12,591.06	1-1235040011-999999-00-1050101-2201-000-K05104009-6141-2-151-221-SE210065-0000000-614011	En proceso	100%	8,652	800	LA OBRA FUE APROBADA EN EL AÑO 2021

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO (DICIEMBRE 2022)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
200	SE210066 CP.- RASTREO Y NIVELACIÓN DE CALLES	COL AMPLIACIÓN P.R.I.	No aplica	No aplica	615	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2021	\$37,466.80	\$0.00	\$46,958.57	\$46,958.57	\$46,958.57	1-1235040011-999999-00-1050101-2201-000-K05104009-6141-2-151-221-SE210066-000000-0-614011	Terminada	100%	25,947	2,000	LA OBRA FUE APROBADA EN EL AÑO 2021
201	SE210067 CP.- RASTREO Y NIVELACIÓN DE CALLES (LAS MARAVILLAS - COL. LA VIRGEN)	COL. LA VIRGEN	No aplica	No aplica	615	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040011-999999-00-1050101-2201-000-K05104009-6141-2-151-221-SE210067-000000-0-614011	No iniciada	0%	8,999	200	ESTA OBRA SE APROBO EN EL AÑO 2021
202	SE210068 CP.- RASTREO Y NIVELACIÓN DE CALLES	COL. PASEO DE LA PRADERA	No aplica	No aplica	615	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2021	\$68,859.30	\$0.00	\$68,859.30	\$68,859.30	\$68,859.30	1-1235040011-999999-00-1050101-2201-000-K05104009-6141-2-151-221-SE210068-000000-0-614011	En proceso	10%	12,524	192	ESTA OBRA FUE APROBADA EN EL AÑO 2021
203	SE210069 CP.- RASTREO Y NIVELACIÓN DE CALLES	COL. LADERA DEL PEDREGAL	No aplica	No aplica	615	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2021	\$212,255.35	\$0.00	\$212,255.35	\$212,255.35	\$212,255.35	1-1235040011-999999-00-1050101-2201-000-K05104009-6141-2-151-221-SE210069-000000-0-614011	En proceso	10%	27,726	122	ESTA OBRA FUE APROBADA EN EL AÑO 2021
204	SE210070 CP.- RASTREO Y NIVELACIÓN DE CALLES	COL. TEJADA ESPINO	No aplica	No aplica	615	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2021	\$7,201.92	\$0.00	\$10,253.66	\$10,253.66	\$10,253.66	1-1235040011-999999-00-1050101-2201-000-K05104009-6141-2-151-221-SE210070-000000-0-614011	Terminada	100%	4,906	784	ESTA OBRA FUE APROBADA EN EL AÑO 2021
205	SC220009 CP.- AGUA POTABLE EN LA CALLE 5 DE MAYO, ENTRE INDEPENDENCIA Y MANUEL BUENDÍA	COL. JOSE REVUELTAS	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Agua Potable	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05202001-6141-2-151-222-SC220009-000000-0-614006	Cancelada	0%	201	273	CAMBIO DE FONDO DE FINANCIAMIENTO INICIAL
206	SC220012 CP.- SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN CALLE COSTA RICA, ENTRE NUEVA DELHI Y NAPOLES	COL. UNIVERSAL	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Agua Potable	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05202001-6141-2-151-222-SC220012-000000-0-614006	Cancelada	0%	7	31	CAMBIO DE FINANCIAMIENTO INICIAL
207	SC220015 CP.- AGUA POTABLE EN CALLE LOLITA CORTÉS, ENTRE TERESA DE CALCUTA E IGNACIO LÓPEZ TARSO	COL. VALLE DEL GUADIANA	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Agua Potable	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05202001-6141-2-151-222-SC220015-000000-0-614006	Terminada	100%	257	258	CAMBIO DE FINANCIAMIENTO INICIAL
208	SC220017 CP.- AGUA POTABLE EN CALLE JOSÉ ARRIETA 300, ENTRE AV. DIVISION DURANGO Y MARIANO ARRIETA	FRACC. GENERAL DOMINGO ARRIETA	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Agua Potable	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05202001-6141-2-151-222-SC220017-000000-0-614006	Cancelada	%	194	265	CAMBIO DE FINANCIAMIENTO INICIAL
209	SC220018 CP.- AGUA POTABLE EN CALLE JOSÉ SACRAMENTO GALLEGOS, ENTRE MARÍA DE LA LUZ PAYNS Y MARÍA DEL REFUGIO CASTAÑEDA	FRACC. 22 DE SEPTIEMBRE	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Agua Potable	2022	\$0.00	\$0.00	\$379,643.93	\$379,643.93	\$0.00	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05202001-6141-2-151-222-SC220018-000000-0-614006	Terminada	100%	240	206	CAMBIO DE FINANCIAMIENTO INICIAL
210	SD220001 CP.- ALCANTARILLADO CALLE 5 DE MAYO, ENTRE INDEPENDENCIA Y MANUEL BUENDÍA	COL. JOSE REVUELTAS	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Alcantarillado	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05203001-6141-2-151-222-SD220001-000000-0-614007	Cancelada	0%	251	273	CAMBIO DE FINANCIAMIENTO INICIAL
211	SD220004 CP.- ALCANTARILLADO EN LA CALLE COSTA RICA, ENTRE NUEVA DELHI Y NAPOLES	COL. UNIVERSAL	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Alcantarillado	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05203001-6141-2-151-222-SD220004-000000-0-614007	Cancelada	0%	31	31	CAMBIO DE FINANCIAMIENTO INICIAL
212	SD220007 CP.-	COL. VALLE	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Alcantarillado	2022	\$0.00	\$0.00	\$819,085.38	\$819,085.38	\$0.00	1-1235040007-999999	Terminada	100%	257	258	CAMBIO DE

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO (DICIEMBRE 2022)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
	ALCANTARILLADO EN LA CALLE LOLITA CORTÉS, ENTRE TERESA DE CALCUTA E IGNACIO LÓPEZ TARSO	DEL GUADIANA				FEDERALES									00-1050101-2103-000-K05203001-6141-2-151222-SD220007-000000-0-614007					FINANCIAMIENTO INICIAL
213	SD220009 CP.- ALCANTARILLADO EN LA CALLE JOSÉ ARRIETA 300, ENTRE AV. DIVISIÓN DURANGO Y MARIANO ARRIETA.	FRACC. GENERAL DOMINGO ARRIETA	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Alcantarillado	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05203001-6141-2-151222-SD220009-000000-0-614007	Cancelada	%	200	265	CAMBIO DE FINANCIAMIENTO INICIAL
214	SD220010 CP.- ALCANTARILLADO EN LA CALLE JOSÉ SACRAMENTO GALLEGOS, ENTRE MARÍA DE LA LUZ PAYNS Y MARÍA DEL REFUGIO CASTAÑEDA	FRACC. 22 DE SEPTIEMBRE	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Alcantarillado	2022	\$0.00	\$0.00	\$935,663.04	\$935,663.04	\$0.00	1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05203001-6141-2-151222-SD220010-000000-0-614007	Terminada	100%	250	206	CAMBIO DE FINANCIAMIENTO INICIAL
215	SE220013 CP.- GUARNICIONES EN LA CALLE LOLITA CORTÉS, ENTRE TERESA DE CALCUTA E IGNACIO LÓPEZ TARSO	COL. VALLE DEL GUADIANA	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040001-999999-00-1050101-2201-000-K05204001-6141-2-151222-SE220013-000000-0-614001	Terminada	100%	5	258	CAMBIO DE FINANCIAMIENTO INICIAL
216	SE220015 CP.- GUARNICIONES EN COSTA RICA ENTRE NUEVA DELHI Y NAPOLES	COL. UNIVERSAL	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040001-999999-00-1050101-2201-000-K05204001-6141-2-151222-SE220015-000000-0-614001	Cancelada	0%	26	31	CAMBIO DE FINANCIAMIENTO INICIAL
217	SE220001 CP.- PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE INDEPENDENCIA Y MANUEL BUENDÍA	COL. JOSE REVUELTAS	No aplica	No aplica	614	BENEFICIARIOS	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05204005-6141-2-110222-SE220001-000000-0-614002	Cancelada	0%	1,974	273	CAMBIO DE FINANCIAMIENTO INICIAL
217	SE220001 CP.- PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE INDEPENDENCIA Y MANUEL BUENDÍA	COL. JOSE REVUELTAS	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05204005-6141-2-151222-SE220001-000000-0-614002	Cancelada	0%	1,974	273	CAMBIO DE FINANCIAMIENTO INICIAL
218	SE220004 CP.- PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE COSTA RICA, ENTRE NUEVA DELHI Y NAPOLES	COL. UNIVERSAL	No aplica	No aplica	614	BENEFICIARIOS	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05204005-6141-2-110222-SE220004-000000-0-614002	Cancelada	0%	518	31	CAMBIO DE FINANCIAMIENTO INICIAL
218	SE220004 CP.- PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE COSTA RICA, ENTRE NUEVA DELHI Y NAPOLES	COL. UNIVERSAL	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05204005-6141-2-151222-SE220004-000000-0-614002	Cancelada	0%	518	31	CAMBIO DE FINANCIAMIENTO INICIAL
219	SE220007 CP.- PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE LOLITA CORTÉS, ENTRE TERESA DE CALCUTA E IGNACIO LÓPEZ TARSO	COL. VALLE DEL GUADIANA	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05204005-6141-2-151222-SE220007-000000-0-614002	Terminada	100%	2,063	258	CAMBIO DE FINANCIAMIENTO INICIAL
220	SE220009 CP.- PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE JOSÉ ARRIETA 300, ENTRE AV. DIVISIÓN DURANGO Y MARIANO ARRIETA.	FRACC. GENERAL DOMINGO ARRIETA	No aplica	No aplica	614	BENEFICIARIOS	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05204005-6141-2-110222-SE220009-000000-0-614002	Cancelada	0%	1,973	265	CAMBIO DE FINANCIAMIENTO INICIAL
220	SE220009 CP.- PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE JOSÉ ARRIETA 300, ENTRE AV. DIVISIÓN	FRACC. GENERAL DOMINGO ARRIETA	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05204005-6141-2-151222-SE220009-000000-0-614002	Cancelada	0%	973	265	CAMBIO DE FINANCIAMIENTO INICIAL

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO (DICIEMBRE 2022)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
	DURANGO Y MARIANO ARRIETA														0-614002					
221	SE220010 CP.- PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE JOSÉ SACRAMENTO GALLEGOS, ENTRE MARÍA DE LA LUZ PAYNS Y MARÍA DEL REFUGIO CASTAÑEDA	FRACC. 22 DE SEPTIEMBRE	No aplica	No aplica	614	BENEFICIARIOS	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$92,915.99	\$92,915.99	\$0.00	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05204005-6141-2-110-222-SE220010-000000-0-614002	Terminada	100%	2,664	206	CAMBIO DE FINANCIAMIENTO INICIAL
221	SE220010 CP.- PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE JOSÉ SACRAMENTO GALLEGOS, ENTRE MARÍA DE LA LUZ PAYNS Y MARÍA DEL REFUGIO CASTAÑEDA	FRACC. 22 DE SEPTIEMBRE	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$828,869.65	\$828,869.65	\$0.00	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05204005-6141-2-151-222-SE220010-000000-0-614002	Terminada	100%	2,664	206	CAMBIO DE FINANCIAMIENTO INICIAL
222	SE220034 CP.- PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CRUCERO DE LA CALLE LUCÍA MENDEZ Y ANABEL FERREIRA	COL. VALLE DEL GUADIANA	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05204005-6141-2-151-222-SE220034-000000-0-614002	Cancelada	0%	580	148	CAMBIO DE FINANCIAMIENTO INICIAL
224	OBRA POR DEFINIR	VICTORIA DE DURANGO	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$43,277,171.80	\$0.00	\$0.00		No iniciada	%	0	0	IMPORTE DEL RECURSO NO MINISTRADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CUSTRO MESES
225	SC220080 PR.- CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN	LOC. LA LUZ	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2022	\$0.00	\$0.00	\$129,130.00	\$129,130.00	\$129,130.00	1-1235030001-999999-00-1140101-2203-000-K14202003-6131-2-250-322-SC220080-000000-0-613001	Terminada	100%	1,300	120	MODIFICACIONES AL PAOP
226	SC220061 PR.- SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	LOC. EL NAYAR	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235030001-999999-00-1140101-2203-000-K14202003-6131-2-250-322-SC220061-000000-0-613001	Cancelada	0%	1	120	
227	SC220062 PR.- EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	LOC. LA PUERTA DE SANTIAGO BAYACORA (PUERTA CHICA)	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2022	\$0.00	\$0.00	\$219,472.00	\$219,472.00	\$219,472.00	1-1235030001-999999-00-1140101-2203-000-K14202003-6131-2-250-322-SC220062-000000-0-613001	Terminada	100%	1	80	
228	SC220055 CP.- JOSÉ TRUJILLO ENTRE HILARIO MORENO Y FRANCISCO GRANADOS	COL. AZTECA	Directa	ZAP Urbana	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Agua Potable	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05202001-6141-2-151-222-SC220055-000000-0-614006	Cancelada	0%	105	169	MODIFICACION AL PAOP
229	SC220052 CP.- SUSTITUCIÓN DE TOMAS DE AGUA POTABLE EN CALLE DE LAS ORQUÍDEAS, ENTRE C. DE LAS ROSAS Y MARGARITAS	COL. LAS FLORES DE LA FERRERIA	Directa	ZAP Urbana	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Agua Potable	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05202001-6141-2-151-222-SC220052-000000-0-614006	Cancelada	0%	9	88	MODIFICACION AL PAOP
230	SC220054 CP.- PORFIRIO DIAZ ENTRE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y PLUTARCO ELIAS CALLES	COL. LÓPEZ PORTILLO	Directa	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Agua Potable	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05202001-6141-2-250-322-SC220054-000000-0-614006	Cancelada	0%	112	542	MODIFICACION AL PAOP
231	SC220049.- JOSÉ RAMÓN ESTRADA ENTRE ESCARCHA Y RANCHO GRANDE	COL. MASIÉ	Directa	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Agua Potable	2022	\$0.00	\$0.00	\$27,622.59	\$27,622.59	\$27,622.59	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05202001-6141-2-250-322-SC220049-000000-0-614006	Terminada	100%	10	128	MODIFICACION AL PAOP

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO (DICIEMBRE 2022)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Motas	Población	Notas
231	SC220049 - JOSÉ RAMÓN ESTRADA ENTRE ESCARCHA Y RANCHO GRANDE	COL. MASIE	Directa	ZAP Urbana	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Agua Potable	2022	\$0.00	\$0.00	\$2,764.75	\$2,764.75	\$0.00	0-614006 1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05202001-6141-2-151-222-SC220049-0000000-0-614006	Terminada	100%	10	128	MODIFICACIÓN AL PAOP
232	SC220050 CP - SUSTITUCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN CALLE CHIHUAHUA, ENTRE AV. MÉXICO Y ZACATECAS	COL. MEXICO	Directa	ZAP Urbana	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Agua Potable	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05202001-6141-2-151-222-SC220050-0000000-0-614006	Cancelada	0%	15	183	MODIFICACIÓN AL PAOP
233	SC220058 CP - AGUA POTABLE EN CALLE PEDRO INFANTE, ENTRE IGNACIO LÓPEZ TARSO Y TERESA DE CALCUTA	COL. VALLE DEL GUADIANA	Directa	ZAP Urbana	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Agua Potable	2022	\$0.00	\$0.00	\$15,694.25	\$15,694.25	\$0.00	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05202001-6141-2-151-222-SC220058-0000000-0-614006	Terminada	100%	6	197	MODIFICACIÓN AL PAOP
234	SC220053 CP - BEGONIA ENTRE AV. PASEO DE LA FERRERIA Y VALLE VERDE	COL. VALLE VERDE	Directa	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Agua Potable	2022	\$37,533.73	\$0.00	\$110,546.71	\$110,546.71	\$110,546.71	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05202001-6141-2-250-322-SC220053-0000000-0-614006	Terminada	100%	32	249	MODIFICACIÓN AL PAOP
235	SC220057 CP - PASEO DE LAS ARBOLEDAS ENTRE REAL DEL MEZQUITAL Y MEZQUITES	COL. VALLE VERDE	Directa	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Agua Potable	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05202001-6141-2-250-322-SC220057-0000000-0-614006	Cancelada	0%	357	444	MODIFICACIÓN AL PAOP
236	SC220048 CP - AGUA POTABLE EN PRIVADA CHAPULTEPEC, ENTRE AGUSTÍN MELGAR Y JUAN ESCUTIA	FRACC. BENITO JUÁREZ	Directa	ZAP Urbana	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Agua Potable	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05202001-6141-2-151-222-SC220048-0000000-0-614006	Cancelada	0%	78	271	MODIFICACIÓN AL PAOP
237	SC220056 CP - AGUA POTABLE EN LA PRIVADA NIÑOS HEROES No. 208, ENTRE AGUSTÍN MELGAR Y JUAN ESCUTIA	FRACC. BENITO JUÁREZ	Directa	ZAP Urbana	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Agua Potable	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05202001-6141-2-151-222-SC220056-0000000-0-614006	Cancelada	0%	80	271	MODIFICACIÓN AL PAOP
238	SC220051 PR - MIGUEL HIDALGO ENTRE 5 DE MAYO Y CERRO DE LA CRUZ	LOC. EL NAYAR	Directa	Pobreza extrema	614	FISM	Contrato	Agua Potable	2022	\$0.00	\$0.00	\$133,257.55	\$133,257.55	\$0.00	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05202001-6141-2-250-322-SC220051-0000000-0-614006	Terminada	100%	16	212	MODIFICACIÓN AL PAOP
239	SD220028 CP - JOSÉ TRUJILLO ENTRE HILARIO MORENO Y FRANCISCO GRANADOS	COL. AZTECA	Directa	ZAP Urbana	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Alcantarillado	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05203001-6141-2-151-222-SD220028-0000000-0-614007	Cancelada	0%	109	169	MODIFICACIÓN AL PAOP
240	SD220025 CP - DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE DE LAS CROUÍDEAS, ENTRE C. DE LAS ROSAS Y MARGARITAS	COL. LAS FLORES DE LA FERRERIA	Directa	ZAP Urbana	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Alcantarillado	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05203001-6141-2-151-222-SD220025-0000000-0-614007	Cancelada	0%	3	88	MODIFICACIÓN AL PAOP
241	SD220027 - PORFIRIO DÍAZ ENTRE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Y PLUTARCO ELÍAS CALLES	COL. LÓPEZ PORTILLO	Directa	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Alcantarillado	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05203001-6141-2-250-322-SD220027-0000000-0-614007	Cancelada	0%	0	542	MODIFICACIÓN AL PAOP
242	SD220022 CP - JOSÉ RAMÓN ESTRADA ENTRE ESCARCHA Y RANCHO GRANDE	COL. MASIE	Directa	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Alcantarillado	2022	\$0.00	\$0.00	\$274,727.63	\$274,727.63	\$274,727.63	1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05203001-6141-2-250-322-SD220022-0000000-0-614007	Terminada	100%	10	128	MODIFICACIÓN AL PAOP

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO (DICIEMBRE 2022)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Poblacion	Notas
242	SD220022 CP.- JOSÉ RAMÓN ESTRADA ENTRE ESCARCHA Y RANCHO GRANDE	COL. MASIE	Directa	ZAP Urbana	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Alcantarillado	2022	\$0.00	\$0.00	\$3,632.55	\$3,632.55	\$0.00	1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05203001-6141-2-151222-SD220022-0000000-614007	Terminada	100%	100	128	MODIFICACIÓN AL PAOP
243	SD220023 CP.- ALCANTARILLADO EN CALLE CHIHUAHUA, ENTRE AV. MEXICO Y ZACATECAS	COL. MEXICO	Directa	ZAP Urbana	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Alcantarillado	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05203001-6141-2-151222-SD220023-0000000-614007	Cancelada	0%	90	183	MODIFICACIÓN AL PAOP
244	SD220020 CP.- ALCANTARILLADO EN CALLE DAVID REYNOSO, ENTRE BLVD. DOLORES DEL RIO Y FLOR SILVESTRE	COL. VALLE DEL GUADIANA	Directa	ZAP Urbana	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Alcantarillado	2022	\$27,088.93	\$0.00	\$27,088.93	\$27,088.93	\$0.00	1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05203001-6141-2-151222-SD220020-0000000-614007	Terminada	100%	57	108	MODIFICACIÓN AL PAOP
245	SD220031 CP.- ALCANTARILLADO EN CALLE PEDRO INFANTE, ENTRE IGNACIO LÓPEZ TARSO Y TERESA DE CALCUTA	COL. VALLE DEL GUADIANA	Directa	ZAP Urbana	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Alcantarillado	2022	\$0.00	\$0.00	\$71,157.12	\$71,157.12	\$0.00	1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05203001-6141-2-151222-SD220031-0000000-614007	Terminada	100%	16	197	MODIFICACIÓN AL PAOP
246	SD220026 CP.- BEGONIA ENTRE AV. PASEO DE LA FERRERÍA Y VALLE VERDE	COL. VALLE VERDE	Directa	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Alcantarillado	2022	\$82,714.62	\$0.00	\$266,481.31	\$266,481.31	\$266,481.31	1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05203001-6141-2-250322-SD220026-0000000-614007	Terminada	100%	32	249	MODIFICACIÓN AL PAOP
246	SD220026 CP.- BEGONIA ENTRE AV. PASEO DE LA FERRERÍA Y VALLE VERDE	COL. VALLE VERDE	Directa	ZAP Urbana	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Alcantarillado	2022	\$0.00	\$0.00	\$173,680.65	\$173,680.65	\$0.00	1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05203001-6141-2-151222-SD220026-0000000-614007	Terminada	100%	32	249	MODIFICACIÓN AL PAOP
247	SD220030 CP.- PASEO DE LAS ARBOLEDAS ENTRE REAL DEL MEZQUITAL Y MEZQUITES	COL. VALLE VERDE	Directa	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Alcantarillado	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05203001-6141-2-250322-SD220030-0000000-614007	Cancelada	0%	0	444	MODIFICACIÓN AL PAOP
248	SD220021 CP.- ALCANTARILLADO EN PRIVADA CHAPULTEPEC, ENTRE AGUSTÍN MELGAR Y JUAN ESCUTIA	FRACC. BENITO JUÁREZ	Directa	ZAP Urbana	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Alcantarillado	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05203001-6141-2-151222-SD220021-0000000-614007	Cancelada	0%	57	271	MODIFICACIÓN AL PAOP
249	SD220029 CP.- ALCANTARILLADO EN LA PRIVADA NIÑOS HEROES No. 208, ENTRE AGUSTÍN MELGAR Y JUAN ESCUTIA	FRACC. BENITO JUÁREZ	Directa	ZAP Urbana	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Alcantarillado	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05203001-6141-2-151222-SD220029-0000000-614007	Cancelada	0%	80	271	MODIFICACIÓN AL PAOP
250	SD220024 CP.- MIGUEL HIDALGO ENTRE 5 DE MAYO Y CERRO DE LA CRUZ	LOC. EL NAYAR	Directa	Pobreza extrema	614	FISM	Contrato	Alcantarillado	2022	\$0.00	\$0.00	\$299,059.00	\$299,059.00	\$0.00	1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05203001-6141-2-250322-SD220024-0000000-614007	Terminada	100%	112	212	MODIFICACIÓN AL PAOP
250	SD220024 CP.- MIGUEL HIDALGO ENTRE 5 DE MAYO Y CERRO DE LA CRUZ	LOC. EL NAYAR	Directa	Pobreza extrema	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Alcantarillado	2022	\$0.00	\$0.00	\$113,970.27	\$113,970.27	\$0.00	1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05203001-6141-2-151222-SD220024-0000000-614007	Terminada	100%	112	212	MODIFICACIÓN AL PAOP
251	SE220057 CP.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE DE LAS ORQUÍDEAS, ENTRE C. DE LAS ROSAS Y MARGARITAS	COL. LAS FLORES DE LA FERRERÍA	Complementaria	ZAP Urbana	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040001-999999-00-1050101-2201-000-K05204001-6141-2-151222-SE220057-0000000-614001	Cancelada	0%	2	68	MODIFICACIÓN AL PAOP

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO (DICIEMBRE 2022)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupucato	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
252	SE220059 CP.- GUARNICIONES EN C. PORFIRIO DÍAZ ENTRE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Y PLUTARCO ELÍAS CALLES	COL. LÓPEZ PORTILLO	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040001-999999-00-1050101-2201-000-K05204001-6141-2-250322-SE220059-0000000-614001	Cancelada	0%	6	542	MODIFICACIÓN AL PAOP
253	SE220054 CP.- GUARNICIONES EN C. JOSÉ RAMÓN ESTRADA ENTRE ESCARCHA Y RANCHO GRANDE	COL. MASÍE	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$143,391.55	\$143,391.55	\$0.00	1-1235040001-999999-00-1050101-2201-000-K05204001-6141-2-250322-SE220054-0000000-614001	Terminada	100%	90	128	MODIFICACIÓN AL PAOP
254	SE220055 CP.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE CHIHUAHUA, ENTRE AV. MEXICO Y ZACATECAS	COL. MEXICO	Complementaria	ZAP Urbana	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040001-999999-00-1050101-2201-000-K05204001-6141-2-151222-SE220055-0000000-614001	Cancelada	0%	196	183	MODIFICACIÓN AL PAOP
255	SE220052 CP.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE DAVID REYNOSO, ENTRE BLVD. DOLORES DEL RIO Y FLOR SILVETRE	COL. VALLE DEL GUADIANA	Complementaria	ZAP Urbana	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2022	\$33,042.23	\$0.00	\$33,042.23	\$33,042.23	\$0.00	1-1235040001-999999-00-1050101-2201-000-K05204001-6141-2-151222-SE220052-0000000-614001	Terminada	100%	87	108	MODIFICACIÓN AL PAOP
256	SE220074 CP.- GUARNICIONES EN CALLE PEDRO INFANTE, ENTRE IGNACIO LÓPEZ TARSO Y TERESA DE CALCUTA	COL. VALLE DEL GUADIANA	Complementaria	ZAP Urbana	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2022	\$77,164.02	\$0.00	\$77,164.02	\$77,164.02	\$0.00	1-1235040001-999999-00-1050101-2201-000-K05204001-6141-2-151222-SE220074-0000000-614001	Terminada	100%	35	197	MODIFICACIÓN AL PAOP
257	SE220058 CP.- GUARNICIONES EN C. BEGONIA ENTRE AV. PASEO DE LA FERRERÍA Y VALLE VERDE	COL. VALLE VERDE	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$134,635.76	\$0.00	\$256,406.79	\$256,406.79	\$256,406.79	1-1235040001-999999-00-1050101-2201-000-K05204001-6141-2-250322-SE220058-0000000-614001	Terminada	100%	330	249	MODIFICACIÓN AL PAOP
257	SE220058 CP.- GUARNICIONES EN C. BEGONIA ENTRE AV. PASEO DE LA FERRERÍA Y VALLE VERDE	COL. VALLE VERDE	Complementaria	ZAP Urbana	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$184,711.87	\$184,711.87	\$0.00	1-1235040001-999999-00-1050101-2201-000-K05204001-6141-2-151222-SE220058-0000000-614001	Terminada	100%	330	249	MODIFICACIÓN AL PAOP
258	SE220073 CP.- GUARNICIONES EN C. PASEO DE LAS ARBOLEDAS ENTRE REAL DEL MEZQUITAL Y MEZQUITES	COL. VALLE VERDE	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040001-999999-00-1050101-2201-000-K05204001-6141-2-250322-SE220073-0000000-614001	Cancelada	0%	685	444	MODIFICACIÓN AL PAOP
259	SE220053 CP.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN PRIVADA CHAPULTEPEC, ENTRE AGUSTÍN MELGAR Y JUAN ESCUTIA	FRACC. BENITO JUÁREZ	Complementaria	ZAP Urbana	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040001-999999-00-1050101-2201-000-K05204001-6141-2-151222-SE220053-0000000-614001	Cancelada	0%	12	271	MODIFICACIÓN AL PAOP
260	SE220056 CP.- GUARNICIONES EN C. MIGUEL HIDALGO ENTRE 5 DE MAYO Y CERRO DE LA CRUZ	LOC. EL NAYAR	Complementaria	Pobreza extrema	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$325,307.99	\$325,307.99	\$0.00	1-1235040001-999999-00-1050101-2201-000-K05204001-6141-2-250322-SE220056-0000000-614001	Terminada	100%	209	212	MODIFICACIÓN AL PAOP
261	SE220050 CP.- PAVIMENTACIÓN DE LA C. JOSÉ TRUJILLO ENTRE HILARIO MORENO Y FRANCISCO GRANADOS	COL. AZTECA	Complementaria	ZAP Urbana	614	BENEFICIARIOS	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05204005-6141-2-110222-SE220050-0000000-614002	Cancelada	0%	864	169	MODIFICACIÓN AL PAOP
261	SE220050 CP.- PAVIMENTACIÓN DE LA C. JOSÉ TRUJILLO ENTRE HILARIO MORENO Y FRANCISCO GRANADOS	COL. AZTECA	Complementaria	ZAP Urbana	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05204005-6141-2-151222-SE220050-0000000-614002	Cancelada	0%	864	169	MODIFICACIÓN AL PAOP

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO (DICIEMBRE 2022)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
262	SE220047 CP.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE DE LAS ORQUÍDEAS, ENTRE C. DE LAS ROSAS Y MARGARITAS	COL. LAS FLORES	Complementaria	ZAP Urbana	614	BENEFICIARIOS	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05204005-6141-2-110-222-SE220047-0000000-0-614002	Cancelada	0%	991	88	MODIFICACIÓN AL PAOP
262	SE220047 CP.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE DE LAS ORQUÍDEAS, ENTRE C. DE LAS ROSAS Y MARGARITAS	COL. LAS FLORES	Complementaria	ZAP Urbana	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05204005-6141-2-151-222-SE220047-0000000-0-614002	Cancelada	0%	991	88	MODIFICACIÓN AL PAOP
263	SE220049 CP.- PAVIMENTACIÓN EN C. PORFIRIO DÍAZ ENTRE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Y PLUTARCO ELÍAS CALLES	COL. LÓPEZ PORTILLO	Complementaria	ZAP Urbana	614	BENEFICIARIOS	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05204005-6141-2-110-222-SE220049-0000000-0-614002	Cancelada	0%	1,270	542	MODIFICACIÓN AL PAOP
263	SE220049 CP.- PAVIMENTACIÓN EN C. PORFIRIO DÍAZ ENTRE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Y PLUTARCO ELÍAS CALLES	COL. LÓPEZ PORTILLO	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05204005-6141-2-250-322-SE220049-0000000-0-614002	Cancelada	0%	1,270	542	MODIFICACIÓN AL PAOP
264	SE220044 CP.- PAVIMENTACIÓN EN C. JOSÉ RAMÓN ESTRADA ENTRE ESCARCHA Y RANCHO GRANDE	COL. MASÍE	Complementaria	ZAP Urbana	614	BENEFICIARIOS	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$62,530.29	\$62,530.29	\$21,449.46	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05204005-6141-2-110-222-SE220044-0000000-0-614002	Terminada	100%	889	128	MODIFICACIÓN AL PAOP
264	SE220044 CP.- PAVIMENTACIÓN EN C. JOSÉ RAMÓN ESTRADA ENTRE ESCARCHA Y RANCHO GRANDE	COL. MASÍE	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$305,026.32	\$305,026.32	\$305,026.32	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05204005-6141-2-250-322-SE220044-0000000-0-614002	Terminada	100%	889	128	MODIFICACIÓN AL PAOP
264	SE220044 CP.- PAVIMENTACIÓN EN C. JOSÉ RAMÓN ESTRADA ENTRE ESCARCHA Y RANCHO GRANDE	COL. MASÍE	Complementaria	ZAP Urbana	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$584,198.25	\$584,198.25	\$0.00	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05204005-6141-2-151-222-SE220044-0000000-0-614002	Terminada	100%	889	128	MODIFICACIÓN AL PAOP
265	SE220045 CP.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE CHIHUAHUA, ENTRE MÉXICO Y ZACATECAS	COL. MÉXICO	Complementaria	ZAP Urbana	614	BENEFICIARIOS	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05204005-6141-2-110-222-SE220045-0000000-0-614002	Cancelada	0%	685	183	MODIFICACIÓN AL PAOP
265	SE220045 CP.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE CHIHUAHUA, ENTRE MÉXICO Y ZACATECAS	COL. MÉXICO	Complementaria	ZAP Urbana	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05204005-6141-2-151-222-SE220045-0000000-0-614002	Cancelada	0%	685	183	MODIFICACIÓN AL PAOP
266	SE220042 CP.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE DAVID REYNOSO, ENTRE BLVD. DOLORES DEL RÍO Y FLOR SILVESTRE	COL. VALLE DEL GUADIANA	Complementaria	ZAP Urbana	614	BENEFICIARIOS	Contrato	Urbanización	2022	\$21,860.56	\$0.00	\$21,860.56	\$21,860.56	\$0.00	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05204005-6141-2-110-222-SE220042-0000000-0-614002	Terminada	100%	346	108	MODIFICACIÓN AL PAOP
266	SE220042 CP.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE DAVID REYNOSO, ENTRE BLVD. DOLORES DEL RÍO Y FLOR SILVESTRE	COL. VALLE DEL GUADIANA	Complementaria	ZAP Urbana	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2022	\$89,559.21	\$0.00	\$89,559.21	\$89,559.21	\$0.00	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05204005-6141-2-151-222-SE220042-0000000-0-614002	Terminada	100%	346	108	MODIFICACIÓN AL PAOP
267	SE220072 CP.- PAVIMENTACIÓN EN CALLE PEDRO INFANTE, ENTRE IGNACIO LÓPEZ TARSO Y TERESA DE CALCUTA	COL. VALLE DEL GUADIANA	Complementaria	ZAP Urbana	614	BENEFICIARIOS	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$29,293.64	\$29,293.64	\$0.00	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05204005-6141-2-110-222-SE220072-0000000-0-614002	En proceso	99%	1,741	197	MODIFICACIÓN AL PAOP

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO (DICIEMBRE 2022)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
267	SE220072 CP.- PAVIMENTACIÓN EN CALLE PEDRO INFANTE, ENTRE IGNACIO LÓPEZ TARSO Y TERESA DE CALCUTA	COL. VALLE DEL GUADIANA	Complementaria	ZAP Urbana	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$530,814.23	\$530,814.23	\$0.00	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05204005-6141-2-151222-SE220072-0000000-0-614002	En proceso	99%	1,741	197	MODIFICACIÓN AL PAOP
268	SE220048 CP.- PAVIMENTACIÓN EN C. BEGONIA ENTRE AV. PASEO DE LA FERRERÍA Y VALLE VERDE	COL. VALLE VERDE SUR	Complementaria	ZAP Urbana	614	BENEFICIARIOS	Contrato	Urbanización	2022	\$44,900.66	\$0.00	\$149,668.87	\$149,668.87	\$85,142.44	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05204005-6141-2-110222-SE220048-0000000-0-614002	Terminada	100%	1,137	249	MODIFICACIÓN AL PAOP
268	SE220048 CP.- PAVIMENTACIÓN EN C. BEGONIA ENTRE AV. PASEO DE LA FERRERÍA Y VALLE VERDE	COL. VALLE VERDE SUR	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$321,336.38	\$0.00	\$609,330.96	\$609,330.96	\$609,330.96	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05204005-6141-2-250322-SE220048-0000000-0-614002	Terminada	100%	1,137	249	MODIFICACIÓN AL PAOP
268	SE220048 CP.- PAVIMENTACIÓN EN C. BEGONIA ENTRE AV. PASEO DE LA FERRERÍA Y VALLE VERDE	COL. VALLE VERDE SUR	Complementaria	ZAP Urbana	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$461,790.30	\$461,790.30	\$0.00	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05204005-6141-2-151222-SE220048-0000000-0-614002	Terminada	100%	1,137	249	MODIFICACIÓN AL PAOP
269	SE220071 CP.- PAVIMENTACIÓN EN C. PASEO DE LAS ARBOLEDAS ENTRE REAL DEL MEZQUITAL Y MEZQUITES	COL. VALLE VERDE	Complementaria	ZAP Urbana	614	BENEFICIARIOS	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05204005-6141-2-110222-SE220071-0000000-0-614002	Cancelada	0%	2,425	444	MODIFICACIÓN AL PAOP
269	SE220071 CP.- PAVIMENTACIÓN EN C. PASEO DE LAS ARBOLEDAS ENTRE REAL DEL MEZQUITAL Y MEZQUITES	COL. VALLE VERDE	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05204005-6141-2-250322-SE220071-0000000-0-614002	Cancelada	0%	2,425	444	MODIFICACIÓN AL PAOP
270	SE220043 CP.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA PRIVADA CHAPULTEPEC, ENTRE AGUSTÍN MELGAR Y JUAN ESCUTIA	FRACC. BENITO JUÁREZ	Complementaria	ZAP Urbana	614	BENEFICIARIOS	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05204005-6141-2-110222-SE220043-0000000-0-614002	Cancelada	0%	596	271	MODIFICACIÓN AL PAOP
270	SE220043 CP.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA PRIVADA CHAPULTEPEC, ENTRE AGUSTÍN MELGAR Y JUAN ESCUTIA	FRACC. BENITO JUÁREZ	Complementaria	ZAP Urbana	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05204005-6141-2-151222-SE220043-0000000-0-614002	Cancelada	0%	596	271	MODIFICACIÓN AL PAOP
271	SE220051 CP.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN PRIVADA NIÑOS HEROES No. 208, ENTRE AGUSTÍN MELGAR Y JUAN ESCUTIA	FRACC. BENITO JUÁREZ	Complementaria	ZAP Urbana	614	BENEFICIARIOS	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05204005-6141-2-110222-SE220051-0000000-0-614002	Cancelada	0%	620	271	MODIFICACIÓN AL PAOP
271	SE220051 CP.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN PRIVADA NIÑOS HEROES No. 208, ENTRE AGUSTÍN MELGAR Y JUAN ESCUTIA	FRACC. BENITO JUÁREZ	Complementaria	ZAP Urbana	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05204005-6141-2-151222-SE220051-0000000-0-614002	Cancelada	0%	620	271	MODIFICACIÓN AL PAOP
272	SE220046 PR.- PAVIMENTACIÓN EN C. MIGUEL HIDALGO ENTRE 5 DE MAYO Y CERRO DE LA CRUZ	LOC. EL NAYAR	Complementaria	Pobreza extrema	614	BENEFICIARIOS	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$101,762.53	\$101,762.53	\$101,762.53	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05204005-6141-2-110222-SE220046-0000000-0-614002	Terminada	100%	726	212	MODIFICACIÓN AL PAOP
272	SE220046 PR.- PAVIMENTACIÓN EN C. MIGUEL HIDALGO ENTRE 5 DE MAYO Y CERRO DE LA CRUZ	LOC. EL NAYAR	Complementaria	Pobreza extrema	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$678,624.99	\$678,624.99	\$678,624.99	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05204005-6141-2-250322-SE220046-0000000-0-614002	Terminada	100%	726	212	MODIFICACIÓN AL PAOP

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO (DICIEMBRE 2022)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
	LA CRUZ														0-614002					
273	SE220060 CP.- REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO JARDINES DE CANCÚN	COL. JARDINES DE CANCÚN	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05204007-6141-2-250-322-SE220060-000000-0-614004	Cancelada	0%	1	4,260	MODIFICACIÓN AL PAOP
274	SE220061 CP.- REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO PRIMER PRESIDENTE	FRACC. PRIMER PRESIDENTE	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$241,405.16	\$0.00	\$477,632.98	\$477,632.98	\$477,632.98	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05204007-6141-2-250-322-SE220061-000000-0-614004	Terminada	100%	1	1,186	MODIFICACIÓN AL PAOP
274	SE220061 CP.- REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO PRIMER PRESIDENTE	FRACC. PRIMER PRESIDENTE	Complementaria	ZAP Urbana	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$327,050.87	\$327,050.87	\$0.00	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05204007-6141-2-151-222-SE220061-000000-0-614004	Terminada	100%	1	1,186	MODIFICACIÓN AL PAOP
275	SE220062 CP.- REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL HUIZACHE	FRACC. HUIZACHE II	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$470,988.32	\$0.00	\$680,174.96	\$680,174.96	\$680,174.96	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05204007-6141-2-250-322-SE220062-000000-0-614004	Terminada	100%	1	5,250	MODIFICACIÓN AL PAOP
275	SE220062 CP.- REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL HUIZACHE	FRACC. HUIZACHE II	Complementaria	ZAP Urbana	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$889,786.10	\$889,786.10	\$0.00	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05204007-6141-2-151-222-SE220062-000000-0-614004	Terminada	100%	1	5,250	MODIFICACIÓN AL PAOP
276	SE220063 CP.- REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO LAS NUBES	FRACC. LAS NUBES	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$303,509.38	\$0.00	\$303,509.38	\$303,509.38	\$303,509.38	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05204007-6141-2-250-322-SE220063-000000-0-614004	Terminada	100%	1	1,730	MODIFICACIÓN AL PAOP
276	SE220063 CP.- REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO LAS NUBES	FRACC. LAS NUBES	Complementaria	ZAP Urbana	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$708,188.55	\$708,188.55	\$0.00	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05204007-6141-2-151-222-SE220063-000000-0-614004	Terminada	100%	1	1,730	MODIFICACIÓN AL PAOP
277	SE220064 CP.- REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO ACEREROS	FRACC. ACEREROS	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05204007-6141-2-250-322-SE220064-000000-0-614004	Cancelada	0%	1	1,385	MODIFICACIÓN AL PAOP
278	SE220065 CP.- REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO GUADALUPE	FRACC. GUADALUPE	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$1,274,324.71	\$1,274,324.71	\$1,274,324.71	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05204007-6141-2-250-322-SE220065-000000-0-614004	Terminada	100%	1	3,730	MODIFICACIÓN AL PAOP
278	SE220065 CP.- REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO GUADALUPE	FRACC. GUADALUPE	Complementaria	ZAP Urbana	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$54,574.78	\$54,574.78	\$0.00	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05204007-6141-2-151-222-SE220065-000000-0-614004	Terminada	100%	1	3,730	MODIFICACIÓN AL PAOP
279	SE220066 CP.- REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO ARTURO GÁMIZ	COL. ARTURO GÁMIZ	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05204007-6141-2-250-322-SE220066-000000-0-614004	Cancelada	0%	1	4,045	MODIFICACIÓN AL PAOP
280	SE220067 CP.- REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO PARQUE ANAHUAC	COL. ANAHUAC	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$105,929.48	\$0.00	\$281,261.12	\$281,261.12	\$281,261.12	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05204007-6141-2-250-322-SE220067-000000-0-614004	Terminada	100%	1	3,640	MODIFICACIÓN AL PAOP

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO (DICIEMBRE 2022)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
280	SE220067 CP.- REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO PARQUE ANÁHUAC	COL. ANAHUAC	Complementaria	ZAP Urbana	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$71,937.18	\$71,837.18	\$0.00	1-1235040004-999999-00-1050101-2201-000-K05204007-6141-2-151-222-SE220067-000000-0-614004	Terminada	100%	1	3,640	MODIFICACIÓN AL PAOP
282	REHABILITACIÓN DE CANAL DE RIEGO	LOC. VILLA MONTEMOR ELOS	Directa	Pobreza extrema	632	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	0	0	MODIFICACIONES AL PAOP
283	SE220035.- AMBIENTE ENTRE CERCETA Y VALLE DE CAUCA	FRACC. SEDUE	No aplica	No aplica	614	BENEFICIARIOS	Contrato	Urbanización	2022	\$19,388.59	\$0.00	\$64,628.63	\$64,628.63	\$19,388.59	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05204005-6141-2-110-222-SE220035-000000-0-614002	Terminada	100%	238	87	CAMBIO DE FONDO DE FINANCIAMIENTO
283	SE220035.- AMBIENTE ENTRE CERCETA Y VALLE DE CAUCA	FRACC. SEDUE	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2022	\$53,282.28	\$0.00	\$177,607.60	\$177,607.59	\$53,282.28	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05204005-6141-2-151-222-SE220035-000000-0-614002	Terminada	100%	238	87	CAMBIO DE FONDO DE FINANCIAMIENTO
284	SC220059 CP.-PRIVADA JUAN E. GARCÍA ENTRE C. VOLANTIN Y C. DE BIRÓN	COL. BARRIO DE ANALCO	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Agua Potable	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040006-999999-00-1050101-2203-000-K05202001-6141-2-151-222-SC220059-000000-0-614006	Cancelada	%	97	0	MODIFICACIONES AL PAOP
285	SD220032 CP.- PRIVADA JUAN E. GARCÍA ENTRE C. VOLANTIN Y C. DE BIRÓN	COL. BARRIO DE ANALCO	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Alcantarillado	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040007-999999-00-1050101-2103-000-K05203001-6141-2-151-222-SD220032-000000-0-614007	Cancelada	0%	97	154	MODIFICACIONES AL PAOP
286	SE220076 CP.- GUARNICIONES EN C. PRIVADA JUAN E. GARCÍA ENTRE C. VOLANTIN Y C. DE BIRÓN	COL. BARRIO DE ANALCO	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040001-999999-00-1050101-2201-000-K05204001-6141-2-151-222-SE220076-000000-0-614001	Cancelada	0%	3	154	MODIFICACIONES AL PAOP
287	SE220075 CP.- PAVIMENTACIÓN EN PRIVADA JUAN E. GARCÍA ENTRE C. VOLANTIN Y C. DE BIRÓN	COL. BARRIO DE ANALCO	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05204005-6141-2-151-222-SE220075-000000-0-614002	Cancelada	0%	730	154	MODIFICACIONES AL PAOP
288	SE220039 CP.- REHABILITACIÓN DE ASFALTO EN LERDO ENTRE ALDAMA Y URREA	Col. Barrio de Tierra Blanca	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05204005-6141-2-151-222-SE220039-000000-0-614002	Cancelada	0%	2,655	206	MODIFICACION AL PAOP
289	SE220077 CP.- REHABILITACIÓN CON ASFALTO EN LA PRIVADA QUITANA, ENTRE BLVD. DURANGO Y CALLE LERDO	Col. Barrio de Tierra Blanca	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040002-999999-00-1050101-2201-000-K05204005-6141-2-151-222-SE220077-000000-0-614002	Cancelada	0%	1,098	132	MODIFICACION AL PAOP
290	OD220001 CP.- REMODELACIÓN DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DEL TEMPLO DE SAN AGUSTÍN	Col. Zona Centro	No aplica	No aplica	619	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Otros Proyectos	2022	\$790,958.36	\$0.00	\$2,466,469.80	\$2,466,469.80	\$2,466,469.80	1-1235900003-999999-00-1050101-2202-000-K05212003-6191-2-151-222-OD220001-000000-0-619003	Terminada	100%	1	40,000	MODIFICACION AL PAOP
291	OD220002 CP.- REMODELACIÓN DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DE LA CATEDRAL DE DURANGO	Col. Zona Centro	No aplica	No aplica	619	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Otros Proyectos	2022	\$1,457,825.27	\$0.00	\$4,628,279.32	\$4,628,279.32	\$4,628,279.32	1-1235900003-999999-00-1050101-2202-000-K05212003-6191-2-151-222-OD220002-000000-0-619003	Terminada	100%	1	40,000	MODIFICACION AL PAOP
292	SE220079 CP.- CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA DOMINGO ARRIETA DE TERESA DE CALCUTA A BLVD.	COL. BARRIO DE TIERRA BLANCA	Complementaria	ZAP Urbana	614	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235040015-999999-00-1050101-2201-000-K05204006-6141-2-250-322-SE220079-000000-0-614010	Cancelada	0%	1,990	28,640	MODIFICACIONES AL PAOP


AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO (DICIEMBRE 2022)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
	DOLORES DEL RÍO																			
293	UB220001 PR.- REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES (RIEGO DE SELLO)	ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE DURANGO	Complementaria	ZAP Rural	615	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235050003-999999-00-1050101-2201-000-K05211001-6151-2-250-322-UB220001-000000-0-615003	Cancelada	0%	61,523	2,964	
294	REHABILITACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO	ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE DURANGO	Directa	ZAP Rural	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	0	0	DESGLOSADO EN LAS OBRAS SC220063, 64 Y 66
295	Mejoramiento de Instalaciones Pecuarias	Loc. San Benito	Complementaria	Pobreza extrema	616	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	1	0	
296	Rehabilitación Centro de Desarrollo Comunitario	Loc. Rodríguez Puebla	Complementaria	Pobreza extrema	612	FISM	Contrato	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	1	0	
297	SE220078 CP.- CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES	VICTORIA DE DURANGO	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2022	\$5,934,475.89	\$0.00	\$19,779,292.30	\$19,779,292.30	\$12,790,351.81	1-8250000000-999999-00-1050101-2201-000-K05204005-6141-2-151-222-SE220078-000000-0-614002	En proceso	85%	40,432	256,500	
298	OD220004 CP.- REHABILITACIÓN DE ILUMINACIÓN DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTÓRICO	COL. ZONA CENTRO	No aplica	No aplica	619	PARTICIPACIONES FEDERALES	Contrato	Urbanización	2022	\$1,168,735.08	\$0.00	\$3,520,600.80	\$3,520,600.80	\$500,000.00	1-1235900003-999999-00-1050101-2202-000-K05212003-6191-2-151-222-OD220004-000000-0-619003	En proceso	95%	1	236,500	
299	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN	LOC. EL CARRIZO	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	810	0	MODIFICACIONES AL PAOP
300	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN	LOC. COLONIA HIDALGO	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	0%	2,000	0	MODIFICACIONES AL PAOP
301	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN	LOC. VALLE FLORIDO	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Cancelada	%	2,000	0	MODIFICACIONES AL PAOP
302	SC220067 PR.- EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	LOC. LA LUZ	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235030001-999999-00-1140101-2203-000-K14202003-6131-2-250-322-SC220067-000000-0-613001	Cancelada	0%	1	60	MODIFICACIONES AL PAOP
303	SC220065 PR.- REHABILITACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO	LOC. 20 DE NOVIEMBRE	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235030001-999999-00-1140101-2203-000-K14202001-6131-2-250-322-SC220065-000000-0-613001	Cancelada	0%	1	120	MODIFICACIONES AL PAOP
304	SC220066 PR.- REHABILITACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO	LOC. EL CARMEN Y ANEXOS	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235030001-999999-00-1140101-2203-000-K14202001-6131-2-250-322-SC220066-000000-0-613001	Cancelada	0%	1	80	MODIFICACIONES AL PAOP
305	SC220064 PR.- REHABILITACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO	LOC. JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA (PERIGOS)	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235030001-999999-00-1140101-2203-000-K14202001-6131-2-250-322-SC220064-000000-0-613001	Cancelada	%	1	60	MODIFICACIONES AL PAOP
306	SC220063 PR.- REHABILITACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO	LOC. PRIMERO DE MAYO	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1-1235030001-999999-00-1140101-2203-000-K14202001-6131-2-250-322-SC220063-000000-0-613001	Cancelada	%	1	100	MODIFICACIONES AL PAOP


**AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE DURANGO
(DICIEMBRE 2022)**

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
----	--------	-----------	------------	-----	-----	----------------	-----------	----------	---------	----------	-------------	------------	-----------	--------	-------------	--------	---	-------	-----------	-------

307	SE220080 CP- MANTENIMIENTO VIAL III	VICTORIA DE DURANGO	No aplica	No aplica	614	PARTICIPACIONES FEDERALES	Administración	Urbanización	2022	\$0.00	\$0.00	\$4,886,865.37	\$4,886,865.37	\$4,886,865.37	1-1235040002-999999- 00-1050101-2201-000- K05204005-2411-2-151 222-SE220080-000000 0-241006;1-123504000 2-999999-00-1050101- 2201-000-005204005-2 411-2-151222-SE22008 0-000000-241008;1-1 255040002-999999-00- 1050101-2201-000-K05 204005-3991-2-151222 -SE220080-000000-39 9001	Terminada	100%	22,059	256,500	
-----	--	---------------------------	-----------	-----------	-----	------------------------------	----------------	--------------	------	--------	--------	----------------	----------------	----------------	---	-----------	------	--------	---------	--




LIC. JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL




L.C.P.F. LUIS IGNACIO ORRANTE RAMÍREZ.
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



C.P. BLANCA IVETÉ ESTARZA RIVAS.
CONTRALORIA MUNICIPAL




LIC. ALICIA GUADALUPE GAMBOA MARTÍNEZ.
SÍNDICO MUNICIPAL




C.P. ERIK ORIEL ARÁMBULA ARÁMBULA.
COORDINADOR GENERAL DEL IMPLAN



ING. JOSÉ JAVIER CHÁVEZ CIBRIÁN.
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



ING. RODOLFO CORRUJEDO CARRILLO.
DIRECTOR DE AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO



ING. HÉCTOR JESÚS GONZÁLEZ SMITH.
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA



LIC. JOSÉ DANIEL SALAZAR DÍAZ.
DIRECTOR MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL



Reporte Fotográfico



ANEXO FOTOGRAFICO





FISM - 2022





**FISM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022**


INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE



**CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA
POTABLE
COL.- ALCALDES**



**AGUA POTABLE EN CALLE
SILVESTRE REVUELTAS, ENTRE
PROLONG. BLVD. DE LAS ROSAS Y
GUANACEVÍ
COL. JOSÉ ÁNGEL LEAL**



**AGUA POTABLE EN CALLE IGNACIO LÓPEZ TARSO,
ENTRE ELEAZAR GARÍA Y PEDRO INFANTE
COL. VALLE DEL GUADIANA**



**FISM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022**



INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE



**SUSTITUCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE
BEGONIA
COL. VALLE VERDE**



**CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN
EN CIRCUITO NIÑOS HEROES 1
COL. JOSE REVUELTAS**



FISM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE




**CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN
EN AV. FCO. SARABIA FRENTE A
BIBLIOTECA CASA DEL ÁRBOL
BARRIO DE ANALCO**



**CONSTRUCCIÓN DE POZO DE
ABSORCIÓN EN AV. JESÚS GARCÍA
COL. JOSÉ REVUELTAS**



**CONSTRUCCIÓN DE POZO DE
ABSORCIÓN EN CIRCUITO NIÑOS
HEROES 1
COL. JOSÉ REVUELTAS**






**FISM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022**



Dirección Municipal de
Administración y Finanzas

INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE



**CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN
CIRCUITO NIÑOS HEROES 2
COL. JOSÉ REVUELTAS**

**CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN FRENTE AL PARQUE INFANTIL
AYUNTAMIENTO
COL. BUROCRATA**



**FISM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022**

INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE





CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN FRACCIONAMIENTO EL EDEN 1



**FISM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022**

RED DE ALCANTARILLADO





**ALCANTARILLADO EN LA CALLE IGNACIO LÓPEZ
TARSO
COL. VALLE DEL GUADIANA**

**DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE BEGONIA
COL. VALLE VERDE**



**FISM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022**

RED DE ALCANTARILLADO



**ALCANTARILLADO EN LA CALLE JOSÉ RAMÓN ESTRADA
ENTRE ESCARCHA Y RANCHO GRANDE
COL. MASIÉ**

**ALCANTARILLADO EN LA FELIPE ÁNGELES
LOC. EL NAYAR**



**FISM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022**

ALCANTARILLADO



**AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO
LOC. LLANO GRANDE**






**FISM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022**

ALCANTARILLADO



**REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO
COL. SERGIO MÉNDEZ ARCEO**



**DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE BEGONIA
COL. VALLE DEL SUR**




**FISM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022**



Dirección Municipal de
Administración y Finanzas

GUARNICIONES Y BANQUETAS



**GUARNICIONES EN SILVESTRE REVUELTAS ENTRE PROLONG. BLVD. DE LAS ROSAS Y GUANACEVÍ
COL. JOSE ANGEL LEAL**





**FISM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022**



Dirección Municipal de
Administración y Finanzas

GUARNICIONES Y BANQUETAS



**CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y
BANQUETAS EN CALLE FLOR DE MAGDALENA
COL. VALLE VERDE**

**GUARNICIONES EN LA CALLE
LAS PALMAS, ENTRE
VIOLETAS Y LA CALLE DE LAS
ROSAS COL. VALLE VERDE**




**FISM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022**



Dirección Municipal de
Administración y Finanzas

GUARNICIONES Y BANQUETAS



**CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN
CALLE BEGONIA 100, ENTRE AV. PASEO DE
LA FERRERÍA Y VALLE VERDE
COL. VALLE VERDE SUR**



**CONSTRUCCIÓN
DE
GUARNICIONES
EN CALLE JOSÉ
RAMÓN ESTRADA,
ENTRE ESCARCHA
Y RANCHO
GRANDE
COL. MASIE**



**CONSTRUCCIÓN DE
GUARNICIONES EN
CALLE MIGUEL
HIDALGO, ENTRE 5 DE
MAYO Y CERRO DE LA
CRUZ
POB. EL NAYAR**



**FISM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022**

GUARNICIONES Y BANQUETAS



GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. ARBOLEDAS ENTRE C. DALÍ Y REAL VICTORIA; EN C. REAL VICTORIA ENTRE AV. ARBOLEDAS Y C. DALÍ; Y, C. DALÍ ENTRE AV. ARBOLEDAS Y REAL VICTORIA. , FRACC. REAL VICTORIA II



**GUARNICIONES Y
BANQUETAS EN AV. SAN
JOSÉ
COL. SAN JOSE III**





**FISM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022**

PAVIMENTACIÓN DE CALLES



**PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE SILVESTRE
REVUELTAS, ENTRE PROLONG. BLVD. DE LAS
ROSAS Y GUANACEVÍ
COL. JOSE ANGEL LEAL**



FISM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

PAVIMENTACIÓN DE CALLES



**PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE IGNACIO LÓPEZ
TARSO, ENTRE ELEAZAR GARCÍA Y PEDRO
INFANTE
COL. VALLE DEL GUADIANA**



**PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE
LAS PALMAS, ENTRE VIOLETA
Y CALLE LAS ROSAS
COL. VALLE VERDE**



**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA
CALLE JOSÉ RAMÓN ESTRADA, ENTRE
ESCARCHA Y RANCHO GRANDE
COL. MASSIE**




**FISM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022**



Dirección Municipal de
Administración y Finanzas

PAVIMENTACIÓN DE CALLES



**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE MIGUEL
HIDALGO, ENTRE 5 DE MAYO Y CERRO DE LA CRUZ
POB. EL NAYAR**



**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE BOGONIA 100,
ENTRE AV. PASEO DE LA FERRERÍA Y VALLE VERDE
COL. VALLE DEL SUR**



**FISM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022**

MODERNIZACIÓN DE VIALIDADES URBANAS



**CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA DOLORES DEL RÍO DE PROFR. GUADALUPE G. DE RODRÍGUEZ A NAZAS (DE PTE. A OTE.)
FRACC. LAS PLAYAS**



FISM EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022



INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA





**REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO - "GALINDO HIGUERA"
COL. SANTA MARIA**



**FISM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022**

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA




**REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO - JARDINES DE SAN ANTONIO
FRACC. JARDINES DE SAN ANTONIO**



FISM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA



REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO - MASIÉ

REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BEISBOL ARTURO GÁMIZ



FISM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022



INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA



**REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO - TIERRA Y LIBERTAD
COL. TIERRA Y LIBERTAD**



**FISM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022**

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA




REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO LA FORESTAL




**FISM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022**

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA



**REHABILITACIÓN DE ESPACIO
MULTIDEPORTIVO 450 EN COL. LAS
MARGARITAS
COL. LAS MARGARITAS**




**REHABILITACIÓN DE ESPACIO
MULTIDEPORTIVO FÉLIX
TORRES CADENA
COL. JOSÉ MARTÍ**



**FISM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022**



INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA



**REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO VALLE DEL SUR
COL. VALLE DEL SUR**



FISM EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022



INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA





REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO "LAS NUBES"



FISM EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022



INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA




REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO "GUADALUPE"



**FISM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022**

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA



REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO "PARQUE ANÁHUAC"




FISM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022



Dirección Municipal de
Administración y Finanzas

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA




SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES URBANOS



**FISM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022**

INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA



**CONSTRUCCIÓN DE AULA AISLADA EN ESC. PRIM.
"GUADALUPE VICTORIA"; CLAVE: 10DPR1420U
POB. RIO ESCONDIDO**



**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BEBEDERO ESC.
PRIM. "RICARDO CASTRO" CLAVE: 10EPR0398A
COL. LAS PALMAS**



**FISM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022**



Dirección Municipal de
Administración y Finanzas

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL



**CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE
CONDUCCIÓN - POB. EL NAYAR**

**CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA
CONDUCCIÓN - POB. MONTES DE OCA**



**FISM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022**



Dirección Municipal de
Administración y Finanzas

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL



**REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE
CONDUCCIÓN - POB. VALLE FLORIDO**



**CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA CONDUCCIÓN - POB. MAXIMO GARCÍA (EL
PINO)**




**FISM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022**


INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL



**CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA
CONDUCCIÓN - POB. CONTRERAS**



**REHABILITACIÓN DE
TANQUE DE
ALMACENAMIENTO - POB.
SAN JOSÉ DEL MOLINO**



**LÍNEA DE CONDUCCIÓN
EN EL POB. LA LUZ**



**FISM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022**



INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL




**CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE
CONDUCCIÓN - POB. LLANO GRANDE**



**FISM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022**

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL



**CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA CONDUCCIÓN - POB.
CONTRERAS**

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA CONDUCCIÓN - POB. CINCO DE FEBRERO



**FISM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022**



Dirección Municipal de
Administración y Finanzas

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL




EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - POB. PRIMERO DE MAYO

EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - POB. EL TOBOSO



**FISM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022**

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL



**EQUIPAMIENTO DE POZO
EN LOC. PUERTA DE
SANTIAGO BAYACORA
(PUERTA CHICA)**



FISM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022



INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL



**CONSTRUCCIÓN DE BORDO PARA ABREVADERO
POB. MORCILLO**



**CONSTRUCCIÓN DE BORDO
PARA ABREVADERO EN EL
POB. JOSÉ MA. PINO SUAREZ**



**CONSTRUCCIÓN DE BORDO
PARA ABREVADERO EN EL
POB. SANTIAGO BAYACORA**



**CONSTRUCCIÓN DE BORDO
PARA ABREVADERO EN EL
POB. HÉROES DE NACOSARI**



**CONSTRUCCIÓN DE BORDO
PARA ABREVADERO EN EL
POB. JUAN ALDAMA**




FISM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL



**CONSTRUCCIÓN DE BORDO
PARA ABREVADERO
POB. PTE. SALVADOR ALLENDE**



**CONSTRUCCIÓN DE BORDO PARA
ABREVADERO EN EL POB. GRAL.
MÁXIMO GARCÍA "EL PINO"**





**CONSTRCCIÓN DE BORDO PARA
ABREVADERO EN EL POB. 16 DE
SEPTIEMBRE**



**FISM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022**



INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL



**REHABILITACIÓN DE BORDO PARA ABREVADERO
EN EL POB. UNIÓN DE RODRÍGUEZ**

**REHABILITACION DE BORDO PARA ABREVADERO
EN EL POB. VALLE FLORIDO**



**FISM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022**

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL



**CONSTRUCCIÓN DE BORDO PARA ABREVADERO EN EL
POB. TOMAS URBINA**




**CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVADERO EN EL
POB. PILAR DE ZARAGOZA**



FISM EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022



INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL




**REHABILITACIÓN DE PRESA DE MAMPOSTERÍA
POB. SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA**



**FISM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022**

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL



**REHABILITACIÓN DE PRESA DE MAMPOSTERIA
POB. MESAS DE URBINA**



**REHABILITACIÓN DE PRESA DE MAMPOSTERIA EN EL
RANCHO NEVERIAS**



PARTICIPACIONES FEDERALES PNM - 2022





PNM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022




Dirección Municipal de
Administración y Finanzas

PAVIMENTACIÓN DE CALLES



**CALLE LOLITA CORTÉS, ENTRE
TERESA DE CALCUTA E IGNACIO
LÓPEZ TARSO**



**PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE JOSÉ SACRAMENTO
GALLEGOS, ENTRE MARÍA DE LA LUZ PAYNS Y MARÍA
DEL REFUGIO CASTAÑEDA
FRACC. 22 DE SEPTIEMBRE**



PNM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

OBRA DIVERSA



**REMODELACIÓN DEL ALUMBRADO
ORNAMENTAL DE LA CATEDRAL DE
DURANGO**





**REMODELACIÓN DEL ALUMBRADO
ORNAMENTAL DEL TEMPLO DE SAN
AGUSTÍN**



**PNM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022**

OBRA DIVERSA



REHABILITACIÓN DE ILUMINACIÓN DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTÓRICO





INFRAESTRUCTURA PARA LA PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA CELDA 6 DEL RELLENO SANITARIO ETAPA UNO



Dirección Municipal de
Administración y Finanzas

PARTICIPACIONES FEDERALES PNM - 2021





**PNM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021**

PAVIMENTACIÓN DE CALLES







**PAVIMENTACIÓN DE CALLE SEMARNAT ENTRE SCT Y JOEL AYALA ALMEIDA
FRACC. FSTSE**



**PNM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021**

RASTREO DE CALLES





RASTREO DE CALLES DEL FRACC. VIVAH REFORMA

RASTREO DE CALLES DE LA COL. RINCON DE LOBO



**PNM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021**

RASTREO DE CALLES




RASTREO DE CALLES DE LA COL. SAN CARLOS



**PNM
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021**

RASTREO DE CALLES



RASTREO CALLES DE LA COL. AMPLIACION PRI