

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

RAMO 33

NIVEL PROYECTO

Total: 822

Informe Definitivo 2016

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES			
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160100623063	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA CHEQUEVARA - 5396	5396	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100630213	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE OLGA GONZÁLEZ ENTRE AVE. PRIMO DE VERDAD Y CALLE 17 DE JUNIO. COL. AMPLIACIÓN ARROYO SECO - 13645	13645	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	Obra	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016	\$89,850	\$61,806	\$61,806	\$61,806	\$61,806	\$61,806	\$61,806	100.00	\$0	Otros	44	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100631295	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MARGARITAS ENTRE DALIA Y PRIVADA SIN NOMBRE. COL. LA VIRGEN - 13685	13685	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	Obra	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016	\$32,962	\$21,889	\$21,889	\$21,889	\$21,889	\$21,889	\$21,889	100.00	\$0	Otros	52	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100631301	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE MORELOS ENTRE MONTERREY Y DURANGO. COL. LA MODERNA - 13951	13951	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	TERMINADO	2016	\$40,513	\$26,066	\$26,066	\$26,066	\$26,066	\$26,066	\$26,066	100.00	\$0	Otros	44	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200643918	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 6067 - 45654	45654	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	100.00	\$0	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200643919	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 6067 - 45653	45653	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200643921	HUERTOS COMUNITARIOS (MICRO INVERNADEROS) LOCALIDAD MAXIMO GARCIA EL PINO - 53406	53406	DURANGO	DURANGO	GENERAL MAXIMO GARCIA (EL PINO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	TERMINADO	2016	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200643922	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 4130 - 45554	45554	DURANGO	DURANGO	EL NAYAR	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200643923	BORDOS DE ABREVADERO CONSTRUCCION LOCALIDAD GRAL DOMINGO ARRIETA - 52738	52738	DURANGO	DURANGO	GENERAL DOMINGO ARRIETA (PASTORES)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	TERMINADO	2016	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00	\$0	Otros	122	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200643931	HUERTOS COMUNITARIOS (MICRO INVERNADEROS) LOCALIDAD INGENIERO PASTOR ROUAIX - 53429	53429	DURANGO	DURANGO	INGENIERO PASTOR ROUAIX	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	TERMINADO	2016	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200643939	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO AGEB 4535 - 45100	45100	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$846,559	\$846,559	\$846,559	\$846,559	\$846,559	\$846,559	\$846,559	100.00	\$0	Vivienda	85	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200643910	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 5548 - 45608	45608	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$99,996	\$99,996	\$99,996	\$99,996	\$99,996	\$99,996	\$99,996	100.00	\$0	Vivienda	13	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200646311	MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD IGNACIO LOPEZ RAYON - 53862	53862	DURANGO	DURANGO	IGNACIO LOPEZ RAYON	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	TERMINADO	2016	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 822

Informe Definitivo 2016

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL		% AVANCE ACUMULADO	
DUR161602200646312	BORDOS DE ABREVEDERO CONSTRUCCIÓN LOCALIDAD SAN PEDRO DE LOS PINOS - 52743	52743	DURANGO	DURANGO	SAN PEDRO DE LOS PINOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	TERMINADO	2016	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00	\$0	Otros	27	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR161602200646313	MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD CERRO PRIETO - 52557	52557	DURANGO	DURANGO	CERRO PRIETO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	TERMINADO	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Otros	122	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR161602200646314	MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD ECHEVERRÍA LA SIERRA - 52681	52681	DURANGO	DURANGO	ECHEVERRÍA DE LA SIERRA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	TERMINADO	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Otros	75	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR161602200646329	MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD PASTOR ROUAIX - 52644	52644	DURANGO	DURANGO	INGENIERO PASTOR ROUAIX	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	TERMINADO	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Otros	51	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR161602200646731	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 4164 - 45556	45556	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR161602200646732	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 3838 - 45551	45551	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$349,985	\$349,985	\$349,985	\$349,985	\$349,985	\$349,985	\$349,985	\$349,985	100.00	\$0	Vivienda	41	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR161602200646733	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA - 45078	45078	DURANGO	DURANGO	IGNACIO LOPEZ RAYÓN	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$2,920,782	\$2,920,782	\$2,920,782	\$2,920,782	\$2,920,782	\$2,920,782	\$2,920,782	100.00	\$0	Vivienda	225	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR161602200651146	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 6781 - 46191	46191	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$149,993	\$149,993	\$149,993	\$149,993	\$149,993	\$149,993	\$149,993	\$149,993	100.00	\$0	Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR161602200651147	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 5567 - 45640	45640	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	100.00	\$0	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR161602200651148	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO AGEB 5571 - 45115	45115	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$547,773	\$547,773	\$547,773	\$547,773	\$547,773	\$547,773	\$547,773	\$547,773	100.00	\$0	Vivienda	55	100.00	100.00	Financiera: LA información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017. / Física: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR161602200651149	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 4817 - 45589	45589	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$99,996	\$99,996	\$99,996	\$99,996	\$99,996	\$99,996	\$99,996	\$99,996	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR161602200651150	BORDOS DE ABREVEDERO REHABILITACIÓN LOCALIDAD LA CASITA - 52812	52812	DURANGO	DURANGO	LA CASITA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	TERMINADO	2016	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR161602200653487	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 543A - 46206	46206	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 822

Informe Definitivo 2016

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO									AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES			
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO	
DUR16160220653488	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 5092 - 45599	45599	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$249,989	\$249,989	\$249,989	\$249,989	\$249,989	\$249,989	\$249,989	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160220653489	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 4056 - 45553	45553	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160220653492	HUERTOS COMUNITARIOS (MICRO INVERNADEROS) LOCALIDAD UNIDOS VENCEREMOS - 53380	53380	DURANGO	DURANGO	UNIDOS VENCEREMOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	TERMINADO	2016	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160220653493	BORDOS DE ABREVEDERO CONSTRUCCION LOCALIDAD CERRO PRIETO - 52720	52720	DURANGO	DURANGO	CERRO PRIETO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	TERMINADO	2016	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	100.00	\$0	Otros	122	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160220655834	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 8372 - 46211	46211	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$199,991	\$199,991	\$199,991	\$199,991	\$199,991	\$199,991	\$199,991	\$199,991	100.00	\$0	Vivienda	24	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160220655835	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 8508 - 46151	46151	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160220655836	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO AGEB 6283 - 45131	45131	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$1,244,939	\$1,244,939	\$1,244,939	\$1,244,939	\$1,244,939	\$1,244,939	\$1,244,939	\$1,244,939	100.00	\$0	Vivienda	125	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160220655837	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 3772 - 45549	45549	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$249,989	\$249,989	\$249,989	\$249,989	\$249,989	\$249,989	\$249,989	\$249,989	100.00	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160220655838	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 8088 - 45596	45596	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$99,996	\$99,996	\$99,996	\$99,996	\$99,996	\$99,996	\$99,996	\$99,996	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160220655839	BORDOS DE ABREVEDERO CONSTRUCCION LOCALIDAD LA CASITA - 52731	52731	DURANGO	DURANGO	LA CASITA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	TERMINADO	2016	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160220655840	MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD REGOCCJO - 52534	52534	DURANGO	DURANGO	REGOCCJO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	TERMINADO	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Otros	122	100.00	100.00	Financiera: / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160220655842	HUERTOS COMUNITARIOS (MICRO INVERNADEROS) LOCALIDAD MESAS DE URBINA - 63359	63359	DURANGO	DURANGO	MESAS DE URBINA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	TERMINADO	2016	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160220655843	MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD UNIDOS VENCEREMOS - 52456	52456	DURANGO	DURANGO	UNIDOS VENCEREMOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	TERMINADO	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Otros	304	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 822

Informe Definitivo 2016

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES	
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL		% AVANCE ACUMULADO
DUR1616020065844	MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD GRAL DOMINGO ARRIETA - 52706	52706	DURANGO	DURANGO	GENERAL DOMINGO ARRIETA (PASTORES)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	TERMINADO	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Otros	122	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200658326	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 6476 - 46148	46148	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Físcal: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200658327	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 5923 - 45651	45651	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	100.00	\$0	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200658328	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO AGEB 5586 - 45126	45126	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$248,988	\$248,988	\$248,988	\$248,988	\$248,988	\$248,988	\$248,988	100.00	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200658329	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 4681 - 45560	45560	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200660765	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 454A - 46205	46205	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$99,996	\$99,996	\$99,996	\$99,996	\$99,996	\$99,996	\$99,996	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200660766	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 5586 - 45647	45647	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200660767	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 3664 - 45548	45548	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$149,993	\$149,993	\$149,993	\$149,993	\$149,993	\$149,993	\$149,993	100.00	\$0	Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200660768	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 3645 - 45547	45547	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200660769	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 3471 - 45544	45544	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$99,996	\$99,996	\$99,996	\$99,996	\$99,996	\$99,996	\$99,996	100.00	\$0	Vivienda	11	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200660770	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 5035 - 45593	45593	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200660771	HUERTOS COMUNITARIOS (MICRO INVERNADEROS) LOCALIDAD EMPALME LA PURISIMA - 53386	53386	DURANGO	DURANGO	EMPALME PURISIMA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	TERMINADO	2016	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200660772	MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD EL ENCINAL - 52599	52599	DURANGO	DURANGO	EL ENCINAL	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	TERMINADO	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Otros	231	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 822

Informe Definitivo 2016

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL		% AVANCE ACUMULADO	
DUR1616020068073	HUERTOS COMUNITARIOS (MICRO INVERNADEROS) LOCALIDAD RIO VERDE - 53394	53394	DURANGO	DURANGO	RÍO VERDE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	TERMINADO	2016	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR1616020068078	MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD SANTA LUCÍA - 52409	52409	DURANGO	DURANGO	SANTA LUCÍA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	TERMINADO	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Otros	159	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR1616020068079	BORDOS DE CONSTRUCCIÓN MADRONO - 52750	52750	DURANGO	DURANGO	EL MADROÑO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	TERMINADO	2016	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00	\$0	Otros	34	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR1616020068012	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO SAN MIGUEL - 193042	193042	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$17,730	\$17,730	\$17,730	\$17,730	\$17,730	\$17,730	\$17,730	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR1616020068013	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO RINCONADA LAS FLORES - 192375	192375	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$23,171	\$23,171	\$23,171	\$23,171	\$23,171	\$23,171	\$23,171	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR1616020068014	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO PRI AMPLIACION - 191941	191941	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$124,079	\$124,079	\$124,079	\$124,079	\$124,079	\$124,079	\$124,079	100.00	\$0	Metros Cuadrados	54	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR1616020068015	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO CHULAS FRONTERAS MASSIE - 191887	191887	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$36,321	\$36,321	\$36,321	\$36,321	\$36,321	\$36,321	\$36,321	100.00	\$0	Metros Cuadrados	14	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR1616020068016	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO IGNACIO ZARAGOZA - 192752	192752	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$32,258	\$32,258	\$32,258	\$32,258	\$32,258	\$32,258	\$32,258	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR1616020068017	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO HECTOR MAYAGOITIA - 190963	190963	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$11,803	\$11,803	\$11,803	\$11,803	\$11,803	\$11,803	\$11,803	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR1616020068018	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO GAVIOTAS II - 190937	190937	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$19,128	\$19,128	\$19,128	\$19,128	\$19,128	\$19,128	\$19,128	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR1616020068037	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA SEC LUIS DONALDO COLOSO MURRIETA - 105319	105319	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$270,441	\$237,776	\$237,776	\$237,776	\$237,776	\$237,776	\$237,776	100.00	\$0	Otros	348	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR1616020068038	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA JN PROFJA EMILIA JARA SALAZAR - 105076	105076	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$303,324	\$303,324	\$303,324	\$295,683	\$209,568	\$209,568	\$209,568	\$209,568	69.09	\$0	Otros	64	100.00	70.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616020068039	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA EP CARLOS A CARRILLO - 105258	105258	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$282,887	\$269,698	\$269,698	\$269,698	\$269,698	\$269,698	\$269,698	\$269,698	100.00	\$0	Otros	152	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 822

Informe Definitivo 2016

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES			
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160200686040	CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA DURANGO NUEVO II - 147428	147428	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	TERMINADO	2016	\$6,842,637	\$3,421,318	\$3,421,318	\$3,421,318	\$3,421,318	\$3,421,318	\$3,421,318	100.00	\$0	Otros	1,350	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200686041	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME COLONIA SAN CARLOS - 186923	186923	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$24,691	\$24,691	\$24,691	\$24,691	\$24,691	\$24,691	\$24,691	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200686042	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME COLONIA LUZ DEL CARMEN AMPL - 187221	187221	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$31,726	\$31,726	\$31,726	\$31,726	\$31,726	\$31,726	\$31,726	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200686044	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE GUERRA DE REFORMA ENTRE PACTO FEDERAL E IGNACIO ZARAGOZA COL IGNACIO ZARAGOZA - 147720	147720	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y VALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016	\$531,161	\$363,414	\$363,414	\$363,414	\$363,414	\$363,414	\$363,414	100.00	\$0	Metros Cuadrados	140	100.00	100.00	Financiera: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Ffisco: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Registro: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200686050	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE AQUILES SERDAN - 104139	104139	DURANGO	DURANGO	AQUILES SERDAN	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$862,500	\$862,500	\$862,500	\$862,500	\$862,500	\$862,500	\$862,500	100.00	\$0	Otros	702	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200686051	REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL EL ARENAL - 135785	135785	DURANGO	DURANGO	EL ARENAL (SAN JERONIMO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$5,850	\$5,850	\$5,850	\$5,850	\$5,850	\$5,850	\$5,850	100.00	\$0	Otros	13	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200686052	MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD LA CASITA - 107780	107780	DURANGO	DURANGO	LA CASITA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	TERMINADO	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200686053	CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO LOCALIDAD DIECIOCHO DE MARZO - 147587	147587	DURANGO	DURANGO	DIECIOCHO DE MARZO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,000,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Otros	450	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200686054	REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL MARIANO MATAMOROS - 135857	135857	DURANGO	DURANGO	GENERAL MARIANO MATAMOROS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$11,700	\$11,700	\$11,700	\$11,700	\$11,700	\$11,700	\$11,700	100.00	\$0	Otros	26	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200686055	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE GENERAL MAXIMO GARCIA - 104202	104202	DURANGO	DURANGO	GENERAL MAXIMO GARCIA (EL PINO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	100.00	\$0	Otros	619	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200686056	MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD JESUS GONZALEZ ORTEGA - 107830	107830	DURANGO	DURANGO	JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA (PERICOS)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	TERMINADO	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200686057	MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD LA LUZ - 107823	107823	DURANGO	DURANGO	LA LUZ	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	TERMINADO	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200686058	CONSTRUCCION DE MURO FIRMA RURAL METATES - 137538	137538	DURANGO	DURANGO	METATES (TENCHONTLE RURAL)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$6,750	\$6,750	\$6,750	\$6,750	\$6,750	\$6,750	\$6,750	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 822

Informe Definitivo 2016

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES	
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL		% AVANCE ACUMULADO
DUR16160200686059	MAGUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD MI PATRIA ES PRIMERO - 107832	107832	DURANGO	DURANGO	MI PATRIA ES PRIMERO (MESA DEL CUERVO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	TERMINADO	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0		25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200686060	REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL SAN JOSE DE LA VINATA - 135976	135976	DURANGO	DURANGO	SAN JOSE DE LA VINATA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	100.00	\$0	Otros	27	100.00	100.00	Financiera: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017. / Física: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200686061	CONSTRUCCION DE MURO FIRMA RURAL SAN JOSE DE LA VINATA - 137604	137604	DURANGO	DURANGO	SAN JOSE DE LA VINATA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	100.00	\$0	Otros	9	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200686062	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE VILLA MONTEMORELOS - 103895	103895	DURANGO	DURANGO	VILLA MONTEMORE LOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN EN EJECUCIÓN	2016	\$828,000	\$828,000	\$828,000	\$828,000	\$828,000	\$828,000	\$828,000	\$828,000	100.00	\$0	Otros	1,617	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200686063	CONSTRUCCION DE MURO FIRMA RURAL VILLA MONTEMORELOS - 137645	137645	DURANGO	DURANGO	VILLA MONTEMORE LOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200686064	CONSTRUCCION DE MURO FIRMA RURAL EL REFUGIO EL CONEJO - 137569	137569	DURANGO	DURANGO	EL REFUGIO (EL CONEJO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$11,250	\$11,250	\$11,250	\$11,250	\$11,250	\$11,250	\$11,250	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200686065	REHABILITACION BORDO DE MACETEAADO AMALIA SOLCORIZANO Y DOMINGO ARRIETA - 128433	128433	DURANGO	DURANGO	GENERAL DOMINGO ARRIETA (PASTORES)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	TERMINADO	2016	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR161602006891475	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEAADO RINCÓNADA LAS FLORES - 192054	192054	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$26,061	\$26,061	\$26,061	\$26,061	\$26,061	\$26,061	\$26,061	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR161602006891476	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEAADO AMALIA SOLCORIZANO Y PORTILLO - 190648	190648	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$84,968	\$84,968	\$84,968	\$84,968	\$84,968	\$84,968	\$84,968	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR161602006891477	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEAADO JUAN FRANCISCO HUMANOS - 192109	192109	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$29,337	\$29,337	\$29,337	\$29,337	\$29,337	\$29,337	\$29,337	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200691478	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEAADO AMALIA SOLCORIZANO Y CESAR GUILLERMO MERAZ - 193011	193011	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$85,784	\$85,784	\$85,784	\$85,784	\$85,784	\$85,784	\$85,784	100.00	\$0	Metros Cuadrados	43	100.00	100.00	Financiera: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017. / Física: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200691479	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEAADO AMALIA SOLCORIZANO Y SALAZAR - 192484	192484	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$38,542	\$38,542	\$38,542	\$38,542	\$38,542	\$38,542	\$38,542	100.00	\$0	Metros Cuadrados	31	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200691480	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEAADO GOBERNADORES - 192295	192295	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$167,229	\$167,229	\$167,229	\$167,229	\$167,229	\$167,229	\$167,229	100.00	\$0	Metros Cuadrados	92	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 822

Informe Definitivo 2016

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL		% AVANCE ACUMULADO	
DUR16160200891481	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETADO EJIDAL - 192238	192238	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$32,422	\$32,422	\$32,422	\$32,422	\$32,422	\$32,422	\$32,422	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200891482	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETADO DOCE DE DICIEMBRE 190809	190809	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$10,684	\$10,684	\$10,684	\$10,684	\$10,684	\$10,684	\$10,684	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200891483	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETADO SECO LAS CALANDRIAS - 191696	191696	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$42,327	\$42,327	\$42,327	\$42,327	\$42,327	\$42,327	\$42,327	100.00	\$0	Metros Cuadrados	19	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200891502	EDUCACION CONSTRUCCION DE AULA JN DOLORES DEL RIO - 105289	105289	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$308,752	\$296,424	\$296,424	\$296,424	\$296,424	\$296,424	\$296,424	100.00	\$0	Otros	83	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200891503	EDUCACION CONSTRUCCION DE AULA EP TLAHUISCALLI - 105274	105274	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$299,899	\$289,392	\$289,392	\$289,392	\$289,392	\$289,392	\$289,392	100.00	\$0	Otros	135	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200891504	EDUCACION CONSTRUCCION DE AULA EP SOLIDARIDAD - 105350	105350	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$291,295	\$294,295	\$294,295	\$279,182	\$131,410	\$131,410	\$131,410	44.65	\$0	Otros	365	100.00	45.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200891505	EDUCACION CONSTRUCCION DE AULA EP 15 DE MAYO - 105587	105587	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$282,887	\$244,153	\$244,153	\$244,153	\$244,153	\$244,153	\$244,153	100.00	\$0	Otros	355	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200891506	CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO AMPLIACION MIGUEL DE LA MADRID - 147456	147456	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	TERMINADO	2016	\$1,083,796	\$541,898	\$541,898	\$541,898	\$541,898	\$541,898	\$541,898	\$541,898	100.00	\$0	Otros	450	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200891507	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME COLONIA LAS MARIPOAS - 187388	187388	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$21,858	\$21,858	\$21,858	\$21,858	\$21,858	\$21,858	\$21,858	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200891508	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME COLONIA EL ALACRAN - 187021	187021	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$65,401	\$65,401	\$65,401	\$65,401	\$65,401	\$65,401	\$65,401	100.00	\$0	Metros Cuadrados	26	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200891509	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ISMAEL HERNANDEZ DEERAS ENTRE GABRIELA LÓPEZ DE HERNÁNDEZ Y CANAL COLONIA EL PARAISO - 148104	148104	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	TERMINADO	2016	\$196,056	\$142,294	\$142,294	\$142,294	\$142,294	\$142,294	\$142,294	100.00	\$0	Otros	344	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200891512	CONTRUCCION DE MURO FIRME RURAL EL DURAZNO - 137387	137387	DURANGO	DURANGO	EL DURAZNO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$6,300	\$6,300	\$6,300	\$6,300	\$6,300	\$6,300	\$6,300	100.00	\$0	Otros	14	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200891513	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE ORAL FELIPE ANGELES (EJIDO) - 103959	103959	DURANGO	DURANGO	GENERAL FELIPE ANGELES (EJIDO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$483,000	\$483,000	\$483,000	\$483,000	\$483,000	\$483,000	\$483,000	100.00	\$0	Otros	511	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 822

Informe Definitivo 2016

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES	
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL		% AVANCE ACUMULADO
DUR16160200691514	CONSTRUCCION DE MURO FIRMA RURAL MAXIMO GARCIA - 137465	137465	DURANGO	DURANGO	GENERAL MAXIMO GARCIA (EL PINO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$9,900	\$9,900	\$9,900	\$9,900	\$9,900	\$9,900	\$9,900	100.00	\$0		22	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200691515	CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE JUAN B CEBALLOS - 147100	147100	DURANGO	DURANGO	JUAN B. CEBALLOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,500,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	100.00	\$0	Otros	400	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200691516	MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD MESAS DE URBINA - 107818	107818	DURANGO	DURANGO	MESAS DE URBINA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	TERMINADO	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200691517	REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL MORCILLO - 135924	135924	DURANGO	DURANGO	MORCILLO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$33,750	\$33,750	\$33,750	\$33,750	\$33,750	\$33,750	\$33,750	100.00	\$0	Otros	75	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200691518	REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL NICOLAS ROMERO - 135940	135940	DURANGO	DURANGO	NICOLÁS ROMERO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Fisco: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Registro: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200691519	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE PARRAS DE LA FUENTE - 104218	104218	DURANGO	DURANGO	PARRAS DE LA FUENTE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$241,500	\$241,500	\$241,500	\$241,500	\$241,500	\$241,500	\$241,500	100.00	\$0	Otros	686	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200691520	CONTRUCCION DE MURO FIRME RURAL QUINCE DE OCTUBRE - 137230	137230	DURANGO	DURANGO	QUINCE DE OCTUBRE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Fisco: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Registro: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200691521	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE LABOR DE GUADALUPE - 103906	103906	DURANGO	DURANGO	LABOR DE GUADALUPE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$241,500	\$241,500	\$241,500	\$241,500	\$241,500	\$241,500	\$241,500	100.00	\$0	Otros	728	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200691522	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE LA FERRERIA (EL CAMPTO) - 104186	104186	DURANGO	DURANGO	LA FERRERÍA (CUATRO DE OCTUBRE)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$379,500	\$379,500	\$379,500	\$379,500	\$379,500	\$379,500	\$379,500	100.00	\$0	Otros	1,011	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200691523	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE SAN FRANCISCO DEL MANZANAL - 103938	103938	DURANGO	DURANGO	SAN FRANCISCO DEL MANZANAL	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	100.00	\$0	Otros	434	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200691524	CONSTRUCCION DE MURO FIRMA RURAL SAN FRANCISCO DEL MANZANAL - 137588	137588	DURANGO	DURANGO	SAN FRANCISCO DEL MANZANAL	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	100.00	\$0	Otros	32	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200696946	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO LUZ Y ESPERANZA - 190752	190752	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$58,254	\$58,254	\$58,254	\$58,254	\$58,254	\$58,254	\$58,254	100.00	\$0	Metros Cuadrados	27	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200696969	EDUCACION CONSTRUCCION DE AULA EP RICARDO CASTRO - 105141	105141	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$315,175	\$306,111	\$306,111	\$306,111	\$306,111	\$306,111	\$306,111	100.00	\$0	Otros	432	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 822

Informe Definitivo 2016

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES	
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL		% AVANCE ACUMULADO
DUR16160200696870	EDUCACION CONSTRUCCION DE AULA EP DOLORÉS DEL RIO - 105634	105634	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$297,263	\$289,392	\$289,392	\$289,392	\$289,392	\$289,392	\$289,392	100.00	\$0	Otros	670	100.00	100.00	Financiera: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Físcal: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Registro: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200696872	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME COLONIA LUZ DEL CARMEN AMPL II - 187360	187360	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$9,722	\$9,722	\$9,722	\$9,722	\$9,722	\$9,722	\$9,722	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200696875	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE VICOLETAS ENTRE GARDENÍAS Y PALMAS COLONIA LAS PALMAS - 147745	147745	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016	\$265,053	\$182,442	\$182,442	\$182,442	\$182,442	\$182,442	\$182,442	100.00	\$0	Metros Cuadrados	48	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200696876	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VICOLETAS ENTRE GARDENIA Y LILAS COLONIA LAS PALMAS - 147949	147949	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016	\$26,341	\$18,717	\$18,717	\$18,717	\$18,717	\$18,717	\$18,717	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200696879	RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS POB AQUILES SERDAN - 146075	146075	DURANGO	DURANGO	AQUILES SERDÁN	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,600,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	100.00	\$0	Otros	1,091	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200696880	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE EL ARENAL - 104162	104162	DURANGO	DURANGO	EL ARENAL (SAN JERONIMO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$862,500	\$862,500	\$862,500	\$862,500	\$862,500	\$862,500	\$862,500	100.00	\$0	Otros	965	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200696881	MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD CORRAL DE BARRANCO - 107790	107790	DURANGO	DURANGO	CORRAL DE BARRANCO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	TERMINADO	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200696883	CONSTRUCCION DE ECO INVERNADERO LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA - 107730	107730	DURANGO	DURANGO	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	TERMINADO	2016	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Físcal: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Registro: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200696884	HUERTOS COMUNITARIOS (MICRO INVERNADEROS) LOCALIDAD COLONIA MORELOS - 53424	53424	DURANGO	DURANGO	COLONIA JOSE MARIA MORELOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	TERMINADO	2016	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200696885	BORDOS DE ABREVADERO CONSTRUCCION LOCALIDAD NAVAJAS - 52788	52788	DURANGO	DURANGO	NAVAJAS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	TERMINADO	2016	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00	\$0	Otros	261	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200696886	CONSTRUCCION DE MURO FIRMA RURAL NICOLAS ROMERO - 137550	137550	DURANGO	DURANGO	NICOLÁS ROMERO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	100.00	\$0	Otros	9	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200696887	HUERTOS COMUNITARIOS (MICRO INVERNADEROS) LOCALIDAD NUEVA PATRIA - 53401	53401	DURANGO	DURANGO	NUEVA PATRIA (SANTO DOMINGO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	TERMINADO	2016	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200696888	CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO SEGUNDA ETAPA LOCALIDAD PRIMERO DE MAYO - 147749	147749	DURANGO	DURANGO	PRIMERO DE MAYO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,500,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	100.00	\$0	Otros	450	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 822

Informe Definitivo 2016

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES	
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL		% AVANCE ACUMULADO
DUR1616020069689	REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO ALCANTARILLADO LOCALIDAD QUINCE DE SEPTIEMBRE - 149083	149083	DURANGO	DURANGO	QUINCE DE SEPTIEMBRE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016	\$100,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Otros	450	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616020069690	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE QUINCE DE SEPTIEMBRE - 103985	103985	DURANGO	DURANGO	QUINCE DE SEPTIEMBRE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$138,000	\$138,000	\$138,000	\$138,000	\$138,000	\$138,000	\$138,000	100.00	\$0	Otros	645	100.00	100.00	Financiera: LA información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Físcal: LA información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Registro: LA información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616020069691	REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL TOMAS URBINA - 136026	136026	DURANGO	DURANGO	TOMAS URBINA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616020069692	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE VILLA MONTEMORELOS - 103904	103904	DURANGO	DURANGO	VALLE FLORIDO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$276,000	\$276,000	\$276,000	\$276,000	\$276,000	\$276,000	\$276,000	100.00	\$0	Otros	517	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200697069	CONSTRUCCION DE MURO FIRMA RURAL RIO ESCONDIDO - 137581	137581	DURANGO	DURANGO	RIO ESCONDIDO (LA LOMA)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$3,600	\$3,600	\$3,600	\$3,600	\$3,600	\$3,600	\$3,600	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200697070	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE LA LOMA PRAXEDIS GUERRERO - 104212	104212	DURANGO	DURANGO	PRAXEDIS G. GUERRERO NUEVO (LA LOMA)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$489,500	\$489,500	\$489,500	\$489,500	\$489,500	\$489,500	\$489,500	100.00	\$0	Otros	682	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200697071	MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD LA QUINTA - 107843	107843	DURANGO	DURANGO	LA QUINTA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	TERMINADO	2016	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200702387	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEAADO VALLE DE MEXICO - 190850	190850	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$8,599	\$8,599	\$8,599	\$8,599	\$8,599	\$8,599	\$8,599	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200702388	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEAADO VALENTIN GOMEZ FARIAS - 191982	191982	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$37,190	\$37,190	\$37,190	\$37,190	\$37,190	\$37,190	\$37,190	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200702389	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEAADO CHULAS FRONTERAS MASSIE - 191823	191823	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$52,870	\$52,870	\$52,870	\$52,870	\$52,870	\$52,870	\$52,870	100.00	\$0	Metros Cuadrados	22	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200702390	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEAADO AMPLIACION EJDAL - 191557	191557	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$21,954	\$21,954	\$21,954	\$21,954	\$21,954	\$21,954	\$21,954	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200702391	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEAADO AMALIA SOLORZANO - 191742	191742	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$19,393	\$19,393	\$19,393	\$19,393	\$19,393	\$19,393	\$19,393	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200702392	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEAADO ALCRAN NUEVO - 190720	190720	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$37,251	\$37,251	\$37,251	\$37,251	\$37,251	\$37,251	\$37,251	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 822

Informe Definitivo 2016

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES	
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL		% AVANCE ACUMULADO
DUR16160200702393	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETADO JUAN FRANCISCO SALAZAR PASEO DE LAS PRADERAS - 192515	192515	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$44,585	\$44,585	\$44,585	\$44,585	\$44,585	\$44,585	\$44,585	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200702394	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETADO GOBERNADORES Y LA VIRGEN - 192405	192405	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$178,073	\$178,073	\$178,073	\$178,073	\$178,073	\$178,073	\$178,073	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200702419	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA EP GRAL MIGUEL MEZA GALLEGOS - 105212	105212	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$286,550	\$274,929	\$274,929	\$274,929	\$274,929	\$274,929	\$274,929	100.00	\$0	Otros	176	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200702421	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE MARGARITAS ENTRE CALLE DALIA Y PRIVADA SIN NOMBRE DE LA COLONIA LA VIRGEN - 147592	147592	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016	\$273,617	\$215,937	\$215,937	\$215,937	\$215,937	\$215,937	\$215,937	100.00	\$0	Metros Cuadrados	58	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200702422	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE VIOLETA ENTRE GARDENIA Y LILAS COLONIA LAS PALMAS - 147453	147453	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016	\$293,678	\$238,775	\$238,775	\$238,775	\$238,775	\$238,775	\$238,775	100.00	\$0	Metros Cuadrados	61	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200702424	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE AMPLIACION MIGUEL DE LA MADRID - 147270	147270	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	TERMINADO	2016	\$289,734	\$144,867	\$144,867	\$144,867	\$144,867	\$144,867	\$144,867	100.00	\$0	Otros	450	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200702427	CONTRUCCION DE MURO FIRME RURAL DIESESIS DE SEPTIEMBRE (CIENEGUITA DE FULLMAN)	137246	DURANGO	DURANGO	DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE (CIENEGUITA DE FULLMAN)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	100.00	\$0	Otros	9	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200702428	CONSTRUCCION DE ECO INVERNADERO LOCALIDAD REGOCLIO - 107742	107742	DURANGO	DURANGO	REGOCLIO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	TERMINADO	2016	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200702429	BORDOS DE ABREVADERO LOCALIDAD REGOCLIO - 107692	107692	DURANGO	DURANGO	REGOCLIO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	TERMINADO	2016	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200702431	CONSTRUCCION DE MICRO INVERNADEROS LOCALIDAD LA LUZ - 108591	108591	DURANGO	DURANGO	LA LUZ	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	TERMINADO	2016	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200702432	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE MORCILLOS - 104205	104205	DURANGO	DURANGO	MORCILLO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$216,340	\$216,340	\$216,340	\$216,340	\$216,340	\$216,340	\$216,340	100.00	\$0	Otros	885	100.00	100.00	Financiera: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017. / Física: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017. / Registro: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200702433	CONTRUCCION DE MURO FIRME RURAL PILAR DE ZARAGOZA - 137398	137398	DURANGO	DURANGO	PILAR DE ZARAGOZA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$27,450	\$27,450	\$27,450	\$27,450	\$27,450	\$27,450	\$27,450	100.00	\$0	Otros	61	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200702434	EQUIPO COMUNITARIO SAN JOSE DE ANIMAS - 128356	128356	DURANGO	DURANGO	SAN JOSÉ DE ANIMAS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	TERMINADO	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Otros	286	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 822

Informe Definitivo 2016

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL		% AVANCE ACUMULADO	
DUR16160200702435	MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD SANTA ISABEL DE BATRES - 107831	107831	DURANGO	DURANGO	SANTA ISABEL DE BATRES	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	TERMINADO	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200702436	CONSTRUCCION DE MURO FIRMA RURAL SANTIAGO BAYACORA - 137621	137621	DURANGO	DURANGO	SANTIAGO BAYACORA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$8,550	\$8,550	\$8,550	\$8,550	\$8,550	\$8,550	\$8,550	100.00	\$0	Otros	19	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200702437	CONSTRUCCION DE MURO FIRMA RURAL SEBASTIAN LERDO DE TEJADA - 137637	137637	DURANGO	DURANGO	SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$42,300	\$42,300	\$42,300	\$42,300	\$42,300	\$42,300	\$42,300	100.00	\$0	Otros	94	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200702438	REHABILITACION BORDO DE ABREVEDERO LOCALIDAD NUEVO CENTENARIO - 143142	143142	DURANGO	DURANGO	NUEVO CENTENARIO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	TERMINADO	2016	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	Otros	59	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200702439	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE LA FERRERIA - 104196	104196	DURANGO	DURANGO	LA FERRERÍA (CUATRO DE OCTUBRE)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$489,500	\$489,500	\$489,500	\$489,500	\$489,500	\$489,500	\$489,500	100.00	\$0	Otros	1,011	100.00	100.00	Financiera: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Ffisco: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200702513	BORDOS DE ABREVEDERO LOCALIDAD LOS LOBOS - 107889	107889	DURANGO	DURANGO	LOS LOBOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	TERMINADO	2016	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200702514	MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD LA QUINTA - 107834	107834	DURANGO	DURANGO	LA QUINTA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	TERMINADO	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200702655	CONSTRUCCION DE MURO FIRMA RURAL SAN MIGUEL DE LAS MARAVILLAS - 137611	137611	DURANGO	DURANGO	SAN MIGUEL DE LAS MARAVILLAS DE ABAJO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	100.00	\$0	Otros	3	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200708035	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETADO CLAVELLES I - 191502	191502	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$45,223	\$45,223	\$45,223	\$45,223	\$45,223	\$45,223	\$45,223	100.00	\$0	Metros Cuadrados	21	100.00	100.00	Financiera: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Ffisco: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Registro: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200708036	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETADO LADERAS DEL PEDREGAL - 192031	192031	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$41,160	\$41,160	\$41,160	\$41,160	\$41,160	\$41,160	\$41,160	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200708037	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETADO JARDINES DE CANCUN - 190633	190633	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$22,417	\$22,417	\$22,417	\$22,417	\$22,417	\$22,417	\$22,417	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200708058	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE COLONIA DURANGO NUEVO II - 148282	148282	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	TERMINADO	2016	\$697,433	\$348,716	\$348,716	\$348,716	\$348,716	\$348,716	\$348,716	\$348,716	100.00	\$0	Otros	350	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200708061	CONSTRUCCION RED ALCANTARILLADO SEGUNDA ETAPA LOCALIDAD BELISARIO DOMINGUEZ - 148995	148995	DURANGO	DURANGO	BELISARIO DOMINGUEZ	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,000,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Otros	450	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 822

Informe Definitivo 2016

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES	
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL		% AVANCE ACUMULADO
DUR16160200708062	REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL CINCO DE FEBRERO - 135754	135754	DURANGO	DURANGO	CINCO DE FEBRERO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200708063	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE CONTRERAS - 104154	104154	DURANGO	DURANGO	CONTRERAS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,138,500	\$1,138,500	\$1,138,500	\$1,138,500	\$1,138,500	\$1,138,500	\$1,138,500	100.00	\$0	Otros	878	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200708064	CONSTRUCCION DE MURO FIRMA RURAL IGNACIO LOPEZ RAYON - 137481	137481	DURANGO	DURANGO	IGNACIO LOPEZ RAYON	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	100.00	\$0	Otros	32	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200708065	MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA - 107839	107839	DURANGO	DURANGO	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	TERMINADO	2016	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200708066	CONSTRUCCION DE BORDO DE INVERNADEROS LOCALIDAD GONZALEZ ORTEGA - 109596	109596	DURANGO	DURANGO	JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA (PÉRICOS)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	TERMINADO	2016	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200708067	CONSTRUCCION DE MURO FIRMA RURAL LA JOYA - 137506	137506	DURANGO	DURANGO	LA JOYA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$9,900	\$9,900	\$9,900	\$9,900	\$9,900	\$9,900	\$9,900	100.00	\$0	Otros	22	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200708068	MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD SAN PEDRO DE LA MAQUINA - 107828	107828	DURANGO	DURANGO	SAN PEDRO DE LA MAQUINA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	TERMINADO	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200708069	CONSTRUCCION DE BORDO DE ABEVADERO LOCALIDAD SAN PEDRO DE LA MAQUINA - 128563	128563	DURANGO	DURANGO	SAN PEDRO DE LA MAQUINA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	TERMINADO	2016	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00	\$0	Otros	31	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200708070	CONSTRUCCION AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS LOCALIDAD SANTIAGO BAYACORA - 147363	147363	DURANGO	DURANGO	SANTIAGO BAYACORA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,600,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	100.00	\$0	Otros	600	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200708071	CONSTRUCCION DE MURO FIRMA RURAL LABOR DE GUADALUPE - 137519	137519	DURANGO	DURANGO	LABOR DE GUADALUPE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$4,950	\$4,950	\$4,950	\$4,950	\$4,950	\$4,950	\$4,950	100.00	\$0	Otros	11	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200708123	CONSTRUCCION DE BORDO DE INVERNADEROS LOCALIDAD SANTA LUCIA - 109579	109579	DURANGO	DURANGO	SANTA LUCÍA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	TERMINADO	2016	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200713322	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEAADO MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 190679	190679	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$107,602	\$107,602	\$107,602	\$107,602	\$107,602	\$107,602	\$107,602	100.00	\$0	Metros Cuadrados	46	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200713323	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEAADO LIZ DEL CARMEN Y PARAISO - 190700	190700	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$66,473	\$66,473	\$66,473	\$66,473	\$66,473	\$66,473	\$66,473	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 822

Informe Definitivo 2016

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES	
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL		% AVANCE ACUMULADO
DUR16160200713324	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETADO LA VIRGEN - 190796	190796	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$53,639	\$53,639	\$53,639	\$53,639	\$53,639	\$53,639	\$53,639	100.00	\$0	Metros Cuadrados	23	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200713325	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETADO LA MODERNA - 192459	192459	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$9,707	\$9,707	\$9,707	\$9,707	\$9,707	\$9,707	\$9,707	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200713340	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA JN TOPILTZIN - 105023	105023	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$331,069	\$303,546	\$303,546	\$303,546	\$303,546	\$303,546	\$303,546	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200713341	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA JN CHAYITO GUZMAN DE RAMIREZ - 105183	105183	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$302,659	\$257,841	\$257,841	\$257,841	\$257,841	\$257,841	\$257,841	100.00	\$0	Otros	154	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200713342	CONSTRUCCIÓN RED ALCANTARILLADO PRIMARIO COLONIA INDEPENDENCIA - 147500	147500	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	TERMINADO	2016	\$452,371	\$226,186	\$226,186	\$226,186	\$226,186	\$226,186	\$226,186	100.00	\$0	Otros	1,250	100.00	100.00	Financiera: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Física: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200713343	CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE COLONIA BETABELES - 149411	149411	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	TERMINADO	2016	\$312,325	\$156,162	\$156,162	\$156,162	\$156,162	\$156,162	\$156,162	100.00	\$0	Otros	400	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200713344	CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA CIELO AZUL - 147392	147392	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	TERMINADO	2016	\$5,768,954	\$2,884,477	\$2,884,477	\$2,884,477	\$2,884,477	\$2,884,477	\$2,884,477	100.00	\$0	Otros	1,305	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200713345	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE COLONIA RAQUEL VELAZQUEZ - 147207	147207	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	TERMINADO	2016	\$1,315,450	\$657,725	\$657,725	\$657,725	\$657,725	\$657,725	\$657,725	100.00	\$0	Otros	500	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200713352	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE OLGA GONZÁLEZ ENTRE PRIMO DE VERDAD Y DIECISIETE DE JUNIO DE LA COLONIA AMPLIACION ARROYO SECO - 147558	147558	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016	\$565,030	\$422,367	\$422,367	\$422,367	\$422,367	\$422,367	\$422,367	100.00	\$0	Metros Cuadrados	148	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200713354	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE GENERAL DOMINGO ARRIETA ENTRE MAXIMILIANO SILERIO Y ÁNGEL SERGIO GUERRERO COLONIA GOBERNADORES - 147828	147828	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016	\$491,162	\$432,997	\$432,997	\$432,997	\$432,997	\$432,997	\$432,997	100.00	\$0	Metros Cuadrados	105	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200713355	CONTRUCCION DE MURO FIRME RURAL ANTONIO GAXIOLA - 137296	137296	DURANGO	DURANGO	ANTONIO GAXIOLA (LA CARRETA)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Física: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200713356	CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO LOCALIDAD BANDERAS DEL AGUILA - 147543	147543	DURANGO	DURANGO	BANDERAS DEL AGUILA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,000,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Otros	450	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200713357	CONTRUCCION DE MURO FIRME RURAL CRISTOBAL COLON - 137345	137345	DURANGO	DURANGO	CRISTÓBAL COLÓN	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	100.00	\$0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 822

Informe Definitivo 2016

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL		% AVANCE ACUMULADO	
DUR16160200713358	CONSTRUCCION DE MICRO INVERNADEROS LOCALIDAD REGOCIO - 109577	109577	DURANGO	DURANGO	REGOCIO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	TERMINADO	2016	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200713359	CONSTRUCCION DE MURO FIRMA RURAL JUAN B CEBALLOS - 137662	137662	DURANGO	DURANGO	JUAN B. CEBALLOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$21,150	\$21,150	\$21,150	\$21,150	\$21,150	\$21,150	\$21,150	100.00	\$0	Otros	47	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.	
DUR16160200713360	INFRAESTRUCTURA ARTESANAL EQUIPAMIENTO PROYECTO TALABARTERIA POB LALLUZ - 136741	136741	DURANGO	DURANGO	LA LUZ	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	TERMINADO	2016	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	100.00	\$0	Otros	210	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200713361	CONSTRUCCION DE MICRO INVERNADEROS LOCALIDAD LOS MIMBRES - 109570	109570	DURANGO	DURANGO	LOS MIMBRES	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	TERMINADO	2016	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200713362	CONTRUCCION DE MURO FIRMA RURAL EL PUEBLITO - 137411	137411	DURANGO	DURANGO	EL PUEBLITO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	100.00	\$0	Otros	69	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200713363	REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL SEBASTIAN LERDO DE TEJADA - 136003	136003	DURANGO	DURANGO	SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200713364	CONSTRUCCION DE ECO INVERNADERO LOCALIDAD UNIDOS VENCEREMOS - 107766	107766	DURANGO	DURANGO	UNIDOS VENCEREMOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	TERMINADO	2016	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	100.00	\$0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200718594	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO SAN JOSE III - 190915	190915	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$17,439	\$17,439	\$17,439	\$17,439	\$17,439	\$17,439	\$17,439	100.00	\$0	Metros Cuadrados	11	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200718595	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO PROMOTORES SOCIALES - 192885	192885	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$12,199	\$12,199	\$12,199	\$12,199	\$12,199	\$12,199	\$12,199	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200718596	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO LAS PALMAS - 190673	190673	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$34,094	\$34,094	\$34,094	\$34,094	\$34,094	\$34,094	\$34,094	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200718597	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO CONSTITUCION - 193073	193073	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$9,157	\$9,157	\$9,157	\$9,157	\$9,157	\$9,157	\$9,157	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200718627	EDUCACION CONSTRUCCION DE AULA JN BELLO AMANECER - 106299	106299	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$277,666	\$268,207	\$268,207	\$268,207	\$268,207	\$268,207	\$268,207	100.00	\$0	Otros	141	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200718628	CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE COLONIA GOMEZ FARIAS - 149386	149386	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	TERMINADO	2016	\$785,789	\$392,895	\$392,895	\$392,895	\$392,895	\$392,895	\$392,895	\$392,895	100.00	\$0	Otros	650	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 822

Informe Definitivo 2016

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES	
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL		% AVANCE ACUMULADO
DUR16160200718629	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME COLONIA SAN JOSE III - 187084	187084	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$1,000,259	\$1,000,259	\$1,000,259	\$1,000,259	\$1,000,259	\$1,000,259	\$1,000,259	100.00	\$0	Metros Cuadrados	159	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200718630	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 187156	187156	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$238,030	\$238,030	\$238,030	\$238,030	\$238,030	\$238,030	\$238,030	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200718635	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE PACTO FEDERAL ENTRE REVOLUCION DE AYUTLA Y MEXICO TRILUNTO COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 147804	147804	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCION	2016	\$877,042	\$672,716	\$672,716	\$672,716	\$672,716	\$672,716	\$672,716	100.00	\$0	Metros Cuadrados	230	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200718637	CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO SEGUNDA ETAPA LOCALIDAD GENERAL MARIANO MATAMOROS - 147718	147718	DURANGO	DURANGO	GENERAL MARIANO MATAMOROS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCION	2016	\$1,500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Otros	450	100.00	100.00	Financiera: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017. / Ffisco: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017. / Registro: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200718638	REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL HEROE DE NACCOZARI - 135870	135870	DURANGO	DURANGO	HEROE DE NACCOZARI	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$15,300	\$15,300	\$15,300	\$15,300	\$15,300	\$15,300	\$15,300	100.00	\$0	Otros	34	100.00	100.00	Financiera: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017. / Ffisco: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017. / Registro: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200718639	HUERTOS COMUNITARIOS (MICRO INVERNADEROS) LOCALIDAD LAS HUERTAS - 53419	53419	DURANGO	DURANGO	LAS HUERTAS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	TERMINADO	2016	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200718640	CONSTRUCCION DE MURO FIRMA RURAL J REFUGIO SALCIDO - 137484	137484	DURANGO	DURANGO	JOSÉ REFUGIO SALCIDO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200718642	CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO PRIMARIO Y SANEAMIENTO LOCALIDAD NUEVA PATRIA - 147574	147574	DURANGO	DURANGO	NUEVA PATRIA (SANTO DOMINGO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCION	2016	\$1,350,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	100.00	\$0	Otros	450	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200718643	CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO PRIMARIO Y SANEAMIENTO LOCALIDAD OTINAPA - 147518	147518	DURANGO	DURANGO	OTINAPA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCION	2016	\$2,000,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Otros	450	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200718644	CONSTRUCCION DE ECO INVERNADERO LOCALIDAD PRIMERO DE MAYO - 107746	107746	DURANGO	DURANGO	PRIMERO DE MAYO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	TERMINADO	2016	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200718645	EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD RIO VERDE - 128549	128549	DURANGO	DURANGO	RIO VERDE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	TERMINADO	2016	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200718646	CONSTRUCCION DE MICRO INVERNADEROS LOCALIDAD SAN JOSE DE ANIMAS - 109584	109584	DURANGO	DURANGO	SAN JOSE DE ANIMAS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	TERMINADO	2016	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200718647	REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL SANTIAGO BAYACORA - 135985	135985	DURANGO	DURANGO	SANTIAGO BAYACORA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$15,300	\$15,300	\$15,300	\$15,300	\$15,300	\$15,300	\$15,300	100.00	\$0	Otros	34	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 822

Informe Definitivo 2016

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL		% AVANCE ACUMULADO	
DUR16160200718648	CONTRUCCION DE MURO FIRME RURAL EL TUNAL - 137421	137421	DURANGO	DURANGO	EL TUNAL	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	100.00	\$0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200718649	REHABILITACION BORDOS DE ABREVADERO LOCALIDAD VICENTE SUAREZ - 107711	107711	DURANGO	DURANGO	VICENTE SUAREZ	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	TERMINADO	2016	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200718650	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE EL CONEJO - 104224	104224	DURANGO	DURANGO	EL REFUGIO (EL CONEJO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$249,660	\$249,660	\$249,660	\$249,660	\$249,660	\$249,660	\$249,660	100.00	\$0	Otros	668	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200718651	CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE LOCALIDAD LA FERRERIA LA LAGUNA - 149144	149144	DURANGO	DURANGO	LA FERRERIA (CUATRO DE OCTUBRE)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,000,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Otros	450	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200718652	INFRAESTRUCTURA ARTESANAL EQUIPAMIENTO PROYECTO PANADERIA POB PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE - 136744	136744	DURANGO	DURANGO	PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	TERMINADO	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Otros	74	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200718712	MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD LOS LOBOS - 107809	107809	DURANGO	DURANGO	LOS LOBOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	TERMINADO	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Física: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200718713	CONSTRUCCION DE MURO FIRMA MACETEAADO LAZARO GUERRERO NUEVO (LA LOMA) - 137562	137562	DURANGO	DURANGO	PRAXEDIS G. GUERRERO NUEVO (LA LOMA)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$13,950	\$13,950	\$13,950	\$13,950	\$13,950	\$13,950	\$13,950	100.00	\$0	Otros	31	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200724196	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEAADO LUZ DEL CARMEN AMPLIACION - 192595	192595	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$21,062	\$21,062	\$21,062	\$21,062	\$21,062	\$21,062	\$21,062	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200724197	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEAADO LAZARO ZARDENAS Y PRI AMPLIACION - 192963	192963	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$67,272	\$67,272	\$67,272	\$67,272	\$67,272	\$67,272	\$67,272	100.00	\$0	Metros Cuadrados	32	100.00	100.00	Financiera: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Física: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200724198	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEAADO AMPLIACION ARROYO SECO - 192139	192139	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$19,260	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200724199	RED DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION COL AMPL LAS PALMAS - 146036	146036	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	TERMINADO	2016	\$255,000	\$199,375	\$199,375	\$199,375	\$199,375	\$199,375	\$199,375	\$199,375	100.00	\$0	Otros	192	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724217	EDUCACION CONSTRUCCION DE AULA EN ELIA MARIA MORELO - 105057	105057	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$288,692	\$219,489	\$219,489	\$219,489	\$219,489	\$219,489	\$219,489	100.00	\$0	Otros	175	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200724218	EDUCACION CONSTRUCCION DE AULA EP MARGARITA GOMEZ PALACIO - 105207	105207	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$294,750	\$246,891	\$246,891	\$246,891	\$246,891	\$246,891	\$246,891	100.00	\$0	Otros	350	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 822

Informe Definitivo 2016

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES	
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL		% AVANCE ACUMULADO
DUR16160200724219	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA EP LUIS DONALDO COLOSIÓ - 105605	105605	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$336,255	\$318,589	\$318,589	\$318,589	\$318,589	\$318,589	\$318,589	100.00	\$0	Otros	163	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724220	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA EP JUSTICIA SOCIAL - 105340	105340	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$274,653	\$274,653	\$274,653	\$268,980	\$183,172	\$183,172	\$183,172	66.69	\$0	Otros	150	100.00	70.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724221	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA EP DOLORÉS DEL RÍO - 105044	105044	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$336,955	\$304,303	\$304,303	\$304,303	\$304,303	\$304,303	\$304,303	100.00	\$0	Otros	170	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724222	CONSTRUCCIÓN RED AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA COL VIVIENDA JOVEN - 147502	147302	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	TERMINADO	2016	\$916,942	\$454,304	\$454,304	\$454,304	\$454,304	\$454,304	\$454,304	100.00	\$0	Otros	1,360	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724223	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ Y LUZ DEL CARMEN - 186959	186959	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$108,153	\$108,153	\$108,153	\$108,153	\$108,153	\$108,153	\$108,153	100.00	\$0	Metros Cuadrados	43	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724224	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME COLONIA CIELO AZUL - 187316	187316	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$76,998	\$76,998	\$76,998	\$76,998	\$76,998	\$76,998	\$76,998	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724225	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RÍO BRAVO ENTRE CHIAPAS Y CIUDAD JUÁREZ COLONIA CHILAS FRONTERAS - 147993	147993	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	TERMINADO	2016	\$84,498	\$58,650	\$58,650	\$58,650	\$58,650	\$58,650	\$58,650	100.00	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724233	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME RURAL AQUILES SERDAN - 137325	137325	DURANGO	DURANGO	AQUILES SERDÁN	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$5,850	\$5,850	\$5,850	\$5,850	\$5,850	\$5,850	\$5,850	100.00	\$0	Otros	13	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724234	REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL LA BOCA DEL MEZQUITAL - 136045	136045	DURANGO	DURANGO	LA BOCA DEL MEZQUITAL	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$9,450	\$9,450	\$9,450	\$9,450	\$9,450	\$9,450	\$9,450	100.00	\$0	Otros	21	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724235	CONTRUCCION DE MURO FIRME RURAL CONTRERAS - 137332	137332	DURANGO	DURANGO	CONTRERAS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	100.00	\$0	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724236	CONSTRUCCION RED ALCANTARILLADO SEGUNDA ETAPA LOCALIDAD FRANCISCO MONTES DE OCA - 149069	149069	DURANGO	DURANGO	FRAY FRANCISCO MONTES DE OCA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,500,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	100.00	\$0	Otros	450	100.00	100.00	Financiera: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017. / Física: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017. / Registro: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724237	CONTRUCCION DE MURO FIRME RURAL FRANCISCO MONTES DE OCA - 137431	137431	DURANGO	DURANGO	FRAY FRANCISCO MONTES DE OCA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724238	CONSTRUCCION DE MICRO INVERNADEROS LOCALIDAD GRAL MAXIMO GARCIA (EL PINO) - 109597	109597	DURANGO	DURANGO	GENERAL MÁXIMO GARCÍA (EL PINO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	TERMINADO	2016	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 822

Informe Definitivo 2016

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO									AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160200724239	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE JOSÉ REFUGIO SALCIDO - 104166	104166	DURANGO	DURANGO	JOSÉ REFUGIO SALCIDO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$172,500	\$172,500	\$172,500	\$172,500	\$172,500	\$172,500	\$172,500	100.00	\$0	Otros	1,262	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724240	EQUIPO COMUNITARIO POB. NAVAJAS - 128502	128502	DURANGO	DURANGO	NAVAJAS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	TERMINADO	2016	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724241	CONSTRUCCION RED ALCANTARILLADO SEGUNDA ETAPA LOCALIDAD PILAR DE ZARAGOZA - 149890	149890	DURANGO	DURANGO	PILAR DE ZARAGOZA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,000,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Otros	450	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724242	REHABILITACION BORDOS DE ABREVEDERO LOCALIDAD PRIMERO DE MAYO - 107725	107725	DURANGO	DURANGO	PRIMERO DE MAYO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	TERMINADO	2016	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724243	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE QUINCE DE OCTUBRE - 103964	103964	DURANGO	DURANGO	QUINCE DE OCTUBRE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$241,500	\$241,500	\$241,500	\$241,500	\$241,500	\$241,500	\$241,500	100.00	\$0	Otros	358	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724244	REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL SAN FRANCISCO DEL MANZANAL - 139972	139972	DURANGO	DURANGO	SAN FRANCISCO DEL MANZANAL	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$22,050	\$22,050	\$22,050	\$22,050	\$22,050	\$22,050	\$22,050	100.00	\$0	Otros	49	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724245	CONSTRUCCION RED ALCANTARILLADO SISTEMA ATARJEAS SEGUNDA ETAPA LOCALIDAD SAN FCO DEL MANZANAL - 147732	147732	DURANGO	DURANGO	SAN FRANCISCO DEL MANZANAL	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,000,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Otros	450	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757398	CONSTRUCCION DE MURO FIRME AGEB CINCO CINCO SIETE UNO SIETE CP - 369876	369876	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$31,622	\$31,622	\$31,622	\$31,622	\$31,622	\$31,622	\$31,622	100.00	\$0	Metros lineales	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757399	CONSTRUCCION DE MURO FIRME AGEB SEIS TRES SIETE DOS SIETE CP - 363529	363529	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$161,620	\$161,620	\$161,620	\$161,620	\$161,620	\$161,620	\$161,620	100.00	\$0	Metros lineales	32	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757400	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA - 355341	355341	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	AGUA Y SANEAMIENTO	TERMINADO	2016	\$1,562,831	\$1,801,970	\$1,801,970	\$1,801,970	\$1,801,970	\$1,801,970	\$1,801,970	100.00	\$0	Otros	2,177	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757401	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE EJIDO BENITO JUAREZ CATORCE PR - 362436	362436	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$12,150	\$12,150	\$12,150	\$12,150	\$12,150	\$12,150	\$12,150	100.00	\$0	Otros	27	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757402	REHABILITACION DE MURO FIRME ENARRRE ONCE CP - 349760	349760	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$477,000	\$477,000	\$477,000	\$477,000	\$477,000	\$477,000	\$477,000	100.00	\$0	Otros	1,060	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757403	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS NUEVE CP - 348697	348697	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$477,000	\$477,000	\$477,000	\$477,000	\$477,000	\$477,000	\$477,000	100.00	\$0	Otros	1,060	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 822

Informe Definitivo 2016

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO									AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160300757404	REHABILITACION DE TECHO FIRME IMPERMEABILIZANTE QUINCE CP - 352143	352143	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$1,011,330	\$1,011,330	\$1,011,330	\$1,011,330	\$1,011,330	\$1,011,330	\$1,011,330	100.00	\$0	Otros	700	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757405	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS TRECE CP - 349401	349401	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$477,000	\$477,000	\$477,000	\$477,000	\$477,000	\$477,000	\$477,000	100.00	\$0	Otros	1,060	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757406	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO SEIS CERO OCHO SEIS COLONIA LAS PALMAS - 328656	328656	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$9,900	\$9,900	\$9,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	106	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Ffisco: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757407	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO SEIS CERO OCHO SEIS COLONIA LAS PALMAS - 329150	329150	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Ffisco: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757408	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO CUATRO TRES CERO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 326141	326141	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$900	\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	10	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Ffisco: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757409	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO CUATRO TRES CERO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 326676	326676	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	32	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Ffisco: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757410	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO SEIS CERO OCHO SEIS COLONIA LAS PALMAS - 328986	328986	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	100.00	\$0	Otros	18	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757411	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO SEIS CERO OCHO SEIS COLONIA LAS PALMAS - 329286	329286	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Ffisco: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757412	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO CUATRO TRES CERO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 313838	313838	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	3	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Ffisco: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757413	REHABILITACION DE MURO FIRME LECHADA COLONIA EL ALACRAN AGEB UNO TRES OCHO TRES OCHO - 311678	311678	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,445	\$1,440	\$1,440	\$1,440	\$1,440	\$1,440	\$1,440	100.00	\$0	Otros	3	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757414	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO CUATRO TRES CERO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 325753	325753	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Ffisco: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757415	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO CUATRO TRES CERO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 325851	325851	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$900	\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	6	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Ffisco: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757416	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO SEIS CERO OCHO SEIS COLONIA LAS PALMAS - 327915	327915	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	91	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Ffisco: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 822

Informe Definitivo 2016

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES			
							TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO	
DUR1616030075417	REHABILITACION DE MURO FIRME ENUARRE AGEB UNO SEIS CERRO OCHO SEIS COLONIA LAS PALMAS - 327632	327632	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECCION	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Física: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075418	ALCANTARILLADO TURQUEZA ENTRE ZAFIRO Y CIRCUITO INTERIOR COLONIA LAS ROSAS - 337504	337504	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECCION	2016	\$995,809	\$985,580	\$985,580	\$985,580	\$985,580	\$985,580	\$985,580	100.00	\$0	Otros	92	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075419	REHABILITACION DE TECHO FIRME ENUARRE AGEB UNO SEIS CERRO OCHO SEIS COLONIA LAS PALMAS - 326957	326957	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECCION	2016	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	17	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Física: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075420	GUARNICIONES DOS OBRAS CALLE SAN PEDRO Y CALLE SANTA ISABEL COLONIA SAN CARLOS - 538286	338286	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECCION	2016	\$259,826	\$258,882	\$258,882	\$258,882	\$258,882	\$258,882	\$258,882	100.00	\$0	Otros	222	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075421	REHABILITACION DE TECHO FIRME ENUARRE AGEB UNO CUATRO TRES CERRO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 319291	319291	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECCION	2016	\$900	\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	8	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Física: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075422	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA AMALIA SOLORZANO AGEB UNO CUATRO OCHO TRES SEIS - 318746	318746	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECCION	2016	\$1,445	\$1,445	\$1,445	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Física: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075423	REHABILITACION DE MURO FIRME ENUARRE AGEB UNO CUATRO TRES CERRO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 311691	311691	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECCION	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	27	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Física: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075424	62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 317565	317565	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECCION	2016	\$12,238	\$12,238	\$12,238	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Física: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075425	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS EN LA COLONIA EL ENSUEÑO - 316536	316536	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECCION	2016	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	32	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Física: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075426	523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 317822	317822	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECCION	2016	\$37,026	\$37,026	\$37,026	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Física: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075427	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 317651	317651	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECCION	2016	\$36,992	\$36,992	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Física: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075428	REHABILITACION DE MURO FIRME ENUARRE AGEB UNO CUATRO TRES CERRO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 325243	325243	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECCION	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	27	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Física: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075429	ALCANTARILLADO SANTA ISABEL ENTRE SAN JUAN Y SIN NOMBRE COLONIA SAN CARLOS - 337333	337333	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECCION	2016	\$191,275	\$191,275	\$191,275	\$191,275	\$191,275	\$191,275	\$191,275	100.00	\$0	Otros	92	100.00	100.00	Financiera: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017. / Física: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017. / Registro: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 822

Informe Definitivo 2016

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES				
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO	
DUR16160300757430	AGUA POTABLE CALLE SANTA ISABEL ENTRE SAN JUAN Y SIN NOMBRE COLONIA SAN CARLOS - 337306	337306	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016	\$107,518	\$107,518	\$107,518	\$105,858	\$75,210	\$75,210	\$75,210	69.95	\$0	Otros	92	100.00	72.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fílica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757431	PAVIMENTACION DOS CALLES SAN PEDRO Y SANTA ISABEL COLONIA SAN CARLOS - 337155	337155	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,748,975	\$2,727,254	\$2,727,254	\$2,727,254	\$2,727,254	\$2,727,254	\$2,727,254	100.00	\$0	Otros	92	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fílica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757432	PAVIMENTACION COLONIA LUZ DEL CARMEN MARTIRES DE CHIMALHUACAN Y JAIME SALVADOR CAMIL - 336672	336672	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,011,014	\$1,000,471	\$1,000,471	\$1,000,471	\$1,000,471	\$1,000,471	\$1,000,471	100.00	\$0	Otros	235	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fílica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757433	ALCANTARILLADO DOS CALLES MARTIRES DE CHIMALHUACAN Y JAIME SALVADOR CAMIL COLONIA LUZ DEL CARMEN - 336718	336718	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016	\$29,753	\$14,609	\$14,609	\$14,609	\$14,609	\$14,609	\$14,609	100.00	\$0	Otros	222	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fílica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757434	AGUA POTABLE DOS CALLES MARTIRES DE CHIMALHUACAN Y JAIME SALVADOR CAMIL COLONIA LUZ DEL CARMEN - 336694	336694	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016	\$36,293	\$10,898	\$10,898	\$10,898	\$10,898	\$10,898	\$10,898	100.00	\$0	Otros	222	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fílica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757435	GUARNICIONES Y BANQUETAS SEGUNDA ETAPA RIO BRAVO ENTRE CHAPAS Y CIUDAD JUAREZ - 336656	336656	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016	\$478	\$478	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	60	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fílica: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757436	AGUA POTABLE TURQUEZA ENTRE ZAFIRO Y CIRCUITO INTERIOR COLONIA LAS ROSAS - 337485	337485	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016	\$137,305	\$135,865	\$135,865	\$135,865	\$135,865	\$135,865	\$135,865	\$135,865	100.00	\$0	Otros	92	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fílica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757437	GUARNICIONES TURQUEZA ENTRE ZAFIRO Y CIRCUITO INTERIOR COLONIA LAS ROSAS - 337479	337479	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016	\$165,487	\$163,785	\$163,785	\$163,785	\$163,785	\$163,785	\$163,785	\$163,785	100.00	\$0	Otros	92	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fílica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757438	PAVIMENTACION CALLE TURQUEZA ENTRE ZAFIRO Y CIRCUITO INTERIOR - 337450	337450	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,967,221	\$1,955,143	\$1,955,143	\$1,955,143	\$1,955,143	\$1,955,143	\$1,955,143	\$1,955,143	100.00	\$0	Otros	92	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fílica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757439	REHABILITACION DE MURO FIRME ENARRRE AGEB UNO CUATRO TRES CERO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 313538	313538	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	26	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fílica: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757440	REHABILITACION DE MURO FIRME ENARRRE AGEB UNO CUATRO TRES CERO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 312758	312758	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	49	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fílica: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757441	REHABILITACION DE MURO FIRME ENARRRE AGEB UNO CUATRO TRES CERO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 312139	312139	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$13,500	\$13,500	\$13,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	148	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fílica: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757442	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA SAN CARLOS - 300355	300355	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,600	\$3,600	\$3,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	36	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fílica: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 822

Informe Definitivo 2016

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES	
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL		% AVANCE ACUMULADO
DUR16160300757443	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA EL PARAISO - 300334	300334	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	100.00	\$0	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757444	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA EL PARAISO - 300168	300168	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$4,500	\$4,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	38	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Física: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757445	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA MANUEL GOMEZ MORIN - 300129	300129	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	29	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Física: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757446	REHABILITACION DE MURO FIRME ENARRE AGEB UNO CINCO CINCO SIETE UNO - 300085	300085	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	100.00	\$0	Otros	323	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757447	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA EL PARAISO - 300303	300303	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$4,500	\$4,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	52	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Física: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757448	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA CONSTITUCION - 300285	300285	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	15	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Física: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757449	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA CIELO AZUL - 300270	300270	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Física: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757450	REHABILITACION DE MURO FIRME ENARRE AGEB UNO CINCO CINCO SIETE UNO COLONIA GOBERNADORES - 302343	302343	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Física: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757451	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOLORES DEL RIO - 295779	295779	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	14	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757452	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOLORES DEL RIO - 296097	296097	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	27	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Física: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757453	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS EN LA COLONIA LAS CALANDRIAS - 303859	303859	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,600	\$3,600	\$3,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	39	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Física: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757454	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOLORES DEL RIO - 295501	295501	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	20	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Física: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757455	REHABILITACION DE MURO FIRME ENARRE AGEB UNO CUATRO TRES CERVO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 303570	303570	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$15,750	\$15,750	\$15,750	\$15,750	\$15,750	\$15,750	\$15,750	100.00	\$0	Otros	169	100.00	100.00	Financiera: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017. / Física: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017. / Registro: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 822

Informe Definitivo 2016

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES	
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL		% AVANCE ACUMULADO
DUR16160300757456	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA SAN MIGUEL - 296413	296413	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	14	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisica: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757457	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO TRES SEIS CUATRO CINCO COLONIA HECTOR MAYAGOTIA DOMINGUEZ AMPLIACION - 303175	303175	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	15	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisica: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757458	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA SAN MIGUEL - 296425	296425	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	7	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisica: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757459	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO CINCO CINCO SIETE UNO COLONIA GOBERNADORES - 302208	302208	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	26	100.00	100.00	Financiera: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Fisica: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Registro: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757460	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO CUATRO TRES CERO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 302402	302402	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	6	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisica: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757461	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO CUATRO TRES CERO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 303720	303720	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$900	\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	12	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisica: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757462	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO CINCO CINCO SIETE UNO COLONIA GOBERNADORES - 302182	302182	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Fisica: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Registro: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757463	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO CINCO CINCO SIETE UNO COLONIA GOBERNADORES - 302321	302321	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	100.00	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Fisica: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Registro: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757464	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUIS DONALDO COLOSO - 302226	302226	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$900	\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	20	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisica: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757465	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO CINCO CINCO SIETE UNO COLONIA GOBERNADORES - 303507	303507	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$900	\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	27	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisica: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757466	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS EN LA COLONIA LAS CALANDRIAS - 303468	303468	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	23	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisica: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757467	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO CINCO CINCO SIETE UNO COLONIA GOBERNADORES - 302142	302142	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,600	\$3,600	\$3,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	45	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisica: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757468	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO DOS OCHO TRES A COL HECTOR MAYAGOTIA DOMINGUEZ - 303303	303303	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$4,050	\$4,050	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	31	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisica: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 822

Informe Definitivo 2016

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES	
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL		% AVANCE ACUMULADO
DUR16160300757469	REHABILITACION DE MURO FIRME ENUARRE AGES UNO COLONIA GOBERNADORES - 302646	302646	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	11	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Física: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757470	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOLORES DEL RIO - 296146	296146	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	23	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Física: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757471	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOLORES DEL RIO - 296038	296038	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	18	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Física: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757472	REHABILITACION DE MURO FIRME ENUARRE RURAL EJIDO BENITO JUAREZ - 302635	302635	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	100.00	\$0	Otros	31	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757473	REHABILITACION DE MURO FIRME ENUARRE AGES UNO CINCO CINCO SIETE UNO COLONIA GOBERNADORES - 302809	302809	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$4,950	\$4,950	\$4,950	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	51	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Física: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757474	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA LEGISLADORES - 299042	299042	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$900	\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	8	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Física: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757475	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA BICENTENARIO - 299661	299661	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$4,500	\$4,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	52	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Física: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757476	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA CONSTITUCION - 298592	298592	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	23	100.00	100.00	Financiera: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Física: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Registro: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757477	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 298580	298580	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,600	\$3,600	\$3,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	30	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Física: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757478	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA ALCALDES - 299815	299815	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	20	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Física: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757479	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 298164	298164	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	13	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Física: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757480	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA CONSTITUCION - 298159	298159	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	20	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Física: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757481	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 291612	291612	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	23	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 822

Informe Definitivo 2016

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES	
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL		% AVANCE ACUMULADO
DUR16160300757482	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA BICENTENARIO - 297712	297712	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	100.00	\$0	Otros	23	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757483	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA BICENTENARIO - 299698	299698	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$5,400	\$5,400	\$5,400	\$5,400	\$5,400	\$5,400	\$5,400	100.00	\$0	Otros	61	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757484	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 298081	298081	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	22	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Física: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757485	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME DESPLANTE DE MURO COLONIA LAS CALANDRIAS - 299757	299757	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	24	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Física: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757486	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA BICENTENARIO - 299693	299693	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	100.00	\$0	Otros	11	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757487	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE HECTOR MAYAGOTIA DOMINGUEZ - 291269	291269	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$900	\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Física: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757488	REHABILITACION DE TECHO FIRME OBRAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 291165	291165	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	15	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757489	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA BICENTENARIO - 297602	297602	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	35	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Física: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757490	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA BICENTENARIO - 297551	297551	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	16	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Física: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757491	CONSTRUCCIÓN CUARTO ROSA DOS OBRAS COLONIA JUAN SALAZAR - 292637	292637	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$116,936	\$77,169	\$77,169	\$77,169	\$77,169	\$77,169	\$77,169	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757492	CONSTRUCCIÓN CUARTO ROSA DOS OBRAS COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO - 292635	292635	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$116,936	\$101,587	\$101,587	\$101,587	\$101,587	\$101,587	\$101,587	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757493	CONSTRUCCIÓN CUARTO ROSA UNA OBRA COLONIA LA PONDEROSA - 292604	292604	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$58,468	\$56,784	\$56,784	\$56,784	\$56,784	\$56,784	\$56,784	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757494	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA CLAVELES - 289969	289969	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	100.00	\$0	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017. / Física: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017. / Registro: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 822

Informe Definitivo 2016

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES			
							TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO	
DUR16160300757495	CONSTRUCCION CUARTO ROSA TRES OBRAS AMPLIACION PRI - 292576	292576	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$175,404	\$157,261	\$157,261	\$157,261	\$157,261	\$157,261	\$157,261	100.00	\$0	Otros	19	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757496	CONSTRUCCION CUARTO ROSA DOS OBRAS COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 292623	292623	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$116,936	\$102,618	\$102,618	\$102,618	\$102,618	\$102,618	\$102,618	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757497	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA CONSTITUCION - 297003	297003	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	22	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Física: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757498	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA CONSTITUCION - 298813	298813	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757499	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA AMPLIACION DOLORS DEL RIO - 298314	298314	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	100.00	\$0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017. / Física: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757500	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA CONSTITUCION - 297173	297173	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	24	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Física: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757501	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA CONSTITUCION - 298896	298896	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Física: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757502	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA CLAVILES II - 298451	298451	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	100.00	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017. / Física: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757503	REHABILITACION DE MURO FIRME ENUARRE AGEB UNO DOS OCHO TRES A COL HECTOR MAYAGOITIA DOMINGUEZ - 298770	298770	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$6,750	\$6,750	\$6,750	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	59	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Física: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757504	REHABILITACION DE MURO FIRME ENUARRE AGEB UNO DOS OCHO TRES A COL HECTOR MAYAGOITIA DOMINGUEZ - 298377	298377	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	43	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Física: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757505	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 297482	297482	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	21	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Física: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757506	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 298390	298390	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	100.00	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017. / Física: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757507	REHABILITACION DE MURO FIRME COLONIA SAN MIGUEL - 297295	297295	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$900	\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	3	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Física: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 822

Informe Definitivo 2016

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES			
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160300757508	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 297418	297418	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	34	100.00	100.00	Financiera: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Fisca: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Registro: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757509	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA CIELO AZUL - 299240	299240	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	100.00	\$0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Fisca: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Registro: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757510	REHABILITACION DE MURO FIRME LECHADA COLONIA CIELO AZUL - 299197	299197	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,600	\$3,600	\$3,600	\$3,600	\$3,600	\$3,600	\$3,600	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Fisca: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Registro: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757511	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 297753	297753	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	37	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisco: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757512	REHABILITACION DE TECHO FIRME COLONIA SAN MIGUEL - 297266	297266	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$900	\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisco: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757513	REHABILITACION DE MURO FIRME LECHADA COLONIA CIELO AZUL - 299140	299140	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	7	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisco: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757514	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 297221	297221	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Fisca: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Registro: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757515	REHABILITACION DE MURO FIRME ENARRE AGEB UNO DOS OCHO TRES A COL HECTOR MAYAGOITIA DOMINGUEZ - 297550	297550	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$13,050	\$13,050	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	111	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisco: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757516	CONSTRUCCION CUARTO ROSA TRES OBRAS COLONIA LAZARO SERRANO - 292855	292855	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$175,404	\$153,204	\$153,204	\$153,204	\$153,204	\$153,204	\$153,204	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fisco: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757517	CONSTRUCCION CUARTO ROSA UNA OBRA COLONIA LAZARO CARDENAS - 292852	292852	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$58,468	\$55,041	\$55,041	\$55,041	\$55,041	\$55,041	\$55,041	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fisco: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757518	CONSTRUCCION CUARTO ROSA UNA OBRA COLONIA LAS GAVIOTAS - 292646	292646	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$58,468	\$50,974	\$50,974	\$50,974	\$50,974	\$50,974	\$50,974	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fisco: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757519	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA CIELO AZUL - 299096	299096	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,600	\$3,600	\$3,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	8	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisco: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757520	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA CONSTITUCION - 297356	297356	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	23	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisco: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 822

Informe Definitivo 2016

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES	
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL		% AVANCE ACUMULADO
DUR16160300757521	REHABILITACION DE TECHO FIRME COLONIA SAN MIGUEL - 294482	294482	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Físico: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757522	CONSTRUCCION DE MURO FIRME ZONA URBANA AGE CUÁTRIO SEIS OCHO UNO SIETE CP - 286750	286750	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$25,437	\$25,437	\$25,437	\$25,437	\$25,437	\$25,437	\$25,437	100.00	\$0	Metros lineales	9	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físico: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757523	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOLORES DEL RIO - 295052	295052	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físico: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757524	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LAS ROSAS AMPLIACION - 286738	286738	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	20	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Físico: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757525	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 286727	286727	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,700	\$2,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	15	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Físico: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757526	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 286712	286712	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	22	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Físico: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757527	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 286696	286696	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$900	\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	8	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Físico: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757528	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 286668	286668	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	100.00	\$0	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físico: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757529	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 287828	287828	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	7	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Físico: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757530	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA LUZ DE CARMEN - 287774	287774	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	14	100.00	100.00	Financiera: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Físico: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Registro: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757531	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 287683	287683	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Físico: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757532	REHABILITACION DE MURO FIRME LECHADA COLONIA SAN MIGUEL - 295168	295168	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	16	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Físico: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757533	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOLORES DEL RIO - 294887	294887	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	26	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Físico: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 822

Informe Definitivo 2016

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL		% AVANCE ACUMULADO	
DUR16160300757534	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOLORES DEL RIO - 294455	294455	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	18	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisica: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757535	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 287809	287809	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	10	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisica: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757536	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 287745	287745	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	7	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisica: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757537	CONSTRUCCION DE MURO FIRME ZONA URBANA AGEB CUATRO OCHO CERO DOS SIETE CP - 287480	287480	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$96,088	\$96,088	\$96,088	\$96,088	\$96,088	\$96,088	\$96,088	\$96,088	100.00	\$0	Metros lineales	18	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757538	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 287437	287437	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Fisica: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757539	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 287675	287675	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	12	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisica: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757540	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 287375	287375	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	7	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisica: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757541	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 294044	294044	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	100.00	\$0	Otros	13	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757542	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOLORES DEL RIO - 295148	295148	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	29	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisica: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757543	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 295007	295007	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,700	\$2,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	19	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisica: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757544	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE HECTOR MAYAGOTIA DOMINGUEZ - 293596	293596	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisica: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757545	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 287307	287307	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	29	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisica: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757546	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA SAN MIGUEL - 294059	294059	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	13	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisica: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 822

Informe Definitivo 2016

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES	
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL		% AVANCE ACUMULADO
DUR16160300757547	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRÉ JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN NORTE - 287296	287296	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	8	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisco: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757548	REHABILITACION DE TECHO FIRME COLONIA SAN MIGUEL - 293637	293637	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	13	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisco: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757549	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 293634	293634	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	18	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisco: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757550	REHABILITACION DE MURO FIRME COLONIA SAN MIGUEL - 295115	295115	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisco: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757551	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 298933	298933	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	100.00	\$0	Otros	43	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fisco: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757552	REHABILITACION DE MURO FIRME LECHADA COLONIA CIELO AZUL - 299268	299268	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisco: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757553	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LAS ROSAS AMPLIACION - 298719	286719	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	18	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisco: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757554	CONSTRUCCION DE MURO FIRME ZONA URBANA AGES CINCO CUATRO TRES A SIETE CP - 286701	286701	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$217,403	\$219,920	\$219,920	\$219,920	\$219,920	\$219,920	\$219,920	100.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fisco: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757555	CONSTRUCCION CUARTO ROSA UNA OBRA COLONIA PASEO DE LAS PRADERAS - 292684	292684	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$58,468	\$53,823	\$53,823	\$53,823	\$53,823	\$53,823	\$53,823	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fisco: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757556	CONSTRUCCION CUARTO ROSA UNA OBRA COLONIA MASIE - 292677	292677	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$58,468	\$51,245	\$51,245	\$51,245	\$51,245	\$51,245	\$51,245	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fisco: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757557	CONSTRUCCION CUARTO ROSA UNA OBRA COLONIA LUZ Y ESPERANZA - 292665	292665	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$58,468	\$60,637	\$60,637	\$60,637	\$60,637	\$60,637	\$60,637	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fisco: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757558	CONSTRUCCION DE MURO FIRME ZONA URBANA AGES CUATRO SIETE UNO TRES SIETE CP - 292660	292660	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$18,956	\$18,956	\$18,956	\$18,956	\$18,956	\$18,956	\$18,956	100.00	\$0	Metros lineales	9	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fisco: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757559	CONSTRUCCION CUARTO ROSA UNA OBRA COLONIA CARLOS LUNA - 292747	292747	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$58,468	\$45,523	\$45,523	\$45,523	\$45,523	\$45,523	\$45,523	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fisco: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 822

Informe Definitivo 2016

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES	
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL		% AVANCE ACUMULADO
DUR16160300757560	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE HECTOR DOMINGUEZ - 291419	291419	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECCION	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisco: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757561	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 293748	293748	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECCION	2016	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	12	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisco: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757562	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 293760	287360	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECCION	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	23	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fisco: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757563	CONSTRUCCION DE MURO FIRME ZONA URBANA AGEB CUATRO SEIS NUEVE SEIS SIETE CP - 290866	290866	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$157,165	\$157,165	\$157,165	\$157,165	\$157,165	\$157,165	\$157,165	100.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fisco: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757564	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 293548	293548	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECCION	2016	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	100.00	\$0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fisco: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757565	CONSTRUCCION CUARTO ROSA CUATRO OBRAS COLONIA SAN JOSE III - 292715	292715	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECCION	2016	\$233,872	\$154,022	\$154,022	\$154,022	\$154,022	\$154,022	\$154,022	100.00	\$0	Otros	28	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fisco: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757566	CONSTRUCCION CUARTO ROSA TRES OBRAS COLONIA SAN CARLOS - 292706	292706	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECCION	2016	\$233,872	\$160,534	\$160,534	\$160,534	\$160,534	\$160,534	\$160,534	100.00	\$0	Otros	21	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fisco: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757567	CONSTRUCCION CUARTO ROSA DOS OBRAS COLONIA SAN CARLOS - 292694	292694	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECCION	2016	\$107,812	\$104,416	\$104,416	\$104,416	\$104,416	\$104,416	\$104,416	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fisco: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757568	REHABILITACION DE TECHO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HUMANOS - 286768	286768	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECCION	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	26	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisco: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757569	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOLORES DEL RIO - 293531	293531	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECCION	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fisco: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757570	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 286759	286759	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECCION	2016	\$2,700	\$2,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	22	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisco: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757571	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOLORES DEL RIO - 293747	293747	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECCION	2016	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	32	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisco: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757572	REHABILITACION DE TECHO FIRME IOLONIA SAN MIGUEL - 293694	293694	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECCION	2016	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	100.00	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fisco: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 822

Informe Definitivo 2016

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES	
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL		% AVANCE ACUMULADO
DUR16160300757573	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA HUMANOS - 280349	282040	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,700	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisc: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757574	CONSTRUCCION DE MURO FIRME ZONA URBANA AGEB SEIS OCHO DOS OCHO SIETE CP - 288980	288880	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$130,330	\$130,330	\$130,330	\$130,330	\$130,330	\$130,330	\$130,330	100.00	\$0	Metros lineales	27	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisc: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757575	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 290598	290585	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	11	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Ffisc: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757576	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE HECTOR DOMINGUEZ - 290577	290577	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	6	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Ffisc: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757577	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE HECTOR DOMINGUEZ - 290423	290423	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Ffisc: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757578	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS - 281372	281372	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	16	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Ffisc: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757579	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LA MODERNA - 281369	281369	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	28	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Ffisc: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757580	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS - 281228	281228	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisc: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757581	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LA MODERNA - 281274	281274	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	19	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisc: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757582	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION AGUAS POTABLE COLONIA LA VIRGEN - 288659	288659	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	TERMINADO	2016	\$2,521,273	\$1,512,764	\$1,512,764	\$1,512,764	\$1,512,764	\$1,512,764	\$1,512,764	100.00	\$0	Otros	1,445	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisc: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757583	CONSTRUCCION DE MURO FIRME ZONA URBANA AGEB CINCO NUEVE OCHO CERRO SIETE CP - 288575	288575	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$69,358	\$69,358	\$69,358	\$69,358	\$69,358	\$69,358	\$69,358	100.00	\$0	Metros lineales	13	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisc: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757584	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE HECTOR DOMINGUEZ - 290694	290694	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisc: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757585	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 290689	290689	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	21	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Ffisc: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 822

Informe Definitivo 2016

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
							TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160300757586	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 290515	290515	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	24	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisica: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757587	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRÉ MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 281358	281358	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	24	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisica: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757588	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA LUZ DE CARMEN - 282458	282458	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	100.00	\$0	Otros	18	100.00	100.00	Financiera: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Fisica: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Registro: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757589	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 290928	290928	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	19	100.00	100.00	Financiera: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Fisica: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Registro: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757590	CONSTRUCCION DE MURO FIRME ZONA URBANA AGES CINCO CUATRO CUATRO A SIETE CP - 289668	289668	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$15,025	\$15,025	\$15,025	\$15,025	\$15,025	\$15,025	\$15,025	100.00	\$0	Metros lineales	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fisica: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757591	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 289665	289665	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	18	100.00	100.00	Financiera: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Fisica: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Registro: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757592	REHABILITACION DE TECHO FIRME ENJARRÉ MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 290370	290370	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	18	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisica: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757593	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS - 282483	282483	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	29	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fisica: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757594	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LAS ROSAS AMPLIACION - 282145	282145	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	23	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisica: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757595	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRÉ MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 282073	282073	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	14	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisica: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757596	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LA MODERNA - 282044	282044	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisica: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757597	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 289620	289620	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fisica: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757598	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 286820	286820	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	18	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisica: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 822

Informe Definitivo 2016

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO									AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES			
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO	
DUR16160300757599	CONSTRUCCION DE MURO FIRME ZONA URBANA AGEB CINCO CUATRO SIETE OCHO SIETE CP - 288137	288137	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$112,405	\$112,405	\$112,405	\$112,405	\$112,405	\$112,405	\$112,405	\$112,405	100.00	\$0	Metros lineales	27	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757600	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 286600	286600	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	20	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Ffisco: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757601	REHABILITACION DE MURO FIRME LECHADA COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS - 286796	286796	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	9	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Ffisco: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757602	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 286856	286856	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Ffisco: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757603	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 286530	286530	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Ffisco: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757604	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 286811	286811	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	30	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Ffisco: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757605	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 286559	286559	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	21	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Ffisco: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757606	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 286791	286791	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Ffisco: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757607	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 286767	286767	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Ffisco: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757608	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 286761	286761	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$900	\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	6	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Ffisco: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757609	CONSTRUCCION DE MURO FIRME ZONA URBANA AGEB CINCO CUATRO SIETE OCHO SIETE CP - 286780	286780	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$48,044	\$48,044	\$48,044	\$48,044	\$48,044	\$48,044	\$48,044	\$48,044	100.00	\$0	Metros lineales	9	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757610	CONSTRUCCION DE MURO FIRME ZONA URBANA AGEB CINCO CUATRO SIETE OCHO SIETE CP - 288210	288210	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$48,044	\$48,044	\$48,044	\$48,044	\$48,044	\$48,044	\$48,044	\$48,044	100.00	\$0	Metros lineales	9	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757611	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 287517	287517	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	7	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Ffisco: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 822

Informe Definitivo 2016

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO									AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160300757812	CONSTRUCCION DE MURO FIRME ZONA URBANA AGEB CINCO CERRO NUEVE DOS SIETE CP - 289828	289828	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$57,356	\$57,356	\$57,356	\$57,356	\$57,356	\$57,356	\$57,356	100.00	\$0	Metros lineales	9	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757813	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE HECTOR DOMINGUEZ - 290807	290807	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	9	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Ffisco: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757814	CONSTRUCCION DE MURO FIRME ZONA URBANA AGEB CINCO CUATRO SIETE OCHO SIETE CP - 287541	287541	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$112,405	\$112,405	\$112,405	\$112,405	\$112,405	\$112,405	\$112,405	100.00	\$0	Metros lineales	27	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757815	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 289596	289596	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$900	\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	8	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Ffisco: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757816	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 289816	289816	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	14	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Ffisco: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757817	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE HECTOR DOMINGUEZ - 289879	289879	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Ffisco: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757818	CONSTRUCCION DE MURO FIRME ZONA URBANA AGEB SEIS SIETE OCHO UNO SIETE CP - 289590	289590	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$165,254	\$165,254	\$165,254	\$165,254	\$165,254	\$165,254	\$165,254	100.00	\$0	Metros lineales	36	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757819	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 286651	286651	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	7	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Ffisco: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757820	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 286647	286647	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Ffisco: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757821	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE HECTOR DOMINGUEZ - 289788	289788	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	6	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Ffisco: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757822	CONSTRUCCION DE MURO FIRME ZONA URBANA AGEB TRES SIETE SIETE DOS SIETE CP - 289714	289714	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$411,361	\$411,361	\$411,361	\$411,361	\$411,361	\$411,361	\$411,361	100.00	\$0	Metros lineales	85	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757823	REHABILITACION DE MURO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 289708	289708	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	19	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Ffisco: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757824	REHABILITACION DE MURO FIRME LECHADA COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS - 286838	286838	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	100.00	\$0	Otros	27	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 822

Informe Definitivo 2016

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES	
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL		% AVANCE ACUMULADO
DUR16160300757625	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 286827	286827	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,600	\$3,600	\$3,600	\$3,600	\$3,600	\$3,600	\$3,600	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757626	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME LECHADA COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS - 286810	286810	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	20	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Física: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757627	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME LECHADA COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS - 286286	286286	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757628	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 285145	285145	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Física: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757629	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 284636	284636	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Física: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757630	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 285910	285910	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,700	\$2,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	21	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Física: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757631	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 287216	287216	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	13	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Física: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757632	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 288504	288504	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	10	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Física: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757633	CONSTRUCCION DE MURO FIRME ZONA URBANA ASES CINCO CINCO CERO A SIETE CP - 289840	289840	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$29,438	\$29,438	\$29,438	\$29,438	\$29,438	\$29,438	\$29,438	100.00	\$0	Metros lineales	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757634	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 289839	289839	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	6	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Física: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757635	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 287197	287197	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	100.00	\$0	Otros	9	100.00	100.00	Financiera: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017. / Física: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017. / Registro: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757636	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 281883	281883	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017. / Física: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017. / Registro: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757637	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 282225	282225	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,550	\$2,550	\$2,550	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	18	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Física: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 822

Informe Definitivo 2016

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES	
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL		% AVANCE ACUMULADO
DUR16160300757838	REHABILITACION DE MURO DE ENJARRE MIGUEL DE LA HURTADO - 285050	285050	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,700	\$2,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	19	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fianza: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757839	REHABILITACION DE MURO DE ENJARRE MIGUEL DE LA HURTADO - 284910	284910	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	19	100.00	100.00	Financiera: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Fianza: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Registro: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757840	REHABILITACION DE MURO DE ENJARRE MIGUEL DE LA HURTADO - 284985	284985	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	20	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fianza: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757841	REHABILITACION DE MURO DE ENJARRE MIGUEL DE LA HURTADO - 281467	281467	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	16	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fianza: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757842	REHABILITACION DE MURO DE ENJARRE MIGUEL DE LA HURTADO - 282313	282313	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	15	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fianza: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757843	REHABILITACION DE MURO DE ENJARRE MIGUEL DE LA HURTADO - 282299	282299	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Fianza: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Registro: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757844	REHABILITACION DE TECHO LECHADA COLONIA LA MODERNA - 281941	281941	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	19	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fianza: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757845	REHABILITACION DE TECHO LECHADA COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS - 282429	282429	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	24	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fianza: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757846	REHABILITACION DE MURO DE ENJARRE MIGUEL DE LA HURTADO - 282276	282276	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	20	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fianza: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757847	REHABILITACION DE TECHO LECHADA COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS - 285691	285691	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	20	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fianza: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757848	REHABILITACION DE MURO DE ENJARRE MIGUEL DE LA HURTADO - 282394	282394	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	7	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fianza: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757849	REHABILITACION DE MURO DE ENJARRE MIGUEL DE LA HURTADO - 282247	282247	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	6	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fianza: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757850	REHABILITACION DE MURO DE ENJARRE MIGUEL DE LA HURTADO - 281998	281998	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	28	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fianza: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 822

Informe Definitivo 2016

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES	
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL		% AVANCE ACUMULADO
DUR16160300757851	TRES POR UNO AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD INFANTIL ANALCO - 278798	278798	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	SALUD	TERMINADO	2016	\$1,290,000	\$322,500	\$322,500	\$322,500	\$322,500	\$322,500	\$322,500	100.00	\$0	Otros	160	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físico: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757852	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA CANCUN - 275180	275180	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	27	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físico: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757853	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 269647	269647	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	19	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Físico: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757854	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA CANCUN - 275310	275310	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	22	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Físico: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757855	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 275161	275161	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	9	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Físico: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757856	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 269711	269711	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$900	\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	9	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Físico: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757857	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 275238	275238	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Físico: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757858	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA VALLE VERDE ORIENTE - 269311	269311	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	18	100.00	100.00	Financiera: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017. / Físico: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017. / Registro: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757859	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA DIVISION DEL NORTE - 269221	269221	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	52	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Físico: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757860	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA VALLE VERDE ORIENTE - 269218	269218	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	21	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Físico: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757861	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA JARDINES DE CANCUN - 275459	275459	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	23	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físico: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757862	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS - 275396	275396	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	13	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Físico: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757863	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 274957	274957	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	20	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Físico: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 822

Informe Definitivo 2016

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES	
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL		% AVANCE ACUMULADO
DUR16160300757864	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA CANCUN - 275028	275028	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	16	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisica: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757865	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LA MODERNA - 276180	276180	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	27	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisica: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757866	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA CANCUN - 276043	276043	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	100.00	\$0	Otros	14	100.00	100.00	Financiera: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Fisica: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757867	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA CANCUN - 275130	275130	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	34	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisica: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757868	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS - 275128	275128	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	22	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisica: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757869	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS - 275894	275894	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	100.00	\$0	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757870	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOCE DE DICIEMBRE - 266849	266849	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	30	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisica: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757871	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 266312	266312	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	17	100.00	100.00	Financiera: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Fisica: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757872	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRRE NIÑOS HEROES NORTE - 266695	266695	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	10	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisica: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757873	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA DIVISION DEL NORTE - 272033	272033	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	100.00	\$0	Otros	46	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757874	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRRE MASSIE - 272973	272973	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	3	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisica: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757875	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOCE DE DICIEMBRE - 266207	266207	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	36	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisica: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757876	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 265648	265648	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	27	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 822

Informe Definitivo 2016

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES	
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL		% AVANCE ACUMULADO
DUR16160300757877	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA ZARAGOZA - 265918	265918	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	14	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisca: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757878	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA DICIEMBRE - 265630	265630	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	34	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisca: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757879	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS - 272553	272553	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	13	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisca: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757880	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 272431	272431	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	19	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisca: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757881	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 272311	272311	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	15	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisca: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757882	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 271888	271888	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	6	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisca: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757883	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 269775	269775	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$900	\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	10	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisca: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757884	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 271870	271870	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisca: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757885	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA DIVISION DEL NORTE - 271885	271885	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	24	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisca: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757886	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA JUSTICIA SOCIAL - 271880	271880	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	25	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisca: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757887	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 271933	271933	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	13	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisca: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757888	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 271839	271839	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	100.00	\$0	Otros	3	100.00	100.00	Financiera: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Fisca: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Registro: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757889	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 269933	269933	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	100.00	\$0	Otros	1	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fisca: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 822

Informe Definitivo 2016

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES				
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO	
DUR16160300757890	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA ZARAGOZA - 266773	266773	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Física: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Registro: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757891	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA ZARAGOZA - 268347	268347	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	29	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757892	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA DIVISION DEL NORTE - 268346	268346	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	100.00	\$0	Otros	32	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757893	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA BENITO JUAREZ - 268670	268670	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	3	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Física: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757894	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA ZARAGOZA - 268327	268327	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	24	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Física: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757895	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 268443	268443	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$900	\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	7	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Física: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757896	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA DIVISION DEL NORTE - 268419	268419	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	28	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Física: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757897	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 268368	268368	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$900	\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	10	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Física: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757898	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 268365	268365	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	9	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Física: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757899	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA BENIGNO MONTROYA - 268668	268668	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	100.00	\$0	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Física: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Registro: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757700	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA EL ROSARIO - 268658	268658	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757701	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA NUEVE DE JULIO - 268656	268656	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	8	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Física: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757702	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA ARCOIRIS - 268653	268653	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	3	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Física: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 822

Informe Definitivo 2016

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES	
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL		% AVANCE ACUMULADO
DUR16160300757703	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA O DE SEPTIEMBRE - 268652	268652	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisco: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757704	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA DIANA RIQUEAS DE COLOSIO - 268646	268646	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Fisco: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Registro: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757705	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 268316	268316	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisco: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757706	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA CLAVELLES - 268638	268638	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	22	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fisco: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757707	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA EL ALACRAN - 268636	268636	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	10	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisco: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757708	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA EJIDAL - 268635	268635	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	26	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisco: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757709	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA EJIDAL - 268633	268633	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	42	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisco: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757710	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE VALENTIN GOMEZ FARIAS - 261468	261468	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fisco: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757711	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ - 261821	261821	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	21	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fisco: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757712	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE VALENTIN GOMEZ FARIAS - 261024	261024	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fisco: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757713	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE VALENTIN GOMEZ FARIAS - 261321	261321	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	100.00	\$0	Otros	28	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fisco: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757714	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 268286	268286	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	16	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisco: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757715	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 267206	267206	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisco: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 822

Informe Definitivo 2016

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES			
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO			NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR1616030075716	REHABILITACIÓN LECHADA NORTE - 268313	TECHO COLONIA DIVISION DEL NORTE - 268313	FIRME DEL	268313	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	100.00	\$0	Otros	22	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075717	REHABILITACIÓN LECHADA NORTE - 268293	TECHO COLONIA DIVISION DEL NORTE - 268293	FIRME DEL	268293	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	100.00	\$0	Otros	26	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075718	REHABILITACION ENJARRRE NORTE - 266195	DE MURO HEROES DEL NORTE - 266195	FIRME	266195	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	25	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Física: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075719	REHABILITACION ENJARRRE NORTE - 266049	DE MURO HEROES DEL NORTE - 266049	FIRME	266049	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	25	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Física: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075720	REHABILITACION ENJARRRE NORTE - 266588	DE MURO HEROES DEL NORTE - 266588	FIRME	266588	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	24	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Física: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075721	REHABILITACION LECHADAS ZARAGOZA - 266143	DE TECHO COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 266143	FIRME	266143	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	18	100.00	0.00	Financiera: ESTE PROYECTO ESTA DUPLICADO, SE SOLICITA SU CANCELACION POR PARTE DE LA S.H. Y C.P. / Física: ESTE PROYECTO ESTA DUPLICADO, SE SOLICITA SU CANCELACION POR PARTE DE LA S.H. Y C.P. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075722	REHABILITACION LECHADAS DIEZEMBERG - 266131	TECHO COLONIA DOCE DE DIEZEMBERG - 266131	FIRME	266131	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075723	REHABILITACION LECHADAS ZARAGOZA - 268202	TECHO COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 268202	FIRME	268202	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	25	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Física: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075724	REHABILITACION ENJARRRE MASSIE - 267166	DE MURO FELIPE ANGELES - 267166	FIRME	267166	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Física: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075725	REHABILITACION ENJARRRE COL - 268254	DE MURO FELIPE ANGELES - 268254	FIRME	268254	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	100.00	\$0	Otros	11	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075726	REHABILITACION ENJARRRE MASSIE - 268253	DE MURO FELIPE ANGELES - 268253	FIRME	268253	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	14	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Física: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075727	REHABILITACION ENJARRRE MASSIE - 268247	DE MURO FELIPE ANGELES - 268247	FIRME	268247	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	100.00	\$0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017. / Física: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017. / Registro: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075728	REHABILITACION LECHADA NORTE - 267489	TECHO COLONIA DIVISION DEL NORTE - 267489	FIRME	267489	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	100.00	\$0	Otros	34	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 822

Informe Definitivo 2016

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO									AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160300757729	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 266508	266508	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	17	100.00	100.00	Financiera: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Fisco: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Registro: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757730	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 266504	266504	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	19	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fisco: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757731	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 266282	266282	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	30	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisco: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757732	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA DIVISION DEL NORTE - 266229	266229	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	28	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisco: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757733	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 268205	268205	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	100.00	\$0	Otros	11	100.00	100.00	Financiera: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Fisco: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Registro: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757734	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE NIÑOS HEROES DEL NORTE - 265766	265766	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	12	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisco: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757735	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOCE DE DICIEMBRE - 265757	265757	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	27	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fisco: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757736	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOCE DE DICIEMBRE - 266485	266485	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	36	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisco: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757737	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE LAZARO SERRANO MONTES - 266946	266946	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	100.00	\$0	Otros	14	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fisco: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757738	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 266013	266013	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	19	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisco: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757739	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 266680	266680	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	22	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fisco: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757740	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA ARROYO SECO - 265171	265171	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	21	100.00	0.00	Financiera: ESTE PROYECTO ESTA DUPLICADO POR LO QUE SE SOLICITA SU CANCELACION A S.H. Y C.P. / Fisco: ESTE PROYECTO ESTA DUPLICADO POR LO QUE SE SOLICITA SU CANCELACION A S.H. Y C.P. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757741	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA ARROYO SECO - 265109	265109	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	28	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisco: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 822

Informe Definitivo 2016

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES			
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO			NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR1616030075742	REHABILITACIÓN DE LECHADAS DE DICIEMBRE - 265002	TECHO DOCE	FIRME DE	265002	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físico: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075743	REHABILITACIÓN DE LECHADAS ZARAGOZA - 264809	TECHO COLONIA	FIRME IGNACIO	264809	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	26	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Físico: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075744	REHABILITACIÓN DE LECHADAS DE DICIEMBRE - 264803	TECHO COLONIA	FIRME DE	264803	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físico: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075745	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SECTOR IGNACIO ZARAGOZA - 255979	TECHO HIDRAULICA	FIRME DE	255979	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	TERMINADO	2016	\$79,068	\$47,441	\$47,441	\$47,441	\$47,441	\$47,441	\$47,441	100.00	\$0	Otros	184	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físico: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075746	REHABILITACION DE LECHADAS GUTIERREZ - 264788	TECHO COLONIA	FIRME HUMBERTO	264788	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	17	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Físico: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075747	REHABILITACION DE LECHADAS DE DICIEMBRE - 263507	TECHO COLONIA	FIRME HUMBERTO	263507	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	23	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Físico: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075748	REHABILITACION DE ENJARE NINOS HEROES NORTE - 263503	TECHO COLONIA	FIRME NORTE	263503	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físico: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075749	REHABILITACION DE LECHADAS GUTIERREZ - 264315	TECHO COLONIA	FIRME HUMBERTO	264315	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	28	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Físico: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075750	REHABILITACION DE LECHADAS DE DICIEMBRE - 264972	TECHO DOCE	FIRME DE	264972	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	22	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Físico: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075751	REHABILITACION DE ENJARE NINOS HEROES NORTE - 255912	TECHO COLONIA	FIRME NORTE	255912	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	TERMINADO	2016	\$598,475	\$359,085	\$359,085	\$359,085	\$359,085	\$359,085	\$359,085	100.00	\$0	Otros	184	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físico: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075752	REHABILITACION DE ENJARE NINOS HEROES NORTE - 263190	TECHO COLONIA	FIRME NORTE	263190	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	17	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físico: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075753	REHABILITACION DE LECHADAS GUTIERREZ - 264463	TECHO COLONIA	FIRME HUMBERTO	264463	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	24	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Físico: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075754	REHABILITACION DE LECHADAS COLONIA ARROYO SECO - 264402	TECHO COLONIA	FIRME SECO	264402	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,600	\$3,600	\$3,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	41	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Físico: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 822

Informe Definitivo 2016

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES	
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL		% AVANCE ACUMULADO
DUR16160300757755	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE NIÑOS HEROES NORTE - 264459	264459	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECCION	2016	\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	16	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fianza: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757756	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE NIÑOS HEROES NORTE - 263830	263830	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECCION	2016	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	15	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fianza: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757757	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE NIÑOS HEROES NORTE - 264909	264909	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECCION	2016	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	24	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fianza: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757758	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE NIÑOS HEROES NORTE - 264888	264888	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECCION	2016	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	17	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fianza: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757759	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE NIÑOS HEROES NORTE - 264270	264270	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECCION	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	16	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fianza: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757760	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE NIÑOS HEROES NORTE - 264264	264264	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECCION	2016	\$900	\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	9	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fianza: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757761	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE NIÑOS HEROES NORTE - 265713	265713	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECCION	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	23	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fianza: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757762	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE NIÑOS HEROES NORTE - 263937	263937	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECCION	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	14	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fianza: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757763	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE NIÑOS HEROES NORTE - 263934	263934	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECCION	2016	\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	7	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fianza: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757764	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE NIÑOS HEROES NORTE - 265813	265813	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECCION	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	17	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fianza: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757765	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE NIÑOS HEROES NORTE - 265183	265183	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECCION	2016	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	32	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fianza: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757766	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE NIÑOS HEROES NORTE - 265151	265151	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECCION	2016	\$3,600	\$3,600	\$3,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	37	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fianza: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757767	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE NIÑOS HEROES NORTE - 267081	267081	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECCION	2016	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	9	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fianza: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 822

Informe Definitivo 2016

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES			
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO			NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160300757768	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE NIÑOS HEROES NORTE - 263768			263769	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	14	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisica: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757769	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ - 263615			263615	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	22	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisica: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757770	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOCE DE DICIEMBRE - 266638			266638	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	28	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisica: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757771	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA ARROYO SECO - 263946			263946	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	17	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisica: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757772	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA MANUEL GOMEZ MORIN - 263521			263521	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,600	\$3,600	\$3,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	32	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisica: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757773	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ - 263910			263910	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	23	100.00	100.00	Financiera: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Fisica: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757774	CONSTRUCCION DE MURO FIRME ZONA URBANA LUZ Y ESPERANZA SIETE CP - 260723			260723	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$400,459	\$400,459	\$400,459	\$400,459	\$400,459	\$400,459	100.00	\$0	Otros	76	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757775	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE VALENTIN GOMEZ FARIAS - 262570			262570	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	21	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757776	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE RINCONADA LAS FLORES - 262564			262564	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	100.00	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757777	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA FOS LA VIRGEN - 261507			261507	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	13	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisica: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757778	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA ARROYO SECO - 261506			261506	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	3	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisica: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757779	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOCE DE DICIEMBRE - 264709			264709	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	17	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisica: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757780	CONSTRUCCION DE MURO FIRME COL EJIDAL SIETE CP - 260744			260744	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$18,536	\$18,536	\$18,536	\$18,536	\$18,536	\$18,536	100.00	\$0	Metros lineales	8	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 822

Informe Definitivo 2016

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES	
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL		% AVANCE ACUMULADO
DUR16160300757781	CONSTRUCCION DE MURO FIRME JARDINES DE CANCUN SEGUNDA AGEB SIETE CP - 260739	260739	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$24,022	\$24,022	\$24,022	\$24,022	\$24,022	\$24,022	\$24,022	100.00	\$0	Metros lineales	5	100.00	100.00	Financiera: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Fisca: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Registro: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757782	CONSTRUCCION DE MURO FIRME ZONA URBANA JARDINES DE CANCUN SIETE CP - 260733	260733	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$50,210	\$50,210	\$50,210	\$50,210	\$50,210	\$50,210	\$50,210	100.00	\$0	Metros lineales	9	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fisca: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757783	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRRE VALENTIN GOMEZ FARIAS - 262054	262054	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	26	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fisca: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757784	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRRE VALENTIN GOMEZ FARIAS - 262645	262645	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	100.00	\$0	Otros	11	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fisca: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757785	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRRE VALENTIN GOMEZ FARIAS - 262636	262636	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	100.00	\$0	Otros	13	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fisca: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757786	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRRE VALENTIN GOMEZ FARIAS - 262627	262627	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fisca: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757787	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRRE NIÑOS HEROES NORTE - 264670	264670	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$900	\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	10	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisca: LA INFORMACIÓN ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757788	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ - 264667	264667	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	13	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisca: LA INFORMACIÓN ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757789	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRRE NIÑOS HEROES NORTE - 264585	264585	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	8	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisca: LA INFORMACIÓN ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757790	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA ARROYO SECO - 264584	264584	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	36	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisca: LA INFORMACIÓN ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757791	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRRE VALENTIN GOMEZ FARIAS - 262174	262174	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fisca: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757792	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRRE VALENTIN GOMEZ FARIAS - 262126	262126	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fisca: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757793	CONSTRUCCION DE MURO FIRME ZONA URBANA AGESE SEIS DOS OCHO TRES SIETE CP - 261592	261592	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$337,461	\$337,461	\$337,461	\$337,461	\$337,461	\$337,461	\$337,461	100.00	\$0	Metros lineales	63	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fisca: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 822

Informe Definitivo 2016

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO									AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR1616030075794	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE VALENTIN GOMEZ FARIAS - 262611	262611	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	100.00	\$0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075795	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE RINCONADA LAS FLORES - 261650	261650	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	27	100.00	100.00	Financiera: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Física: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Registro: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075796	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA FOS LA VIRGEN - 261614	261614	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	19	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Física: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075797	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE NIÑOS HEROES NORTE - 262697	262697	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	100.00	\$0	Otros	23	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075798	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE VALENTIN GOMEZ FARIAS - 262597	262597	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	100.00	\$0	Otros	13	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075799	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOCE DE DICIEMBRE - 264153	264153	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	21	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Física: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075800	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ - 264172	264172	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	19	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Física: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075801	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE NIÑOS HEROES NORTE - 264199	264199	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	7	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Física: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075802	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA FOS LA VIRGEN - 261235	261235	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	10	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Física: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075803	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE NIÑOS HEROES NORTE - 264128	264128	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	21	100.00	100.00	Financiera: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Física: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Registro: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075804	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA ARROYO SECO - 264103	264103	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	23	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Física: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075805	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ - 264080	264080	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	20	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Física: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075806	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE VALENTIN GOMEZ FARIAS - 261639	261639	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	100.00	\$0	Otros	28	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 822

Informe Definitivo 2016

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES	
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL		% AVANCE ACUMULADO
DUR16160300757807	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE VALENTIN GOMEZ FARIAS - 262582	262582	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757808	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE NIÑOS HEROES NORTE - 263680	263680	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757809	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ - 263742	263742	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	25	100.00	5.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757810	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE NIÑOS HEROES NORTE - 263567	263567	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757811	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE NIÑOS HEROES NORTE - 263469	263469	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	100.00	\$0	Otros	9	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757812	CONSTRUCCION DE MURO FIRME ZONA URBANA AGEB TREINTA Y OCHO TREINTA Y OCHO SIETE CP - 260682	260682	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$55,574	\$55,574	\$55,574	\$55,574	\$55,574	\$55,574	\$55,574	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017. / Ffisco: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017. / Registro: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757813	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA HIDRALICA SECTOR LAS PALMAS - 260306	260306	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	TERMINADO	2016	\$83,665	\$50,139	\$50,139	\$50,139	\$50,139	\$50,139	\$50,139	100.00	\$0	Otros	32	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757814	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA HIDRALICA SECTOR LAS PALMAS - 260284	260284	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	TERMINADO	2016	\$74,442	\$44,665	\$44,665	\$44,665	\$44,665	\$44,665	\$44,665	100.00	\$0	Otros	31	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757815	REHABILITACION DE TECHO FIRME IMPERMEABILIZANTE NIÑOS HEROES - 258374	258374	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$4,334	\$4,334	\$4,334	\$4,334	\$4,334	\$4,334	\$4,334	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757816	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA HIDRALICA SECTOR LAS PALMAS - 260243	260243	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	TERMINADO	2016	\$14,161	\$8,497	\$8,497	\$8,497	\$8,497	\$8,497	\$8,497	100.00	\$0	Otros	36	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757818	CONSTRUCCION CUARTO ROSA LLAMARADA CUATROSIENTOS OCHO COLONIA AMPLIACION PRI - 251316	251316	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$50,000	\$52,529	\$52,529	\$52,529	\$52,529	\$52,529	\$52,529	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757819	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA SANTARIA SECTOR LAS PALMAS - 260377	260377	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	TERMINADO	2016	\$175,995	\$105,597	\$105,597	\$105,597	\$105,597	\$105,597	\$105,597	100.00	\$0	Otros	33	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757820	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA SANTARIA AMPLIACION ARROYO SECO - 260221	260221	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	TERMINADO	2016	\$10,702	\$5,904	\$5,904	\$5,904	\$5,904	\$5,904	\$5,904	100.00	\$0	Otros	92	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 822

Informe Definitivo 2016

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL		% AVANCE ACUMULADO	
DUR16160300757821	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA SANITARIA AMPLIACION ARROYO SECO - 260208	260208	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	TERMINADO	2016	\$110,484	\$70,712	\$70,712	\$70,712	\$70,712	\$70,712	\$70,712	\$70,712	100.00	\$0	Otros	92	100.00	100.00	Financiera: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Física: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Registro: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757823	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA SANITARIA SECTOR LAS PALMAS - 260358	260358	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	TERMINADO	2016	\$217,874	\$130,785	\$130,785	\$130,785	\$130,785	\$130,785	\$130,785	\$130,785	100.00	\$0	Otros	36	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757824	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA ARROYO SECO - 261578	261578	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	100.00	\$0	Otros	17	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757825	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRRE NIÑOS HEROES NORTE - 261144	261144	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	100.00	\$0	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757826	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA ARROYO SECO - 261140	261140	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	22	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Física: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757827	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRRE NIÑOS HEROES NORTE - 262669	262669	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757828	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA HIDRALICA AMPLIACION LAS ROSAS - 260168	260168	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	TERMINADO	2016	\$10,654	\$5,875	\$5,875	\$5,875	\$5,875	\$5,875	\$5,875	\$5,875	100.00	\$0	Otros	92	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757829	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRRE VALENTIN GOMEZ FARIAS - 262850	262850	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	100.00	\$0	Otros	17	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757830	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA ARROYO SECO - 261239	261239	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	6	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Física: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757831	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA SANITARIA SECTOR LAS PALMAS - 260338	260338	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	TERMINADO	2016	\$126,868	\$76,121	\$76,121	\$76,121	\$76,121	\$76,121	\$76,121	\$76,121	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757832	CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO RAQUEL VELAZQUEZ - 254293	254293	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	TERMINADO	2016	\$2,351,596	\$1,175,798	\$1,175,798	\$1,175,798	\$1,175,798	\$1,175,798	\$1,175,798	\$1,175,798	100.00	\$0	Otros	420	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757833	REHABILITACION DE TECHO FIRME IMPERMEABILIZANTE - 253939	253939	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,445	\$1,445	\$1,445	\$1,445	\$1,445	\$1,445	\$1,445	\$1,445	100.00	\$0	Otros	1	100.00	100.00	Financiera: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Física: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Registro: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757834	REHABILITACION DE TECHO FIRME IMPERMEABILIZANTE - 253846	253846	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,445	\$1,445	\$1,445	\$1,445	\$1,445	\$1,445	\$1,445	\$1,445	100.00	\$0	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 822

Informe Definitivo 2016

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES				
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO	
DUR16160300757839	CONSTRUCCIÓN RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA PRADERAS - 254119	254119	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	TERMINADO	2016	\$2,035,925	\$1,017,962	\$1,017,962	\$1,017,962	\$1,017,962	\$1,017,962	\$1,017,962	100.00	\$0	Otros	600	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757840	REHABILITACION DE TECHO FIRME IMPERMEABILIZANTE - 253914	253914	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$8,669	\$8,669	\$8,669	\$8,669	\$8,669	\$8,669	\$8,669	100.00	\$0	Otros	19	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757845	REHABILITACION DE TECHO FIRME IMPERMEABILIZANTE - 253099	253099	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,445	\$1,445	\$1,445	\$1,445	\$1,445	\$1,445	\$1,445	100.00	\$0	Otros	3	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757851	REHABILITACION DE TECHO FIRME IMPERMEABILIZANTE - 250925	250925	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$10,113	\$10,113	\$10,113	\$10,113	\$10,113	\$10,113	\$10,113	100.00	\$0	Otros	26	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757852	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA JN ROSAURA ZAPATA - 249934	249934	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$298,236	\$290,295	\$290,295	\$290,295	\$290,295	\$290,295	\$290,295	100.00	\$0	Otros	240	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757857	AVENIDA MANZANOS ENTRE GROSELLAS Y CEREZAS COLONIA LAS HUERTAS - 248954	248954	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	URBANIZACIÓN	TERMINADO	2016	\$13,578	\$10,932	\$10,932	\$10,932	\$10,932	\$10,932	\$10,932	100.00	\$0	Otros	65	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757858	AVENIDA MANZANOS ESQUINA GROSELLAS COLONIA LAS HUERTAS - 248938	248938	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	URBANIZACIÓN	TERMINADO	2016	\$12,807	\$10,294	\$10,294	\$10,294	\$10,294	\$10,294	\$10,294	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757860	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE COLONIA CHE GUEVARA - 248303	248303	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	TERMINADO	2016	\$398,750	\$199,375	\$199,375	\$199,375	\$199,375	\$199,375	\$199,375	100.00	\$0	Otros	212	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757868	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA MANZANOS ENTRE CEREZAS Y UVAS COLONIA LAS HUERTAS - 248919	248919	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	URBANIZACIÓN	TERMINADO	2016	\$14,720	\$11,923	\$11,923	\$11,923	\$11,923	\$11,923	\$11,923	100.00	\$0	Otros	65	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757870	RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA SAN JOSE III - 220363	220363	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	URBANIZACIÓN	TERMINADO	2016	\$7,733,140	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Otros	3,011	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757871	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA ESQUINA CON PASEO DE LOS TRUEÑOS COLONIA VALLE VERDE SUR - 220473	220473	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	URBANIZACIÓN	TERMINADO	2016	\$9,846	\$8,391	\$8,391	\$8,391	\$8,391	\$8,391	\$8,391	100.00	\$0	Otros	75	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757872	CONSTRUCCION DE GUARNACIONES Y BANQUETAS CALLE ORQUIDEA ENTRE MARAVILLAS Y FLORES DE MAYO - 220238	220238	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016	\$479,865	\$430,811	\$430,811	\$430,811	\$430,811	\$430,811	\$430,811	\$430,811	100.00	\$0	Otros	85	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757873	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS RECAUDADOR MPAL VENTANILLA MULTITRAMITE NOTARIOS EN LINEA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE ACTAS ADMINISTRATIVAS - 202019	202019	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,604,863	\$1,604,863	\$1,604,863	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN ESTÁ DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Ffisco: LA INFORMACIÓN ESTÁ DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 822

Informe Definitivo 2016

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES	
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL		% AVANCE ACUMULADO
DUR16160300757874	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 6387 - 45701	45701	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757875	REHABILITACION DE TECHO FIRME ENJARRE AGEB UNO SEIS OCHO SEIS COLONIA LAS PALMAS - 328332	328332	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$5,400	\$5,400	\$5,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	55	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Ffisco: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757876	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE RURAL LOCALIDAD ANTONIO CASTILLO - 302303	302303	DURANGO	DURANGO	ANTONIO CASTILLO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	100.00	\$0	Otros	2	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757877	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ZONA RURAL EL ARENAL SEIS PR - 352569	352569	DURANGO	DURANGO	EL ARENAL (SAN JERONIMO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$44,553	\$44,553	\$44,553	\$44,553	\$44,553	\$44,553	\$44,553	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757878	REHABILITACION DE MURO FIRME RURAL EL ARENAL - 301756	301756	DURANGO	DURANGO	EL ARENAL (SAN JERONIMO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	100.00	\$0	Otros	23	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757879	REHABILITACION DE MURO FIRME RURAL BANDERAS DEL AGUILA - 301738	301738	DURANGO	DURANGO	BANDERAS DEL AGUILA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	100.00	\$0	Otros	213	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757880	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE RURAL LA BOCA DEL MEZQUITAL DOCE PR - 302684	302684	DURANGO	DURANGO	LA BOCA DEL MEZQUITAL	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$8,550	\$8,550	\$8,550	\$8,550	\$8,550	\$8,550	\$8,550	100.00	\$0	Otros	19	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757881	REHABILITACION DE MURO FIRME RURAL LA BOCA DEL MEZQUITAL - 301964	301964	DURANGO	DURANGO	LA BOCA DEL MEZQUITAL	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757882	REHABILITACION DE MURO FIRME RURAL EL CARMEN Y ANEXO - 301752	301752	DURANGO	DURANGO	EL CARMEN Y ANEXOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	100.00	\$0	Otros	21	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757883	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO EL CARMEN Y ANEXOS - 194453	194453	DURANGO	DURANGO	EL CARMEN Y ANEXOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$204,552	\$204,552	\$204,552	\$204,552	\$204,552	\$204,552	\$204,552	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757884	REHABILITACION DE TECHO FIRME ENJARRE RURAL LOCALIDAD CINCO DE FEBRERO - 302239	302239	DURANGO	DURANGO	EL CARRIZO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$18,900	\$18,900	\$18,900	\$18,900	\$18,900	\$18,900	\$18,900	100.00	\$0	Otros	42	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757885	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE RURAL LOCALIDAD CINCO DE FEBRERO - 302239	302239	DURANGO	DURANGO	EL CARRIZO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$5,400	\$5,400	\$5,400	\$5,400	\$5,400	\$5,400	\$5,400	100.00	\$0	Otros	41	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757886	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE RURAL LOCALIDAD CINCO DE FEBRERO - 302239	302239	DURANGO	DURANGO	CINCO DE FEBRERO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	100.00	\$0	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 822

Informe Definitivo 2016

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES	
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL		% AVANCE ACUMULADO
DUR16160300757887	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE RURAL LOCALIDAD CINCO DE FEBRERO - 302274	302274	DURANGO	DURANGO	CINCO DE FEBRERO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	100.00	\$0		16	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757888	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE CINCO DE MAYO - 262689	262689	DURANGO	DURANGO	CINCO DE MAYO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757889	ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL LOCALIDAD CORRAL DE BARRANCO - 250100	250100	DURANGO	DURANGO	CORRAL DE BARRANCO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$88,476	\$78,275	\$78,275	\$78,275	\$78,275	\$78,275	\$78,275	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757890	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ZONA RURAL LOCALIDAD DIECIOCHO DE MARZO SEIS PR - 256958	256958	DURANGO	DURANGO	DIECIOCHO DE MARZO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$21,563	\$21,563	\$21,563	\$21,563	\$21,563	\$21,563	\$21,563	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757891	REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL DIECIOCHO DE MARZO - 135691	135691	DURANGO	DURANGO	DIECIOCHO DE MARZO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$17,100	\$17,100	\$17,100	\$17,100	\$17,100	\$17,100	\$17,100	100.00	\$0	Otros	38	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757892	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE RURAL CATORCE PR - 361689	361689	DURANGO	DURANGO	DIECISIS DE SEPTIEMBRE (CIENEGUITA DE FULLMAN)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$10,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	100.00	\$0	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757893	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE RURAL CATORCE PR DIECISIS DE SEPTIEMBRE - 361820	361820	DURANGO	DURANGO	DIECISIS DE SEPTIEMBRE (CIENEGUITA DE FULLMAN)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$10,800	\$10,800	\$10,800	\$10,800	\$10,800	\$10,800	\$10,800	100.00	\$0	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757894	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE LOCALIDAD DIECISIS DE SEPTIEMBRE - 302179	302179	DURANGO	DURANGO	DIECISIS DE SEPTIEMBRE (CIENEGUITA DE FULLMAN)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	100.00	\$0	Otros	29	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757895	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE LOCALIDAD DIECISIS DE SEPTIEMBRE - 302218	302218	DURANGO	DURANGO	DIECISIS DE SEPTIEMBRE (CIENEGUITA DE FULLMAN)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	100.00	\$0	Otros	37	100.00	100.00	Financiera: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017. / Ffisco: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017. / Registro: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757896	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO DOLORES HIDALGO - 194434	194434	DURANGO	DURANGO	DOLORES HIDALGO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757897	REHABILITACION DE MURO FIRME RURAL EL DURAZNO - 301785	301785	DURANGO	DURANGO	EL DURAZNO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	TERMINADO	2016	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	100.00	\$0	Otros	14	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757898	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ZONA RURAL LOCALIDAD EL DURAZNO SEIS PR - 256958	256958	DURANGO	DURANGO	EL DURAZNO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$13,375	\$13,375	\$13,375	\$13,375	\$13,375	\$13,375	\$13,375	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757899	MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD EL ENCINAL - 240637	240637	DURANGO	DURANGO	EL ENCINAL	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$262,774	\$262,744	\$262,744	\$262,744	\$262,744	\$262,744	\$262,744	100.00	\$0	Otros	90	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 822

Informe Definitivo 2016

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL		% AVANCE ACUMULADO	
DUR16160300757900	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME RURAL FRANCISCO VILLA VIEJO - 301821	301821	DURANGO	DURANGO	FRANCISCO VILLA VIEJO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	100.00	\$0		31	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757901	REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL CARLOS REAL - 135833	135833	DURANGO	DURANGO	GENERAL CARLOS REAL	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757902	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME RURAL GENERAL FELIPE ANGELES - 301830	301830	DURANGO	DURANGO	GENERAL FELIPE ANGELES (EJIDO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	100.00	\$0	Otros	14	100.00	100.00	Financiera: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017. / Físcal: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757903	REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL FELIPE ANGELES - 135846	135846	DURANGO	DURANGO	GENERAL FELIPE ANGELES (EJIDO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$23,850	\$23,850	\$23,850	\$23,850	\$23,850	\$23,850	\$23,850	100.00	\$0	Otros	53	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757904	REHABILITACION DE MURO FIRME RURAL ENARRRE LOCALIDAD GRAL MAXIMO GARCIA EL PINO DOCE PR - 359877	359877	DURANGO	DURANGO	GENERAL MÁXIMO GARCÍA (EL PINO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$27,450	\$27,450	\$27,450	\$27,450	\$27,450	\$27,450	\$27,450	100.00	\$0	Otros	61	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757905	REHABILITACION DE MURO FIRME RURAL GENERAL MÁXIMO GARCIA EL PINO - 301840	301840	DURANGO	DURANGO	GENERAL MÁXIMO GARCÍA (EL PINO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$29,250	\$29,250	\$29,250	\$29,250	\$29,250	\$29,250	\$29,250	100.00	\$0	Otros	213	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757906	MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO RURAL ZONA RURAL NO OBRA LOCALIDAD MAXIMO GARCIA EL PINO - 240571	240571	DURANGO	DURANGO	GENERAL MÁXIMO GARCÍA (EL PINO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$206,650	\$206,650	\$206,650	\$206,650	\$206,650	\$206,650	\$206,650	100.00	\$0	Otros	135	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757907	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME RURAL HÉROE DE NACOZARI - 301931	301931	DURANGO	DURANGO	HÉROE DE NACOZARI	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	100.00	\$0	Otros	17	100.00	100.00	Financiera: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017. / Físcal: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757908	REHABILITACION DE MURO FIRME ENARRRE LOCALIDAD IGNACIO LOPEZ RAYON DOCE PR - 360186	360186	DURANGO	DURANGO	IGNACIO LOPEZ RAYÓN	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$26,550	\$26,550	\$26,550	\$26,550	\$26,550	\$26,550	\$26,550	100.00	\$0	Otros	59	100.00	100.00	Financiera: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017. / Físcal: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757909	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ZONA RURAL NO OBRA CUARENTA PR - 361811	361811	DURANGO	DURANGO	IGNACIO LOPEZ RAYÓN	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,700,069	\$1,700,069	\$1,700,069	\$1,700,069	\$1,700,069	\$1,700,069	\$1,700,069	100.00	\$0	Vivienda	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757910	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE IGNACIO LOPEZ RAYON - 361930	361930	DURANGO	DURANGO	IGNACIO LOPEZ RAYÓN	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$12,600	\$12,600	\$12,600	\$12,600	\$12,600	\$12,600	\$12,600	100.00	\$0	Otros	28	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757911	REHABILITACION DE MURO FIRME RURAL IGNACIO LOPEZ RAYON - 301939	301939	DURANGO	DURANGO	IGNACIO LOPEZ RAYÓN	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$11,250	\$11,250	\$11,250	\$11,250	\$11,250	\$11,250	\$11,250	100.00	\$0	Otros	63	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757912	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ZONA RURAL LOCALIDAD IGNACIO LOPEZ RAYON SEIS PR - 256928	256928	DURANGO	DURANGO	IGNACIO LOPEZ RAYÓN	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$74,484	\$74,424	\$74,424	\$74,424	\$74,424	\$74,424	\$74,424	\$74,424	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 822

Informe Definitivo 2016

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES	
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL		% AVANCE ACUMULADO
DUR16160300757913	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME RURAL INDEPENDENCIA Y LIBERTAD - 301947	301947	DURANGO	DURANGO	INDEPENDENCIA Y LIBERTAD	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$7,650	\$7,650	\$7,650	\$7,650	\$7,650	\$7,650	\$7,650	100.00	\$0		51	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757914	REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL INDEPENDENCIA Y LIBERTAD - 135880	135880	DURANGO	DURANGO	INDEPENDENCIA Y LIBERTAD	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	100.00	\$0	Otros	2	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757915	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE JESUS GONZALEZ ORTEGA CATORCE PR - 362361	362361	DURANGO	DURANGO	JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA (PERICOS)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$13,500	\$13,500	\$13,500	\$13,500	\$13,500	\$13,500	\$13,500	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757916	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME RURAL JESÚS GONZALEZ ORTEGA - 301949	301949	DURANGO	DURANGO	JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA (PERICOS)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$18,450	\$18,450	\$18,450	\$18,450	\$18,450	\$18,450	\$18,450	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757917	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ZONA RURAL LOCALIDAD JOSE REFUGIO SALCIDO SEIS PR - 255387	255387	DURANGO	DURANGO	JOSÉ REFUGIO SALCIDO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$331,826	\$331,826	\$331,826	\$331,826	\$331,826	\$331,826	\$331,826	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757918	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO JOSE REFUGIO SALCIDO - 194465	194465	DURANGO	DURANGO	JOSÉ REFUGIO SALCIDO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$102,276	\$102,276	\$102,276	\$102,276	\$102,276	\$102,276	\$102,276	100.00	\$0	Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757919	REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL J REFUGIO SALCIDO - 135901	135901	DURANGO	DURANGO	JOSÉ REFUGIO SALCIDO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$33,750	\$33,750	\$33,750	\$33,750	\$33,750	\$33,750	\$33,750	100.00	\$0	Otros	75	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757920	REHABILITACION DE MURO FIRME RURAL LA JOYA - 301967	301967	DURANGO	DURANGO	LA JOYA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	100.00	\$0	Otros	58	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757921	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO LA JOYA - 194506	194506	DURANGO	DURANGO	LA JOYA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$204,552	\$204,552	\$204,552	\$204,552	\$204,552	\$204,552	\$204,552	100.00	\$0	Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757922	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME RURAL LLANO GRANDE - 301982	301982	DURANGO	DURANGO	LLANO GRANDE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	100.00	\$0	Otros	204	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757923	REHABILITACION DE PRESA DE MAMPOSTERIA LOCALIDAD LLANO GRANDE - 220424	220424	DURANGO	DURANGO	LLANO GRANDE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757924	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME RURAL SAN MIGUEL DE LAS MARAVILLAS - 302014	302014	DURANGO	DURANGO	SAN MIGUEL DE LAS MARAVILLAS DE ARRIBA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$13,500	\$13,500	\$13,500	\$13,500	\$13,500	\$13,500	\$13,500	100.00	\$0	Otros	49	100.00	100.00	Financiera: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017. / Física: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017. / Registro: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757925	REHABILITACION DE MURO FIRME ENUARRE RURAL LOCALIDAD METATES - 302481	302481	DURANGO	DURANGO	METATES (TENCHONTLE RURAL)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	100.00	\$0	Otros	14	100.00	100.00	Financiera: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017. / Física: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017. / Registro: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 822

Informe Definitivo 2016

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
							TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160300757926	ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL MODULOS LOCALIDAD MI PATRIA ES PRIMERO - 220404	220404	DURANGO	DURANGO	MI PATRIA ES PRIMERO (MESA DEL CUERVO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$120,000	\$88,154	\$88,154	\$88,154	\$88,154	\$88,154	\$88,154	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757927	REHABILITACION DE MURO FIRME RURAL MORCILLO - 301992	301992	DURANGO	DURANGO	MORCILLO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	100.00	\$0	Otros	11	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757928	REHABILITACION DE MURO FIRME RURAL NAVAJAS - 301993	301993	DURANGO	DURANGO	NAVAJAS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$19,800	\$19,800	\$19,800	\$19,800	\$19,800	\$19,800	\$19,800	100.00	\$0	Otros	143	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757929	MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD NAVAJAS - 240605	240605	DURANGO	DURANGO	NAVAJAS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$264,576	\$264,576	\$264,576	\$264,576	\$264,576	\$264,576	\$264,576	100.00	\$0	Otros	113	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757930	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS EN LA COLONIA EL NAYAR - 316628	316628	DURANGO	DURANGO	EL NAYAR	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,600	\$3,600	\$3,600	\$3,600	\$3,600	\$3,600	\$3,600	100.00	\$0	Otros	36	100.00	100.00	Financiera: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017. / Fisco: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757931	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS EN LA COLONIA EL NAYAR - 316674	316674	DURANGO	DURANGO	EL NAYAR	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	34	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisco: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757932	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS EN LA COLONIA EL NAYAR - 316717	316717	DURANGO	DURANGO	EL NAYAR	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	33	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisco: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757933	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS EN LA COLONIA EL NAYAR - 303569	303569	DURANGO	DURANGO	EL NAYAR	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	35	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisco: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757934	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS EN LA COLONIA EL NAYAR - 302884	302884	DURANGO	DURANGO	EL NAYAR	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	23	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisco: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757935	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS EN LA COLONIA EL NAYAR - 303710	303710	DURANGO	DURANGO	EL NAYAR	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	22	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisco: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757936	REHABILITACION DE MURO FIRME URBANO DESPLANTE DE MURO EN LA COLONIA EL NAYAR - 303347	303347	DURANGO	DURANGO	EL NAYAR	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	35	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisco: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757937	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MURO EN LA COLONIA EL NAYAR - 303228	303228	DURANGO	DURANGO	EL NAYAR	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	30	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisco: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757938	REHABILITACION DE MURO FIRME URBANO DESPLANTE DE MURO EN LA COLONIA EL NAYAR - 300696	300696	DURANGO	DURANGO	EL NAYAR	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	27	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Fisco: LA INFORMACION ESTA DUPLICADA Y ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 822

Informe Definitivo 2016

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES	
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL		% AVANCE ACUMULADO
DUR16160300757939	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ZONA RURAL. NICOLAS ROMERO SEIS PR - 354310	354310	DURANGO	DURANGO	NICOLÁS ROMERO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$43,982	\$43,982	\$43,982	\$43,982	\$43,982	\$43,982	\$43,982	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Físcal: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Registro: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757940	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME RURAL. NICOLAS ROMERO - 301999	301999	DURANGO	DURANGO	NICOLÁS ROMERO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$8,100	\$8,100	\$8,100	\$8,100	\$8,100	\$8,100	\$8,100	100.00	\$0	Otros	54	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757941	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME RURAL. OTINAPA - 302000	302000	DURANGO	DURANGO	OTINAPA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	100.00	\$0	Otros	133	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757942	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME RURAL. PILAR DE ZARAGOZA - 301794	301794	DURANGO	DURANGO	PILAR DE ZARAGOZA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	100.00	\$0	Otros	36	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757943	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ZONA RURAL. LOCALIDAD PILAR DE ZARAGOZA SEIS PR - 256914	256914	DURANGO	DURANGO	PILAR DE ZARAGOZA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$84,425	\$84,425	\$84,425	\$84,425	\$84,425	\$84,425	\$84,425	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757944	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO PLAN DE AYALA - 194571	194571	DURANGO	DURANGO	PLAN DE AYALA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757945	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME RURAL. PRAXEDIS GUERRERO - 302006	302006	DURANGO	DURANGO	PRAXEDIS G. GUERRERO VIEJO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$6,300	\$6,300	\$6,300	\$6,300	\$6,300	\$6,300	\$6,300	100.00	\$0	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757946	REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL. PRAXEDIS GUERRERO - 135958	135958	DURANGO	DURANGO	PRAXEDIS G. GUERRERO VIEJO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$36,900	\$36,900	\$36,900	\$36,900	\$36,900	\$36,900	\$36,900	100.00	\$0	Otros	82	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757947	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE. PRIMERO DE MAYO - 302141	302141	DURANGO	DURANGO	PRIMERO DE MAYO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	100.00	\$0	Otros	13	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757948	REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL. PRIMERO DE MAYO - 135655	135655	DURANGO	DURANGO	PRIMERO DE MAYO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$26,100	\$26,100	\$26,100	\$26,100	\$26,100	\$26,100	\$26,100	100.00	\$0	Otros	58	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757949	REHABILITACION DE MURO FIRME RURAL. EL PUEBLITO - 301812	301812	DURANGO	DURANGO	EL PUEBLITO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$4,950	\$4,950	\$4,950	\$4,950	\$4,950	\$4,950	\$4,950	100.00	\$0	Otros	43	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757950	REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL. EL PUEBLITO - 135800	135800	DURANGO	DURANGO	EL PUEBLITO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$13,950	\$13,950	\$13,950	\$13,950	\$13,950	\$13,950	\$13,950	100.00	\$0	Otros	31	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757951	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME RURAL. PUERTA DE LA CANTERA - 302009	302009	DURANGO	DURANGO	PUERTA DE LA CANTERA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	100.00	\$0	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Físcal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 822

Informe Definitivo 2016

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES	
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL		% AVANCE ACUMULADO
DUR16160300757952	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO PUERTA DE LA CANTERA - 194541	194541	DURANGO	DURANGO	PUERTA DE LA CANTERA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$153,414	\$153,414	\$153,414	\$153,414	\$153,414	\$153,414	\$153,414	100.00	\$0	Vivienda	17	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757953	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ZONA RURAL LOCALIDAD LA PUERTA DE SANTIAGO BAYACORA SEIS PR - 285333	285333	DURANGO	DURANGO	LA PUERTA DE SANTIAGO BAYACORA (PUERTA CHICA)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$32,641	\$32,641	\$32,641	\$32,641	\$32,641	\$32,641	\$32,641	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757954	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO QUINCE DE SEPTIEMBRE - 194373	194373	DURANGO	DURANGO	QUINCE DE SEPTIEMBRE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757955	REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL QUINCE DE SEPTIEMBRE - 135675	135675	DURANGO	DURANGO	QUINCE DE SEPTIEMBRE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$20,700	\$20,700	\$20,700	\$20,700	\$20,700	\$20,700	\$20,700	100.00	\$0	Otros	46	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757956	EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD RIO VERDE - 250832	250832	DURANGO	DURANGO	RIO VERDE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Otros	43	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757957	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE RURAL LA PERLA SALCIDO CATORCE PR - 362149	362149	DURANGO	DURANGO	LA PERLA (SALCIDO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$11,700	\$11,700	\$11,700	\$11,700	\$11,700	\$11,700	\$11,700	100.00	\$0	Otros	26	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757958	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE RURAL DOCE PR - 359973	359973	DURANGO	DURANGO	LA PERLA (SALCIDO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757959	REHABILITACION DE MURO FIRME ZONA RURAL LOCALIDAD SAN JOSE DE LA VINATA SEIS PR - 256947	301979	DURANGO	DURANGO	LA PERLA (SALCIDO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$6,750	\$6,750	\$6,750	\$6,750	\$6,750	\$6,750	\$6,750	100.00	\$0	Otros	44	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757960	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ZONA RURAL LOCALIDAD SAN JOSE DE LA VINATA SEIS PR - 256947	256947	DURANGO	DURANGO	SAN JOSE DE LA VINATA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$34,710	\$34,710	\$34,710	\$34,710	\$34,710	\$34,710	\$34,710	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017. / Física: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017. / Registro: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757961	REHABILITACION DE PRESA DE MAMPOSTERIA LOCALIDAD SAN PEDRO DE LA MAQUINA - 241181	241181	DURANGO	DURANGO	SAN PEDRO DE LA MAQUINA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	100.00	\$0	Otros	90	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757962	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ZONA RURAL SANTIAGO BAYACORA SEIS PR - 353766	353766	DURANGO	DURANGO	SANTIAGO BAYACORA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$44,553	\$44,553	\$44,553	\$44,553	\$44,553	\$44,553	\$44,553	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757963	REHABILITACION DE MURO FIRME RURAL SANTIAGO BAYACORA - 302021	302021	DURANGO	DURANGO	SANTIAGO BAYACORA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$52,650	\$52,650	\$52,650	\$52,650	\$52,650	\$52,650	\$52,650	100.00	\$0	Otros	273	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757964	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ZONA RURAL SAN VICENTE DE CHUPADEROS SEIS PR - 349493	349493	DURANGO	DURANGO	SAN VICENTE DE CHUPADEROS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$44,553	\$44,453	\$44,453	\$44,453	\$44,453	\$44,453	\$44,453	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 822

Informe Definitivo 2016

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES	
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL		% AVANCE ACUMULADO
DUR16160300757965	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME RURAL SAN VICENTE DE CHUPADEROS - 302016	302016	DURANGO	DURANGO	SAN VICENTE DE CHUPADEROS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$5,850	\$5,850	\$5,850	\$5,850	\$5,850	\$5,850	\$5,850	100.00	\$0	Otros	28	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757966	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO SAN VICENTE DE CHUPADEROS - 194559	194559	DURANGO	DURANGO	SAN VICENTE DE CHUPADEROS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757967	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ZONA RURAL SEBASTIAN LERDO DE TEJADA SEIS PR - 349721	349721	DURANGO	DURANGO	SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$44,553	\$44,553	\$44,553	\$44,553	\$44,553	\$44,553	\$44,553	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757968	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME RURAL SEBASTIAN LERDO DE TEJADA - 302024	302024	DURANGO	DURANGO	SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Fisco: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 / Registro: La información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757969	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ZONA RURAL LOCALIDAD SEBASTIAN LERDO DE TEJADA SEIS PR - 256900	256900	DURANGO	DURANGO	SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$194,138	\$194,138	\$194,138	\$194,138	\$194,138	\$194,138	\$194,138	100.00	\$0	Metros Cuadrados	31	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757970	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO SEBASTIAN LERDO DE TEJADA - 194583	194583	DURANGO	DURANGO	SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$153,414	\$153,414	\$153,414	\$153,414	\$153,414	\$153,414	\$153,414	100.00	\$0	Vivienda	14	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757971	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME RURAL TOMAS URBINA - 302027	302027	DURANGO	DURANGO	TOMÁS URBINA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	100.00	\$0	Otros	14	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757972	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME RURAL VALLE FLORIDO - 302028	302028	DURANGO	DURANGO	VALLE FLORIDO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	100.00	\$0	Otros	23	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757973	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE - 194420	194420	DURANGO	DURANGO	VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757974	REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE - 135722	135722	DURANGO	DURANGO	VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$5,400	\$5,400	\$5,400	\$5,400	\$5,400	\$5,400	\$5,400	100.00	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757975	REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE - 135710	135710	DURANGO	DURANGO	VEINTISIETE DE NOVIEMBRE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$30,150	\$30,150	\$30,150	\$30,150	\$30,150	\$30,150	\$30,150	100.00	\$0	Otros	67	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757976	CONSTRUCCION DE MURO FIRMA RURAL JOSE MARIA PINO SUAREZ - 137655	137655	DURANGO	DURANGO	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	100.00	\$0	Otros	128	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757977	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ZONA RURAL VILLA MONTEMORELOS SEIS PR - 355252	355252	DURANGO	DURANGO	VILLA MONTEMORE LOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$55,413	\$55,413	\$55,413	\$55,413	\$55,413	\$55,413	\$55,413	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Fisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 822

Informe Definitivo 2016

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO									AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES			
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO	
DUR16160300757978	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ZONA RURAL LOCALIDAD LA FERRERIA SEIS PR - 25462	25462	DURANGO	DURANGO	LA FERRERÍA (CUATRO DE OCTUBRE)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECCUCIÓN	2016	\$282,802	\$282,802	\$282,802	\$282,802	\$282,802	\$282,802	\$282,802	100.00	\$0	Metros Cuadrados	58	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757979	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO LA FERRERIA - 194480	194480	DURANGO	DURANGO	LA FERRERÍA (CUATRO DE OCTUBRE)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECCUCIÓN	2016	\$409,103	\$409,103	\$409,103	\$409,103	\$409,103	\$409,103	\$409,103	100.00	\$0	Vivienda	34	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757980	REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL CUATRO DE OCTUBRE LA FERRERIA - 135738	135738	DURANGO	DURANGO	LA FERRERÍA (CUATRO DE OCTUBRE)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECCUCIÓN	2016	\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	100.00	\$0	Otros	69	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757981	CONTRUCCION DE MURO FIRME RURAL LA FERRERIA - 137263	137263	DURANGO	DURANGO	LA FERRERÍA (CUATRO DE OCTUBRE)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECCUCIÓN	2016	\$67,050	\$67,050	\$67,050	\$67,050	\$67,050	\$67,050	\$67,050	100.00	\$0	Otros	149	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757982	REHABILITACION DE MURO FIRME RURAL SAN FRANCISCO DEL MANZANAL -302011	302011	DURANGO	DURANGO	SAN FRANCISCO DEL MANZANAL	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECCUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	100.00	\$0	Otros	3	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757983	ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL LOCALIDAD LOS LOBOS - 250113	250113	DURANGO	DURANGO	LOS LOBOS (AGUA BLANCA UNO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECCUCIÓN	2016	\$88,476	\$76,921	\$76,921	\$76,921	\$76,921	\$76,921	\$76,921	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757984	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE RURAL CERRO PRIETO CATORCE PR - 362276	362276	DURANGO	DURANGO	CERRO PRIETO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECCUCIÓN	2016	\$11,700	\$11,700	\$11,700	\$11,700	\$11,700	\$11,700	\$11,700	100.00	\$0	Otros	26	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757985	REHABILITACION DE MURO FIRME RURAL CERRO PRIETO - 301748	301748	DURANGO	DURANGO	CERRO PRIETO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECCUCIÓN	2016	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300758302	REHABILITACION DE MURO FIRME ENARRRE LOCALIDAD GRAL RIO ESCONDIDO DOCE PR - 360337	360337	DURANGO	DURANGO	RIO ESCONDIDO (LA LOMA)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECCUCIÓN	2016	\$25,200	\$25,200	\$25,200	\$25,200	\$25,200	\$25,200	\$25,200	100.00	\$0	Otros	56	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300758303	CONSTRUCCION CUARTO ROSA UNA OBRA RURAL LOCALIDAD RIO ESCONDIDO - 292727	292727	DURANGO	DURANGO	RIO ESCONDIDO (LA LOMA)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECCUCIÓN	2016	\$58,468	\$51,096	\$51,096	\$51,096	\$51,096	\$51,096	\$51,096	\$51,096	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300758304	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ZONA RURAL PRAXEDIS GUERRERO PARTE DOS SEIS PR - 349145	349145	DURANGO	DURANGO	PRAXEDIS G. GUERRERO NUEVO (LA LOMA)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECCUCIÓN	2016	\$117,666	\$117,666	\$117,666	\$117,666	\$117,666	\$117,666	\$117,666	100.00	\$0	Metros Cuadrados	27	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300758305	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ZONA RURAL PRAXEDIS GUERRERO SEIS PR - 285167	285167	DURANGO	DURANGO	PRAXEDIS G. GUERRERO NUEVO (LA LOMA)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECCUCIÓN	2016	\$128,650	\$128,650	\$128,650	\$128,650	\$128,650	\$128,650	\$128,650	100.00	\$0	Metros Cuadrados	32	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300758306	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO PRAXEDIS GUERRERO - 194524	194524	DURANGO	DURANGO	PRAXEDIS G. GUERRERO (LA LOMA)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECCUCIÓN	2016	\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Ffisco: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 822

Informe Definitivo 2016

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES	
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL		% AVANCE ACUMULADO
DUR16160300758820	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME RURAL JOSE MARIA MORELOS - 301955	301955	DURANGO	DURANGO	JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN (LA TINAJA)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	100.00	\$0	Otros	29	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Placa: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300759532	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE RURAL SAN MIGUEL DE MARAVILLAS DOCE PR - 360193	360193	DURANGO	DURANGO	SAN MIGUEL DE LAS MARAVILLAS DE ABAJO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$15,750	\$15,750	\$15,750	\$15,750	\$15,750	\$15,750	\$15,750	100.00	\$0	Otros	35	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Placa: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300759551	ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL LOCALIDAD SAN GABRIEL - 250081	250081	DURANGO	DURANGO	SAN GABRIEL	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$58,984	\$52,183	\$52,183	\$52,183	\$52,183	\$52,183	\$52,183	100.00	\$0	Otros	9	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Placa: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.