

Total: 624

Segundo Trimestre 2017

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO														AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO		
DUR16160100623063	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA CHE GUEVARA - 5396	5396	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016		\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	OTROS	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
DUR16160100630213	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE OLGA GONZALEZ ENTRE AVE. PRIMO DE VERDAD Y CALLE 17 DE JUNIO. COL. AMPLIACIÓN ARROYO SECO - 13645	13645	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016		\$61,806	\$61,806	\$61,806	\$61,806	\$61,806	\$61,806	100.00	\$0	OTROS	44	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
DUR16160100631295	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MARGARITAS ENTRE DALIA Y PRIVADA SIN NOMBRE. COL. LA VIRGEN - 13685	13685	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016		\$21,889	\$21,889	\$21,889	\$21,889	\$21,889	\$21,889	100.00	\$0	OTROS	52	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
DUR16160200686037	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA SEC LUIS DONALDO COLOSO MURRIETA - 105319	105319	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$237,776	\$237,776	\$237,776	\$237,776	\$237,776	\$237,776	100.00	\$0	OTROS	348	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
DUR16160200686038	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA IN PROF.A EMILIA JARA SALAZAR - 105076	105076	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$303,324	\$303,324	\$295,683	\$209,568	\$209,568	\$209,568	69.09	\$0	OTROS	64	100.00	95.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
DUR16160200686039	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA EP CARLOS A CARRILLO - 105258	105258	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$269,698	\$269,698	\$269,698	\$269,698	\$269,698	\$269,698	100.00	\$0	OTROS	152	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
DUR16160200686044	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE GUERRA DE REFORMA ENTRE PACTO FEDERAL E IGNACIO ZARAGOZA COL. IGNACIO ZARAGOZA - 147720	147720	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016		\$363,414	\$363,414	\$363,414	\$363,414	\$363,414	\$363,414	100.00	\$0	M²	140	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
DUR16160200686050	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE AQUILES SERDÁN - 104139	104139	DURANGO	DURANGO	AQUILES SERDÁN	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$862,500	\$862,500	\$862,500	\$862,500	\$862,500	\$862,500	100.00	\$0	OTROS	702	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
DUR16160200686053	CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO LOCALIDAD DIECIOCHO DE MARZO - 147587	147587	DURANGO	DURANGO	DIECIOCHO DE MARZO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	OTROS	450	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
DUR16160200686055	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE GENERAL MAXIMO GARCIA - 104202	104202	DURANGO	DURANGO	GENERAL MÁXIMO GARCIA (EL PINO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	100.00	\$0	OTROS	619	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
DUR16160200686062	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE VILLA MONTEMORELOS - 103895	103895	DURANGO	DURANGO	VILLA MONTEMORELOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$828,000	\$828,000	\$828,000	\$828,000	\$828,000	\$828,000	100.00	\$0	OTROS	1,617	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
DUR161602006891502	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA JN DOLORES DEL RIO - 105289	105289	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$296,424	\$296,424	\$296,424	\$296,424	\$296,424	\$296,424	100.00	\$0	OTROS	83	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
DUR161602006891503	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA EP FLAUIJSCALI - 105274	105274	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$289,392	\$289,392	\$289,392	\$289,392	\$289,392	\$289,392	100.00	\$0	OTROS	135	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
DUR161602006891504	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA EP SOLIDARIDAD - 105350	105350	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$291,295	\$291,295	\$279,182	\$131,410	\$131,410	\$131,410	45.11	\$0	OTROS	365	100.00	78.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
DUR161602006891505	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA EP 15 DE MAYO - 105587	105587	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$244,153	\$244,153	\$244,153	\$244,153	\$244,153	\$244,153	100.00	\$0	OTROS	355	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	

Total: 624

Segundo Trimestre 2017

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES	
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL		% AVANCE ACUMULADO
DUR16160200691513	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE GRAL FELIPE ANGELES (EJIDO) - 103958	103958	DURANGO	DURANGO	GENERAL FELIPE ANGELES (EJIDO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$483,000	\$483,000	\$483,000	\$483,000	\$483,000	\$483,000	100.00	\$0	OTROS	511	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160200691515	CONSTRUCCIÓN RED DE AGUA POTABLE JUAN B CEBALLOS - 147100	147100	DURANGO	DURANGO	JUAN B. CEBALLOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016		\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	100.00	\$0	OTROS	400	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160200691519	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE PARRAS DE LA FUENTE - 104218	104218	DURANGO	DURANGO	PARRAS DE LA FUENTE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$241,500	\$241,500	\$241,500	\$241,500	\$241,500	\$241,500	100.00	\$0	OTROS	686	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160200691520	CONTRUCCION DE MURO FIRME RURAL QUINCE DE OCTUBRE - 137230	137230	DURANGO	DURANGO	QUINCE DE OCTUBRE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	100.00	\$0	OTROS	4	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160200691521	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE LABOR DE GUADALUPE - 103906	103906	DURANGO	DURANGO	LABOR DE GUADALUPE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$241,500	\$241,500	\$241,500	\$241,500	\$241,500	\$241,500	100.00	\$0	OTROS	728	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160200691522	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE LA FERRERIA (EL CAMPITO) - 104186	104186	DURANGO	DURANGO	LA FERRERÍA (CUATRO DE OCTUBRE)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$379,500	\$379,500	\$379,500	\$379,500	\$379,500	\$379,500	100.00	\$0	OTROS	1,011	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160200691523	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE SAN FRANCISCO DEL MANZANAL - 103938	103938	DURANGO	DURANGO	SAN FRANCISCO DEL MANZANAL	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	100.00	\$0	OTROS	434	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160200696989	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AJUA EP RICARDO CASTRO - 105141	105141	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$306,111	\$306,111	\$306,111	\$306,111	\$306,111	\$306,111	100.00	\$0	OTROS	432	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160200696970	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AJUA EP DOLORRES DEL RIO - 105634	105634	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$264,113	\$264,113	\$264,113	\$264,113	\$264,113	\$264,113	100.00	\$0	OTROS	670	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160200696975	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE VIOLETAS ENTRE GARDENIAS Y PALMAS COLONIA LAS PALMAS - 147745	147745	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016		\$182,442	\$182,442	\$182,442	\$122,392	\$122,392	\$122,392	67.09	\$0	MP	48	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160200696976	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VIOLETAS ENTRE GARDENIA Y LLAS COLONIA LAS PALMAS - 147949	147949	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016		\$18,717	\$18,717	\$18,717	\$18,717	\$18,717	\$18,717	100.00	\$0	OTROS	45	100.00	90.52	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160200696979	RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS POS AQUILES SERDAN - 146075	146075	DURANGO	DURANGO	AQUILES SERDÁN	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016		\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	100.00	\$0	OTROS	1,091	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160200696980	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE EL ARENAL - 104162	104162	DURANGO	DURANGO	EL ARENAL (SAN JERÓNIMO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$862,500	\$862,500	\$862,500	\$862,500	\$862,500	\$862,500	100.00	\$0	OTROS	965	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160200696988	CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO SEGUNDA ETAPA LOCALIDAD PRIMERO DE MAYO - 147749	147749	DURANGO	DURANGO	PRIMERO DE MAYO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016		\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	100.00	\$0	OTROS	450	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160200696989	REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO ALCANTARILLADO LOCALIDAD QUINCE DE SEPTIEMBRE - 149083	149083	DURANGO	DURANGO	QUINCE DE SEPTIEMBRE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016		\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	OTROS	450	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Total: 624

Segundo Trimestre 2017

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES			
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR1616020069690	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE QUINCE DE SEPTIEMBRE - 103985	103985	DURANGO	DURANGO	QUINCE DE SEPTIEMBRE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$138,000	\$138,000	\$138,000	\$138,000	\$138,000	\$138,000	100.00	\$0	OTROS	645	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR1616020069692	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE VILLA MONTMORELOS - 103904	103904	DURANGO	DURANGO	VALLE FLORIDO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$276,000	\$276,000	\$276,000	\$276,000	\$276,000	\$276,000	100.00	\$0	OTROS	517	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160200697070	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE LA LOMA PRAEXDIS GUERRERO - 104212	104212	DURANGO	DURANGO	PRAEXDIS G. GUERRERO NUEVO (LA LOMA)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$489,500	\$489,500	\$489,500	\$489,500	\$489,500	\$489,500	100.00	\$0	OTROS	682	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160200702419	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA EP GRAL MIGUEL MEZA GALLEGOS - 105212	105212	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$274,929	\$274,929	\$274,929	\$274,929	\$274,929	\$274,929	100.00	\$0	OTROS	176	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160200702421	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE MARGARITAS ENTRE CALLE DALA Y PRIVADA SIN NOMBRE DE LA COLONIA LA VIRGEN - 147592	147592	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016		\$215,937	\$215,937	\$215,937	\$215,937	\$215,937	\$215,937	100.00	\$0	MP	58	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160200702422	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE VIOLETA ENTRE GARDENIA Y LILAS COLONIA LAS PALMAS - 147453	147453	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016		\$249,444	\$249,444	\$237,684	\$162,441	\$162,441	\$162,441	65.12	\$0	MP	61	100.00	65.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160200702432	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE MORCILLOS - 104205	104205	DURANGO	DURANGO	MORCILLO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$216,340	\$216,340	\$216,340	\$216,340	\$216,340	\$216,340	100.00	\$0	OTROS	885	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160200702439	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE LA FERRERIA - 104196	104196	DURANGO	DURANGO	LA FERRERIA (CUATRO DE OCTUBRE)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$489,500	\$489,500	\$489,500	\$489,500	\$489,500	\$489,500	100.00	\$0	OTROS	1,011	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160200708061	CONSTRUCCION RED ALCANTARILLADO SEGUNDA ETAPA LOCALIDAD BELISARIO DOMINGUEZ - 148995	148995	DURANGO	DURANGO	BELISARIO DOMINGUEZ	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	OTROS	450	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160200708063	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE CONTRERAS - 104154	104154	DURANGO	DURANGO	CONTRERAS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,138,500	\$1,138,500	\$1,138,500	\$1,138,500	\$1,138,500	\$1,138,500	100.00	\$0	OTROS	878	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160200708070	CONSTRUCCION AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS LOCALIDAD SANTIAGO BAYACORA - 147363	147363	DURANGO	DURANGO	SANTIAGO BAYACORA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016		\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	100.00	\$0	OTROS	600	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160200713340	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA JIN TOPILTZIN - 105023	105023	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$303,546	\$303,546	\$303,546	\$303,546	\$303,546	\$303,546	100.00	\$0	OTROS	40	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160200713341	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA JIN CHAYITO GULZMAN DE RAMIREZ - 105183	105183	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$257,841	\$257,841	\$257,841	\$257,841	\$257,841	\$257,841	100.00	\$0	OTROS	154	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160200713352	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE OLGA GONZÁLEZ ENTRE PRIMO DE VERDAD Y DIECISIETE DE JUNIO DE LA COLONIA AMPLIACION ARROYO SECO - 147558	147558	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016		\$422,367	\$422,367	\$422,367	\$422,367	\$422,367	\$422,367	100.00	\$0	MP	148	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160200713354	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE GENERAL DOMINGO ARRIETA ENTRE MAXIMILIANO SILERIO Y ANGEL SERGIO GUERRERO COLONIA GOBERNADORES - 147628	147628	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016		\$432,997	\$432,997	\$432,997	\$432,997	\$432,997	\$432,997	100.00	\$0	MP	105	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.

Total: 624

Segundo Trimestre 2017

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO														AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160200713356	CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO LOCALIDAD BANDERAS DEL AGUILA - 147543	147543	DURANGO	DURANGO	BANDERAS DEL AGUILA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016		\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	OTROS	450	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200718627	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA JIN BELLO AMANECEER - 105299	105299	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$268,207	\$268,207	\$268,207	\$268,207	\$268,207	\$268,207	100.00	\$0	OTROS	141	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200718635	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE PACTO FEDERAL ENTRE REVOLUCION DE AYUTLA Y MEXICO TRINIFO COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 147804	147804	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016		\$672,716	\$672,716	\$672,716	\$672,716	\$672,716	\$672,716	100.00	\$0	MF	230	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200718637	CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO SEGUNDA ETAPA LOCALIDAD GENERAL MARIANO MATAMOROS - 147718	147718	DURANGO	DURANGO	GENERAL MARIANO MATAMOROS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016		\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	OTROS	450	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200718642	CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO PRIMARIO Y SANEAMIENTO LOCALIDAD NUEVA PATRIA - 147574	147574	DURANGO	DURANGO	NUEVA PATRIA (SANTO DOMINGO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016		\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	100.00	\$0	OTROS	450	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200718643	CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO PRIMARIO Y SANEAMIENTO LOCALIDAD OTNAPA - 147518	147518	DURANGO	DURANGO	OTNAPA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	OTROS	450	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200718650	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE EL CONEJO - 104224	104224	DURANGO	DURANGO	EL REFUGIO (EL CONEJO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$249,660	\$249,660	\$249,660	\$249,660	\$249,660	\$249,660	100.00	\$0	OTROS	668	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200718651	CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE LOCALIDAD LA FERRERIA LA LAGUNA - 149144	149144	DURANGO	DURANGO	LA FERRERIA (CUATRO DE OCTUBRE)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016		\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	OTROS	450	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724217	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA JIN ELIA MARIA MORELO - 105057	105057	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$288,692	\$288,692	\$219,489	\$219,489	\$219,489	\$219,489	76.03	\$0	OTROS	175	100.00	80.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724218	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA EP MARGARITA GOMEZ PALACIO - 105207	105207	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$246,891	\$246,891	\$246,891	\$246,891	\$246,891	\$246,891	100.00	\$0	OTROS	350	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724219	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA EP LUIS DONALDO COLOSO - 105605	105605	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$318,589	\$318,589	\$318,589	\$318,589	\$318,589	\$318,589	100.00	\$0	OTROS	163	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724220	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA EP JUSTICIA SOCIAL - 105340	105340	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$274,653	\$274,653	\$268,890	\$183,172	\$183,172	\$183,172	66.69	\$0	OTROS	150	100.00	85.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724221	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA EP DOLORS DEL RIO - 105044	105044	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$304,303	\$304,303	\$304,303	\$304,303	\$304,303	\$304,303	100.00	\$0	OTROS	170	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724236	CONSTRUCCION RED ALCANTARILLADO SEGUNDA ETAPA LOCALIDAD FRANCISCO MONTES DE OCA - 149069	149069	DURANGO	DURANGO	FRAY FRANCISCO MONTES DE OCA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016		\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	100.00	\$0	OTROS	450	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724239	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE JOSÉ REFUGIO SALCIDO - 104166	104166	DURANGO	DURANGO	JOSÉ REFUGIO SALCIDO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$172,500	\$172,500	\$172,500	\$172,500	\$172,500	\$172,500	100.00	\$0	OTROS	1,262	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 624

Segundo Trimestre 2017

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO														AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160200724241	CONSTRUCCION RED ALCANTARILLADO SEGUNDA ETAPA LOCALIDAD PILAR DE ZARAGOZA - 149040	149040	DURANGO	DURANGO	PILAR DE ZARAGOZA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	OTROS	450	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724243	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE QUINCE DE OCTUBRE - 103964	103964	DURANGO	DURANGO	QUINCE DE OCTUBRE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$241,500	\$241,500	\$241,500	\$241,500	\$241,500	\$241,500	100.00	\$0	OTROS	358	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724245	CONSTRUCCION RED ALCANTARILLADO SISTEMA ATARJEAS SEGUNDA ETAPA LOCALIDAD SAN FCO DEL MANZANAL - 147732	147732	DURANGO	DURANGO	SAN FRANCISCO DEL MANZANAL	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	OTROS	450	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757406	REHABILITACION DE MURO FIRME ENARRE AGEB UNO SEIS CERRO OCHO SEIS COLONIA LAS PALMAS - 328656	328656	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$9,900	\$9,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	106	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757407	REHABILITACION DE MURO FIRME ENARRE AGEB UNO SEIS CERRO OCHO SEIS COLONIA LAS PALMAS - 329150	329150	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757408	REHABILITACION DE MURO FIRME ENARRE AGEB UNO SEIS CERRO CUATRO TRES CERRO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 326141	326141	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757409	REHABILITACION DE MURO FIRME ENARRE AGEB UNO CUATRO TRES CERRO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 326676	326676	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	32	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757410	REHABILITACION DE MURO FIRME ENARRE AGEB UNO SEIS CERRO OCHO SEIS COLONIA LAS PALMAS - 328986	328986	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	100.00	\$0	OTROS	18	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757411	REHABILITACION DE MURO FIRME ENARRE AGEB UNO SEIS CERRO OCHO SEIS COLONIA LAS PALMAS - 329286	329286	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757412	REHABILITACION DE MURO FIRME ENARRE AGEB UNO CUATRO TRES CERRO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 313838	313838	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	3	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757413	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA EL ALACRÁN AGEB UNO TRES OCHO TRES OCHO - 311878	311878	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,440	\$1,440	\$1,440	\$1,440	\$1,440	\$1,440	100.00	\$0	OTROS	3	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757414	REHABILITACION DE MURO FIRME ENARRE AGEB UNO CUATRO TRES CERRO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 325753	325753	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757415	REHABILITACION DE MURO FIRME ENARRE AGEB UNO CUATRO TRES CERRO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 325851	325851	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	6	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757416	REHABILITACION DE MURO FIRME ENARRE AGEB UNO SEIS CERRO OCHO SEIS COLONIA LAS PALMAS - 327915	327915	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$7,200	\$7,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	91	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757417	REHABILITACION DE MURO FIRME ENARRE AGEB UNO SEIS CERRO OCHO SEIS COLONIA LAS PALMAS - 327632	327632	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	2	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Total: 624

Segundo Trimestre 2017

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO														AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES			
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO	
DUR1616030075418	ALCANTARILLADO TURQUEZA ENTRE ZAFIRO Y CIRCUITO INTERIOR COLONIA LAS ROSAS - 337504	337504	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016		\$985,580	\$985,580	\$985,580	\$985,580	\$985,580	\$985,580	100.00	\$0	OTROS	92	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR1616030075419	REHABILITACION DE TECHO FIRME ENARRRE AGES UNO SEIS CERO OCHO SEIS COLONIA LAS PALMAS - 328957	328957	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	17	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075420	GUARNICIONES DOS OBRAS CALLE SAN PEDRO Y CALLE SANTA ISABEL COLONIA SAN CARLOS - 338286	338286	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016		\$258,882	\$258,882	\$258,882	\$258,882	\$258,882	\$258,882	100.00	\$0	OTROS	222	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR1616030075421	REHABILITACION DE TECHO FIRME ENARRRE AGES UNO CUATRO TRES CERO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 319291	319291	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	8	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR1616030075422	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA AMALIA SOLORZANO AGES UNO CUATRO OCHO TRES SEIS - 318746	318746	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,445	\$1,445	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR1616030075423	REHABILITACION DE MURO FIRME ENARRRE AGES UNO CUATRO TRES CERO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 311691	311691	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	27	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR1616030075424	62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 317565	317565	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016		\$12,238	\$12,238	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR1616030075425	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS EN LA COLONIA EL ENSUEÑO - 316536	316536	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$4,050	\$4,050	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	32	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR1616030075426	523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS - 317622	317622	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016		\$37,026	\$37,026	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR1616030075427	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 317651	317651	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016		\$36,992	\$36,992	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR1616030075428	REHABILITACION DE MURO FIRME ENARRRE AGES UNO CUATRO TRES CERO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 325243	325243	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	27	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR1616030075429	ALCANTARILLADO SANTA ISABEL ENTRE SAN JUAN Y SIN NOMBRE COLONIA SAN CARLOS - 337333	337333	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016		\$180,928	\$180,928	\$180,928	\$180,928	\$180,928	\$180,928	100.00	\$0	OTROS	92	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.	
DUR1616030075430	AGUA POTABLE CALLE SANTA ISABEL ENTRE SAN JUAN Y SIN NOMBRE COLONIA SAN CARLOS - 337306	337306	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016		\$75,210	\$75,210	\$75,210	\$75,210	\$75,210	\$75,210	100.00	\$0	OTROS	92	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR1616030075431	PAVIMENTACION DOS CALLES SAN PEDRO Y SANTA ISABEL COLONIA SAN CARLOS - 337155	337155	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,727,254	\$2,727,254	\$2,727,254	\$2,727,254	\$2,727,254	\$2,727,254	100.00	\$0	OTROS	92	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR1616030075432	PAVIMENTACION COLONIA LUZ DEL CARMEN MARTIRES DE CHIMALHUACAN Y JIMIE SALVADOR CAMIL - 336672	336672	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,000,471	\$1,000,471	\$1,000,471	\$1,000,471	\$1,000,471	\$1,000,471	100.00	\$0	OTROS	235	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 624

Segundo Trimestre 2017

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO														AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL		% AVANCE ACUMULADO	
DUR16160300757433	ALCANTARILLADO DOS CALLES MARTIRES DE CHIMALHUACAN Y JAIME SALVADOR CAMIL COLONIA LUZ DEL CARMEN - 336718	336718	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016			\$14,609	\$14,609	\$14,609	\$14,609	\$14,609	\$14,609	100.00	\$0	OTROS	222	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160300757434	AGUA POTABLE DOS CALLES MARTIRES DE CHIMALHUACAN Y JAIME SALVADOR CAMIL COLONIA LUZ DEL CARMEN - 336694	336694	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016			\$10,898	\$10,898	\$10,898	\$10,898	\$10,898	\$10,898	100.00	\$0	OTROS	222	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160300757435	GUARNICIONES Y BANQUETAS SEGUNDA ETAPA RIO BRAVO ENTRE CHAPAS Y CIUDAD JUAREZ - 336656	336656	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016		\$478	\$478	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	60	100.00	0.00	Financiera: ESTA OBRA NO SE LLEVO A CABO POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACION A LA S.H. Y C.P. / Física: ESTA OBRA NO SE LLEVO A CABO POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACION A LA S.H. Y C.P. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160300757436	AGUA POTABLE TURQUEZA ENTRE ZAFIRO Y CIRCUITO INTERIOR COLONIA LAS ROSAS - 337485	337485	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016			\$135,865	\$135,865	\$135,865	\$135,865	\$135,865	\$135,865	100.00	\$0	OTROS	92	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160300757437	GUARNICIONES TURQUEZA ENTRE ZAFIRO Y CIRCUITO INTERIOR COLONIA LAS ROSAS - 337479	337479	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016			\$163,785	\$163,785	\$163,785	\$163,785	\$163,785	\$163,785	100.00	\$0	OTROS	92	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160300757438	PAVIMENTACION CALLE TURQUEZA ENTRE ZAFIRO Y CIRCUITO INTERIOR COLONIA LAS ROSAS - 337450	337450	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016			\$1,955,143	\$1,955,143	\$1,955,143	\$1,955,143	\$1,955,143	\$1,955,143	100.00	\$0	OTROS	92	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160300757439	REHABILITACION DE MURO FIRME ENARRE AGEB UNO CUATRO TRES CERRO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 313538	313538	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	26	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160300757440	REHABILITACION DE MURO FIRME ENARRE AGEB UNO CUATRO TRES CERRO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 312758	312758	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$4,050	\$4,050	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	49	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160300757441	REHABILITACION DE MURO FIRME ENARRE AGEB UNO CUATRO TRES CERRO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 312139	312139	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$13,500	\$13,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	148	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160300757442	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA SAN CARLOS - 300355	300355	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$3,600	\$3,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	36	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160300757443	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA EL PARASO - 300334	300334	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	100.00	\$0	OTROS	24	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160300757444	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA EL PARASO - 300168	300168	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$4,500	\$4,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	38	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160300757445	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA MANUEL GOMEZ MORIN - 300129	300129	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	29	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160300757446	REHABILITACION DE MURO FIRME ENARRE AGEB UNO CINCO CINCO SIETE UNO - 300085	300085	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	100.00	\$0	OTROS	323	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160300757447	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA EL PARASO - 300303	300303	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$4,500	\$4,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	52	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Total: 624

Segundo Trimestre 2017

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO														AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160300757448	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA CONSTITUCION - 300285	300285	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	15	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757449	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA CIELO AZUL - 300270	300270	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757450	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO CINCO CINCO SIETE UNO COLONIA GOBERNADORES - 302343	302343	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757451	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOLORES DEL RIO - 295779	295779	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	OTROS	14	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757452	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOLORES DEL RIO - 296097	296097	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	27	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757453	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS EN LA COLONIA LAS CALANDRIAS - 303859	303859	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,600	\$3,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	39	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757454	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOLORES DEL RIO - 295501	295501	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	20	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757455	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO CUATRO TRES CERVO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 303570	303570	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$15,750	\$15,750	\$15,750	\$15,750	\$15,750	\$15,750	100.00	\$0	OTROS	169	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757456	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA SAN MIGUEL - 296413	296413	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	14	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757457	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO TRES SEIS CUATRO CINCO COLONIA HECTOR MAYAGOTTA DOMINGUEZ AMPLIACION - 303175	303175	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	15	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757458	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA SAN MIGUEL - 296425	296425	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	7	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757459	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO CINCO CINCO SIETE UNO COLONIA GOBERNADORES - 302208	302208	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	OTROS	26	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757460	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO CUATRO TRES CERVO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 302402	302402	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	6	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757461	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO CUATRO TRES CERVO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 303720	303720	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	12	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757462	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO CINCO CINCO SIETE UNO COLONIA GOBERNADORES - 302182	302182	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	100.00	\$0	OTROS	4	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Total: 624

Segundo Trimestre 2017

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO														AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR1616030075463	REHABILITACION DE MURO FIRME ENARRRE AGEB UNO CINCO CINCO SIETE UNO COLONIA GOBERNADORES - 302231	302231	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	100.00	\$0	OTROS	12	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075464	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUIS DONALDO COLOSO - 302226	302226	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	20	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075465	REHABILITACION DE MURO FIRME ENARRRE AGEB UNO CINCO CINCO SIETE UNO COLONIA GOBERNADORES - 303507	303507	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	27	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075466	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS EN LA COLONIA LAS CALANDRIAS - 303468	303468	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	23	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075467	REHABILITACION DE MURO FIRME ENARRRE AGEB UNO CINCO CINCO SIETE UNO COLONIA GOBERNADORES - 302142	302142	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,600	\$3,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	45	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075468	REHABILITACION DE MURO FIRME ENARRRE AGEB UNO DOS OCHO TRES A COL. HECTOR MAYAGOTIA DOMINGUEZ - 303303	303303	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$4,050	\$4,050	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	31	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075469	REHABILITACION DE MURO FIRME ENARRRE AGEB UNO CINCO CINCO SIETE UNO COLONIA GOBERNADORES - 302846	302846	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	11	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075470	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOLORES DEL RIO - 296146	296146	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	23	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075471	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOLORES DEL RIO - 296038	296038	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	18	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075473	REHABILITACION DE MURO FIRME ENARRRE AGEB UNO CINCO CINCO SIETE UNO COLONIA GOBERNADORES - 302809	302809	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$4,950	\$4,950	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	51	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075474	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA LEGISLADORES - 299042	299042	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	8	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075475	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA BICENTENARIO - 299661	299661	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$4,500	\$4,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	52	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075476	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA CONSTITUCION - 298592	298592	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	OTROS	23	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075477	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 298580	298580	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,600	\$3,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	30	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075478	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA ALCALDES - 298815	298815	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,700	\$2,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	20	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 624

Segundo Trimestre 2017

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO														AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR1616030075479	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA LUZ DE CARMEN - 298164	298164	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	13	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075480	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA CONSTITUCION - 298159	298159	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	20	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075481	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 291612	291612	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	OTROS	23	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075482	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA CONSTITUCION - 297712	297712	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	100.00	\$0	OTROS	23	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075483	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA BICENTENARIO - 299698	299698	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$5,400	\$5,400	\$5,400	\$5,400	\$5,400	\$5,400	100.00	\$0	OTROS	61	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075484	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 298081	298081	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	22	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075485	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MURO COLONIA LAS CALANDRIAS - 299757	299757	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	24	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075486	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA BICENTENARIO - 299693	299693	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	100.00	\$0	OTROS	11	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075487	REHABILITACION DE MURO FIRME ENAIRE HECTOR MAYAGOTIA DOMINGUEZ - 291269	291269	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075488	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 291165	291165	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	15	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075489	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA CONSTITUCION - 297602	297602	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	35	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075490	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA CONSTITUCION - 297551	297551	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	16	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075491	CONSTRUCCION CUARTO ROSA DOS OBRAS COLONIA JUAN SALAZAR - 292637	292637	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$116,936	\$116,936	\$116,936	\$70,716	\$70,716	\$70,716	60.47	\$0	OTROS	10	100.00	85.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075492	CONSTRUCCION CUARTO ROSA DOS OBRAS COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO - 292635	292635	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$116,936	\$116,936	\$116,936	\$29,940	\$29,940	\$29,940	25.60	\$0	OTROS	10	100.00	86.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075493	CONSTRUCCION CUARTO ROSA UNA OBRA COLONIA LA PONDEROSA - 292604	292604	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$56,784	\$56,784	\$56,784	\$56,784	\$56,784	\$56,784	100.00	\$0	OTROS	5	100.00	10.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 624

Segundo Trimestre 2017

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO														AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR1616030075494	REHABILITACIÓN TECHO FIRME LECHADA COLONIA CLAVELLES - 298969	298969	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	100.00	\$0	OTROS	6	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075495	CONSTRUCCION CUARTO ROSA TRES OBRAS AMPLIACION PRI - 292576	292576	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$157,261	\$157,261	\$157,261	\$157,261	\$157,261	\$157,261	100.00	\$0	OTROS	19	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075496	CONSTRUCCION CUARTO ROSA DOS OBRAS COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 292623	292623	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$102,618	\$102,618	\$102,618	\$102,618	\$102,618	\$102,618	100.00	\$0	OTROS	10	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075497	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA CONSTITUCION - 297003	297003	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	22	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075498	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA CONSTITUCION - 298813	298813	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	OTROS	24	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075499	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA AMPLIACION DOLORRES DEL RIO - 298314	298314	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	100.00	\$0	OTROS	7	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075500	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA CONSTITUCION - 297173	297173	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	24	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075501	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA CONSTITUCION - 298896	298896	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075502	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA CLAVELLES II - 298451	298451	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	100.00	\$0	OTROS	12	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075503	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGE8 UNO DOS OCHO TRES A COL. HECTOR MAYAGOTIA DOMINGUEZ - 298770	298770	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$6,750	\$6,750	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	59	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075504	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGE8 UNO DOS OCHO TRES A COL. HECTOR MAYAGOTIA DOMINGUEZ - 298377	298377	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	43	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075505	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 297482	297482	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	21	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075506	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 298390	298390	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	100.00	\$0	OTROS	12	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075507	REHABILITACION DE MURO FIRME COLONIA SAN MIGUEL - 297295	297295	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	3	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616030075508	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 297416	297416	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	OTROS	34	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 624

Segundo Trimestre 2017

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO														AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160300757509	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA CIELO AZUL - 299240	299240	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	100.00	\$0	OTROS	7	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757510	REHABILITACION DE MURO FIRME LECHADA COLONIA CIELO AZUL - 299197	299197	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,600	\$3,600	\$3,600	\$3,600	\$3,600	\$3,600	100.00	\$0	OTROS	8	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757511	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 297753	297753	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$4,500	\$4,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	37	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757512	REHABILITACION DE TECHO FIRME COLONIA SAN MIGUEL - 297266	297266	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757513	REHABILITACION DE MURO FIRME LECHADA COLONIA CIELO AZUL - 299140	299140	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	7	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757514	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 297221	297221	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	OTROS	20	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757515	REHABILITACION DE MURO FIRME ENARRE AGE UNO DOS OCHO TRES A COLHECTOR MAYAGOTITA DOMINGUEZ - 297550	297550	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$13,050	\$13,050	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	111	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757516	CONSTRUCCION CUARTO ROSA TRES OBRAS COLONIA LAZARO SERRANO - 292655	292655	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$153,204	\$153,204	\$153,204	\$153,204	\$153,204	\$153,204	100.00	\$0	OTROS	15	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757517	CONSTRUCCION CUARTO ROSA UNA OBRA COLONIA LAZARO CARDENAS - 292652	292652	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$55,041	\$55,041	\$55,041	\$55,041	\$55,041	\$55,041	100.00	\$0	OTROS	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757518	CONSTRUCCION CUARTO ROSA UNA OBRA COLONIA LAS GAVIOTAS - 292646	292646	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$58,468	\$58,468	\$50,974	\$14,970	\$14,970	\$14,970	25.60	\$0	OTROS	5	100.00	70.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757519	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA CIELO AZUL - 299096	299096	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,600	\$3,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	8	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757520	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA CONSTITUCION - 297356	297356	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	23	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757521	REHABILITACION DE TECHO FIRME COLONIA SAN MIGUEL - 294482	294482	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757523	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOLORES DEL RIO - 295052	295052	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	100.00	\$0	OTROS	30	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757524	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LAS ROSAS AMPLIACION - 286738	286738	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	20	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.





Total: 624

Segundo Trimestre 2017

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO														AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR1616030075741	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 294044	294044	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	100.00	\$0	OTROS	13	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR1616030075742	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOLORES DEL RIO - 295148	295148	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,700	\$2,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	29	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR1616030075743	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 295007	295007	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,700	\$2,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	19	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR1616030075744	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE HECTOR MAYAGOTIA DOMINGUEZ - 293996	293996	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	2	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR1616030075745	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 287307	287307	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	29	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR1616030075746	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA SAN MIGUEL - 294059	294059	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	13	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR1616030075747	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 287256	287256	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	8	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR1616030075748	REHABILITACION DE TECHO FIRME COLONIA SAN MIGUEL - 293637	293637	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	13	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR1616030075749	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 293634	293634	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	18	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR1616030075750	REHABILITACION DE MURO FIRME COLONIA SAN MIGUEL - 295115	295115	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR1616030075751	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 298933	298933	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	100.00	\$0	OTROS	43	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR1616030075752	REHABILITACION DE MURO FIRME LECHADA COLONIA CIELO AZUL - 299268	299268	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR1616030075753	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LAS ROSAS AMPLIACION - 286719	286719	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	18	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR1616030075755	CONSTRUCCION CUARTO ROSA UNA OBRA COLONIA PASEO DE LAS PRADERAS - 292684	292684	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$58,468	\$58,468	\$53,823	\$14,970	\$14,970	\$14,970	25.60	\$0	OTROS	5	100.00	85.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR1616030075756	CONSTRUCCION CUARTO ROSA UNA OBRA COLONIA MASIS - 292677	292677	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$51,245	\$51,245	\$51,245	\$51,245	\$51,245	\$51,245	100.00	\$0	OTROS	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / SISTEMA: Passa al siguiente nivel.

Total: 624

Segundo Trimestre 2017

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO														AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR1616030075757	CONSTRUCCION CUARTO ROSA UNA OBRA COLONIA LUZ Y ESPERANZA - 292665	292665	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$60,637	\$60,637	\$60,637	\$60,637	\$60,637	\$60,637	100.00	\$0	OTROS	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757559	CONSTRUCCION CUARTO ROSA UNA OBRA COLONIA CARLOS LUZ - 292747	292747	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$58,468	\$58,468	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: ESTA OBRA SE CANCELA POR HABERSE CAMBIADO LA ACCIÓN A OTRA LOCALIDAD. / Física: ESTA OBRA SE CANCELA POR HABERSE CAMBIADO LA ACCIÓN A OTRA LOCALIDAD. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757560	REHABILITACION DE MURO FIRME ENARRRE VECOR MAYAGOTIA DOMINGUEZ - 291419	291419	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757561	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 293748	293748	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	12	100.00	0.00	Financiera: / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757562	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 287360	287360	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	OTROS	23	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757564	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 293548	293548	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	100.00	\$0	OTROS	7	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757565	CONSTRUCCION CUARTO ROSA CUATRO OBRAS COLONIA SAN JOSE III - 292715	292715	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$206,025	\$206,025	\$206,025	\$206,025	\$206,025	\$206,025	100.00	\$0	OTROS	28	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757566	CONSTRUCCION CUARTO ROSA TRES OBRAS COLONIA SAN CARLOS - 292706	292706	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$215,492	\$215,492	\$215,492	\$215,492	\$215,492	\$215,492	100.00	\$0	OTROS	21	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757567	CONSTRUCCION CUARTO ROSA DOS OBRAS COLONIA SAN CARLOS - 292694	292694	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$104,416	\$104,416	\$104,416	\$104,416	\$104,416	\$104,416	100.00	\$0	OTROS	10	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757568	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS - 286766	286766	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	26	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757569	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOLORES DEL RIO - 293531	293531	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	OTROS	24	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757570	REHABILITACION DE MURO FIRME ENARRRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 286759	286759	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,700	\$2,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	22	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757571	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOLORES DEL RIO - 293747	293747	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,700	\$2,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	32	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757572	REHABILITACION DE TECHO FIRME IOLONIA SAN MIGUEL - 293694	293694	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	100.00	\$0	OTROS	12	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757573	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS - 282040	282040	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	100.00	\$0	OTROS	16	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.





Total: 624

Segundo Trimestre 2017

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES			
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160300757609	CONSTRUCCION DE MURO FIRME ZONA URBANA AGE6 CUATRO SEIS OCHO UNO 286780 SIETE CP - 286780		DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$48,044	\$48,044	\$48,044	\$48,044	\$48,044	\$48,044	100.00	\$0	Metros lineales	9	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757610	CONSTRUCCION DE MURO FIRME ZONA URBANA AGE6 CINCO CINCO UNO CUATRO SIETE CP - 288210	288210	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$48,044	\$48,044	\$48,044	\$48,044	\$48,044	\$48,044	100.00	\$0	Metros lineales	9	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757611	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 287517	287517	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	7	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757613	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE HECTOR MAYAGOITIA DOMINGUEZ - 290807	290807	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	9	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757614	CONSTRUCCION DE MURO FIRME ZONA URBANA AGE6 CINCO CUATRO SIETE OCHO SIETE CP - 287541	287541	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$112,405	\$112,405	\$112,405	\$112,405	\$112,405	\$112,405	100.00	\$0	Metros lineales	27	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757615	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 289596	289596	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	8	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757616	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 289816	289816	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	14	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757617	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE HECTOR MAYAGOITIA DOMINGUEZ - 289879	289879	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757619	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 286851	286851	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	7	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757620	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 286847	286847	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757621	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE HECTOR MAYAGOITIA DOMINGUEZ - 289788	289788	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	6	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757623	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 289708	289708	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	19	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757624	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS - 286838	286838	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	100.00	\$0	OTROS	27	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757625	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 286827	286827	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,600	\$3,600	\$3,600	\$3,600	\$3,600	\$3,600	100.00	\$0	OTROS	40	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757626	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS - 286810	286810	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	20	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.







Total: 624

Segundo Trimestre 2017

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES			
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160300757659	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA DIVISION DEL NORTE - 269221	269221	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	52	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757660	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA VALLE VERDE ORIENTE - 269218	269218	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	21	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757661	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA JARDINES DE CANCUN - 275459	275459	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	OTROS	23	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757662	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADAS COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS - 275396	275396	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	13	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757663	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 274957	274957	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	20	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757664	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA JARDINES DE CANCUN - 275028	275028	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	16	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757665	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LA MODERNA - 276180	276180	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	27	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757666	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA JARDINES DE CANCUN - 276043	276043	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	100.00	\$0	OTROS	14	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757667	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA JARDINES DE CANCUN - 275130	275130	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	34	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757668	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS - 275126	275126	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	22	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757669	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS - 275894	275894	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	100.00	\$0	OTROS	24	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757670	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOCE DE DICIEMBRE - 266849	266849	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	30	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757671	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 266312	266312	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	OTROS	17	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757672	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE NIÑOS HEROES NORTE - 266695	266695	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757673	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA DIVISION DEL NORTE - 272033	272033	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	100.00	\$0	OTROS	46	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.















Total: 624

Segundo Trimestre 2017

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES			
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160300757766	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA ARROYO SECO - 265151	265151	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,600	\$3,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	37	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757767	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 267081	267081	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	9	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757768	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE NIÑOS HEROES NORTE - 263769	263769	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	14	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757769	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ - 263615	263615	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	22	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757770	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOCE DE DICIEMBRE - 266638	266638	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	28	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757771	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA ARROYO SECO - 263946	263946	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	17	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757772	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA MANUEL GOMEZ MORIN - 263521	263521	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,600	\$3,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	32	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757773	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ - 263910	263910	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	OTROS	23	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757775	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE VALENTIN GOMEZ FARIAS - 262570	262570	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	OTROS	21	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757776	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE RINCONADA LAS FLORES - 262564	262564	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	100.00	\$0	OTROS	12	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757777	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA FOS LA VIRGEN - 261507	261507	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	13	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757778	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA ARROYO SECO - 261506	261506	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	3	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757779	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOCE DE DICIEMBRE - 264709	264709	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	17	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757780	CONSTRUCCION DE MURO FIRME COL EJALD SIETE CP - 260744	260744	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$18,536	\$18,536	\$18,536	\$18,536	\$18,536	\$18,536	100.00	\$0	Metros lineales	8	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757783	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE VALENTIN GOMEZ FARIAS - 262054	262054	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	OTROS	26	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.





Total: 624

Segundo Trimestre 2017

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES			
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160300757800	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ - 264172	264172	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	19	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757801	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE NIÑOS HEROES NORTE - 264199	264199	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	7	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757802	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA FOS LA VIRGEN - 261235	261235	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757803	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE NIÑOS HEROES NORTE - 264128	264128	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	OTROS	21	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757804	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA ARROYO SECO - 264103	264103	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	23	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757805	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ - 264080	264080	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	20	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757806	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE VALENTIN GOMEZ FARIAS - 261639	261639	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	100.00	\$0	OTROS	28	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757807	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE VALENTIN GOMEZ FARIAS - 262582	262582	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	100.00	\$0	OTROS	4	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757808	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE NIÑOS HEROES NORTE - 263680	263680	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	100.00	\$0	OTROS	16	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757809	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ - 263742	263742	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	OTROS	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757810	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE NIÑOS HEROES NORTE - 263667	263667	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	OTROS	15	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757811	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE NIÑOS HEROES NORTE - 263469	263469	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	100.00	\$0	OTROS	9	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757815	REHABILITACION DE TECHO FIRME INFERMEDABILIZANTE NIÑOS HEROES - 258374	258374	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$4,334	\$4,334	\$4,334	\$4,334	\$4,334	\$4,334	100.00	\$0	OTROS	10	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757818	CONSTRUCCION CUARTO ROSA LLAMARADA CUATROBIENTOS OCHO COLONIA AMPLIACION P91 - 261316	261316	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$52,629	\$52,629	\$52,629	\$52,629	\$52,629	\$52,629	100.00	\$0	OTROS	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757824	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA ARROYO SECO - 261578	261578	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	100.00	\$0	OTROS	17	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.

Total: 624

Segundo Trimestre 2017

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES			
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO - ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160300757825	REHABILITACION DE MURO FIRME ENARRRE VALENTIN GOMEZ FARIAS - 261144	261144	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	100.00	\$0	OTROS	6	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757826	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA ARROYO SECO - 261140	261140	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	22	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757827	REHABILITACION DE MURO FIRME ENARRRE NIÑOS HEROES NORTE - 262669	262669	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757829	REHABILITACION DE MURO FIRME ENARRRE VALENTIN GOMEZ FARIAS - 262650	262650	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	100.00	\$0	OTROS	17	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757830	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA ARROYO SECO - 261239	261239	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	6	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757833	REHABILITACION DE TECHO FIRME IMPERMEABILIZANTE - 253939	253939	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,445	\$1,445	\$1,445	\$1,445	\$1,445	\$1,445	100.00	\$0	OTROS	1	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757834	REHABILITACION DE TECHO FIRME IMPERMEABILIZANTE - 253846	253846	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,445	\$1,445	\$1,445	\$1,445	\$1,445	\$1,445	100.00	\$0	OTROS	6	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757840	REHABILITACION DE TECHO FIRME IMPERMEABILIZANTE - 253914	253914	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$8,669	\$8,669	\$8,669	\$8,669	\$8,669	\$8,669	100.00	\$0	OTROS	19	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757845	REHABILITACION DE TECHO FIRME IMPERMEABILIZANTE - 253099	253099	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,445	\$1,445	\$1,445	\$1,445	\$1,445	\$1,445	100.00	\$0	OTROS	3	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757851	REHABILITACION DE TECHO FIRME IMPERMEABILIZANTE - 250925	250925	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$10,113	\$10,113	\$10,113	\$10,113	\$10,113	\$10,113	100.00	\$0	OTROS	26	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757852	EDUCACION CONSTRUCCION DE AJUA IN ROSAURA ZAPATA - 249934	249934	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$290,295	\$290,295	\$290,295	\$290,295	\$290,295	\$290,295	100.00	\$0	OTROS	240	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757872	CONSTRUCCION DE GUARNACIONES Y BANQUETAS CALLE ORQUIDEA ENTRE MARAVILLAS Y FLORES DE MAYO - 220238	220238	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	TRANSPORTES Y VALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016		\$430,811	\$430,811	\$430,811	\$430,811	\$430,811	\$430,811	100.00	\$0	OTROS	85	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757873	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS RECAUDADOR MPAL VENTANILLA MULTITRÁMITE NOTARIOS EN LINEA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE ACTAS ADMINISTRATIVAS - 202019	202019	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,604,863	\$1,604,863	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	0	100.00	0.00	Financiera: ESTE PROYECTO NO SE REPORTA EN ESTE NIVEL SE SOLICITA SU ANULACION / Física: ESTE PROYECTO NO SE REPORTA EN ESTE NIVEL SE SOLICITA SU ANULACION / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757875	REHABILITACION DE TECHO FIRME ENARRRE AGES UNO SEIS CERRO OCHO SEIS COLONIA LAS PALMAS - 328332	328332	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$5,400	\$5,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	55	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757881	REHABILITACION DE MURO FIRME RURAL LA BOCA DEL MEZOQUITAL - 301964	301964	DURANGO	DURANGO	LA BOCA DEL MEZOQUITAL	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	100.00	\$0	OTROS	15	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.

Total: 624

Segundo Trimestre 2017

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO														AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160300757888	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE CINCO DE MAYO - 262889	262889	DURANGO	DURANGO	CINCO DE MAYO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757889	ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL LOCALIDAD CORRAL DE BARRANCO - 250100	250100	DURANGO	DURANGO	CORRAL DE BARRANCO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$78,275	\$78,275	\$78,275	\$78,275	\$78,275	\$78,275	100.00	\$0	OTROS	16	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757898	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ZONA RURAL LOCALIDAD EL DURAZNO SEIS PR - 256968	256968	DURANGO	DURANGO	EL DURAZNO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$13,375	\$13,375	\$13,375	\$13,375	\$13,375	\$13,375	100.00	\$0	MP	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757899	MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD EL ENCINAL - 240637	240637	DURANGO	DURANGO	EL ENCINAL	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016		\$262,744	\$262,744	\$262,744	\$262,744	\$262,744	\$262,744	100.00	\$0	OTROS	90	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757900	REHABILITACION DE MURO FIRME RURAL FRANCISCO VILLA VIEJO - 301821	301821	DURANGO	DURANGO	FRANCISCO VILLA VIEJO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	100.00	\$0	OTROS	31	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757901	REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL CARLOS REAL - 135833	135833	DURANGO	DURANGO	GENERAL CARLOS REAL	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	100.00	\$0	OTROS	60	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757902	REHABILITACION DE MURO FIRME RURAL GENERAL FELIPE ANGELES - 301830	301830	DURANGO	DURANGO	GENERAL FELIPE ANGELES (EJIDO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	100.00	\$0	OTROS	14	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757903	REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL FELIPE ANGELES - 135846	135846	DURANGO	DURANGO	GENERAL FELIPE ANGELES (EJIDO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$23,850	\$23,850	\$23,850	\$23,850	\$23,850	\$23,850	100.00	\$0	OTROS	53	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757904	REHABILITACION DE MURO FIRME RURAL HERÓE DE NACOZARI - 301931	359877	DURANGO	DURANGO	GENERAL MÁXIMO GARCÍA (EL PINO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$27,450	\$27,450	\$27,450	\$27,450	\$27,450	\$27,450	100.00	\$0	OTROS	61	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757905	REHABILITACION DE MURO FIRME RURAL GENERAL MÁXIMO GARCIA EL PINO - 301840	301840	DURANGO	DURANGO	GENERAL MÁXIMO GARCÍA (EL PINO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$29,250	\$29,250	\$29,250	\$29,250	\$29,250	\$29,250	100.00	\$0	OTROS	213	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757906	MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD MAXIMO GARCIA EL PINO - 240571	240571	DURANGO	DURANGO	GENERAL MÁXIMO GARCÍA (EL PINO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016		\$206,650	\$206,650	\$206,650	\$206,650	\$206,650	\$206,650	100.00	\$0	OTROS	135	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757907	REHABILITACION DE MURO FIRME RURAL HERÓE DE NACOZARI - 301931	301931	DURANGO	DURANGO	HERÓE DE NACOZARI	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	100.00	\$0	OTROS	17	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757908	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE LOCALIDAD IGNACIO LOPEZ RAYON DOCE PR - 360186	360186	DURANGO	DURANGO	IGNACIO LÓPEZ RAYÓN	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$26,550	\$26,550	\$26,550	\$26,550	\$26,550	\$26,550	100.00	\$0	OTROS	59	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757909	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ZONA RURAL NO OBRA CUARENTA PR - 361811	361811	DURANGO	DURANGO	IGNACIO LÓPEZ RAYÓN	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,700,069	\$1,700,069	\$1,700,069	\$1,700,069	\$1,700,069	\$1,700,069	100.00	\$0	Vivienda	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757910	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE IGNACIO LOPEZ RAYON - 361390	361390	DURANGO	DURANGO	IGNACIO LÓPEZ RAYÓN	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$12,600	\$12,600	\$12,600	\$12,600	\$12,600	\$12,600	100.00	\$0	OTROS	28	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.

Total: 624  
Segundo Trimestre 2017

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO														AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160300757911	REHABILITACION DE MURO FIRME RURAL IGNACIO LOPEZ RAYON - 301939	301939	DURANGO	DURANGO	IGNACIO LÓPEZ RAYÓN	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$11,250	\$11,250	\$11,250	\$11,250	\$11,250	\$11,250	100.00	\$0	OTROS	63	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757912	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ZONA RURAL LOCALIDAD IGNACIO LOPEZ RAYON SEIS PR - 256828	256828	DURANGO	DURANGO	IGNACIO LÓPEZ RAYÓN	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$74,424	\$74,424	\$74,424	\$74,424	\$74,424	\$74,424	100.00	\$0	M²	9	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757913	REHABILITACION DE MURO FIRME RURAL INDEPENDENCIA Y LIBERTAD - 301947	301947	DURANGO	DURANGO	INDEPENDENCIA Y LIBERTAD	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$7,650	\$7,650	\$7,650	\$7,650	\$7,650	\$7,650	100.00	\$0	OTROS	51	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757914	REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL INDEPENDENCIA Y LIBERTAD - 135880	135880	DURANGO	DURANGO	INDEPENDENCIA Y LIBERTAD	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	100.00	\$0	OTROS	2	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757915	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE JESUS GONZALEZ ORTEGA GATORCE PR - 362361	362361	DURANGO	DURANGO	JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA (PERICOS)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$13,500	\$13,500	\$13,500	\$13,500	\$13,500	\$13,500	100.00	\$0	OTROS	30	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757916	REHABILITACION DE MURO FIRME RURAL JESUS GONZALEZ ORTEGA - 301949	301949	DURANGO	DURANGO	JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA (PERICOS)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$18,450	\$18,450	\$18,450	\$18,450	\$18,450	\$18,450	100.00	\$0	OTROS	100	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757917	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ZONA RURAL LOCALIDAD JOSE REFUGIO SALCIDO SEIS PR - 255387	255387	DURANGO	DURANGO	JOSÉ REFUGIO SALCIDO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$331,826	\$331,826	\$331,826	\$331,826	\$331,826	\$331,826	100.00	\$0	M²	40	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757918	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO JOSE REFUGIO SALCIDO - 194465	194465	DURANGO	DURANGO	JOSÉ REFUGIO SALCIDO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$102,276	\$102,276	\$102,276	\$102,276	\$102,276	\$102,276	100.00	\$0	Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757919	REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL J REFUGIO SALCIDO - 135901	135901	DURANGO	DURANGO	JOSÉ REFUGIO SALCIDO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$33,750	\$33,750	\$33,750	\$33,750	\$33,750	\$33,750	100.00	\$0	OTROS	75	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757920	REHABILITACION DE MURO FIRME RURAL LA JOYA - 301967	301967	DURANGO	DURANGO	LA JOYA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	100.00	\$0	OTROS	58	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757921	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO LA JOYA - 194506	194506	DURANGO	DURANGO	LA JOYA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$204,552	\$204,552	\$204,552	\$204,552	\$204,552	\$204,552	100.00	\$0	Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757922	REHABILITACION DE MURO FIRME RURAL LLANO GRANDE - 301982	301982	DURANGO	DURANGO	LLANO GRANDE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	100.00	\$0	OTROS	204	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757923	REHABILITACION DE PRESA DE MANOSTERA LOCALIDAD LLANO GRANDE - 220424	220424	DURANGO	DURANGO	LLANO GRANDE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016		\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	OTROS	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757924	REHABILITACION DE MURO FIRME RURAL SAN MIGUEL DE LAS MARAVILLAS - 302014	302014	DURANGO	DURANGO	SAN MIGUEL DE LAS MARAVILLAS DE ARRIBA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$13,500	\$13,500	\$13,500	\$13,500	\$13,500	\$13,500	100.00	\$0	OTROS	49	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757925	REHABILITACION DE MURO FIRME ENARRRE RURAL LOCALIDAD METATES - 302481 302481	302481	DURANGO	DURANGO	METATES (TENCHONTLE)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	100.00	\$0	OTROS	14	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.



Total: 624

Segundo Trimestre 2017

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO														AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160300757926	ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL MODULOS LOCALIDAD MI PATRIA ES PRIMERO - 220404	220404	DURANGO	DURANGO	MI PATRIA ES PRIMERO (MESA DEL CUERVO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$88,154	\$88,154	\$88,154	\$88,154	\$88,154	\$88,154	100.00	\$0	OTROS	20	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757927	REHABILITACION DE MURO FIRME RURAL MORCILLO - 301992	301992	DURANGO	DURANGO	MORCILLO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	100.00	\$0	OTROS	11	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757928	REHABILITACION DE MURO FIRME RURAL NAVAJAS - 301993	301993	DURANGO	DURANGO	NAVAJAS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$19,800	\$19,800	\$19,800	\$19,800	\$19,800	\$19,800	100.00	\$0	OTROS	143	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757929	MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD NAVAJAS - 240605	240605	DURANGO	DURANGO	NAVAJAS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016		\$264,576	\$264,576	\$264,576	\$264,576	\$264,576	\$264,576	100.00	\$0	OTROS	113	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757930	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS EN LA COLONIA EL NAYAR - 316628	316628	DURANGO	DURANGO	EL NAYAR	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,600	\$3,600	\$3,600	\$3,600	\$3,600	\$3,600	100.00	\$0	OTROS	36	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757931	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS EN LA COLONIA EL NAYAR - 316674	316674	DURANGO	DURANGO	EL NAYAR	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	34	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757932	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS EN LA COLONIA EL NAYAR - 316717	316717	DURANGO	DURANGO	EL NAYAR	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	33	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757933	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS EN LA COLONIA EL NAYAR - 303569	303569	DURANGO	DURANGO	EL NAYAR	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$4,500	\$4,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	35	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757934	REHABILITACION DE MURO FIRME URBANO DESPLANTE DE MUROS COLONIA EL NAYAR - 302884	302884	DURANGO	DURANGO	EL NAYAR	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	23	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757935	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS COLONIA EL NAYAR - 303710	303710	DURANGO	DURANGO	EL NAYAR	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	22	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757936	REHABILITACION DE MURO FIRME URBANO DESPLANTE DE MURO EN COLONIA EL NAYAR - 303347	303347	DURANGO	DURANGO	EL NAYAR	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$4,500	\$4,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	35	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757937	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MURO EN COLONIA EL NAYAR - 303228	303228	DURANGO	DURANGO	EL NAYAR	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	30	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757938	REHABILITACION DE MURO FIRME URBANO DESPLANTE DE MURO EN COLONIA EL NAYAR - 300696	300696	DURANGO	DURANGO	EL NAYAR	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	27	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757939	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ZONA RURAL NICOLAS ROMERO SEIS PR - 354310	354310	DURANGO	DURANGO	NICOLÁS ROMERO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$43,982	\$43,982	\$43,982	\$43,982	\$43,982	\$43,982	100.00	\$0	MF	9	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757940	REHABILITACION DE MURO FIRME RURAL NICOLAS ROMERO - 301999	301999	DURANGO	DURANGO	NICOLÁS ROMERO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$8,100	\$8,100	\$8,100	\$8,100	\$8,100	\$8,100	100.00	\$0	OTROS	54	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.

Total: 624  
Segundo Trimestre 2017

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO														AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160300757941	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME RURAL OTNAPA - 302000	302000	DURANGO	DURANGO	OTNAPA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	100.00	\$0	OTROS	133	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757942	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME RURAL PILAR DE ZARAGOZA - 301794	301794	DURANGO	DURANGO	PILAR DE ZARAGOZA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	100.00	\$0	OTROS	36	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757943	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ZONA RURAL LOCALIDAD PILAR DE ZARAGOZA SEIS PR - 256914	256914	DURANGO	DURANGO	PILAR DE ZARAGOZA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$84,425	\$84,425	\$84,425	\$84,425	\$84,425	\$84,425	100.00	\$0	MF	13	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757944	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO PLAN DE AYALA - 194571	194571	DURANGO	DURANGO	PLAN DE AYALA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757945	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME RURAL PRAXEDIS GUERRERO - 302006	302006	DURANGO	DURANGO	PRAXEDIS G. GUERRERO VIEJO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$6,300	\$6,300	\$6,300	\$6,300	\$6,300	\$6,300	100.00	\$0	OTROS	24	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757946	REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL PRAXEDIS GUERRERO - 135958	135958	DURANGO	DURANGO	PRAXEDIS G. GUERRERO VIEJO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$36,900	\$36,900	\$36,900	\$36,900	\$36,900	\$36,900	100.00	\$0	OTROS	82	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757947	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE PRIMERO DE MAYO - 302141	302141	DURANGO	DURANGO	PRIMERO DE MAYO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	100.00	\$0	OTROS	13	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757948	REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL PRIMERO DE MAYO - 135655	135655	DURANGO	DURANGO	PRIMERO DE MAYO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$26,100	\$26,100	\$26,100	\$26,100	\$26,100	\$26,100	100.00	\$0	OTROS	58	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757949	REHABILITACION DE MURO FIRME RURAL EL PUEBLITO - 301812	301812	DURANGO	DURANGO	EL PUEBLITO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$4,950	\$4,950	\$4,950	\$4,950	\$4,950	\$4,950	100.00	\$0	OTROS	43	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757950	REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL EL PUEBLITO - 135800	135800	DURANGO	DURANGO	EL PUEBLITO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$13,950	\$13,950	\$13,950	\$13,950	\$13,950	\$13,950	100.00	\$0	OTROS	31	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757951	REHABILITACION DE MURO FIRME RURAL PUERTA DE LA CANTERA - 302009	302009	DURANGO	DURANGO	PUERTA DE LA CANTERA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	100.00	\$0	OTROS	6	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757952	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO PUERTA DE LA CANTERA - 194541	194541	DURANGO	DURANGO	PUERTA DE LA CANTERA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$153,414	\$153,414	\$153,414	\$153,414	\$153,414	\$153,414	100.00	\$0	Vivienda	17	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757953	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ZONA RURAL LOCALIDAD LA PUERTA DE SANTIAGO BAYACORA SEIS PR - 285333	285333	DURANGO	DURANGO	LA PUERTA DE SANTIAGO BAYACORA (PUERTA CHCA)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$32,641	\$32,641	\$32,641	\$32,641	\$32,641	\$32,641	100.00	\$0	MF	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757954	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO QUINCE DE SEPTIEMBRE - 194373	194373	DURANGO	DURANGO	QUINCE DE SEPTIEMBRE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757955	REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL QUINCE DE SEPTIEMBRE - 135675	135675	DURANGO	DURANGO	QUINCE DE SEPTIEMBRE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$20,700	\$20,700	\$20,700	\$20,700	\$20,700	\$20,700	100.00	\$0	OTROS	46	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.

Total: 624

Segundo Trimestre 2017

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160300757956	EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD RIO VERDE - 250832	250832	DURANGO	DURANGO	RIO VERDE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016		\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	OTROS	43	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757957	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE RURAL LA PERLA SALCIDO CATORCE PR - 362149	362149	DURANGO	DURANGO	LA PERLA (SALCIDO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$11,700	\$11,700	\$11,700	\$11,700	\$11,700	\$11,700	\$11,700	100.00	\$0	OTROS	26	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757958	REHABILITACION DE MURO FIRME ENARRRE RURAL DOCE PR - 359973	359973	DURANGO	DURANGO	LA PERLA (SALCIDO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	100.00	\$0	OTROS	10	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757959	REHABILITACION DE MURO FIRME RURAL LA PERLA SALCIDO - 301979	301979	DURANGO	DURANGO	LA PERLA (SALCIDO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$6,750	\$6,750	\$6,750	\$6,750	\$6,750	\$6,750	\$6,750	100.00	\$0	OTROS	44	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757960	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ZONA RURAL LOCALIDAD SAN JOSE DE LA VINATA SEIS PR - 256947	256947	DURANGO	DURANGO	SAN JOSÉ DE LA VINATA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$34,710	\$34,710	\$34,710	\$34,710	\$34,710	\$34,710	\$34,710	100.00	\$0	M²	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757961	REHABILITACION DE PRESA DE MAMPOSTERIA LOCALIDAD SAN PEDRO DE LA MAGUINA - 241181	241181	DURANGO	DURANGO	SAN PEDRO DE LA MAGUINA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	100.00	\$0	OTROS	90	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757962	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ZONA RURAL SANTIAGO BAYACORA SEIS PR - 353766	353766	DURANGO	DURANGO	SANTIAGO BAYACORA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$44,553	\$44,553	\$44,553	\$44,553	\$44,553	\$44,553	\$44,553	100.00	\$0	M²	13	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757963	REHABILITACION DE MURO FIRME RURAL SANTIAGO BAYACORA - 302021	302021	DURANGO	DURANGO	SANTIAGO BAYACORA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$52,650	\$52,650	\$52,650	\$52,650	\$52,650	\$52,650	\$52,650	100.00	\$0	OTROS	273	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757964	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ZONA RURAL SAN VICENTE DE CHUPADEROS SEIS PR - 349493	349493	DURANGO	DURANGO	SAN VICENTE DE CHUPADEROS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$44,453	\$44,453	\$44,453	\$44,453	\$44,453	\$44,453	\$44,453	100.00	\$0	M²	13	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757965	REHABILITACION DE MURO FIRME RURAL SAN VICENTE DE CHUPADEROS - 302016	302016	DURANGO	DURANGO	SAN VICENTE DE CHUPADEROS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$5,850	\$5,850	\$5,850	\$5,850	\$5,850	\$5,850	\$5,850	100.00	\$0	OTROS	28	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757966	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO SAN VICENTE DE CHUPADEROS - 194559	194559	DURANGO	DURANGO	SAN VICENTE DE CHUPADEROS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757967	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ZONA RURAL SEBASTIAN LERDO DE TEJADA SEIS PR - 349721	349721	DURANGO	DURANGO	SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$44,553	\$44,553	\$44,553	\$44,553	\$44,553	\$44,553	\$44,553	100.00	\$0	M²	13	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757968	REHABILITACION DE MURO FIRME RURAL SEBASTIAN LERDO DE TEJADA - 302024	302024	DURANGO	DURANGO	SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	100.00	\$0	OTROS	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757969	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ZONA RURAL LOCALIDAD SEBASTIAN LERDO DE TEJADA SEIS PR - 256990	256990	DURANGO	DURANGO	SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$194,138	\$194,138	\$194,138	\$194,138	\$194,138	\$194,138	\$194,138	100.00	\$0	M²	31	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757970	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO SEBASTIAN LERDO DE TEJADA - 194583	194583	DURANGO	DURANGO	SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$153,414	\$153,414	\$153,414	\$153,414	\$153,414	\$153,414	\$153,414	100.00	\$0	Vivienda	14	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.

Total: 624  
Segundo Trimestre 2017

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160300757971	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME RURAL TOMAS URBINA - 302027	302027	DURANGO	DURANGO	TOMÁS URBINA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	100.00	\$0	OTROS	14	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757972	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME RURAL VALLE FLORIDO - 302028	302028	DURANGO	DURANGO	VALLE FLORIDO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	100.00	\$0	OTROS	23	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757973	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE - 194420	194420	DURANGO	DURANGO	VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757974	REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE - 135722	135722	DURANGO	DURANGO	VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$5,400	\$5,400	\$5,400	\$5,400	\$5,400	\$5,400	100.00	\$0	OTROS	12	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757975	REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE - 135710	135710	DURANGO	DURANGO	VEINTISIETE DE NOVIEMBRE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$30,150	\$30,150	\$30,150	\$30,150	\$30,150	\$30,150	100.00	\$0	OTROS	67	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757976	CONSTRUCCION DE MURO FIRMA RURAL JOSE MARIA PINO SUAREZ - 137655	137655	DURANGO	DURANGO	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	100.00	\$0	OTROS	128	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757977	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ZONA RURAL VILLA MONTEMORELOS SEIS PR - 355252	355252	DURANGO	DURANGO	VILLA MONTEMORELOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$55,413	\$55,413	\$55,413	\$55,413	\$55,413	\$55,413	100.00	\$0	M²	13	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757978	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ZONA RURAL LOCALIDAD LA FERRERIA SEIS PR - 255452	255452	DURANGO	DURANGO	LA FERRERÍA (CUATRO DE OCTUBRE)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$282,802	\$282,802	\$282,802	\$282,802	\$282,802	\$282,802	100.00	\$0	M²	58	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757979	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO LA FERRERIA - 194480	194480	DURANGO	DURANGO	LA FERRERÍA (CUATRO DE OCTUBRE)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$409,103	\$409,103	\$409,103	\$409,103	\$409,103	\$409,103	100.00	\$0	Vivienda	34	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757980	REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL CUATRO DE OCTUBRE LA FERRERIA - 135736	135736	DURANGO	DURANGO	LA FERRERÍA (CUATRO DE OCTUBRE)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	100.00	\$0	OTROS	69	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757981	CONTRUCCION DE MURO FIRME RURAL LA FERRERIA - 137263	137263	DURANGO	DURANGO	LA FERRERÍA (CUATRO DE OCTUBRE)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$67,050	\$67,050	\$67,050	\$67,050	\$67,050	\$67,050	100.00	\$0	OTROS	149	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757982	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME RURAL SAN FRANCISCO DEL MANZANAL - 302011	302011	DURANGO	DURANGO	SAN FRANCISCO DEL MANZANAL	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	100.00	\$0	OTROS	3	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757983	ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL LOCALIDAD LOS LOBOS - 250113	250113	DURANGO	DURANGO	LOS LOBOS (AGUA BLANCA UNO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$76,921	\$76,921	\$76,921	\$76,921	\$76,921	\$76,921	100.00	\$0	OTROS	15	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757984	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE RURAL CERRO PRIETO CATORCE PR - 362276	362276	DURANGO	DURANGO	CERRO PRIETO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$11,700	\$11,700	\$11,700	\$11,700	\$11,700	\$11,700	100.00	\$0	OTROS	26	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300757985	REHABILITACION DE MURO FIRME RURAL CERRO PRIETO - 301748	301748	DURANGO	DURANGO	CERRO PRIETO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	100.00	\$0	OTROS	100	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.

Total: 624

Segundo Trimestre 2017

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO														AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160300758302	REHABILITACION DE MURO FIRME ENARRE LOCALIDAD GRAL RIO ESCONDIDO DOCE PR - 360337	360337	DURANGO	DURANGO	RÍO ESCONDIDO (LA LOMA)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$25,200	\$25,200	\$25,200	\$25,200	\$25,200	\$25,200	100.00	\$0	OTROS	56	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300758303	CONSTRUCCION CUARTO ROSA UNA OBRA LOCALIDAD RIO ESCONDIDO - 292727	292727	DURANGO	DURANGO	RÍO ESCONDIDO (LA LOMA)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$58,468	\$58,468	\$51,096	\$14,970	\$14,970	\$14,970	25.60	\$0	OTROS	5	100.00	85.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300758304	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ZONA RURAL PRAXEDIS GUERRERO PARTE DOS SEIS PR - 349145	349145	DURANGO	DURANGO	PRAXEDIS G. GUERRERO NUEVO (LA LOMA)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$117,666	\$117,666	\$117,666	\$117,666	\$117,666	\$117,666	100.00	\$0	MF	27	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300758305	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ZONA RURAL LOCALIDAD PRAXEDIS GUERRERO SEIS PR - 285167	285167	DURANGO	DURANGO	PRAXEDIS G. GUERRERO NUEVO (LA LOMA)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$128,650	\$128,650	\$128,650	\$128,650	\$128,650	\$128,650	100.00	\$0	MF	32	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300758306	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO PRAXEDIS GUERRERO - 194524	194524	DURANGO	DURANGO	PRAXEDIS G. GUERRERO NUEVO (LA LOMA)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300758920	REHABILITACION DE MURO FIRME RURAL JOSE MARIA MORELOS - 301955	301955	DURANGO	DURANGO	JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA TINAJA)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	100.00	\$0	OTROS	29	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300759532	REHABILITACION DE MURO FIRME ENARRE RURAL SAN MIGUEL DE MARAVILLAS DOCE PR - 360193	360193	DURANGO	DURANGO	SAN MIGUEL DE LAS MARAVILLAS DE ABAJO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$15,750	\$15,750	\$15,750	\$15,750	\$15,750	\$15,750	100.00	\$0	OTROS	35	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR16160300759551	ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL LOCALIDAD SAN GABRIEL - 250081	250081	DURANGO	DURANGO	SAN GABRIEL	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$52,183	\$52,183	\$52,183	\$52,183	\$52,183	\$52,183	100.00	\$0	OTROS	9	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR17170100842221	AULA PRIMARIA CARLOS A CARRILLO - 22768	22768	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170100842222	AULA SECUNDARIA GRAL HONOR Y GLORIA COLONIA LA VIRGEN - 21550	21550	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170100842223	AULA J D N QUINCE DE MAYO COLONIA LAZARO CARDENAS - 21540	21540	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170100842224	AULA PRIMARIA PAULO FREYRE COLONIA CIELO AZUL - 22833	22833	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170100842225	AULA J DE N ENRIQUE W SANCHEZ - 22252	22252	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170100842226	BARDA PERIMETRAL J DE N LEONA VICARIO - 22878	22878	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170100842227	AULA PRIMARIA JUANA VILLALOBOS - 22286	22286	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Total: 624

Segundo Trimestre 2017

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES			
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR17170100842228	AULA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSO COLONIA CIELO AZUL - 22275	22275	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170100842229	SANITARIOS J DE N EDUARDO VELASCO DE LA ROSA - 21417	21417	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170100842230	GUARNICIONES Y BANQUETAS CONSTRUCCIÓN COL MASIE - 12724	12724	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2017								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170100842231	GUARNICIONES Y BANQUETAS CONSTRUCCIÓN COL LAS PALMAS - 12711	12711	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2017								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170200857800	COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA - 43439	43439	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017		\$434,865	\$434,865	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	298	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857801	PAVIMENTACION DE LA CALLE JUAN COLORADO DE LA COLONIA MASIE - 44119	44119	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2017		\$352,071	\$352,071	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M²	84	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857802	PAVIMENTACION DE LA CALLE VIOLETAS DE LA COLONIA LAS PALMAS - 44118	44118	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2017		\$682,167	\$682,167	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M²	40	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR17170200857803	AULA J DE N QUINCE DE MAYO COLONIA LAZARO CARDENAS - 43501	43501	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017		\$373,332	\$373,332	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	298	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017.
DUR17170200857804	COMEDOR ESCOLAR J DE N QUINCE DE MAYO COLONIA LAZARO CARDENAS - 43464	43464	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017		\$434,865	\$434,865	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	156	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857805	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE EN LA CALLE ALAMO ENTRE ABEDUL Y PONCIANO FLORES COLONIA SANMIGUEL - 44710	44710	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017		\$45,301	\$45,301	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	32	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857806	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE EN LA CALLE CLAVELLES ENTRE NOCHE BUENA Y VIOLETAS COLONIA LAS PALMAS - 44697	44697	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017		\$81,184	\$81,184	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857807	PAVIMENTACION DE LA CALLE ALAMOS ENTRE ABEDUL Y PONCIANO FLORES COLONIA SAN MIGUEL - 44662	44662	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2017		\$244,254	\$244,254	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M²	32	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857808	INFRAESTRUCTURA PARA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE CLAVELLES ENTRE NOCHE BUENA Y VIOLETAS COLONIA LAS PALMAS - 45540	45540	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017		\$177,451	\$177,451	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857809	GUARNICIONES Y BANQUETAS ALAMOS ENTRE PONCIANO FLORES Y ABEDUL COL SAN MIGUEL - 44030	44030	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2017		\$23,002	\$23,002	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	32	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857810	GUARNICIONES Y BANQUETAS JUAN COLORADO ENTRE JOSE RAMON ESTRADA Y BLVD DE LAS ROSAS COL MASIE - 44024	44024	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2017		\$6,819	\$6,819	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	84	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 624

Segundo Trimestre 2017

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO														AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR17170200857811	GUARNICIONES Y BANQUETAS CLAVILES ENTRE NOCHE BUENA Y VIOLETAS COL LAS PALMAS - 44006	44006	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	TRANSPORTES Y VALIDADES	EN EJECUCIÓN	2017		\$58,599	\$58,599	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	99	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857812	DESCARGAS DE INFRAESTRUCTURA PARA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE JUAN COLORADO ENTRE JOSE RAMON ESTRADA Y BLVD DE LAS ROSAS COLONIA MASIE - 45555	45555	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017		\$53,818	\$53,818	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	84	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857813	INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE EN CALLE JUAN COLORADO ENTRE JOSE RAMON ESTRADA Y BLVD DE LAS ROSAS COLONIA MASIE - 45447	45447	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017		\$113,321	\$113,321	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	84	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857814	INFRAESTRUCTURA PARA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ALAMOS ENTRE PONCIANO FLORES Y ABEDUL COLONIA SAN MIGUEL - 45598	45598	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017		\$87,982	\$87,982	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	32	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857815	HUERTOS COMUNITARIOS MICRO POBLADO ANTONIO GAXIOLA (LA CARRETA) - 67612	67612	DURANGO	DURANGO	ANTONIO GAXIOLA (LA CARRETA)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$26,666	\$26,666	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857816	HUERTOS COMUNITARIOS MICRO POBLADO LOS ARTICULOS - 67631	67631	DURANGO	DURANGO	LOS ARTICULOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$53,332	\$53,332	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	8	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857817	CONSTRUCCION BORDO ABREVEDERO POBLADO LOS ARTICULOS - 43713	43713	DURANGO	DURANGO	LOS ARTICULOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$65,000	\$65,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	66	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857818	MODULOS FOTOVOLTAICOS POBLADO LA CASITA - 67443	67443	DURANGO	DURANGO	LA CASITA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$75,000	\$75,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	22	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857819	MODULOS FOTOVOLTAICOS POBLADO CORRAL DE BARRANCO - 67525	67525	DURANGO	DURANGO	CORRAL DE BARRANCO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$90,000	\$90,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	28	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857820	CALENTADORES SOLARES POBLADO CORRAL DE BARRANCO - 63909	63909	DURANGO	DURANGO	CORRAL DE BARRANCO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$48,000	\$48,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	16	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857821	CONSTRUCCION BORDO DE ABREVEDERO POBLADO LLANO GRANDE - 43702	43702	DURANGO	DURANGO	LLANO GRANDE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$65,000	\$65,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	112	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857822	REHABILITACION BORDO DE ABREVEDERO POBLADO LLANO GRANDE - 43679	43679	DURANGO	DURANGO	LLANO GRANDE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	112	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857823	MODULOS FOTOVOLTAICOS POBLADO MESAS DE URBINA - 67415	67415	DURANGO	DURANGO	MESAS DE URBINA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$75,000	\$75,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	22	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857824	CALENTADORES SOLARES POBLADO MESAS DE URBINA - 63845	63845	DURANGO	DURANGO	MESAS DE URBINA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$48,000	\$48,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	16	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857825	MODULOS FOTOVOLTAICOS POBLADO MI PATRIA ES PRIMERO (MESA DEL CUERVYD)	73068	DURANGO	DURANGO	MI PATRIA ES PRIMERO (MESA DEL CUERVYD)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$29,354	\$29,354	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 624

Segundo Trimestre 2017

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO														AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR17170200857826	MODULOS FOTOVOLTAICOS POBLADO MI PATRIA ES PRIMERO - 67536	67536	DURANGO	DURANGO	MI PATRIA ES PRIMERO (MESA DEL CUERVO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$75,000	\$75,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	22	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857827	CALENTADORES SOLARES POBLADO MI PATRIA ES PRIMERO - 63945	63945	DURANGO	DURANGO	MI PATRIA ES PRIMERO (MESA DEL CUERVO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$48,000	\$48,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	16	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857828	HUERTOS COMUNITARIOS MICRO POBLADO NAVAJAS - 67626	67626	DURANGO	DURANGO	NAVAJAS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$106,664	\$106,664	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	18	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857829	CONSTRUCCION BORDO ABBEVADEIRO POBLADO NAVAJAS - 43709	43709	DURANGO	DURANGO	NAVAJAS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$65,000	\$65,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	112	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857830	HUERTOS COMUNITARIOS MICRO POBLADO NUEVA PATRIA - 67655	67655	DURANGO	DURANGO	NUEVA PATRIA (SANTO DOMINGO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$53,332	\$53,332	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857831	HUERTOS COMUNITARIOS MICRO POBLADO RIO VERDE - 67598	67598	DURANGO	DURANGO	RIO VERDE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$53,332	\$53,332	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	8	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857832	MODULOS FOTOVOLTAICOS POBLADO SAN JOSE DE ANIMAS - 67457	67457	DURANGO	DURANGO	SAN JOSÉ DE ANIMAS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$75,000	\$75,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	22	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857833	CALENTADORES SOLARES POBLADO SAN JOSE DE ANIMAS - 63900	63900	DURANGO	DURANGO	SAN JOSÉ DE ANIMAS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$48,000	\$48,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	16	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857834	MODULOS FOTOVOLTAICOS POBLADO SANTA ISABEL DE BATRES - 67437	67437	DURANGO	DURANGO	SANTA ISABEL DE BATRES	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$75,000	\$75,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	22	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857835	CALENTADORES SOLARES POBLADO SANTA ISABEL DE BATRES - 63866	63866	DURANGO	DURANGO	SANTA ISABEL DE BATRES	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$48,000	\$48,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	16	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857836	MODULOS FOTOVOLTAICOS POBLADO LAS GUERAS - 67533	67533	DURANGO	DURANGO	LAS GUERAS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$60,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	18	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857837	CALENTADORES SOLARES POBLADO LAS GUERAS - 63937	63937	DURANGO	DURANGO	LAS GUERAS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$48,000	\$48,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	16	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857838	REHABILITACION BORDO DE ABBEVADEIRO POB GRAL DOMINGO ARRIETA - 43544	43544	DURANGO	DURANGO	GENERAL DOMINGO ARRIETA (PASTORES)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$90,000	\$90,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	67	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857839	HUERTOS COMUNITARIOS MICRO POBLADO CERRO PRIETO - 67579	67579	DURANGO	DURANGO	CERRO PRIETO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$106,664	\$106,664	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	18	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857840	MODULOS FOTOVOLTAICOS POBLADO CERRO PRIETO - 67408	67408	DURANGO	DURANGO	CERRO PRIETO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$90,000	\$90,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	22	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 624  
Segundo Trimestre 2017

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES	
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL		% AVANCE ACUMULADO
DUR17170200857841	CALENTADORES SOLARES POBLADO CERRO PRIETO - 63749	63749	DURANGO	DURANGO	CERRO PRIETO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$48,000	\$48,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	16	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857870	MODULOS FOTOVOLTAICOS POBLADO LOS LOBOS - 67432	67432	DURANGO	DURANGO	LOS LOBOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$75,000	\$75,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	22	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857871	CALENTADORES SOLARES POBLADO LOS LOBOS - 63856	63856	DURANGO	DURANGO	LOS LOBOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$48,000	\$48,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	16	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200858382	MODULOS FOTOVOLTAICOS POBLADO SAN GABRIEL - 67545	67545	DURANGO	DURANGO	SAN GABRIEL	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$60,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	18	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO 2017.