

Total: 1282

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO		RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
								PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO					CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160100623063	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5396	5396	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100630213	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Olga González Entre Ave. Primo De Verdad Y Calle 17 De Junio. Col. Ampliación Arroyo Seco - 13645	13645	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$98,850	\$61,806	\$61,806	\$61,806	\$61,806	\$61,806	\$61,806	100.00	\$0	Otros	44	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100631295	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Margaritas Entre Dalia Y Privada Sin Nombre, Col. La Virgen - 13685	13685	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$32,962	\$21,889	\$21,889	\$21,889	\$21,889	\$21,889	\$21,889	100.00	\$0	Otros	52	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100631301	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Calle Monjes Entre Monrey y Durango, Col. La Moderna - 13951	13951	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$40,513	\$26,066	\$26,066	\$26,066	\$26,066	\$26,066	\$26,066	100.00	\$0	Otros	44	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200643918	Construcción De Cuartos Cocina Ageb 6067 46554	46554	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	100.00	\$0	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200643919	Construcción De Cuartos Cocina Ageb 5961 46563	46563	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200643921	Huertos Comunitarios (Micro Invernaderos) Localidad Maximo Garcia El Pino - 53406	53406	Durango	Durango	General Máximo García (El Pino)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200643922	Construcción De Cuartos Cocina Ageb 4130 45554	45554	Durango	Durango	El Nayar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200643923	Bordos De Abrevadero Construcción Localidad Gral Domingo Arieta - 52738	52738	Durango	Durango	General Domingo Arieta (Pastores)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00	\$0	Otros	122	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200643931	Huertos Comunitarios (Micro Invernaderos) Localidad Ingeniero Pastor Rouaix - 53429	53429	Durango	Durango	Ingeniero Pastor Rouaix	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200646309	Construcción De Cuartos Dormitorio Ageb 4535 - 45100	45100	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$846,559	\$846,559	\$846,559	\$846,559	\$846,559	\$846,559	\$846,559	100.00	\$0	Vivienda	85	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200646310	Construcción De Cuartos Cocina Ageb 5548 45608	45608	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$99,996	\$99,996	\$99,996	\$99,996	\$99,996	\$99,996	\$99,996	100.00	\$0	Vivienda	13	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200646311	Maquinaria Y Equipo Comunitario Localidad Ignacio Lopez Rayon - 53062	53062	Durango	Durango	Ignacio López Rayón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200646312	Bordos De Abrevadero Construcción Localidad San Pedro De Los Pinos - 52743	52743	Durango	Durango	San Pedro de los Pinos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00	\$0	Otros	27	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200646313	Maquinaria Y Equipo Comunitario Localidad Cerro Prieto - 52557	52557	Durango	Durango	Cerro Prieto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Otros	122	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200646314	Maquinaria Y Equipo Comunitario Localidad Echeverria La Sierra - 52681	52681	Durango	Durango	Echeverría de la Sierra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Otros	75	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200646329	Maquinaria Y Equipo Comunitario Localidad Pastor Rouaix - 52644	52644	Durango	Durango	Ingeniero Pastor Rouaix	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Otros	51	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200646731	Construcción De Cuartos Cocina Ageb 4164 45556	45556	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1282

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO		RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	AVANCE FINANCIERO						AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
								PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO						APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACIÓN	AVANCE ANUAL
DUR16160100820063	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5396	5396	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Metros Cuadrados	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616020086012	Rehabilitación De Techo Firme Maceteado San Miguel - 193042	193042	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$17,730	\$17,730	\$17,730	\$17,730	\$17,730	\$17,730	\$17,730	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616020086013	Rehabilitación De Techo Firme Maceteado Rincónada Las Flores - 192375	192375	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$23,171	\$23,171	\$23,171	\$23,171	\$23,171	\$23,171	\$23,171	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616020086014	Rehabilitación De Techo Firme Maceteado Pri Ampliación - 191941	191941	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$124,079	\$124,079	\$124,079	\$124,079	\$124,079	\$124,079	\$124,079	100.00	\$0	Metros Cuadrados	54	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616020086015	Rehabilitación De Techo Firme Maceteado Chutas Fronteras Masise - 191887	191887	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$36,321	\$36,321	\$36,321	\$36,321	\$36,321	\$36,321	\$36,321	100.00	\$0	Metros Cuadrados	14	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616020086016	Rehabilitación De Techo Firme Maceteado Ignacio Zaragoza - 192752	192752	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$32,258	\$32,258	\$32,258	\$32,258	\$32,258	\$32,258	\$32,258	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616020086017	Rehabilitación De Techo Firme Maceteado Hector Mayagüez - 190663	190663	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$11,803	\$11,803	\$11,803	\$11,803	\$11,803	\$11,803	\$11,803	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616020086018	Rehabilitación De Techo Firme Maceteado Gavitas I - 190937	190937	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$19,128	\$19,128	\$19,128	\$19,128	\$19,128	\$19,128	\$19,128	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616020086037	Educación Construcción De Aula Sec Luis Donato Coloso Murrieta - 160319	106319	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Educación	Terminado	2016	\$270,441	\$237,776	\$237,776	\$237,776	\$237,776	\$237,776	\$237,776	100.00	\$0	Otros	348	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616020086038	Educación Construcción De Aula Jn Profra Emilia Jara Salazar - 105076	105076	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Educación	Terminado	2016	\$303,324	\$260,562	\$260,562	\$260,562	\$260,562	\$260,562	\$260,562	100.00	\$0	Otros	64	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616020086039	Educación Construcción De Aula Ep Carlos A Carrillo - 105258	105258	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Educación	Terminado	2016	\$282,887	\$269,698	\$269,698	\$269,698	\$269,698	\$269,698	\$269,698	100.00	\$0	Otros	152	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616020086040	Construccion Red De Drenaje Sanitario Colonia Durango Nuevo II - 147426	147426	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$6,842,637	\$3,421,318	\$3,421,318	\$3,421,318	\$3,421,318	\$3,421,318	\$3,421,318	100.00	\$0	Otros	1,350	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616020086041	Construccion De Techo Firme Colonia San Carlos - 189923	189923	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$24,691	\$24,691	\$24,691	\$24,691	\$24,691	\$24,691	\$24,691	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616020086042	Construccion De Techo Firme Colonia Luz Del Camen Ampli - 187221	187221	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$31,726	\$31,726	\$31,726	\$31,726	\$31,726	\$31,726	\$31,726	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616020086044	Construcción De Pavimentación En Calle Guerra De Reforma Entre Pacto Federal E Ignacio Zaragoza Col Ignacio Zaragoza - 147720	147720	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$531,161	\$363,414	\$363,414	\$363,414	\$363,414	\$363,414	\$363,414	100.00	\$0	Metros Cuadrados	140	100.00	100.00	Financiera: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 / Física: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 / Registro: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616020086050	Electificación Convenio Con La Cte Aquiles Serdán - 104139	104139	Durango	Durango	Aquiles Serdán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Urbanización	Terminado	2016	\$862,500	\$862,500	\$862,500	\$862,500	\$862,500	\$862,500	\$862,500	100.00	\$0	Otros	702	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616020086051	Rehabilitación De Techo Firme Rural El Arenal - 135765	135765	Durango	Durango	El Arenal (San Jerónimo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$5,850	\$5,850	\$5,850	\$5,850	\$5,850	\$5,850	\$5,850	100.00	\$0	Otros	13	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616020086052	Maquinaría Yequpo Comunitario Localidad La Casita - 107790	107790	Durango	Durango	La Casita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1616020086053	Construccion Red De Alcantarillado Y Saneamiento Localidad Dieciocho De Marzo - 147587	147587	Durango	Durango	Dieciocho de Marzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,000,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Otros	450	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1282

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	AVANCE FINANCIERO						AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES			
															APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160100823063	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5396	5396	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200860054	Rehabilitacion De Techo Firme Rural Mariano Maimoras - 135857	135857	Durango	Durango	General Mariano Maimoras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$11,700	\$11,700	\$11,700	\$11,700	\$11,700	\$11,700	\$11,700	100.00	\$0	Otros	26	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200860055	Electrificacion Convenio Con La Cie General Maximo Garcia - 104202	104202	Durango	Durango	General Máximo Garcia (El Pino)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2016	\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	100.00	\$0	Otros	619	100.00	100.00	Financiera: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 / Fisica: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 / Registro: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200860056	Maquinaria Y Equipo Comunitario Localidad Jesus Gonzalez Ortega - 107830	107830	Durango	Durango	Jesus González Ortega (Pericos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200860057	Maquinaria Y Equipo Comunitario Localidad La Luz - 107823	107823	Durango	Durango	La Luz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200860058	Construccion De Muro Firme Rural Metales - 137538	137538	Durango	Durango	Metales (Tenchontle)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$6,750	\$6,750	\$6,750	\$6,750	\$6,750	\$6,750	\$6,750	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200860059	Maquinaria Y Equipo Comunitario Localidad Mi Patria Es Primero (Mesa del Cuervo)	107832	Durango	Durango	Mi Patria es Primero (Mesa del Cuervo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200860060	Rehabilitacion De Techo Firme Rural San Jose De La Vinata - 135976	135976	Durango	Durango	San José de la Vinata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	100.00	\$0	Otros	27	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200860061	Construccion De Muro Firme Rural San Jose De La Vinata - 137604	137604	Durango	Durango	San José de la Vinata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	100.00	\$0	Otros	9	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200860062	Electrificacion Convenio Con La Cie Villa Montemerlos - 103895	103895	Durango	Durango	Villa Montemerlos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2016	\$828,000	\$828,000	\$828,000	\$828,000	\$828,000	\$828,000	\$828,000	100.00	\$0	Otros	1,617	100.00	100.00	Financiera: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 / Fisica: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 / Registro: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200860063	Construccion De Muro Firme Rural Villa Montemerlos - 137645	137645	Durango	Durango	Villa Montemerlos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200860064	Construccion De Muro Firme Rural El Refugio El Conejo - 137569	137569	Durango	Durango	El Refugio (El Conejo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$11,250	\$11,250	\$11,250	\$11,250	\$11,250	\$11,250	\$11,250	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200860065	Rehabilitacion Bordo De Abrevadero Localidad Gral Domingo Arieta - 128433	128433	Durango	Durango	General Domingo Arieta (Pastores)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200861475	Rehabilitacion De Techo Firme Maceteado Rinconada Las Flores - 192054	192054	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$26,061	\$26,061	\$26,061	\$26,061	\$26,061	\$26,061	\$26,061	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200861476	Rehabilitacion De Techo Firme Maceteado Morelos Norte Y Lopez Portillo - 190648	190648	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$84,968	\$84,968	\$84,968	\$84,968	\$84,968	\$84,968	\$84,968	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200861477	Rehabilitacion De Techo Firme Maceteado Asentamientos Humanos - 192109	192109	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$29,337	\$29,337	\$29,337	\$29,337	\$29,337	\$29,337	\$29,337	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200861478	Rehabilitacion De Techo Firme Maceteado Amata Solorzano Y Cesar Guillermo Meraz - 193011	193011	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$85,784	\$85,784	\$85,784	\$85,784	\$85,784	\$85,784	\$85,784	100.00	\$0	Metros Cuadrados	43	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200861479	Rehabilitacion De Techo Firme Maceteado Juan Francisco Salazar - 192484	192484	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$38,542	\$38,542	\$38,542	\$38,542	\$38,542	\$38,542	\$38,542	100.00	\$0	Metros Cuadrados	31	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1282

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	AVANCE FINANCIERO						AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES			
															APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160100820063	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5386	5386	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200691480	Rehabilitación De Techo Firme Maceteado Gobernadores - 192295	192295	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$167,229	\$167,229	\$167,229	\$167,229	\$167,229	\$167,229	\$167,229	100.00	\$0	Metros Cuadrados	92	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200691481	Rehabilitación De Techo Firme Maceteado Ejidal - 192238	192238	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$32,422	\$32,422	\$32,422	\$32,422	\$32,422	\$32,422	\$32,422	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200691482	Rehabilitación De Techo Firme Maceteado Dolores Del Rio - 190809	190809	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$10,684	\$10,684	\$10,684	\$10,684	\$10,684	\$10,684	\$10,684	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200691483	Rehabilitación De Techo Firme Maceteado Diosa De Dolores Arroyo Seco Las Calarifras - 191696	191696	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$42,327	\$42,327	\$42,327	\$42,327	\$42,327	\$42,327	\$42,327	100.00	\$0	Metros Cuadrados	19	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200691502	Educacion Construccion De Aula Jn Dolores Del Rio - 105289	105289	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Educación	Terminado	2016	\$308,752	\$296,424	\$296,424	\$296,424	\$296,424	\$296,424	\$296,424	100.00	\$0	Otros	83	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200691503	Educacion Construccion De Aula Ep Tlahualcali - 105274	105274	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Educación	Terminado	2016	\$299,899	\$289,392	\$289,392	\$289,392	\$289,392	\$289,392	\$289,392	100.00	\$0	Otros	135	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200691504	Educacion Construccion De Aula Ep Solidaridad - 105350	105350	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Educación	Terminado	2016	\$291,295	\$281,353	\$281,353	\$281,353	\$281,353	\$281,353	\$281,353	100.00	\$0	Otros	365	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200691505	Educacion Construccion De Aula Ep 15 De Mayo - 105587	105587	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Educación	Terminado	2016	\$282,887	\$244,153	\$244,153	\$244,153	\$244,153	\$244,153	\$244,153	100.00	\$0	Otros	355	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200691506	Construccion Red De Drenaje Sanitario Ampliacion Miguel De La Madrid - 147456	147456	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,083,796	\$541,898	\$541,898	\$541,898	\$541,898	\$541,898	\$541,898	100.00	\$0	Otros	450	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200691507	Construccion De Techo Firme Colonia Las Mariposas - 187388	187388	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$21,858	\$21,858	\$21,858	\$21,858	\$21,858	\$21,858	\$21,858	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200691508	Construccion De Techo Firme Colonia El Alacran - 187021	187021	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$65,401	\$65,401	\$65,401	\$65,401	\$65,401	\$65,401	\$65,401	100.00	\$0	Metros Cuadrados	26	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200691509	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Ismael Hernández Deras Entre Gabriela López De Hernández Y Canal Colonia El Paraíso - 148104	148104	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$196,056	\$142,294	\$142,294	\$142,294	\$142,294	\$142,294	\$142,294	100.00	\$0	Otros	344	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200691512	Contruccion De Muro Firme Rural El Durazno - 137387	137387	Durango	Durango	El Durazno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$6,300	\$6,300	\$6,300	\$6,300	\$6,300	\$6,300	\$6,300	100.00	\$0	Otros	14	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200691513	Electrificacion Convenio Con La Cte Gral Felipe Angeles (Ejido) - 103958	103958	Durango	Durango	General Felipe Angeles (Ejido)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2016	\$483,000	\$483,000	\$483,000	\$483,000	\$483,000	\$483,000	\$483,000	100.00	\$0	Otros	511	100.00	100.00	Financiera: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 / Física: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 / Registro: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200691514	Construccion De Muro Firma Rural Maximo Garcia - 137465	137465	Durango	Durango	General Máximo Garcia (El Pino)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$9,900	\$9,900	\$9,900	\$9,900	\$9,900	\$9,900	\$9,900	100.00	\$0	Otros	22	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200691515	Construccion Red De Agua Potable Juan B Ceballos - 147100	147100	Durango	Durango	Juan B. Ceballos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,500,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	100.00	\$0	Otros	400	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200691516	Maquinaria Y Equipo Comunitario Localidad Mesas De Urtina - 107618	107618	Durango	Durango	Mesas de Urtina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1282

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO							AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES				
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO		UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160100820363	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5396	5396	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200691517	Rehabilitación De Techo Firme Rural Morcillo - 135924	135924	Durango	Durango	Morcillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$33,750	\$33,750	\$33,750	\$33,750	\$33,750	\$33,750	\$33,750	100.00	\$0	Otros	75	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200691518	Rehabilitación De Techo Firme Rural Nicolás Romero - 135940	135940	Durango	Durango	Nicolás Romero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200691519	Electrificación Convenio Con La Cfe Parras De La Fuente - 104218	104218	Durango	Durango	Parras de la Fuente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2016	\$241,500	\$241,500	\$241,500	\$241,500	\$241,500	\$241,500	\$241,500	100.00	\$0	Otros	686	100.00	100.00	Financiera: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 / Física: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 / Registro: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200691520	Construcción De Muro Firme Rural Quince De Octubre - 137230	137230	Durango	Durango	Quince de Octubre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 / Física: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 / Registro: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200691521	Electrificación Convenio Con La Cfe Labor De Guadalupe - 103906	103906	Durango	Durango	Labor de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2016	\$241,500	\$241,500	\$241,500	\$241,500	\$241,500	\$241,500	\$241,500	100.00	\$0	Otros	728	100.00	100.00	Financiera: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 / Física: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 / Registro: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200691522	Electrificación Convenio Con La Cfe La Ferreria (El Campillo) - 104186	104186	Durango	Durango	La Ferreria (Cuatro de Octubre)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2016	\$379,500	\$379,500	\$379,500	\$379,500	\$379,500	\$379,500	\$379,500	100.00	\$0	Otros	1,011	100.00	100.00	Financiera: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 / Física: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 / Registro: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200691523	Electrificación Convenio Con La Cfe San Francisco Del Manzanal - 103938	103938	Durango	Durango	San Francisco del Manzanal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2016	\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	100.00	\$0	Otros	434	100.00	100.00	Financiera: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 / Física: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 / Registro: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200691524	Construcción De Muro Firme Rural San Francisco Del Manzanal - 137588	137588	Durango	Durango	San Francisco del Manzanal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	100.00	\$0	Otros	32	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200696946	Rehabilitación De Techo Firme Macateado Luz Y Esperanza - 190792	190792	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$58,254	\$58,254	\$58,254	\$58,254	\$58,254	\$58,254	\$58,254	100.00	\$0	Metros Cuadrados	27	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200696969	Educación Construcción De Aula Ep Ricardo Castro - 105141	105141	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Educación	Terminado	2016	\$315,175	\$306,111	\$306,111	\$306,111	\$306,111	\$306,111	\$306,111	100.00	\$0	Otros	432	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200696970	Educación Construcción De Aula Ep Dolores Del Río - 105634	105634	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Educación	Terminado	2016	\$297,263	\$264,113	\$264,113	\$264,113	\$264,113	\$264,113	\$264,113	100.00	\$0	Otros	670	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200696972	Construcción De Techo Firme Colonia Luz Del Carmen Ampli II - 187360	187360	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$9,722	\$9,722	\$9,722	\$9,722	\$9,722	\$9,722	\$9,722	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200696975	Construcción De Pavimentación En Calle Violetas Entre Garduena Y Palmas Colonia Las Palmas - 147745	147745	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$265,053	\$182,442	\$182,442	\$182,442	\$182,442	\$182,442	\$182,442	100.00	\$0	Metros Cuadrados	48	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200696976	Construcción De Guarderías Y Banquetas En Calle Violetas Entre Garduena Y Lilas Colonia Las Palmas - 147949	147949	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$26,341	\$18,717	\$18,717	\$18,717	\$18,717	\$18,717	\$18,717	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200696979	Red De Distribución Y Tomas Domiciliarias Pob. Aquiles Serdán - 146075	146075	Durango	Durango	Aquiles Serdán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,600,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	100.00	\$0	Otros	1,091	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200696980	Electrificación Convenio Con La Cfe El Arenal - 104182	104182	Durango	Durango	El Arenal (San Jerónimo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2016	\$862,500	\$862,500	\$862,500	\$862,500	\$862,500	\$862,500	\$862,500	100.00	\$0	Otros	965	100.00	100.00	Financiera: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 / Física: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 / Registro: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200696981	Máquina Yequipo Comunitario Localidad Corral De Barranco - 107790	107790	Durango	Durango	Corral de Barranco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1282

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
														CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160100820363	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5396	5396	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200696983	Construcción De Eco Invernadero Localidad Ignacio Zaragoza - 107730	107730	Durango	Durango	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200696984	Huertos Comunitarios (Micro Invernaderos) Localidad Colonia Morelos - 53424	53424	Durango	Durango	Colonia José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200696985	Bordos De Abrevadero Construcción Localidad Navajas - 52788	52788	Durango	Durango	Navajas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00	\$0	Otros	261	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200696986	Construcción De Muro Firma Rural Nicolás Romero - 137550	137550	Durango	Durango	Nicolás Romero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	100.00	\$0	Otros	9	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200696987	Huertos Comunitarios (Micro Invernaderos) Localidad Nueva Patria - 53401	53401	Durango	Durango	Nueva Patria (Santo Domingo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200696988	Construcción Red De Alcantarillado Segunda Etapa Localidad Primero De Mayo - 147749	147749	Durango	Durango	Primero de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,500,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	100.00	\$0	Otros	450	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200696989	Rehabilitación Planta De Tratamiento Alcantarillado Localidad Quince De Septiembre - 149083	149083	Durango	Durango	Quince de Septiembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$100,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Otros	450	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200696990	Electificación Convenio Con La Cie Quince De Septiembre - 103985	103985	Durango	Durango	Quince de Septiembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2016	\$138,000	\$138,000	\$138,000	\$138,000	\$138,000	\$138,000	\$138,000	100.00	\$0	Otros	645	100.00	100.00	Financiera: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 / Física: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 / Registro: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200696991	Rehabilitación De Techo Firme Rural Tomas Urbina - 136028	136028	Durango	Durango	Tomás Urbina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200696992	Electificación Convenio Con La Cie Villa Montemorelos - 103904	103904	Durango	Durango	Valle Florido	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2016	\$276,000	\$276,000	\$276,000	\$276,000	\$276,000	\$276,000	\$276,000	100.00	\$0	Otros	517	100.00	100.00	Financiera: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 / Física: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 / Registro: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200697069	Construcción De Muro Firma Rural Rio Escondido - 137581	137581	Durango	Durango	Rio Escondido (La Loma)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$3,600	\$3,600	\$3,600	\$3,600	\$3,600	\$3,600	\$3,600	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200697070	Electificación Convenio Con La Cie La Loma Praxedis Guerrero - 104212	104212	Durango	Durango	Praxedis G. Guerrero Nuevo (La Loma)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2016	\$489,500	\$489,500	\$489,500	\$489,500	\$489,500	\$489,500	\$489,500	100.00	\$0	Otros	682	100.00	100.00	Financiera: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 / Física: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 / Registro: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200697071	Maquinaria Y Equipo Comunitario Localidad La Quinta - 107843	107843	Durango	Durango	La Quinta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200702387	Rehabilitación De Techo Firme Maceteado Valle De Mexico - 190850	190850	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$8,599	\$8,599	\$8,599	\$8,599	\$8,599	\$8,599	\$8,599	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200702388	Rehabilitación De Techo Firme Maceteado Valerín Gómez Farías - 191992	191992	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$37,190	\$37,190	\$37,190	\$37,190	\$37,190	\$37,190	\$37,190	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200702389	Rehabilitación De Techo Firme Maceteado Chulas Fronteras Masas - 191823	191823	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$52,870	\$52,870	\$52,870	\$52,870	\$52,870	\$52,870	\$52,870	100.00	\$0	Metros Cuadrados	22	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1282

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO		RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	AVANCE FINANCIERO						AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
								PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO						APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACIÓN	AVANCE ANUAL
DUR16160100820363	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5396	5396	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200702390	Rehabilitación De Techo Firme Maceteado Ampliación Ejidal - 191557	191557	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$21,954	\$21,954	\$21,954	\$21,954	\$21,954	\$21,954	\$21,954	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200702391	Rehabilitación De Techo Firme Maceteado Amalita Solorzano - 191742	191742	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$19,393	\$19,393	\$19,393	\$19,393	\$19,393	\$19,393	\$19,393	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200702392	Rehabilitación De Techo Firme Maceteado Alacran Nuevo - 190720	190720	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$37,251	\$37,251	\$37,251	\$37,251	\$37,251	\$37,251	\$37,251	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200702393	Rehabilitación De Techo Firme Maceteado Juan Francisco Salazar Paseo De Las Pladeras - 192515	192515	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$44,585	\$44,585	\$44,585	\$44,585	\$44,585	\$44,585	\$44,585	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200702394	Rehabilitación De Techo Firme Maceteado Gobernadores Y La Virgen - 192405	192405	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$178,073	\$178,073	\$178,073	\$178,073	\$178,073	\$178,073	\$178,073	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200702419	Educación Construcción De Aula Ep Gral Miguel Meláquez Góngora - 105212	105212	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Educación	Terminado	2016	\$286,550	\$274,929	\$274,929	\$274,929	\$274,929	\$274,929	\$274,929	100.00	\$0	Otros	176	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200702421	Construcción De Pavimentación En Calle Margaritas Entre Calle Datas Y Privada Sin Nombre De La Colonia La Virgen - 147592	147592	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$273,617	\$215,937	\$215,937	\$215,937	\$215,937	\$215,937	\$215,937	100.00	\$0	Metros Cuadrados	58	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200702422	Construcción De Pavimentación En Calle Violeta Entre Garderia Y Lilas Colonia Las Palmas - 147453	147453	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$293,678	\$238,775	\$238,775	\$238,775	\$238,775	\$238,775	\$238,775	100.00	\$0	Metros Cuadrados	61	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200702424	Construcción De La Red De Agua Potable Ampliación Miguel De La Madrid - 147270	147270	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$289,734	\$144,867	\$144,867	\$144,867	\$144,867	\$144,867	\$144,867	100.00	\$0	Otros	450	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200702427	Contrucción De Muro Firme Rural Dieciséis De Septiembre (Cienegeta de Fulman) - 137246	137246	Durango	Durango	Dieciséis de Septiembre (Cienegeta de Fulman)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	100.00	\$0	Otros	9	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200702428	Construcción De Eco Invernadero Localidad Regocijo - 107742	107742	Durango	Durango	Regocijo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200702429	Bordes De Abrevadero Localidad Regocijo - 107692	107692	Durango	Durango	Regocijo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200702431	Construcción De Micro Invernaderos Localidad La Luz - 109591	109591	Durango	Durango	La Luz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200702432	Electrificación Convenio Con La Cte Morcillos - 104205	104205	Durango	Durango	Morcillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2016	\$216,340	\$216,340	\$216,340	\$216,340	\$216,340	\$216,340	\$216,340	100.00	\$0	Otros	885	100.00	100.00	Financiera: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 / Física: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200702433	Contrucción De Muro Firme Rural Pilar De Zaragoza - 137398	137398	Durango	Durango	Pilar de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$27,450	\$27,450	\$27,450	\$27,450	\$27,450	\$27,450	\$27,450	100.00	\$0	Otros	61	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200702434	Equipo Comunitario San José De Animas - 128356	128356	Durango	Durango	San José de Animas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Otros	286	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1282

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO		RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	AVANCE FINANCIERO						AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
								PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO						APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACIÓN	AVANCE ANUAL
DUR16160100820363	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5396	5396	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200702435	Maquinaria Y Equipo Comunitario Localidad Santa Isabel De Batres - 107831	107831	Durango	Durango	Santa Isabel de Batres	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Otros	25	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200702436	Construccion De Muro Firma Rural Santiago Bayacora - 137621	137621	Durango	Durango	Santiago Bayacora	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$8,550	\$8,550	\$8,550	\$8,550	\$8,550	\$8,550	\$8,550	100.00	\$0	Otros	19	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200702437	Construccion De Muro Firma Rural Sebastián Lendo De Tejada - 137637	137637	Durango	Durango	Sebastián Lendo de Tejada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$42,300	\$42,300	\$42,300	\$42,300	\$42,300	\$42,300	\$42,300	100.00	\$0	Otros	94	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200702438	Rehabilitación Bordo De Abrevadero Localidad Nuevo Centenario - 143142	143142	Durango	Durango	Nuevo Centenario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	Otros	59	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200702439	Electrificacion Convenio Con La Cie La Ferriá - 104196	104196	Durango	Durango	La Ferriá (Cuatro de Octubre)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2016	\$489,500	\$489,500	\$489,500	\$489,500	\$489,500	\$489,500	\$489,500	100.00	\$0	Otros	1,011	100.00	100.00	Financiera: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 / Física: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 / Registro: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200702513	Bordo De Abrevadero Localidad Los Lobos - 107689	107689	Durango	Durango	Los Lobos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200702514	Maquinaria Y Equipo Comunitario Localidad La Quinta - 107834	107834	Durango	Durango	La Quinta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200702655	Construccion De Muro Firma Rural San Miguel De Las Maravillas - 137611	137611	Durango	Durango	San Miguel de las Maravillas de Abajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	100.00	\$0	Otros	3	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200708035	Rehabilitación De Techo Firme Maceteado Clavetas I - 191502	191502	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$45,223	\$45,223	\$45,223	\$45,223	\$45,223	\$45,223	\$45,223	100.00	\$0	Metros Cuadrados	21	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200708036	Rehabilitación De Techo Firme Maceteado Laderas Del Pedregal - 192031	192031	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$41,160	\$41,160	\$41,160	\$41,160	\$41,160	\$41,160	\$41,160	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200708037	Rehabilitación De Techo Firme Maceteado Jardines De Cancun - 190633	190633	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$22,417	\$22,417	\$22,417	\$22,417	\$22,417	\$22,417	\$22,417	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200708056	Construccion De La Red De Agua Potable Colonia Durango Nuevo II - 149282	149282	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$697,433	\$348,716	\$348,716	\$348,716	\$348,716	\$348,716	\$348,716	100.00	\$0	Otros	350	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200708061	Construccion Red Alcantarillado Segunda Etapa Localidad Belisario Domínguez - 148995	148995	Durango	Durango	Belisario Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,000,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Otros	450	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200708062	Rehabilitación De Techo Firme Rural Cinco De Febrero - 135754	135754	Durango	Durango	Cinco de Febrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200708063	Electrificacion Convenio Con La Cie Contreras - 104154	104154	Durango	Durango	Contreras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2016	\$1,138,500	\$1,138,500	\$1,138,500	\$1,138,500	\$1,138,500	\$1,138,500	\$1,138,500	100.00	\$0	Otros	878	100.00	100.00	Financiera: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 / Física: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 / Registro: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200708064	Construccion De Muro Firma Rural Ignacio Lopez Rayon - 137481	137481	Durango	Durango	Ignacio Lopez Rayón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	100.00	\$0	Otros	32	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1282

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES	
															APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL		% AVANCE ACUMULADO
DUR16160100820063	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5396	5396	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200708065	Maquinaria Y Equipo Comunitario Localidad Ignacio Zaragoza - 107839	107839	Durango	Durango	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200708066	Construccion De Micro Invernaderos Localidad Jesus Gonzalez Ortega - 109596	109596	Durango	Durango	Jesús González Ortega (Pericos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200708067	Construccion De Muro Firma Rural La Joya - 137506	137506	Durango	Durango	La Joya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$9,900	\$9,900	\$9,900	\$9,900	\$9,900	\$9,900	\$9,900	100.00	\$0	Otros	22	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200708068	Maquinaria Y Equipo Comunitario Localidad San Pedro De La Maquina - 107828	107828	Durango	Durango	San Pedro de la Máquina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200708069	Construccion De Bordo De Abrevadero, Localidad San Pedro De La Maquina - 128563	128563	Durango	Durango	San Pedro de la Máquina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00	\$0	Otros	31	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200708070	Construccion Agua Potable Red De Distribucion Y Tomas Domiciliarias Localidad Santiago Bayacora - 147363	147363	Durango	Durango	Santiago Bayacora	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	100.00	\$0	Otros	600	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200708071	Construccion De Muro Firma Rural Labor De Guadalupe - 137519	137519	Durango	Durango	Labor de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$4,950	\$4,950	\$4,950	\$4,950	\$4,950	\$4,950	\$4,950	100.00	\$0	Otros	11	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200708123	Construccion De Micro Invernaderos Localidad Santa Lucia - 109579	109579	Durango	Durango	Santa Lucía	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200713322	Rehabilitacion De Techo Firme Maceteado Miguel De La Madrid Hurtado - 190679	190679	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$107,602	\$107,602	\$107,602	\$107,602	\$107,602	\$107,602	\$107,602	100.00	\$0	Metros Cuadrados	46	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200713323	Rehabilitacion De Techo Firme Maceteado Luz Del Carmen Y Paraiso - 190700	190700	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$66,473	\$66,473	\$66,473	\$66,473	\$66,473	\$66,473	\$66,473	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200713324	Rehabilitacion De Techo Firme Maceteado La Virgen - 190796	190796	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$53,639	\$53,639	\$53,639	\$53,639	\$53,639	\$53,639	\$53,639	100.00	\$0	Metros Cuadrados	23	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200713325	Rehabilitacion De Techo Firme Maceteado La Moderna - 192459	192459	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$9,707	\$9,707	\$9,707	\$9,707	\$9,707	\$9,707	\$9,707	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200713340	Educacion Construccion De Aula Jn Topiltzin 105023	105023	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Educación	Terminado	2016	\$331,069	\$303,546	\$303,546	\$303,546	\$303,546	\$303,546	\$303,546	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200713341	Educacion Construccion De Aula Jn Chayito Guzman De Ramirez - 105183	105183	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Educación	Terminado	2016	\$302,659	\$257,841	\$257,841	\$257,841	\$257,841	\$257,841	\$257,841	100.00	\$0	Otros	154	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200713342	Construccion Red Alcantarillado Primario Colonia Independencia - 147500	147500	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$452,371	\$226,186	\$226,186	\$226,186	\$226,186	\$226,186	\$226,186	100.00	\$0	Otros	1,250	100.00	100.00	Financiera: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 / Física: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200713343	Construccion Red De Agua Potable Colonia Beatales - 149411	149411	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$312,325	\$156,162	\$156,162	\$156,162	\$156,162	\$156,162	\$156,162	100.00	\$0	Otros	400	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1282

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	AVANCE FINANCIERO						AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES			
															APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160100820303	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5396	5396	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200713344	Construccion Red De Drenaje Sanitario Colonia Cielo Azul - 147392	147392	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$5,768,954	\$2,884,477	\$2,884,477	\$2,884,477	\$2,884,477	\$2,884,477	\$2,884,477	100.00	\$0	Otros	1,305	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200713345	Construccion De Red De Agua Potable Colonia Roque Velazquez - 147207	147207	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,315,450	\$657,725	\$657,725	\$657,725	\$657,725	\$657,725	\$657,725	100.00	\$0	Otros	500	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200713352	Construccion De Pavimentación En Calle Olga González Entre Primo De Verdad Y Dieciséis De Enero De La Colonia Ampliación Arroyo Seco - 147558	147558	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$565,030	\$422,367	\$422,367	\$422,367	\$422,367	\$422,367	\$422,367	100.00	\$0	Metros Cuadrados	148	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200713354	Construccion De Pavimentación En Calle General Domingo Arrieta Entre Maximiliano Silero Y Angel Sergio Guerrero. Colonia Gobernadores - 147828	147828	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$491,162	\$432,997	\$432,997	\$432,997	\$432,997	\$432,997	\$432,997	100.00	\$0	Metros Cuadrados	105	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200713355	Contruccion De Muro Firme Rural Antonio Gaxiola - 137296	137296	Durango	Durango	Antonio Gaxiola (La Carreta)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200713356	Construccion Red De Alcantarillado Localidad Bandera Del Águila - 147543	147543	Durango	Durango	Bandera del Águila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,000,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Otros	450	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200713357	Contruccion De Muro Firme Rural Cristóbal Colon - 137345	137345	Durango	Durango	Cristóbal Colón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	100.00	\$0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200713358	Construccion De Micro Invernaderos Localidad Regocijo - 109577	109577	Durango	Durango	Regocijo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200713359	Construccion De Muro Firme Rural Juan B Ceballos - 137662	137662	Durango	Durango	Juan B. Ceballos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$21,150	\$21,150	\$21,150	\$21,150	\$21,150	\$21,150	\$21,150	100.00	\$0	Otros	47	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200713360	Infraestructura Artesanal Equipamiento Proyecto Talabartería Pub Laluz - 136741	136741	Durango	Durango	La Luz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	100.00	\$0	Otros	210	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200713361	Construccion De Micro Invernaderos Localidad Los Mimbres - 109570	109570	Durango	Durango	Los Mimbres	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200713362	Contruccion De Muro Firme Rural El Pueblito 137411	137411	Durango	Durango	El Pueblito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	100.00	\$0	Otros	89	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200713363	Rehabilitacion De Techo Firme Rural Sebastian Lerdo De Tejada - 136003	136003	Durango	Durango	Sebastián Lerdo de Tejada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200713364	Construccion De Eco Invernadero Localidad Unidos Venceremos - 107766	107766	Durango	Durango	Unidos Venceremos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	100.00	\$0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200718594	Rehabilitacion De Techo Firme Maceteado San Jose II - 190915	190915	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$17,439	\$17,439	\$17,439	\$17,439	\$17,439	\$17,439	\$17,439	100.00	\$0	Metros Cuadrados	11	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200718595	Rehabilitacion De Techo Firme Maceteado Promotores Sociales - 192885	192885	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$12,199	\$12,199	\$12,199	\$12,199	\$12,199	\$12,199	\$12,199	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1282

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO							AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES					
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO		UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO	
DUR16160100820363	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5386	5386	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200718596	Rehabilitación De Techo Firme Maceteado Las Palmas - 190673	190673	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$34,094	\$34,094	\$34,094	\$34,094	\$34,094	\$34,094	\$34,091	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200718597	Rehabilitación De Techo Firme Maceteado Construcción - 193073	193073	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$9,157	\$9,157	\$9,157	\$9,157	\$9,157	\$9,157	\$9,157	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200718627	Educación Construcción De Aula Jn Bello Amanecer - 105299	105299	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Educación	Terminado	2016	\$277,666	\$268,207	\$268,207	\$268,207	\$268,207	\$268,207	\$268,207	\$268,207	100.00	\$0	Otros	141	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200718628	Construcción Red De Agua Potable Colonia Gomez Farias - 149386	149386	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$785,789	\$392,895	\$392,895	\$392,895	\$392,895	\$392,895	\$392,895	\$392,895	100.00	\$0	Otros	650	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200718629	Construcción De Techo Firme Colonia San Jose Pl - 187084	187084	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$1,000,259	\$1,000,259	\$1,000,259	\$1,000,259	\$1,000,259	\$1,000,259	\$1,000,259	\$1,000,259	100.00	\$0	Metros Cuadrados	159	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200718630	Construcción De Techo Firme Colonia Ignacio Zaragoza - 187156	187156	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$238,030	\$238,030	\$238,030	\$238,030	\$238,030	\$238,030	\$238,030	\$238,030	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200718635	Construcción De Pavimentación En Calle Pisco Federal Entre Revolución De Ayutla Y Mexico Triunfo Colonia Ignacio Zaragoza - 147804	147804	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$877,042	\$672,716	\$672,716	\$672,716	\$672,716	\$672,716	\$672,716	\$672,716	100.00	\$0	Metros Cuadrados	230	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200718637	Construcción Red De Alcantarillado Segunda Etapa Localidad General Mariano Matamoros - 147718	147718	Durango	Durango	General Mariano Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Otros	450	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200718638	Rehabilitación De Techo Firme Rural Heroe De Nacozari - 135870	135870	Durango	Durango	Hérode de Nacozari	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$15,300	\$15,300	\$15,300	\$15,300	\$15,300	\$15,300	\$15,300	\$15,300	100.00	\$0	Otros	34	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200718639	Huertos Comunitarios (Micro Invernaderos) Localidad Las Huertas - 53419	53419	Durango	Durango	Las Huertas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200718640	Construcción De Muro Fermo Rural J Refugio Salido - 137484	137484	Durango	Durango	José Refugio Salido	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200718642	Construcción Red De Alcantarillado Primario Y Saneamiento Localidad Nueva Patria - 147574	147574	Durango	Durango	Nueva Patria (Santo Domingo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,350,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	100.00	\$0	Otros	450	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200718643	Construcción Red De Alcantarillado Primario Y Saneamiento Localidad Olmapa - 147518	147518	Durango	Durango	Olnapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,000,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Otros	450	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200718644	Construcción De Eco Invernadero Localidad Primero De Mayo - 107746	107746	Durango	Durango	Primero de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200718645	Equipo Comunitario Localidad Rio Verde - 128549	128549	Durango	Durango	Rio Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200718646	Construcción De Miro Invernaderos Localidad San Jose De Animas - 109584	109584	Durango	Durango	San José de Animas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1282

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO							AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES				
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO		UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160100820363	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5396	5396	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200718647	Rehabilitacion De Techo Firme Rural Santiago Bayacora - 135985	135985	Durango	Durango	Santiago Bayacora	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$15,300	\$15,300	\$15,300	\$15,300	\$15,300	\$15,300	\$15,300	100.00	\$0	Otros	34	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200718648	Contruccion De Muro Firme Rural El Tunal - 137421	137421	Durango	Durango	El Tunal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	100.00	\$0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200718649	Rehabilitacion Bordos De Abrevadero Localidad Vicente Suarez - 107711	107711	Durango	Durango	Vicente Suárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200718650	Electrificacion Convenio Con La Cie El Conejo - 10424	10424	Durango	Durango	El Refugio (El Conejo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2016	\$249,660	\$249,660	\$249,660	\$249,660	\$249,660	\$249,660	\$249,660	100.00	\$0	Otros	668	100.00	100.00	Financiera: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 / Física: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 / Registro: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200718651	Construccion Red Agua Potable Localidad La Ferreria La Laguna - 149144	149144	Durango	Durango	La Ferreria (Cuatro de Octubre)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,000,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Otros	450	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200718652	Infraestructura Artesanal Equipamiento Proyecto Panaderia Pob Presidente Salvador Alende - 136744	136744	Durango	Durango	Presidente Salvador Alende	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Otros	74	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200718712	Mquinaria Y Equipo Comunitario Localidad Los Lobos - 107809	107809	Durango	Durango	Los Lobos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 / Física: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 / Registro: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200718713	Construccion De Muro Firma Rural Praxedis Guerrero - 137562	137562	Durango	Durango	Praxedis G. Guerrero Nuevo (La Loma)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$13,950	\$13,950	\$13,950	\$13,950	\$13,950	\$13,950	\$13,950	100.00	\$0	Otros	31	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724196	Rehabilitacion De Techo Firme Maceteado Luz Del Carmen Ampliacion - 192595	192595	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$21,062	\$21,062	\$21,062	\$21,062	\$21,062	\$21,062	\$21,062	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724197	Rehabilitacion De Techo Firme Maceteado Lazaro Zardenas Y Pri Ampliacion - 192963	192963	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$67,272	\$67,272	\$67,272	\$67,272	\$67,272	\$67,272	\$67,272	100.00	\$0	Metros Cuadrados	32	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724198	Rehabilitacion De Techo Firme Maceteado Ampliacion Arroyo Seco - 192139	192139	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$19,260	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724199	Red De Agua Potable Construccion Col Amp Las Palmas - 146036	146036	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$255,000	\$199,375	\$199,375	\$199,375	\$199,375	\$199,375	\$199,375	100.00	\$0	Otros	192	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724217	Educacion Construccion De Aula Jn Elia Maria Morio - 105557	105557	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Educación	Terminado	2016	\$288,692	\$260,801	\$260,801	\$260,801	\$260,801	\$260,801	\$260,801	100.00	\$0	Otros	175	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724218	Educacion Construccion De Aula Ep Margarita Gomez Palasio - 105207	105207	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Educación	Terminado	2016	\$294,750	\$246,891	\$246,891	\$246,891	\$246,891	\$246,891	\$246,891	100.00	\$0	Otros	350	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724219	Educacion Construccion De Aula Ep Luis Donado Coloso - 105605	105605	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Educación	Terminado	2016	\$336,255	\$318,589	\$318,589	\$318,589	\$318,589	\$318,589	\$318,589	100.00	\$0	Otros	163	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724220	Educacion Construccion De Aula Ep Justicia Social - 105340	105340	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Educación	Terminado	2016	\$274,653	\$238,259	\$238,259	\$238,259	\$238,259	\$238,259	\$238,259	100.00	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1282

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	AVANCE FINANCIERO							AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
															APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160100823063	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5396	5396	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724221	Educacion Construcción De Aula Ep Dolores Del Rio - 105044	105044	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Educación	Terminado	2016	\$336,955	\$304,303	\$304,303	\$304,303	\$304,303	\$304,303	\$304,303	100.00	\$0	Otros	170	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724222	Construccion Red Agua Potable Segunda Etapa Col Vivienda Joven - 147302	147302	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$916,942	\$454,304	\$454,304	\$454,304	\$454,304	\$454,304	\$454,304	100.00	\$0	Otros	1,360	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724223	Construccion De Techo Firme Colonia Humberto Gutierrez Y Luz Del Carmen - 186959	186959	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$108,153	\$108,153	\$108,153	\$108,153	\$108,153	\$108,153	\$108,153	100.00	\$0	Metros Cuadrados	43	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724224	Construccion De Techo Firme Colonia Cielo Azul - 187316	187316	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$76,998	\$76,998	\$76,998	\$76,998	\$76,998	\$76,998	\$76,998	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724225	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Río Bravo Entre Chiapas Y Ciudad Juárez Colonia Chulias Fronteras - 147993	147993	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$84,498	\$58,650	\$58,650	\$58,650	\$58,650	\$58,650	\$58,650	100.00	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724233	Construccion De Muro Firme Rural Aquiles Serdan - 137325	137325	Durango	Durango	Aquiles Serdan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$5,850	\$5,850	\$5,850	\$5,850	\$5,850	\$5,850	\$5,850	100.00	\$0	Otros	13	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724234	Rehabilitacion De Techo Firme Rural La Boca Del Mezquital - 136045	136045	Durango	Durango	La Boca del Mezquital	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$9,450	\$9,450	\$9,450	\$9,450	\$9,450	\$9,450	\$9,450	100.00	\$0	Otros	21	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724235	Construccion De Muro Firme Rural Contreras - 137332	137332	Durango	Durango	Contreras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	100.00	\$0	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724236	Construccion Red Alcantarillado Segunda Etapa Localidad Francisco Montes De Oca - 149069	149069	Durango	Durango	Fray Francisco Montes de Oca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,500,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	100.00	\$0	Otros	450	100.00	100.00	Financiera: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 / Física: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 / Registro: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724237	Construccion De Muro Firme Rural Francisco Montes De Oca - 137431	137431	Durango	Durango	Fray Francisco Montes de Oca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724238	Construccion De Micro Invernaderos Localidad Gral Maximo Garcia (El Pino) - 109597	109597	Durango	Durango	General Máximo Garcia (El Pino)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724239	Electrificacion Convenio Con La Cfe José Refugio Salcido - 104166	104166	Durango	Durango	José Refugio Salcido	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2016	\$172,500	\$172,500	\$172,500	\$172,500	\$172,500	\$172,500	\$172,500	100.00	\$0	Otros	1,262	100.00	100.00	Financiera: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 / Física: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 / Registro: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724240	Equipo Consultorio Pob. Navajas - 128502	128502	Durango	Durango	Navajas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724241	Construccion Red Alcantarillado Segunda Etapa Localidad Pilar De Zaragoza - 146040	146040	Durango	Durango	Pilar de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,000,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Otros	450	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724242	Rehabilitacion Bordes De Abrevadero Localidad Primero De Mayo - 107725	107725	Durango	Durango	Primero de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724243	Electrificacion Convenio Con La Cfe Quince De Octubre - 103964	103964	Durango	Durango	Quince de Octubre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2016	\$241,500	\$241,500	\$241,500	\$241,500	\$241,500	\$241,500	\$241,500	100.00	\$0	Otros	358	100.00	100.00	Financiera: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 / Física: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 / Registro: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1282

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES				
														CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO	
DUR16160100823063	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5396	5396	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200724244	Rehabilitacion De Techo Firme Rural San Francisco Del Manzanal - 135972	135972	Durango	Durango	San Francisco del Manzanal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$22,050	\$22,050	\$22,050	\$22,050	\$22,050	\$22,050	\$22,050	100.00	\$0	Otros	49	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200724245	Construccion Red Alcantarillado Sistema Ajarjas Segunda Etapa Localidad San Fco Del Manzanal - 147732	147732	Durango	Durango	San Francisco del Manzanal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,000,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Otros	450	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757398	Construccion De Muro Firme Ageb Cinco Cinco Siete Uno Siete Cp - 368676	368676	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$31,622	\$31,622	\$31,622	\$31,622	\$31,622	\$31,622	\$31,622	100.00	\$0	Metros lineales	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757399	Construccion De Muro Firme Ageb Tres Siete Dos Siete Cp - 363529	363529	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$161,620	\$161,620	\$161,620	\$161,620	\$161,620	\$161,620	\$161,620	100.00	\$0	Metros lineales	32	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757400	Tanques De Almacenamiento De Agua - 355341	355341	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,562,831	\$1,801,970	\$1,801,970	\$1,801,970	\$1,801,970	\$1,801,970	\$1,801,970	100.00	\$0	Otros	2,177	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757401	Rehabilitacion De Muro Firme Desplante Ejido Benito Juarez Catrore Pr - 362436	362436	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$12,150	\$12,150	\$12,150	\$12,150	\$12,150	\$12,150	\$12,150	100.00	\$0	Otros	27	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757402	Rehabilitacion De Muro Firme Enjare Once Cp - 349760	349760	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$477,000	\$477,000	\$477,000	\$477,000	\$477,000	\$477,000	\$477,000	100.00	\$0	Otros	1,060	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757403	Rehabilitacion De Techo Firme Luchadas Nueve Cp - 349897	349897	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$477,000	\$477,000	\$477,000	\$477,000	\$477,000	\$477,000	\$477,000	100.00	\$0	Otros	1,060	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757404	Rehabilitacion De Techo Firme Impepedibleante Quince Cp - 352143	352143	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$1,011,330	\$1,011,330	\$1,011,330	\$1,011,330	\$1,011,330	\$1,011,330	\$1,011,330	100.00	\$0	Otros	700	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757405	Rehabilitacion De Muro Firme Desplante De Muros Trece Cp - 348401	348401	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$477,000	\$477,000	\$477,000	\$477,000	\$477,000	\$477,000	\$477,000	100.00	\$0	Otros	1,060	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757406	Rehabilitacion De Muro Firme Enjare Ageb Uno Siete Cero Ocho Seis Colonia Las Palmas - 328656	328656	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$9,800	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	106	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757407	Rehabilitacion De Muro Firme Enjare Ageb Uno Siete Cero Ocho Seis Colonia Las Palmas - 329150	329150	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$450	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757408	Rehabilitacion De Muro Firme Enjare Ageb Uno Cuatro Tres Cero Cuatro Colonia La Virgen - 326141	326141	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$900	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	10	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757409	Rehabilitacion De Muro Firme Enjare Ageb Uno Cuatro Tres Cero Cuatro Colonia La Virgen - 326676	326676	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,800	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	32	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 1282

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO		RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	AVANCE FINANCIERO						AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES				
								PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO					CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO		UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160100823063	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5396	5396	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AVUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757410	Rehabilitacion De Muro Firme Enjare Ageb Uno Seis Cero Ocho Seis Colonia Las Palmas - 328986	328986	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	100.00	\$0	Otros	18	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757411	Rehabilitacion De Muro Firme Enjare Ageb Uno Seis Cero Ocho Seis Colonia Las Palmas - 329286	329286	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$450	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.-SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757412	Rehabilitacion De Muro Firme Enjare Ageb Uno Cuatro Tres Cero Cuatro Colonia La Virgen - 313838	313838	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$450	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	3	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.-SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757413	Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia El Alarcán Ageb Uno Tres Ocho Tres Ocho - 311878	311878	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,445	\$1,440	\$1,440	\$1,440	\$1,440	\$1,440	\$1,440	100.00	\$0	Otros	3	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757414	Rehabilitacion De Muro Firme Enjare Ageb Uno Cuatro Tres Cero Cuatro Colonia La Virgen - 325753	325753	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$450	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.-SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757415	Rehabilitacion De Muro Firme Enjare Ageb Uno Cuatro Tres Cero Cuatro Colonia La Virgen - 325851	325851	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$900	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	6	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.-SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757416	Rehabilitacion De Muro Firme Enjare Ageb Uno Seis Cero Ocho Seis Colonia Las Palmas - 327915	327915	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$7,200	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	91	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.-SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757417	Rehabilitacion De Muro Firme Enjare Ageb Uno Seis Cero Ocho Seis Colonia Las Palmas - 327832	327832	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$450	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.-SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757418	Alcantarillado Turqueza Entre Zafiro Y Circuito Interior Colonia Las Rosas - 337504	337504	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$995,809	\$985,580	\$985,580	\$985,580	\$985,580	\$985,580	\$985,580	100.00	\$0	Otros	92	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757419	Rehabilitacion De Techo Firme Enjare Ageb Uno Seis Cero Ocho Seis Colonia Las Palmas - 326957	326957	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,350	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	17	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.-SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757420	Guarniciones Dos Obreros Calle San Pedro Y Calle Santa Isabel Colonia San Carlos - 338286	338286	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$259,826	\$258,882	\$258,882	\$258,882	\$258,882	\$258,882	\$258,882	100.00	\$0	Otros	222	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1282

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES			
														CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160100823063	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5396	5396	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757421	Rehabilitación De Techo Firme Enjare Ageb Uno Cuatro Tres Cero Cuatro Colonia La Virgen - 319291	319291	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$900	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	8	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757422	Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Amalia Solorzano Ageb Uno Cuatro Ocho Tres Seis - 318746	318746	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,445	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757423	Rehabilitación De Muro Firme Enjare Ageb Uno Cuatro Tres Cero Cuatro Colonia La Virgen - 311891	311891	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,800	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	27	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757424	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 317865	317865	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$12,238	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: ESTE PROYECTO DEBE DE ESTAR CANCELADO EN PASH YA QUE CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS Y ESTE RUBRO SOLO SE INFORMA A NIVEL FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757425	Rehabilitación De Muro Firme Desplante De Muros En La Colonia El Ensueño - 316536	316536	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$4,050	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	32	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349401 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757426	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 317822	317822	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$37,026	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: ESTE PROYECTO DEBE DE ESTAR CANCELADO EN PASH YA QUE CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS Y ESTE RUBRO SOLO SE INFORMA A NIVEL FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757427	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 317651	317651	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$36,992	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: ESTE PROYECTO DEBE DE ESTAR CANCELADO EN PASH YA QUE CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS Y ESTE RUBRO SOLO SE INFORMA A NIVEL FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757428	Rehabilitación De Muro Firme Enjare Ageb Uno Cuatro Tres Cero Cuatro Colonia La Virgen - 325243	325243	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	27	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757429	Adecuación Calle Santa Isabel Entre San Juan Y Sin Nombre Colonia San Carlos - 337333	337333	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$191,275	\$180,928	\$180,928	\$180,928	\$180,928	\$180,928	\$180,928	100.00	\$0	Otros	92	100.00	100.00	Financiera: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 / Física: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 / Registro: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757430	Agua Potable Calle Santa Isabel Entre San Juan Y Sin Nombre Colonia San Carlos - 337306	337306	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$107,518	\$105,858	\$105,858	\$105,858	\$105,858	\$105,858	\$105,858	100.00	\$0	Otros	92	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757431	Pavimentación Dos Calles San Pedro Y Santa Isabel Colonia San Carlos - 337155	337155	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,748,975	\$1,209,965	\$1,209,965	\$1,209,965	\$1,209,965	\$1,209,965	\$1,209,965	100.00	\$0	Otros	92	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757432	Pavimentación Colonia Luz Del Carmen Marites De Chimahuacan Y Jaime Salvador Camil - 336872	336872	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,011,014	\$454,627	\$454,627	\$454,627	\$454,627	\$454,627	\$454,627	100.00	\$0	Otros	235	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757433	Adecuación Dos Calles Marites De Chimahuacan Y Jaime Salvador Camil Colonia Luz Del Carmen - 336718	336718	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$29,753	\$14,609	\$14,609	\$14,609	\$14,609	\$14,609	\$14,609	100.00	\$0	Otros	222	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757434	Agua Potable Dos Calles Marites De Chimahuacan Y Jaime Salvador Camil Colonia Luz Del Carmen - 336694	336694	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$36,293	\$10,898	\$10,898	\$10,898	\$10,898	\$10,898	\$10,898	100.00	\$0	Otros	222	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1282

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
														CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160100823063	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5386	5386	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757435	Guarniciones Y Banquetas Segunda Etapa Rio Bravo Entre Chiapas Y Ciudad Juarez - 336656	336656	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$478	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	60	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757436	Agua Potable Turquesa Entre Zafiro Y Circulo Interior Colonia Las Rosas - 337485	337485	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$137,305	\$135,865	\$135,865	\$135,865	\$135,865	\$135,865	\$135,865	100.00	\$0	Otros	92	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757437	Guarniciones Turquesa Entre Zafiro Y Circulo Interior Colonia Las Rosas - 337479	337479	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$165,487	\$163,785	\$163,785	\$163,785	\$163,785	\$163,785	\$163,785	100.00	\$0	Otros	92	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757438	Pavimentacion Calle Turquesa Entre Zafiro Y Circulo Interior - 337450	337450	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,067,221	\$1,055,143	\$1,055,143	\$1,055,143	\$1,055,143	\$1,055,143	\$1,055,143	100.00	\$0	Otros	92	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757439	Rehabilitacion De Muro Firme Erjame Ageb Uno Cuatro Tres Cero Cuatro Colonia La Virgen - 313538	313538	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	26	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757440	Rehabilitacion De Muro Firme Erjame Ageb Uno Cuatro Tres Cero Cuatro Colonia La Virgen - 312758	312758	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$4,050	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	49	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757441	Rehabilitacion De Muro Firme Erjame Ageb Uno Cuatro Tres Cero Cuatro Colonia La Virgen - 312139	312139	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$13,500	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	148	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757442	Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia San Carlos - 300355	300355	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$3,600	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	36	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757443	Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia El Paraiso - 300334	300334	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	100.00	\$0	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757444	Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia El Paraiso - 300168	300168	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$4,500	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	38	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757445	Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Manuel Gomez Marin - 300129	300129	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$3,150	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	29	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757446	Rehabilitacion De Muro Firme Erjame Ageb Uno Cinco Cinco Siete Uno - 300085	300085	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	100.00	\$0	Otros	323	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757447	Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia El Paraiso - 300303	300303	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$4,500	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	52	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1282

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	AVANCE FINANCIERO							AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
															APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160100823063	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5396	5396	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757448	Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Constitución - 300285	300285	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,350	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	15	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERDO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO...SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757449	Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Cielo Azul - 300270	300270	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,800	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERDO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO...SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757450	Rehabilitación De Muro Firme Enjare Ageb Uno Cinco Cinco Siete Uno Colonia Gobernadores - 302343	302343	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$450	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERDO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO...SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757451	Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Dolores Del Rio - 295779	295779	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	14	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757452	Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Dolores Del Rio - 296097	296097	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	27	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERDO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO...SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757453	Rehabilitación De Muro Firme Desplante De Muros En La Colonia Las Calanías - 303869	303869	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$3,600	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	39	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERDO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349401 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO...SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757454	Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Dolores Del Rio - 295501	295501	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	20	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERDO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO...SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757455	Rehabilitación De Muro Firme Enjare Ageb Uno Cuatro Tres Cero Cuatro Colonia La Virgen - 303570	303570	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$15,750	\$15,750	\$15,750	\$15,750	\$15,750	\$15,750	\$15,750	100.00	\$0	Otros	169	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757456	Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia San Miguel - 296413	296413	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,800	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	14	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERDO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO...SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757457	Rehabilitación De Muro Firme Enjare Ageb Uno Tres Seis Cuatro Cinco Colonia Hector Mayagotis Dominguez Ampliación - 303175	303175	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$450	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	15	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERDO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO...SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757458	Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia San Miguel - 296425	296425	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,350	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	7	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERDO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO...SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1282

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO		RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	AVANCE FINANCIERO						AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES				
								PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO					CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO		UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160100823063	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5396	5396	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AVUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757459	Rehabilitación De Muro Firme Enjare Ageb Uno Cinco Cinco Siete Uno Colonia Gobernadores - 302208	302208	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	26	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757460	Rehabilitación De Muro Firme Enjare Ageb Uno Cuatro Tres Cero Cuatro Colonia La Virgen - 302402	302402	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$450	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	6	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757461	Rehabilitación De Muro Firme Enjare Ageb Uno Cuatro Tres Cero Cuatro Colonia La Virgen - 303720	303720	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$900	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	12	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757462	Rehabilitación De Muro Firme Enjare Ageb Uno Cinco Cinco Siete Uno Colonia Gobernadores - 302182	302182	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757463	Rehabilitación De Muro Firme Enjare Ageb Uno Cinco Cinco Siete Uno Colonia Gobernadores - 302231	302231	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	100.00	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757464	Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Luis Donaldo Colosio - 302226	302226	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$900	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	20	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757465	Rehabilitación De Muro Firme Enjare Ageb Uno Cinco Cinco Siete Uno Colonia Gobernadores - 303507	303507	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$900	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	27	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757466	Rehabilitación De Muro Firme Desplante De Muros En La Colonia Las Calandrias - 303468	303468	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	23	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757467	Rehabilitación De Muro Firme Enjare Ageb Uno Cinco Cinco Siete Uno Colonia Gobernadores - 302142	302142	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$3,600	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	45	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757468	Rehabilitación De Muro Firme Enjare Ageb Uno Cinco Tres A Col Hector Moyaegitia Dominguez - 303303	303303	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$4,050	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	31	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757469	Rehabilitación De Muro Firme Enjare Ageb Uno Cinco Cinco Siete Uno Colonia Gobernadores - 302646	302646	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,350	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	11	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757470	Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Dolores Del Rio - 296146	296146	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	23	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

Total: 1282

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	AVANCE FINANCIERO							AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
															APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160100823063	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5396	5396	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AVUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757471	Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Dolores Del Rio - 296038	296038	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,800	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	18	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757472	Rehabilitación De Muro Firme Enjambre Rural Ejido Benito Juárez - 302835	302835	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	100.00	\$0	Otros	31	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757473	Rehabilitación De Muro Firme Enjambre Agab Uno Cinco Cinco Siete Uno Colonia Gobernadores - 302809	302809	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$4,950	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	51	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757474	Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Legisladores - 299042	299042	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$900	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	8	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757475	Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Bicentenario - 299681	299681	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$4,500	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	52	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757476	Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Constitución - 298592	298592	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	23	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757477	Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 298580	298580	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$3,600	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	30	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757478	Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Alcaldes - 299815	299815	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,700	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	20	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757479	Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 298164	298164	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	13	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757480	Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Constitución - 298159	298159	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	20	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757481	Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 291612	291612	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	23	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1282

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO		RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	AVANCE FINANCIERO						AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES			
								PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO						APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160100823063	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5396	5396	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AVUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757482	Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Constitución - 297712	297712	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	100.00	\$0	Otros	23	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757483	Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Bicentenario - 299698	299698	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$5,400	\$5,400	\$5,400	\$5,400	\$5,400	\$5,400	\$5,400	100.00	\$0	Otros	61	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757484	Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 298081	298081	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	22	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757485	Rehabilitación De Muro Firme Desplante De Muro Colonia Las Calandrias - 299757	299757	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	24	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349401 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757486	Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Bicentenario - 299693	299693	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	100.00	\$0	Otros	11	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757487	Rehabilitación De Muro Firme Enjarre Hector Mayagotia Dominguez - 291269	291269	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$900	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349769 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757488	Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 291165	291165	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	15	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757489	Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Constitución - 297602	297602	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$3,150	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	35	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757490	Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Constitución - 297551	297551	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,800	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	16	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757491	Construcción Cuatro Rosas Dos Obras Colonia Juan Salazar - 292637	292637	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$116,936	\$106,377	\$106,377	\$106,377	\$106,377	\$106,377	\$106,377	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757492	Construcción Cuatro Rosas Dos Obras Colonia Jose Lopez Portillo - 292635	292635	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$116,936	\$101,587	\$101,587	\$101,587	\$101,587	\$101,587	\$101,587	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1282

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
														CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160100823063	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5396	5396	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757493	Construccion Cuatro Rosa Una Obra Colonia La Ponderosa - 292604	292604	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$56,468	\$56,784	\$56,784	\$56,784	\$56,784	\$56,784	\$56,784	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757494	Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Clavetes - 298969	298969	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	100.00	\$0	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757495	Construccion Cuatro Rosa Tres Obras Ampliacion Pl - 292576	292576	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$175,404	\$157,261	\$157,261	\$157,261	\$157,261	\$157,261	\$157,261	100.00	\$0	Otros	19	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757496	Construccion Cuatro Rosa Dos Obras Colonia Ignacio Zaragoza - 292623	292623	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$116,936	\$102,618	\$102,618	\$102,618	\$102,618	\$102,618	\$102,618	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757497	Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Constuccion - 297003	297003	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	22	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757498	Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Constuccion - 298813	298813	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757499	Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Ampliacion Dolores Del Rio - 298314	298314	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	100.00	\$0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757500	Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Constuccion - 297173	297173	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	24	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757501	Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Constuccion - 298986	298986	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$450	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757502	Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Clavetes II - 298451	298451	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	100.00	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757503	Rehabilitación De Muro Firme Enjame Agab Uno Dos Ocho Tres A Col Hector Mayagallita Dominguez - 298770	298770	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$6,750	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	59	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1282

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES		
														CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL		% AVANCE ACUMULADO	
DUR16160100823063	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5396	5396	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757504	Rehabilitación De Muro Firme Enjame Agelb Uno Dos Ocho Tres A Col Hector Mayagoitia Dominguez - 298377	298377	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$3,150	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	43	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERVO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO... SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757505	Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 297482	297482	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	21	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERVO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO... SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757506	Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 298390	298390	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	100.00	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757507	Rehabilitación De Muro Firme Colonia San Miguel - 297295	297295	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$900	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	3	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERVO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO... SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757508	Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 297418	297418	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	34	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757509	Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Cielo Azul - 299240	299240	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	100.00	\$0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757510	Rehabilitación De Muro Firme Lechada Colonia Cielo Azul - 299197	299197	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$3,600	\$3,600	\$3,600	\$3,600	\$3,600	\$3,600	\$3,600	\$3,600	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757511	Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 297753	297753	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$4,500	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	37	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERVO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO... SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757512	Rehabilitación De Techo Firme Colonia San Miguel - 297266	297266	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$900	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERVO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO... SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757513	Rehabilitación De Muro Firme Lechada Colonia Cielo Azul - 299140	299140	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$3,150	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	7	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERVO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO... SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757514	Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 297221	297221	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1282

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	AVANCE FINANCIERO							AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
															APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160100823063	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5396	5396	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757515	Rehabilitación De Muro Firme Enjame Agelb Uno Dos Ocho Tres A Col Hector Mayagüita Dominguez - 297550	297550	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$13,050	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	111	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757516	Construcción Cuatro Rosa Tres Obras Colonia Lazaro Cardenas - 292855	292855	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$175,404	\$153,204	\$153,204	\$153,204	\$153,204	\$153,204	\$153,204	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757517	Construcción Cuatro Rosa Una Obra Colonia Lazaro Cardenas - 292852	292852	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$58,468	\$55,041	\$55,041	\$55,041	\$55,041	\$55,041	\$55,041	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757518	Construcción Cuatro Rosa Una Obra Colonia Las Gaviotas - 292846	292846	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$58,468	\$50,974	\$50,974	\$50,974	\$50,974	\$50,974	\$50,974	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757519	Rehabilitación Da Techo Firme Lechadas Colonia Cielo Azul - 299096	299096	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$3,600	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	8	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757520	Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Constalucion - 297356	297356	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	23	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757521	Rehabilitación De Techo Firme Colonia San Miguel - 294482	294482	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,800	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757522	Construcción De Muro Firme Zona Urbana Agelb Cuatro Seis Ocho Uno Siete Cp - 286750	286750	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$25,437	\$25,437	\$25,437	\$25,437	\$25,437	\$25,437	\$25,437	100.00	\$0	Metros lineales	9	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757523	Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Dolores Del Rio - 295052	295052	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757524	Rehabilitación Da Techo Firme Lechadas Colonia Las Rosas Ampliación - 286738	286738	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	20	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757525	Rehabilitación De Muro Firme Enjame Miguel De La Madrid Hurado - 286727	286727	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,700	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	15	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1282

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES
														CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO	
DUR16160100823063	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5396	5396	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AVUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757626	Rehabilitación De Muro Firme Enjarré Miguel De La Madrid Hurtado - 286712	286712	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	22	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO... SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757527	Rehabilitación De Muro Firme Enjarré Miguel De La Madrid Hurtado - 286698	286698	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$900	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	8	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO... SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757528	Rehabilitación De Muro Firme Enjarré Miguel De La Madrid Hurtado - 286688	286688	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	100.00	\$0	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757529	Rehabilitación De Muro Firme Enjarré Jose María Morelos Y Pavón Norte - 287828	287828	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$450	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	7	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO... SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757530	Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 287774	287774	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	14	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757531	Rehabilitación De Muro Firme Enjarré Jose María Morelos Y Pavón Norte - 287693	287693	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$450	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO... SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757532	Rehabilitación De Muro Firme Lechada Colonia San Miguel - 295168	295168	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,800	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	16	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO... SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757533	Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Dolores Del Río - 294887	294887	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	26	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO... SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757534	Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Dolores Del Río - 294455	294455	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,800	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	18	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO... SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757535	Rehabilitación De Muro Firme Enjarré Jose María Morelos Y Pavón Norte - 287809	287809	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$450	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	10	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO... SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757536	Rehabilitación De Muro Firme Enjarré Jose María Morelos Y Pavón Norte - 287745	287745	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$450	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	7	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO... SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1282

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	AVANCE FINANCIERO							AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES			
														CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160100823063	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5396	5396	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AVUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757537	Construccion De Muro Firme Zona Urbana Apeb Cuatro Ocho Cero Dos Sise Co - 287480	287480	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$96,088	\$96,088	\$96,088	\$96,088	\$96,088	\$96,088	\$96,088	100.00	\$0	Metros lineales	18	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757538	Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 287437	287437	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757539	Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 287675	287675	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	12	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERVO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757540	Rehabilitacion De Muro Firme Enjáme Jose Maria Morelos Y Pavon Norte - 287375	287375	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$450	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	7	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERVO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757541	Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 294044	294044	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	100.00	\$0	Otros	13	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757542	Rehabilitacion Techo Firme Lechada Colonia Dolores Del Rio - 295148	295148	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,700	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	29	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERVO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757543	Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 295007	295007	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,700	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	19	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERVO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757544	Rehabilitacion De Muro Firme Enjáme Hector Mayagotta Dominguez - 293596	293596	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,800	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERVO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757545	Rehabilitacion De Muro Firme Enjáme Jose Maria Morelos Y Pavon Norte - 287307	287307	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	29	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERVO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757546	Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia San Miguel - 294059	294059	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,800	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	13	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERVO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757547	Rehabilitacion De Muro Firme Enjáme Jose Maria Morelos Y Pavon Norte - 287256	287256	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$450	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	8	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERVO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1282

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES	
														CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL		% AVANCE ACUMULADO
DUR16160100823063	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5396	5396	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757548	Rehabilitación De Techo Firme Colonia San Miguel - 293637	293637	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$3,150	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	13	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERVO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757549	Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 293634	293634	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	18	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERVO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757550	Rehabilitación De Muro Firme Colonia San Miguel - 295115	295115	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERVO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757551	Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 298933	298933	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	100.00	\$0	Otros	43	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757552	Rehabilitación De Muro Firme Lechada Colonia Cielo Azul - 299268	299268	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERVO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757553	Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Las Rosas Ampliación - 286719	286719	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	18	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERVO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757554	Construcción De Muro Firme Zona Urbana Ageb Cinco Cuatro Tres A Siete Cp - 286701	286701	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$217,403	\$219,920	\$219,920	\$219,920	\$219,920	\$219,920	100.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757555	Construcción Cuatro Rosas Una Obra Colonia Paseo De Las Praderas - 292684	292684	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$58,468	\$53,823	\$53,823	\$53,823	\$53,823	\$53,823	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757556	Construcción Cuatro Rosas Una Obra Colonia Masís - 292677	292677	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$58,468	\$51,245	\$51,245	\$51,245	\$51,245	\$51,245	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757557	Construcción Cuatro Rosas Una Obra Colonia Luz Y Esperanza - 292665	292665	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$58,468	\$60,637	\$60,637	\$60,637	\$60,637	\$60,637	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757558	Construcción De Muro Firme Zona Urbana Ageb Cuatro Siete Uno Tres Siete Cp - 292660	292660	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$18,956	\$18,956	\$18,956	\$18,956	\$18,956	\$18,956	100.00	\$0	Metros lineales	9	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757559	Construcción Cuatro Rosas Una Obra Colonia Carlos Luna - 292747	292747	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$58,468	\$45,523	\$45,523	\$45,523	\$45,523	\$45,523	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 1282

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES	
														CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL		% AVANCE ACUMULADO
DUR16160100823063	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5396	5396	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757560	Rehabilitación De Muro Firme Enjarré Hector Mayagoitia Dominguez - 291419	291419	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$450	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERVO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349676 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757561	Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 293748	293748	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,350	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	12	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA EN CERVO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757562	Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 287360	287360	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	23	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757563	Construccion De Muro Firme Zona Urbana Apob Cuatro Seis Nueve Seis Siete Cp - 290866	290866	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$157,165	\$157,165	\$157,165	\$157,165	\$157,165	\$157,165	\$157,165	100.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757564	Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 293548	293548	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	100.00	\$0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757565	Construccion Cuatro Rosa Cuatro Obras Colonia San Carlos II - 292715	292715	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$233,872	\$154,022	\$154,022	\$154,022	\$154,022	\$154,022	\$154,022	100.00	\$0	Otros	28	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757566	Construccion Cuatro Rosa Tres Obras Colonia San Carlos - 292706	292706	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$233,872	\$215,492	\$215,492	\$215,492	\$215,492	\$215,492	\$215,492	100.00	\$0	Otros	21	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757567	Construccion Cuatro Rosa Dos Obras Colonia San Carlos - 292694	292694	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$107,812	\$104,416	\$104,416	\$104,416	\$104,416	\$104,416	\$104,416	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757568	Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Asentamientos Humanos - 286768	286768	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	26	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA EN CERVO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757569	Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Dolores Del Rio - 293531	293531	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA EN CERVO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349676 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757570	Rehabilitación De Muro Firme Enjarré Miguel De La Madrid Hurtado - 286759	286759	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,700	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	22	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA EN CERVO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349676 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757571	Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Dolores Del Rio - 293747	293747	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,700	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	32	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA EN CERVO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757572	Rehabilitación De Techo Firme Colonia San Miguel - 293694	293694	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	100.00	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757573	Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Asentamientos Humanos - 282040	282040	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$2,700	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1282

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	AVANCE FINANCIERO							AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES			
															APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160100823063	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5396	5396	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757574	Construccion De Muro Firme Zona Urbana Ageb Seis Ocho Dos Cho Siete Cp - 288880	288880	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$130,330	\$130,330	\$130,330	\$130,330	\$130,330	\$130,330	\$130,330	100.00	\$0	Metros lineales	27	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757575	Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 290585	290585	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	11	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757576	Rehabilitacion De Muro Firme Enjare Hector Mayagotia Dominguez - 290577	290577	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,350	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	6	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349769 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757577	Rehabilitacion De Muro Firme Enjare Hector Mayagotia Dominguez - 290423	290423	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$450	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349769 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757578	Rehabilitacion Techo Firme Lechada Colonia Asentamientos Humanos - 281372	281372	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,800	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	16	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757579	Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia La Moderna - 281369	281369	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	28	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757580	Rehabilitacion Techo Firme Lechada Colonia Asentamientos Humanos - 281228	281228	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757581	Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia La Moderna - 281274	281274	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	19	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757582	Rehabilitacion De Lineas De Conduccion Agua Puabco Colonia La Virgen - 288659	288659	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,521,273	\$1,512,764	\$1,512,764	\$1,512,764	\$1,512,764	\$1,512,764	\$1,512,764	100.00	\$0	Otros	1,445	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757583	Construccion De Muro Firme Zona Urbana Ageb Cinco Nueve Ocho Cero Siete Cp - 288575	288575	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$69,358	\$69,358	\$69,358	\$69,358	\$69,358	\$69,358	\$69,358	100.00	\$0	Metros lineales	13	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757584	Rehabilitacion De Muro Firme Enjare Hector Mayagotia Dominguez - 290684	290684	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757585	Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 290689	290689	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	21	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757586	Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 290515	290515	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	24	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1282

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	AVANCE FINANCIERO							AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES			
															APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160100823063	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5396	5396	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AVUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757597	Rehabilitación De Muro Fierme Enjarré Miguel De La Madrid Hurtado - 281356	281356	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	24	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757588	Rehabilitación Techo Fierme Lechada Colonia Asentamientos Humanos - 282458	282458	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	100.00	\$0	Otros	18	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757589	Rehabilitación De Techo Fierme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 290928	290928	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	19	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757590	Construccion De Muro Fierme Zona Urbana Ageb Cinco Cuatro Cuatro A Siete Cp - 289666	289666	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$15,025	\$15,025	\$15,025	\$15,025	\$15,025	\$15,025	\$15,025	100.00	\$0	Metros lineales	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757591	Rehabilitación De Techo Fierme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 289665	289665	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	18	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757592	Rehabilitación De Techo Fierme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 290370	290370	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,800	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	18	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757593	Rehabilitación Techo Fierme Lechada Colonia Asentamientos Humanos - 282483	282483	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	29	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757594	Rehabilitación De Techo Fierme Lechadas Colonia Las Rosas Ampliación - 282145	282145	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	23	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757595	Rehabilitación De Muro Fierme Enjarré Miguel De La Madrid Hurtado - 282073	282073	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	14	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757596	Rehabilitación De Techo Fierme Lechadas Colonia La Moderna - 282044	282044	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$900	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757597	Rehabilitación De Techo Fierme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 289820	289820	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757598	Rehabilitación De Techo Fierme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 286820	286820	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	18	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757599	Construccion De Muro Fierme Zona Urbana Ageb Cinco Cuatro Siete Ocho Siete Cp - 288137	288137	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$112,405	\$112,405	\$112,405	\$112,405	\$112,405	\$112,405	\$112,405	100.00	\$0	Metros lineales	27	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757600	Rehabilitación De Muro Fierme Enjarré Miguel De La Madrid Hurtado - 286800	286800	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$3,150	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	20	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1282

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	AVANCE FINANCIERO							AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES			
														CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160100823063	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5396	5396	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AVUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757801	Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Asentamientos Humanos - 286796	286796	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$900	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	9	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. / Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757802	Rehabilitación De Muro Firme Enjare Jose Maria Morelos Y Pavon Norte - 286856	286856	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$450	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757803	Rehabilitación De Muro Firme Enjare Miguel De La Madrid Hurtado - 286530	286530	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$900	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757804	Rehabilitación De Muro Firme Enjare Jose Maria Morelos Y Pavon Norte - 286811	286811	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,700	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	30	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757805	Rehabilitación De Muro Firme Enjare Miguel De La Madrid Hurtado - 286559	286559	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	21	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757806	Rehabilitación De Muro Firme Enjare Miguel De La Madrid Hurtado - 286791	286791	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$450	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757807	Rehabilitación De Muro Firme Enjare Miguel De La Madrid Hurtado - 286787	286787	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$450	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757808	Rehabilitación De Muro Firme Enjare Miguel De La Madrid Hurtado - 286781	286781	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$900	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	6	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757809	Construccion De Muro Firme Zona Urbana Ageb Cuatro Seis Ocho Uno Siete Cp - 286780	286780	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$48,044	\$48,044	\$48,044	\$48,044	\$48,044	\$48,044	100.00	\$0	Metros lineales	9	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757810	Construccion De Muro Firme Zona Urbana Ageb Cinco Cinco Uno Cuatro Siete Cp - 286210	286210	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$48,044	\$48,044	\$48,044	\$48,044	\$48,044	\$48,044	100.00	\$0	Metros lineales	9	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757811	Rehabilitación De Muro Firme Enjare Jose Maria Morelos Y Pavon Norte - 287517	287517	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$450	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	7	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757812	Construccion De Muro Firme Zona Urbana Ageb Cinco Cero Nueve Dos Siete Cp - 289828	289828	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$57,356	\$57,356	\$57,356	\$57,356	\$57,356	\$57,356	100.00	\$0	Metros lineales	9	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 1282

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO		RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	AVANCE FINANCIERO						AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES			
								PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO						APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160100823063	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5396	5396	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AVUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757613	Rehabilitación De Muro Firme Enjñare Hector Mayagaita Dominguez - 290807	290807	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,350	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	9	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERDO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757614	Construcción De Muro Firme Zona Urbana Ageb Cinco Cuatro Siete Ocho Siete Cp - 287541	287541	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$112,405	\$112,405	\$112,405	\$112,405	\$112,405	\$112,405	\$112,405	100.00	\$0	Metros lineales	27	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757615	Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 289596	289596	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$900	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	8	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERDO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757616	Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 289816	289816	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	14	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERDO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757617	Rehabilitación De Muro Firme Enjñare Hector Mayagaita Dominguez - 289879	289879	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$450	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERDO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757618	Construcción De Muro Firme Zona Urbana Ageb Seis Siete Ocho Uno Siete Cp - 289590	289590	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$165,254	\$165,254	\$165,254	\$165,254	\$165,254	\$165,254	\$165,254	100.00	\$0	Metros lineales	36	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757619	Rehabilitación De Muro Firme Enjñare Jose Maria Morelos Y Pavon Norte - 286851	286851	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$450	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	7	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERDO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757620	Rehabilitación De Muro Firme Enjñare Jose Maria Morelos Y Pavon Norte - 286847	286847	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$450	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERDO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757621	Rehabilitación De Muro Firme Enjñare Hector Mayagaita Dominguez - 289788	289788	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,350	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	6	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERDO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757622	Construcción De Muro Firme Zona Urbana Ageb Tres Siete Siete Dos Siete Cp - 289714	289714	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$411,361	\$411,361	\$411,361	\$411,361	\$411,361	\$411,361	\$411,361	100.00	\$0	Metros lineales	85	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757623	Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 289708	289708	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	19	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERDO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1282

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO		RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	AVANCE FINANCIERO						AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES			
								PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO						APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160100823063	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5396	5396	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AVUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757624	Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Asentamientos Humanos - 286838	286838	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	100.00	\$0	Otros	27	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757625	Rehabilitación De Muro Firme Enjarré Jose Maria Morelos Y Pavon Norte - 286827	286827	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$3,600	\$3,600	\$3,600	\$3,600	\$3,600	\$3,600	\$3,600	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757626	Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Asentamientos Humanos - 286810	286810	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	20	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757627	Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Asentamientos Humanos - 286826	286826	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757628	Rehabilitación De Muro Firme Enjarré Miguel De La Madrid Hurtado - 285145	285145	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$450	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757629	Rehabilitación De Muro Firme Enjarré Miguel De La Madrid Hurtado - 284636	284636	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$450	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757630	Rehabilitación De Muro Firme Enjarré Miguel De La Madrid Hurtado - 285910	285910	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,700	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	21	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757631	Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 287216	287216	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	13	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757632	Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 288504	288504	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,800	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	10	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757633	Construccion De Muro Firme Zona Urbana Apeb Cinco Cinco Cerro A Site Cp - 289840	289840	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$29,438	\$29,438	\$29,438	\$29,438	\$29,438	\$29,438	\$29,438	100.00	\$0	Metros lineales	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757634	Rehabilitación De Muro Firme Enjarré Hector Noyogotitl Dominguez - 289839	289839	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$450	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	6	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1282

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO		RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	AVANCE FINANCIERO						AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES				
								PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO					CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO		UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160100823063	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5396	5396	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AVUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757635	Rehabilitación De Muro Firme Enjarré Jose Maria Morelos Y Pavon Norte - 287197	287197	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	100.00	\$0	Otros	9	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757636	Rehabilitación De Muro Firme Enjarré Miguel De La Madrid Hurtado - 281883	281883	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757637	Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Las Rosas Ampliación - 282225	282225	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,550	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	18	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757638	Rehabilitación De Muro Firme Enjarré Miguel De La Madrid Hurtado - 285050	285050	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,700	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	19	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757639	Rehabilitación De Muro Firme Enjarré Miguel De La Madrid Hurtado - 284910	284910	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	19	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757640	Rehabilitación De Muro Firme Enjarré Miguel De La Madrid Hurtado - 284985	284985	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	20	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757641	Rehabilitación De Muro Firme Enjarré Miguel De La Madrid Hurtado - 281467	281467	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	16	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757642	Rehabilitación De Muro Firme Enjarré Miguel De La Madrid Hurtado - 282313	282313	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	15	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757643	Rehabilitación De Muro Firme Enjarré Miguel De La Madrid Hurtado - 282299	282299	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757644	Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia La Moderna - 281941	281941	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	19	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757645	Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Asentamientos Humanos - 282429	282429	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$3,150	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	24	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1282

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	AVANCE FINANCIERO							AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES			
														CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160100823063	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5396	5396	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757646	Rehabilitación De Muro Firme Enjare Miguel De La Madrid Hurado - 262276	262276	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,700	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	20	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERVO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERVO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757647	Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Asentamientos Humanos - 265691	265691	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	20	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERVO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757648	Rehabilitación De Muro Firme Enjare Miguel De La Madrid Hurado - 262394	262394	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,350	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	7	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERVO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757649	Rehabilitación De Muro Firme Enjare Miguel De La Madrid Hurado - 262247	262247	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,350	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	6	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERVO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757650	Rehabilitación De Muro Firme Enjare Miguel De La Madrid Hurado - 281998	281998	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$3,150	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	28	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERVO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757651	Tres Por Uno Ampliación Del Centro De Salud Infantil Analco - 278798	278798	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Salud	Terminado	2016	\$1,290,000	\$322,500	\$322,500	\$322,500	\$322,500	\$322,500	\$322,500	100.00	\$0	Otros	160	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757652	Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Jardines De Cancun - 275180	275180	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	27	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757653	Rehabilitación De Muro Firme Enjare Masise - 269647	269647	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	19	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERVO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757654	Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Jardines De Cancun - 275310	275310	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	22	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERVO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757655	Rehabilitación De Muro Firme Enjare Masise - 275161	275161	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$450	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	9	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERVO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757656	Rehabilitación De Muro Firme Enjare Masise - 269711	269711	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$900	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	9	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERVO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 1282

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	AVANCE FINANCIERO							AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES			
														CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160100823063	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5396	5396	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AVUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757657	Rehabilitacion De Muro Firme Enjarré Massié - 275238	275238	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$450	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757658	Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Valle Verde Oriente - 269311	269311	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	18	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757659	Rehabilitacion Techo Firme Lechada Colonia Division Del Norte - 269221	269221	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$3,150	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	52	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757660	Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Valle Verde Oriente - 269218	269218	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	21	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757661	Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Jardines De Cancun - 275459	275459	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	23	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757662	Rehabilitacion Techo Firme Lechada Colonia Asentamientos Humanos - 275396	275396	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	13	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757663	Rehabilitacion De Muro Firme Enjarré Massié - 274957	274957	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,800	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	20	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757664	Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Jardines De Cancun - 275028	275028	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	16	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757665	Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia La Moderna - 276180	276180	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	27	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757666	Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Jardines De Cancun - 276043	276043	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	100.00	\$0	Otros	14	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757667	Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Jardines De Cancun - 276130	276130	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	34	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1282

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
														CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160100823063	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5396	5396	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AVUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757668	Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Asentamientos Humanos - 175128	275128	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	22	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757669	Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Asentamientos Humanos - 275894	275894	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	100.00	\$0	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757670	Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Doce De Diciembre - 268649	268649	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	30	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757671	Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Ignacio Zaragoza - 266312	266312	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	17	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757672	Rehabilitación De Muro Firme Enjane Niños Heros Noe - 266695	266695	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,800	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	10	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757673	Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Division Del Norte - 272033	272033	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	100.00	\$0	Otros	46	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757674	Rehabilitación De Muro Firme Enjane Masise - 272973	272973	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$450	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	3	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349769 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757675	Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Doce De Diciembre - 268207	268207	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$3,150	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	36	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757676	Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Ignacio Zaragoza - 265648	265648	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	27	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757677	Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Ignacio Zaragoza - 265918	265918	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	14	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757678	Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Doce De Diciembre - 265630	265630	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$3,150	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	34	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1282

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	AVANCE FINANCIERO							AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
															APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160100823063	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5396	5396	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AVUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757679	Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Asentamientos Humanos - 272553	272553	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	13	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757680	Rehabilitación De Muro Firme Enjare Masise - 272431	272431	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	19	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757681	Rehabilitación De Muro Firme Enjare Masise - 272311	272311	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,350	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	15	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757682	Rehabilitación De Muro Firme Enjare Masise - 271888	271888	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$450	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	6	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757683	Rehabilitación De Muro Firme Enjare Masise - 269775	269775	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$900	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	10	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757684	Rehabilitación De Muro Firme Enjare Masise - 271870	271870	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$450	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757685	Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia División Del Norte - 271885	271885	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$3,150	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	24	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757686	Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Justicia Social - 271880	271880	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	25	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757687	Rehabilitación De Muro Firme Enjare Masise - 271933	271933	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$450	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	13	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757688	Rehabilitación De Muro Firme Enjare Masise - 271839	271839	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	100.00	\$0	Otros	3	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757689	Rehabilitación De Muro Firme Enjare Masise - 269933	269933	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	100.00	\$0	Otros	1	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 1282

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES
															APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO		
DUR16160100820363	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5396	5396	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AVUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757690	Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Ignacio Zaragoza - 266773	266773	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757691	Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Ignacio Zaragoza - 268347	268347	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	29	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757692	Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia División Del Norte - 268346	268346	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	100.00	\$0	Otros	32	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757693	Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Benito Juárez - 268670	268670	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$450	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	3	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757694	Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Ignacio Zaragoza - 268327	268327	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	24	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757695	Rehabilitación De Muro Firme Enjare Masise - 268443	268443	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$900	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	7	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349766 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757696	Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia División Del Norte - 268419	268419	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$3,150	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	28	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757697	Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Ignacio Zaragoza - 268368	268368	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$900	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	10	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757698	Rehabilitación De Muro Firme Enjare Masise - 268365	268365	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,350	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	9	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349766 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757699	Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Benigno Morales - 268668	268668	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	100.00	\$0	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757700	Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia El Rosario - 268658	268658	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757701	Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Nueva De Julio - 268656	268656	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$450	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	8	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 1282

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES
														CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO	
DUR16160100823063	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5396	5396	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AVUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757702	Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Arcoris - 268653	268653	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$450	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	3	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757703	Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia O De Septiembre - 268652	268652	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$450	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757704	Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Diana Laura Rojas De Colono - 268646	268646	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757705	Rehabilitación De Muro Firme Enjare Masise - 268316	268316	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$450	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757706	Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Clavetes - 268638	268638	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	22	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757707	Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia El Alcanar - 268636	268636	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$450	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	10	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757708	Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Ejidal - 268635	268635	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$3,150	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	26	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757709	Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Ejidal - 268633	268633	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$4,500	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	42	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757710	Rehabilitación De Muro Firme Enjare Valerin Gomez Farias - 261468	261468	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757711	Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Humberto Gutierrez - 261821	261821	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	21	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757712	Rehabilitación De Muro Firme Enjare Valerin Gomez Farias - 261024	261024	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757713	Rehabilitación De Muro Firme Enjare Valerin Gomez Farias - 261321	261321	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	100.00	\$0	Otros	28	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757714	Rehabilitación De Muro Firme Enjare Masise - 268266	268266	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,800	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	16	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1282

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	AVANCE FINANCIERO						AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES			
															APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160100823063	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5396	5396	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AVUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757715	Rehabilitación De Muro Firme Enjarré Masise - 267206	267206	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$450	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757716	Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia División Del Norte - 268313	268313	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	100.00	\$0	Otros	22	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757717	Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia División Del Norte - 268293	268293	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	100.00	\$0	Otros	26	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757718	Rehabilitación De Muro Firme Enjarré Niños Héroes None - 266195	266195	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,800	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	25	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757719	Rehabilitación De Muro Firme Enjarré Niños Héroes None - 266049	266049	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	25	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757720	Rehabilitación De Muro Firme Enjarré Niños Héroes None - 266588	266588	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	24	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757721	Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Ignacio Zaragoza - 266143	266143	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	18	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757722	Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Doce De Diciembre - 266131	266131	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757723	Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Ignacio Zaragoza - 268202	268202	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	25	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757724	Rehabilitación De Muro Firme Enjarré Masise - 267166	267166	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$450	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757725	Rehabilitación De Muro Firme Enjarré Col Felipe Angeles - 268254	268254	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	100.00	\$0	Otros	11	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757726	Rehabilitación De Muro Firme Enjarré Masise - 268253	268253	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,800	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	14	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757727	Rehabilitación De Muro Firme Enjarré Masise - 268247	268247	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	100.00	\$0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1282

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES	
															APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL		% AVANCE ACUMULADO
DUR16160100820063	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5396	5396	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AVUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR161603000757228	Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Division Del Norte - 267499	267499	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	100.00	\$0	Otros	34	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR161603000757729	Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Ignacio Zaragoza - 266508	266508	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	17	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR161603000757730	Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Ignacio Zaragoza - 268304	268304	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	19	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR161603000757731	Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Ignacio Zaragoza - 268282	268282	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	30	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR161603000757732	Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Division Del Norte - 268229	268229	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$3,150	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	28	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR161603000757733	Rehabilitación De Muro Firme Erjñare Masise - 268205	268205	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	100.00	\$0	Otros	11	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR161603000757734	Rehabilitación De Muro Firme Erjñare Niños Heroes Norte - 265766	265766	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,800	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	12	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR161603000757735	Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Doce De Diciembre - 265757	265757	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	27	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR161603000757736	Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Doce De Diciembre - 266485	266485	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$3,150	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	36	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR161603000757737	Rehabilitación De Muro Firme Erjñare Lazaro Serrano Montes - 266946	266946	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	100.00	\$0	Otros	14	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR161603000757738	Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Ignacio Zaragoza - 266013	266013	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	19	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR161603000757739	Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Ignacio Zaragoza - 266680	266680	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	22	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR161603000757740	Rehabilitación De Techo Firme Lechada Colonia Arroyo Seco - 265171	265171	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	21	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR161603000757741	Rehabilitación De Techo Firme Lechada Colonia Arroyo Seco - 265109	265109	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	28	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1282

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
														CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR1616010082063	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5396	5396	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757742	Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Doce De Diciembre - 265002	265002	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757743	Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Ignacio Zaragoza - 264809	264809	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	26	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757744	Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Doce De Diciembre - 264803	264803	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757745	Rehabilitación De Infraestructura Hidraulica Sector Ignacio Zaragoza - 255979	255979	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$79,068	\$47,441	\$47,441	\$47,441	\$47,441	\$47,441	\$47,441	100.00	\$0	Otros	184	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757746	Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Humberto Gutierrez - 264768	264768	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,800	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	17	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757747	Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Humberto Gutierrez - 263507	263507	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	23	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757748	Rehabilitación De Muro Firme Enjare Niños Heroes Note - 263503	263503	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757749	Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Humberto Gutierrez - 264315	264315	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	28	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757750	Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Doce De Diciembre - 264972	264972	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	22	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757751	Rehabilitación De Infraestructura Sanitaria Sector Ignacio Zaragoza - 255912	255912	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$598,475	\$359,085	\$359,085	\$359,085	\$359,085	\$359,085	\$359,085	100.00	\$0	Otros	184	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757752	Rehabilitación De Muro Firme Enjare Niños Heroes Note - 263190	263190	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	17	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757753	Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Humberto Gutierrez - 264463	264463	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	24	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757754	Rehabilitación De Techo Firme Lechada Colonia Arroyo Seco - 264402	264402	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$3,600	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	41	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1282

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	AVANCE FINANCIERO							AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES			
														CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160100823063	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5396	5396	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AVUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
DUR16160300757755	Rehabilitación De Muro Firme Enjare Niños Heróes Nore - 264459	264459	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,800	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	16	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel. Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
DUR16160300757756	Rehabilitación De Muro Firme Enjare Niños Heróes Nore - 263830	263830	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,350	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	15	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
DUR16160300757757	Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Doce De Diciembre - 264909	264909	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,700	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	24	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
DUR16160300757758	Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Ignacio Zaragoza - 264888	264888	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	17	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
DUR16160300757759	Rehabilitación De Muro Firme Enjare Niños Heróes Nore - 264270	264270	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,800	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	16	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
DUR16160300757760	Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Humberto Gutierrez - 264264	264264	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$900	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	9	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
DUR16160300757761	Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Ignacio Zaragoza - 265713	265713	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	23	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
DUR16160300757762	Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Doce De Diciembre - 263937	263937	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	14	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
DUR16160300757763	Rehabilitación De Muro Firme Enjare Niños Heróes Nore - 263834	263834	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,350	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	7	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
DUR16160300757764	Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Ignacio Zaragoza - 265813	265813	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	17	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
DUR16160300757765	Rehabilitación De Techo Firme Lechada Colonia Arroyo Seco - 265183	265183	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,700	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	32	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	

Total: 1282

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES
															APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO	
DUR16160100823063	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5396	5396	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AVUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
DUR16160300757766	Rehabilitación De Techo Firme Lechada Colonia Arroyo Seco - 265151	265151	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$3,600	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	37	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
DUR16160300757767	Rehabilitación De Muro Firme Erjame Masise - 267081	267081	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,350	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	9	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
DUR16160300757768	Rehabilitación De Muro Firme Erjame Niños Hereros Nere - 263769	263769	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,800	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	14	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
DUR16160300757769	Rehabilitación De Techo Firme Lechada Colonia Humberto Gutierrez - 263615	263615	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	22	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
DUR16160300757770	Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Doce De Diciembre - 266638	266638	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	28	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
DUR16160300757771	Rehabilitación De Techo Firme Lechada Colonia Arroyo Seco - 263946	263946	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	17	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
DUR16160300757772	Rehabilitación De Techo Firme Lechada Colonia Manuel Gomez Marin - 263521	263521	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$3,600	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	32	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
DUR16160300757773	Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Humberto Gutierrez - 263910	263910	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	23	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
DUR16160300757774	Construccion De Muro Firme Zona Urbana Luz Y Esperanza Siete Cp - 260723	260723	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$400,459	\$400,459	\$400,459	\$400,459	\$400,459	\$400,459	\$400,459	100.00	\$0	Otros	76	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
DUR16160300757775	Rehabilitación De Muro Firme Erjame Valentin Gomez Farias - 262570	262570	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	21	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
DUR16160300757776	Rehabilitación De Muro Firme Erjame Rincónada Las Flores - 262564	262564	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	100.00	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
DUR16160300757777	Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Fos La Virgen - 261507	261507	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	13	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
DUR16160300757778	Rehabilitación De Techo Firme Lechada Colonia Arroyo Seco - 261506	261506	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$450	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	3	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1282

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES			
														CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO	
DUR16160100820063	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5396	5396	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AVUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757779	Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Doce De Diciembre - 264709	264709	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	17	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757780	Construccion De Muro Firme Col Ejidal Siete Cp - 260744	260744	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$18,536	\$18,536	\$18,536	\$18,536	\$18,536	\$18,536	\$18,536	\$18,536	100.00	\$0	Metros lineales	8	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757781	Construccion De Muro Firme Jardines De Cancun Segunda Aget Siete Cp - 260739	260739	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$24,022	\$24,022	\$24,022	\$24,022	\$24,022	\$24,022	\$24,022	\$24,022	100.00	\$0	Metros lineales	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757782	Construccion De Muro Firme Zona Urbana Jardines De Cancun Siete Cp - 260733	260733	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$50,210	\$50,210	\$50,210	\$50,210	\$50,210	\$50,210	\$50,210	\$50,210	100.00	\$0	Metros lineales	9	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757783	Rehabilitacion De Muro Firme Erjñare Valerin Gomez Farias - 262054	262054	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	26	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757784	Rehabilitacion De Muro Firme Erjñare Valerin Gomez Farias - 262645	262645	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	100.00	\$0	Otros	11	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757785	Rehabilitacion De Muro Firme Erjñare Valerin Gomez Farias - 262636	262636	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	100.00	\$0	Otros	13	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757786	Rehabilitacion De Muro Firme Erjñare Valerin Gomez Farias - 262627	262627	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757787	Rehabilitacion De Muro Firme Erjñare Niños Heroes Nore - 264670	264670	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$900	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	10	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757788	Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Humberto Gutierrez - 264667	264667	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,800	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	13	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: ESTE FOLIO DE ESTAR CANCELADO POR DUPLICIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757789	Rehabilitacion De Muro Firme Erjñare Niños Heroes Nore - 264585	264585	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,350	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	8	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349766 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757790	Rehabilitacion De Techo Firme Lechada Colonia Arroyo Seco - 264584	264584	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$3,150	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	36	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757791	Rehabilitacion De Muro Firme Erjñare Valerin Gomez Farias - 262174	262174	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757792	Rehabilitacion De Muro Firme Erjñare Valerin Gomez Farias - 262126	262126	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757793	Construccion De Muro Firme Zona Urbana Aget Siete Dos Ocho Tres Siete Cp - 261592	261592	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$337,461	\$337,461	\$337,461	\$337,461	\$337,461	\$337,461	\$337,461	\$337,461	100.00	\$0	Metros lineales	63	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1282

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO		RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	AVANCE FINANCIERO							AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES			
								PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO					CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160100823063	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5396	5396	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AVUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757794	Rehabilitación De Muro Firme Erjame Valentin Gomez Farias - 262811	262811	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	100.00	\$0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757795	Rehabilitación De Muro Firme Erjame Rinconada Las Flores - 261650	261650	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	27	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757796	Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Fos La Virgen - 261614	261614	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	19	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERVO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757797	Rehabilitación De Muro Firme Erjame Niños Héroes None - 262897	262897	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	100.00	\$0	Otros	23	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757798	Rehabilitación De Muro Firme Erjame Valentin Gomez Farias - 262597	262597	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	100.00	\$0	Otros	13	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757799	Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Doce De Diciembre - 264153	264153	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	21	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERVO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757800	Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Humberto Gutierrez - 264172	264172	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	19	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERVO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757801	Rehabilitación De Muro Firme Erjame Niños Héroes None - 264199	264199	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,800	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	7	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERVO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757802	Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Fos La Virgen - 261235	261235	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	10	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERVO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757803	Rehabilitación De Muro Firme Erjame Niños Héroes None - 264128	264128	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	21	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757804	Rehabilitación De Techo Firme Lechada Colonia Arroyo Seco - 264103	264103	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,800	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	23	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERVO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757805	Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Humberto Gutierrez - 264080	264080	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	20	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERVO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757806	Rehabilitación De Muro Firme Erjame Valentin Gomez Farias - 261639	261639	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	100.00	\$0	Otros	28	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757807	Rehabilitación De Muro Firme Erjame Valentin Gomez Farias - 262582	262582	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1282

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	AVANCE FINANCIERO							AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES					
														CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO		UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO	
DUR16160100820303	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5396	5396	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757806	Rehabilitación De Muro Firme Enjare Niños Heróes Nore - 263660	263660	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757809	Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Humberto Gutierrez - 263742	263742	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757810	Rehabilitación De Muro Firme Enjare Niños Heróes Nore - 263567	263567	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757811	Rehabilitación De Muro Firme Enjare Niños Heróes Norte - 263469	263469	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	100.00	\$0	Otros	9	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757812	Construcción De Muro Firme Zona Urbana Agab Treinta Y Ocho Treinta Y Ocho Siete Cp - 260682	260682	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$55,574	\$55,574	\$55,574	\$55,574	\$55,574	\$55,574	\$55,574	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757813	Rehabilitación Infraestructura Hidraulica Sector Las Palmas - 260306	260306	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$83,565	\$103,301	\$103,301	\$103,301	\$103,301	\$103,301	\$103,301	\$103,301	100.00	\$0	Otros	32	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757814	Rehabilitación Infraestructura Hidraulica Sector Las Palmas - 260294	260294	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$74,442	\$44,665	\$44,665	\$44,665	\$44,665	\$44,665	\$44,665	\$44,665	100.00	\$0	Otros	31	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757815	Rehabilitación De Techo Firme Impermeabilizante Niños Heróes - 258374	258374	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$4,334	\$4,334	\$4,334	\$4,334	\$4,334	\$4,334	\$4,334	\$4,334	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757816	Rehabilitación Infraestructura Hidraulica Sector Las Palmas - 260243	260243	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$14,161	\$103,301	\$103,301	\$103,301	\$103,301	\$103,301	\$103,301	\$103,301	100.00	\$0	Otros	36	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757818	Construcción Cuatro Rosa Lamarada Cuatrosientos Ocho Colonia Ampliación Pri - 251316	251316	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$50,000	\$52,529	\$52,529	\$52,529	\$52,529	\$52,529	\$52,529	\$52,529	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757819	Rehabilitación Infraestructura Sanitaria Sector Las Palmas - 260377	260377	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$175,995	\$105,597	\$105,597	\$105,597	\$105,597	\$105,597	\$105,597	\$105,597	100.00	\$0	Otros	33	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757820	Rehabilitación Infraestructura Sanitaria Ampliación Arroyo Seco - 260221	260221	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$10,702	\$5,904	\$5,904	\$5,904	\$5,904	\$5,904	\$5,904	\$5,904	100.00	\$0	Otros	92	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757821	Rehabilitación Infraestructura Sanitaria Ampliación Arroyo Seco - 260208	260208	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$110,484	\$70,712	\$70,712	\$70,712	\$70,712	\$70,712	\$70,712	\$70,712	100.00	\$0	Otros	92	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757823	Rehabilitación Infraestructura Sanitaria Sector Las Palmas - 260358	260358	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$217,974	\$312,503	\$312,503	\$312,503	\$312,503	\$312,503	\$312,503	\$312,503	100.00	\$0	Otros	36	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757824	Rehabilitación De Techo Firme Lechada Colonia Arroyo Seco - 261578	261578	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	100.00	\$0	Otros	17	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757825	Rehabilitación De Muro Firme Enjare Valerín Gomez Farías - 261144	261144	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	100.00	\$0	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1282

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO		RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	AVANCE FINANCIERO						AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES			
								PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO						APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160100823063	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5396	5396	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757826	Rehabilitación De Techo Firme Lechada Colonia Arroyo Seco - 261140	261140	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,800	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	22	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERDO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 34967 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757827	Rehabilitación De Muro Firme Enjane Hereros Norte - 262669	262669	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$450	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERDO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 34970 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757828	Rehabilitación Infraestructura Hidráulica Ampliación Las Rosas - 260168	260168	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$10,654	\$5,875	\$5,875	\$5,875	\$5,875	\$5,875	\$5,875	100.00	\$0	Otros	92	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757829	Rehabilitación De Muro Firme Enjane Valerín Gómez Farías - 262650	262650	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	100.00	\$0	Otros	17	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757830	Rehabilitación De Techo Firme Lechada Colonia Arroyo Seco - 261239	261239	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$450	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	6	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERDO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 34967 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757831	Rehabilitación Infraestructura Sanitaria Sector Las Palmas - 260338	260338	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$126,868	\$76,121	\$76,121	\$76,121	\$76,121	\$76,121	\$76,121	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757832	Construccion Red De Alcantarillado Raquel Velázquez - 254293	254293	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,351,596	\$1,175,798	\$1,175,798	\$1,175,798	\$1,175,798	\$1,175,798	\$1,175,798	100.00	\$0	Otros	420	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757833	Rehabilitación De Techo Firme Impermeabilizante - 253939	253939	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,445	\$1,445	\$1,445	\$1,445	\$1,445	\$1,445	\$1,445	100.00	\$0	Otros	1	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757834	Rehabilitación De Techo Firme Impermeabilizante - 253846	253846	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,445	\$1,445	\$1,445	\$1,445	\$1,445	\$1,445	\$1,445	100.00	\$0	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757836	Construccion De Techo Firme En La Colonia San Miguel De La Localidad Victoria De Durango Del Municipio De Durango - 251576	251576	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$40,353	\$40,353	\$40,353	\$40,353	\$40,353	\$40,353	\$40,353	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757838	Construccion De Techo Firme En La Colonia Construccion De La Localidad Victoria De Durango Del Municipio De Durango - 251619	251619	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$26,733	\$26,733	\$26,733	\$26,733	\$26,733	\$26,733	\$26,733	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757839	Construccion Red De Drenaje Sanitario Colonia Paseo Las Praderas - 254119	254119	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,035,925	\$1,017,962	\$1,017,962	\$1,017,962	\$1,017,962	\$1,017,962	\$1,017,962	100.00	\$0	Otros	600	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757840	Rehabilitación De Techo Firme Impermeabilizante - 253914	253914	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$8,669	\$8,669	\$8,669	\$8,669	\$8,669	\$8,669	\$8,669	100.00	\$0	Otros	19	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757841	Construccion De Techo Firme En La Colonia Gobernadores Humanos De La Localidad Victoria De Durango Del Municipio De Durango - 251025	251025	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$29,333	\$29,333	\$29,333	\$29,333	\$29,333	\$29,333	\$29,333	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757842	Construccion De Techo Firme En La Colonia Asentamientos Humanos De La Localidad Victoria De Durango Del Municipio De Durango - 251012	251012	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$33,213	\$33,213	\$33,213	\$33,213	\$33,213	\$33,213	\$33,213	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757844	Construccion De Techo Firme En La Colonia Juan Francisco Salazar De La Localidad Victoria De Durango Del Municipio De Durango - 251093	251093	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$33,893	\$33,893	\$33,893	\$33,893	\$33,893	\$33,893	\$33,893	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757845	Rehabilitación De Techo Firme Impermeabilizante - 253099	253099	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,445	\$1,445	\$1,445	\$1,445	\$1,445	\$1,445	\$1,445	100.00	\$0	Otros	3	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1282

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES	
															APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL		% AVANCE ACUMULADO
DUR1616010082063	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5386	5386	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757846	Construccion De Techo Firme En La Colonia Los Agaves De La Localidad Victoria De Durango Del Municipio De Durango - 250983	250983	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$34,380	\$34,380	\$34,380	\$34,380	\$34,380	\$34,380	\$34,380	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757847	Construccion De Muro Firme En La Colonia Santiago Garcia De La Localidad Victoria De Durango Del Municipio De Durango - 253761	253761	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$34,122	\$34,122	\$34,122	\$34,122	\$34,122	\$34,122	\$34,122	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757848	Construccion De Techo Firme En La Colonia Amalia Solorzano De La Localidad Victoria De Durango Del Municipio De Durango - 251416	251416	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$42,133	\$42,133	\$42,133	\$42,133	\$42,133	\$42,133	\$42,133	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757851	Rehabilitacion De Techo Firme Impermeabilizante - 250925	250925	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$10,113	\$10,113	\$10,113	\$10,113	\$10,113	\$10,113	\$10,113	100.00	\$0	Otros	26	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757852	Educacion Construccion De Aula Jn Rosaura Zapata - 249934	249934	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Educación	Terminado	2016	\$298,236	\$298,295	\$298,295	\$298,295	\$298,295	\$298,295	\$298,295	100.00	\$0	Otros	240	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757853	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Paraiso Localidad Victoria De Durango Municipio De Durango - 248409	248409	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757854	Las Gaviotas Dos De La Localidad Victoria De Durango Del Municipio De Durango - 251081	251081	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$31,433	\$31,433	\$31,433	\$31,433	\$31,433	\$31,433	\$31,433	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757855	Construccion De Techo Firme En La Colonia Justicia Social De La Localidad Victoria De Durango Del Municipio De Durango - 249515	249515	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$10,933	\$10,933	\$10,933	\$10,933	\$10,933	\$10,933	\$10,933	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757857	Avenida Manzanos Entre Grosellas Y Cerezas Colonia Las Huertas - 248954	248954	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Urbanización	Terminado	2016	\$13,578	\$10,932	\$10,932	\$10,932	\$10,932	\$10,932	\$10,932	100.00	\$0	Otros	65	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757858	Avenida Manzanos Esquina Grosellas Colonia Las Huertas - 248958	248958	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Urbanización	Terminado	2016	\$12,807	\$10,294	\$10,294	\$10,294	\$10,294	\$10,294	\$10,294	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757859	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Claveles Uno Localidad Victoria De Durango Municipio De Durango - 248916	248916	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757860	Construccion De Red De Agua Potable Colonia Che Guevara - 248303	248303	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$398,750	\$199,375	\$199,375	\$199,375	\$199,375	\$199,375	\$199,375	100.00	\$0	Otros	212	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757861	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Ignacio Zaragoza Localidad Victoria De Durango Municipio De Durango - 248332	248332	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757862	Construccion De Techo Firme En La Colonia Valentin Gomez Farias De La Localidad Victoria De Durango Del Municipio De Durango - 249758	249758	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$17,707	\$17,707	\$17,707	\$17,707	\$17,707	\$17,707	\$17,707	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757863	Construccion De Techo Firme En La Colonia Laredo Del Pedregal De La Localidad Victoria De Durango Del Municipio De Durango - 249777	249777	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$24,207	\$24,207	\$24,207	\$24,207	\$24,207	\$24,207	\$24,207	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757864	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Flores Huesos Localidad Victoria De Durango Municipio De Durango - 246971	246971	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757865	Construccion De Techo Firme En La Colonia Garterias De La Localidad Victoria De Durango Del Municipio De Durango - 249669	249669	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$27,733	\$27,733	\$27,733	\$27,733	\$27,733	\$27,733	\$27,733	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757866	Construccion De Techo Firme En La Colonia Doce De Diciembre De La Localidad Victoria De Durango Del Municipio De Durango - 249606	249606	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$31,200	\$31,200	\$31,200	\$31,200	\$31,200	\$31,200	\$31,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757867	Construccion De Techo Firme En La Colonia Doce De Diciembre De La Localidad Victoria De Durango Del Municipio De Durango - 249399	249399	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$35,993	\$35,993	\$35,993	\$35,993	\$35,993	\$35,993	\$35,993	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757868	Alumbrado Público Avenida Manzanos Entre Cerezas Y Uvas Colonia Las Huertas - 248919	248919	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Urbanización	Terminado	2016	\$14,720	\$11,923	\$11,923	\$11,923	\$11,923	\$11,923	\$11,923	100.00	\$0	Otros	65	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757869	Construccion De Techo Firme En La Colonia Luz Y Esperanza Localidad Victoria De Durango Del Municipio De Durango - 249204	249204	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$19,693	\$19,693	\$19,693	\$19,693	\$19,693	\$19,693	\$19,693	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1282

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES
								PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO	
DUR16160100823063	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5386	5386	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757870	Red De Electrificación En La Colonia San Jose II - 220363	220363	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	Urbanización	Terminado	2016	\$7,733,140	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Otros	3,011	100.00	100.00	Financiera: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 / Física: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 / Registro: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757871	Alumbrado Público Violeta Equiana Con Paseos De Los Truenos Colonia Valle Verde Sur - 220473	220473	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Urbanización	Terminado	2016	\$9,846	\$8,391	\$8,391	\$8,391	\$8,391	\$8,391	\$8,391	100.00	\$0	Otros	75	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757872	Construccion De Guarniciones Y Banquetas Calle Oquides Entre Maravillas Y Flores De Mayo - 220238	220238	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$479,865	\$430,811	\$430,811	\$430,811	\$430,811	\$430,811	\$430,811	100.00	\$0	Otros	85	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757873	Mantenimiento De Los Sistemas Recaudador Npal Ventanilla Multirranche Nocturno En Línea Administración Y Control De Actas Administrativas - 202019	202019	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,604,863	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: ESTE PROYECTO DEBE DE ESTAR CANCELADO EN PASH YA QUE CORRESPONDE A PROCINA Y ESTE RUBRO SOLO SE INFORMA A NIVEL FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757874	Construccion De Cuartos Cocina Ageb 6387 45701	45701	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757875	Rehabilitacion De Techo Firme Enjarre Ageb Uno Seis Cero Ocho Seis Colonia Las Plaines - 528332	528332	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$5,400	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	55	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIES REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 34760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SIECP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757876	Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Rural Localidad Antonio Castillo - 302303	302303	Durango	Durango	Antonio Castillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	100.00	\$0	Otros	2	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757877	Construccion De Techo Firme Zona Rural El Arenal Seis Pr - 352569	352569	Durango	Durango	El Arenal (San Jerónimo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$44,553	\$44,553	\$44,553	\$44,553	\$44,553	\$44,553	\$44,553	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757878	Rehabilitacion De Muro Firme Rural El Arenal - 301756	301756	Durango	Durango	El Arenal (San Jerónimo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	100.00	\$0	Otros	23	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757879	Rehabilitacion De Muro Firme Rural Banderas Del Aguila - 301738	301738	Durango	Durango	Banderas del Aguila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	100.00	\$0	Otros	213	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757880	Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Rural La Boca Del Mezquital Doce Pr - 360284	360284	Durango	Durango	La Boca del Mezquital	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$8,550	\$8,550	\$8,550	\$8,550	\$8,550	\$8,550	\$8,550	100.00	\$0	Otros	19	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757881	Rehabilitacion De Muro Firme Rural La Boca Del Mezquital - 301964	301964	Durango	Durango	La Boca del Mezquital	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757882	Rehabilitacion De Muro Firme Rural El Carmen Y Anexo - 301752	301752	Durango	Durango	El Carmen y Anexos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	100.00	\$0	Otros	21	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757883	Construccion Cuatro Dormitorios El Carmen Y Anexos - 194453	194453	Durango	Durango	El Carmen y Anexos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$204,552	\$204,552	\$204,552	\$204,552	\$204,552	\$204,552	\$204,552	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757884	Rehabilitacion De Techo Firme Rural El Carmen Y Anexos - 135785	135785	Durango	Durango	El Carmen y Anexos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$18,900	\$18,900	\$18,900	\$18,900	\$18,900	\$18,900	\$18,900	100.00	\$0	Otros	42	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757885	Rehabilitacion De Muro Firme Rural El Carrizo - 301774	301774	Durango	Durango	El Carrizo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$5,400	\$5,400	\$5,400	\$5,400	\$5,400	\$5,400	\$5,400	100.00	\$0	Otros	41	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 1282

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	AVANCE FINANCIERO						AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES			
															APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160100823063	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5396	5396	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757886	Rehabilitación De Muro Firme Enjare Rural Localidad Cinco De Febrero - 302239	302239	Durango	Durango	Cinco de Febrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	100.00	\$0	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757897	Rehabilitación De Muro Firme Enjare Rural Localidad Cinco De Febrero - 302274	302274	Durango	Durango	Cinco de Febrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757888	Rehabilitación De Muro Firme Enjare Cinco De Mayo - 262898	262898	Durango	Durango	Cinco de Mayo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,800	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757889	Electificación No Convencional Localidad Corral De Barranco - 250100	250100	Durango	Durango	Corral de Barranco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$88,476	\$78,275	\$78,275	\$78,275	\$78,275	\$78,275	\$78,275	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757890	Construcción De Techo Firme Zona Rural Localidad Dieciocho De Marzo Ses Pr - 256958	256958	Durango	Durango	Dieciocho de Marzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$21,563	\$21,563	\$21,563	\$21,563	\$21,563	\$21,563	\$21,563	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757891	Rehabilitación De Techo Firme Rural Dieciocho De Marzo - 135691	135691	Durango	Durango	Dieciocho de Marzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$17,100	\$17,100	\$17,100	\$17,100	\$17,100	\$17,100	\$17,100	100.00	\$0	Otros	38	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757892	Rehabilitación De Muro Firme Desplante Rural Catorce Pr - 361689	361689	Durango	Durango	Dieciséis de Septiembre (Ciueguita de Fullman)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$10,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	100.00	\$0	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757893	Rehabilitación De Muro Firme Desplante Rural Catorce Pr Dieciséis De Septiembre - 361820	361820	Durango	Durango	Dieciséis de Septiembre (Ciueguita de Fullman)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$10,800	\$10,800	\$10,800	\$10,800	\$10,800	\$10,800	\$10,800	100.00	\$0	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757894	Rehabilitación De Muro Firme Enjare Localidad Dieciséis De Septiembre - 302179	302179	Durango	Durango	Dieciséis de Septiembre (Ciueguita de Fullman)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	100.00	\$0	Otros	29	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757895	Rehabilitación De Muro Firme Enjare Rural Localidad Dieciséis De Septiembre - 302218	302218	Durango	Durango	Dieciséis de Septiembre (Ciueguita de Fullman)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	100.00	\$0	Otros	37	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757896	Construcción Cuarto Dormitorio Dolores Hidalgo - 194434	194434	Durango	Durango	Dolores Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757897	Rehabilitación De Muro Firme Rural El Durazno - 301785	301785	Durango	Durango	El Durazno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	100.00	\$0	Otros	14	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757898	Construcción De Techo Firme Zona Rural Localidad El Durazno Ses Pr - 256968	256968	Durango	Durango	El Durazno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$13,375	\$13,375	\$13,375	\$13,375	\$13,375	\$13,375	\$13,375	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757899	Maquinaria Y Equipo Comunitario Localidad El Encinal - 246837	246837	Durango	Durango	El Encinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$262,774	\$262,744	\$262,744	\$262,744	\$262,744	\$262,744	\$262,744	100.00	\$0	Otros	90	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757900	Rehabilitación De Muro Firme Rural Francisco Villa Viejo - 301821	301821	Durango	Durango	Francisco Villa Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	100.00	\$0	Otros	31	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757901	Rehabilitación De Techo Firme Rural Carlos Real - 135833	135833	Durango	Durango	General Carlos Real	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757902	Rehabilitación De Muro Firme Rural General Felipe Angeles - 301830	301830	Durango	Durango	General Felipe Angeles (Ejido)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	100.00	\$0	Otros	14	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1282

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	AVANCE FINANCIERO						AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES			
															APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160100823063	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5396	5396	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757903	Rehabilitación De Techo Firme Rural Felipe Angeles - 135846	135846	Durango	Durango	General Felipe Angeles (Elyto)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$23,850	\$23,850	\$23,850	\$23,850	\$23,850	\$23,850	\$23,850	100.00	\$0	Otros	53	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757904	Rehabilitación De Muro Firme Enjarne Localidad Graf Máximo Garcia El Pino Doce Pr - 359877	359877	Durango	Durango	General Máximo Garcia (El Pino)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$27,450	\$27,450	\$27,450	\$27,450	\$27,450	\$27,450	\$27,450	100.00	\$0	Otros	61	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757905	Rehabilitación De Muro Firme Rural General Máximo Garcia Elpino - 301840	301840	Durango	Durango	General Máximo Garcia (El Pino)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$29,250	\$29,250	\$29,250	\$29,250	\$29,250	\$29,250	\$29,250	100.00	\$0	Otros	213	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757906	Maquinaria Y Equipo Comunitario Localidad Maximo Garcia El Pino - 240571	240571	Durango	Durango	General Máximo Garcia (El Pino)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$206,650	\$206,650	\$206,650	\$206,650	\$206,650	\$206,650	\$206,650	100.00	\$0	Otros	135	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757907	Rehabilitación De Muro Firme Rural Héroe De Nazcazi - 301931	301931	Durango	Durango	Héroe de Nazcazi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	100.00	\$0	Otros	17	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757908	Rehabilitación De Muro Firme Enjarne Localidad Ignacio Lopez Rayon Doce Pr - 360186	360186	Durango	Durango	Ignacio López Rayón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$26,550	\$26,550	\$26,550	\$26,550	\$26,550	\$26,550	\$26,550	100.00	\$0	Otros	59	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757909	Construccion De Cuarto Dormitorio Zona Rural No Obra Cuarenta Pr - 361811	361811	Durango	Durango	Ignacio López Rayón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$1,700,069	\$1,700,069	\$1,700,069	\$1,700,069	\$1,700,069	\$1,700,069	\$1,700,069	100.00	\$0	Vivienda	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757910	Rehabilitación De Muro Firme Desplante Ignacio Lopez Rayon - 361390	361390	Durango	Durango	Ignacio López Rayón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$12,600	\$12,600	\$12,600	\$12,600	\$12,600	\$12,600	\$12,600	100.00	\$0	Otros	28	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757911	Rehabilitación De Muro Firme Rural Ignacio Lopez Rayon - 301939	301939	Durango	Durango	Ignacio López Rayón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$11,250	\$11,250	\$11,250	\$11,250	\$11,250	\$11,250	\$11,250	100.00	\$0	Otros	63	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757912	Construcción De Techo Firme Zona Rural Localidad Ignacio Lopez Rayon Seis Pr - 256928	256928	Durango	Durango	Ignacio López Rayón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$74,484	\$74,424	\$74,424	\$74,424	\$74,424	\$74,424	\$74,424	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757913	Rehabilitación De Muro Firme Rural Independencia Y Libertad - 301947	301947	Durango	Durango	Independencia y Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$7,650	\$7,650	\$7,650	\$7,650	\$7,650	\$7,650	\$7,650	100.00	\$0	Otros	51	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757914	Rehabilitación De Techo Firme Rural Independencia Y Libertad - 135880	135880	Durango	Durango	Independencia y Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	100.00	\$0	Otros	2	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757915	Rehabilitación De Muro Firme Desplante Jesus Gonzalez Ortega Catacorc Pr - 362361	362361	Durango	Durango	Jesús González Ortega (Pericos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$13,500	\$13,500	\$13,500	\$13,500	\$13,500	\$13,500	\$13,500	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757916	Rehabilitación De Muro Firme Rural Jesús Gonzalez Ortega - 301949	301949	Durango	Durango	Jesús González Ortega (Pericos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$18,450	\$18,450	\$18,450	\$18,450	\$18,450	\$18,450	\$18,450	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757917	Construcción De Techo Firme Zona Rural Localidad Jose Refugio Salcido Seis Pr - 255387	255387	Durango	Durango	José Refugio Salcido	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$331,626	\$331,626	\$331,626	\$331,626	\$331,626	\$331,626	\$331,626	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757918	Construccion Cuarto Dormitorio Jose Refugio Salcido - 194465	194465	Durango	Durango	José Refugio Salcido	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$102,276	\$102,276	\$102,276	\$102,276	\$102,276	\$102,276	\$102,276	100.00	\$0	Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757919	Rehabilitación De Techo Firme Rural J Refugio Salcido - 135901	135901	Durango	Durango	José Refugio Salcido	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$33,750	\$33,750	\$33,750	\$33,750	\$33,750	\$33,750	\$33,750	100.00	\$0	Otros	75	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1282

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES			
														CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO	
DUR16160100823063	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5396	5396	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757920	Rehabilitación De Muro Firme Rural La Joya - 301967	301967	Durango	Durango	La Joya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	100.00	\$0	Otros	58	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757921	Construccion Cuatro Dormitorio La Joya - 194506	194506	Durango	Durango	La Joya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$204,552	\$204,552	\$204,552	\$204,552	\$204,552	\$204,552	\$204,552	100.00	\$0	Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757922	Rehabilitación De Muro Firme Rural Llano Grande - 301982	301982	Durango	Durango	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	100.00	\$0	Otros	204	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757923	Rehabilitación De Presa De Mampostería Localidad Llano Grande - 220424	220424	Durango	Durango	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757924	Rehabilitación De Muro Firme Rural San Miguel De Las Maravillas - 302014	302014	Durango	Durango	San Miguel de las Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$13,500	\$13,500	\$13,500	\$13,500	\$13,500	\$13,500	\$13,500	100.00	\$0	Otros	49	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757925	Rehabilitación De Muro Firme Enjane Rural Localidad Metates - 302481	302481	Durango	Durango	Metates (Tenchorite)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	100.00	\$0	Otros	14	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757926	Electificacion No Convencional Modulos Localidad Mi Patria Es Primero - 220404	220404	Durango	Durango	Mi Patria es Primero (Mesa del Cuervo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$120,000	\$88,154	\$88,154	\$88,154	\$88,154	\$88,154	\$88,154	\$88,154	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757927	Rehabilitación De Muro Firme Rural Morcillo - 301992	301992	Durango	Durango	Morcillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	100.00	\$0	Otros	11	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757928	Rehabilitación De Muro Firme Rural Navajas - 301993	301993	Durango	Durango	Navajas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$19,800	\$19,800	\$19,800	\$19,800	\$19,800	\$19,800	\$19,800	\$19,800	100.00	\$0	Otros	143	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757929	Maquinaria Y Equipo Comunitario Localidad Navajas - 240605	240605	Durango	Durango	Navajas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$264,576	\$264,576	\$264,576	\$264,576	\$264,576	\$264,576	\$264,576	\$264,576	100.00	\$0	Otros	113	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757930	Rehabilitación De Muro Firme Desplante De Muros En La Colonia El Nayar - 316628	316628	Durango	Durango	El Nayar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$3,600	\$3,600	\$3,600	\$3,600	\$3,600	\$3,600	\$3,600	\$3,600	100.00	\$0	Otros	36	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757931	Rehabilitación De Muro Firme Desplante De Muros En La Colonia El Nayar - 316674	316674	Durango	Durango	El Nayar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$3,150	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	34	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349401 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757932	Rehabilitación De Muro Firme Desplante De Muros En La Colonia El Nayar - 316717	316717	Durango	Durango	El Nayar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$3,150	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	33	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349401 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757933	Rehabilitación De Muro Firme Desplante De Muro En Colonia El Nayar - 303569	303569	Durango	Durango	El Nayar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$4,500	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	35	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349401 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1282

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES	
														CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL		% AVANCE ACUMULADO
DUR16160100823063	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5396	5396	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757934	Rehabilitación De Uro Firme Urbano Desplante De Muros Colonia El Nayar - 302884	302884	Durango	Durango	El Nayar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$3,150	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	23	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349401 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757935	Rehabilitación De Muro Firme Desplante De Muros Colonia El Nayar - 303710	303710	Durango	Durango	El Nayar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,250	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	22	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349401 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757936	Rehabilitación De Muro Firme Urbano Desplante De Muro En Colonia El Nayar - 303347	303347	Durango	Durango	El Nayar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$4,500	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	35	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349401 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757937	Rehabilitación De Muro Firme Desplante De Muro En Colonia El Nayar - 303228	303228	Durango	Durango	El Nayar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,350	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	30	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349401 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757938	Rehabilitación De Muro Firme Urbano Desplante De Muro En Colonia El Nayar - 300696	300696	Durango	Durango	El Nayar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$3,150	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	27	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349401 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757939	Construccion De Techo Firme Zona Rural Nicolas Romero Seis P - 354310	354310	Durango	Durango	Nicolás Romero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$43,982	\$43,982	\$43,982	\$43,982	\$43,982	\$43,982	\$43,982	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757940	Rehabilitación De Muro Firme Rural Nicolas Romero - 301999	301999	Durango	Durango	Nicolás Romero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$8,100	\$8,100	\$8,100	\$8,100	\$8,100	\$8,100	100.00	\$0	Otros	54	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757941	Rehabilitación De Muro Firme Rural Olinapa - 302000	302000	Durango	Durango	Olinapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	100.00	\$0	Otros	133	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757942	Rehabilitación De Muro Firme Rural Pilar De Zaragoza - 301794	301794	Durango	Durango	Pilar de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	100.00	\$0	Otros	36	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757943	Construcción De Techo Firme Zona Rural Localidad Pilar De Zaragoza Seis Pr - 256914	256914	Durango	Durango	Pilar de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$84,425	\$84,425	\$84,425	\$84,425	\$84,425	\$84,425	\$84,425	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757944	Construccion Cuanto Dormitorio Plan De Ayala - 194571	194571	Durango	Durango	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757945	Rehabilitación De Muro Firme Rural Praxedis Guerrero - 302006	302006	Durango	Durango	Praxedis G. Guerrero Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$6,300	\$6,300	\$6,300	\$6,300	\$6,300	\$6,300	100.00	\$0	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757946	Rehabilitación De Techo Firme Rural Praxedis Guerrero - 135956	135956	Durango	Durango	Praxedis G. Guerrero Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$36,900	\$36,900	\$36,900	\$36,900	\$36,900	\$36,900	\$36,900	100.00	\$0	Otros	82	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1282

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	AVANCE FINANCIERO						AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES				
															APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO	
DUR16160100820363	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5396	5396	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757947	Rehabilitación De Muro Firme Ejigme Primero De Mayo - 302141	302141	Durango	Durango	Primero de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	100.00	\$0	Otros	13	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757948	Rehabilitación De Techo Firme Rural Primero De Mayo - 135655	135655	Durango	Durango	Primero de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$26,100	\$26,100	\$26,100	\$26,100	\$26,100	\$26,100	\$26,100	100.00	\$0	Otros	58	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757949	Rehabilitación De Muro Firme Rural El Pueblito - 301812	301812	Durango	Durango	El Pueblito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$4,950	\$4,950	\$4,950	\$4,950	\$4,950	\$4,950	\$4,950	100.00	\$0	Otros	43	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757950	Rehabilitación De Techo Firme Rural El Pueblito - 135800	135800	Durango	Durango	El Pueblito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$13,950	\$13,950	\$13,950	\$13,950	\$13,950	\$13,950	\$13,950	100.00	\$0	Otros	31	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757951	Rehabilitación De Muro Firme Rural Puerta De La Carretera - 302009	302009	Durango	Durango	Puerta de la Carretera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	\$900	100.00	\$0	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757952	Construccion Cuarto Dormitorio Puerta De La Carretera - 194541	194541	Durango	Durango	Puerta de la Carretera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$153,414	\$153,414	\$153,414	\$153,414	\$153,414	\$153,414	\$153,414	100.00	\$0	Vivienda	17	100.00	100.00	Financiera: 153413.53 / Física: 153413.53 / Registro: 153413.53 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757953	Construcción De Techo Firme Zona Rural Localidad La Puerta De Santiago Bayacora Seis Pr - 285333	285333	Durango	Durango	La Puerta de Santiago Bayacora (Puerta Chica)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$32,641	\$32,641	\$32,641	\$32,641	\$32,641	\$32,641	\$32,641	\$32,641	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757954	Construccion Cuarto Dormitorio Quince De Septiembre - 194373	194373	Durango	Durango	Quince de Septiembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757955	Rehabilitación De Techo Firme Rural Quince De Septiembre - 135675	135675	Durango	Durango	Quince de Septiembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$20,700	\$20,700	\$20,700	\$20,700	\$20,700	\$20,700	\$20,700	100.00	\$0	Otros	46	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757956	Equipo Comunitario Localidad Rio Verde - 250832	250832	Durango	Durango	Rio Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Otros	43	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757957	Rehabilitación De Muro Firme Desplante Rural La Perla Salcido Catorce Pr - 362149	362149	Durango	Durango	La Perla (Salcido)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$11,700	\$11,700	\$11,700	\$11,700	\$11,700	\$11,700	\$11,700	100.00	\$0	Otros	26	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757958	Rehabilitación De Muro Firme Ejigme Rural Doce Pr - 359973	359973	Durango	Durango	La Perla (Salcido)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757959	Rehabilitación De Muro Firme Rural La Perla Salcido - 301979	301979	Durango	Durango	La Perla (Salcido)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$6,750	\$6,750	\$6,750	\$6,750	\$6,750	\$6,750	\$6,750	100.00	\$0	Otros	44	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757960	Construccion De Techo Firme Zona Rural Localidad San Jose De La Vinata Seis Pr - 256947	256947	Durango	Durango	San José de la Vinata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$34,710	\$34,710	\$34,710	\$34,710	\$34,710	\$34,710	\$34,710	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757961	Rehabilitación De Presa De Mampostería Localidad San Pedro De La Maquina - 241181	241181	Durango	Durango	San Pedro de la Máquina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	100.00	\$0	Otros	90	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757962	Construccion De Techo Firme Zona Rural Santiago Bayacora Seis Pr - 353766	353766	Durango	Durango	Santiago Bayacora	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$44,553	\$44,553	\$44,553	\$44,553	\$44,553	\$44,553	\$44,553	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757963	Rehabilitación De Muro Firme Rural Santiago Bayacora - 302021	302021	Durango	Durango	Santiago Bayacora	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$52,650	\$52,650	\$52,650	\$52,650	\$52,650	\$52,650	\$52,650	100.00	\$0	Otros	273	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757964	Construccion De Techo Firme Zona Rural San Vicente De Chupaderos Seis Pr - 348493	348493	Durango	Durango	San Vicente de Chupaderos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$44,553	\$44,553	\$44,553	\$44,553	\$44,553	\$44,553	\$44,553	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 1282

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	AVANCE FINANCIERO						AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES			
															APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160100820363	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5396	5396	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757965	Rehabilitación De Muro Firme Rural San Vicente De Chupaderos - 302016	302016	Durango	Durango	San Vicente de Chupaderos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$5,850	\$5,850	\$5,850	\$5,850	\$5,850	\$5,850	\$5,850	100.00	\$0	Otros	28	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757966	Construccion Cuarto Dormitorio San Vicente De Chupaderos - 194559	194559	Durango	Durango	San Vicente de Chupaderos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757967	Construccion De Techo Firme Zona Rural Sebastian Lerdo De Tejada Seis Pr - 349721	349721	Durango	Durango	Sebastián Lerdo de Tejada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$44,553	\$44,553	\$44,553	\$44,553	\$44,553	\$44,553	\$44,553	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757968	Rehabilitación De Muro Firme Rural Sebastian Lerdo De Tejada - 302024	302024	Durango	Durango	Sebastián Lerdo de Tejada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757969	Construcción De Techo Firme Zona Rural Localidad Sebastian Lerdo De Tejada Seis Pr - 256900	256900	Durango	Durango	Sebastián Lerdo de Tejada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$194,138	\$194,138	\$194,138	\$194,138	\$194,138	\$194,138	\$194,138	100.00	\$0	Metros Cuadrados	31	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757970	Construccion Cuarto Dormitorio Sebastian Lerdo De Tejada - 194583	194583	Durango	Durango	Sebastián Lerdo de Tejada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$153,414	\$153,414	\$153,414	\$153,414	\$153,414	\$153,414	\$153,414	100.00	\$0	Vivienda	14	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757971	Rehabilitación De Muro Firme Rural Tomas Urbina - 302027	302027	Durango	Durango	Tomás Urbina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	100.00	\$0	Otros	14	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757972	Rehabilitación De Muro Firme Rural Valle Florido - 302028	302028	Durango	Durango	Valle Florido	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	100.00	\$0	Otros	23	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757973	Construccion Cuarto Dormitorio Veintiocho De Septiembre - 194420	194420	Durango	Durango	Veintiocho de Septiembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757974	Rehabilitación De Techo Firme Rural Veintiocho De Septiembre - 135722	135722	Durango	Durango	Veintiocho de Septiembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$5,400	\$5,400	\$5,400	\$5,400	\$5,400	\$5,400	\$5,400	100.00	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757975	Rehabilitación De Techo Firme Rural Veintisiete De Noviembre - 135710	135710	Durango	Durango	Veintisiete de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$30,150	\$30,150	\$30,150	\$30,150	\$30,150	\$30,150	\$30,150	100.00	\$0	Otros	67	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757976	Construccion De Muro Firme Rural Jose Maria Pino Suarez - 137655	137655	Durango	Durango	José María Pino Suárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	100.00	\$0	Otros	128	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757977	Construccion De Techo Firme Zona Rural Villa Montemeros Seis Pr - 355252	355252	Durango	Durango	Villa Montemeros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$55,413	\$55,413	\$55,413	\$55,413	\$55,413	\$55,413	\$55,413	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757978	Construcción De Techo Firme Zona Rural Localidad La Ferreria Seis Pr - 255452	255452	Durango	Durango	La Ferrería (Cuatro de Octubre)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$282,802	\$282,802	\$282,802	\$282,802	\$282,802	\$282,802	\$282,802	100.00	\$0	Metros Cuadrados	58	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757979	Construccion Cuarto Dormitorio La Ferreria - 194480	194480	Durango	Durango	La Ferrería (Cuatro de Octubre)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$409,103	\$409,103	\$409,103	\$409,103	\$409,103	\$409,103	\$409,103	100.00	\$0	Vivienda	34	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757980	Rehabilitación De Techo Firme Rural Cuatro De Octubre La Ferreria - 135738	135738	Durango	Durango	La Ferrería (Cuatro de Octubre)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	100.00	\$0	Otros	69	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757981	Contruccion De Muro Firme Rural La Ferreria - 137263	137263	Durango	Durango	La Ferrería (Cuatro de Octubre)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$67,050	\$67,050	\$67,050	\$67,050	\$67,050	\$67,050	\$67,050	100.00	\$0	Otros	149	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1282

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO							AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES					
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO		UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO	
DUR16160100820063	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5396	5396	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757982	Rehabilitación De Muro Fime Rural San Francisco Del Marzaval - 302011	302011	Durango	Durango	San Francisco del Marzaval	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	100.00	\$0	Otros	3	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757983	Electrificacion No Convencional Localidad Los Lobos - 250113	250113	Durango	Durango	Los Lobos (Agua Blanca Uru)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$88,476	\$76,921	\$76,921	\$76,921	\$76,921	\$76,921	\$76,921	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757984	Rehabilitación De Muro Fime Desplante Rural Cerro Prieto Catorce Pr - 362276	362276	Durango	Durango	Cerro Prieto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$11,700	\$11,700	\$11,700	\$11,700	\$11,700	\$11,700	\$11,700	100.00	\$0	Otros	26	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757985	Rehabilitación De Muro Fime Rural Cerro Prieto - 301748	301748	Durango	Durango	Cerro Prieto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300758302	Rehabilitación De Muro Fime Enjame Localidad Gral Rio Escondido Doce Pr - 360337	360337	Durango	Durango	Rio Escondido (La Loma)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$25,200	\$25,200	\$25,200	\$25,200	\$25,200	\$25,200	\$25,200	100.00	\$0	Otros	56	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300758303	Construccion Cuatro Rosas Una Obra Localidad Rio Escondido - 292727	292727	Durango	Durango	Rio Escondido (La Loma)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$58,468	\$50,929	\$50,929	\$50,929	\$50,929	\$50,929	\$50,929	\$50,929	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300758304	Construccion De Techo Fime Zona Rural Praxedis Guerrero Parte Dos Seis Pr - 349145	349145	Durango	Durango	Praxedis G. Guerrero Nuevo (La Loma)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$117,666	\$117,666	\$117,666	\$117,666	\$117,666	\$117,666	\$117,666	100.00	\$0	Metros Cuadrados	27	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300758305	Construccion De Techo Fime Zona Rural Localidad Praxedis Guerrero Seis Pr - 285167	285167	Durango	Durango	Praxedis G. Guerrero Nuevo (La Loma)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$128,650	\$128,650	\$128,650	\$128,650	\$128,650	\$128,650	\$128,650	100.00	\$0	Metros Cuadrados	32	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300758306	Construccion Cuatro Dormitorio Praxedis Guerrero - 194524	194524	Durango	Durango	Praxedis G. Guerrero Nuevo (La Loma)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300758920	Rehabilitación De Muro Fime Rural Jose Maria Morelos - 301955	301955	Durango	Durango	Jose Maria Morelos y Pavon (La Tinaja)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	100.00	\$0	Otros	29	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300759532	Rehabilitación De Muro Fime Enjame Rural San Miguel De Maravillas Doce Pr - 360193	360193	Durango	Durango	San Miguel de las Maravillas de Abajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2016	\$15,750	\$15,750	\$15,750	\$15,750	\$15,750	\$15,750	\$15,750	100.00	\$0	Otros	35	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300759551	Electrificacion No Convencional Localidad San Gabriel - 250081	250081	Durango	Durango	San Gabriel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2016	\$58,984	\$52,183	\$52,183	\$52,183	\$52,183	\$52,183	\$52,183	\$52,183	100.00	\$0	Otros	9	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857801	Pavimentacion De La Calle Juan Colorado De La Colonia Masie - 44119	44119	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$451,373	\$346,780	\$346,780	\$346,780	\$346,780	\$346,780	\$346,780	\$346,780	100.00	\$0	Metros Cuadrados	84	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857807	Pavimentacion De La Calle Alamos Entre Abelad Y Planciano Flores Colonia San Miguel - 44662	44662	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DURANGO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$313,146	\$240,653	\$240,653	\$240,653	\$240,653	\$240,653	\$240,653	\$240,653	100.00	\$0	Metros Cuadrados	32	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857815	Huertos Comunitarios Micro Poblado Antonio Gaxiola - 67612	67612	Durango	Durango	Antonio Gaxiola (La Carreta)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$26,666	\$26,666	\$26,666	\$26,666	\$26,666	\$26,666	\$26,666	\$26,666	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857816	Huertos Comunitarios Micro Poblado Los Articulos - 67531	67531	Durango	Durango	Los Articulos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$53,332	\$53,332	\$53,332	\$53,332	\$53,332	\$53,332	\$53,332	\$53,332	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857817	Construccion Bordo Abrevadero Poblado Los Articulos - 43713	43713	Durango	Durango	Los Articulos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00	\$0	Otros	66	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1282

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	AVANCE FINANCIERO							AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES			
															APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO	
DUR16160100823063	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5396	5396	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170200857821	Construccion Bordo De Abrevadero Poblado Llano Grande - 43702	43702	Durango	Durango	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00	\$0	Otros	112	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170200857822	Rehabilitacion Bordo De Abrevadero Poblado Llano Grande - 43679	43679	Durango	Durango	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Otros	112	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170200857825	Modulos Fotovoltaicos Poblado M Patria Es Primero - 73068	73068	Durango	Durango	Mi Patria es Primero (Mesa del Cuervo)	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2017	\$33,500	\$28,477	\$28,477	\$28,477	\$28,477	\$28,477	\$28,477	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170200857828	Huertos Comunitarios Micro Poblado Navajas - 67626	67626	Durango	Durango	Navajas	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$106,664	\$106,664	\$106,664	\$106,664	\$106,664	\$106,664	\$106,664	100.00	\$0	Otros	18	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170200857829	Construccion Bordo Abrevadero Poblado Navajas - 43709	43709	Durango	Durango	Navajas	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00	\$0	Otros	112	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170200857830	Huertos Comunitarios Micro Poblado Nueva Patria - 67655	67655	Durango	Durango	Nueva Patria (Santo Domingo)	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$53,332	\$53,332	\$53,332	\$53,332	\$16,000	\$16,000	\$16,000	30.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170200857831	Huertos Comunitarios Micro Poblado Rio Verde - 67598	67598	Durango	Durango	Rio Verde	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$53,332	\$53,332	\$53,332	\$53,332	\$53,332	\$53,332	\$53,332	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170200857838	Rehabilitacion Bordo De Abrevadero Pob Gal Domingo Arrieta - 43544	43544	Durango	Durango	General Domingo Arrieta (Pastores)	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$60,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Otros	67	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170200857839	Huertos Comunitarios Micro Poblado Cerro Prieto - 67579	67579	Durango	Durango	Cerro Prieto	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$106,664	\$106,664	\$106,664	\$106,664	\$106,664	\$106,664	\$106,664	100.00	\$0	Otros	18	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300913717	32505 Arrendamiento De Vehiculos Terrestres, Aereos, Maritimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 193010	193010	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	ID03 FASIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$285,333	\$285,333	\$285,333	\$285,333	\$285,333	\$285,333	\$285,333	\$285,333	100.00	\$0	Vehiculos	0	100.00	100.00	Financiera: / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913725	Construcción De Cuarto Dormitorio Treinta Y Cinco - 187756	187756	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2017	\$536,533	\$536,533	\$536,533	\$536,533	\$536,533	\$536,533	\$536,533	100.00	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300913731	Construcción De Cuarto Dormitorio Treinta Y Cinco - 186881	186881	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2017	\$134,133	\$134,133	\$134,133	\$134,133	\$134,133	\$134,133	\$134,133	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300913732	Construcción De Cuarto Dormitorio Treinta Y Cinco - 186108	186108	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2017	\$201,200	\$201,200	\$201,200	\$201,200	\$201,200	\$201,200	\$201,200	100.00	\$0	Vivienda	21	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300913733	Construcción De Cuarto Dormitorio Treinta Y Cinco - 185406	185406	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2017	\$134,133	\$134,133	\$134,133	\$134,133	\$134,133	\$134,133	\$134,133	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300913734	Construcción De Cuarto Dormitorio Treinta Y Cinco - 185708	185708	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2017	\$268,267	\$268,267	\$268,267	\$268,267	\$268,267	\$268,267	\$268,267	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300913735	Construccion De Cuarto Dormitorio Treinta Y Cinco - 180752	180752	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2017	\$67,067	\$67,067	\$67,067	\$67,067	\$67,067	\$67,067	\$67,067	100.00	\$0	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300913736	Construcción De Cuarto Dormitorio Treinta Y Cinco - 185335	185335	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2017	\$134,133	\$134,133	\$134,133	\$134,133	\$134,133	\$134,133	\$134,133	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 1282

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO		RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	AVANCE FINANCIERO						AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES			
								PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO						APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160100823063	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5396	5396	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300913759	Construcción De Cuatro Dormitorio Treinta Y Cinco - 185579	180578	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2017	\$134,133	\$134,133	\$134,133	\$134,133	\$134,133	\$134,133	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300913760	Construcción De Cuatro Dormitorio Treinta Y Cinco - 180462	180462	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2017	\$201,200	\$201,200	\$201,200	\$201,200	\$201,200	\$201,200	100.00	\$0	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300913761	Comedor Escolar Esc Prim Orestes Pereyra Colonia Quince De Mayo Tapias - 147570	147570	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Educación	Terminado	2017	\$438,332	\$417,835	\$417,835	\$417,835	\$417,835	\$417,835	\$417,835	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913762	Adquisición De Software Y Hardware - 148655	148655	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$181,342	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS Y SOLO SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. / Física: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS Y SOLO SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. / Registro: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS Y SOLO SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913763	Adquisición De Software Y Hardware - 148591	148591	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,638,984	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS O PRODIM. SOLO SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. / Física: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS O PRODIM. SOLO SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. / Registro: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS O PRODIM. SOLO SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300913764	Acondicionamiento De Espacios Físicos - 148614	148614	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$13,940	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS Y SOLO SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. / Física: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS Y SOLO SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300913765	Equipamiento Comedor Escolar Esc Prim Niños Héroes De Chapultepec Colonia Niños Héroes - 147691	147691	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Educación	Terminado	2017	\$25,000	\$24,504	\$24,504	\$24,504	\$24,504	\$24,504	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300913766	Aula Esc Prim Olga Arías Fracc Vivah Reforma - 148136	148136	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Educación	Terminado	2017	\$330,882	\$315,174	\$315,174	\$315,174	\$315,174	\$315,174	100.00	\$0	Otros	180	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300913767	Mejoramiento De Baños Esc Prim Mexico Independiente Colonia Miguel Glez Avellan - 148459	148459	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Educación	Terminado	2017	\$150,000	\$117,716	\$117,716	\$117,716	\$117,716	\$117,716	100.00	\$0	Otros	180	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300913768	Pavimentación De Calle Clavetes Entre Noche Buena Y Violeas Colonia Las Palmas - 147419	147419	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$793,218	\$665,619	\$665,619	\$665,619	\$665,619	\$665,619	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300913769	Equipamiento Comedor Escolar Esc Prim Bicentenario De La Independencia Colonia Ignacio Zaragoza - 147713	147713	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Educación	Terminado	2017	\$25,000	\$24,504	\$24,504	\$24,504	\$24,504	\$24,504	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300913770	Equipamiento Comedor Escolar Esc Prim Orestes Pereyra Colonia Quince De Mayo Tapias - 147705	147705	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Educación	Terminado	2017	\$25,000	\$24,504	\$24,504	\$24,504	\$24,504	\$24,504	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300913771	Electrificación En Calle Olga Gonzalez De La Colonia Aroyo Seco - 143720	143720	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2017	\$211,259	\$86,616	\$86,616	\$86,616	\$86,616	\$86,616	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300913772	Alumbrado Público En Calle Margarita Entre Dalia Y Cisneros - 143667	143667	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$14,717	\$12,270	\$12,270	\$12,270	\$12,270	\$12,270	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300913773	Alumbrado Público En Alumbrado Público En Calle Juan Colorado Entre Jose Ramon Estrada Y Blvd De Las Rosas - 143649	143649	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$24,483	\$19,125	\$19,125	\$19,125	\$19,125	\$19,125	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 1282

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES	
															APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL		% AVANCE ACUMULADO
DUR16160100823063	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5396	5396	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913774	Infraestructura Para Agua Potable Calle Alamos Entre Abasco Y Ponciano Flores - 143169	143169	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$60,402	\$38,587	\$38,587	\$38,587	\$38,587	\$38,587	\$38,587	100.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913775	Infraestructura Calle Juan Colorado Entre Jose Ramon Estrada Y Blvd De Las Rosas - 143153	143153	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$151,095	\$126,743	\$126,743	\$126,743	\$126,743	\$126,743	\$126,743	100.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913776	Infraestructura Para Agua Potable De Calle Clavies Entre Noche Nubuenta Y Violetas - 143190	143190	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$108,245	\$101,422	\$101,422	\$101,422	\$101,422	\$101,422	\$101,422	100.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913777	Alcantarillado En Calle Alamos Entre Ponciano Flores Y Abedul - 143597	143597	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$117,309	\$92,942	\$92,942	\$92,942	\$92,942	\$92,942	\$92,942	100.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913778	Alcantarillado En Calle Juan Colorado Entre Jose Ramon Estrada Y Blvd De Las Rosas - 143590	143590	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$71,557	\$56,304	\$56,304	\$56,304	\$56,304	\$56,304	\$56,304	100.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913779	Alcantarillado En Calle Clavies Entre Noche Buena Y Violetas - 143570	143570	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$236,612	\$209,772	\$209,772	\$209,772	\$209,772	\$209,772	\$209,772	100.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913780	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aereos, Maritimos, Lacostres Y Bivales - 133519	133519	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$8,354	\$8,354	\$8,354	\$8,354	\$8,354	\$8,354	\$8,354	100.00	\$0	Vehiculos	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913781	Ampliación De Electrificación En La Col Jardines De Cancun Cabeceera Mun De Durango - 132028	132028	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Urbanización	Terminado	2017	\$263,065	\$68,397	\$68,397	\$68,397	\$68,397	\$68,397	\$68,397	100.00	\$0	Otros	68	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913782	Ampliación De Electrificación En La Col Antonio Ramirez Cabeceera Mun De Durango - 129320	129320	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Urbanización	Terminado	2017	\$70,644	\$18,367	\$18,367	\$18,367	\$18,367	\$18,367	\$18,367	100.00	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913783	Ampliación De Electrificación En La Col Gobernadores Cabeceera Mun De Durango - 129364	129364	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Urbanización	Terminado	2017	\$339,091	\$98,164	\$98,164	\$98,164	\$98,164	\$98,164	\$98,164	100.00	\$0	Otros	76	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913784	Ampliación De Electrificación En La Col Masise Cabeceera Mun De Durango - 130972	130972	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Urbanización	Terminado	2017	\$348,000	\$90,480	\$90,480	\$90,480	\$90,480	\$90,480	\$90,480	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913785	Ampliación De Electrificación En La Col Miguel Cruz Jose Cabeceera Mun De Durango - 130845	130845	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Urbanización	Terminado	2017	\$271,440	\$70,574	\$70,574	\$70,574	\$70,574	\$70,574	\$70,574	100.00	\$0	Otros	36	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913786	Ampliación De Electrificación En La Col Miguel Cruz Jose Cabeceera Mun De Durango - 130773	130773	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,358,360	\$353,174	\$353,174	\$353,174	\$353,174	\$353,174	\$353,174	100.00	\$0	Otros	248	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913787	Ampliación De Electrificación En La Col Che Guevara Cabeceera Mun De Durango - 130793	130793	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Urbanización	Terminado	2017	\$840,320	\$166,483	\$166,483	\$166,483	\$166,483	\$166,483	\$166,483	100.00	\$0	Otros	56	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913788	Ampliación De Electrificación En La Col San Carlos Cabeceera Mun De Durango - 130554	130554	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Urbanización	Terminado	2017	\$242,208	\$62,974	\$62,974	\$62,974	\$62,974	\$62,974	\$62,974	100.00	\$0	Otros	28	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913789	Ampliación De Electrificación En La Col Cielo Azul Cabeceera Mun De Durango - 130516	130516	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Urbanización	Terminado	2017	\$637,814	\$165,832	\$165,832	\$165,832	\$165,832	\$165,832	\$165,832	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913790	Red De Agua Potable Ampliación Veinte De Noviembre Amd - 112736	112736	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$162,769	\$162,366	\$162,366	\$162,366	\$162,366	\$162,366	\$162,366	100.00	\$0	Otros	192	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913791	Red De Agua Potable Col Bajo Dorado Amd - 112724	112724	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$951,030	\$285,301	\$285,301	\$285,301	\$285,301	\$285,301	\$285,301	100.00	\$0	Otros	408	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913792	Aula Esc Prim Carlos A Carrillo Colonia Masise - 108783	108783	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Educación	Terminado	2017	\$365,446	\$358,727	\$358,727	\$358,727	\$358,727	\$358,727	\$358,727	100.00	\$0	Otros	142	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913793	Comedor Escolar Prim Heros De Chapultepec Colonia Niños Heros - 108720	108720	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Educación	Terminado	2017	\$505,802	\$494,522	\$494,522	\$494,522	\$494,522	\$494,522	\$494,522	100.00	\$0	Otros	122	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913794	Red Drenaje Sanitario Col Antiocha Campeasina Amd - 119028	119028	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,843,322	\$490,487	\$490,487	\$490,487	\$490,487	\$490,487	\$490,487	100.00	\$0	Otros	842	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1282

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO							AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES					
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO		UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO	
DUR16160100823063	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5396	5396	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
DUR17170300913796	Linea De Conduccion Cól Valle Dorado Amd - 113009	113009	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$592,036	\$590,286	\$590,286	\$590,286	\$590,286	\$590,286	\$590,286	100.00	\$0	Otros	89	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
DUR17170300913796	Red De Agua Potable Cól Jesus Maria Amd - 112824	112824	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$454,490	\$135,972	\$135,972	\$135,972	\$135,972	\$135,972	\$135,972	100.00	\$0	Otros	462	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
DUR17170300913798	Construccion De Electrificacion En La Colonia San Fernando - 112361	112361	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2017	\$778,430	\$319,156	\$319,156	\$319,156	\$319,156	\$319,156	\$319,156	\$319,156	100.00	\$0	Otros	124	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR17170300913799	Red De Agua Potable Cól Fos La Virgen Amd - 112875	112875	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$253,582	\$253,569	\$253,569	\$253,569	\$253,569	\$253,569	\$253,569	100.00	\$0	Otros	158	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
DUR17170300913800	Red De Agua Potable Cól Antorcha Campesina Amd - 112491	112491	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$728,712	\$218,532	\$218,532	\$218,532	\$218,532	\$218,532	\$218,532	\$218,532	100.00	\$0	Otros	852	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR17170300913801	Red Alcantarillado Colonia Bajoro Dorado Amd - 113236	113236	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,801,676	\$1,750,353	\$1,750,353	\$1,750,353	\$1,750,353	\$1,750,353	\$1,750,353	\$1,750,353	100.00	\$0	Otros	305	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR17170300913802	Red Alcantarillado Colonia Durango Nuevo I Amd - 113230	113230	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,863,216	\$1,951,044	\$1,951,044	\$1,951,044	\$1,951,044	\$1,951,044	\$1,951,044	\$1,951,044	100.00	\$0	Otros	111	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR17170300913803	Red Alcantarillado Colonia Villa Alpina Amd - 113219	113219	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,123,570	\$1,092,792	\$1,092,792	\$1,092,792	\$1,092,792	\$1,092,792	\$1,092,792	\$1,092,792	100.00	\$0	Otros	111	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR17170300913806	Red Alcantarillado Ampliación Veinte De Noviembre Amd - 113186	113186	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$386,530	\$115,955	\$115,955	\$115,955	\$115,955	\$115,955	\$115,955	\$115,955	100.00	\$0	Otros	88	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR17170300913807	Red De Agua Potable Cól Palma Alta Amd - 112720	112720	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$435,844	\$129,671	\$129,671	\$129,671	\$129,671	\$129,671	\$129,671	\$129,671	100.00	\$0	Otros	402	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR17170300913808	Red Drenaje Sanitario Cól Justicia Social Amd - 113007	113007	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$483,045	\$144,793	\$144,793	\$144,793	\$144,793	\$144,793	\$144,793	\$144,793	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR17170300913809	Red Drenaje Sanitario Cól San Jose II Amd - 113053	113053	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,070,243	\$1,067,030	\$1,067,030	\$1,067,030	\$1,067,030	\$1,067,030	\$1,067,030	\$1,067,030	100.00	\$0	Otros	362	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR17170300913810	Red Drenaje Sanitario Cól Las Huertas Amd - 113047	113047	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$227,102	\$68,078	\$68,078	\$68,078	\$68,078	\$68,078	\$68,078	\$68,078	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR17170300913811	Red Alcantarillado Cól El Rosario Amd - 113110	113110	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$299,258	\$89,658	\$89,658	\$89,658	\$89,658	\$89,658	\$89,658	\$89,658	100.00	\$0	Otros	108	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR17170300913812	Red Alcantarillado Cól Luz Y Esperanza Amd - 113105	113105	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$496,383	\$148,753	\$148,753	\$148,753	\$148,753	\$148,753	\$148,753	\$148,753	100.00	\$0	Otros	102	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Total: 1282

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	AVANCE FINANCIERO						AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES			
															APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160100823063	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5396	5396	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR17170300913813	Red Alcantarillado Col Niños Heroes Amd - 113097	113097	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$225,478	\$67,515	\$67,515	\$67,515	\$67,515	\$67,515	\$67,515	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR17170300913814	Red Alcantarillado Col Betabeles Amd - 113265	113265	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,592,017	\$477,503	\$477,503	\$477,503	\$477,503	\$477,503	\$477,503	100.00	\$0	Otros	243	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR17170300913815	Red Alcantarillado Col Mariposas Amd - 113245	113245	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$234,037	\$70,201	\$70,201	\$70,201	\$70,201	\$70,201	\$70,201	100.00	\$0	Otros	68	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR17170300913816	Red De Agua Potable Col Del Prado Amd - 112687	112687	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$353,200	\$105,954	\$105,954	\$105,954	\$105,954	\$105,954	\$105,954	100.00	\$0	Otros	336	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR17170300913817	Barda Perimetral Esc Prim Orestes Perea Y Colonia Quince De Mayo Tajuas - 108994	108994	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Educación	Terminado	2017	\$663,325	\$641,452	\$641,452	\$641,452	\$641,452	\$641,452	\$641,452	100.00	\$0	Otros	59	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR17170300913818	Barda Perimetral Esc Sec Enrique V Sanchez Colonia Palma Alta - 109013	109013	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Educación	Terminado	2017	\$431,339	\$418,791	\$418,791	\$418,791	\$418,791	\$418,791	\$418,791	100.00	\$0	Otros	285	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR17170300913819	Barda Perimetral Esc Prim Lazaro Cardenas Ejido Lazaro Cardenas - 108904	108904	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Educación	Terminado	2017	\$524,414	\$505,125	\$505,125	\$505,125	\$505,125	\$505,125	\$505,125	100.00	\$0	Otros	142	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR17170300913820	Aula Esc Prim Miguel Hidalgo Colonia Hidalgo - 108822	108822	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Educación	Terminado	2017	\$373,139	\$318,926	\$318,926	\$318,926	\$318,926	\$318,926	\$318,926	100.00	\$0	Otros	192	100.00	10.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR17170300913821	Aula Esc Prim Juana Villalobos Colonia Valle Verde - 108892	108892	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Educación	Terminado	2017	\$320,001	\$274,311	\$274,311	\$274,311	\$274,311	\$274,311	\$274,311	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR17170300913822	Barda Perimetral Jardín De Niños Leonora Vicario Colonia Independencia - 108978	108978	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Educación	Terminado	2017	\$480,815	\$469,248	\$469,248	\$469,248	\$469,248	\$469,248	\$469,248	100.00	\$0	Otros	77	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR17170300913823	Aula Esc Sec Honor Y Gloria Colonia La Virgen - 108811	108811	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Educación	Terminado	2017	\$319,638	\$298,337	\$298,337	\$298,337	\$298,337	\$298,337	\$298,337	100.00	\$0	Otros	191	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR17170300913824	Aula Esc Prim Luis Donaldo Colosio Colonia Cielo Azul - 108885	108885	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Educación	Terminado	2017	\$348,305	\$314,816	\$314,816	\$314,816	\$314,816	\$314,816	\$314,816	100.00	\$0	Otros	142	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR17170300913825	Aula Esc Prim Plauto Freyre Colonia Cielo Azul - 108858	108858	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Educación	Terminado	2017	\$316,498	\$307,059	\$307,059	\$307,059	\$307,059	\$307,059	\$307,059	100.00	\$0	Otros	215	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR17170300913826	Aula Jardín De Niños Quince De Mayo Colonia Lazaro Cardenas - 108782	108782	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Educación	Terminado	2017	\$373,332	\$349,605	\$349,605	\$349,605	\$349,605	\$349,605	\$349,605	100.00	\$0	Otros	284	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR17170300913827	Comedor Escolar Prim Bicerameterio De La Independencia Col Ignacio Zaragoza - 108681	108681	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Educación	Terminado	2017	\$434,865	\$424,359	\$424,359	\$424,359	\$424,359	\$424,359	\$424,359	100.00	\$0	Otros	156	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Total: 1282

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
														CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160100820363	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5396	5396	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AVUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913828	Banda Perimetral Esc Prim Prof Ulises Novarez Ampliación Miguel De La Madrid - 109043	109043	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AVUNTAMIENTO DE DURANGO	Educación	Terminado	2017	\$279,998	\$270,452	\$270,452	\$270,452	\$270,452	\$270,452	\$270,452	100.00	\$0	Otros	285	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913829	Ampliacion De La Red Electrica Del Poblado Villa Montemorelos - 97051	97051	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2017	\$445,440	\$182,630	\$182,630	\$182,630	\$182,630	\$182,630	\$182,630	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913830	Ampliacion De La Red Electrica De La Colonia Masie - 96995	96995	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2017	\$348,000	\$142,680	\$142,680	\$142,680	\$142,680	\$142,680	\$142,680	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913831	Ampliacion De La Red Electrica De La Colonia Ampliación Miguel De La Madrid - 96986	96986	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2017	\$271,440	\$111,290	\$111,290	\$111,290	\$111,290	\$111,290	\$111,290	100.00	\$0	Otros	36	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913832	Ampliacion De La Red Electrica De La Colonia Cielo Azul - 96932	96932	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2017	\$637,814	\$261,504	\$261,504	\$261,504	\$261,504	\$261,504	\$261,504	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913833	Ampliacion De La Red Electrica De La Colonia Che Guevara - 96951	96951	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2017	\$640,320	\$262,531	\$262,531	\$262,531	\$262,531	\$262,531	\$262,531	100.00	\$0	Otros	56	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913834	Construccion De La Red Electrica De La Colonia Miguel Cruz Jose - 96911	96911	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2017	\$1,358,360	\$556,928	\$556,928	\$556,928	\$556,928	\$556,928	\$556,928	100.00	\$0	Otros	248	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913835	Ampliacion De La Red Electrica De La Colonia Gobernadores - 96817	96817	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2017	\$339,091	\$139,027	\$139,027	\$139,027	\$139,027	\$139,027	\$139,027	100.00	\$0	Otros	76	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913836	Ampliacion De La Red Electrica De La Colonia San Carlos - 96849	96849	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$242,208	\$99,305	\$99,305	\$99,305	\$99,305	\$99,305	\$99,305	100.00	\$0	Otros	28	100.00	100.00	Financiera: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 / Física: La inversión que se reporta es con fecha de corte al día 30 de junio de 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913837	Ampliacion De La Red Electrica De La Colonia Jardines De Cancun - 97029	97029	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2017	\$263,065	\$107,857	\$107,857	\$107,857	\$107,857	\$107,857	\$107,857	100.00	\$0	Otros	68	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913838	Ampliacion De La Red Electrica En El Poblado Cinco De Mayo - 96709	96709	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2017	\$445,400	\$182,614	\$182,614	\$182,614	\$182,614	\$182,614	\$182,614	100.00	\$0	Otros	72	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913840	Infraestructura Pecuaría Espacio Ganadero Poblado Abraham González - 110642	110642	Durango	Durango	Abraham González	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AVUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913844	Infraestructura Agrícola Canales Poblado El Arenal - 173553	173553	Durango	Durango	El Arenal (San Jerónimo)	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AVUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$300,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913845	Reháb Bordo Abrevadero Poblado Banderas Del Águila - 110686	110686	Durango	Durango	Banderas del Águila	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AVUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913846	Infraestructura Pecuaría Espacio Ganadero Poblado Banderas Del Águila - 109456	109456	Durango	Durango	Banderas del Águila	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AVUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	Otros	125	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913847	Ampliacion De La Red Electrica Del Poblado Carmen Y Anexos - 97098	97098	Durango	Durango	El Carmen y Anexos	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2017	\$904,800	\$370,968	\$370,968	\$370,968	\$370,968	\$370,968	\$370,968	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1282

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
														CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160100823063	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5396	5396	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913848	Calentadores Solares Poblado La Casita Rural - 148278	148278	Durango	Durango	La Casita	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2017	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913849	Modulos Fotovoltaicos Poblado La Casita Rural - 148383	148383	Durango	Durango	La Casita	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2017	\$99,000	\$99,000	\$99,000	\$99,000	\$99,000	\$99,000	\$99,000	100.00	\$0	Otros	28	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913850	Infraestructura Peñaría Espacio Ganadero Poblado La Casita - 110066	110066	Durango	Durango	La Casita	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913851	Modulos Fotovoltaicos Poblado Corral De Barranco - 173568	173568	Durango	Durango	Corral de Barranco	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2017	\$167,500	\$141,155	\$141,155	\$141,155	\$141,155	\$141,155	\$141,155	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913852	Calentadores Solares Poblado Corral De Barranco Rural - 148293	148293	Durango	Durango	Corral de Barranco	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2017	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913853	Modulos Fotovoltaicos Poblado Corral De Barranco Rural - 148365	148365	Durango	Durango	Corral de Barranco	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2017	\$115,000	\$115,500	\$115,500	\$115,500	\$115,500	\$115,500	\$115,500	100.00	\$0	Otros	28	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913854	Calentadores Solares Poblado Dieciséis De Septiembre Rural - 148270	148270	Durango	Durango	Dieciséis de Septiembre (Cienegeta de Fulman)	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2017	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913855	Infraestructura Peñaría Espacio Ganadero Poblado Dieciséis De Septiembre - 109372	109372	Durango	Durango	Dieciséis de Septiembre (Cienegeta de Fulman)	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	100.00	\$0	Otros	125	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913856	Ampliacion De La Red Elctrica Del Poblado Dolores Hidalgo - 151666	151666	Durango	Durango	Dolores Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2017	\$878,700	\$360,267	\$360,267	\$360,267	\$360,267	\$360,267	\$360,267	100.00	\$0	Otros	64	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913858	Constr Bordo Abvadero Poblado El Encinal 110748	110748	Durango	Durango	El Encinal	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913859	Rehab Bordo Abvadero Poblado El Encinal 110723	110723	Durango	Durango	El Encinal	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913860	Ampliacion De La Red Elctrica Del Poblado Francisco Montes De Oca - 97088	97088	Durango	Durango	Fray Francisco Montes de Oca	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2017	\$132,240	\$54,218	\$54,218	\$54,218	\$54,218	\$54,218	\$54,218	100.00	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913861	Tanque De Almacenamiento Agua Potable Poblado General Mariano Matamoros - 173501	173501	Durango	Durango	General Mariano Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$70,032	\$70,031	\$70,031	\$70,031	\$70,031	\$70,031	\$70,031	100.00	\$0	Otros	48	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913863	Infraestructura Peñaría Espacio Ganadero Poblado General Maximo Garcia El Pino - 110071	110071	Durango	Durango	General Máximo García (El Pino)	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913866	Infraestructura Peñaría Espacio Ganadero Poblado Las Huertas - 110652	110652	Durango	Durango	Las Huertas	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913867	Infraestructura Peñaría Espacio Ganadero Poblado Ignacio Zaragoza - 110197	110197	Durango	Durango	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913870	Infraestructura Peñaría Espacio Ganadero Poblado Independencia Y Libertad - 110638	110638	Durango	Durango	Independencia y Libertad	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1282

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO		RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	AVANCE FINANCIERO						AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES				
								PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO						APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO	
DUR16160100820363	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5396	5396	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300913872	Rehab Bordo Abrevadero Poblado La Luz - 116414	116414	Durango	Durango	La Luz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300913874	Infraestructura Pecuaría Espacio Ganadero Poblado Llano Grande - 109449	109449	Durango	Durango	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	Otros	125	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300913875	Ampliacion De La Red Elctrica Del Poblado Malaga - 97105	97105	Durango	Durango	Málaga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2017	\$504,600	\$206,886	\$206,886	\$206,886	\$206,886	\$206,886	\$206,886	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300913876	Infraestructura Pecuaría Espacio Ganadero Poblado Mesas de Urbina - 109441	109441	Durango	Durango	Mesas de Urbina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	Otros	125	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300913879	Calentadores Solares Poblado Mi Patria Es Primero Rural - 148329	148329	Durango	Durango	Mi Patria es Primero (Mesa del Cuervo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2017	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300913880	Modulos Fotovoltaicos Poblado M Patria Es Primero Rural - 148426	148426	Durango	Durango	Mi Patria es Primero (Mesa del Cuervo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2017	\$82,500	\$82,500	\$82,500	\$82,500	\$82,500	\$82,500	\$82,500	100.00	\$0	Otros	22	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300913883	Ampliacion De La Red Elctrica Del Poblado Morcillo - 97113	97113	Durango	Durango	Morcillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2017	\$220,980	\$90,602	\$90,602	\$90,602	\$90,602	\$90,602	\$90,602	100.00	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300913885	Tanque De Almacenamiento Agua Potable Poblado Navajas - 173439	173439	Durango	Durango	Navajas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$70,032	\$70,032	\$70,032	\$70,032	\$70,032	\$70,032	\$70,032	100.00	\$0	Otros	48	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300913886	Tanque De Almacenamiento Agua Potable Poblado Navajas - 173512	173512	Durango	Durango	Navajas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$35,612	\$35,612	\$35,612	\$35,612	\$35,612	\$35,612	\$35,612	100.00	\$0	Otros	48	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300913887	Infraestructura Pecuaría Espacio Ganadero Poblado Navacoyán - 110634	110634	Durango	Durango	Navacoyán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300913892	Rehab Bordo Abrevadero Poblado Nueva Patria - 110691	110691	Durango	Durango	Nueva Patria (Santo Domingo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300913893	Rehab Bordo Abrevadero Poblado Olinapa - 110706	110706	Durango	Durango	Olinapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300913894	Infraestructura Pecuaría Espacio Ganadero Poblado Pilar De Zaragoza - 110656	110656	Durango	Durango	Pilar de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300913895	Ampliacion De La Red Elctrica Del Poblado El Pueblito - 97093	97093	Durango	Durango	El Pueblito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2017	\$309,720	\$126,985	\$126,985	\$126,985	\$126,985	\$126,985	\$126,985	\$126,985	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913896	Alumbrado Publico En El Poblado Quince De Septiembre - 143657	143657	Durango	Durango	Quince de Septiembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$49,914	\$40,606	\$40,606	\$40,606	\$40,606	\$40,606	\$40,606	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300913897	Rehab Bordo Abrevadero Poblado Río Verde - 110715	110715	Durango	Durango	Río Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300913898	Rehab Bordo Abrevadero Poblado San Benito - 110714	110714	Durango	Durango	San Benito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 1282

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	AVANCE FINANCIERO						AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES			
															APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160100820363	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5386	5386	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913899	Infraestructura Pecuario Espacio Ganadero Poblado San Benito - 109469	109469	Durango	Durango	San Benito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	Otros	125	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913900	Infraestructura Pecuario Espacio Ganadero Poblado San Jose De Animas - 162366	162366	Durango	Durango	San José de Ánimas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	Otros	125	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913903	Infraestructura Pecuario Espacio Ganadero Poblado San Pedro De La Máquina - 110663	110663	Durango	Durango	San Pedro de la Máquina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913904	Rehabi Bordo Abrevadero Poblado San Pedro De La Máquina - 110721	110721	Durango	Durango	San Pedro de la Máquina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913908	Comedor Escolar Esc Prim Miguel Hidalgo San Vicente De Chupaderos - 147481	147481	Durango	Durango	San Vicente de Chupaderos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Educación	Terminado	2017	\$426,850	\$426,891	\$426,891	\$426,991	\$426,991	\$426,991	\$426,991	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913909	Equipamiento Comedor Escolar Esc Prim Miguel Hidalgo Localidad San Vicente De Chupaderos - 147720	147720	Durango	Durango	San Vicente de Chupaderos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Educación	Terminado	2017	\$25,000	\$24,501	\$24,501	\$24,501	\$24,501	\$24,501	\$24,501	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913911	Ampliación De La Red Eléctrica Del Poblado Sebastian Lerdo De Tejada - 97136	97136	Durango	Durango	Sebastián Lerdo de Tejada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2017	\$229,680	\$94,169	\$94,169	\$94,169	\$94,169	\$94,169	\$94,169	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913912	Ampliación De La Red Eléctrica Del Poblado El Tunal - 97129	97129	Durango	Durango	El Tunal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2017	\$736,020	\$301,768	\$301,768	\$301,768	\$301,768	\$301,768	\$301,768	100.00	\$0	Otros	32	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913913	Infraestructura Pecuario Espacio Ganadero Poblado Unidos Venceremos - 109489	109489	Durango	Durango	Unidos Venceremos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	Otros	125	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913914	Aula Esc Sec Técnica Numero Uno Poblado Jose Maria Pino Suarez - 108747	108747	Durango	Durango	José María Pino Suárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Educación	Terminado	2017	\$363,443	\$356,806	\$356,806	\$356,806	\$356,806	\$356,806	\$356,806	100.00	\$0	Otros	191	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913915	Infraestructura Pecuario Espacio Ganadero Poblado Jose Maria Pino Suarez - 110646	110646	Durango	Durango	José María Pino Suárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913920	Infraestructura Pecuario Espacio Ganadero Poblado Labor De Guadalupe - 110133	110133	Durango	Durango	Labor de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913922	Mejoramiento De Baños Esc Prim Doroteo Arango Poblado La Ferreria Cuatro De Octubre - 109084	109084	Durango	Durango	La Ferreria (Cuatro de Octubre)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Educación	Terminado	2017	\$170,000	\$166,498	\$166,498	\$166,498	\$166,498	\$166,498	\$166,498	100.00	\$0	Otros	215	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913923	Modulos Fotovoltaicos Poblado Las Guevas - 173592	173592	Durango	Durango	Las Guevas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2017	\$33,500	\$28,231	\$28,231	\$28,231	\$28,231	\$28,231	\$28,231	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913924	Modulos Fotovoltaicos Poblado Las Guevas Rural - 148373	148373	Durango	Durango	Las Guevas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2017	\$82,500	\$82,500	\$82,500	\$82,500	\$82,500	\$82,500	\$82,500	100.00	\$0	Otros	22	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913925	Rehabi Bordo Abrevadero Poblado Las Guevas - 110703	110703	Durango	Durango	Las Guevas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1282

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	AVANCE FINANCIERO							AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES			
															APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO	
DUR16160100820363	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5396	5396	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300913926	Infraestructura Pecuaria Espacio Ganadero Poblado Valle Florido - 110631	110631	Durango	Durango	Valle Frio (El Soldado Viejo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300913927	Equipo Artesanal Poblado General Domingo Arieta - 116792	116792	Durango	Durango	General Domingo Arieta (Pastores)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Otros	48	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300913928	Calentadores Solares Poblado Cerro Prieto Rural - 148224	148224	Durango	Durango	Cerro Prieto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2017	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300913929	Modulos Fotovoltaicos Poblado Cerro Prieto Rural - 148348	148348	Durango	Durango	Cerro Prieto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2017	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300913930	Infraestructura Pecuaria Espacio Ganadero Poblado Cerro Prieto - 116410	116410	Durango	Durango	Cerro Prieto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	Otros	125	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300913931	Const. Bordo Abrevadero Poblado Cerro Prieto - 110731	110731	Durango	Durango	Cerro Prieto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300913932	Rehab. Bordo Abrevadero Poblado Cerro Prieto - 111028	111028	Durango	Durango	Cerro Prieto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300914160	Calentadores Solares Poblado Los Lobos Rural - 148259	148259	Durango	Durango	Los Lobos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2017	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300914161	Modulos Fotovoltaicos Poblado Los Lobos Rural - 148379	148379	Durango	Durango	Los Lobos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2017	\$82,500	\$82,500	\$82,500	\$82,500	\$82,500	\$82,500	\$82,500	\$82,500	100.00	\$0	Otros	22	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914162	Infraestructura Pecuaria Espacio Ganadero Poblado Los Lobos - 110550	110550	Durango	Durango	Los Lobos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300914164	Rehab. Bordo Abrevadero Poblado Santa Lucia - 110680	110680	Durango	Durango	Santa Lucia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300914165	Calentadores Solares Poblado Ingeniero Pastor Rouaix Rural - 148288	148288	Durango	Durango	Ingeniero Pastor Rouaix	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2017	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300914166	Infraestructura Pecuaria Espacio Ganadero Poblado Ingeniero Pastor Rouaix - 110053	110053	Durango	Durango	Ingeniero Pastor Rouaix	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300914167	Sanitarios Secos Construc Poblado Ingeniero Pastor Rouaix - 110991	110991	Durango	Durango	Ingeniero Pastor Rouaix	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2017	\$163,500	\$172,500	\$172,500	\$172,500	\$172,500	\$172,500	\$172,500	\$172,500	100.00	\$0	Otros	22	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914168	Const. Bordo Abrevadero Poblado Ingeniero Pastor Rouaix - 110750	110750	Durango	Durango	Ingeniero Pastor Rouaix	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300914169	Modulos Fotovoltaicos Poblado Santa Isabel de Baires Rural - 173522	173522	Durango	Durango	Santa Cruz de Baires	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2017	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	100.00	\$0	Otros	32	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300914170	Equipamiento Comedor Escolar Esc Prim Lic Benito Juarez Localidad Santa Cruz De San Javier - 147677	147677	Durango	Durango	Santa Cruz de San Javier	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Educación	Terminado	2017	\$25,000	\$24,501	\$24,501	\$24,501	\$24,501	\$24,501	\$24,501	\$24,501	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1282

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO		RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
								PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO					CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160100820063	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5386	5386	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300914171	Comedor Escolar Prim Lic Benito Juárez Poblado Santa Cruz De San Javier - 108708	108708	Durango	Durango	Santa Cruz de San Javier	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Educación	Terminado	2017	\$434,865	\$387,499	\$387,499	\$387,499	\$387,499	\$387,499	\$387,499	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300915133	Equipo Artesanal Poblado San Isidro - 116805	116805	Durango	Durango	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Otros	48	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300915134	Infraestructura Pecuaria Espacio Ganadero Poblado San Isidro - 109500	109500	Durango	Durango	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	Otros	125	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170400980170	Construcción De Techo Firme Treinta Y Siete - 291035	291035	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2017	\$55,193	\$55,193	\$55,193	\$55,193	\$55,193	\$55,193	\$55,193	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170400980171	Estufa Ecológicas El Eapa Desom - 278154	278154	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2017	\$2,500,000	\$2,871,459	\$2,871,459	\$2,871,459	\$2,871,459	\$2,871,459	\$2,871,459	\$2,871,459	100.00	\$0	Piezas	4,687	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980172	Guarderías Y Banquetas En Calle Diecisiete De Septiembre Entre Nombre De Dios Y Agustín Iturbide Col Jose A Leal - 277728	277728	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$3,464	\$2,266	\$2,266	\$2,266	\$2,266	\$2,266	\$2,266	\$2,266	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980173	Construcción De Guarderías Y Banquetas En Calle San Martín Caballero Entre San Marcos Y San Manuel De La Colonia Doce De Diciembre - 274784	274784	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$185,740	\$178,812	\$178,812	\$178,812	\$178,812	\$178,812	\$178,812	\$178,812	100.00	\$0	Otros	160	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980174	Construcción De Guarderías Y Banquetas En Calle Zacaecoles Entre Monterrey Y Durango De La Colonia La Moderna - 274634	274634	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$77,105	\$76,994	\$76,994	\$76,994	\$76,994	\$76,994	\$76,994	\$76,994	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980175	Construcción De Guarderías Y Banquetas En Calle Mexico Entre Monterrey Y Durango De La Colonia La Moderna - 274722	274722	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$60,714	\$58,349	\$58,349	\$58,349	\$58,349	\$58,349	\$58,349	\$58,349	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980176	Deposito O Tanque De Agua Potable Ciento Treinta Y Seis - 268744	268744	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$715,540	\$715,540	\$715,540	\$715,540	\$715,540	\$715,540	\$715,540	\$715,540	100.00	\$0	Otros	2,393	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980177	Calentadores Solares Doscientos Cuarenta Y Nueve - 271224	271224	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2017	\$998,364	\$998,364	\$998,364	\$998,364	\$998,364	\$998,364	\$998,364	\$998,364	100.00	\$0	Celdas solares	1,061	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980178	Alcantarillado En Calle Laurel Entre Valle Verde Y Paseo De La Ferreria De La Colonia Valle Verde - 269873	269873	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$103,153	\$75,244	\$75,244	\$75,244	\$75,244	\$75,244	\$75,244	\$75,244	100.00	\$0	Metros lineales	30	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980179	Construcción De Piso Firme Desom - 267959	267959	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2017	\$3,000,000	\$2,995,193	\$2,995,193	\$2,995,193	\$2,995,193	\$2,995,193	\$2,995,193	\$2,995,193	100.00	\$0	Metros Cuadrados	482	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980180	Suministro E Instalación De Calentadores Solares Desom - 267719	267719	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2017	\$3,206,880	\$3,206,880	\$3,206,880	\$3,206,880	\$3,206,880	\$3,206,880	\$3,206,880	\$3,206,880	100.00	\$0	Celdas solares	308	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980181	Construcción De Techo Firme Urbano Treinta Y Seis - 270671	270671	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2017	\$26,644	\$26,644	\$26,644	\$26,644	\$26,644	\$26,644	\$26,644	\$26,644	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980182	Construcción De Techo Firme Urbano Treinta Y Seis - 270630	270630	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2017	\$34,970	\$34,970	\$34,970	\$34,970	\$34,970	\$34,970	\$34,970	\$34,970	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1282

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO							AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES				
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO		UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160100823063	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5396	5396	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980183	Construcción De Techo Firme Urbano Treinta Y Seis - 264430	264430	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2017	\$23,480	\$23,480	\$23,480	\$23,480	\$23,480	\$23,480	\$23,480	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980184	Construcción De Techo Firme Urbano Treinta Y Seis - 264412	264412	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2017	\$107,624	\$107,624	\$107,624	\$107,624	\$107,624	\$107,624	\$107,624	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980185	Pavimentación En Calle Cinco De Mayo Entre Antonio Alvarez E Ignacio Zaragoza Colonia Ignacio Zaragoza - 270046	270046	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$584,521	\$572,490	\$572,490	\$572,490	\$572,490	\$572,490	\$572,490	100.00	\$0	Metros Cuadrados	17	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980186	Infraestructura Para Agua Potable En Calle Cinco De Mayo Entre Antonio Alvarez E Ignacio Zaragoza Colonia Ignacio Zaragoza - 270031	270031	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$18,426	\$10,570	\$10,570	\$10,570	\$10,570	\$10,570	\$10,570	100.00	\$0	Metros lineales	17	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980187	Infraestructura Para Agua Potable En Calle Laurel Entre Valle Verde Y Paseo De La Ferriera De La Colonia Valle Verde - 269909	269909	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$84,713	\$37,764	\$37,764	\$37,764	\$37,764	\$37,764	\$37,764	100.00	\$0	Metros lineales	30	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980188	Alcantarillado En Calle Cinco De Mayo Entre Antonio Alvarez E Ignacio Zaragoza Colonia Ignacio Zaragoza - 269985	269985	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$99,444	\$99,444	\$99,444	\$97,401	\$29,220	\$29,220	\$29,220	29.38	\$0	Metros lineales	17	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980189	Guarniciones Y Banquetas En Calle Laurel Entre Valle Verde Y Paseo De La Ferriera De La Colonia Valle Verde - 269956	269956	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$109,613	\$102,674	\$102,674	\$102,674	\$102,674	\$102,674	\$102,674	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980190	Pavimentación En Calle Laurel Entre Valle Verde Y Paseo De La Ferriera De La Colonia Valle Verde - 269929	269929	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$866,540	\$684,646	\$684,436	\$684,646	\$684,646	\$684,646	\$684,646	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980191	Construcción De Techo Firme Urbano Treinta Y Seis - 264461	264461	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2017	\$30,341	\$30,341	\$30,341	\$30,341	\$30,341	\$30,341	\$30,341	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980192	Construcción De Techo Firme Urbano Treinta Y Seis - 270555	270555	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2017	\$225,473	\$225,473	\$225,473	\$225,473	\$225,473	\$225,473	\$225,473	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980193	Construcción De Techo Firme Urbano Treinta Y Seis - 270845	270845	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2017	\$167,740	\$167,740	\$167,740	\$167,740	\$167,740	\$167,740	\$167,740	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980194	Construcción De Techo Firme Urbano Treinta Y Seis - 270896	270896	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2017	\$35,120	\$35,120	\$35,120	\$35,120	\$35,120	\$35,120	\$35,120	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980195	Construcción De Techo Firme Urbano Treinta Y Seis - 270719	270719	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2017	\$22,547	\$22,547	\$22,547	\$22,547	\$22,547	\$22,547	\$22,547	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980196	Construcción De Techo Firme Urbano Treinta Y Seis - 270779	270779	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2017	\$31,173	\$31,173	\$31,173	\$31,173	\$31,173	\$31,173	\$31,173	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980197	Construcción De Cuarto Adicional Doscientos Cincuenta Y Uno - 264974	264974	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2017	\$266,664	\$266,664	\$266,664	\$266,664	\$266,664	\$266,664	\$266,664	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980198	Construcción De Cuarto Adicional Doscientos Cincuenta Y Uno - 264959	264959	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2017	\$533,328	\$533,328	\$533,328	\$533,328	\$533,328	\$533,328	\$533,328	100.00	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1282

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	AVANCE FINANCIERO						AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES			
															APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160100820363	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5396	5396	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980252	Construccion De Techo Fermo Trinta Y Siete - 249432	249432	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2017	\$28,959	\$28,959	\$28,959	\$28,959	\$28,959	\$28,959	\$28,959	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980253	Construccion De Techo Fermo Treinta Y Siete - 250006	250006	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2017	\$32,822	\$32,822	\$32,822	\$32,822	\$32,822	\$32,822	\$32,822	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980254	Construccion De Techo Fermo Treinta Y Siete - 249982	249982	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2017	\$34,138	\$34,138	\$34,138	\$34,138	\$34,138	\$34,138	\$34,138	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980255	Construccion De Techo Fermo Treinta Y Siete - 249891	249891	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2017	\$35,837	\$35,837	\$35,837	\$35,837	\$35,837	\$35,837	\$35,837	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980256	Construccion De Techo Fermo Treinta Y Siete - 249838	249838	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2017	\$531,957	\$531,957	\$531,957	\$531,957	\$531,957	\$531,957	\$531,957	100.00	\$0	Metros Cuadrados	71	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980257	Construccion De Techo Fermo Treinta Y Siete - 249916	249916	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2017	\$29,808	\$29,808	\$29,808	\$29,808	\$29,808	\$29,808	\$29,808	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980258	Construccion De Techo Fermo Treinta Y Siete - 249829	249829	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2017	\$38,834	\$38,834	\$38,834	\$38,834	\$38,834	\$38,834	\$38,834	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980259	Construccion De Techo Fermo Treinta Y Siete - 249558	249558	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2017	\$27,727	\$27,727	\$27,727	\$27,727	\$27,727	\$27,727	\$27,727	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980260	Construccion De Techo Fermo Treinta Y Siete - 249503	249503	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2017	\$31,474	\$31,474	\$31,474	\$31,474	\$31,474	\$31,474	\$31,474	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980261	Construccion De Techo Fermo Treinta Y Siete - 249769	249769	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2017	\$125,595	\$125,595	\$125,595	\$125,595	\$125,595	\$125,595	\$125,595	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980262	Construccion De Techo Fermo Treinta Y Siete - 249464	249464	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2017	\$28,509	\$28,509	\$28,509	\$28,509	\$28,509	\$28,509	\$28,509	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980263	Construccion De Techo Fermo Treinta Y Siete - 249852	249852	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2017	\$86,910	\$86,910	\$86,910	\$86,910	\$86,910	\$86,910	\$86,910	100.00	\$0	Metros Cuadrados	21	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980264	Construccion De Techo Fermo Treinta Y Siete - 249704	249704	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2017	\$73,022	\$73,022	\$73,022	\$73,022	\$73,022	\$73,022	\$73,022	100.00	\$0	Metros Cuadrados	23	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980265	Aula Esc Desl Est Revolucion Educativa Colonia Juan Lira - 239440	239440	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Educación	Terminado	2017	\$350,000	\$313,998	\$313,998	\$313,998	\$313,998	\$313,998	\$313,998	100.00	\$0	Otros	735	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980266	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras - 225724	225724	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$55,281	\$55,281	\$55,281	\$55,281	\$55,281	\$55,281	\$55,281	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980267	Construccion Cuarto Dormitorio Desom - 226548	226548	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2017	\$3,075,936	\$3,066,661	\$3,066,661	\$3,066,661	\$3,066,661	\$3,066,661	\$3,066,661	100.00	\$0	Vivienda	184	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980268	Estufas Ecológicas Desom - 226368	226368	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DURANGO	Vivienda	Terminado	2017	\$4,320,000	\$4,965,682	\$4,965,682	\$4,965,682	\$4,965,682	\$4,965,682	\$4,965,682	100.00	\$0	Piezas	1,800	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1282

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO		RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	AVANCE FINANCIERO						AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES			
								PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO						APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160100823063	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5386	5386	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980269	Red Alcantarillado Colonia La Virgen Amd - 221672	221672	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$215,079	\$85,405	\$85,405	\$85,405	\$85,405	\$85,405	\$85,405	100.00	\$0	Otros	85	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980270	Aula Esc. Sec. Tec. Cincuenta Y Tres Los Alamos - 217184	217184	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Educación	Terminado	2017	\$419,990	\$410,783	\$410,783	\$410,783	\$410,783	\$410,783	\$410,783	100.00	\$0	Otros	884	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980271	Construcción De Techo Firme En La Cabeceira Mun De Durango - 217417	217417	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades Federativas y Municipios		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2017	\$2,829,298	\$941,670	\$941,670	\$941,670	\$941,670	\$941,670	\$941,670	100.00	\$0	Metros Cuadrados	376	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980272	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Col Ardiendes De Cancun Cabeceira Mun De Durango - 210837	210837	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades Federativas y Municipios		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2017	\$63,120	\$31,072	\$31,072	\$31,072	\$31,072	\$31,072	\$31,072	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980273	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Col Gobernadores Cabeceira Mun De Durango - 210697	210697	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades Federativas y Municipios		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2017	\$189,361	\$93,217	\$93,217	\$93,217	\$93,217	\$93,217	\$93,217	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980274	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Col Claveros Cabeceira Mun De Durango - 210993	210993	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades Federativas y Municipios		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2017	\$189,361	\$93,217	\$93,217	\$93,217	\$93,217	\$93,217	\$93,217	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980275	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Col Claveros Cabeceira Mun De Durango - 210582	210582	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades Federativas y Municipios		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2017	\$63,120	\$31,072	\$31,072	\$31,072	\$31,072	\$31,072	\$31,072	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980276	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Col Amalás Solórzano Cabeceira Mun De Durango - 210577	210577	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades Federativas y Municipios		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2017	\$568,082	\$279,650	\$279,650	\$279,650	\$279,650	\$279,650	\$279,650	100.00	\$0	Vivienda	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980277	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Col Constnucion Cabeceira Mun De Durango - 210990	210990	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades Federativas y Municipios		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2017	\$126,241	\$62,144	\$62,144	\$62,144	\$62,144	\$62,144	\$62,144	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980278	Ampliación De Electrificación En La Col Arroyo Seco Cabeceira Mun De Durango - 211599	211599	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades Federativas y Municipios		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Urbanización	Terminado	2017	\$211,259	\$54,927	\$54,927	\$54,927	\$54,927	\$54,927	\$54,927	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980279	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas: Adquisición De Equipo Topografico - 212985	212985	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$280,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS Y SOLO SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. / Física: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS Y SOLO SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. / Registro: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS Y SOLO SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980280	32905 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marílimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 212584	212584	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$872,620	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS O PRODIM, SOLO SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. / Física: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS O PRODIM, SOLO SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. / Registro: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS O PRODIM, SOLO SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980282	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 212554	212554	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$22,085	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS O PRODIM, SOLO SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. / Física: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS O PRODIM, SOLO SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. / Registro: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS O PRODIM, SOLO SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980283	Ampliación De Electrificación En La Col Arroyo Seco Cabeceira Mun De Durango - 211612	211612	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades Federativas y Municipios		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Urbanización	Terminado	2017	\$76,560	\$19,906	\$19,906	\$19,906	\$19,906	\$19,906	\$19,906	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980284	Ampliación De Electrificación En La Col San Fernando Cabeceira Mun De Durango - 213335	213335	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades Federativas y Municipios		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Urbanización	Terminado	2017	\$778,430	\$202,392	\$202,392	\$202,392	\$202,392	\$202,392	\$202,392	100.00	\$0	Otros	126	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980285	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Col San José II Cabeceira Mun De Durango - 211334	211334	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades Federativas y Municipios		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2017	\$568,082	\$279,650	\$279,650	\$279,650	\$279,650	\$279,650	\$279,650	100.00	\$0	Vivienda	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980286	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Col Niños Héroes Cabeceira Mun De Durango - 211012	211012	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades Federativas y Municipios		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2017	\$63,120	\$31,072	\$31,072	\$31,072	\$31,072	\$31,072	\$31,072	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980287	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Col Miguel De La Madrid Cabeceira Mun De Durango - 210875	210875	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades Federativas y Municipios		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2017	\$63,120	\$31,072	\$31,072	\$31,072	\$31,072	\$31,072	\$31,072	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980288	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Col San Cumbres Cabeceira Mun De Durango - 210863	210863	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades Federativas y Municipios		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2017	\$126,241	\$62,144	\$62,144	\$62,144	\$62,144	\$62,144	\$62,144	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980289	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Col La Virgen Cabeceira Mun De Durango - 210845	210845	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades Federativas y Municipios		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2017	\$252,481	\$124,289	\$124,289	\$124,289	\$124,289	\$124,289	\$124,289	100.00	\$0	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980290	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Col Laderas Pedregal Cabeceira Mun De Durango - 210737	210737	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades Federativas y Municipios		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2017	\$63,120	\$31,072	\$31,072	\$31,072	\$31,072	\$31,072	\$31,072	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980291	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Col Ignacio Zaragoza Cabeceira Mun De Durango - 210706	210706	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades Federativas y Municipios		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2017	\$252,481	\$124,289	\$124,289	\$124,289	\$124,289	\$124,289	\$124,289	100.00	\$0	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980292	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Col San Carlos Cabeceira Mun De Durango - 211126	211126	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades Federativas y Municipios		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2017	\$252,481	\$124,289	\$124,289	\$124,289	\$124,289	\$124,289	\$124,289	100.00	\$0	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980293	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Col Las Palmas Cabeceira Mun De Durango - 210756	210756	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades Federativas y Municipios		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2017	\$126,241	\$62,144	\$62,144	\$62,144	\$62,144	\$62,144	\$62,144	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1282

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES	
															APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL		% AVANCE ACUMULADO
DUR16160100820363	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5396	5396	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980294	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Col Hecor Mapagoria Cabeceera Mun De Durango - 210821	210821	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2017	\$63,120	\$31,072	\$31,072	\$31,072	\$31,072	\$31,072	\$31,072	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980295	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Col Luz Del Carmen Cabeceera Mun De Durango - 210777	210777	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2017	\$126,241	\$62,144	\$62,144	\$62,144	\$62,144	\$62,144	\$62,144	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980296	Guarniciones Y Banquetas De La Calle Cempoal Entre Calles Crisotemo Y Maravillas De La Colonia La Virgen Y Guarniciones Y Banquetas De La C - 207033	207033	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DURANGO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$6,497	\$1,976	\$1,976	\$1,976	\$1,976	\$1,976	\$1,976	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980297	Guarniciones Y Banquetas De La Calle Juan Colorado Entre Jose Ramos Estrada Y Blvd De Las Rosas Col Miste - 207004	207004	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DURANGO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$10,177	\$6,666	\$6,666	\$6,666	\$6,666	\$6,666	\$6,666	100.00	\$0	Otros	84	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980298	Red De Alcantarillado Colonia Fos La Virgen 206964	206964	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$446,842	\$446,496	\$446,496	\$446,496	\$446,496	\$446,496	\$446,496	100.00	\$0	Otros	158	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980299	Red De Agua Potable Colonia Che Guevara Segunda Etapa - 206939	206939	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$52,302	\$52,284	\$52,284	\$52,284	\$52,284	\$52,284	\$52,284	100.00	\$0	Otros	256	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980300	Guarniciones Y Banquetas De La Calle Clavetas Entre Calles Noche Buena Y Violetas De La Colonia Las Palmas - 207015	207015	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DURANGO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$87,461	\$57,531	\$57,531	\$57,531	\$57,531	\$57,531	\$57,531	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980301	Construcción De Cuarto Dormitorio Treinta Y Cinco - 207147	207147	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2017	\$603,600	\$603,600	\$603,600	\$603,600	\$603,600	\$603,600	\$603,600	100.00	\$0	Vivienda	67	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980302	Guarniciones Y Banquetas De La Calle Alamos Entre Abedul Y Porciano Flores Colonia San Miguel - 206982	206982	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DURANGO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$34,331	\$22,488	\$22,488	\$22,488	\$22,488	\$22,488	\$22,488	100.00	\$0	Otros	32	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980303	Construcción De Cuarto Dormitorio Treinta Y Cinco - 207074	207074	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2017	\$134,133	\$134,133	\$134,133	\$134,133	\$134,133	\$134,133	\$134,133	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980304	Aula Esc Sec Diego Rivera Colonia Luz Y Esperanza - 207416	207416	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Educación	Terminado	2017	\$386,036	\$381,725	\$381,725	\$381,725	\$381,725	\$381,725	\$381,725	100.00	\$0	Otros	145	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980305	Construcción De La Red Elctrica De La Colonia El Rosal - 208980	208980	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2017	\$847,840	\$847,840	\$847,840	\$847,840	\$847,840	\$847,840	\$847,840	100.00	\$0	Otros	46	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980306	Construcción De La Red Elctrica De La Colonia El Maestro - 208988	208988	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2017	\$1,279,600	\$1,111,250	\$1,111,250	\$1,111,250	\$1,111,250	\$1,111,250	\$1,111,250	100.00	\$0	Otros	124	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980307	Construcción De Red Elctrica En La Col Raquel Vázquez Cabeceera Mun De Durango - 187927	187927	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Urbanización	Terminado	2017	\$779,102	\$202,567	\$202,567	\$202,567	\$202,567	\$202,567	\$202,567	100.00	\$0	Otros	64	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980308	Alcantarillado En Calle Dieciocho De Septiembre Entre Nombre De Dios Y Agustín De Iturbide - 143562	143562	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$316,007	\$279,367	\$279,367	\$279,367	\$279,367	\$279,367	\$279,367	100.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980309	Alcantarillado En Calle Cempoal Entre Maravillas Y Crisotemo - 143558	143558	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$307,618	\$241,303	\$241,303	\$241,303	\$241,303	\$241,303	\$241,303	100.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980310	Infraestructura Para Agua Potable De Calle Dieciocho De Septiembre Entre Nombre De Dios Y Agustín De Iturbide - 143098	143098	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$163,367	\$152,380	\$152,380	\$152,380	\$152,380	\$152,380	\$152,380	100.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1282

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	AVANCE FINANCIERO							AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
															APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160100823063	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5396	5396	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980311	Infraestructura Para Agua Potable De La Calle Cempasol De La Colonia La Virgen - 143066	143066	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$126,038	\$102,659	\$102,659	\$102,659	\$102,659	\$102,659	\$102,659	100.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980312	Electificacion En La Colonia Manuel Rosas - 143751	143751	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2017	\$76,560	\$31,390	\$31,390	\$31,390	\$31,390	\$31,390	\$31,390	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980313	Ampliación De Electrificación En La Col Los Agaves Cabeza Mun De Durango - 130469	130469	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Urbanización	Terminado	2017	\$573,226	\$148,039	\$148,039	\$148,039	\$148,039	\$148,039	\$148,039	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980314	Construccion De La Red Electrica De La Colonia Rique Velazquez - 96786	96786	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2017	\$779,102	\$319,432	\$319,432	\$319,432	\$319,432	\$319,432	\$319,432	100.00	\$0	Otros	64	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980315	Ampliacion De La Red Electrica De La Colonia Ciudad De Los Niños - 96861	96861	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2017	\$730,800	\$299,628	\$299,628	\$299,628	\$299,628	\$299,628	\$299,628	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980316	Ampliacion De La Red Electrica De La Colonia Los Agaves - 98824	98824	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2017	\$573,226	\$235,022	\$235,022	\$235,022	\$235,022	\$235,022	\$235,022	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980317	Ampliacion De La Red Electrica De La Colonia Antonio Ramirez - 98809	98809	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2017	\$70,644	\$28,964	\$28,964	\$28,964	\$28,964	\$28,964	\$28,964	100.00	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980318	Pavimentacion De La Calle Dieciséis De Septiembre Colonia Jose Angel Leal - 44117	44117	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$565,967	\$399,732	\$399,732	\$399,732	\$399,732	\$399,732	\$399,732	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980319	Pavimentacion De La Calle Cempasol Colonia La Virgen - 44116	44116	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$655,227	\$511,251	\$511,251	\$511,251	\$511,251	\$511,251	\$511,251	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980320	Construcción De Techo Fibrma Urbano Treinta Y Seis - 297862	297862	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2017	\$777,467	\$777,467	\$777,467	\$777,467	\$777,467	\$777,467	\$777,467	100.00	\$0	Metros Cuadrados	182	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980321	Construccion Bordo De Abrevadero Poblado La Joya - 207003	207003	Durango	Durango	La Joya (Alcalde)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980322	Construcción De Techo Fibrma Rural Treinta Y Tres - 297470	297470	Durango	Durango	Aguiles Serdán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2017	\$29,587	\$29,587	\$29,587	\$29,587	\$29,587	\$29,587	\$29,587	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980323	Construcción De Techo Fibrma Rural Treinta Y Tres - 263973	263973	Durango	Durango	El Arenal (San Jerónimo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2017	\$59,139	\$59,139	\$59,139	\$59,139	\$59,139	\$59,139	\$59,139	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980324	Construcción De Cuarto Dormitorio Rural Treinta Y Dos - 244377	244377	Durango	Durango	El Arenal (San Jerónimo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2017	\$69,486	\$69,486	\$69,486	\$69,486	\$69,486	\$69,486	\$69,486	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980325	Infraestructura Pesaría Espacio Ganadero Poblado Los Arliculos - 207118	207118	Durango	Durango	Los Arliculos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980326	Infraestructura Pesaría Espacio Ganadero Poblado El Carmen Y Anexos - 207384	207384	Durango	Durango	El Carmen y Anexos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980327	Ampliación De Electrificación En La Loc. Carmen Y Anexos Mun De Durango - 132343	132343	Durango	Durango	El Carmen y Anexos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Urbanización	Terminado	2017	\$904,800	\$235,248	\$235,248	\$235,248	\$235,248	\$235,248	\$235,248	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1282

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES	
															APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL		% AVANCE ACUMULADO
DUR16160100820363	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5396	5396	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980328	Construcción De Techo Firme Rural Treinta Y Tres - 263837	263837	Durango	Durango	Cinco de Febrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2017	\$88,982	\$88,982	\$88,982	\$88,982	\$88,982	\$88,982	\$88,982	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980329	Construcción De Cuatro Dormitorio Rural Treinta Y Dos - 243775	243775	Durango	Durango	Cinco de Febrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2017	\$138,971	\$138,971	\$138,971	\$138,971	\$138,971	\$138,971	\$138,971	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980330	Infraestructura Pecuario Espacio Ganadero Poblado Cinco De Febrero - 207383	207383	Durango	Durango	Cinco de Febrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980331	Construcción De Techo Firme Rural Treinta Y Tres - 297297	297297	Durango	Durango	Cinco de Mayo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2017	\$160,313	\$160,313	\$160,313	\$160,313	\$160,313	\$160,313	\$160,313	100.00	\$0	Metros Cuadrados	23	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980332	Construcción De Cuatro Dormitorio Rural Treinta Y Dos - 244678	244678	Durango	Durango	Cinco de Mayo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2017	\$347,429	\$347,429	\$347,429	\$347,429	\$347,429	\$347,429	\$347,429	100.00	\$0	Vivienda	23	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980333	Ampliación De Electrificación En La Loc. Cinco De Mayo Mun De Durango - 211495	211495	Durango	Durango	Cinco de Mayo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Urbanización	Terminado	2017	\$445,400	\$115,804	\$115,804	\$115,804	\$115,804	\$115,804	\$115,804	100.00	\$0	Otros	72	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980334	Electrificación Rural Modulos Poblado Corral De Barranco - 239327	239327	Durango	Durango	Corral de Barranco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2017	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980335	Calentadores Solares Poblado Corral De Barranco - 239298	239298	Durango	Durango	Corral de Barranco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2017	\$112,000	\$112,000	\$112,000	\$112,000	\$112,000	\$112,000	\$112,000	100.00	\$0	Piezas	35	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980336	Linea De Conduccion Poblado Diecisiete De Septiembre - 239349	239349	Durango	Durango	Diecisiete de Septiembre (Cienegeta de Fulman)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$115,508	\$115,508	\$115,508	\$115,508	\$115,508	\$115,508	\$115,508	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980337	Equipamiento De Pozo Localidad Diecisiete De Septiembre - 239204	239204	Durango	Durango	Diecisiete de Septiembre (Cienegeta de Fulman)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$195,728	\$195,728	\$195,728	\$195,728	\$195,728	\$195,728	\$195,728	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980338	Ampliación De Electrificación En La Loc Dolores Hidalgo Mun De Durango - 129283	129283	Durango	Durango	Dolores Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,397,133	\$228,462	\$228,462	\$228,462	\$228,462	\$228,462	\$228,462	100.00	\$0	Otros	88	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980339	Construcción De Techo Firme Rural Treinta Y Tres - 263996	263996	Durango	Durango	El Durazno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2017	\$97,559	\$97,560	\$97,560	\$97,560	\$97,560	\$97,560	\$97,560	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980340	Infraestructura Pecuario Espacio Ganadero Poblado El Encinal - 207079	207079	Durango	Durango	El Encinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980341	Construcción Bordo De Abrevadero Poblado Regocio - 270544	270544	Durango	Durango	Regocio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$67,600	\$67,600	\$67,600	\$67,600	\$67,600	\$67,600	\$67,600	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980342	Equipamiento De Pozo Localidad Regocio - 263415	263415	Durango	Durango	Regocio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$149,050	\$149,050	\$149,050	\$149,050	\$149,050	\$149,050	\$149,050	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980343	Infraestructura Pecuario Espacio Ganadero Poblado Regocio - 207092	207092	Durango	Durango	Regocio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980344	Ampliación De Electrificación En La Loc Fray Francisco Montes De Oca Mun De Durango - 132226	132226	Durango	Durango	Fray Francisco Montes de Oca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Urbanización	Terminado	2017	\$132,240	\$34,382	\$34,382	\$34,382	\$34,382	\$34,382	\$34,382	100.00	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980345	Infraestructura Pecuario Espacio Ganadero Poblado Gral Carlos Real - 207063	207063	Durango	Durango	General Carlos Real	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1282

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES	
															APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL		% AVANCE ACUMULADO
DUR16160100823063	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5396	5396	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980346	Construcción De Techo Fime Rural Treinta Y Tres - 297716	297716	Durango	Durango	General Máximo García (El Piro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2017	\$96,110	\$96,110	\$96,110	\$96,110	\$96,110	\$96,110	\$96,110	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980347	Suministro E Instalación De Calentadores Solares Rural Desom - 267772	267772	Durango	Durango	Ignacio López Rayón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2017	\$2,287,260	\$2,287,260	\$2,287,260	\$2,287,260	\$2,287,260	\$2,287,260	\$2,287,260	100.00	\$0	Celdas solares	291	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980348	Suministro De Tanques De Almacenamiento De Agua Potable - 267671	267671	Durango	Durango	Ignacio López Rayón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$510,000	\$507,481	\$507,481	\$507,481	\$507,481	\$507,481	\$507,481	100.00	\$0	Otros	379	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980349	Ampliación De La Red Eléctrica Despoblado Ignacio López Rayón - 216621	216621	Durango	Durango	Ignacio López Rayón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2017	\$1,892,354	\$487,966	\$487,966	\$487,966	\$487,966	\$487,966	\$487,966	100.00	\$0	Otros	96	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980350	Ampliación De Electrificación En La Loc Ignacio López Rayón Mun De Durango - 129302	129302	Durango	Durango	Ignacio López Rayón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,190,160	\$309,442	\$309,442	\$309,442	\$309,442	\$309,442	\$309,442	100.00	\$0	Otros	96	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980351	Techo Fime Rural Doscientos Sesenta - 290074	290074	Durango	Durango	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2017	\$568,395	\$568,261	\$568,261	\$568,261	\$568,261	\$568,261	\$568,261	100.00	\$0	Metros Cuadrados	108	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980352	Construcción De Techo Fime Rural Treinta Y Tres - 297792	297792	Durango	Durango	Independencia y Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2017	\$57,468	\$57,468	\$57,468	\$57,468	\$57,468	\$57,468	\$57,468	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980353	Equipamiento De Pozo Localidad Jesus Gonzalez Ortega - 239252	239252	Durango	Durango	Jesus Gonzalez Ortega (Pericos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$149,511	\$149,511	\$149,511	\$149,511	\$149,511	\$149,511	\$149,511	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980354	Infraestructura Peñascal Espacio Ganadero Poblado La Luz - 207098	207098	Durango	Durango	La Luz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980355	Tanque De Almacenamiento Agua Potable Poblado Llano Grande El Borcolano - 279387	279387	Durango	Durango	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,500	\$10,500	\$10,500	\$10,500	\$10,500	\$10,500	\$10,500	100.00	\$0	Celdas solares	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980356	Rehabilitación Tanque De Almacenamiento Poblado Llano Grande - 263442	263442	Durango	Durango	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$52,952	\$52,952	\$52,952	\$52,952	\$52,952	\$52,952	\$52,952	100.00	\$0	Otros	125	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980357	Lineas De Conduccion Poblado Llano Grande - 263594	263594	Durango	Durango	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$74,780	\$74,780	\$74,780	\$74,780	\$74,780	\$74,780	\$74,780	100.00	\$0	Metros lineales	125	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980358	Techo Fime Rural Doscientos Cincuenta Y Siete - 289944	289944	Durango	Durango	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2017	\$568,395	\$568,042	\$568,042	\$568,042	\$568,042	\$568,042	\$568,042	100.00	\$0	Metros Cuadrados	108	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980359	Infraestructura Peñascal Espacio Ganadero Poblado Nipe Lazaro Cardenas - 207439	207439	Durango	Durango	Málaga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980360	Ampliación De Electrificación En La Loc Malagás Mun De Durango - 132372	132372	Durango	Durango	Málaga	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Urbanización	Terminado	2017	\$504,600	\$131,196	\$131,196	\$131,196	\$131,196	\$131,196	\$131,196	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980361	Linea De Conduccion Poblado Mesas De Urbina - 263323	263323	Durango	Durango	Mesas de Urbina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$39,810	\$39,810	\$39,810	\$39,810	\$39,810	\$39,810	\$39,810	100.00	\$0	Metros lineales	130	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980362	Electrificación Rural Módulos Poblado Mesas De Urbina - 239315	239315	Durango	Durango	Mesas de Urbina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2017	\$52,500	\$52,500	\$52,500	\$52,500	\$52,500	\$52,500	\$52,500	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980363	Rehabilitación De Presa Poblado Mesas De Urbina - 239352	239352	Durango	Durango	Mesas de Urbina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$54,000	\$54,000	\$54,000	\$54,000	\$54,000	\$54,000	\$54,000	100.00	\$0	Otros	75	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1282

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	AVANCE FINANCIERO							AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES			
															APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO	
DUR16160100823063	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5396	5396	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170400980364	Rehab Bordo Abrevadero Poblado Mesas De Urbina - 207024	207024	Durango	Durango	Mesas de Urbina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170400980365	Linea De Conduccion Poblado Metales - 263463	263463	Durango	Durango	Metales (Tenchortle)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$42,161	\$42,261	\$42,261	\$42,261	\$42,261	\$42,261	\$42,261	100.00	\$0	Metros lineales	125	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170400980366	Infraestructo Peñaría Espacio Ganadero Poblado Los Mimbrés - 207380	207380	Durango	Durango	Los Mimbrés	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170400980367	Mejoramiento Dr Baños Esc Prim Carlos Real Poblado Morcillo - 207387	207387	Durango	Durango	Morcillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Educación	Terminado	2017	\$179,999	\$176,058	\$176,058	\$176,058	\$176,058	\$176,058	\$176,058	\$176,058	100.00	\$0	Otros	154	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980368	Ampliación De Electrificación En La Loc Morcillo Mun De Durango - 132398	132398	Durango	Durango	Morcillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Urbanización	Terminado	2017	\$220,980	\$57,455	\$57,455	\$57,455	\$57,455	\$57,455	\$57,455	100.00	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170400980369	Calentadores Solares Poblado Navajas Rural - 270917	270917	Durango	Durango	Navajas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2017	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	100.00	\$0	Celdas solares	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170400980370	Linea De Conduccion Poblado Navajas - 207407	207407	Durango	Durango	Navajas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$60,235	\$60,235	\$60,235	\$60,235	\$60,235	\$60,235	\$60,235	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170400980371	Infraestructo Peñaría Espacio Ganadero Poblado Navajas - 207120	207120	Durango	Durango	Navajas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$52,734	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170400980372	Equipamiento De Pozo Localidad Navacoyán 239254	239254	Durango	Durango	Navacoyán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$133,144	\$133,144	\$133,144	\$133,144	\$133,144	\$133,144	\$133,144	100.00	\$0	Otros	75	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170400980373	Construcción De Cuarto Dormitorio Rural Treinta Y Dos - 244797	244797	Durango	Durango	El Nayar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2017	\$69,486	\$69,486	\$69,486	\$69,486	\$69,486	\$69,486	\$69,486	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170400980374	Construcción De Techo Firme Treinta Y Siete - 181290	181290	Durango	Durango	El Nayar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2017	\$26,245	\$181,290	\$181,290	\$181,290	\$181,290	\$181,290	\$181,290	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170400980375	Construcción De Techo Firme Rural Treinta Y Tres - 297561	297561	Durango	Durango	El Nayar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2017	\$199,415	\$199,415	\$199,415	\$199,415	\$199,415	\$199,415	\$199,415	100.00	\$0	Metros Cuadrados	27	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170400980376	Construcción De Techo Firme Rural Treinta Y Tres - 264293	264293	Durango	Durango	Nicolás Romero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2017	\$59,855	\$59,855	\$59,855	\$59,855	\$59,855	\$59,855	\$59,855	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170400980377	Construcción De Cuarto Dormitorio Rural Treinta Y Dos - 244857	244857	Durango	Durango	Nicolás Romero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2017	\$347,429	\$347,429	\$347,429	\$347,429	\$347,429	\$347,429	\$347,429	100.00	\$0	Vivienda	23	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170400980378	Linea De Conduccion Poblado Nueva Patria - 207411	207411	Durango	Durango	Nueva Patria (Santo Domingo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$34,320	\$34,320	\$34,320	\$34,320	\$34,320	\$34,320	\$34,320	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170400980379	Infraestructo Peñaría Espacio Ganadero Poblado Olinapa San Carlos - 207083	207083	Durango	Durango	Olinapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170400980380	Techo Firme Rural Doscientos Chicueta Y Ocho - 289998	289998	Durango	Durango	Olinapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2017	\$568,395	\$568,395	\$568,395	\$568,395	\$568,395	\$568,395	\$568,395	100.00	\$0	Metros Cuadrados	108	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170400980381	Construcción De Cuarto Dormitorio Rural Treinta Y Dos - 244902	244902	Durango	Durango	Parras de la Fuente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2017	\$138,971	\$138,971	\$138,971	\$138,971	\$138,971	\$138,971	\$138,971	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 1282

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES	
															APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL		% AVANCE ACUMULADO
DUR16160100823063	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5396	5396	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980382	Construcción De Techo Firme Rural Treinta Y Tres - 298979	298979	Durango	Durango	Parras de la Fuente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2017	\$121,518	\$121,518	\$121,518	\$121,518	\$121,518	\$121,518	\$121,518	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980383	Construcción De Techo Firme Rural Treinta Y Tres - 298924	298924	Durango	Durango	Pilar de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2017	\$34,276	\$34,276	\$34,276	\$34,276	\$34,276	\$34,276	\$34,276	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980384	Ampliación De Electrificación En La Loc El Pueblito Mun De Durango - 132276	132276	Durango	Durango	El Pueblito	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Urbanización	Terminado	2017	\$309,720	\$80,527	\$80,527	\$80,527	\$80,527	\$80,527	\$80,527	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980385	Construcción De Techo Firme Rural Treinta Y Tres - 298959	298959	Durango	Durango	Puerta de la Carrera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2017	\$31,002	\$31,002	\$31,002	\$31,002	\$31,002	\$31,002	\$31,002	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980386	Electrificación Rural Modulos Poblado San Antonio De Las Basuras - 239333	239333	Durango	Durango	San Antonio de las Basuras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2017	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980387	Electrificación Rural Modulos Poblado San Jose De Animas - 239319	239319	Durango	Durango	San José de Ánimas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2017	\$52,500	\$52,500	\$52,500	\$52,500	\$52,500	\$52,500	\$52,500	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980388	Infraestructura Pecuaria Espacio Ganadero Poblado San Jose Del Molino - 207378	207378	Durango	Durango	San José del Molino	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980389	Construcción De Cuarto Dormitorio Rural Treinta Y Dos - 245672	245672	Durango	Durango	Santiago Bayacora	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2017	\$69,486	\$69,486	\$69,486	\$69,486	\$69,486	\$69,486	\$69,486	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 01 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980390	Infraestructura Pecuaria Espacio Ganadero Poblado Santiago Bayacora - 207106	207106	Durango	Durango	Santiago Bayacora	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	100.00	\$0	Otros	23	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980391	Construcción De Techo Firme Rural Treinta Y Tres - 264451	264451	Durango	Durango	San Vicente de Chupaderos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2017	\$161,388	\$161,388	\$161,388	\$161,388	\$161,388	\$161,388	\$161,388	100.00	\$0	Metros Cuadrados	27	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980392	Construcción De Cuarto Dormitorio Rural Treinta Y Dos - 245606	245606	Durango	Durango	San Vicente de Chupaderos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2017	\$277,943	\$277,943	\$277,943	\$277,943	\$277,943	\$277,943	\$277,943	100.00	\$0	Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980393	Construcción De Techo Firme Rural Treinta Y Tres - 298972	298972	Durango	Durango	Sebastián Lerdo de Tejada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2017	\$237,392	\$237,392	\$237,392	\$237,392	\$237,392	\$237,392	\$237,392	100.00	\$0	Metros Cuadrados	36	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980394	Construcción De Cuarto Dormitorio Rural Treinta Y Dos - 245696	245696	Durango	Durango	Sebastián Lerdo de Tejada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2017	\$277,943	\$277,943	\$277,943	\$277,943	\$277,943	\$277,943	\$277,943	100.00	\$0	Vivienda	19	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980395	Ampliación De Electrificación En La Loc Sebastian Lerdo De Tejada Mun De Durango - 132472	132472	Durango	Durango	Sebastián Lerdo de Tejada	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Urbanización	Terminado	2017	\$229,680	\$59,717	\$59,717	\$59,717	\$59,717	\$59,717	\$59,717	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980396	Tanque De Almacenamiento Agua Potable Poblado Tomas Urbina - 239357	239357	Durango	Durango	Tomás Urbina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$161,287	\$161,287	\$161,287	\$161,287	\$161,287	\$161,287	\$161,287	100.00	\$0	Otros	125	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980397	Ampliación De Electrificación En La Loc El Tunal Mun De Durango - 132449	132449	Durango	Durango	El Tunal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Urbanización	Terminado	2017	\$736,020	\$191,365	\$191,365	\$191,365	\$191,365	\$191,365	\$191,365	100.00	\$0	Otros	32	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980398	Construcción De Techo Firme Rural Treinta Y Tres - 264909	264909	Durango	Durango	Valle Florido	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2017	\$32,400	\$32,400	\$32,400	\$32,400	\$32,400	\$32,400	\$32,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980399	Construcción De Cuarto Dormitorio Rural Treinta Y Dos - 246188	246188	Durango	Durango	Valle Florido	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2017	\$138,971	\$138,971	\$138,971	\$138,971	\$138,971	\$138,971	\$138,971	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1282

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO							AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES				
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO		UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160100820063	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5396	5396	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980400	Construcción De Techo Firme Rural Treinta Y Tres - 297063	297063	Durango	Durango	Vainocho de Septiembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2017	\$30,780	\$30,780	\$30,780	\$30,780	\$30,780	\$30,780	\$30,780	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980401	Construcción De Techo Firme Rural Treinta Y Tres - 264524	264524	Durango	Durango	Villa Montemorelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2017	\$158,045	\$158,045	\$158,045	\$158,045	\$158,045	\$158,045	\$158,045	100.00	\$0	Metros Cuadrados	23	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980402	Construcción De Cuarto Dormitorio Rural Treinta Y Dos - 246363	246363	Durango	Durango	Villa Montemorelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2017	\$277,943	\$277,943	\$277,943	\$277,943	\$277,943	\$277,943	\$277,943	100.00	\$0	Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980403	Ampliación De Electrificación En La Loc Villa Montemorelos Mun De Durango - 132148	132148	Durango	Durango	Villa Montemorelos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Urbanización	Terminado	2017	\$445,440	\$115,814	\$115,814	\$115,814	\$115,814	\$115,814	\$115,814	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980404	Ampliación De La Red Eléctrica Del Poblado El Conejo - 208914	208914	Durango	Durango	El Refugio (El Conejo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2017	\$575,940	\$575,940	\$575,940	\$575,940	\$575,940	\$575,940	\$575,940	100.00	\$0	Otros	32	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980405	Infraestructura Pesquera Espacio Ganadero Poblado Agustín Melgar - 207089	207089	Durango	Durango	Agustín Melgar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980406	Módulos Fotovoltaicos Poblado Cerro Prieto - 277495	277495	Durango	Durango	Cerro Prieto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2017	\$17,500	\$17,500	\$17,500	\$17,500	\$17,500	\$17,500	\$17,500	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980407	Sanitarios Secos Construc: Poblado Cerro Prieto - 277423	277423	Durango	Durango	Cerro Prieto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2017	\$207,000	\$207,000	\$207,000	\$207,000	\$207,000	\$207,000	\$207,000	100.00	\$0	Otros	28	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980408	Infraestructura Pesquera Equipo Ganadero Poblado Cerro Prieto - 239345	239345	Durango	Durango	Cerro Prieto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$60,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980409	Sanitarios Secos Construc: Poblado Cerro Prieto - 239262	239262	Durango	Durango	Cerro Prieto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2017	\$207,000	\$207,000	\$207,000	\$207,000	\$207,000	\$207,000	\$207,000	100.00	\$0	Piezas	28	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980410	Calentadores Solares Poblado Cerro Prieto Rural - 239274	239274	Durango	Durango	Cerro Prieto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2017	\$128,000	\$144,000	\$144,000	\$144,000	\$144,000	\$144,000	\$144,000	100.00	\$0	Celdas solares	22	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980411	Electrificación Rural Módulos Poblado Cerro Prieto Rural - 239291	239291	Durango	Durango	Cerro Prieto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2017	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	100.00	\$0	Otros	28	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980412	Ampliación De Electrificación En La Loc: Ciudad De Los Niños Mun De Durango - 213926	213926	Durango	Durango	Ciudad de los Niños	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Urbanización	Terminado	2017	\$730,800	\$190,008	\$190,008	\$190,008	\$190,008	\$190,008	\$190,008	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980413	Calentadores Solares Doscientos Cuarenta Y Nueve - 271171	271171	Durango	Durango	Praxedis G. Guerrero Nuevo (La Loma)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2017	\$235,637	\$235,637	\$235,637	\$235,637	\$235,637	\$235,637	\$235,637	100.00	\$0	Celdas solares	210	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980414	Construcción De Cuarto Dormitorio Rural Treinta Y Dos - 245346	245346	Durango	Durango	Praxedis G. Guerrero Nuevo (La Loma)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2017	\$277,943	\$277,943	\$277,943	\$277,943	\$277,943	\$277,943	\$277,943	100.00	\$0	Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980415	Construcción De Techo Firme Rural Treinta Y Tres - 298940	298940	Durango	Durango	Praxedis G. Guerrero Nuevo (La Loma)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2017	\$190,122	\$190,122	\$190,122	\$190,122	\$190,122	\$190,122	\$190,122	100.00	\$0	Metros Cuadrados	27	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980416	Sanitarios Secos Construc: Poblado Santa Lucía - 239258	239258	Durango	Durango	Santa Lucía	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Vivienda	Terminado	2017	\$138,000	\$138,000	\$138,000	\$138,000	\$138,000	\$138,000	\$138,000	100.00	\$0	Piezas	20	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980417	Infraestructura Pesquera Espacio Ganadero Poblado Ing Pastor Rouaix - 276913	276913	Durango	Durango	Ingeniero Pastor Rouaix	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$26,367	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	45	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA DEBE ESTAR EN ESTATUS CANCELADO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADA / Física: LA OBRA DEBE ESTAR EN ESTATUS CANCELADO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADA / Registro: LA OBRA DEBE ESTAR EN ESTATUS CANCELADO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1282

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO		RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	AVANCE FINANCIERO						AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES				
								PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO						APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO		UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160100623063	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5386	5386	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$282,585	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	\$282,586	100.00	\$0	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400981181	Construccion De La Red Electrica Del Poblado Malaga Colonia Agricola - 208909	208909	Durango	Durango	Málaga [Granja]	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2017	\$792,540	\$792,540	\$792,540	\$792,540	\$792,540	\$792,540	\$792,540	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400984208	Construcción De Techo Firme Rural Treinta Y Ties - 298828	298828	Durango	Durango	San Miguel de las Maravillas de Abajo	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2017	\$40,347	\$40,347	\$40,347	\$40,347	\$40,347	\$40,347	\$40,347	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTÁ HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTÁ HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTÁ HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400984210	Techo Firme Rural Doscientos Cincuenta Y Nueve - 290040	290040	Durango	Durango	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2017	\$568,395	\$568,395	\$568,395	\$568,395	\$568,395	\$568,395	\$568,395	100.00	\$0	Metros Cuadrados	108	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTÁ HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Física: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTÁ HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTÁ HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.