

Total: 258  
PERIODO: Primer Trimestre 2018

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR1616030075406	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO SEIS CERO OCHO SEIS COLONIA LAS PALMAS - 328656	328656	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$9,900	\$9,900	\$9,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	106	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR1616030075407	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO SEIS CERO OCHO SEIS COLONIA LAS PALMAS - 329150	329150	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR1616030075408	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO CUATRO TRES CERO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 326141	326141	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$900	\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR1616030075409	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO CUATRO TRES CERO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 326676	326676	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	32	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR1616030075411	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO SEIS CERO OCHO SEIS COLONIA LAS PALMAS - 329286	329286	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR1616030075412	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO CUATRO TRES CERO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 313838	313838	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	3	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR1616030075414	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO CUATRO TRES CERO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 325753	325753	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR1616030075415	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO CUATRO TRES CERO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 325851	325851	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$900	\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	6	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR1616030075416	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO SEIS CERO OCHO SEIS COLONIA LAS PALMAS - 327915	327915	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	91	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR1616030075417	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO SEIS CERO OCHO SEIS COLONIA LAS PALMAS - 327632	327632	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	2	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR1616030075419	REHABILITACION DE TECHO FIRME ENJARRE AGEB UNO SEIS CERO OCHO SEIS COLONIA LAS PALMAS - 326957	326957	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	17	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.

Total: 258  
PERIODO: Primer Trimestre 2018

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES			
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINGREGO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160300757406	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGE8 UNO SEIS CERO OCHO SEIS COLONIA LAS PALMAS - 328656	328656	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$9,900	\$9,900	\$9,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	106	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERDO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348970 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757421	REHABILITACION DE TECHO FIRME ENJARRE AGE8 UNO CUATRO TRES CERO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 319291	319291	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$900	\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	8	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERDO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348970 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757422	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA AMALIA SOLORZANO AGE8 UNO CUATRO OCHO TRES SEIS - 318746	318746	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,445	\$1,445	\$1,445	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERDO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348970 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757423	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGE8 UNO CUATRO TRES CERO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 311691	311691	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	27	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERDO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348970 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757425	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS EN LA COLONIA EL ENSUEÑO - 316536	316536	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	32	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERDO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348401 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757428	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGE8 UNO CUATRO TRES CERO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 325243	325243	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	27	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERDO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348970 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757435	GUARNICIONES Y BANQUETAS SEGUNDA ETAPA RIO BRAVO ENTRE CHIAPAS Y CIUDAD JUAREZ - 336656	336656	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016	\$478	\$478	\$478	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	60	100.00	0.00	Financiera: ESTE OBRAS NO SE LEVO A CABO POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACION A LA SHY C/P / Física: ESTA OBRA NO SE LEVO A CABO POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACION A LA SHY C/P / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERDO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348970 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757439	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGE8 UNO CUATRO TRES CERO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 313538	313538	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	26	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERDO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348970 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757440	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGE8 UNO CUATRO TRES CERO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 312758	312758	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	49	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERDO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348970 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757441	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGE8 UNO CUATRO TRES CERO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 312139	312139	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$13,500	\$13,500	\$13,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	148	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERDO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348970 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757442	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA SAN CARLOS - 300355	300355	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,600	\$3,600	\$3,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	36	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERDO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348970 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757444	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA EL PARAISO - 300168	300168	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	38	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERDO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348970 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA RAMO 33 2016 NIVEL PROYECTO

Total: 258  
 PERIODO: Primer Trimestre 2018

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINGREGO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160300757406	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRRE AGE8 UNO SEIS CERO OCHO SEIS COLONIA LAS PALMAS - 328656	328656	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$9,900	\$9,900	\$9,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	106	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 3489697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757445	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA MANUEL GOMEZ MORIN - 300129	300129	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	29	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 3489697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757447	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA EL PARAI8O - 300303	300303	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	52	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 3489697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757448	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADAS COLONIA CONSTITUCION - 300285	300285	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	15	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 3489697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757449	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA CIELO AZUL - 300270	300270	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 3489697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757450	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRRE AGE8 UNO CINCO CINCO SIETE UNO COLONIA GOBERNADORES - 302343	302343	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 3489697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757452	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOLORES DEL RIO - 296097	296097	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	27	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 3489697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757453	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRRE AGE8 UNO TRES SEIS LAS CALANDRIAS - 303659	303659	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,600	\$3,600	\$3,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	39	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 3489697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757454	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADAS COLONIA DOLORES DEL RIO - 295501	295501	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	20	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 3489697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757456	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA SAN MIGUEL - 296413	296413	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	14	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 3489697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757457	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRRE AGE8 UNO TRES SEIS CUATRO CINCO COLONIA HECTOR MAYAGOTTA DOMINGUEZ AMPLIACION - 303175	303175	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	15	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 3489697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757458	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA SAN MIGUEL - 296425	296425	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	7	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 3489697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.

Total: 258  
PERIODO: Primer Trimestre 2018

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINGREGO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160300757406	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO SEIS CERO OCHO SEIS COLONIA LAS PALMAS - 328656	328656	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$9,900	\$9,900	\$9,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	106	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757460	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO CUATRO TRES CERO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 302402	302402	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	6	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757461	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO CUATRO TRES CERO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 303720	303720	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$900	\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	12	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757464	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUIS DONALDO COLOSIÓ - 302226	302226	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$900	\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	20	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757465	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO CINCO CINCO SIETE UNO COLONIA GOBERNADORES - 303507	303507	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$900	\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	27	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757466	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS EN LA COLONIA LAS CALANDRIAS - 303468	303468	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	23	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348401 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757467	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO CINCO CINCO SIETE UNO COLONIA GOBERNADORES - 302142	302142	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,600	\$3,600	\$3,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	45	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757468	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO DOS OCHO TRES A COL HECTOR MAYAGOITIA DOMINGUEZ - 303303	303303	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	31	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757469	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO CINCO CINCO SIETE UNO COLONIA GOBERNADORES - 302646	302646	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	11	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757470	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOLORES DEL RIO - 296146	296146	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	23	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757471	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOLORES DEL RIO - 296038	296038	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	18	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757473	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO CINCO CINCO SIETE UNO COLONIA GOBERNADORES - 302809	302809	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$4,950	\$4,950	\$4,950	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	51	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.

**INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA** **RAMO 33 2016** **NIVEL PROYECTO**

Total: 258  
PERIODO: Primer Trimestre 2018

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINGREGO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160300757406	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGE8 UNO SEIS CERO OCHO SEIS COLONIA LAS PALMAS - 328656	328656	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$9,900	\$9,900	\$9,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	106	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348987 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757474	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA LEGISLADORES - 299042	299042	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$900	\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	8	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348987 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757475	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA BICENTENARIO - 299661	299661	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	52	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348987 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757477	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 298580	298580	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,600	\$3,600	\$3,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	30	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348987 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757478	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA ALCALDES - 299815	299815	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	20	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348987 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757479	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 298164	298164	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	13	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348987 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757480	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA CONSTITUCION - 298159	298159	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	20	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348987 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757484	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 298081	298081	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	22	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348987 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757485	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MURO COLONIA LAS CALANDRIAS - 299757	299757	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	24	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348987 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757487	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE HECTOR MAYAGOTIA DOMINGUEZ - 291269	291269	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$900	\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348987 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757488	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA LUZ DE CARMEN - 291165	291165	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	15	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348987 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757489	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA CONSTITUCION - 297602	297602	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	35	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348987 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA RAMO 33 2016 NIVEL PROYECTO

Total: 258  
 PERIODO: Primer Trimestre 2018

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINGREGO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160300757406	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGE8 UNO SEIS CERO OCHO SEIS COLONIA LAS PALMAS - 328656	328656	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$9,900	\$9,900	\$9,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	106	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348987 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757490	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA CONSTITUCION - 297551	297551	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	16	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348987 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757497	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA CONSTITUCION - 297003	297003	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	22	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348987 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757500	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA CONSTITUCION - 297173	297173	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	24	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348987 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757501	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA CONSTITUCION - 298896	298896	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348987 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757503	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGE8 UNO DOS OCHO TRES A COL HECTOR MAYAGOITIA DOMINGUEZ - 298770	298770	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$6,750	\$6,750	\$6,750	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	59	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348987 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757504	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGE8 UNO DOS OCHO TRES A COL HECTOR MAYAGOITIA DOMINGUEZ - 298377	298377	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	43	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348987 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757505	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 297482	297482	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	21	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348987 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757507	REHABILITACION DE MURO FIRME COLONIA SAN MIGUEL - 297295	297295	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$900	\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	3	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348987 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757511	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 297753	297753	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	37	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348987 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757512	REHABILITACION DE TECHO FIRME COLONIA SAN MIGUEL - 297296	297296	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$900	\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348987 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757513	REHABILITACION DE MURO FIRME LECHADA COLONIA CIELO AZUL - 299140	299140	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	7	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348987 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA RAMO 33 2016 NIVEL PROYECTO

Total: 258  
 PERIODO: Primer Trimestre 2018

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINGREGO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160300757406	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO SEIS CERO OCHO SEIS COLONIA LAS PALMAS - 328656	328656	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$9,900	\$9,900	\$9,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	106	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERDO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348970 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757515	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO DOS OCHO TRES A COLLECTOR MAYAGOTIA DOMINGUEZ - 297550	297550	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$13,050	\$13,050	\$13,050	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	111	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERDO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348967 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757519	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA CIELO AZUL - 299096	299096	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,600	\$3,600	\$3,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	8	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERDO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348967 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757520	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA CONSTITUCION - 297356	297356	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	23	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERDO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348967 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757521	REHABILITACION DE TECHO FIRME COLONIA SAN MIGUEL - 294482	294482	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERDO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348967 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757524	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LAS ROSAS AMPLIACION - 286738	286738	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	20	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERDO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348967 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757525	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 286727	286727	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	15	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERDO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348970 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757526	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 286712	286712	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	22	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERDO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348970 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757527	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 286696	286696	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$900	\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	8	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERDO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348970 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757529	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 287828	287828	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	7	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERDO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348970 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757531	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 287693	287693	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERDO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348970 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757532	REHABILITACION DE MURO FIRME LECHADA COLONIA SAN MIGUEL - 295168	295168	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	16	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERDO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348967 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.

**INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA** **RAMO 33 2016** **NIVEL PROYECTO**

**Total: 258**  
**PERIODO: Primer Trimestre 2018**

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINGREGO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160300757406	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGE8 UNO SEIS CERO OCHO SEIS COLONIA LAS PALMAS - 328656	328656	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$9,900	\$9,900	\$9,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	106	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348987 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757533	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOLORES DEL RIO - 294887	294887	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	26	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348987 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757534	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOLORES DEL RIO - 294455	294455	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	18	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348987 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757535	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 287809	287809	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348970 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757536	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 287745	287745	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	7	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348970 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757539	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 287675	287675	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	12	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348987 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757540	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 287375	287375	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	7	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348970 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757542	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOLORES DEL RIO - 295148	295148	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	29	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348987 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757543	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 295007	295007	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	19	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348987 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757544	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE HECTOR MAYAGOTIA DOMINGUEZ - 293596	293596	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	2	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348970 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757545	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 287307	287307	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	29	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348970 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757546	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA SAN MIGUEL - 294059	294059	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	13	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348987 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA RAMO 33 2016 NIVEL PROYECTO

Total: 258  
 PERIODO: Primer Trimestre 2018

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINGREGO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160300757406	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGE8 UNO SEIS CERO OCHO SEIS COLONIA LAS PALMAS - 328656	328656	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$9,900	\$9,900	\$9,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	106	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348987 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757547	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 287256	287256	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	8	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348987 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757548	REHABILITACION DE TECHO FIRME COLONIA SAN MIGUEL - 293637	293637	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	13	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348987 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757549	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 293634	293634	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	18	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348987 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757550	REHABILITACION DE MURO FIRME COLONIA SAN MIGUEL - 295115	295115	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348987 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757552	REHABILITACION DE MURO FIRME LECHADA COLONIA CIELO AZUL - 299268	299268	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348987 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757553	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LAS ROSAS AMPLIACION - 286719	286719	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	18	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348987 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757560	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE HECTOR MAYAGOITTA DOMINGUEZ - 291419	291419	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348987 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757561	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 293748	293748	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	12	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348987 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757568	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS - 286768	286768	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	26	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348987 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757570	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 286759	286759	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	22	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348987 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757571	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOLORES DEL RIO - 293747	293747	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	32	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348987 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA RAMO 33 2016 NIVEL PROYECTO

Total: 258  
 PERIODO: Primer Trimestre 2018

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINGREGO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160300757406	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGE8 UNO SEIS CERO OCHO SEIS COLONIA LAS PALMAS - 328656	328656	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$9,900	\$9,900	\$9,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	106	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348970 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757575	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 290585	290585	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	11	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348970 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757576	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE HECTOR DOMINGUEZ - 290577	290577	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	6	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348970 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757577	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE HECTOR DOMINGUEZ - 290423	290423	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	2	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348970 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757578	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS - 281372	281372	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	16	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348967 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757579	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LA MODERNA - 281369	281369	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	28	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348967 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757585	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 290689	290689	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	21	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348967 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757586	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 290515	290515	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	24	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348970 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757587	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 281358	281358	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	24	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348970 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757592	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 290370	290370	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	18	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348970 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757594	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LAS ROSAS AMPLIACION - 282145	282145	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	23	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348970 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757595	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 282073	282073	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	14	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348970 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.

**INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA** RAMO 33 2016 NIVEL PROYECTO

Total: 258  
 PERIODO: Primer Trimestre 2018

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINGREGO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160300757406	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGE8 UNO SEIS CERO OCHO SEIS COLONIA LAS PALMAS - 328656	328656	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$9,900	\$9,900	\$9,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	106	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757596	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LA MODERNA - 282044	282044	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$900	\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757598	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 286820	286820	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	18	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757600	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 286800	286800	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	20	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757601	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 286796	286796	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$900	\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	9	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757602	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 286856	286856	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757603	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 286530	286530	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$900	\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757604	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 286811	286811	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	30	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757605	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 286559	286559	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	21	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757606	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 286791	286791	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757607	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 286787	286787	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757608	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 286781	286781	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$900	\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	6	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA RAMO 33 2016 NIVEL PROYECTO

Total: 258  
 PERIODO: Primer Trimestre 2018

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINGREGO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160300757406	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGE8 UNO SEIS CERO OCHO SEIS COLONIA LAS PALMAS - 328656	328656	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$9,900	\$9,900	\$9,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	106	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 3489760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757611	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 287517	287517	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	7	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 3489760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757613	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE HECTOR DOMINGUEZ - 290807	290807	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	9	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 3489760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757615	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 289596	289596	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$900	\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	8	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 3489697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757616	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 289816	289816	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	14	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 3489760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757617	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE HECTOR DOMINGUEZ - 289879	289879	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 3489760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757619	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 286851	286851	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	7	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 3489760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757620	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 286847	286847	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 3489760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757621	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE HECTOR DOMINGUEZ - 289788	289788	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	6	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 3489760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757623	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 289708	289708	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	19	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 3489697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757626	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS - 286810	286810	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	20	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 3489697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757628	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 285145	285145	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 3489760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.

**INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA** **RAMO 33 2016** **NIVEL PROYECTO**

**Total: 258**  
**PERIODO: Primer Trimestre 2018**

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINGREGO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160300757406	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO SEIS CERO OCHO SEIS COLONIA LAS PALMAS - 328656	328656	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$9,900	\$9,900	\$9,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	106	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 3489760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757629	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 284636	284636	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	2	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 3489760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757630	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 285910	285910	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	21	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 3489760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757631	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 287216	287216	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	13	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 3489697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757632	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 288504	288504	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 3489697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757634	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE HECTOR DOMINGUEZ - 289839	289839	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	6	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 3489760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757637	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LAS ROSAS AMPLIACION - 282225	282225	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,550	\$2,550	\$2,550	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	18	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 3489697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757638	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 285050	285050	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	19	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 3489760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757640	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 284985	284985	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	20	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 3489760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757641	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 281467	281467	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	16	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 3489760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757642	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 282313	282313	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	15	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 3489760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757644	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LA MODERNA - 281941	281941	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	19	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 3489697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA RAMO 33 2016 NIVEL PROYECTO

Total: 258  
 PERIODO: Primer Trimestre 2018

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINGREGO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160300757406	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO SEIS CERO OCHO SEIS COLONIA LAS PALMAS - 328656	328656	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$9,900	\$9,900	\$9,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	106	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL POLO 3489760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757645	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS - 282429	282429	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	24	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL POLO 3489760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757646	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 282276	282276	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	20	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL POLO 3489760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757647	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS - 285691	285691	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	20	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL POLO 3489760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757648	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 282394	282394	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	7	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL POLO 3489760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757649	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 282247	282247	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	6	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL POLO 3489760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757650	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 281998	281998	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	28	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL POLO 3489760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757653	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 269647	269647	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	19	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL POLO 3489760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757654	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA JARDINES DE CANCUN - 275310	275310	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	22	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL POLO 3489760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757655	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 275161	275161	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	9	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL POLO 3489760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757656	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 269711	269711	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$900	\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	9	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL POLO 3489760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757657	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 275238	275238	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL POLO 3489760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA RAMO 33 2016 NIVEL PROYECTO

Total: 258  
 PERIODO: Primer Trimestre 2018

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO												AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES			
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINGREGO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160300757406	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME ENJARRE AGE8 UNO SEIS CERO OCHO SEIS COLONIA LAS PALMAS - 328656	328656	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$9,900	\$9,900	\$9,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	106	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757659	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA DIVISION DEL NORTE - 269221	269221	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	52	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757660	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA VALLE VERDE ORIENTE - 269218	269218	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	21	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757662	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS - 275396	275396	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	13	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757663	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 274957	274957	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	20	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757664	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA JARDINES DE CANCUN - 275029	275028	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	16	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757665	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LA MODERNA - 276180	276180	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	27	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757667	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA JARDINES DE CANCUN - 275130	275130	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	34	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757668	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS - 275128	275128	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	22	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757670	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOCE DE DICIEMBRE - 266849	266849	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	30	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757672	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE NIÑOS HEROES NORTE - 266695	266695	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757674	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 272973	272973	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	3	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA RAMO 33 2016 NIVEL PROYECTO

Total: 258  
 PERIODO: Primer Trimestre 2018

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINGREGO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160300757406	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO SEIS CERO OCHO SEIS COLONIA LAS PALMAS - 328656	328656	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$9,900	\$9,900	\$9,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	106	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 3489697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757675	REHABILITACION TECHO FIRME DOCE DE DICIEMBRE - 266207	266207	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	36	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 3489697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757677	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA ZARAGOZA - 265918	265918	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	14	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 3489697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757678	REHABILITACION TECHO FIRME DOCE DE DICIEMBRE - 265630	265630	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	34	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 3489697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757679	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS - 272553	272553	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	13	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 3489697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757680	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 272431	272431	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	19	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 3489697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757681	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 272311	272311	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	15	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 3489697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757682	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 271888	271888	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	6	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 3489697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757683	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 269775	269775	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$900	\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 3489697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757684	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 271670	271670	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	1	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 3489697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757685	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA DIVISION DEL NORTE - 271885	271885	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	24	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 3489697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757686	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA JUSTICIA SOCIAL - 271880	271880	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	25	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 3489697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA RAMO 33 2016 NIVEL PROYECTO

Total: 258  
 PERIODO: Primer Trimestre 2018

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINGREGO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160300757406	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGE8 UNO SEIS CERO OCHO SEIS COLONIA LAS PALMAS - 328656	328656	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$9,900	\$9,900	\$9,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	106	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL POLO 348969 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757687	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 271933	271933	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	13	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL POLO 348969 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757693	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA BENTO JUAREZ - 268670	268670	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	3	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL POLO 348969 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757694	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA ZARAGOZA - 268327	268327	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	24	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL POLO 348969 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757695	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 268443	268443	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$900	\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	7	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL POLO 348969 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757696	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA DIVISION DEL NORTE - 268419	268419	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	28	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL POLO 348969 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757697	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 268368	268368	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$900	\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL POLO 348969 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757698	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 268365	268365	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	9	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL POLO 348969 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757701	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA NUEVE DE JULIO - 268656	268656	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	8	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL POLO 348969 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757702	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA ARCORIS - 268653	268653	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	3	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL POLO 348969 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757703	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA O DE SEPTIEMBRE - 268652	268652	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL POLO 348969 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757705	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 268316	268316	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL POLO 348969 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.

**INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA** **RAMO 33 2016** **NIVEL PROYECTO**

**Total: 258**  
**PERIODO: Primer Trimestre 2018**

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINGREGO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160300757406	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGE8 UNO SEIS CERO OCHO SEIS COLONIA LAS PALMAS - 328656	328656	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$9,900	\$9,900	\$9,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	106	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 3489697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757707	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA EL ALACRAN - 268636	268636	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 3489697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757708	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA EJIDAL - 268635	268635	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	26	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 3489697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757709	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA EJIDAL - 268633	268633	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	42	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 3489697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757714	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 268266	268266	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	16	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348970 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757715	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 267206	267206	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348970 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757718	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE NIÑOS HEROES NORTE - 266195	266195	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	25	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348970 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757719	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE NIÑOS HEROES NORTE - 266049	266049	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	25	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348970 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757720	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE NIÑOS HEROES NORTE - 266588	266588	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	24	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348970 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757721	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 266143	266143	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	18	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 3489697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757723	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 268202	268202	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	25	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 3489697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757724	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 267166	267166	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348970 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA RAMO 33 2016 NIVEL PROYECTO

Total: 258  
 PERIODO: Primer Trimestre 2018

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO												AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES			
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINGREGO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160300757406	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO SEIS CERO OCHO SEIS COLONIA LAS PALMAS - 328656	328656	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$9,900	\$9,900	\$9,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	106	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348969 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757726	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 268253	268253	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	14	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348969 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757731	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA ZARAGOZA - 268282	268282	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	30	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348969 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757732	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA DIVISION DEL NORTE - 268229	268229	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	28	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348969 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757734	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE NIÑOS HEROES NORTE - 265766	265766	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	12	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348969 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757736	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOCE DE DICIEMBRE - 266485	266485	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	36	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348969 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757738	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 266013	266013	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	19	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348969 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757740	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA ARROYO SECO - 265171	265171	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	21	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348969 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757741	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA ARROYO SECO - 265109	265109	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	28	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348969 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757743	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 264809	264809	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	26	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348969 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757746	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ - 264768	264768	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	17	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348969 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757747	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ - 263507	263507	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	23	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348969 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA RAMO 33 2016 NIVEL PROYECTO

Total: 258  
 PERIODO: Primer Trimestre 2018

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINGREGO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160300757406	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGE8 UNO SEIS CERO OCHO SEIS COLONIA LAS PALMAS - 328656	328656	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$9,900	\$9,900	\$9,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	106	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348997 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757749	REHABILITACION DE TECHO FIRME HUBERTO GUTIERREZ - 264315	264315	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	28	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348997 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757750	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA DOCE DE DICIEMBRE - 264972	264972	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	22	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348997 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757753	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA HUBERTO GUTIERREZ - 264463	264463	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	24	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348997 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757754	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA ARROYO SECO - 264402	264402	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,600	\$3,600	\$3,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	41	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348997 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757755	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE NIÑOS HEROES NORTE - 264459	264459	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	16	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348997 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757756	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE NIÑOS HEROES NORTE - 263630	263630	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	15	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348997 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757757	REHABILITACION DE TECHO FIRME ENJARRE NIÑOS HEROES NORTE DE DICIEMBRE - 264909	264909	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	24	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348997 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757758	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 264888	264888	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	17	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348997 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757759	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE NIÑOS HEROES NORTE - 264270	264270	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	16	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348997 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757760	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA HUBERTO GUTIERREZ - 264264	264264	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$900	\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	9	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348997 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757761	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 265713	265713	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	23	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348997 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

RAMO 33 2016

NIVEL PROYECTO

Total: 258  
PERIODO: Primer Trimestre 2018

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINGREGO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160300757406	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO SEIS CERO OCHO SEIS COLONIA LAS PALMAS - 328656	328656	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$9,900	\$9,900	\$9,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	106	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 3489697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757762	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOCE DE DICIEMBRE - 263937	263937	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	14	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 3489697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757763	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE NIÑOS HEROES NORTE - 263934	263934	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	7	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 3489697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757764	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA ZARAGOZA - 265813	265813	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	17	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 3489697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757765	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA ARROYO SECO - 265183	265183	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	32	100.00	0.00	Financiera: / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 3489697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757766	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA ARROYO SECO - 265151	265151	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,600	\$3,600	\$3,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	37	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 3489697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757767	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 267081	267081	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	9	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 3489697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757768	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE NIÑOS HEROES NORTE - 263769	263769	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	14	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 3489697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757769	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ - 263615	263615	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	22	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 3489697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757770	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOCE DE DICIEMBRE - 266638	266638	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	28	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 3489697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757771	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA ARROYO SECO - 263946	263946	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	17	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 3489697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757772	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA MANUEL GOMEZ MORIN - 263521	263521	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,600	\$3,600	\$3,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	32	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 3489697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA RAMO 33 2016 NIVEL PROYECTO

Total: 258  
 PERIODO: Primer Trimestre 2018

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINGREGO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160300757406	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGE8 UNO SEIS CERO OCHO SEIS COLONIA LAS PALMAS - 328656	328656	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$9,900	\$9,900	\$9,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	106	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348987 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757777	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA FOS LA VIRGEN - 261507	261507	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	13	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348987 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757778	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA ARROYO SECO - 261506	261506	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	3	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348987 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757779	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOCE DE DICIEMBRE - 264709	264709	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	17	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348987 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757787	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE NIÑOS HEROES NORTE - 264670	264670	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$900	\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348970 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757788	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ - 264667	264667	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	13	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348987 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757789	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE NIÑOS HEROES NORTE - 264585	264585	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	8	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348970 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757790	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA ARROYO SECO - 264584	264584	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	36	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348987 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757796	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA FOS LA VIRGEN - 261614	261614	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	19	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348987 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757799	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOCE DE DICIEMBRE - 264153	264153	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	21	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348987 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757800	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ - 264172	264172	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	19	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348987 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757801	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE NIÑOS HEROES NORTE - 264199	264199	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	7	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348970 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA RAMO 33 2016 NIVEL PROYECTO

Total: 258  
 PERIODO: Primer Trimestre 2018

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINGREGO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160300757406	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGE8 UNO SEIS CERO OCHO SEIS COLONIA LAS PALMAS - 328656	328656	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$9,900	\$9,900	\$9,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	106	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348970 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757802	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA FOS LA VIRGEN - 261235	261235	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348967 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757804	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA ARROYO SECO - 264103	264103	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	23	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348967 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757805	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ - 264080	264080	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	20	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348967 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757826	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA ARROYO SECO - 261140	261140	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	22	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348967 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757827	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE NIÑOS HEROES NORTE - 262669	262669	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348970 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757830	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA ARROYO SECO - 261239	261239	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$450	\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	6	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348967 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757875	REHABILITACION DE TECHO FIRME ENJARRE AGE8 UNO SEIS CERO OCHO SEIS COLONIA LAS PALMAS - 328332	328332	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$5,400	\$5,400	\$5,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	55	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348970 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757888	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE CINCO DE MAYO - 262689	262689	DURANGO	DURANGO	CINCO DE MAYO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348970 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757931	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS EN LA COLONIA EL NAYAR - 316674	316674	DURANGO	DURANGO	EL NAYAR	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	34	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348901 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757932	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS EN LA COLONIA EL NAYAR - 316717	316717	DURANGO	DURANGO	EL NAYAR	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	33	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348901 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757933	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS EN LA COLONIA EL NAYAR - 303569	303569	DURANGO	DURANGO	EL NAYAR	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	35	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERRO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL, EN EL FOLIO 348901 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.

Total: 258  
 PERIODO: Primer Trimestre 2018

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160300757406	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGE8 UNO SEIS CERO OCHO SEIS COLONIA LAS PALMAS - 328656	328656	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$9,900	\$9,900	\$9,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	106	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348401 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757934	REHABILITACION DE MURO FIRME URBANO DESPLANTE DE MUROS COLONIA EL NAYAR - 302884	302884	DURANGO	DURANGO	EL NAYAR	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	23	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348401 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757935	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS COLONIA EL NAYAR - 303710	303710	DURANGO	DURANGO	EL NAYAR	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	22	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348401 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757936	REHABILITACION DE MURO FIRME URBANO DESPLANTE DE MURO EN COLONIA EL NAYAR - 303347	303347	DURANGO	DURANGO	EL NAYAR	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	35	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348401 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757937	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MURO EN COLONIA EL NAYAR - 303228	303228	DURANGO	DURANGO	EL NAYAR	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	30	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348401 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757938	REHABILITACION DE MURO FIRME URBANO DESPLANTE DE MURO EN COLONIA EL NAYAR - 300696	300696	DURANGO	DURANGO	EL NAYAR	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	27	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348401 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.