

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

RAMO 33 2017

NIVEL PROYECTO

Total: 101
PERIODO: Primer Trimestre 2018

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACION		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR17170200857801	PAVIMENTACION DE LA CALLE JUAN COLORADO DE LA COLONIA MASIE - 44119	44119	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	TRANSPORTES Y VALIDADES	EN EJECUCIÓN	2017	\$451,373	\$346,780	\$346,780	\$346,780	\$346,780	\$346,780	\$346,780	100.00	\$0	M²	84	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018.
DUR17170200857807	PAVIMENTACION DE LA CALLE ALAMOS ENTRE ABEDUL Y PONCIANO FLORES COLONIA SAN MIGUEL - 44662	44662	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DURANGO	TRANSPORTES Y VALIDADES	EN EJECUCIÓN	2017	\$313,146	\$240,653	\$240,653	\$240,653	\$240,653	\$240,653	\$240,653	100.00	\$0	M²	32	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018.
DUR17170200857815	HUERTOS COMUNIARIOS MICRO POBLADO ANTONIO GAXIOLA - 67612	67612	DURANGO	DURANGO	ANTONIO GAXIOLA (LA CARRETA)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$26,666	\$26,666	\$26,666	\$26,666	\$8,000	\$8,000	\$8,000	30.00	\$0	OTROS	4	100.00	35.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857816	HUERTOS COMUNIARIOS MICRO POBLADO LOS ARTICULOS - 67631	67631	DURANGO	DURANGO	LOS ARTICULOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$53,332	\$53,332	\$53,332	\$53,332	\$16,000	\$16,000	\$16,000	30.00	\$0	OTROS	8	100.00	35.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018.
DUR17170200857828	HUERTOS COMUNIARIOS MICRO POBLADO NAVAJAS - 67626	67626	DURANGO	DURANGO	NAVAJAS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$106,664	\$106,664	\$106,664	\$106,664	\$31,999	\$31,999	\$31,999	30.00	\$0	OTROS	18	100.00	35.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018.
DUR17170200857830	HUERTOS COMUNIARIOS MICRO POBLADO NUEVA PATRIA - 67655	67655	DURANGO	DURANGO	NUEVA PATRIA (SANTO DOMINGO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$53,332	\$53,332	\$53,332	\$53,332	\$15,999	\$15,999	\$15,999	30.00	\$0	OTROS	4	100.00	35.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR171703000913761	COMEDOR ESCOLAR ESC PRIM ORESTES PEREYRA COLONIA QUINCE DE MAYO TAPAS - 147570	147570	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$439,332	\$417,835	\$417,835	\$417,835	\$417,835	\$417,835	\$417,835	100.00	\$0	OTROS	100	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018.
DUR171703000913762	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 148655	148655	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$181,342	\$181,342	\$181,342	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	0	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: ESTE PROYECTO DEBE DE ESTAR CANCELADO EN EL PASH YA QUE CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS Y ESTE RUBRO SOLO SE INFORMA A NIVEL FINANCIERO.
DUR171703000913763	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 148591	148591	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$1,638,984	\$1,638,984	\$1,638,984	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	0	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: ESTE PROYECTO DEBE DE ESTAR CANCELADO EN EL PASH YA QUE CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS Y ESTE RUBRO SOLO SE INFORMA A NIVEL FINANCIERO.
DUR171703000913764	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 148614	148614	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$13,940	\$13,940	\$13,940	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	0	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: ESTE PROYECTO DEBE DE ESTAR CANCELADO EN EL PASH YA QUE CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS Y ESTE RUBRO SOLO SE INFORMA A NIVEL FINANCIERO.
DUR171703000913765	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESC PRIM NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC COLONIA NIÑOS HEROES - 147691	147691	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$25,000	\$24,504	\$24,504	\$24,504	\$24,504	\$24,504	\$24,504	100.00	\$0	OTROS	50	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018.
DUR171703000913766	ALLA ESC PRIM OLGA ARIAS FRACC VVAH REFORMA - 148136	148136	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$330,882	\$315,174	\$315,174	\$315,174	\$315,174	\$315,174	\$315,174	100.00	\$0	OTROS	180	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR171703000913767	MEJORAMIENTO DE BAÑOS ESC PRIM MEXICO INDEPENDIENTE COLONIA MIGUEL GLEZ AVELAR - 148459	148459	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$150,000	\$117,716	\$117,716	\$117,716	\$117,716	\$117,716	\$117,716	100.00	\$0	OTROS	180	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018.
DUR171703000913768	PAVIMENTACION DE CALLE CLAVALES ENTRE NOCHE BUENA Y VIOLETAS COLONIA LAS PALMAS - 147419	147419	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y VALIDADES	EN EJECUCIÓN	2017	\$793,218	\$665,619	\$665,619	\$665,619	\$665,619	\$665,619	\$665,619	100.00	\$0	M²	40	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018.
DUR171703000913769	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESC PRIM BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 147713	147713	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$25,000	\$24,504	\$24,504	\$24,504	\$24,504	\$24,504	\$24,504	100.00	\$0	OTROS	50	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018.
DUR171703000913770	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESC PRIM ORESTES PEREYRA COLONIA QUINCE DE MAYO TAPAS - 147705	147705	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$25,000	\$24,504	\$24,504	\$24,504	\$24,504	\$24,504	\$24,504	100.00	\$0	OTROS	50	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018.
DUR171703000913771	ELECTRIFICACION EN CALLE OLGA GONZALEZ DE LA COLONIA ARROYO SECO - 143720	143720	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$211,259	\$86,616	\$86,616	\$86,616	\$86,616	\$86,616	\$86,616	100.00	\$0	OTROS	40	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

RAMO 33 2017

NIVEL PROYECTO

Total: 101
PERIODO: Primer Trimestre 2018

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACION		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR17170300913776	INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE DE CALLE CLAVELLES ENTRE NOCHE BUENA Y VIOLETAS - 143130	143130	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017	\$108,245	\$101,422	\$101,422	\$101,422	\$101,422	\$101,422	\$101,422	100.00	\$0	ML	40	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Fideic: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018.
DUR17170300913779	ALCANTARILLADO EN CALLE CLAVELLES ENTRE NOCHE BUENA Y VIOLETAS - 143570	143570	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017	\$236,612	\$209,772	\$209,772	\$209,772	\$209,772	\$209,772	\$209,772	100.00	\$0	ML	40	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Fideic: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018.
DUR17170300913792	ALLA ESC PRIM CARLOS A CARRILLO COLONIA MASIE - 108763	108763	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$365,446	\$358,727	\$358,727	\$358,727	\$358,727	\$358,727	\$358,727	100.00	\$0	OTROS	142	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Fideic: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913793	COMEDOR ESCOLAR PRIM HEROES DE CHAPULTEPEC COLONIA NIÑOS HEROES - 108720	108720	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$505,902	\$494,522	\$494,522	\$494,522	\$494,522	\$494,522	\$494,522	100.00	\$0	OTROS	122	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Fideic: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913798	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA SAN FERNANDO - 112361	112361	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$778,430	\$319,156	\$319,156	\$319,156	\$319,156	\$319,156	\$319,156	100.00	\$0	OTROS	124	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Fideic: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018.
DUR17170300913817	BARDA PERIMETRAL ESC PRIM ORESTES PEREYRA COLONIA QUINCE DE MAYO TAPIAS - 108994	108994	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$663,325	\$641,452	\$641,452	\$641,452	\$641,452	\$641,452	\$641,452	100.00	\$0	OTROS	59	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Fideic: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913818	BARDA PERIMETRAL ESC SEC ENRIQUE W SANCHEZ COLONIA PALMA ALTA - 109013	109013	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$431,339	\$418,791	\$418,791	\$418,791	\$418,791	\$418,791	\$418,791	100.00	\$0	OTROS	285	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Fideic: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913819	BARDA PERIMETRAL ESC PRIM LAZARO CARDENAS EJIDO LAZARO CARDENAS - 108904	108904	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$524,414	\$505,125	\$505,125	\$505,125	\$505,125	\$505,125	\$505,125	100.00	\$0	OTROS	142	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Fideic: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913820	ALLA ESC PRIM MIGUEL HIDALGO COLONIA HIDALGO - 108822	108822	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$373,139	\$318,926	\$318,926	\$318,926	\$318,926	\$318,926	\$318,926	100.00	\$0	OTROS	192	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Fideic: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913821	AULA ESC PRIM JUANA VILLOBOS COLONIA VALLE VERDE - 108892	108892	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$320,001	\$274,311	\$274,311	\$274,311	\$274,311	\$274,311	\$274,311	100.00	\$0	OTROS	46	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Fideic: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913822	BARDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO COLONIA INDEPENDENCIA - 108978	108978	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$480,815	\$469,248	\$469,248	\$469,248	\$469,248	\$469,248	\$469,248	100.00	\$0	OTROS	77	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Fideic: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913823	ALLA ESC SEC HONOR Y GLORIA COLONIA LA VIRGEN - 108811	108811	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$319,638	\$298,337	\$298,337	\$298,337	\$298,337	\$298,337	\$298,337	100.00	\$0	OTROS	191	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Fideic: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913824	ALLA ESC PRIM LUIS DONALDO COLOSI COLONIA CIELO AZUL - 108895	108895	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$348,305	\$314,816	\$314,816	\$314,816	\$314,816	\$314,816	\$314,816	100.00	\$0	OTROS	142	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Fideic: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913825	ALLA ESC PRIM PAULLO FREYRE COLONIA CIELO AZUL - 108858	108858	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$316,498	\$307,059	\$307,059	\$307,059	\$307,059	\$307,059	\$307,059	100.00	\$0	OTROS	215	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Fideic: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913826	ALLA JARDIN DE NIÑOS QUINCE DE MAYO COLONIA LAZARO CARDENAS - 108782	108782	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$373,332	\$349,602	\$349,602	\$349,602	\$349,602	\$349,602	\$349,602	100.00	\$0	OTROS	284	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Fideic: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913827	COMEDOR ESCOLAR PRIM BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA COLIGNACIO ZARAGOZA - 108681	108681	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$434,865	\$424,359	\$424,359	\$424,359	\$424,359	\$424,359	\$424,359	100.00	\$0	OTROS	156	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Fideic: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018.
DUR17170300913828	BARDA PERIMETRAL ESC PRIM PROF ULISES NEVAREZ AMPLIACION MIGUEL DE LA MADRID - 109043	109043	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$279,998	\$270,452	\$270,452	\$270,452	\$270,452	\$270,452	\$270,452	100.00	\$0	OTROS	285	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Fideic: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

RAMO 33 2017

NIVEL PROYECTO

Total: 101
PERIODO: Primer Trimestre 2018

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES			
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACION		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO	
DUR17170300913829	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DEL POBLADO VILLA MONTEMORELOS - 97051	97051	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACION	EN EJECUCION	2017	\$445,440	\$182,630	\$182,630	\$182,630	\$182,630	\$182,630	\$182,630	100.00	\$0	OTROS	40	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018.	
DUR17170300913830	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA COLONIA MASIE - 96995	96995	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACION	EN EJECUCION	2017	\$348,000	\$142,680	\$142,680	\$142,680	\$142,680	\$142,680	\$142,680	\$142,680	100.00	\$0	OTROS	80	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018.
DUR17170300913831	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA COLONIA AMPLIACION MIGUEL DE LA MADRID - 96968	96968	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACION	EN EJECUCION	2017	\$271,440	\$111,290	\$111,290	\$111,290	\$111,290	\$111,290	\$111,290	\$111,290	100.00	\$0	OTROS	36	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018.
DUR17170300913832	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA COLONIA CIELO AZUL - 96832	96832	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACION	EN EJECUCION	2017	\$637,814	\$261,504	\$261,504	\$261,504	\$261,504	\$261,504	\$261,504	\$261,504	100.00	\$0	OTROS	40	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018.
DUR17170300913833	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA COLONIA CHE GUEVARA - 96951	96951	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACION	EN EJECUCION	2017	\$640,320	\$262,531	\$262,531	\$262,531	\$262,531	\$262,531	\$262,531	\$262,531	100.00	\$0	OTROS	56	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018.
DUR17170300913834	CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA DE LA COLONIA MIGUEL CRUZ JOSE - 96911	96911	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACION	EN EJECUCION	2017	\$1,358,360	\$556,928	\$556,928	\$556,928	\$556,928	\$556,928	\$556,928	\$556,928	100.00	\$0	OTROS	248	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018.
DUR17170300913835	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA COLONIA GOBERNADORES - 96817	96817	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACION	EN EJECUCION	2017	\$339,091	\$139,027	\$139,027	\$139,027	\$139,027	\$139,027	\$139,027	\$139,027	100.00	\$0	OTROS	76	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018.
DUR17170300913836	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA COLONIA SAN CARLOS - 96849	96849	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACION	EN EJECUCION	2017	\$242,208	\$99,305	\$99,305	\$99,305	\$99,305	\$99,305	\$99,305	\$99,305	100.00	\$0	OTROS	28	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913837	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA COLONIA JARDINES DE CANCUN - 97029	97029	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACION	EN EJECUCION	2017	\$263,065	\$107,857	\$107,857	\$107,857	\$107,857	\$107,857	\$107,857	\$107,857	100.00	\$0	OTROS	68	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018.
DUR17170300913838	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN EL POBLADO CINCO DE MAYO - 96709	96709	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACION	EN EJECUCION	2017	\$445,400	\$182,614	\$182,614	\$182,614	\$182,614	\$182,614	\$182,614	\$182,614	100.00	\$0	OTROS	72	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018.
DUR17170300913847	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DEL POBLADO CARMEN Y ANEXOS - 97098	97098	DURANGO	DURANGO	EL CARMEN Y ANEXOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACION	EN EJECUCION	2017	\$904,800	\$370,968	\$370,968	\$370,968	\$370,968	\$370,968	\$370,968	\$370,968	100.00	\$0	OTROS	60	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018.
DUR17170300913851	MODULOS FOTOVOLTAICOS POBLADO CORRAL DE BARRANCO - 173568	173568	DURANGO	DURANGO	CORRAL DE BARRANCO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVENDA	EN EJECUCION	2017	\$167,500	\$141,155	\$141,155	\$141,155	\$141,155	\$141,155	\$141,155	\$141,155	100.00	\$0	OTROS	20	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018.
DUR17170300913856	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DEL POBLADO DOLORES HIDALGO - 151666	151666	DURANGO	DURANGO	DOLORES HIDALGO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACION	EN EJECUCION	2017	\$878,700	\$360,267	\$360,267	\$360,267	\$360,267	\$360,267	\$360,267	\$360,267	100.00	\$0	OTROS	64	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018.
DUR17170300913860	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DEL POBLADO FRANCISCO MONTES DE OCA - 97068	97068	DURANGO	DURANGO	FRAY FRANCISCO MONTES DE OCA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACION	EN EJECUCION	2017	\$132,240	\$54,218	\$54,218	\$54,218	\$54,218	\$54,218	\$54,218	\$54,218	100.00	\$0	OTROS	12	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018.
DUR17170300913875	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DEL POBLADO MALAGA - 97105	97105	DURANGO	DURANGO	MÁLAGA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACION	EN EJECUCION	2017	\$504,600	\$206,886	\$206,886	\$206,886	\$206,886	\$206,886	\$206,886	\$206,886	100.00	\$0	OTROS	60	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018.
DUR17170300913883	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DEL POBLADO MORCILLO - 97113	97113	DURANGO	DURANGO	MORCILLO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACION	EN EJECUCION	2017	\$220,980	\$90,602	\$90,602	\$90,602	\$90,602	\$90,602	\$90,602	\$90,602	100.00	\$0	OTROS	12	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018.
DUR17170300913895	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DEL POBLADO EL PUEBLITO - 97093	97093	DURANGO	DURANGO	EL PUEBLITO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACION	EN EJECUCION	2017	\$309,720	\$126,985	\$126,985	\$126,985	\$126,985	\$126,985	\$126,985	\$126,985	100.00	\$0	OTROS	40	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018.
DUR17170300913908	COMEDOR ESCOLAR ESC PRIM MIGUEL HIDALGO SAN VICENTE DE CHUPADEROS - 147481	147481	DURANGO	DURANGO	SAN VICENTE DE CHUPADEROS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACION	EN EJECUCION	2017	\$436,650	\$426,991	\$426,991	\$426,991	\$426,991	\$426,991	\$426,991	\$426,991	100.00	\$0	OTROS	50	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

RAMO 33 2017

NIVEL PROYECTO

Total: 101
PERIODO: Primer Trimestre 2018

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO							AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES				
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACION	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO	
DUR17170300913909	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESC PRIM MIGUEL HIDALGO LOCALIDAD SAN VICENTE DE CHUPADEROS - 147720	147720	DURANGO	DURANGO	SAN VICENTE DE CHUPADEROS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$25,000	\$24,501	\$24,501	\$24,501	\$24,501	\$24,501	\$24,501	100.00	\$0	OTROS	50	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018.	
DUR17170300913911	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DEL POBLADO SEBASTIAN LERDO DE TEJADA - 97136	97136	DURANGO	DURANGO	SEBASTIAN LERDO DE TEJADA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$229,680	\$94,169	\$94,169	\$94,169	\$94,169	\$94,169	\$94,169	\$94,169	100.00	\$0	OTROS	4	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018.
DUR17170300913912	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DEL POBLADO EL TUNAL - 97129	97129	DURANGO	DURANGO	EL TUNAL	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$736,020	\$301,768	\$301,768	\$301,768	\$301,768	\$301,768	\$301,768	\$301,768	100.00	\$0	OTROS	32	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018.
DUR17170300913914	AULA ESC SEC TECNICA NUMERO UNO POBLADO JOSE MARIA PINO SUAREZ - 108747	108747	DURANGO	DURANGO	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$363,443	\$356,806	\$356,806	\$356,806	\$356,806	\$356,806	\$356,806	\$356,806	100.00	\$0	OTROS	191	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913922	MEJORAMIENTO DE BAÑOS ESC PRIM DOROTEO ARANGO POBLADO LA FERRERIA CUATRO DE OCTUBRE - 109064	109064	DURANGO	DURANGO	LA FERRERÍA (CUATRO DE OCTUBRE)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$170,000	\$166,498	\$166,498	\$166,498	\$166,498	\$166,498	\$166,498	\$166,498	100.00	\$0	OTROS	215	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913923	MODULOS FOTOVOLTAICOS POBLADO LAS GUERAS - 173992	173992	DURANGO	DURANGO	LAS GUÉRAS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$33,500	\$28,231	\$28,231	\$28,231	\$28,231	\$28,231	\$28,231	\$28,231	100.00	\$0	OTROS	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018.
DUR17170300914170	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESC PRIM LIC BENITO JUAREZ LOCALIDAD SANTA CRUZ DE SAN JAVIER - 147677	147677	DURANGO	DURANGO	SANTA CRUZ DE SAN JAVIER	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$25,000	\$24,501	\$24,501	\$24,501	\$24,501	\$24,501	\$24,501	\$24,501	100.00	\$0	OTROS	50	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914171	COMEDOR ESCOLAR PRIM LIC BENITO JUAREZ POBLADO SANTA CRUZ DE SAN JAVIER - 108708	108708	DURANGO	DURANGO	SANTA CRUZ DE SAN JAVIER	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$434,865	\$387,499	\$387,499	\$387,499	\$387,499	\$387,499	\$387,499	\$387,499	100.00	\$0	OTROS	50	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980171	ESTUFAS ECOLÓGICAS II ETAPA DESOM - 278154	278154	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$2,500,000	\$2,871,459	\$2,871,459	\$2,871,459	\$2,871,459	\$2,871,459	\$2,871,459	\$2,871,459	100.00	\$0	PZA.	4,687	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018.
DUR17170400980172	QUARNIONES Y BANQUETAS EN CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE ENTRE NOMBRE DE DIOS Y AGUSTIN TURBIDE COL JOSE A LÉAL - 277728	277728	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	TRANSPORTES Y VALIDADES	EN EJECUCIÓN	2017	\$3,464	\$2,266	\$2,266	\$2,266	\$2,266	\$2,266	\$2,266	\$2,266	100.00	\$0	OTROS	80	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018.
DUR17170400980173	CONSTRUCCION DE QUARNIONES Y BANQUETAS EN CALLE SAN MARTIN CABALLERO ENTRE SAN MARCOS Y SAN MANUEL DE LA COLONIA DOCE DE DICIEMBRE - 274784	274784	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y VALIDADES	EN EJECUCIÓN	2017	\$185,740	\$178,812	\$178,812	\$178,812	\$178,812	\$178,812	\$178,812	\$178,812	100.00	\$0	OTROS	160	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018.
DUR17170400980174	CONSTRUCCION DE QUARNIONES Y BANQUETAS EN CALLE ZACATECAS ENTRE MONTERREY Y DURANGO DE LA COLONIA LA MODERNA - 274634	274634	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y VALIDADES	EN EJECUCIÓN	2017	\$77,105	\$76,994	\$76,994	\$76,994	\$76,994	\$76,994	\$76,994	\$76,994	100.00	\$0	OTROS	30	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018.
DUR17170400980175	CONSTRUCCION DE QUARNIONES Y BANQUETAS EN CALLE MEXICO ENTRE MONTERREY Y DURANGO DE LA COLONIA LA MODERNA - 274722	274722	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y VALIDADES	EN EJECUCIÓN	2017	\$60,714	\$58,349	\$58,349	\$58,349	\$58,349	\$58,349	\$58,349	\$58,349	100.00	\$0	OTROS	30	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018.
DUR17170400980178	ALCANTARILLADO EN CALLE LAUREL ENTRE VALLE VERDE Y PASEO DE LA FERRERIA DE LA COLONIA VALLE VERDE - 269873	269873	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017	\$103,153	\$75,244	\$75,244	\$75,244	\$75,244	\$75,244	\$75,244	\$75,244	100.00	\$0	ML	30	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018.
DUR17170400980179	CONSTRUCCION DE PISO FIRME DESOM - 267959	267959	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$3,000,000	\$2,995,193	\$2,995,193	\$2,995,193	\$2,995,193	\$2,995,193	\$2,995,193	\$2,995,193	100.00	\$0	M²	482	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018.
DUR17170400980185	PAVIMENTACION EN CALLE CINCO DE MAYO ENTRE ANTONIO ALVAREZ E IGNACIO ZARAGOZA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 270046	270046	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y VALIDADES	EN EJECUCIÓN	2017	\$584,521	\$572,490	\$572,490	\$572,490	\$572,490	\$572,490	\$572,490	\$572,490	100.00	\$0	M²	17	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018.
DUR17170400980186	INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE EN CALLE CINCO DE MAYO ENTRE ANTONIO ALVAREZ E IGNACIO ZARAGOZA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 270031	270031	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017	\$18,426	\$18,426	\$18,426	\$17,999	\$5,400	\$5,400	\$5,400	\$5,400	29.31	\$0	ML	17	100.00	29.30	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018.
DUR17170400980187	INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE EN CALLE LAUREL ENTRE VALLE VERDE Y PASEO DE LA FERRERIA DE LA COLONIA VALLE VERDE - 269909	269909	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017	\$84,713	\$37,764	\$37,764	\$37,764	\$37,764	\$37,764	\$37,764	\$37,764	100.00	\$0	ML	30	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2018.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

RAMO 33 2017

NIVEL PROYECTO

Total: 101
PERIODO: Primer Trimestre 2018

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	AVANCE FINANCIERO							AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
														PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACION		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR17170400980188	ALCANTARILLADO EN CALLE CINCO DE MAYO ENTRE ANTONIO ALVAREZ E IGNACIO ZARAGOZA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 269985	269985	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCION	2017	\$99,444	\$99,444	\$99,444	\$97,401	\$29,220	\$29,220	\$29,220	29.38	\$0	ML	17	100.00	35.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018.
DUR17170400980189	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAUREL ENTRE VALLE VERDE Y PASEO DE LA FERRERIA DE LA COLONIA VALLE VERDE - 269956	269956	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y VALIDADES	EN EJECUCION	2017	\$109,613	\$102,674	\$102,674	\$102,674	\$102,674	\$102,674	\$102,674	100.00	\$0	OTROS	30	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018.
DUR17170400980190	PAVIMENTACION EN CALLE LAUREL ENTRE VALLE VERDE Y PASEO DE LA FERRERIA DE LA COLONIA VALLE VERDE - 269929	269929	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y VALIDADES	EN EJECUCION	2017	\$866,540	\$684,646	\$684,646	\$684,646	\$684,646	\$684,646	\$684,646	100.00	\$0	M²	30	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018.
DUR17170400980202	SUMINISTRO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 267444	267444	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCION	2017	\$1,190,000	\$1,183,676	\$1,183,676	\$1,183,676	\$1,183,676	\$1,183,676	\$1,183,676	100.00	\$0	OTROS	884	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018.
DUR17170400980203	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME URBANO TREINTA Y SEIS - 264373	264373	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2017	\$37,851	\$37,851	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M²	5	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE MARZO DE 2018. / Fisica: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE MARZO DE 2018. / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980265	AULA ESC SEC EST REVOLUCION EDUCATIVA COLONIA JUAN LIRA - 239440	239440	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACION	EN EJECUCION	2017	\$350,000	\$313,999	\$313,999	\$313,999	\$313,999	\$313,999	\$313,999	100.00	\$0	OTROS	735	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018.
DUR17170400980267	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO DESOM - 226548	226548	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	VIVIENDA	EN EJECUCION	2017	\$3,075,936	\$3,066,661	\$3,066,661	\$3,066,661	\$3,066,661	\$3,066,661	\$3,066,661	100.00	\$0	VIVIENDA	184	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018.
DUR17170400980270	AULA ESC SEC TEC CINCUENTA Y TRES LOS ALAMOS - 217184	217184	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACION	EN EJECUCION	2017	\$419,990	\$410,783	\$410,783	\$410,783	\$410,783	\$410,783	\$410,783	100.00	\$0	OTROS	884	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018.
DUR17170400980296	GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE CENOPAL ENTRE CALLES CRISANTEMO Y MARAVILLAS DE LA COLONIA LA VIRGEN Y GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA C - 207033	207033	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DURANGO	TRANSPORTES Y VALIDADES	EN EJECUCION	2017	\$6,497	\$1,976	\$1,976	\$1,976	\$1,976	\$1,976	\$1,976	100.00	\$0	OTROS	100	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018.
DUR17170400980297	GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE JUAN COLORADO ENTRE JOSE RAMON ESTRADA Y BLVD DE LAS ROSAS COL MASIE - 207004	207004	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DURANGO	TRANSPORTES Y VALIDADES	EN EJECUCION	2017	\$10,177	\$6,666	\$6,666	\$6,666	\$6,666	\$6,666	\$6,666	100.00	\$0	OTROS	84	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL.
DUR17170400980300	GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE CLAVELLES ENTRE CALLES NOCHE BUENA Y VIOLETAS DE LA COLONIA LAS PALMAS - 207015	207015	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DURANGO	TRANSPORTES Y VALIDADES	EN EJECUCION	2017	\$87,461	\$57,531	\$57,531	\$57,531	\$57,531	\$57,531	\$57,531	100.00	\$0	OTROS	40	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL.
DUR17170400980302	GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE ALAMOS ENTRE ABEDUL Y PONCIANO FLORES COLONIA SAN MIGUEL - 20682	20682	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DURANGO	TRANSPORTES Y VALIDADES	EN EJECUCION	2017	\$34,331	\$22,488	\$22,488	\$22,488	\$22,488	\$22,488	\$22,488	100.00	\$0	OTROS	32	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL.
DUR17170400980304	AULA ESC SEC DIEGO RIVERA COLONIA LUZ Y ESPERANZA - 207416	207416	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACION	EN EJECUCION	2017	\$386,036	\$381,725	\$381,725	\$381,725	\$381,725	\$381,725	\$381,725	100.00	\$0	OTROS	145	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018.
DUR17170400980305	CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA DE LA COLONIA EL ROSAL - 208980	208980	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACION	EN EJECUCION	2017	\$847,840	\$847,840	\$847,840	\$847,840	\$847,840	\$847,840	\$847,840	100.00	\$0	OTROS	46	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018.
DUR17170400980306	CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA DE LA COLONIA EL MADROÑO - 208898	208898	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACION	EN EJECUCION	2017	\$1,279,600	\$1,111,250	\$1,111,250	\$1,111,250	\$1,111,250	\$1,111,250	\$1,111,250	100.00	\$0	OTROS	124	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018.
DUR17170400980308	ALCANTARILLADO EN CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE ENTRE NOMBRE DE DIOS Y AGUSTIN DE ITURBIDE - 143562	143562	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCION	2017	\$316,007	\$279,367	\$279,367	\$279,367	\$279,367	\$279,367	\$279,367	100.00	\$0	ML	40	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018.
DUR17170400980310	INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE DE CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE ENTRE NOMBRE DE DIOS Y AGUSTIN DE ITURBIDE - 143098	143098	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCION	2017	\$163,367	\$152,380	\$152,380	\$152,380	\$152,380	\$152,380	\$152,380	100.00	\$0	ML	40	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018.
DUR17170400980312	ELECTRIFICACION EN LA COLONIA MANUEL ROSAS - 143751	143751	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACION	EN EJECUCION	2017	\$76,560	\$31,390	\$31,390	\$31,390	\$31,390	\$31,390	\$31,390	100.00	\$0	OTROS	20	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018.

Total: 101
PERIODO: Primer Trimestre 2018

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR17170400980314	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELECTRICA DE LA COLONIA RAQUEL VELAZQUEZ - 96768	96768	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACION	EN EJECUCION	2017	\$779,102	\$319,432	\$319,432	\$319,432	\$319,432	\$319,432	\$319,432	100.00	\$0	OTROS	64	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018.
DUR17170400980315	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA COLONIA CIUDAD DE LOS NIÑOS - 96861	96861	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACION	EN EJECUCION	2017	\$730,800	\$299,628	\$299,628	\$299,628	\$299,628	\$299,628	\$299,628	100.00	\$0	OTROS	60	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018.
DUR17170400980316	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA COLONIA LOS AGAVES - 96824	96824	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACION	EN EJECUCION	2017	\$573,226	\$235,022	\$235,022	\$235,022	\$235,022	\$235,022	\$235,022	100.00	\$0	OTROS	100	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018.
DUR17170400980317	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA COLONIA ANTONIO RAMIREZ - 96809	96809	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACION	EN EJECUCION	2017	\$70,644	\$28,964	\$28,964	\$28,964	\$28,964	\$28,964	\$28,964	100.00	\$0	OTROS	12	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018.
DUR17170400980318	PAVIMENTACION DE LA CALLE DIECISIETE DE SEPTIEMBRE COLONIA JOSE ANGEL LEAL - 44117	44117	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	TRANSPORTES Y VALIDADES	EN EJECUCION	2017	\$565,967	\$399,732	\$399,732	\$399,732	\$399,732	\$399,732	\$399,732	100.00	\$0	M²	40	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018.
DUR17170400980319	PAVIMENTACION DE LA CALLE CEMPOAL COLONIA LA VIRGEN - 44116	44116	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	TRANSPORTES Y VALIDADES	EN EJECUCION	2017	\$655,227	\$511,251	\$511,251	\$511,251	\$511,251	\$511,251	\$511,251	100.00	\$0	M²	60	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018.
DUR17170400980348	SUMINISTRO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 267671	267671	DURANGO	DURANGO	IGNACIO LÓPEZ RAYÓN	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCION	2017	\$510,000	\$507,481	\$507,481	\$507,481	\$507,481	\$507,481	\$507,481	100.00	\$0	OTROS	379	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018.
DUR17170400980349	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DELPOBLADO IGNACIO LOPEZ RAYON - 215621	215621	DURANGO	DURANGO	IGNACIO LÓPEZ RAYÓN	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACION	EN EJECUCION	2017	\$1,892,354	\$487,966	\$487,966	\$487,966	\$487,966	\$487,966	\$487,966	100.00	\$0	OTROS	96	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018.
DUR17170400980355	TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE POBLADO LLANO GRANDE EL BORCELANO - 270927	270927	DURANGO	DURANGO	LLANO GRANDE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVENDA	EN EJECUCION	2017	\$10,500	\$10,500	\$10,500	\$10,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	CELDA SOLARES	25	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018.
DUR17170400980358	TECHO FIRME RURAL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE - 289944	289944	DURANGO	DURANGO	LLANO GRANDE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2017	\$568,395	\$568,395	\$568,395	\$568,395	\$568,395	\$568,395	\$568,395	100.00	\$0	M²	108	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Fisica: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE MARZO DE 2018. / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980387	MEJORAMIENTO DE BAÑOS ESC PRIM CARLOS REAL POBLADO MORCILLO - 207387	207387	DURANGO	DURANGO	MORCILLO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACION	EN EJECUCION	2017	\$179,999	\$176,058	\$176,058	\$176,058	\$176,058	\$176,058	\$176,058	100.00	\$0	OTROS	154	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018.
DUR17170400980404	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DEL POBLADO EL CONEJO - 208914	208914	DURANGO	DURANGO	EL REFUGIO (EL CONEJO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACION	EN EJECUCION	2017	\$575,940	\$575,940	\$575,940	\$575,940	\$575,940	\$575,940	\$575,940	100.00	\$0	OTROS	32	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018.
DUR17170400981181	CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA DEL POBLADO MALAGA COLONIA AGRICOLA - 208909	208909	DURANGO	DURANGO	MÁLAGA (GRANJA)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACION	EN EJECUCION	2017	\$792,540	\$792,540	\$792,540	\$792,540	\$792,540	\$792,540	\$792,540	100.00	\$0	OTROS	40	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2018.