

Total: 474

PERIODO: Tercer Trimestre 2016

| Información General del Proyecto |   |                    |         |           |                                 |        |                        |   |                                      |   |  |                          |              | Avance Financiero |             |             |                        |              |             |             | Avance Físico |          |           | Observaciones |                  |           |              |   |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|-----------|---------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--|--------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad                       | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora                      | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro |               | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado  |
| DUR16160100622941                | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA PASEO DE LA PRADERA - 5362  | 5362               | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO             | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | AYUNTAMIENTO DE DURANGO                    | AGUA Y SANEAMIENTO       | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$1,017,962 | \$1,017,962            | \$1,017,962  | \$1,017,962 | \$1,017,962 | \$1,017,962   | 100.00   | \$0       | Otros         | 600              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160100623063                | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA CHE GUEVARA - 5396  | 5396               | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO             | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | AYUNTAMIENTO DE DURANGO                    | AGUA Y SANEAMIENTO       | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$282,585   | \$282,585              | \$0          | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | \$0       | Otros         | 342              | 100.00    | 0.00         | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Física: ESTA OBRA SE CANCELARA EN EL PROXIMO TRIMESTRE POR DUPLICIDAD EN EL SISTEMA / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.         |
| DUR16160100623223                | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO COL. RAQUEL VELAZQUEZ - 5505   | 5505               | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO             | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | AYUNTAMIENTO DE DURANGO                    | AGUA Y SANEAMIENTO       | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$1,175,798 | \$1,175,798            | \$1,175,798  | \$1,175,798 | \$1,175,798 | \$1,175,798   | 100.00   | \$0       | Otros         | 420              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160100623488                | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA PRESA DEL HIELO - 5483  | 5483               | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO             | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | AYUNTAMIENTO DE DURANGO                    | AGUA Y SANEAMIENTO       | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$1,293,453 | \$1,293,453            | \$1,293,453  | \$1,293,453 | \$1,293,453 | \$1,293,453   | 100.00   | \$0       | Otros         | 340              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160100623723                | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO COL. VIVIENDA JOVEN - 5521   | 5521               | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO             | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | AYUNTAMIENTO DE DURANGO                    | AGUA Y SANEAMIENTO       | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$993,436   | \$993,436              | \$0          | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | \$0       | Otros         | 1,375            | 100.00    | 0.00         | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CONTRATACIÓN / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                       |
| DUR16160100630213                | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE OLGA GONZALEZ ENTRE AVE. PRIMO DE VERDAD Y CALLE 17 DE JUNIO. COL. AMPLIACIÓN ARROYO SECO - 13645 | 13645              | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO             | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO                             | TRANSPORTES Y VIALIDADES | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$62,372    | \$62,372               | \$0          | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | \$0       | Otros         | 44               | 0.00      | 0.00         | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                 |
| DUR16160100631295                | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MARGARITAS ENTRE DALIA Y PRIVADA SIN NOMBRE, COL. LA VIRGEN - 13685                               | 13685              | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO             | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO                             | TRANSPORTES Y VIALIDADES | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$22,086    | \$22,086               | \$0          | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | \$0       | Otros         | 52               | 0.00      | 0.00         | Financiera / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN SU ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160100631301                | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE MORELOS ENTRE MONTERREY Y DURANGO, COL. LA MODERNA - 13951   | 13951              | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO             | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO                             | TRANSPORTES Y VIALIDADES | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$28,119    | \$28,119               | \$27,732     | \$24,018    | \$24,018    | \$24,018      | 85.42    | \$0       | Otros         | 44               | 0.00      | 100.00       | Financiera / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200643915                | ALUMBRADO PUBLICO LAS HUERTAS AV MANZANAS ENTRE AV GROSELLAS Y CEREZAS - 53052  | 53052              | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO             | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | URBANIZACIÓN             | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$8,871     | \$8,871                | \$0          | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | \$0       | Otros         | 70               | 100.00    | 0.00         | Financiera / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200643916                | ALUMBRADO PUBLICO LAS HUERTAS AV MANZANAS ENTRE CEREZAS Y UVAS - 53050  | 53050              | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO             | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | URBANIZACIÓN             | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$10,785    | \$10,785               | \$0          | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | \$0       | Otros         | 65               | 100.00    | 0.00         | Financiera / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200643917                | ALUMBRADO PUBLICO VALLE VERDE SUR CALLE VIOLETA CON PASEO DE LOS TRUENOS - 53033  | 53033              | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO             | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | URBANIZACIÓN             | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$8,391     | \$8,391                | \$8,391      | \$8,391     | \$8,391     | \$8,391       | 100.00   | \$0       | Otros         | 75               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200643918                | CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 6067 - 45654  | 45654              | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO             | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA                 | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$49,998    | \$49,998               | \$49,998     | \$49,998    | \$49,998    | \$49,998      | 100.00   | \$0       | Vivienda      | 7                | 100.00    | 100.00       | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| DUR16160200643919                | CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 5981 - 45653  | 45653              | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO             | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA                 | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$49,998    | \$49,998               | \$49,998     | \$49,998    | \$49,998    | \$49,998      | 100.00   | \$0       | Vivienda      | 5                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200643921                | HUERTOS COMUNITARIOS (MICRO INVERNADEROS) LOCALIDAD MAXIMO GARCIA EL PINO - 53406   | 53406              | DURANGO | DURANGO   | GENERAL MÁXIMO GARCÍA (EL PINO) | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | OTROS PROYECTOS          | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$30,000    | \$30,000               | \$30,000     | \$30,000    | \$30,000    | \$30,000      | 100.00   | \$0       | Otros         | 5                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200643922                | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS COCINA AGEB 4130 - 45554  | 45554              | DURANGO | DURANGO   | EL NAYAR                        | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA                 | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$49,998    | \$49,998               | \$49,998     | \$49,998    | \$49,998    | \$49,998      | 100.00   | \$0       | Vivienda      | 6                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |

Total: 474

PERIODO: Tercer Trimestre 2016

Información General del Proyecto

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad                          | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo ConVENIO  | Programa Fondo ConVENIO - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora                      | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Avance Financiero |             |             |             |          | Avance Físico |                  |           | Observaciones |              |   |
|--------------------|---|--------------------|---------|-----------|------------------------------------|--------|------------------------|--|--------------------------------------|---|--|--------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
|                    |   |                    |         |           |                                    |        |                        |  |                                      |   |  |                    |              |               |             |             |                        | Comprometido      | Devengado   | Ejercido    | Pagado      | % Avance | Reintegro     | Unidad de Medida | Población |               | Avance Anual | % Avance Acumulado  |
| DUR16160100622941  | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA PASEO DE LA PRADERA - 5362      | 5362               | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO                | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | AYUNTAMIENTO DE DURANGO                    | AGUA Y SANEAMIENTO | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$1,017,962 | \$1,017,962            | \$1,017,962       | \$1,017,962 | \$1,017,962 | \$1,017,962 | 100.00   | \$0           | Otros            | 600       | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200643923  | BORDOS DE ABREVADERO CONSTRUCCION LOCALIDAD GRAL DOMINGO ARRIETA - 52738            | 52738              | DURANGO | DURANGO   | GENERAL DOMINGO ARRIETA (PASTORES) | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | OTROS PROYECTOS    | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$65,000    | \$65,000               | \$65,000          | \$65,000    | \$65,000    | \$65,000    | 100.00   | \$0           | Otros            | 122       | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200643931  | HUERTOS COMUNITARIOS (MICRO INVERNADEROS) LOCALIDAD INGENIERO PASTOR ROUAIX - 53429 | 53429              | DURANGO | DURANGO   | INGENIERO PASTOR ROUAIX            | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | OTROS PROYECTOS    | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$60,000    | \$60,000               | \$60,000          | \$60,000    | \$60,000    | \$60,000    | 100.00   | \$0           | Otros            | 5         | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200646308  | REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA - 39116                                 | 39116              | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO                | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | AGUA Y SANEAMIENTO | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$659,494   | \$659,494              | \$0               | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0           | Otros            | 767       | 100.00        | 0.00         | Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Física: ESTA OBRA SE CANCELARA EN EL PROXIMO TRIMESTRE / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                |
| DUR16160200646309  | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO AGEB 4535 - 45100                                | 45100              | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO                | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$846,559   | \$846,559              | \$846,559         | \$846,559   | \$846,559   | \$846,559   | 100.00   | \$0           | Vivienda         | 85        | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200646310  | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO AGEB 5548 - 45608                                | 45608              | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO                | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$99,996    | \$99,996               | \$99,996          | \$99,996    | \$99,996    | \$99,996    | 100.00   | \$0           | Vivienda         | 13        | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200646311  | MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD IGNACIO LOPEZ RAYON - 53062               | 53062              | DURANGO | DURANGO   | IGNACIO LOPEZ RAYON                | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | OTROS PROYECTOS    | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$30,000    | \$30,000               | \$30,000          | \$30,000    | \$30,000    | \$30,000    | 100.00   | \$0           | Otros            | 5         | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200646312  | BORDOS DE ABREVADERO CONSTRUCCION LOCALIDAD SAN PEDRO DE LOS PINOS - 52743          | 52743              | DURANGO | DURANGO   | SAN PEDRO DE LOS PINOS             | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | OTROS PROYECTOS    | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$65,000    | \$65,000               | \$65,000          | \$19,500    | \$19,500    | \$19,500    | 30.00    | \$0           | Otros            | 27        | 100.00        | 36.00        | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200646313  | MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD CERRO PRIETO - 52557                      | 52557              | DURANGO | DURANGO   | CERRO PRIETO                       | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | OTROS PROYECTOS    | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$40,000    | \$40,000               | \$40,000          | \$40,000    | \$40,000    | \$40,000    | 100.00   | \$0           | Otros            | 122       | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200646314  | MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD ECHEVERRIA LA SIERRA - 52681              | 52681              | DURANGO | DURANGO   | ECHEVERRIA DE LA SIERRA            | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | OTROS PROYECTOS    | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$40,000    | \$40,000               | \$40,000          | \$40,000    | \$40,000    | \$40,000    | 100.00   | \$0           | Otros            | 75        | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200646329  | MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD PASTOR ROUAIX - 52644                     | 52644              | DURANGO | DURANGO   | INGENIERO PASTOR ROUAIX            | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | OTROS PROYECTOS    | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$40,000    | \$40,000               | \$40,000          | \$40,000    | \$40,000    | \$40,000    | 100.00   | \$0           | Otros            | 51        | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200646371  | CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 4164 - 45556                                    | 45556              | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO                | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$49,998    | \$49,998               | \$49,998          | \$49,998    | \$49,998    | \$49,998    | 100.00   | \$0           | Vivienda         | 6         | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200646372  | CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 3838 - 45551                                    | 45551              | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO                | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$349,985   | \$349,985              | \$349,985         | \$349,985   | \$349,985   | \$349,985   | 100.00   | \$0           | Vivienda         | 41        | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200646373  | CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA - 45078  | 45078              | DURANGO | DURANGO   | IGNACIO LOPEZ RAYON                | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$2,920,782 | \$2,920,782            | \$2,920,782       | \$2,920,782 | \$2,920,782 | \$2,920,782 | 100.00   | \$0           | Vivienda         | 225       | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200646374  | MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD AGUSTIN MELGAR - 52713                    | 52713              | DURANGO | DURANGO   | AGUSTIN MELGAR                     | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | OTROS PROYECTOS    | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$40,000    | \$40,000               | \$0               | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0           | Otros            | 32        | 100.00        | 0.00         | Financiera: ESTA OBRA SE CANCELARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE POR CAMBIO DE LOCALIDAD / Física: ESTA OBRA SE CANCELARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE POR CAMBIO DE LOCALIDAD / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| DUR16160200651146  | CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 6781 - 46191                                    | 46191              | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO                | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$149,993   | \$149,993              | \$149,993         | \$149,993   | \$149,993   | \$149,993   | 100.00   | \$0           | Vivienda         | 18        | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |

| Información General del Proyecto |   |                    |         |           |                     |        |                        |   |                                      |   |  |                    |              |               | Avance Financiero |             |                        |              |             |             |             | Avance Físico |           |                  | Observaciones |           |              |   |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|-----------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--|--------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------|---------------|-----------|--------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad           | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo ConVENIO   | Programa Fondo ConVENIO - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora                      | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso | Presupuesto       | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado      | % Avance      | Reintegro | Unidad de Medida |               | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado  |
| DUR16160200622941                | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA PASEO DE LA PRADERA - 5362                          | 5362               | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | AYUNTAMIENTO DE DURANGO                    | AGUA Y SANEAMIENTO | EN EJECUCIÓN | 2016          |                   | \$1,017,962 | \$1,017,962            | \$1,017,962  | \$1,017,962 | \$1,017,962 | \$1,017,962 | 100.00        | \$0       | Otros            | 600           | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200651147                | CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 5567 - 45640  | 45640              | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016          |                   | \$49,998    | \$49,998               | \$49,998     | \$49,998    | \$49,998    | \$49,998    | 100.00        | \$0       | Vivienda         | 7             | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200651148                | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO AGEB 5571 - 45115  | 45115              | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016          |                   | \$547,773   | \$547,773              | \$547,773    | \$547,773   | \$547,773   | \$547,773   | 100.00        | \$0       | Vivienda         | 55            | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200651149                | CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 4817 - 45589  | 45589              | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016          |                   | \$99,996    | \$99,996               | \$99,996     | \$99,996    | \$99,996    | \$99,996    | 100.00        | \$0       | Vivienda         | 12            | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200651150                | BORDOS DE ABREVADERO REHABILITACION LOCALIDAD LA CASITA - 52812   | 52812              | DURANGO | DURANGO   | LA CASITA           | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | OTROS PROYECTOS    | EN EJECUCIÓN | 2016          |                   | \$60,000    | \$60,000               | \$60,000     | \$60,000    | \$60,000    | \$60,000    | 100.00        | \$0       | Otros            | 12            | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200651151                | ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL CONSTRUCCION MODULOS FOTOVOLTAICOS LOCALIDAD CORRAL DE BARRANCO - 53026 | 53026              | DURANGO | DURANGO   | CORRAL DE BARRANCO  | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016          |                   | \$78,275    | \$78,275               | \$78,275     | \$78,275    | \$78,275    | \$78,275    | 100.00        | \$0       | Otros            | 16            | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200653487                | CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 543A - 46206  | 46206              | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016          |                   | \$49,998    | \$49,998               | \$49,998     | \$49,998    | \$49,998    | \$49,998    | 100.00        | \$0       | Vivienda         | 6             | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200653488                | CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 5082 - 45599  | 45599              | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016          |                   | \$249,989   | \$249,989              | \$249,989    | \$249,989   | \$249,989   | \$249,989   | 100.00        | \$0       | Vivienda         | 30            | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200653489                | CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 4056 - 45553  | 45553              | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016          |                   | \$49,998    | \$49,998               | \$49,998     | \$49,998    | \$49,998    | \$49,998    | 100.00        | \$0       | Vivienda         | 6             | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200653490                | REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA - 39136  | 39136              | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | AGUA Y SANEAMIENTO | EN EJECUCIÓN | 2016          |                   | \$485,967   | \$485,967              | \$0          | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00          | \$0       | Otros            | 603           | 100.00    | 0.00         | Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Física: ESTA OBRA SE VA A CANCELAR EN EL PROXIMO TRIMESTRE / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel. |
| DUR16160200653492                | HUERTOS COMUNITARIOS (MICRO INVERNADEROS) LOCALIDAD UNIDOS VENCEREMOS - 53380                           | 53380              | DURANGO | DURANGO   | UNIDOS VENCEREMOS   | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | OTROS PROYECTOS    | EN EJECUCIÓN | 2016          |                   | \$90,000    | \$90,000               | \$90,000     | \$90,000    | \$90,000    | \$90,000    | 100.00        | \$0       | Otros            | 5             | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200653493                | BORDOS DE ABREVADERO CONSTRUCCION LOCALIDAD CERRO PRIETO - 52720  | 52720              | DURANGO | DURANGO   | CERRO PRIETO        | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | OTROS PROYECTOS    | EN EJECUCIÓN | 2016          |                   | \$130,000   | \$130,000              | \$130,000    | \$130,000   | \$130,000   | \$130,000   | 100.00        | \$0       | Otros            | 122           | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200655833                | ALUMBRADO PUBLICO LAS HUERTAS AV MANZANAS ENTRE UVAS Y CHABACANOS - 53049                               | 53049              | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | URBANIZACION       | EN EJECUCIÓN | 2016          |                   | \$9,643     | \$9,643                | \$0          | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00          | \$0       | Otros            | 65            | 100.00    | 0.00         | Financiera / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200655834                | CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 6372 - 46211  | 46211              | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016          |                   | \$199,991   | \$199,991              | \$199,991    | \$199,991   | \$199,991   | \$199,991   | 100.00        | \$0       | Vivienda         | 24            | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200655835                | CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 6508 - 46151  | 46151              | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016          |                   | \$49,998    | \$49,998               | \$49,998     | \$49,998    | \$49,998    | \$49,998    | 100.00        | \$0       | Vivienda         | 6             | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200655836                | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO AGEB 6293 - 45131  | 45131              | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016          |                   | \$1,244,939 | \$1,244,939            | \$1,244,939  | \$1,244,939 | \$1,244,939 | \$1,244,939 | 100.00        | \$0       | Vivienda         | 125           | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.   |

Total: 474

PERIODO: Tercer Trimestre 2016

| Información General del Proyecto |  |                    |         |           |                                    |        |                        |   |                                      |   |  |                    |              | Avance Financiero |             |             |                        |              |             |             | Avance Físico |             |           | Observaciones |                  |           |              |                    |   |
|----------------------------------|--|--------------------|---------|-----------|------------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--|--------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad                          | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora                      | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance    | Reintegro |               | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |   |
| DUR161602006522941               | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA PASEO DE LA PRADERA - 5362                 | 5362               | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO                | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | AYUNTAMIENTO DE DURANGO                    | AGUA Y SANEAMIENTO | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$1,017,962 | \$1,017,962            | \$1,017,962  | \$1,017,962 | \$1,017,962 | \$1,017,962   | \$1,017,962 | 100.00    | \$0           | Otros            | 600       | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200655837                | CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 3772 - 45549   | 45549              | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO                | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$249,989   | \$249,989              | \$249,989    | \$249,989   | \$249,989   | \$249,989     | \$249,989   | 100.00    | \$0           | Vivienda         | 25        | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| DUR16160200655838                | CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 5088 - 45596   | 45596              | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO                | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$99,996    | \$99,996               | \$99,996     | \$99,996    | \$99,996    | \$99,996      | \$99,996    | 100.00    | \$0           | Vivienda         | 12        | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| DUR16160200655839                | BORDOS DE ABREVEDADERO CONSTRUCCION LOCALIDAD LA CASITA - 52731                                | 52731              | DURANGO | DURANGO   | LA CASITA                          | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | OTROS PROYECTOS    | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$65,000    | \$65,000               | \$65,000     | \$65,000    | \$65,000    | \$65,000      | \$65,000    | 100.00    | \$0           | Otros            | 12        | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200655840                | MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD REGOCLJO - 52534                                     | 52534              | DURANGO | DURANGO   | REGOCLJO                           | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | OTROS PROYECTOS    | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$40,000    | \$40,000               | \$40,000     | \$40,000    | \$40,000    | \$40,000      | \$40,000    | 100.00    | \$0           | Otros            | 122       | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200655841                | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO 1430 M2 - 45024   | 45024              | DURANGO | DURANGO   | IGNACIO LÓPEZ RAYÓN                | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$1,700,069 | \$1,700,069            | \$1,700,069  | \$1,700,069 | \$1,700,069 | \$1,700,069   | \$1,700,069 | 100.00    | \$0           | Vivienda         | 225       | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| DUR16160200655842                | HUERTOS COMUNITARIOS (MICRO INVERNADEROS) LOCALIDAD MESAS DE URBINA - 53359                    | 53359              | DURANGO | DURANGO   | MESAS DE URBINA                    | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | OTROS PROYECTOS    | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$90,000    | \$90,000               | \$90,000     | \$90,000    | \$90,000    | \$90,000      | \$90,000    | 100.00    | \$0           | Otros            | 5         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200655843                | MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD UNIDOS VENCEREMOS - 52456                            | 52456              | DURANGO | DURANGO   | UNIDOS VENCEREMOS                  | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | OTROS PROYECTOS    | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$40,000    | \$40,000               | \$40,000     | \$40,000    | \$40,000    | \$40,000      | \$40,000    | 100.00    | \$0           | Otros            | 304       | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200655844                | MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD GRAL DOMINGO ARRIETA - 52706                         | 52706              | DURANGO | DURANGO   | GENERAL DOMINGO ARRIETA (PASTORES) | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | OTROS PROYECTOS    | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$40,000    | \$40,000               | \$40,000     | \$40,000    | \$40,000    | \$40,000      | \$40,000    | 100.00    | \$0           | Otros            | 122       | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200655845                | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CONSTRUCCION MODULOS FOTOVOLTAICOS LOCALIDAD LOS LOBOS - 53032 | 53032              | DURANGO | DURANGO   | LOS LOBOS (AGUA BLANCA UNO)        | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$76,921    | \$76,921               | \$76,921     | \$76,921    | \$76,921    | \$76,921      | \$76,921    | 100.00    | \$0           | Otros            | 15        | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| DUR161602006558325               | ALUMBRADO PUBLICO LAS HUERTAS AV TUNAS ENTRE UVAS Y CHABACANOS - 53040                         | 53040              | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO                | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | URBANIZACIÓN       | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$8,430     | \$8,430                | \$0          | \$0         | \$0         | \$0           | \$0         | 0.00      | \$0           | Otros            | 70        | 100.00       | 0.00               | Financiera: / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| DUR161602006558326               | CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 6476 - 46148   | 46148              | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO                | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$49,998    | \$49,998               | \$49,998     | \$49,998    | \$49,998    | \$49,998      | \$49,998    | 100.00    | \$0           | Vivienda         | 6         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| DUR161602006558327               | CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 5923 - 45651   | 45651              | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO                | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$49,998    | \$49,998               | \$49,998     | \$49,998    | \$49,998    | \$49,998      | \$49,998    | 100.00    | \$0           | Vivienda         | 7         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| DUR161602006558328               | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO AGEB 5586 - 45126   | 45126              | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO                | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$248,988   | \$248,988              | \$248,988    | \$248,988   | \$248,988   | \$248,988     | \$248,988   | 100.00    | \$0           | Vivienda         | 25        | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| DUR161602006558329               | CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 4681 - 45560   | 45560              | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO                | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$49,998    | \$49,998               | \$49,998     | \$49,998    | \$49,998    | \$49,998      | \$49,998    | 100.00    | \$0           | Vivienda         | 6         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| DUR16160200660765                | CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 454A - 46205   | 46205              | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO                | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$99,996    | \$99,996               | \$99,996     | \$99,996    | \$99,996    | \$99,996      | \$99,996    | 100.00    | \$0           | Vivienda         | 12        | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 474

PERIODO: Tercer Trimestre 2016

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad           | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora                      | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Avance Financiero      |              |             |             |             | Avance Físico |           |                  | Observaciones |           |              |  |
|--------------------|--|--------------------|---------|-----------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--|--------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------|---------------|-----------|--------------|--|
|                    |  |                    |         |           |                     |        |                        |   |                                      |   |  |                    |              |               |             |             | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado      | % Avance      | Reintegro | Unidad de Medida |               | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado   |
| DUR16160100622941  | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA PASEO DE LA PRADERA - 5362                   | 5362               | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | AYUNTAMIENTO DE DURANGO                    | AGUA Y SANEAMIENTO | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$1,017,962 | \$1,017,962            | \$1,017,962  | \$1,017,962 | \$1,017,962 | \$1,017,962 | 100.00        | \$0       | Otros            | 600           | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200660766  | CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 5586 - 45647   | 45647              | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$49,998    | \$49,998               | \$49,998     | \$49,998    | \$49,998    | \$49,998    | 100.00        | \$0       | Vivienda         | 6             | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| DUR16160200660767  | CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 3664 - 45548   | 45548              | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$149,993   | \$149,993              | \$149,993    | \$149,993   | \$149,993   | \$149,993   | 100.00        | \$0       | Vivienda         | 18            | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| DUR16160200660768  | CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 3665 - 45547   | 45547              | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$49,998    | \$49,998               | \$49,998     | \$49,998    | \$49,998    | \$49,998    | 100.00        | \$0       | Vivienda         | 6             | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| DUR16160200660769  | CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 3471 - 45544   | 45544              | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$99,996    | \$99,996               | \$99,996     | \$99,996    | \$99,996    | \$99,996    | 100.00        | \$0       | Vivienda         | 11            | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| DUR16160200660770  | CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 5035 - 45593   | 45593              | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$49,998    | \$49,998               | \$49,998     | \$49,998    | \$49,998    | \$49,998    | 100.00        | \$0       | Vivienda         | 6             | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| DUR16160200660771  | HUERTOS COMUNITARIOS (MICRO INVERNADEROS) LOCALIDAD EMPALME LA PURISIMA - 53386                  | 53386              | DURANGO | DURANGO   | EMPALME PURISIMA    | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | OTROS PROYECTOS    | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$90,000    | \$90,000               | \$90,000     | \$90,000    | \$90,000    | \$90,000    | 100.00        | \$0       | Otros            | 5             | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200660772  | MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD EL ENCINAL - 52599                                     | 52599              | DURANGO | DURANGO   | EL ENCINAL          | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | OTROS PROYECTOS    | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$40,000    | \$40,000               | \$40,000     | \$40,000    | \$40,000    | \$40,000    | 100.00        | \$0       | Otros            | 231           | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200660773  | HUERTOS COMUNITARIOS (MICRO INVERNADEROS) LOCALIDAD RIO VERDE - 53394                            | 53394              | DURANGO | DURANGO   | RIO VERDE           | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | OTROS PROYECTOS    | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$90,000    | \$90,000               | \$90,000     | \$90,000    | \$90,000    | \$90,000    | 100.00        | \$0       | Otros            | 5             | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200660786  | MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD SANTA LUCIA - 52409                                    | 52409              | DURANGO | DURANGO   | SANTA LUCIA         | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | OTROS PROYECTOS    | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$40,000    | \$40,000               | \$40,000     | \$40,000    | \$40,000    | \$40,000    | 100.00        | \$0       | Otros            | 159           | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200660789  | BORDOS DE ABREVEDERO CONSTRUCCION LOCALIDAD EL MADROÑO - 52750                                   | 52750              | DURANGO | DURANGO   | EL MADROÑO          | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | OTROS PROYECTOS    | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$65,000    | \$65,000               | \$65,000     | \$19,500    | \$19,500    | \$19,500    | 30.00         | \$0       | Otros            | 34            | 100.00    | 35.00        | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200660909  | ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL CONSTRUCCION MODULOS FOTOVOLTAICOS LOCALIDAD SAN GABRIEL - 53021 | 53021              | DURANGO | DURANGO   | SAN GABRIEL         | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$52,183    | \$52,183               | \$52,183     | \$52,183    | \$52,183    | \$52,183    | 100.00        | \$0       | Otros            | 9             | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| DUR16160200686012  | REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETADO SAN MIGUEL - 193042                                       | 193042             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$17,730    | \$17,730               | \$17,730     | \$17,730    | \$17,730    | \$17,730    | 100.00        | \$0       | Metros Cuadrados | 8             | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200686013  | REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETADO RINCONADA LAS FLORES - 192375                             | 192375             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$23,171    | \$23,171               | \$23,171     | \$23,171    | \$23,171    | \$23,171    | 100.00        | \$0       | Metros Cuadrados | 9             | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200686014  | REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETADO PRI AMPLIACION - 191941                                   | 191941             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$124,079   | \$124,079              | \$124,079    | \$124,079   | \$124,079   | \$124,079   | 100.00        | \$0       | Metros Cuadrados | 54            | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200686015  | REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETADO CHULAS FRONTERAS MASSIE - 191887                          | 191887             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$36,321    | \$36,321               | \$36,321     | \$36,321    | \$36,321    | \$36,321    | 100.00        | \$0       | Metros Cuadrados | 14            | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |

| Información General del Proyecto |   |                    |         |           |                     |        |                        |  |                                      |   |  |                    |              | Avance Financiero |             |             |                        |              |             |             | Avance Físico |          |           | Observaciones    |                  |           |              |   |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|-----------|---------------------|--------|------------------------|--|--------------------------------------|---|--|--------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|------------------|------------------|-----------|--------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad           | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio  | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora                      | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro |                  | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado  |
| DUR16160100622941                | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA PASEO DE LA PRADERA - 5362                                  | 5362               | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | AYUNTAMIENTO DE DURANGO                    | AGUA Y SANEAMIENTO | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$1,017,962 | \$1,017,962            | \$1,017,962  | \$1,017,962 | \$1,017,962 | \$1,017,962   | 100.00   | \$0       | Otros            | 600              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| DUR16160200686016                | REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETADO IGNACIO ZARAGOZA - 192752  | 192752             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$32,258    | \$32,258               | \$32,258     | \$32,258    | \$32,258    | \$32,258      | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 18               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.     |
| DUR16160200686017                | REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETADO HECTOR MAYAGOITIA - 190663   | 190663             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$11,803    | \$11,803               | \$11,803     | \$11,803    | \$11,803    | \$11,803      | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 5                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.     |
| DUR16160200686018                | REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETADO GAVIOTAS II - 190937   | 190937             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$19,128    | \$19,128               | \$19,128     | \$19,128    | \$19,128    | \$19,128      | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 8                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.     |
| DUR16160200686019                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS DIVISION DEL NORTE - 185405    | 185405             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA             | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros            | 12               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.     |
| DUR16160200686020                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS DIVISION DEL NORTE - 185361    | 185361             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA             | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros            | 3                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.     |
| DUR16160200686021                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS LA VIRGEN - 172614             | 172614             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA             | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros            | 1                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.     |
| DUR16160200686022                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS JARDINES DE CANCUN - 165679    | 165679             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA             | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros            | 7                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.     |
| DUR16160200686023                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS IGNACIO ZARAGOZA - 165101      | 165101             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA             | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros            | 5                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.     |
| DUR16160200686024                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS IGNACIO ZARAGOZA - 165046      | 165046             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA             | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros            | 4                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.     |
| DUR16160200686025                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS MORELOS NORTE - 176208       | 176208             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA             | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros            | 6                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.     |
| DUR16160200686026                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS IGNACIO ZARAGOZA - 163869      | 163869             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA             | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros            | 8                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.     |
| DUR16160200686027                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS IGNACIO ZARAGOZA - 163647      | 163647             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA             | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros            | 6                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.     |
| DUR16160200686028                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS LUZ Y ESPERANZA - 188820       | 188820             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA             | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros            | 9                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.     |
| DUR16160200686029                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS DIVISION DEL NORTE - 191139  | 191139             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA             | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros            | 6                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.     |
| DUR16160200686030                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS VALENTIN GOMEZ FARIAS - 171738 | 171738             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA             | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros            | 4                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.     |

Total: 474

PERIODO: Tercer Trimestre 2016

| Información General del Proyecto |   |                    |         |           |                     |        |                        |  |                                      |   |  |                          |              | Avance Financiero |             |             |                        |              |             |             | Avance Físico |          |           | Observaciones    |                  |           |              |  |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|-----------|---------------------|--------|------------------------|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|------------------|------------------|-----------|--------------|--|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad           | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio  | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora                      | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro |                  | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado   |
| DUR16160100622941                | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA PASEO DE LA PRADERA - 5362  | 5362               | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | AYUNTAMIENTO DE DURANGO                    | AGUA Y SANEAMIENTO       | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$1,017,962 | \$1,017,962            | \$1,017,962  | \$1,017,962 | \$1,017,962 | \$1,017,962   | 100.00   | \$0       | Otros            | 600              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200686031                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS DIVISION DEL NORTE - 185233                  | 185233             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA             | VIVIENDA                 | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros            | 3                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200686032                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS DIVISION DEL NORTE - 190803                | 190803             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA             | VIVIENDA                 | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros            | 4                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200686033                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS SAN CARLOS - 166306                          | 166306             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA             | VIVIENDA                 | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros            | 5                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: http://utim.municipiodurango.gob.mx/es/transparencia_municipal/partidos/administracion_2013_2016/informacion_art_33_y_48_de_la_ley_de_coordinacion_fiscal - LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel. |
| DUR16160200686034                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS DIVISION DEL NORTE - 187449                | 187449             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA             | VIVIENDA                 | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros            | 3                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200686035                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS ASENTAMIENTOS HUMANOS - 191714             | 191714             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA             | VIVIENDA                 | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros            | 3                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200686036                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS EL PARAISO - 162259                          | 162259             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA             | VIVIENDA                 | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros            | 2                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200686037                | EDUCACION CONSTRUCCION DE AULA SEC LUIS DONALDO COLOSO MURRIETA - 105319  | 105319             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | EDUCACION                | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$270,441   | \$270,441              | \$264,012    | \$79,204    | \$79,204    | \$79,204      | 29.29    | \$0       | Otros            | 348              | 100.00    | 35.00        | Financiera / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200686038                | EDUCACION CONSTRUCCION DE AULA JN PROFTA EMILIA JARRA SALAZAR - 105076  | 105076             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | EDUCACION                | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$303,324   | \$303,324              | \$295,683    | \$88,705    | \$88,705    | \$88,705      | 29.24    | \$0       | Otros            | 64               | 100.00    | 40.00        | Financiera / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200686039                | EDUCACION CONSTRUCCION DE AULA EP CARLOS A CARRILLO - 105258  | 105258             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | EDUCACION                | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$282,887   | \$282,887              | \$274,764    | \$82,429    | \$82,429    | \$82,429      | 29.14    | \$0       | Otros            | 152              | 100.00    | 38.00        | Financiera / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200686040                | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA DURANGO NUEVO II - 147426   | 147426             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | AGUA Y SANEAMIENTO       | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$3,421,318 | \$3,421,318            | \$3,421,318  | \$3,421,318 | \$3,421,318 | \$3,421,318   | 100.00   | \$0       | Otros            | 1,350            | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200686041                | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME COLONIA SAN CARLOS - 186923   | 186923             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA                 | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$24,691    | \$24,691               | \$24,691     | \$24,691    | \$24,691    | \$24,691      | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 5                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200686042                | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME COLONIA LUZ DEL CARMEN AMPL - 187221  | 187221             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA                 | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$31,726    | \$31,726               | \$31,726     | \$31,726    | \$31,726    | \$31,726      | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 6                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200686043                | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE JAIME SALVADOR CAMIL ENTRE GABRIELA LOPEZ DE HDEZ COL LUZ DEL CARMEN HABITAT - 146462  | 146462             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO                             | TRANSPORTES Y VIALIDADES | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$166,281   | \$166,281              | \$0          | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 130              | 100.00    | 0.00         | Financiera / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN SU ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200686044                | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE GUERRA DE REFORMA ENTRE PACTO FEDERAL E IGNACIO ZARAGOZA COL IGNACIO ZARAGOZA - 147720 | 147720             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO                             | TRANSPORTES Y VIALIDADES | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$407,524   | \$407,524              | \$0          | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 140              | 100.00    | 0.00         | Financiera / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200686045                | CONSTRUCCION DE CUARTO ROSA EN LA CALLE SANTA ELIZABETH ESQUINA CON SANTA CATALINA DE LA COLONIA SAN JOSE III - 145473        | 145473             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | OBRAS PUBLICAS                             | VIVIENDA                 | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$50,000    | \$50,000               | \$49,900     | \$14,970    | \$14,970    | \$14,970      | 29.94    | \$0       | Vivienda         | 4                | 100.00    | 30.00        | Financiera / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.  |

Total: 474

PERIODO: Tercer Trimestre 2016

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad                               | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio  | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora                   | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Avance Financiero |             |             |             |          | Avance Físico |                  |           | Observaciones |              |   |
|--------------------|---|--------------------|---------|-----------|---|--------|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|--------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
|                    |   |                    |         |           |   |        |                        |  |                                      |   |   |                    |              |               |             |             |                        | Comprometido      | Devengado   | Ejercido    | Pagado      | % Avance | Reintegro     | Unidad de Medida | Población |               | Avance Anual | % Avance Acumulado  |
| DUR1610020686041   | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA PASEO DE LA PRADERA - 5362                                | 5362               | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO                     | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | AYUNTAMIENTO DE DURANGO                 | AGUA Y SANEAMIENTO | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$1,017,962 | \$1,017,962            | \$1,017,962       | \$1,017,962 | \$1,017,962 | \$1,017,962 | 100.00   | \$0           | Otros            | 600       | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200686046  | CONSTRUCCION DE CUARTO ROSA EN CALLE CONTINGENTE INDIGENA DE LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 146060             | 146060             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO                     | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | OBRAS PUBLICAS                          | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$50,000    | \$50,000               | \$49,900          | \$14,970    | \$14,970    | \$14,970    | 29.94    | \$0           | Vivienda         | 7         | 100.00        | 33.00        | Financiera / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200686047  | CONSTRUCCION DE CUARTO ROSA EN CALLE IBARRA DE LA COLONIA PASEO DE LAS PRADERAS - 146105                      | 146105             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO                     | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | OBRAS PUBLICAS                          | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$50,000    | \$50,000               | \$49,900          | \$14,970    | \$14,970    | \$14,970    | 29.94    | \$0           | Vivienda         | 8         | 100.00        | 32.00        | Financiera / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200686048  | CONSTRUCCION DE CUARTO ROSA EN CALLE ESQUADRÓN DE RESCATE DE LA COLONIA LAZARO SERRANO - 145655               | 145655             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO                     | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | OBRAS PUBLICAS                          | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$50,000    | \$50,000               | \$49,900          | \$14,970    | \$14,970    | \$14,970    | 29.94    | \$0           | Vivienda         | 5         | 100.00        | 34.00        | Financiera / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200686049  | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 145573 | 145573             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO                     | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO               | OTROS PROYECTOS    | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$90,000    | \$90,000               | \$0               | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0           | Otros            |           | 100.00        | 0.00         | Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016, NO HEMOS PODIDO OBTENER DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD LA INFORMACION REFERENTE AL CONTRATO Y REPORTE FOTOGRAFICO DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200686050  | ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE AQUILES SERDAN - 104139   | 104139             | DURANGO | DURANGO   | AQUILES SERDAN                          | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO               | URBANIZACION       | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$82,500    | \$82,500               | \$0               | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0           | Otros            | 702       | 100.00        | 0.00         | Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016, NO HEMOS PODIDO OBTENER DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD LA INFORMACION REFERENTE AL CONTRATO Y REPORTE FOTOGRAFICO DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200686051  | REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL EL ARENAL - 135765  | 135765             | DURANGO | DURANGO   | EL ARENAL (SAN JERONIMO)                | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA         | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$5,850     | \$5,850                | \$5,850           | \$5,850     | \$5,850     | \$5,850     | 100.00   | \$0           | Otros            | 13        | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200686052  | MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD LA CASITA - 107780  | 107780             | DURANGO | DURANGO   | LA CASITA                               | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | OTROS PROYECTOS    | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$40,000    | \$40,000               | \$40,000          | \$40,000    | \$40,000    | \$40,000    | 100.00   | \$0           | Otros            | 25        | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200686053  | CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO LOCALIDAD DIECIOCHO DE MARZO - 147587                        | 147587             | DURANGO | DURANGO   | DIECIOCHO DE MARZO                      | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO               | AGUA Y SANEAMIENTO | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$300,000   | \$300,000              | \$0               | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0           | Otros            | 450       | 100.00        | 0.00         | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ESTA EN CEROS DEBIDO A QUE A LA FECHA DE CORTE DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016, LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAEDNO) HA PROPORCIONADO LOS CONTRATOS DE OBRA NI EL REPORTE FOTOGRAFICO DEL PROYECTO, AUN CUANDO SE LE HAN ENVIADO VARIOS OFICIOS SOLICITANDOLOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| DUR16160200686054  | REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL MARIANO MATAMOROS - 135857  | 135857             | DURANGO | DURANGO   | GENERAL MARIANO MATAMOROS               | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA         | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$11,700    | \$11,700               | \$11,700          | \$11,700    | \$11,700    | \$11,700    | 100.00   | \$0           | Otros            | 26        | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200686055  | ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE GENERAL MAXIMO GARCIA - 104202  | 104202             | DURANGO | DURANGO   | GENERAL MAXIMO GARCIA (EL PINO)         | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD        | URBANIZACION       | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$345,000   | \$345,000              | \$0               | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0           | Otros            | 619       | 100.00        | 0.00         | Financiera / Física / Registro: A LA FECHA DE CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016, NO HEMOS PODIDO OBTENER DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD LA INFORMACION REFERENTE AL CONTRATO Y REPORTE FOTOGRAFICO DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200686056  | MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD JESUS GONZALEZ ORTEGA - 107830                                      | 107830             | DURANGO | DURANGO   | JESUS GONZALEZ ORTEGA (PERICOS)         | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | OTROS PROYECTOS    | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$40,000    | \$40,000               | \$40,000          | \$40,000    | \$40,000    | \$40,000    | 100.00   | \$0           | Otros            | 25        | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200686057  | MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD LA LUZ - 107823   | 107823             | DURANGO | DURANGO   | LA LUZ                                  | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | OTROS PROYECTOS    | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$40,000    | \$40,000               | \$40,000          | \$40,000    | \$40,000    | \$40,000    | 100.00   | \$0           | Otros            | 25        | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200686058  | CONSTRUCCION DE MURO FIRMA RURAL METATES - 137538   | 137538             | DURANGO | DURANGO   | METATES (TENCHONTLE)                    | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA         | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$6,750     | \$6,750                | \$6,750           | \$6,750     | \$6,750     | \$6,750     | 100.00   | \$0           | Otros            | 15        | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200686059  | MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD MI PATRIA ES PRIMERO - 107832                                       | 107832             | DURANGO | DURANGO   | MI PATRIA ES PRIMERO (MESA DEL CUERVVO) | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | OTROS PROYECTOS    | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$40,000    | \$40,000               | \$40,000          | \$40,000    | \$40,000    | \$40,000    | 100.00   | \$0           | Otros            | 25        | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200686060  | REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL SAN JOSE DE LA VINATA - 135976  | 135976             | DURANGO | DURANGO   | SAN JOSE DE LA VINATA                   | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA         | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$12,500    | \$12,500               | \$12,500          | \$12,500    | \$12,500    | \$12,500    | 100.00   | \$0           | Otros            | 27        | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |

| Información General del Proyecto |  |                    |         |           |                                    |        |                        |  |                                      |   |  |                    |              |               | Avance Financiero |             |                        |              |             |             |             | Avance Físico |           |                  | Observaciones |           |              |   |
|----------------------------------|--|--------------------|---------|-----------|------------------------------------|--------|------------------------|--|--------------------------------------|---|--|--------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------|---------------|-----------|--------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad                          | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio  | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora                      | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso | Presupuesto       | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado      | % Avance      | Reintegro | Unidad de Medida |               | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado  |
| DUR16160100622941                | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA PASEO DE LA PRADERA - 5362                               | 5362               | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO                | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | AYUNTAMIENTO DE DURANGO                    | AGUA Y SANEAMIENTO | EN EJECUCIÓN | 2016          |                   | \$1,017,962 | \$1,017,962            | \$1,017,962  | \$1,017,962 | \$1,017,962 | \$1,017,962 | 100.00        | \$0       | Otros            | 600           | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200686061                | CONSTRUCCION DE MURO FIRMA RURAL SAN JOSE DE LA VINATA - 137604  | 137604             | DURANGO | DURANGO   | SAN JOSE DE LA VINATA              | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA            | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016          |                   | \$4,050     | \$4,050                | \$4,050      | \$4,050     | \$4,050     | \$4,050     | 100.00        | \$0       | Otros            | 9             | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200686062                | ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE VILLA MONTEMORELOS - 103895  | 103895             | DURANGO | DURANGO   | VILLA MONTEMORELOS                 | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD           | URBANIZACIÓN       | EN EJECUCIÓN | 2016          |                   | \$828,000   | \$828,000              | \$0          | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00          | \$0       | Otros            | 1,617         | 100.00    | 0.00         | Financiera / Física / Registro: A LA FECHA DE CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016, NO HEMOS PODIDO OBTENER DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD LA INFORMACION REFERENTE AL CONTRATO Y REPORTE FOTOGRAFICO DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| DUR16160200686063                | CONSTRUCCION DE MURO FIRMA RURAL VILLA MONTEMORELOS - 137645   | 137645             | DURANGO | DURANGO   | VILLA MONTEMORELOS                 | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA            | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016          |                   | \$9,000     | \$9,000                | \$9,000      | \$9,000     | \$9,000     | \$9,000     | 100.00        | \$0       | Otros            | 20            | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200686064                | CONSTRUCCION DE MURO FIRMA RURAL EL REFUGIO EL CONEJO - 137569   | 137569             | DURANGO | DURANGO   | EL REFUGIO (EL CONEJO)             | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA            | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016          |                   | \$11,250    | \$11,250               | \$11,250     | \$11,250    | \$11,250    | \$11,250    | 100.00        | \$0       | Otros            | 25            | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200686065                | REHABILITACION BORDO DE ABREVEDERO LOCALIDAD GRAL DOMINGO ARRIETA - 128433                                   | 128433             | DURANGO | DURANGO   | GENERAL DOMINGO ARRIETA (PASTORES) | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | OTROS PROYECTOS    | EN EJECUCIÓN | 2016          |                   | \$60,000    | \$60,000               | \$60,000     | \$60,000    | \$60,000    | \$60,000    | 100.00        | \$0       | Otros            | 25            | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR161602006891475               | REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETADO RINCONADA LAS FLORES - 192054   | 192054             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO                | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016          |                   | \$26,061    | \$26,061               | \$26,061     | \$26,061    | \$26,061    | \$26,061    | 100.00        | \$0       | Metros Cuadrados | 20            | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR161602006891476               | REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETADO MORELOS NORTE Y LOPEZ PORTILLO - 190648                               | 190648             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO                | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016          |                   | \$84,968    | \$84,968               | \$84,968     | \$84,968    | \$84,968    | \$84,968    | 100.00        | \$0       | Metros Cuadrados | 40            | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR161602006891477               | REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETADO ASENTAMIENTOS HUMANOS - 192109  | 192109             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO                | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016          |                   | \$29,337    | \$29,337               | \$29,337     | \$29,337    | \$29,337    | \$29,337    | 100.00        | \$0       | Metros Cuadrados | 15            | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR161602006891478               | REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETADO AMALIA SOLORZANO Y CESAR GUILLERMO MERAZ - 193011                     | 193011             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO                | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016          |                   | \$85,784    | \$85,784               | \$85,784     | \$85,784    | \$85,784    | \$85,784    | 100.00        | \$0       | Metros Cuadrados | 43            | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR161602006891479               | REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETADO JUAN FRANCISCO SALAZAR - 192484                                       | 192484             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO                | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016          |                   | \$38,542    | \$38,542               | \$38,542     | \$38,542    | \$38,542    | \$38,542    | 100.00        | \$0       | Metros Cuadrados | 31            | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR161602006891480               | REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETADO GOBERNADORES - 192295   | 192295             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO                | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016          |                   | \$167,229   | \$167,229              | \$167,229    | \$167,229   | \$167,229   | \$167,229   | 100.00        | \$0       | Metros Cuadrados | 92            | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR161602006891481               | REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETADO EJIDAL - 192238   | 192238             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO                | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016          |                   | \$32,422    | \$32,422               | \$32,422     | \$32,422    | \$32,422    | \$32,422    | 100.00        | \$0       | Metros Cuadrados | 13            | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR161602006891482               | REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETADO DOLORES DEL RIO - 190809  | 190809             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO                | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016          |                   | \$10,684    | \$10,684               | \$10,684     | \$10,684    | \$10,684    | \$10,684    | 100.00        | \$0       | Metros Cuadrados | 5             | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR161602006891483               | REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETADO DOCE DE DICIEMBRE ARROYO SECO LAS CALANDRIAS - 191696                 | 191696             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO                | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016          |                   | \$42,327    | \$42,327               | \$42,327     | \$42,327    | \$42,327    | \$42,327    | 100.00        | \$0       | Metros Cuadrados | 19            | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR161602006891484               | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS DIVISION DEL NORTE - 185436 | 185436             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO                | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA            | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016          |                   | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450       | 100.00        | \$0       | Otros            | 8             | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |

Total: 474

PERIODO: Tercer Trimestre 2016

| Información General del Proyecto |   |                    |         |           |                     |        |                        |  |                                      |   |                                |                    |              | Avance Financiero |             |             |                        |              |             |             | Avance Físico |          |           | Observaciones |                  |           |              |   |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|-----------|---------------------|--------|------------------------|--|--------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad           | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo ConVENIO  | Programa Fondo ConVENIO - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora          | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro |               | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado  |
| DUR16160100622941                | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA PASEO DE LA PRADERA - 5362                                    | 5362               | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | AYUNTAMIENTO DE DURANGO        | AGUA Y SANEAMIENTO | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$1,017,962 | \$1,017,962            | \$1,017,962  | \$1,017,962 | \$1,017,962 | \$1,017,962   | 100.00   | \$0       | Otros         | 600              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| DUR16160200691485                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS LA VIRGEN - 173042               | 173042             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 6                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.     |
| DUR16160200691486                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS IGNACIO ZARAGOZA - 165001        | 165001             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 9                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.        |
| DUR16160200691487                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS MORELOS NORTE - 175170           | 175170             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 7                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.     |
| DUR16160200691488                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS MORELOS NORTE - 175051           | 175051             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 4                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.     |
| DUR16160200691489                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS CONSTITUCION - 193201          | 193201             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 5                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.     |
| DUR16160200691490                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS CONSTITUCION - 193036          | 193036             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 3                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.     |
| DUR16160200691491                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS ASENTAMIENTOS HUMANOS - 192761 | 192761             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 5                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.     |
| DUR16160200691492                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS EL PARAISO - 162045              | 162045             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 5                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.        |
| DUR16160200691493                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS VALENTIN GOMEZ FARIAS - 171931   | 171931             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 6                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.        |
| DUR16160200691494                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS VALENTIN GOMEZ FARIAS - 171770   | 171770             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 5                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.     |
| DUR16160200691495                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS DIVISION DEL NORTE - 184932      | 184932             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 3                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.     |
| DUR16160200691496                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS SAN CARLOS - 166124              | 166124             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 4                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.        |
| DUR16160200691497                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS DIVISION DEL NORTE - 186707    | 186707             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 5                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.     |
| DUR16160200691498                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS DIVISION DEL NORTE - 186442    | 186442             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 5                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.        |
| DUR16160200691499                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS ASENTAMIENTOS HUMANOS - 191611 | 191611             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 4                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.        |

Total: 474

PERIODO: Tercer Trimestre 2016

| Información General del Proyecto |   |                    |         |           |                                 |        |                        |   |                                      |   |  |                          |              | Avance Financiero |             |             |                        |              |             |             | Avance Físico |          |           | Observaciones    |                  |           |              |   |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|-----------|---------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--|--------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|------------------|------------------|-----------|--------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad                       | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo ConVENIO   | Programa Fondo ConVENIO - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora                      | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro |                  | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado  |
| DUR16160100622941                | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA PASEO DE LA PRADERA - 5362  | 5362               | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO             | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | AYUNTAMIENTO DE DURANGO                    | AGUA Y SANEAMIENTO       | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$1,017,962 | \$1,017,962            | \$1,017,962  | \$1,017,962 | \$1,017,962 | \$1,017,962   | 100.00   | \$0       | Otros            | 600              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200691500                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS ASENTAMIENTOS HUMANOS - 192001                               | 192001             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO             | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA             | VIVIENDA                 | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros            | 5                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200691501                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS EL PARAISO - 162875  | 162875             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO             | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA             | VIVIENDA                 | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros            | 4                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200691502                | EDUCACION CONSTRUCCION DE AULA EN DOLORES DEL RIO - 105289  | 105289             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO             | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | EDUCACIÓN                | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$308,752   | \$308,752              | \$299,551    | \$89,865    | \$89,865    | \$89,865      | 29.11    | \$0       | Otros            | 83               | 100.00    | 34.00        | Financiera / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200691503                | EDUCACION CONSTRUCCION DE AULA EP TLAHUJSCALI - 105274  | 105274             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO             | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | EDUCACIÓN                | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$299,899   | \$299,899              | \$289,392    | \$86,817    | \$86,817    | \$86,817      | 28.95    | \$0       | Otros            | 135              | 100.00    | 55.00        | Financiera / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200691504                | EDUCACION CONSTRUCCION DE AULA EP SOLIDARIDAD - 105350  | 105350             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO             | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | EDUCACIÓN                | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$291,295   | \$291,295              | \$279,182    | \$83,755    | \$83,755    | \$83,755      | 28.75    | \$0       | Otros            | 365              | 100.00    | 33.00        | Financiera / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200691505                | EDUCACION CONSTRUCCION DE AULA EP 15 DE MAYO - 105587   | 105587             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO             | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | EDUCACIÓN                | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$282,887   | \$282,887              | \$274,736    | \$82,421    | \$82,421    | \$82,421      | 29.14    | \$0       | Otros            | 355              | 100.00    | 33.00        | Financiera / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200691506                | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO AMPLIACION MIGUEL DE LA MADRID - 147456   | 147456             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO             | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | AGUA Y SANEAMIENTO       | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$541,898   | \$541,898              | \$541,898    | \$541,898   | \$541,898   | \$541,898     | 100.00   | \$0       | Otros            | 450              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200691507                | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME COLONIA LAS MARIPOSAS - 187388  | 187388             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO             | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA                 | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$21,858    | \$21,858               | \$21,858     | \$21,858    | \$21,858    | \$21,858      | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 6                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200691508                | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME COLONIA EL ALACRAN - 187021   | 187021             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO             | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA                 | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$65,401    | \$65,401               | \$65,401     | \$65,401    | \$65,401    | \$65,401      | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 26               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200691509                | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ISMAEL HERNANDEZ DEERAS ENTRE GABRIELA LOPEZ DE HERNANDEZ Y CANAL COLONIA EL PARAISO - 148104 | 148104             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO             | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO                             | TRANSPORTES Y VIALIDADES | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$142,415   | \$142,415              | \$142,415    | \$139,798   | \$139,798   | \$139,798     | 98.16    | \$0       | Otros            | 344              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200691510                | CONSTRUCCION DE CUARTO ROSA EN CALLE SANTA RITA DE LA COLONIA SAN CARLOS - 145940   | 145940             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO             | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | OBRAS PUBLICAS                             | VIVIENDA                 | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$50,000    | \$50,000               | \$49,900     | \$14,970    | \$14,970    | \$14,970      | 29.94    | \$0       | Vivienda         | 4                | 100.00    | 35.00        | Financiera / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200691511                | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, INDUSTRIALES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS - 145541                      | 145541             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO             | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | OTROS PROYECTOS          | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$742,000   | \$742,000              | \$0          | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | \$0       | Vehiculos        |                  | 100.00    | 0.00         | Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Física / Registro: ESTE PROYECTO SE CANCELARA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEBIDO A QUE NO ES DE OBRA, SINO QUE CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS Y NO DEBE DE REPORTARSE EN ESTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| DUR16160200691512                | CONSTRUCCION DE MURO FIRME RURAL EL DURAZNO - 137387  | 137387             | DURANGO | DURANGO   | EL DURAZNO                      | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA            | VIVIENDA                 | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$6,300     | \$6,300                | \$6,300      | \$6,300     | \$6,300     | \$6,300       | 100.00   | \$0       | Otros            | 14               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200691513                | ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE GRAL FELIPE ANGELES (EJIDO) - 103956  | 103956             | DURANGO | DURANGO   | GENERAL FELIPE ANGELES (EJIDO)  | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD           | URBANIZACION             | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$483,000   | \$483,000              | \$0          | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | \$0       | Otros            | 511              | 100.00    | 0.00         | Financiera / Física / Registro: A LA FECHA DE CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016, NO HEMOS PODIDO OBTENER DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD LA INFORMACION REFERENTE AL CONTRATO Y REPORTE FOTOGRAFICO DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200691514                | CONSTRUCCION DE MURO FIRMA RURAL MAXIMO GARCIA - 137465   | 137465             | DURANGO | DURANGO   | GENERAL MAXIMO GARCIA (EL PINO) | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA            | VIVIENDA                 | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$9,900     | \$9,900                | \$9,900      | \$9,900     | \$9,900     | \$9,900       | 100.00   | \$0       | Otros            | 22               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |

Total: 474

PERIODO: Tercer Trimestre 2016

| Información General del Proyecto |  |                    |         |           |                                 |        |                        |  |                                      |   |  |                    |              | Avance Financiero |             |             |                        |              |             |             | Avance Físico |          |           | Observaciones    |                  |           |              |  |
|----------------------------------|--|--------------------|---------|-----------|---------------------------------|--------|------------------------|--|--------------------------------------|---|--|--------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|------------------|------------------|-----------|--------------|--|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad                       | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio  | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora                      | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro |                  | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado   |
| DUR16160200691516                | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA PASEO DE LA PRADERA - 5362                             | 5362               | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO             | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | AYUNTAMIENTO DE DURANGO                    | AGUA Y SANEAMIENTO | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$1,017,962 | \$1,017,962            | \$1,017,962  | \$1,017,962 | \$1,017,962 | \$1,017,962   | 100.00   | \$0       | Otros            | 600              | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200691515                | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE JUAN B CEBALLOS - 147100  | 147100             | DURANGO | DURANGO   | JUAN B. CEBALLOS                | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | AGUA Y SANEAMIENTO | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$225,000   | \$225,000              | \$0          | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | \$0       | Otros            | 400              | 100.00    | 0.00         | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ESTA EN CEROS DEBIDO A QUE A LA FECHA DE CORTE DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016, LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) NO HA PROPORCIONADO LOS CONTRATOS DE OBRA NI EL REPORTE FOTOGRAFICO DEL PROYECTO, AUN CUANDO SE LE HAN ENVIADO VARIOS OFICIOS SOLICITANDOLOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| DUR16160200691516                | MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD MESAS DE URBINA - 107818   | 107818             | DURANGO | DURANGO   | MESAS DE URBINA                 | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO    | OTROS PROYECTOS    | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$40,000    | \$40,000               | \$40,000     | \$40,000    | \$40,000    | \$40,000      | 100.00   | \$0       | Otros            | 25               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200691517                | REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL MORCILLO - 135924  | 135924             | DURANGO | DURANGO   | MORCILLO                        | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA            | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$33,750    | \$33,750               | \$33,750     | \$33,750    | \$33,750    | \$33,750      | 100.00   | \$0       | Otros            | 75               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200691518                | REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL NICOLAS ROMERO - 135940  | 135940             | DURANGO | DURANGO   | NICOLÁS ROMERO                  | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA            | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$45,000    | \$45,000               | \$45,000     | \$45,000    | \$45,000    | \$45,000      | 100.00   | \$0       | Otros            | 100              | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200691519                | ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE PARRAS DE LA FUENTE - 104218   | 104218             | DURANGO | DURANGO   | PARRAS DE LA FUENTE             | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD           | URBANIZACIÓN       | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$241,500   | \$241,500              | \$0          | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | \$0       | Otros            | 686              | 100.00    | 0.00         | Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA DE CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016, NO HEMOS PODIDO OBTENER DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD LA INFORMACION REFERENTE AL CONTRATO Y REPORTE FOTOGRAFICO DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200691520                | CONTRUCCION DE MURO FIRME RURAL QUINCE DE OCTUBRE - 137230   | 137230             | DURANGO | DURANGO   | QUINCE DE OCTUBRE               | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA            | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$1,800     | \$1,800                | \$1,800      | \$1,800     | \$1,800     | \$1,800       | 100.00   | \$0       | Otros            | 4                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200691521                | ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE LABOR DE GUADALUPE - 103906  | 103906             | DURANGO | DURANGO   | LABOR DE GUADALUPE              | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD           | URBANIZACIÓN       | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$241,500   | \$241,500              | \$0          | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | \$0       | Otros            | 728              | 100.00    | 0.00         | Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA DE CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016, NO HEMOS PODIDO OBTENER DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD LA INFORMACION REFERENTE AL CONTRATO Y REPORTE FOTOGRAFICO DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200691522                | ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE LA FERRERIA (EL CAMPITO) - 104186                                      | 104186             | DURANGO | DURANGO   | LA FERRERÍA (CUATRO DE OCTUBRE) | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD           | URBANIZACIÓN       | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$379,500   | \$379,500              | \$0          | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | \$0       | Otros            | 1,011            | 100.00    | 0.00         | Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA DE CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016, NO HEMOS PODIDO OBTENER DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD LA INFORMACION REFERENTE AL CONTRATO Y REPORTE FOTOGRAFICO DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200691523                | ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE SAN FRANCISCO DEL MANZANAL - 103938                                    | 103938             | DURANGO | DURANGO   | SAN FRANCISCO DEL MANZANAL      | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD           | URBANIZACIÓN       | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$345,000   | \$345,000              | \$0          | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | \$0       | Otros            | 434              | 100.00    | 0.00         | Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA DE CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016, NO HEMOS PODIDO OBTENER DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD LA INFORMACION REFERENTE AL CONTRATO Y REPORTE FOTOGRAFICO DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200691524                | CONSTRUCCION DE MURO FIRMA RURAL SAN FRANCISCO DEL MANZANAL - 137588                                       | 137588             | DURANGO | DURANGO   | SAN FRANCISCO DEL MANZANAL      | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA            | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$14,400    | \$14,400               | \$14,400     | \$14,400    | \$14,400    | \$14,400      | 100.00   | \$0       | Otros            | 32               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200696946                | REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO LUZ Y ESPERANZA - 190752   | 190752             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO             | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$58,254    | \$58,254               | \$58,254     | \$58,254    | \$58,254    | \$58,254      | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 27               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200696947                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS EL PARAISO - 161938       | 161938             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO             | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA             | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros            | 2                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200696948                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS IGNACIO ZARAGOZA - 185294 | 185294             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO             | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA             | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros            | 4                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200696949                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS MORELOS NORTE - 176045    | 176045             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO             | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA             | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros            | 6                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |

Total: 474

PERIODO: Tercer Trimestre 2016

| Información General del Proyecto |   |                    |         |           |                     |        |                        |   |                                      |   |                                |                    |              | Avance Financiero |             |             |                        |              |             |             | Avance Físico |          |           | Observaciones |                  |           |              |   |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|-----------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad           | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora          | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro |               | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado  |
| DUR16160100622941                | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA PASEO DE LA PRADERA - 5362                                    | 5362               | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | AYUNTAMIENTO DE DURANGO        | AGUA Y SANEAMIENTO | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$1,017,962 | \$1,017,962            | \$1,017,962  | \$1,017,962 | \$1,017,962 | \$1,017,962   | 100.00   | \$0       | Otros         | 600              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| DUR16160200696950                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS MORELOS NORTE - 175636           | 175636             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 6                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| DUR16160200696951                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS IGNACIO ZARAGOZA - 164070        | 164070             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 5                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| DUR16160200696952                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS EL PARAISO - 163472              | 163472             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 5                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| DUR16160200696953                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS ASENTAMIENTOS HUMANOS - 192719 | 192719             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 8                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.    |
| DUR16160200696954                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS ASENTAMIENTOS HUMANOS - 192657 | 192657             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 3                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.    |
| DUR16160200696955                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS LUZ Y ESPERANZA - 175973       | 175973             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 7                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.    |
| DUR16160200696956                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS VALENTIN GOMEZ FARIAS - 171850   | 171850             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 4                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.    |
| DUR16160200696957                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS VALENTIN GOMEZ FARIAS - 171695   | 171695             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 3                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| DUR16160200696958                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS SAN CARLOS - 166167              | 166167             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 5                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| DUR16160200696959                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS DIVISION DEL NORTE - 186860    | 186860             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 12               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.    |
| DUR16160200696960                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS DIVISION DEL NORTE - 185785    | 185785             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 4                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| DUR16160200696961                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS DIVISION DEL NORTE - 185657    | 185657             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 7                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.    |
| DUR16160200696962                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS DIVISION DEL NORTE - 185947    | 185947             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 5                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| DUR16160200696963                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS DIVISION DEL NORTE - 186333    | 186333             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 9                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.    |
| DUR16160200696964                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS MORELOS NORTE - 174964           | 174964             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 5                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 474

PERIODO: Tercer Trimestre 2016

| Información General del Proyecto |   |                    |         |           |                     |        |                        |   |                                      |   |  |                          |              | Avance Financiero |             |             |                        |              |             |             | Avance Físico |          |           | Observaciones    |                  |           |              |   |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|-----------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--|--------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|------------------|------------------|-----------|--------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad           | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora                      | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro |                  | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado  |
| DUR16160100622941                | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA PASEO DE LA PRADERA - 5362                                      | 5362               | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | AYUNTAMIENTO DE DURANGO                    | AGUA Y SANEAMIENTO       | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$1,017,962 | \$1,017,962            | \$1,017,962  | \$1,017,962 | \$1,017,962 | \$1,017,962   | 100.00   | \$0       | Otros            | 600              | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200696965                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS EL PARAISO - 162825                | 162825             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA             | VIVIENDA                 | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros            | 5                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200696966                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS EL PARAISO - 162705                | 162705             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA             | VIVIENDA                 | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros            | 6                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200696967                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS EL PARAISO - 162227                | 162227             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA             | VIVIENDA                 | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros            | 4                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200696968                | GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ISMAEL HERNANDEZ ENTRE GABRIELA LOPEZ Y CANAL, EL PARAISO - 128454                   | 128454             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | TRANSPORTES Y VIALIDADES | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$144,384   | \$144,384              | \$0          | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | \$0       | Otros            | 344              | 100.00    | 0.00         | Financiera: / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200696969                | EDUCACION CONSTRUCCION DE AULA EP RICARDO CASTRO - 105141   | 105141             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | EDUCACIÓN                | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$315,175   | \$315,175              | \$306,111    | \$91,833    | \$91,833    | \$91,833      | 29.14    | \$0       | Otros            | 432              | 100.00    | 33.00        | Financiera: / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200696970                | EDUCACION CONSTRUCCION DE AULA EP DOLORES DEL RIO - 105634  | 105634             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | EDUCACIÓN                | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$297,263   | \$297,263              | \$287,981    | \$86,394    | \$86,394    | \$86,394      | 29.06    | \$0       | Otros            | 670              | 100.00    | 55.00        | Financiera: / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200696971                | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA CHE GUEVARA - 147158  | 147158             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | AGUA Y SANEAMIENTO       | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$282,586   | \$282,586              | \$282,586    | \$282,586   | \$282,586   | \$282,586     | 100.00   | \$0       | Otros            | 350              | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200696972                | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME COLONIA LIZ DEL CARMEN AMPL II - 187360   | 187360             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA                 | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$9,722     | \$9,722                | \$9,722      | \$9,722     | \$9,722     | \$9,722       | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 6                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200696973                | CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN CALLE ORQUIDEA ENTRE MARAVILLAS Y FLOR DE MAYO DE LA COLONIA LA VIRGEN - 148073      | 148073             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO                             | TRANSPORTES Y VIALIDADES | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$479,864   | \$479,864              | \$0          | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 112              | 100.00    | 0.00         | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN SU ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| DUR16160200696974                | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE SAN PEDRO ENTRE YUCATAN Y SANTA ISABEL DE LA COLONIA SAN CARLOS HABITAT - 146193 | 146193             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO                             | TRANSPORTES Y VIALIDADES | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$715,837   | \$715,837              | \$0          | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 475              | 100.00    | 0.00         | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN SU ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| DUR16160200696975                | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE VIOLETAS ENTRE GARDENIAS Y PALMAS COLONIA LAS PALMAS - 147745                | 147745             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO                             | TRANSPORTES Y VIALIDADES | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$222,214   | \$222,214              | \$0          | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 48               | 100.00    | 0.00         | Financiera: / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200696976                | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VIOLETAS ENTRE GARDENIA Y LILAS COLONIA LAS PALMAS - 147949       | 147949             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO                             | TRANSPORTES Y VIALIDADES | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$19,533    | \$19,533               | \$0          | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | \$0       | Otros            | 45               | 100.00    | 0.00         | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN SU ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200696977                | CONSTRUCCION DE CUARTO ROSA EN CALLE SANTA RITA DE LA COLONIA SAN CARLOS - 145956                                   | 145956             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | OBRAS PUBLICAS                             | VIVIENDA                 | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$50,000    | \$50,000               | \$49,900     | \$14,970    | \$14,970    | \$14,970      | 29.94    | \$0       | Vivienda         | 8                | 100.00    | 30.00        | Financiera: / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200696978                | CONSTRUCCION DE CUARTO ROSA EN CALLE SAN PABLO DE LA COLONIA SAN CARLOS - 145915                                    | 145915             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | OBRAS PUBLICAS                             | VIVIENDA                 | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$50,000    | \$50,000               | \$49,900     | \$14,970    | \$14,970    | \$14,970      | 29.94    | \$0       | Vivienda         | 5                | 100.00    | 30.00        | Financiera: / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública F I S M 2016 NIVEL PROYECTO

Total: 474  
 PERIODO: Tercer Trimestre 2016

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad                    | Ámbito | Información General del Proyecto |   |   |  |                       |                  | Avance Financiero |               |             |             |                        |              |             |          | Avance Físico |          |           | Observaciones |                  |   |
|--------------------|---|--------------------|---------|-----------|------------------------------|--------|----------------------------------|---|---|--|-----------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|----------|---------------|----------|-----------|---------------|------------------|---|
|                    |   |                    |         |           |                              |        | Tipo de Recurso                  | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Especifico                              | Ramo                                       | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus           | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido | Pagado        | % Avance | Reintegro |               | Unidad de Medida | Población   |
| DUR161602006982941 | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA PASEO DE LA PRADERA - 5362              | 5362               | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO          | URBANO | APORTACIONES FEDERALES           | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | AYUNTAMIENTO DE DURANGO                    | AGUA Y SANEAMIENTO    | EN EJECUCIÓN     | 2016              | \$1,017,962   | \$1,017,962 | \$1,017,962 | \$1,017,962            | \$1,017,962  | \$1,017,962 | 100.00   | \$0           | Otros    | 600       | 100.00        | 100.00           | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200698979  | RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS POB AQUILES SERDAN - 146075                       | 146075             | DURANGO | DURANGO   | AQUILES SERDÁN               | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES           | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | AGUA Y SANEAMIENTO    | EN EJECUCIÓN     | 2016              | \$390,000     | \$390,000   | \$0         | \$0                    | \$0          | \$0         | 0.00     | \$0           | Otros    | 1,091     | 100.00        | 0.00             | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ESTA EN CEROS DEBIDO A QUE A LA FECHA DE CORTE DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016, LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAEDNO) HA PROPORCIONADO LOS CONTRATOS DE OBRA NI EL REPORTE FOTOGRAFICO DEL PROYECTO, AUN CUANDO SE LE HAN ENVIADO VARIOS OFICIOS SOLICITANDOLOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| DUR16160200698980  | ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE EL ARENAL - 104162                                      | 104162             | DURANGO | DURANGO   | EL ARENAL (SAN JERÓNIMO)     | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES           | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD           | URBANIZACIÓN          | EN EJECUCIÓN     | 2016              | \$862,500     | \$862,500   | \$0         | \$0                    | \$0          | \$0         | 0.00     | \$0           | Otros    | 965       | 100.00        | 0.00             | Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA DE CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016, NO HEMOS PODIDO OBTENER DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD LA INFORMACION REFERENTE AL CONTRATO Y REPORTE FOTOGRAFICO DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200698981  | MAQUINARIA YEQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD CORRAL DE BARRANCO - 107790                        | 107790             | DURANGO | DURANGO   | CORRAL DE BARRANCO           | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES           | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO    | OTROS PROYECTOS       | EN EJECUCIÓN     | 2016              | \$40,000      | \$40,000    | \$40,000    | \$40,000               | \$40,000     | \$40,000    | 100.00   | \$0           | Otros    | 25        | 100.00        | 100.00           | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200698982  | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO - 185579   | 185579             | DURANGO | DURANGO   | IGNACIO LÓPEZ RAYÓN          | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES           | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA              | EN EJECUCIÓN     | 2016              | \$450,000     | \$450,000   | \$0         | \$0                    | \$0          | \$0         | 0.00     | \$0           | Vivienda | 180       | 100.00        | 0.00             | Financiera: la información que se reporta es con fecha de corte al día 30 de Septiembre de 2016 / Física: / Registro: STA OBRA SE CANCELARÁ EN EL PROXIMO TRIMESTRE DEBIDO QUE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO NO ES DE RAMO 33, SINO QUE PROVIENE DE UN FONDO DE APORTACION ESTATAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200698983  | CONSTRUCCION DE ECO INVERNADERO LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA - 107730                         | 107730             | DURANGO | DURANGO   | IGNACIO ZARAGOZA             | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES           | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO    | OTROS PROYECTOS       | EN EJECUCIÓN     | 2016              | \$85,000      | \$85,000    | \$85,000    | \$85,000               | \$85,000     | \$85,000    | 100.00   | \$0           | Otros    | 5         | 100.00        | 100.00           | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200698984  | HUERTOS COMUNITARIOS (MICRO INVERNADEROS) LOCALIDAD COLONIA MORELOS - 53424                 | 53424              | DURANGO | DURANGO   | COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS   | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES           | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | OTROS PROYECTOS       | EN EJECUCIÓN     | 2016              | \$30,000      | \$30,000    | \$30,000    | \$30,000               | \$30,000     | \$30,000    | 100.00   | \$0           | Otros    | 5         | 100.00        | 100.00           | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200698985  | BORDOS DE ABREVADERO CONSTRUCCION LOCALIDAD NAVAJAS - 52788                                 | 52788              | DURANGO | DURANGO   | NAVAJAS                      | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES           | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | OTROS PROYECTOS       | EN EJECUCIÓN     | 2016              | \$65,000      | \$65,000    | \$65,000    | \$65,000               | \$65,000     | \$65,000    | 100.00   | \$0           | Otros    | 261       | 100.00        | 100.00           | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200698986  | CONSTRUCCION DE MURO FIRMA RURAL NICOLÁS ROMERO - 137550                                    | 137550             | DURANGO | DURANGO   | NICOLÁS ROMERO               | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES           | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA            | VIVIENDA              | EN EJECUCIÓN     | 2016              | \$4,050       | \$4,050     | \$4,050     | \$4,050                | \$4,050      | \$4,050     | 100.00   | \$0           | Otros    | 9         | 100.00        | 100.00           | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200698987  | HUERTOS COMUNITARIOS (MICRO INVERNADEROS) LOCALIDAD NUEVA PATRIA - 53401                    | 53401              | DURANGO | DURANGO   | NUEVA PATRIA (SANTO DOMINGO) | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES           | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | OTROS PROYECTOS       | EN EJECUCIÓN     | 2016              | \$90,000      | \$90,000    | \$90,000    | \$90,000               | \$90,000     | \$90,000    | 100.00   | \$0           | Otros    | 5         | 100.00        | 100.00           | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200698988  | CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO SEGUNDA ETAPA LOCALIDAD PRIMERO DE MAYO - 147749         | 147749             | DURANGO | DURANGO   | PRIMERO DE MAYO              | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES           | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | AGUA Y SANEAMIENTO    | EN EJECUCIÓN     | 2016              | \$225,000     | \$225,000   | \$0         | \$0                    | \$0          | \$0         | 0.00     | \$0           | Otros    | 450       | 100.00        | 0.00             | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ESTA EN CEROS DEBIDO A QUE A LA FECHA DE CORTE DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016, LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAEDNO) HA PROPORCIONADO LOS CONTRATOS DE OBRA NI EL REPORTE FOTOGRAFICO DEL PROYECTO, AUN CUANDO SE LE HAN ENVIADO VARIOS OFICIOS SOLICITANDOLOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| DUR16160200698989  | REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO ALCANTARILLADO LOCALIDAD QUINCE DE SEPTIEMBRE - 149083 | 149083             | DURANGO | DURANGO   | QUINCE DE SEPTIEMBRE         | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES           | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | AGUA Y SANEAMIENTO    | EN EJECUCIÓN     | 2016              | \$15,000      | \$15,000    | \$0         | \$0                    | \$0          | \$0         | 0.00     | \$0           | Otros    | 450       | 100.00        | 0.00             | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ESTA EN CEROS DEBIDO A QUE A LA FECHA DE CORTE DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016, LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAEDNO) HA PROPORCIONADO LOS CONTRATOS DE OBRA NI EL REPORTE FOTOGRAFICO DEL PROYECTO, AUN CUANDO SE LE HAN ENVIADO VARIOS OFICIOS SOLICITANDOLOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| DUR16160200698990  | ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE QUINCE DE SEPTIEMBRE - 103985                           | 103985             | DURANGO | DURANGO   | QUINCE DE SEPTIEMBRE         | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES           | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD           | URBANIZACIÓN          | EN EJECUCIÓN     | 2016              | \$138,000     | \$138,000   | \$0         | \$0                    | \$0          | \$0         | 0.00     | \$0           | Otros    | 645       | 100.00        | 0.00             | Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA DE CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016, NO HEMOS PODIDO OBTENER DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD LA INFORMACION REFERENTE AL CONTRATO Y REPORTE FOTOGRAFICO DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200698991  | REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL TOMAS URBINA - 136026                                   | 136026             | DURANGO | DURANGO   | TOMÁS URBINA                 | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES           | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA            | VIVIENDA              | EN EJECUCIÓN     | 2016              | \$7,200       | \$7,200     | \$7,200     | \$7,200                | \$7,200      | \$7,200     | 100.00   | \$0           | Otros    | 16        | 100.00        | 100.00           | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200698992  | ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE VILLA MONTIEMORELOS - 103804                            | 103804             | DURANGO | DURANGO   | VALLE FLORIDO                | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES           | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD           | URBANIZACIÓN          | EN EJECUCIÓN     | 2016              | \$276,000     | \$276,000   | \$0         | \$0                    | \$0          | \$0         | 0.00     | \$0           | Otros    | 517       | 100.00        | 0.00             | Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA DE CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016, NO HEMOS PODIDO OBTENER DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD LA INFORMACION REFERENTE AL CONTRATO Y REPORTE FOTOGRAFICO DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |

Total: 474

PERIODO: Tercer Trimestre 2016

Información General del Proyecto

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad                            | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio  | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora                      | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Avance Financiero |             |             |             |          | Avance Físico |                  |           | Observaciones |              |   |
|--------------------|--|--------------------|---------|-----------|--------------------------------------|--------|------------------------|--|--------------------------------------|---|--|--------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
|                    |  |                    |         |           |                                      |        |                        |  |                                      |   |  |                    |              |               |             |             |                        | Comprometido      | Devengado   | Ejercido    | Pagado      | % Avance | Reintegro     | Unidad de Medida | Población |               | Avance Anual | % Avance Acumulado  |
| DUR16160100622941  | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA PASEO DE LA PRADERA - 5362                             | 5362               | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO                  | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | AYUNTAMIENTO DE DURANGO                    | AGUA Y SANEAMIENTO | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$1,017,962 | \$1,017,962            | \$1,017,962       | \$1,017,962 | \$1,017,962 | \$1,017,962 | 100.00   | \$0           | Otros            | 600       | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200697069  | CONSTRUCCION DE MURO FIRMA RURAL RIO ESCONDIDO - 137581  | 137581             | DURANGO | DURANGO   | RÍO ESCONDIDO (LA LOMA)              | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA            | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$3,600     | \$3,600                | \$3,600           | \$3,600     | \$3,600     | \$3,600     | 100.00   | \$0           | Otros            | 8         | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200697070  | ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE LA LOMA PRAXEDIS GUERRERO - 104212                                     | 104212             | DURANGO | DURANGO   | PRAXEDIS G. GUERRERO NUEVO (LA LOMA) | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD           | URBANIZACIÓN       | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$489,500   | \$489,500              | \$0               | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0           | Otros            | 682       | 100.00        | 0.00         | Financiera / Física / Registro: A LA FECHA DE CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016, NO HEMOS PODIDO OBTENER DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD LA INFORMACION REFERENTE AL CONTRATO Y REPORTE FOTOGRAFICO DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| DUR16160200697071  | MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD LA QUINTA - 107843   | 107843             | DURANGO | DURANGO   | LA QUINTA                            | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO    | OTROS PROYECTOS    | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$38,000    | \$38,000               | \$38,000          | \$38,000    | \$38,000    | \$38,000    | 100.00   | \$0           | Otros            | 25        | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200702387  | REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO VALLE DE MEXICO - 190850   | 190850             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO                  | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$8,599     | \$8,599                | \$8,599           | \$8,599     | \$8,599     | \$8,599     | 100.00   | \$0           | Metros Cuadrados | 6         | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200702388  | REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO VALENTIN GOMEZ FARIAS - 191992                                     | 191992             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO                  | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$37,190    | \$37,190               | \$37,190          | \$37,190    | \$37,190    | \$37,190    | 100.00   | \$0           | Metros Cuadrados | 16        | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200702389  | REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO CHULAS FRONTERAS MASSIE - 191823                                   | 191823             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO                  | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$52,870    | \$52,870               | \$52,870          | \$52,870    | \$52,870    | \$52,870    | 100.00   | \$0           | Metros Cuadrados | 22        | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200702390  | REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO AMPLIACION EUIDAL - 191557   | 191557             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO                  | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$21,954    | \$21,954               | \$21,954          | \$21,954    | \$21,954    | \$21,954    | 100.00   | \$0           | Metros Cuadrados | 12        | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200702391  | REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO AMALIA SOLORZANO - 191742  | 191742             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO                  | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$19,393    | \$19,393               | \$19,393          | \$19,393    | \$19,393    | \$19,393    | 100.00   | \$0           | Metros Cuadrados | 10        | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200702392  | REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO ALACRAN NUEVO - 190720   | 190720             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO                  | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$37,251    | \$37,251               | \$37,251          | \$37,251    | \$37,251    | \$37,251    | 100.00   | \$0           | Metros Cuadrados | 20        | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200702393  | REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO JUAN FRANCISCO SALAZAR PASEO DE LAS PRADERAS - 192515              | 192515             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO                  | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$44,585    | \$44,585               | \$44,585          | \$44,585    | \$44,585    | \$44,585    | 100.00   | \$0           | Metros Cuadrados | 24        | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200702394  | REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO GOBERNADORES Y LA VIRGEN - 192405                                  | 192405             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO                  | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$178,073   | \$178,073              | \$178,073         | \$178,073   | \$178,073   | \$178,073   | 100.00   | \$0           | Metros Cuadrados | 90        | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200702395  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS IGNACIO ZARAGOZA - 165201 | 165201             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO                  | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA             | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$450       | \$450                  | \$450             | \$450       | \$450       | \$450       | 100.00   | \$0           | Otros            | 3         | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200702396  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS MORELOS NORTE - 175111    | 175111             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO                  | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA             | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$450       | \$450                  | \$450             | \$450       | \$450       | \$450       | 100.00   | \$0           | Otros            | 10        | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE 30 DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200702397  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS IGNACIO ZARAGOZA - 163938 | 163938             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO                  | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA             | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$450       | \$450                  | \$450             | \$450       | \$450       | \$450       | 100.00   | \$0           | Otros            | 7         | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200702398  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS IGNACIO ZARAGOZA - 163717 | 163717             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO                  | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA             | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$450       | \$450                  | \$450             | \$450       | \$450       | \$450       | 100.00   | \$0           | Otros            | 6         | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |

Total: 474

PERIODO: Tercer Trimestre 2016

| Información General del Proyecto |   |                    |         |           |                     |        |                        |  |                                      |   |                                |                    |              | Avance Financiero |             |             |                        |              |             |             | Avance Físico |          |           | Observaciones |                  |           |              |  |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|-----------|---------------------|--------|------------------------|--|--------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|--|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad           | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio  | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora          | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro |               | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado   |
| DUR16160100622941                | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA PASEO DE LA PRADERA - 5362                                  | 5362               | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | AYUNTAMIENTO DE DURANGO        | AGUA Y SANEAMIENTO | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$1,017,962 | \$1,017,962            | \$1,017,962  | \$1,017,962 | \$1,017,962 | \$1,017,962   | 100.00   | \$0       | Otros         | 600              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.  |
| DUR16160200702399                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS EL PARAISO - 163383            | 163383             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 8                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.  |
| DUR16160200702400                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS EL PARAISO - 161963            | 161963             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 5                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE 30 DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.  |
| DUR16160200702401                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS LUZ DEL CARMEN - 168655        | 168655             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 2                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.  |
| DUR16160200702402                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MUROS LAZARO CARDENAS - 168601                               | 168601             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 7                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.   |
| DUR16160200702403                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS DIVISION DEL NORTE - 191354  | 191354             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 4                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.   |
| DUR16160200702404                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS DIVISION DEL NORTE - 185267    | 185267             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 5                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.   |
| DUR16160200702405                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS DIVISION DEL NORTE - 185036    | 185036             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 3                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. - LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE 30 DE SEPTIEMBRE 2016. |
| DUR16160200702406                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS DIVISION DEL NORTE - 190761  | 190761             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 5                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.  |
| DUR16160200702407                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS VALENTIN GOMEZ FARIAS - 171574 | 171574             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 2                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.  |
| DUR16160200702408                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS DIVISION DEL NORTE - 190706  | 190706             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 4                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.   |
| DUR16160200702409                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS DIVISION DEL NORTE - 187296  | 187296             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 5                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.  |
| DUR16160200702410                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS NIÑOS HEROES - 179208          | 179208             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 2                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.  |
| DUR16160200702411                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS DIVISION DEL NORTE - 185495  | 185495             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 13               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.  |
| DUR16160200702412                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS VALENTIN GOMEZ FARIAS - 179116 | 179116             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 3                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.  |
| DUR16160200702413                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS VALENTIN GOMEZ FARIAS - 172199 | 172199             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 4                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.  |

Total: 474

PERIODO: Tercer Trimestre 2016

| Información General del Proyecto |   |                    |         |           |   |        |                        |  |                                      |   |   |                          |              | Avance Financiero |             |             |                        |              |             |             | Avance Físico |          |           | Observaciones    |                  |           |              |  |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|-----------|---|--------|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|--------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|------------------|------------------|-----------|--------------|--|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad                                       | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio  | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora                   | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro |                  | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado   |
| DUR16160022941                   | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA PASEO DE LA PRADERA - 5362  | 5362               | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO                             | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | AYUNTAMIENTO DE DURANGO                 | AGUA Y SANEAMIENTO       | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$1,017,962 | \$1,017,962            | \$1,017,962  | \$1,017,962 | \$1,017,962 | \$1,017,962   | 100.00   | \$0       | Otros            | 600              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR1616020072414                 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS VALENTIN GOMEZ FARIAS - 172075                   | 172075             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO                             | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA          | VIVIENDA                 | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros            | 8                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR1616020072415                 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS MORELOS NORTE - 174860                           | 174860             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO                             | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA          | VIVIENDA                 | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros            | 9                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR1616020072416                 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS MORELOS NORTE - 174799                           | 174799             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO                             | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA          | VIVIENDA                 | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros            | 7                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR1616020072417                 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS MORELOS NORTE - 174751                           | 174751             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO                             | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA          | VIVIENDA                 | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros            | 5                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR1616020072418                 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS EL PARAISO - 162190                              | 162190             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO                             | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA          | VIVIENDA                 | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros            | 3                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR1616020072419                 | EDUCACION CONSTRUCCION DE AULA EP GRAL. MIGUEL MEZA GALLEGOS - 105212   | 105212             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO                             | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO               | EDUCACIÓN                | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$286,550   | \$286,550              | \$278,264    | \$83,479    | \$83,479    | \$83,479      | 29.13    | \$0       | Otros            | 176              | 100.00    | 42.00        | Financiera / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| DUR1616020072420                 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE Y MARTIRES DE CHIMALHUACAN ENTRE GABRIELA LOPEZ DE HEZ COL LUZ DEL CARMEN HABITAT - 146475 | 146475             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO                             | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO                          | TRANSPORTES Y VIALIDADES | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$169,079   | \$169,079              | \$0          | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 125              | 100.00    | 0.00         | Financiera / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN SU ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                       |
| DUR1616020072421                 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE MARGARITAS ENTRE CALLE DALIA Y PRIVADA SIN NOMBRE DE LA COLONIA LA VIRGEN - 147592         | 147592             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO                             | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO                          | TRANSPORTES Y VIALIDADES | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$222,085   | \$222,085              | \$0          | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 58               | 100.00    | 0.00         | Financiera / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| DUR1616020072422                 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE VIOLETA ENTRE GARDENIA Y LILAS COLONIA LAS PALMAS - 147453                                 | 147453             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO                             | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO                          | TRANSPORTES Y VIALIDADES | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$249,444   | \$249,444              | \$0          | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 61               | 100.00    | 0.00         | Financiera / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| DUR1616020072423                 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE TURQUESA ENTRE SAFIRO Y CIRCUITO INTERIOR DE LA COL AMPLIACION LAS ROSAS HABITAT - 146493  | 146493             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO                             | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO                          | TRANSPORTES Y VIALIDADES | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$1,001,972 | \$1,001,972            | \$0          | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 475              | 100.00    | 0.00         | Financiera / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN SU ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                       |
| DUR1616020072424                 | CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE AMPLIACION MIGUEL DE LA MADRID - 147270  | 147270             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO                             | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO               | AGUA Y SANEAMIENTO       | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$144,867   | \$144,867              | \$144,867    | \$144,867   | \$144,867   | \$144,867     | 100.00   | \$0       | Otros            | 450              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| DUR1616020072425                 | CONSTRUCCION DE CUARTO ROSA EN CALLE DOS DE OCTUBRE DE LA COLONIA LAS GAVIOTAS - 146077   | 146077             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO                             | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | OBRAS PUBLICAS                          | VIVIENDA                 | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$50,000    | \$50,000               | \$49,900     | \$14,970    | \$14,970    | \$14,970      | 29.94    | \$0       | Vivienda         | 7                | 100.00    | 33.00        | Financiera / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| DUR1616020072426                 | CONSTRUCCION DE CUARTO ROSA EN CALLE ANIMAS ENTRE CALLE JUAN DIEGO Y EL CIPRES DE LA COLONIA LA PONDEROSA - 144721                | 144721             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO                             | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | OBRAS PUBLICAS                          | VIVIENDA                 | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$50,000    | \$50,000               | \$49,900     | \$14,970    | \$14,970    | \$14,970      | 29.94    | \$0       | Vivienda         | 5                | 100.00    | 33.00        | Financiera / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| DUR1616020072427                 | CONTRUCCION DE MURO FIRME RURAL DIESESIS DE SEPTIEMBRE - 137246   | 137246             | DURANGO | DURANGO   | DIECISEIS DE SEPTIEMBRE (CIENEGUITA DE FULLMAN) | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSITITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA        | VIVIENDA                 | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$4,050     | \$4,050                | \$4,050      | \$4,050     | \$4,050     | \$4,050       | 100.00   | \$0       | Otros            | 9                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR1616020072428                 | CONSTRUCCION DE ECO INVERNADERO LOCALIDAD REGOCJO - 107742  | 107742             | DURANGO | DURANGO   | REGOCJO   | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | OTROS PROYECTOS          | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$85,000    | \$85,000               | \$85,000     | \$85,000    | \$85,000    | \$85,000      | 100.00   | \$0       | Otros            | 5                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |

Total: 474

PERIODO: Tercer Trimestre 2016

| Información General del Proyecto |   |                    |         |           |                                       |        |                        |  |                                      |   |  |                    |              | Avance Financiero |             |             |                        |              |             |             | Avance Físico |          |           | Observaciones    |                  |           |              |   |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|-----------|---------------------------------------|--------|------------------------|--|--------------------------------------|---|--|--------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|------------------|------------------|-----------|--------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad                             | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio  | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora                      | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro |                  | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado  |
| DUR16160022941                   | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA PASEO DE LA PRADERA - 5362  | 5362               | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO                   | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | AYUNTAMIENTO DE DURANGO                    | AGUA Y SANEAMIENTO | EN EJECUCIÓN | 2016              | \$1,017,962 | \$1,017,962 | \$1,017,962            | \$1,017,962  | \$1,017,962 | \$1,017,962 | \$1,017,962   | 100.00   | \$0       | Otros            | 600              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200702429                | BORDOS DE ABREVADERO LOCALIDAD REGOCIJO - 107692  | 107692             | DURANGO | DURANGO   | REGOCIJO                              | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO    | OTROS PROYECTOS    | EN EJECUCIÓN | 2016              | \$65,000    | \$65,000    | \$65,000               | \$65,000     | \$65,000    | \$65,000    | \$65,000      | 100.00   | \$0       | Otros            | 50               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200702430                | CONSTRUCCION DE CUARTO ROSA EN OBRADORES POR EL CAMINO AL POBLADO FCO VILLA NUEVO NPASANDO BELISARIO DOMINGUEZ - 146135 | 146135             | DURANGO | DURANGO   | FRANCISCO VILLA NUEVO                 | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | OBRAS PUBLICAS                             | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              | \$50,000    | \$50,000    | \$0                    | \$0          | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | \$0       | Vivienda         | 8                | 100.00    | 0.00         | Financiera / Física: ESTA OBRA SE VA A CANCELAR EN EL PROXIMO TRIMESTRE DEBIDO A QUE SE CAMBIO DE LOCALIDAD. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.        |
| DUR16160200702431                | CONSTRUCCION DE MICRO INVERNADEROS LOCALIDAD LA LUZ - 109591  | 109591             | DURANGO | DURANGO   | LA LUZ                                | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | OTROS PROYECTOS    | EN EJECUCIÓN | 2016              | \$90,000    | \$90,000    | \$90,000               | \$90,000     | \$90,000    | \$90,000    | \$90,000      | 100.00   | \$0       | Otros            | 5                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200702432                | ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE MORCILLOS - 104205  | 104205             | DURANGO | DURANGO   | MORCILLO                              | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD           | URBANIZACIÓN       | EN EJECUCIÓN | 2016              | \$216,340   | \$216,340   | \$0                    | \$0          | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | \$0       | Otros            | 885              | 100.00    | 0.00         | Financiera / Física / Registro: A LA FECHA DE CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016, NO HEMOS PODIDO OBTENER DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD LA INFORMACION REFERENTE AL CONTRATO Y REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| DUR16160200702433                | CONTRUCCION DE MURO FIRME RURAL PILAR DE ZARAGOZA - 137398  | 137398             | DURANGO | DURANGO   | PILAR DE ZARAGOZA                     | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA            | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              | \$27,450    | \$27,450    | \$27,450               | \$27,450     | \$27,450    | \$27,450    | \$27,450      | 100.00   | \$0       | Otros            | 61               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200702434                | EQUIPO COMUNITARIO SAN JOSE DE ANIMAS - 128356  | 128356             | DURANGO | DURANGO   | SAN JOSE DE ANIMAS                    | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | OTROS PROYECTOS    | EN EJECUCIÓN | 2016              | \$40,000    | \$40,000    | \$40,000               | \$40,000     | \$40,000    | \$40,000    | \$40,000      | 100.00   | \$0       | Otros            | 286              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200702435                | MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD SANTA ISABEL DE BATRES - 107831   | 107831             | DURANGO | DURANGO   | SANTA ISABEL DE BATRES                | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO    | OTROS PROYECTOS    | EN EJECUCIÓN | 2016              | \$40,000    | \$40,000    | \$40,000               | \$40,000     | \$40,000    | \$40,000    | \$40,000      | 100.00   | \$0       | Otros            | 25               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200702436                | CONSTRUCCION DE MURO FIRMA RURAL SANTIAGO BAYACORA - 137621   | 137621             | DURANGO | DURANGO   | SANTIAGO BAYACORA                     | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA            | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              | \$8,550     | \$8,550     | \$8,550                | \$8,550      | \$8,550     | \$8,550     | \$8,550       | 100.00   | \$0       | Otros            | 19               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200702437                | CONSTRUCCION DE MURO FIRMA RURAL SEBASTIAN LERDO DE TEJADA - 137637   | 137637             | DURANGO | DURANGO   | SEBASTIAN LERDO DE TEJADA             | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA            | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              | \$42,300    | \$42,300    | \$42,300               | \$42,300     | \$42,300    | \$42,300    | \$42,300      | 100.00   | \$0       | Otros            | 94               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200702438                | REHABILITACION BORDO DE ABREVADERO LOCALIDAD NUEVO CENTENARIO - 143142  | 143142             | DURANGO | DURANGO   | NUEVO CENTENARIO                      | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | OTROS PROYECTOS    | EN EJECUCIÓN | 2016              | \$60,000    | \$60,000    | \$60,000               | \$60,000     | \$60,000    | \$60,000    | \$60,000      | 100.00   | \$0       | Otros            | 59               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200702439                | ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE LA FERRERIA - 104196  | 104196             | DURANGO | DURANGO   | LA FERRERIA (CUATRO DE OCTUBRE)       | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD           | URBANIZACIÓN       | EN EJECUCIÓN | 2016              | \$489,500   | \$489,500   | \$0                    | \$0          | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | \$0       | Otros            | 1,011            | 100.00    | 0.00         | Financiera / Física / Registro: A LA FECHA DE CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016, NO HEMOS PODIDO OBTENER DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD LA INFORMACION REFERENTE AL CONTRATO Y REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| DUR16160200702513                | BORDOS DE ABREVADERO LOCALIDAD LOS LOBOS - 107689   | 107689             | DURANGO | DURANGO   | LOS LOBOS                             | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO    | OTROS PROYECTOS    | EN EJECUCIÓN | 2016              | \$65,000    | \$65,000    | \$65,000               | \$65,000     | \$65,000    | \$65,000    | \$65,000      | 100.00   | \$0       | Otros            | 25               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200702514                | MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD LA QUINTA - 107634  | 107634             | DURANGO | DURANGO   | LA QUINTA                             | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO    | OTROS PROYECTOS    | EN EJECUCIÓN | 2016              | \$40,000    | \$40,000    | \$40,000               | \$40,000     | \$40,000    | \$40,000    | \$40,000      | 100.00   | \$0       | Otros            | 25               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200702655                | CONSTRUCCION DE MURO FIRMA RURAL SAN MIGUEL DE LAS MARAVILLAS - 137611  | 137611             | DURANGO | DURANGO   | SAN MIGUEL DE LAS MARAVILLAS DE ABAJO | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA            | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              | \$1,350     | \$1,350     | \$1,350                | \$1,350      | \$1,350     | \$1,350     | \$1,350       | 100.00   | \$0       | Otros            | 3                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR161602007028035               | REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETADO CLAVELES 1 - 191502  | 191502             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO                   | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              | \$45,223    | \$45,223    | \$45,223               | \$45,223     | \$45,223    | \$45,223    | \$45,223      | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 21               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |

| Información General del Proyecto |   |                    |         |           |                     |        |                        |  |                                      |   |  |                    |              | Avance Financiero |             |             |                        |              |             |             | Avance Físico |          |           | Observaciones    |                  |           |              |   |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|-----------|---------------------|--------|------------------------|--|--------------------------------------|---|--|--------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|------------------|------------------|-----------|--------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad           | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio  | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora                      | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro |                  | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado  |
| DUR16160022941                   | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA PASEO DE LA PRADERA - 5362                                    | 5362               | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | AYUNTAMIENTO DE DURANGO                    | AGUA Y SANEAMIENTO | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$1,017,962 | \$1,017,962            | \$1,017,962  | \$1,017,962 | \$1,017,962 | \$1,017,962   | 100.00   | \$0       | Otros            | 600              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200708036                | REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETADO LADERAS DEL PEDREGAL - 192031  | 192031             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$41,160    | \$41,160               | \$41,160     | \$41,160    | \$41,160    | \$41,160      | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 20               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200708037                | REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETADO JARDINES DE CANCUN - 190633  | 190633             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$22,417    | \$22,417               | \$22,417     | \$22,417    | \$22,417    | \$22,417      | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 10               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200708038                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS IGNACIO ZARAGOZA - 165070        | 165070             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA             | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros            | 7                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: ADQUISICION DE MAT. PARA CONST. DE MURO FIRME (DESPLANTE DE MURO URBANO) - LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| DUR16160200708039                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MUROS MORELOS NORTE - 175015                                   | 175015             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA             | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros            | 7                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200708040                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS IGNACIO ZARAGOZA - 163829        | 163829             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA             | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros            | 7                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200708041                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS IGNACIO ZARAGOZA - 163748        | 163748             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA             | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros            | 4                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200708042                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS CONSTITUCION - 193324          | 193324             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA             | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros            | 4                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE 30 DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200708043                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS ASENTAMIENTOS HUMANOS - 192232 | 192232             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA             | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros            | 4                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200708044                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS LUZ Y ESPERANZA - 169283         | 169283             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA             | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros            | 6                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200708045                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS LAZARO CARDENAS - 168518         | 168518             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA             | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros            | 3                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE 30 DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200708046                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS LA VIRGEN - 173138               | 173138             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA             | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros            | 5                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200708047                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS DIVISION DEL NORTE - 191047    | 191047             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA             | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros            | 4                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200708048                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS DIVISION DEL NORTE - 190847    | 190847             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA             | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros            | 3                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200708049                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS DIVISION DEL NORTE - 187348    | 187348             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA             | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros            | 4                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200708050                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS DIVISION DEL NORTE - 187060    | 187060             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA             | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros            | 5                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |

Total: 474

PERIODO: Tercer Trimestre 2016

| Información General del Proyecto |   |                    |         |           |                     |        |                        |  |                                      |   |                                  |                          |              | Avance Financiero |             |             |                        |              |             |             | Avance Físico |          |           | Observaciones    |                  |           |              |  |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|-----------|---------------------|--------|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|------------------|------------------|-----------|--------------|--|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad           | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio  | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora            | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro |                  | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado   |
| DUR16160100622941                | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA PASEO DE LA PRADERA - 5362  | 5362               | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | AYUNTAMIENTO DE DURANGO          | AGUA Y SANEAMIENTO       | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$1,017,962 | \$1,017,962            | \$1,017,962  | \$1,017,962 | \$1,017,962 | \$1,017,962   | 100.00   | \$0       | Otros            | 600              | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200708051                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS DIVISION DEL NORTE - 186572                  | 186572             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA   | VIVIENDA                 | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros            | 4                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200708052                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS ASENTAMIENTOS HUMANOS - 191899               | 191899             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA   | VIVIENDA                 | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros            | 2                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200708053                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS VALENTIN GOMEZ FARIAS - 179100                 | 179100             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA   | VIVIENDA                 | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros            | 5                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200708054                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS DIVISION DEL NORTE - 186176                  | 186176             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA   | VIVIENDA                 | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros            | 4                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200708055                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS VALENTIN GOMEZ FARIAS - 172004                 | 172004             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA   | VIVIENDA                 | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros            | 5                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200708056                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS MORELOS NORTE - 173424                         | 173424             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA   | VIVIENDA                 | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros            | 5                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200708057                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS EL PARAISO - 163320                            | 163320             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA   | VIVIENDA                 | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros            | 2                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200708058                | CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE COLONIA DURANGO NUEVO II - 149282  | 149282             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO        | AGUA Y SANEAMIENTO       | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$348,716   | \$348,716              | \$348,716    | \$348,716   | \$348,716   | \$348,716     | 100.00   | \$0       | Otros            | 350              | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200708059                | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 145564                                | 145564             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO        | OTROS PROYECTOS          | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$100,000   | \$100,000              | \$0          | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | \$0       | Otros            |                  | 100.00    | 0.00         | Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE CANCELARA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEBIDO A QUE NO ES DE OBRA, SINO QUE CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS Y NO DEBE DE REPORTARSE EN ESTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200708060                | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE SANTA ISABEL ENTRE CALLE SAN JUAN Y SIN NOMBRE DE LA COLONIA SAN CARLOS HABITAT - 146440 | 146440             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO                   | TRANSPORTES Y VIALIDADES | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$323,302   | \$323,302              | \$0          | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 200              | 100.00    | 0.00         | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN SU ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200708061                | CONSTRUCCION RED ALCANTARILLADO SEGUNDA ETAPA LOCALIDAD BELISARIO DOMINGUEZ - 148995  | 148995             | DURANGO | DURANGO   | BELISARIO DOMINGUEZ | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO        | AGUA Y SANEAMIENTO       | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$300,000   | \$300,000              | \$0          | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | \$0       | Otros            | 450              | 100.00    | 0.00         | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ESTA EN CEROS DEBIDO A QUE A LA FECHA DE CORTE DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016, LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) NO HA PROPORCIONADO LOS CONTRATOS DE OBRA NI EL REPORTE FOTOGRAFICO DEL PROYECTO, AUN CUANDO SE LE HAN ENVIADO VARIOS OFICIOS SOLICITANDOLOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| DUR16160200708062                | REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL CINCO DE FEBRERO - 135754   | 135754             | DURANGO | DURANGO   | CINCO DE FEBRERO    | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA  | VIVIENDA                 | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$9,000     | \$9,000                | \$9,000      | \$9,000     | \$9,000     | \$9,000       | 100.00   | \$0       | Otros            | 20               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200708063                | ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE CONTRERAS - 104154  | 104154             | DURANGO | DURANGO   | CONTRERAS           | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | URBANIZACION             | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$1,138,500 | \$1,138,500            | \$0          | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | \$0       | Otros            | 878              | 100.00    | 0.00         | Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA DE CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016, NO HEMOS PODIDO OBTENER DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD LA INFORMACION REFERENTE AL CONTRATO Y REPORTE FOTOGRAFICO DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200708064                | CONSTRUCCION DE MURO FIRMA RURAL IGNACIO LOPEZ RAYON - 137481   | 137481             | DURANGO | DURANGO   | IGNACIO LOPEZ RAYON | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA  | VIVIENDA                 | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$14,400    | \$14,400               | \$14,400     | \$14,400    | \$14,400    | \$14,400      | 100.00   | \$0       | Otros            | 32               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |

Total: 474

PERIODO: Tercer Trimestre 2016

| Información General del Proyecto |  |                    |         |           |                                 |        |                        |  |                                      |   |  |                    |              | Avance Financiero |             |             |                        |              |             |             | Avance Físico |          |           | Observaciones    |                  |           |              |  |
|----------------------------------|--|--------------------|---------|-----------|---------------------------------|--------|------------------------|--|--------------------------------------|---|--|--------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|------------------|------------------|-----------|--------------|--|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad                       | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio  | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora                      | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro |                  | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado   |
| DUR16160100622941                | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA PASEO DE LA PRADERA - 5362                             | 5362               | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO             | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | AYUNTAMIENTO DE DURANGO                    | AGUA Y SANEAMIENTO | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$1,017,962 | \$1,017,962            | \$1,017,962  | \$1,017,962 | \$1,017,962 | \$1,017,962   | 100.00   | \$0       | Otros            | 600              | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200708065                | MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA - 107839  | 107839             | DURANGO | DURANGO   | IGNACIO ZARAGOZA                | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO    | OTROS PROYECTOS    | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$30,000    | \$30,000               | \$30,000     | \$30,000    | \$30,000    | \$30,000      | 100.00   | \$0       | Otros            | 25               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200708066                | CONSTRUCCION DE MICRO INVERNADEROS LOCALIDAD JESUS GONZALEZ ORTEGA - 109586                                | 109586             | DURANGO | DURANGO   | JESUS GONZALEZ ORTEGA (PERICOS) | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | OTROS PROYECTOS    | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$90,000    | \$90,000               | \$90,000     | \$90,000    | \$90,000    | \$90,000      | 100.00   | \$0       | Otros            | 5                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200708067                | CONSTRUCCION DE MURO FIRMA RURAL LA JOYA - 137506  | 137506             | DURANGO | DURANGO   | LA JOYA                         | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA            | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$9,900     | \$9,900                | \$9,900      | \$9,900     | \$9,900     | \$9,900       | 100.00   | \$0       | Otros            | 22               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200708068                | MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD SAN PEDRO DE LA MAQUINA - 107828                                 | 107828             | DURANGO | DURANGO   | SAN PEDRO DE LA MAQUINA         | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO    | OTROS PROYECTOS    | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$40,000    | \$40,000               | \$40,000     | \$40,000    | \$40,000    | \$40,000      | 100.00   | \$0       | Otros            | 25               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200708069                | CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVEDERO LOCALIDAD SAN PEDRO DE LA MAQUINA - 128563                             | 128563             | DURANGO | DURANGO   | SAN PEDRO DE LA MAQUINA         | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | OTROS PROYECTOS    | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$65,000    | \$65,000               | \$65,000     | \$65,000    | \$65,000    | \$65,000      | 100.00   | \$0       | Otros            | 31               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200708070                | CONSTRUCCION AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS LOCALIDAD SANTIAGO BAYACORA - 147383   | 147383             | DURANGO | DURANGO   | SANTIAGO BAYACORA               | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | AGUA Y SANEAMIENTO | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$260,000   | \$260,000              | \$0          | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | \$0       | Otros            | 600              | 100.00    | 0.00         | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ESTA EN CEROS DEBIDO A QUE A LA FECHA DE CORTE DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016, LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) NO HA PROPORCIONADO LOS CONTRATOS DE OBRA NI EL REPORTE FOTOGRAFICO DEL PROYECTO, AUN CUANDO SE LE HAN ENVIADO VARIOS OFICIOS SOLICITÁNDOLOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| DUR16160200708071                | CONSTRUCCION DE MURO FIRMA RURAL LABOR DE GUADALUPE - 137519   | 137519             | DURANGO | DURANGO   | LABOR DE GUADALUPE              | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA            | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$4,950     | \$4,950                | \$4,950      | \$4,950     | \$4,950     | \$4,950       | 100.00   | \$0       | Otros            | 11               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200708123                | CONSTRUCCION DE MICRO INVERNADEROS LOCALIDAD SANTA LUCIA - 109579  | 109579             | DURANGO | DURANGO   | SANTA LUCIA                     | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | OTROS PROYECTOS    | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$90,000    | \$90,000               | \$90,000     | \$90,000    | \$90,000    | \$90,000      | 100.00   | \$0       | Otros            | 5                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200713322                | REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETADO MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 190679                                | 190679             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO             | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$107,602   | \$107,602              | \$107,602    | \$107,602   | \$107,602   | \$107,602     | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 46               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200713323                | REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETADO LUZ DEL CARMEN Y PARAISO - 190700                                   | 190700             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO             | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$66,473    | \$66,473               | \$66,473     | \$66,473    | \$66,473    | \$66,473      | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 30               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200713324                | REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETADO LA VIRGEN - 190796  | 190796             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO             | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$53,639    | \$53,639               | \$53,639     | \$53,639    | \$53,639    | \$53,639      | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 23               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200713325                | REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETADO LA MODERNA - 192459   | 192459             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO             | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$9,707     | \$9,707                | \$9,707      | \$9,707     | \$9,707     | \$9,707       | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 4                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200713326                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS LA VIRGEN - 172961        | 172961             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO             | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA             | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros            | 4                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200713327                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS IGNACIO ZARAGOZA - 165233 | 165233             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO             | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA             | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros            | 3                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |

Total: 474

PERIODO: Tercer Trimestre 2016

| Información General del Proyecto |  |                    |         |           |                     |        |                        |   |                                      |   |                               |                    |              | Avance Financiero |             |             |                        |              |             |             | Avance Físico |          |           | Observaciones |                  |           |              |   |
|----------------------------------|--|--------------------|---------|-----------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|-------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad           | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora         | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro |               | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado  |
| DUR16160100622941                | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA PASEO DE LA PRADERA - 5362                                 | 5362               | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | AYUNTAMIENTO DE DURANGO       | AGUA Y SANEAMIENTO | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$1,017,962 | \$1,017,962            | \$1,017,962  | \$1,017,962 | \$1,017,962 | \$1,017,962   | 100.00   | \$0       | Otros         | 600              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200713328                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS IGNACIO ZARAGOZA - 164964     | 164964             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTTUTU MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 5                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200713329                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS MORELOS NORTE - 174994        | 174994             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTTUTU MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 7                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200713330                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS IGNACIO ZARAGOZA - 163996     | 163996             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTTUTU MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 5                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200713331                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD REHABILITACION DE MUROS CONSTITUCION - 193123                               | 193123             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTTUTU MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 3                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200713332                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS MORELOS NORTE - 173361        | 173361             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTTUTU MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 5                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200713333                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS EL PARAISO - 162109           | 162109             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTTUTU MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 2                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200713334                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS LUZ DEL CARMEN - 168765       | 168765             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTTUTU MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 2                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200713335                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS LAZARO CARDENAS - 168567      | 168567             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTTUTU MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 4                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200713336                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS DIVISION DEL NORTE - 191272 | 191272             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTTUTU MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 3                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200713337                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS DIVISION DEL NORTE - 184812   | 184812             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTTUTU MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 3                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200713338                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS SAN CARLOS - 166033           | 166033             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTTUTU MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 3                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200713339                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS EL PARAISO - 162130           | 162130             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTTUTU MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 5                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200713340                | EDUCACION CONSTRUCCION DE AULA JN TOPILTZIN - 105023   | 105023             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO     | EDUCACIÓN          | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$331,069   | \$331,069              | \$320,744    | \$96,223    | \$96,223    | \$96,223      | 29.06    | \$0       | Otros         | 40               | 100.00    | 45.00        | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| DUR16160200713341                | EDUCACION CONSTRUCCION DE AULA JN CHAYITO GUZMAN DE RAMIREZ - 105183   | 105183             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO     | EDUCACIÓN          | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$302,659   | \$302,659              | \$293,474    | \$88,042    | \$88,042    | \$88,042      | 29.09    | \$0       | Otros         | 154              | 100.00    | 36.00        | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| DUR16160200713342                | CONSTRUCCION RED ALCANTARILLADO PRIMARIO COLONIA INDEPENDENCIA - 147500  | 147500             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO     | AGUA Y SANEAMIENTO | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$226,186   | \$226,186              | \$226,186    | \$226,186   | \$226,186   | \$226,186     | 100.00   | \$0       | Otros         | 1,250            | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |

Total: 474

PERIODO: Tercer Trimestre 2016

| Información General del Proyecto |  |                    |         |           |                              |        |                        |   |                                      |   |                                 |                          |              | Avance Financiero |             |             |                        |              |             |             | Avance Físico |          |           | Observaciones    |                  |           |              |   |
|----------------------------------|--|--------------------|---------|-----------|------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|------------------|------------------|-----------|--------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad                    | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora           | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro |                  | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado  |
| DUR16160022941                   | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA PASEO DE LA PRADERA - 5362   | 5362               | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO          | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | AYUNTAMIENTO DE DURANGO         | AGUA Y SANEAMIENTO       | EN EJECUCIÓN | 2016              | \$1,017,962 | \$1,017,962 | \$1,017,962            | \$1,017,962  | \$1,017,962 | \$1,017,962 | \$1,017,962   | 100.00   | \$0       | Otros            | 600              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200713343                | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE COLONIA BETABELES - 149411  | 149411             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO          | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO       | AGUA Y SANEAMIENTO       | EN EJECUCIÓN | 2016              | \$156,162   | \$156,162   | \$156,162              | \$156,162    | \$156,162   | \$156,162   | \$156,162     | 100.00   | \$0       | Otros            | 400              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200713344                | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA CIELO AZUL - 147392  | 147392             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO          | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO       | AGUA Y SANEAMIENTO       | EN EJECUCIÓN | 2016              | \$2,884,477 | \$2,884,477 | \$2,884,477            | \$2,884,477  | \$2,884,477 | \$2,884,477 | \$2,884,477   | 100.00   | \$0       | Otros            | 1,305            | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.            |
| DUR16160200713345                | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE COLONIA RAQUEL VELAZQUEZ - 147207  | 147207             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO          | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO       | AGUA Y SANEAMIENTO       | EN EJECUCIÓN | 2016              | \$657,725   | \$657,725   | \$657,725              | \$657,725    | \$657,725   | \$657,725   | \$657,725     | 100.00   | \$0       | Otros            | 500              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.            |
| DUR16160200713346                | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ROSA EN CALLE SANTA CATALINA ENTRE CALLE SANTA ELIZABETH Y SAN MARTÍN DE LA COLONIA SAN JOSÉ III - 144776               | 144776             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO          | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | OBRAS PUBLICAS                  | VIVIENDA                 | EN EJECUCIÓN | 2016              | \$50,000    | \$50,000    | \$49,900               | \$14,970     | \$14,970    | \$14,970    | \$14,970      | 29.94    | \$0       | Vivienda         | 5                | 100.00    | 30.00        | Financiera / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.            |
| DUR16160200713347                | CONSTRUCCION DE CUARTO ROSA EN PRIVADA PORFIRIO DIAZ DE LA COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO - 145733  | 145733             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO          | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | OBRAS PUBLICAS                  | VIVIENDA                 | EN EJECUCIÓN | 2016              | \$50,000    | \$50,000    | \$49,900               | \$14,970     | \$14,970    | \$14,970    | \$14,970      | 29.94    | \$0       | Vivienda         | 5                | 100.00    | 30.00        | Financiera / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.            |
| DUR16160200713348                | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ROSA EN CALLE SAN PABLO DE LA COLONIA SAN CARLOS - 145833   | 145833             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO          | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | OBRAS PUBLICAS                  | VIVIENDA                 | EN EJECUCIÓN | 2016              | \$50,000    | \$50,000    | \$49,900               | \$14,970     | \$14,970    | \$14,970    | \$14,970      | 29.94    | \$0       | Vivienda         | 6                | 100.00    | 36.00        | Financiera / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.            |
| DUR16160200713349                | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ROSA EN CALLE REDENCIÓN ENTRE CALLES FERROS Y DE LOS NARDOS DE LA COLONIA MASSIE - 144738                               | 144738             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO          | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | OBRAS PUBLICAS                  | VIVIENDA                 | EN EJECUCIÓN | 2016              | \$50,000    | \$50,000    | \$49,900               | \$14,970     | \$14,970    | \$14,970    | \$14,970      | 29.94    | \$0       | Vivienda         | 6                | 100.00    | 30.00        | Financiera / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.            |
| DUR16160200713350                | CONSTRUCCION DE CUARTO ROSA EN CALLE PERU ENTRE BOLIVIA Y COSTA RICA COL. LAZARO CARDENAS - 144613   | 144613             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO          | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | OBRAS PUBLICAS                  | VIVIENDA                 | EN EJECUCIÓN | 2016              | \$50,000    | \$50,000    | \$49,900               | \$14,970     | \$14,970    | \$14,970    | \$14,970      | 29.94    | \$0       | Otros            | 7                | 100.00    | 33.00        | Financiera / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.            |
| DUR16160200713351                | CONSTRUCCION DE CUARTO ROSA EN CALLE LLAMARADA ENTRE CALLE AMAPOLA Y GERANIO DE LA COLONIA AMPLIACION PRI - 144710                             | 144710             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO          | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | OBRAS PUBLICAS                  | VIVIENDA                 | EN EJECUCIÓN | 2016              | \$50,000    | \$50,000    | \$49,900               | \$14,970     | \$14,970    | \$14,970    | \$14,970      | 29.94    | \$0       | Vivienda         | 7                | 100.00    | 30.00        | Financiera / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.            |
| DUR16160200713352                | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE OLGA GONZÁLEZ ENTRE PRIMO DE VERDAD Y DIECISIETE DE JUNIO DE LA COLONIA AMPLIACIÓN ARROYO SECO - 147558 | 147558             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO          | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO                  | TRANSPORTES Y VIALIDADES | EN EJECUCIÓN | 2016              | \$433,189   | \$433,189   | \$0                    | \$0          | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 148              | 100.00    | 0.00         | Financiera / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN SU ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                 |
| DUR16160200713353                | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE NUEVO AMANECER ENTRE DEL SOL Y AURORA BOREAL DE LA COL. LUZ Y ESPERANZA HABITAT - 146482                | 146482             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO          | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO                  | TRANSPORTES Y VIALIDADES | EN EJECUCIÓN | 2016              | \$1,123,530 | \$1,123,530 | \$0                    | \$0          | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 456              | 100.00    | 0.00         | Financiera / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN SU ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                 |
| DUR16160200713354                | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE GENERAL DOMINGO ARRIETA ENTRE MAXIMILIANO SILERIO Y ÁNGEL SERGIO GUERRERO COLONIA GOBERNADORES - 147828 | 147828             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO          | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO                  | TRANSPORTES Y VIALIDADES | EN EJECUCIÓN | 2016              | \$446,775   | \$446,775   | \$0                    | \$0          | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 105              | 100.00    | 0.00         | Financiera / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.            |
| DUR16160200713355                | CONTRUCCION DE MURO FIRME RURAL ANTONIO GAXIOLA - 137296   | 137296             | DURANGO | DURANGO   | ANTONIO GAXIOLA (LA CARRETA) | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA                 | EN EJECUCIÓN | 2016              | \$3,150     | \$3,150     | \$3,150                | \$3,150      | \$3,150     | \$3,150     | \$3,150       | 100.00   | \$0       | Otros            | 4                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200713356                | CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO LOCALIDAD BANDERAS DEL AGUILA - 147543  | 147543             | DURANGO | DURANGO   | BANDERAS DEL AGUILA          | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO       | AGUA Y SANEAMIENTO       | EN EJECUCIÓN | 2016              | \$100,000   | \$100,000   | \$0                    | \$0          | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | \$0       | Otros            | 450              | 100.00    | 0.00         | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 474

PERIODO: Tercer Trimestre 2016

| Información General del Proyecto |  |                    |         |           |                           |        |                        |   |                                      |   |  |                    |              | Avance Financiero |             |             |                        |              |             |             | Avance Físico |          |           | Observaciones    |                  |           |              |   |
|----------------------------------|--|--------------------|---------|-----------|---------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--|--------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|------------------|------------------|-----------|--------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad                 | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora                      | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro |                  | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado  |
| DUR16160022941                   | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA PASEO DE LA PRADERA - 5362                       | 5362               | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO       | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | AYUNTAMIENTO DE DURANGO                    | AGUA Y SANEAMIENTO | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$1,017,962 | \$1,017,962            | \$1,017,962  | \$1,017,962 | \$1,017,962 | \$1,017,962   | 100.00   | \$0       | Otros            | 600              | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200713357                | CONTRUCCION DE MURO FIRME RURAL CRISTOBAL COLON - 137345   | 137345             | DURANGO | DURANGO   | CRISTOBAL COLÓN           | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA            | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$3,150     | \$3,150                | \$3,150      | \$3,150     | \$3,150     | \$3,150       | 100.00   | \$0       | Otros            | 7                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200713358                | CONSTRUCCION DE MICRO INVERNADEROS LOCALIDAD REGOCLJO - 109577                                       | 109577             | DURANGO | DURANGO   | REGOCLJO                  | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | OTROS PROYECTOS    | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$90,000    | \$90,000               | \$90,000     | \$90,000    | \$90,000    | \$90,000      | 100.00   | \$0       | Otros            | 5                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200713359                | CONSTRUCCION DE MURO FIRMA RURAL JUAN B CEBALLOS - 137682  | 137682             | DURANGO | DURANGO   | JUAN B. CEBALLOS          | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA            | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$21,150    | \$21,150               | \$21,150     | \$21,150    | \$21,150    | \$21,150      | 100.00   | \$0       | Otros            | 47               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200713360                | INFRAESTRUCTURA ARTESANAL EQUIPAMIENTO PROYECTO TALABARTERIA POB LALUZ - 136741                      | 136741             | DURANGO | DURANGO   | LA LUZ                    | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | OTROS PROYECTOS    | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$55,000    | \$55,000               | \$55,000     | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | \$0       | Otros            | 210              | 100.00    | 0.00         | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200713361                | CONSTRUCCION DE MICRO INVERNADEROS LOCALIDAD LOS MIMBRES - 109570                                    | 109570             | DURANGO | DURANGO   | LOS MIMBRES               | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | OTROS PROYECTOS    | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$90,000    | \$90,000               | \$90,000     | \$90,000    | \$90,000    | \$90,000      | 100.00   | \$0       | Otros            | 5                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200713362                | CONTRUCCION DE MURO FIRME RURAL EL PUEBLITO - 137411   | 137411             | DURANGO | DURANGO   | EL PUEBLITO               | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA            | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$31,050    | \$31,050               | \$31,050     | \$31,050    | \$31,050    | \$31,050      | 100.00   | \$0       | Otros            | 69               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200713363                | REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL SEBASTIAN LERDO DE TEJADA - 136003                               | 136003             | DURANGO | DURANGO   | SEBASTIAN LERDO DE TEJADA | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA            | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$4,500     | \$4,500                | \$4,500      | \$4,500     | \$4,500     | \$4,500       | 100.00   | \$0       | Otros            | 10               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200713364                | CONSTRUCCION DE ECO INVERNADERO LOCALIDAD UNIDOS VENCEREMOS - 107766                                 | 107766             | DURANGO | DURANGO   | UNIDOS VENCEREMOS         | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO    | OTROS PROYECTOS    | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$85,000    | \$85,000               | \$85,000     | \$85,000    | \$85,000    | \$85,000      | 100.00   | \$0       | Otros            | 7                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200713422                | CONSTRUCCION DE CUARTO ROSA EN DOMICILIO CONOCIDO RIO ESCONDIDO - 146155                             | 146155             | DURANGO | DURANGO   | RIO ESCONDIDO (LA LOMA)   | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | OBRAS PUBLICAS                             | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$50,000    | \$50,000               | \$49,900     | \$14,970    | \$14,970    | \$14,970      | 29.94    | \$0       | Vivienda         | 12               | 100.00    | 33.00        | Financiera: / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| DUR16160200718594                | REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO SAN JOSE III - 190915  | 190915             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO       | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$17,439    | \$17,439               | \$17,439     | \$17,439    | \$17,439    | \$17,439      | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 11               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200718595                | REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO PROMOTORES SOCIALES - 192885                                 | 192885             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO       | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$12,199    | \$12,199               | \$12,199     | \$12,199    | \$12,199    | \$12,199      | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 4                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200718596                | REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO LAS PALMAS - 190673  | 190673             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO       | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$34,094    | \$34,094               | \$34,094     | \$34,094    | \$34,094    | \$34,094      | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 15               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200718597                | REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO CONSTITUCION - 193073  | 193073             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO       | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$9,157     | \$9,157                | \$9,157      | \$9,157     | \$9,157     | \$9,157       | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 6                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200718598                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS EL PARAISO - 161785 | 161785             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO       | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA             | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros            | 7                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE 30 DE SEPTIMBRE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200718599                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS EL PARAISO - 161712 | 161712             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO       | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA             | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros            | 8                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |

Total: 474

PERIODO: Tercer Trimestre 2016

| Información General del Proyecto |   |                    |         |           |                     |        |                        |   |                                      |   |                                |                    |              | Avance Financiero |             |             |                        |              |             |             | Avance Físico |          |           | Observaciones |                  |           |              |   |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|-----------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad           | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora          | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro |               | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado  |
| DUR16160100622941                | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA PASEO DE LA PRADERA - 5362                                    | 5362               | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | AYUNTAMIENTO DE DURANGO        | AGUA Y SANEAMIENTO | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$1,017,962 | \$1,017,962            | \$1,017,962  | \$1,017,962 | \$1,017,962 | \$1,017,962   | 100.00   | \$0       | Otros         | 600              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| DUR16160200718600                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS JARDINES DE CANCUN - 165447      | 165447             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 2                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.     |
| DUR16160200718601                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS JARDINES DE CANCUN - 165404      | 165404             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 9                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.     |
| DUR16160200718602                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS IGNACIO ZARAGOZA - 165177        | 165177             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 4                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.     |
| DUR16160200718603                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MUROS MORELOS NORTE - 175569                                   | 175569             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 7                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.        |
| DUR16160200718604                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS MORELOS NORTE - 175249           | 175249             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 6                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.     |
| DUR16160200718605                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS IGNACIO ZARAGOZA - 163539        | 163539             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 3                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.     |
| DUR16160200718606                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS ASENTAMIENTOS HUMANOS - 192872 | 192872             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 4                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.        |
| DUR16160200718607                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS ASENTAMIENTOS HUMANOS - 192807 | 192807             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 5                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.        |
| DUR16160200718608                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS MORELOS NORTE - 173324           | 173324             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 7                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.     |
| DUR16160200718609                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS EL PARAISO - 162008              | 162008             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 4                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.     |
| DUR16160200718610                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS DIVISION DEL NORTE - 191078    | 191078             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 3                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.     |
| DUR16160200718611                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS DIVISION DEL NORTE - 185186      | 185186             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 7                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.        |
| DUR16160200718612                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS DIVISION DEL NORTE - 185090      | 185090             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 4                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.        |
| DUR16160200718613                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS DIVISION DEL NORTE - 190948    | 190948             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 6                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.     |
| DUR16160200718614                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS VALENTIN GOMEZ FARIAS - 169752   | 169752             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 7                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.     |

Total: 474

PERIODO: Tercer Trimestre 2016

Información General del Proyecto

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad           | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora                      | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Avance Financiero |             |             |             |          | Avance Físico |                  |           | Observaciones |              |  |
|--------------------|---|--------------------|---------|-----------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--|--------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|------------------|-----------|---------------|--------------|--|
|                    |   |                    |         |           |                     |        |                        |   |                                      |   |  |                    |              |               |             |             |                        | Comprometido      | Devengado   | Ejercido    | Pagado      | % Avance | Reintegro     | Unidad de Medida | Población |               | Avance Anual | % Avance Acumulado   |
| DUR1616000622941   | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA PASEO DE LA PRADERA - 5362                                  | 5362               | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | AYUNTAMIENTO DE DURANGO                    | AGUA Y SANEAMIENTO | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$1,017,962 | \$1,017,962            | \$1,017,962       | \$1,017,962 | \$1,017,962 | \$1,017,962 | 100.00   | \$0           | Otros            | 600       | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200718615  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS DIVISION DEL NORTE - 187190  | 187190             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA             | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$450       | \$450                  | \$450             | \$450       | \$450       | \$450       | 100.00   | \$0           | Otros            | 6         | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200718616  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS DIVISION DEL NORTE - 184745    | 184745             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA             | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$450       | \$450                  | \$450             | \$450       | \$450       | \$450       | 100.00   | \$0           | Otros            | 4         | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200718617  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS NIÑOS HEROES - 179232          | 179232             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA             | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$450       | \$450                  | \$450             | \$450       | \$450       | \$450       | 100.00   | \$0           | Otros            | 4         | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200718618  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS DIVISION DEL NORTE - 185590  | 185590             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA             | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$450       | \$450                  | \$450             | \$450       | \$450       | \$450       | 100.00   | \$0           | Otros            | 9         | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200718619  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS VALENTIN GOMEZ FARIAS - 179090 | 179090             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA             | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$450       | \$450                  | \$450             | \$450       | \$450       | \$450       | 100.00   | \$0           | Otros            | 5         | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200718620  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS VALENTIN GOMEZ FARIAS - 172241 | 172241             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA             | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$450       | \$450                  | \$450             | \$450       | \$450       | \$450       | 100.00   | \$0           | Otros            | 7         | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200718621  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS VALENTIN GOMEZ FARIAS - 171961 | 171961             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA             | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$450       | \$450                  | \$450             | \$450       | \$450       | \$450       | 100.00   | \$0           | Otros            | 4         | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200718622  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS DIVISION DEL NORTE - 186090  | 186090             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA             | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$450       | \$450                  | \$450             | \$450       | \$450       | \$450       | 100.00   | \$0           | Otros            | 4         | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200718623  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS MORELOS NORTE - 174918         | 174918             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA             | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$450       | \$450                  | \$450             | \$450       | \$450       | \$450       | 100.00   | \$0           | Otros            | 5         | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200718624  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS MORELOS NORTE - 174649         | 174649             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA             | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$450       | \$450                  | \$450             | \$450       | \$450       | \$450       | 100.00   | \$0           | Otros            | 8         | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200718625  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS EL PARAISO - 162241            | 162241             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA             | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$450       | \$450                  | \$450             | \$450       | \$450       | \$450       | 100.00   | \$0           | Otros            | 2         | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200718626  | EDUCACION CONSTRUCCION DE AULA JN PROFRA ROSAURA ZAPATA - 105246  | 105246             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | EDUCACION          | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$298,236   | \$298,236              | \$290,295         | \$87,089    | \$87,089    | \$87,089    | 29.20    | \$0           | Otros            | 240       | 100.00        | 31.00        | Financiera / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| DUR16160200718627  | EDUCACION CONSTRUCCION DE AULA JN BELLO AMANECER - 105299   | 105299             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | EDUCACION          | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$277,666   | \$277,666              | \$269,722         | \$80,917    | \$80,917    | \$80,917    | 29.14    | \$0           | Otros            | 141       | 100.00        | 48.00        | Financiera / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| DUR16160200718628  | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE COLONIA GOMEZ FARIAS - 149386  | 149386             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | AGUA Y SANEAMIENTO | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$392,895   | \$392,895              | \$392,895         | \$392,895   | \$392,895   | \$392,895   | 100.00   | \$0           | Otros            | 650       | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| DUR16160200718629  | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME COLONIA SAN JOSE III - 187084   | 187084             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$1,000,259 | \$1,000,259            | \$1,000,259       | \$1,000,259 | \$1,000,259 | \$1,000,259 | 100.00   | \$0           | Metros Cuadrados | 159       | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública F I S M 2016 NIVEL PROYECTO

Total: 474  
 PERIODO: Tercer Trimestre 2016

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad                    | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora                      | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Avance Financiero |             |             |             |          | Avance Físico |                  |           | Observaciones |              |  |
|--------------------|---|--------------------|---------|-----------|------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--|--------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|------------------|-----------|---------------|--------------|--|
|                    |   |                    |         |           |                              |        |                        |   |                                      |   |  |                          |              |               |             |             |                        | Comprometido      | Devengado   | Ejercido    | Pagado      | % Avance | Reintegro     | Unidad de Medida | Población |               | Avance Anual | % Avance Acumulado   |
| DUR16160100622941  | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA PASEO DE LA PRADERA - 5362  | 5362               | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO          | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | AYUNTAMIENTO DE DURANGO                    | AGUA Y SANEAMIENTO       | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$1,017,962 | \$1,017,962            | \$1,017,962       | \$1,017,962 | \$1,017,962 | \$1,017,962 | 100.00   | \$0           | Otros            | 600       | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200718630  | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 187156   | 187156             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO          | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA                 | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$238,030   | \$238,030              | \$238,030         | \$238,030   | \$238,030   | \$238,030   | 100.00   | \$0           | Metros Cuadrados | 50        | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200718631  | CONSTRUCCION DE CUARTO ROSA EN LA CALLE SANTA ELIZABETH ENTRE CALLE SANTA CATALINA Y SAN JUAN LEITRAN DE LA COLONIA SAN JOSE III - 145414 | 145414             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO          | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | OBRAS PUBLICAS                             | VIVIENDA                 | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$50,000    | \$50,000               | \$49,900          | \$14,970    | \$14,970    | \$14,970    | 29.94    | \$0           | Vivienda         | 6         | 100.00        | 33.00        | Financiera / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200718632  | CONSTRUCCION DE CUARTO ROSA EN CALLE SAN PABLO DE LA COLONIA SAN CARLOS - 145930  | 145930             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO          | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | OBRAS PUBLICAS                             | VIVIENDA                 | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$50,000    | \$50,000               | \$49,900          | \$14,970    | \$14,970    | \$14,970    | 29.94    | \$0           | Vivienda         | 6         | 100.00        | 30.00        | Financiera / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200718633  | CONSTRUCCION DE CUARTO ROSA EN CALLE MIGUEL ÁNGEL SALAZAR DE LA COLONIA LAZARO SERRANO - 145821   | 145821             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO          | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | OBRAS PUBLICAS                             | VIVIENDA                 | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$50,000    | \$50,000               | \$49,900          | \$14,970    | \$14,970    | \$14,970    | 29.94    | \$0           | Vivienda         | 9         | 100.00        | 32.00        | Financiera / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200718634  | CONSTRUCCION DE CUARTO ROSA EN CALLE FUERTES DE LORETO Y GUADALUPE DE LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 146004                                | 146004             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO          | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | OBRAS PUBLICAS                             | VIVIENDA                 | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$50,000    | \$50,000               | \$49,900          | \$14,970    | \$14,970    | \$14,970    | 29.94    | \$0           | Vivienda         | 6         | 100.00        | 40.00        | Financiera / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200718635  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE PACTO FEDERAL ENTRE REVOLUCION DE AYUTLA Y MEXICO TRUNJO COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 147804         | 147804             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO          | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO                             | TRANSPORTES Y VIALIDADES | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$701,136   | \$701,136              | \$0               | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0           | Metros Cuadrados | 230       | 100.00        | 0.00         | Financiera / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200718636  | MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD REGOCLIO - 107815   | 107815             | DURANGO | DURANGO   | REGOCLIO                     | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO    | OTROS PROYECTOS          | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$40,000    | \$40,000               | \$0               | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0           | Otros            | 50        | 100.00        | 0.00         | Financiera / Física: ESTA OBRA SE CANCELARA EN EL CUARTO TRIMESTRE POR DUPLICIDAD / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200718637  | CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO SEGUNDA ETAPA LOCALIDAD GENERAL MARIANO MATAMOROS - 147719   | 147719             | DURANGO | DURANGO   | GENERAL MARIANO MATAMOROS    | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | AGUA Y SANEAMIENTO       | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$150,000   | \$150,000              | \$0               | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0           | Otros            | 450       | 100.00        | 0.00         | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ESTA EN CEROS DEBIDO A QUE A LA FECHA DE CORTE DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAEDNO) HA PROPORCIONADO LOS CONTRATOS DE OBRA NI EL REPORTE FOTOGRAFICO DEL PROYECTO, AUN CUANDO SE LE HAN ENVIADO VARIOS OFICIOS SOLICITANDOLOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| DUR16160200718638  | REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL HEROE DE NACOZARI - 135870  | 135870             | DURANGO | DURANGO   | HEROÉ DE NACOZARI            | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA            | VIVIENDA                 | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$15,300    | \$15,300               | \$15,300          | \$15,300    | \$15,300    | \$15,300    | 100.00   | \$0           | Otros            | 34        | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200718639  | HUERTOS COMUNITARIOS (MICRO INVERNADEROS) LOCALIDAD LAS HUERTAS - 53419   | 53419              | DURANGO | DURANGO   | LAS HUERTAS                  | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | OTROS PROYECTOS          | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$30,000    | \$30,000               | \$30,000          | \$30,000    | \$30,000    | \$30,000    | 100.00   | \$0           | Otros            | 5         | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200718640  | CONSTRUCCION DE MURO FIRMA RURAL J REFUGIO SALCIDO - 137494   | 137494             | DURANGO | DURANGO   | JOSÉ REFUGIO SALCIDO         | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA            | VIVIENDA                 | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$7,200     | \$7,200                | \$7,200           | \$7,200     | \$7,200     | \$7,200     | 100.00   | \$0           | Otros            | 16        | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200718641  | CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL POBL. JUAN B CEBALLOS - 147137   | 147137             | DURANGO | DURANGO   | JUAN B. CEBALLOS             | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | AGUA Y SANEAMIENTO       | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$225,000   | \$225,000              | \$0               | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0           | Otros            | 400       | 100.00        | 0.00         | Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Física: ESTA SE CANCELARA EL PROXIMO TRIMESTRE DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADA EN LA MIDS / Registro: ESTA SE CANCELARA EL PROXIMO TRIMESTRE DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADA EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200718642  | CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO PRIMARIO Y SANEAMIENTO LOCALIDAD NUEVA PATRIA - 147574   | 147574             | DURANGO | DURANGO   | NUEVA PATRIA (SANTO DOMINGO) | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | AGUA Y SANEAMIENTO       | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$135,000   | \$135,000              | \$0               | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0           | Otros            | 450       | 100.00        | 0.00         | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ESTA EN CEROS DEBIDO A QUE A LA FECHA DE CORTE DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAEDNO) HA PROPORCIONADO LOS CONTRATOS DE OBRA NI EL REPORTE FOTOGRAFICO DEL PROYECTO, AUN CUANDO SE LE HAN ENVIADO VARIOS OFICIOS SOLICITANDOLOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| DUR16160200718643  | CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO PRIMARIO Y SANEAMIENTO LOCALIDAD OTNAPA - 147518   | 147518             | DURANGO | DURANGO   | OTNAPA                       | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | AGUA Y SANEAMIENTO       | EN EJECUCIÓN | 2016          |             | \$200,000   | \$200,000              | \$0               | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00     | \$0           | Otros            | 450       | 100.00        | 0.00         | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ESTA EN CEROS DEBIDO A QUE A LA FECHA DE CORTE DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAEDNO) HA PROPORCIONADO LOS CONTRATOS DE OBRA NI EL REPORTE FOTOGRAFICO DEL PROYECTO, AUN CUANDO SE LE HAN ENVIADO VARIOS OFICIOS SOLICITANDOLOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 474

PERIODO: Tercer Trimestre 2016

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad                            | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo ConVENIO  | Programa Fondo ConVENIO - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora                       | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                        |              |             |             | Avance Físico |          |                  | Observaciones |                  |           |  |
|--------------------|--|--------------------|---------|-----------|--------------------------------------|--------|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|--------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|------------------|---------------|------------------|-----------|--|
|                    |  |                    |         |           |                                      |        |                        |  |                                      |   |   |                    |              |               | Presupuesto       | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro        |               | Unidad de Medida | Población | Avance Anual   |
| DUR16160100622941  | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA PASEO DE LA PRADERA - 5362                     | 5362               | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO                  | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | AYUNTAMIENTO DE DURANGO                     | AGUA Y SANEAMIENTO | EN EJECUCIÓN | 2016          | \$1,017,962       | \$1,017,962 | \$1,017,962            | \$1,017,962  | \$1,017,962 | \$1,017,962 | 100.00        | \$0      | Otros            | 600           | 100.00           | 100.00    | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200718644  | CONSTRUCCION DE ECO INVERNADERO LOCALIDAD PRIMERO DE MAYO - 107746                                 | 107746             | DURANGO | DURANGO   | PRIMERO DE MAYO                      | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO     | OTROS PROYECTOS    | EN EJECUCIÓN | 2016          | \$85,000          | \$85,000    | \$85,000               | \$85,000     | \$85,000    | \$85,000    | 100.00        | \$0      | Otros            | 5             | 100.00           | 100.00    | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200718645  | EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD RIO VERDE - 128549  | 128549             | DURANGO | DURANGO   | RIO VERDE                            | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                   | OTROS PROYECTOS    | EN EJECUCIÓN | 2016          | \$38,000          | \$38,000    | \$38,000               | \$38,000     | \$38,000    | \$38,000    | 100.00        | \$0      | Otros            | 25            | 100.00           | 100.00    | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200718646  | CONSTRUCCION DE MICRO INVERNADEROS LOCALIDAD SAN JOSE DE ANIMAS - 109584                           | 109584             | DURANGO | DURANGO   | SAN JOSE DE ANIMAS                   | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                   | OTROS PROYECTOS    | EN EJECUCIÓN | 2016          | \$90,000          | \$90,000    | \$90,000               | \$90,000     | \$90,000    | \$90,000    | 100.00        | \$0      | Otros            | 5             | 100.00           | 100.00    | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200718647  | REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL SANTIAGO BAYACORA - 135985                                     | 135985             | DURANGO | DURANGO   | SANTIAGO BAYACORA                    | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSITITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA            | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016          | \$15,300          | \$15,300    | \$15,300               | \$15,300     | \$15,300    | \$15,300    | 100.00        | \$0      | Otros            | 34            | 100.00           | 100.00    | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200718648  | CONTRUCCION DE MURO FIRME RURAL EL TUNAL - 137421  | 137421             | DURANGO | DURANGO   | EL TUNAL                             | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSITITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA            | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016          | \$3,150           | \$3,150     | \$3,150                | \$3,150      | \$3,150     | \$3,150     | 100.00        | \$0      | Otros            | 7             | 100.00           | 100.00    | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200718649  | REHABILITACION BORDOS DE ABREVADERO LOCALIDAD VICENTE SUAREZ - 107711                              | 107711             | DURANGO | DURANGO   | VICENTE SUÁREZ                       | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO     | OTROS PROYECTOS    | EN EJECUCIÓN | 2016          | \$30,000          | \$30,000    | \$30,000               | \$30,000     | \$30,000    | \$30,000    | 100.00        | \$0      | Otros            | 25            | 100.00           | 100.00    | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200718650  | ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA OFE EL CONEJO - 104224   | 104224             | DURANGO | DURANGO   | EL REFUGIO (EL CONEJO)               | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD            | URBANIZACIÓN       | EN EJECUCIÓN | 2016          | \$249,660         | \$249,660   | \$0                    | \$0          | \$0         | \$0         | 0.00          | \$0      | Otros            | 668           | 100.00           | 0.00      | Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA DE CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016, NO HEMOS PODIDO OBTENER DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD LA INFORMACION REFERENTE AL CONTRATO Y REPORTE FOTOGRAFICO DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200718651  | CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE LOCALIDAD LA FERRERIA LA LAGUNA - 149144                             | 149144             | DURANGO | DURANGO   | LA FERRERÍA (CUATRO DE OCTUBRE)      | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                   | AGUA Y SANEAMIENTO | EN EJECUCIÓN | 2016          | \$150,000         | \$150,000   | \$0                    | \$0          | \$0         | \$0         | 0.00          | \$0      | Otros            | 450           | 100.00           | 0.00      | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ESTA EN CEROS DEBIDO A QUE A LA FECHA DE CORTE DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016, LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) NO HA PROPORCIONADO LOS CONTRATOS DE OBRA NI EL REPORTE FOTOGRAFICO DEL PROYECTO, AUN CUANDO SE LE HAN ENVIADO VARIOS OFICIOS SOLICITANDOLOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| DUR16160200718652  | INFRAESTRUCTURA ARTESANAL EQUIPAMIENTO PROYECTO PANADERIA POB PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE - 136744 | 136744             | DURANGO | DURANGO   | PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE          | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                   | OTROS PROYECTOS    | EN EJECUCIÓN | 2016          | \$50,000          | \$50,000    | \$50,000               | \$0          | \$0         | \$0         | 0.00          | \$0      | Otros            | 74            | 100.00           | 0.00      | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200718712  | MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD LOS LOBOS - 107809                                       | 107809             | DURANGO | DURANGO   | LOS LOBOS                            | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO     | OTROS PROYECTOS    | EN EJECUCIÓN | 2016          | \$40,000          | \$40,000    | \$40,000               | \$40,000     | \$40,000    | \$40,000    | 100.00        | \$0      | Otros            | 25            | 100.00           | 100.00    | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200718713  | CONSTRUCCION DE MURO FIRMA RURAL PRAXEDIS GUERRERO - 137562  | 137562             | DURANGO | DURANGO   | PRAXEDIS G. GUERRERO NUEVO (LA LOMA) | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSITITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA            | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016          | \$13,950          | \$13,950    | \$13,950               | \$13,950     | \$13,950    | \$13,950    | 100.00        | \$0      | Otros            | 31            | 100.00           | 100.00    | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200724196  | REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO LUZ DEL CARMEN AMPLIACION - 192595                         | 192595             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO                  | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSITITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016          | \$21,062          | \$21,062    | \$21,062               | \$21,062     | \$21,062    | \$21,062    | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 8             | 100.00           | 100.00    | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200724197  | REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO LAZARO ZARDENAS Y PRI AMPLIACION - 192963                  | 192963             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO                  | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSITITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016          | \$67,272          | \$67,272    | \$67,272               | \$67,272     | \$67,272    | \$67,272    | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 32            | 100.00           | 100.00    | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200724198  | REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO AMPLIACION ARROYO SECO - 192139                            | 192139             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO                  | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSITITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016          | \$19,260          | \$19,260    | \$19,260               | \$19,260     | \$19,260    | \$19,260    | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 9             | 100.00           | 100.00    | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |

Total: 474

PERIODO: Tercer Trimestre 2016

| Información General del Proyecto |   |                    |         |           |                     |        |                        |   |                                      |   |                                |                    |              | Avance Financiero |             |             |                        |              |             |             | Avance Físico |          |           | Observaciones |                  |           |              |   |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|-----------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad           | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora          | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro |               | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado  |
| DUR16160200722941                | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA PASEO DE LA PRADERA - 5362                                  | 5362               | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | AYUNTAMIENTO DE DURANGO        | AGUA Y SANEAMIENTO | EN EJECUCIÓN | 2016              | \$1,017,962 | \$1,017,962 | \$1,017,962            | \$1,017,962  | \$1,017,962 | \$1,017,962 | \$1,017,962   | 100.00   | \$0       | Otros         | 600              | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200724199                | RED DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION COL AMPL LAS PALMAS - 146036   | 146036             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO      | AGUA Y SANEAMIENTO | EN EJECUCIÓN | 2016              | \$127,500   | \$127,500   | \$127,500              | \$127,500    | \$127,500   | \$127,500   | \$127,500     | 100.00   | \$0       | Otros         | 192              | 100.00    | 100.00       | Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| DUR16160200724200                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS EL PARAISO - 161851            | 161851             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              | \$450       | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 6                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200724201                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS DIVISION DEL NORTE - 185307    | 185307             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              | \$450       | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 10               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200724202                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MUROS MORELOS NORTE - 179037                                 | 179037             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              | \$450       | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 5                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200724203                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS MORELOS NORTE - 176135         | 176135             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              | \$450       | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 4                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200724204                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS MORELOS NORTE - 175467         | 175467             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              | \$450       | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 5                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200724205                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS LUZ Y ESPERANZA - 175777       | 175777             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              | \$450       | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 5                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200724206                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS LUZ DEL CARMEN - 168709        | 168709             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              | \$450       | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 7                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200724207                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS DIVISION DEL NORTE - 191437  | 191437             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              | \$450       | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 4                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200724208                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS DIVISION DEL NORTE - 184971    | 184971             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              | \$450       | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 12               | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200724209                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS DIVISION DEL NORTE - 184860    | 184860             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              | \$450       | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 1                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200724210                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS VALENTIN GOMEZ FARIAS - 171661 | 171661             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              | \$450       | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 5                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200724211                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS VALENTIN GOMEZ FARIAS - 171640 | 171640             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              | \$450       | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 5                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200724212                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS SAN CARLOS - 166255            | 166255             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              | \$450       | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 5                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200724213                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS SAN CARLOS - 166086            | 166086             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              | \$450       | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros         | 4                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |

Total: 474 PERIODO: Tercer Trimestre 2016

| Información General del Proyecto |  |                    |         |           |                     |        |                        |  |                                      |   |  |                          |              | Avance Financiero |             |             |                        |              |             |             | Avance Físico |          |           | Observaciones    |                  |           |              |  |
|----------------------------------|--|--------------------|---------|-----------|---------------------|--------|------------------------|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|------------------|------------------|-----------|--------------|--|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad           | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo ConVENIO  | Programa Fondo ConVENIO - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora                      | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro |                  | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado   |
| DUR16160100622941                | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA PASEO DE LA PRADERA - 5362   | 5362               | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | AYUNTAMIENTO DE DURANGO                    | AGUA Y SANEAMIENTO       | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$1,017,962 | \$1,017,962            | \$1,017,962  | \$1,017,962 | \$1,017,962 | \$1,017,962   | 100.00   | \$0       | Otros            | 600              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200724214                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS ASENTAMIENTOS HUMANOS - 192123          | 192123             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA             | VIVIENDA                 | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros            | 5                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200724215                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS VALENTIN GOMEZ FARIAS - 172453            | 172453             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA             | VIVIENDA                 | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros            | 1                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200724216                | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MODALIDAD CONSTRUCCION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS EL PARAISO - 162996                       | 162996             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA             | VIVIENDA                 | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$450       | \$450                  | \$450        | \$450       | \$450       | \$450         | 100.00   | \$0       | Otros            | 4                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200724217                | EDUCACION CONSTRUCCION DE AULA EP MARGARITA MORELO - 105057  | 105057             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | EDUCACION                | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$288,692   | \$288,692              | \$279,542    | \$83,863    | \$83,863    | \$83,863      | 29.05    | \$0       | Otros            | 175              | 100.00    | 30.00        | Financiera / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| DUR16160200724218                | EDUCACION CONSTRUCCION DE AULA EP MARGARITA GOMEZ PALACIO - 105207   | 105207             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | EDUCACION                | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$294,750   | \$294,750              | \$285,729    | \$85,719    | \$85,719    | \$85,719      | 29.08    | \$0       | Otros            | 350              | 100.00    | 35.00        | Financiera / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| DUR16160200724219                | EDUCACION CONSTRUCCION DE AULA EP LUIS DONALDO COLOSIO - 105605  | 105605             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | EDUCACION                | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$336,255   | \$336,255              | \$323,880    | \$97,164    | \$97,164    | \$97,164      | 28.90    | \$0       | Otros            | 163              | 100.00    | 31.00        | Financiera / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| DUR16160200724220                | EDUCACION CONSTRUCCION DE AULA EP JUSTICIA SOCIAL - 105340   | 105340             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | EDUCACION                | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$274,653   | \$274,653              | \$268,980    | \$80,694    | \$80,694    | \$80,694      | 29.38    | \$0       | Otros            | 150              | 100.00    | 41.00        | Financiera / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| DUR16160200724221                | EDUCACION CONSTRUCCION DE AULA EP DOLORÉS DEL RIO - 105044   | 105044             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | EDUCACION                | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$336,955   | \$336,955              | \$328,858    | \$98,658    | \$98,658    | \$98,658      | 29.28    | \$0       | Otros            | 170              | 100.00    | 35.00        | Financiera / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| DUR16160200724222                | CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE SECUNDA ETAPA COL VIVIENDA JOVEN - 147302  | 147302             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO                  | AGUA Y SANEAMIENTO       | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$916,942   | \$916,942              | \$0          | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | \$0       | Otros            | 1,360            | 100.00    | 0.00         | Financiera / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| DUR16160200724223                | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ Y LUZ DEL CARMEN - 186959   | 186959             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA                 | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$108,153   | \$108,153              | \$108,153    | \$108,153   | \$108,153   | \$108,153     | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 43               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200724224                | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME COLONIA CIELO AZUL - 157316  | 187316             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | VIVIENDA                 | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$76,998    | \$76,998               | \$76,998     | \$76,998    | \$76,998    | \$76,998      | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 16               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200724225                | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RIO BRAVO ENTRE CHAPAS Y CIUDAD JUAREZ COLONIA CHULAS FRONTERAS - 147993 | 147993             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO                             | TRANSPORTES Y VIALIDADES | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$58,650    | \$58,650               | \$58,650     | \$58,650    | \$58,650    | \$58,650      | 100.00   | \$0       | Otros            | 150              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| DUR16160200724226                | CONSTRUCCION DE CUARTO ROSA EN CALLE CAMINO A LA LOMA ESQUINA CON PARAMEDICOS DE LA COLONIA LAZARO SERRANO - 145672        | 145672             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | OBRAS PUBLICAS                             | VIVIENDA                 | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$50,000    | \$50,000               | \$49,900     | \$14,970    | \$14,970    | \$14,970      | 29.94    | \$0       | Vivienda         | 10               | 100.00    | 32.00        | Financiera / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| DUR16160200724227                | CONSTRUCCION DE CUARTO ROSA EN CALLE SAN PABLO DE LA COLONIA SAN CARLOS - 145901   | 145901             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | OBRAS PUBLICAS                             | VIVIENDA                 | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$50,000    | \$50,000               | \$49,900     | \$14,970    | \$14,970    | \$14,970      | 29.94    | \$0       | Vivienda         | 5                | 100.00    | 31.00        | Financiera / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| DUR16160200724228                | CONSTRUCCION DE CUARTO ROSA EN CALLE SAN EDUARDO DE LA COLONIA SAN JOSE III - 146120                                       | 146120             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | OBRAS PUBLICAS                             | VIVIENDA                 | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$50,000    | \$50,000               | \$49,900     | \$14,970    | \$14,970    | \$14,970      | 29.94    | \$0       | Vivienda         | 9                | 100.00    | 35.00        | Financiera / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 474

PERIODO: Tercer Trimestre 2016

| Información General del Proyecto |  |                    |         |           |                                 |        |                        |   |                                      |   |   |                    |              | Avance Financiero |             |             |                        |              |             |             | Avance Físico |          |           | Observaciones |                  |           |              |  |
|----------------------------------|--|--------------------|---------|-----------|---------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|--------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|--|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad                       | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora                   | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro |               | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado   |
| DUR16160100622941                | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA PASEO DE LA PRADERA - 5362                                     | 5362               | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO             | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | AYUNTAMIENTO DE DURANGO                 | AGUA Y SANEAMIENTO | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$1,017,962 | \$1,017,962            | \$1,017,962  | \$1,017,962 | \$1,017,962 | \$1,017,962   | 100.00   | \$0       | Otros         | 600              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200724229                | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ROSA EN CALLE LLAMARADA ENTRE CALLE GERANIO Y AMAPOLA DE LA COLONIA AMPLIACION PRI - 144869 | 144869             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO             | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | OBRAS PUBLICAS                          | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$50,000    | \$50,000               | \$49,900     | \$14,970    | \$14,970    | \$14,970      | 29.94    | \$0       | Vivienda      | 7                | 100.00    | 33.00        | Financiera / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200724230                | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ROSA EN CALLE LUC JOSÉ RAMÓN HERNÁNDEZ MERAZ DE LA COLONIA LEGISLADORES - 145972            | 145972             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO             | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | OBRAS PUBLICAS                          | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$50,000    | \$50,000               | \$49,900     | \$14,970    | \$14,970    | \$14,970      | 29.94    | \$0       | Vivienda      | 4                | 100.00    | 30.00        | Financiera / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200724231                | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ROSA EN CALLE JUAN SALAZAR DE LA COLONIA JUAN FCO SALAZAR - 145710                          | 145710             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO             | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | OBRAS PUBLICAS                          | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$50,000    | \$50,000               | \$49,900     | \$14,970    | \$14,970    | \$14,970      | 29.94    | \$0       | Vivienda      | 5                | 100.00    | 33.00        | Financiera / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200724232                | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ROSA EN CALLE ESPORAS ENTRE CALLE DEL SOL Y OCEANO DE LA COLONIA LUZ Y ESPERANZA - 144606   | 144606             | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO             | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | OBRAS PUBLICAS                          | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$50,000    | \$50,000               | \$49,900     | \$14,970    | \$14,970    | \$14,970      | 29.94    | \$0       | Otros         | 6                | 100.00    | 35.00        | Financiera / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200724233                | CONTRUCCION DE MURO FIRME RURAL AQUILES SERDAN - 137325  | 137325             | DURANGO | DURANGO   | AQUILES SERDÁN                  | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA         | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$5,850     | \$5,850                | \$5,850      | \$5,850     | \$5,850     | \$5,850       | 100.00   | \$0       | Otros         | 13               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200724234                | REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL LA BOCA DEL MEZQUITAL - 136045   | 136045             | DURANGO | DURANGO   | LA BOCA DEL MEZQUITAL           | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA         | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$9,450     | \$9,450                | \$9,450      | \$9,450     | \$9,450     | \$9,450       | 100.00   | \$0       | Otros         | 21               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200724235                | CONTRUCCION DE MURO FIRME RURAL CONTRERAS - 137332   | 137332             | DURANGO | DURANGO   | CONTRERAS                       | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA         | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$2,700     | \$2,700                | \$2,700      | \$2,700     | \$2,700     | \$2,700       | 100.00   | \$0       | Otros         | 6                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200724236                | CONSTRUCCION RED ALCANTARILLADO SEGUNDA ETAPA LOCALIDAD FRANCISCO MONTES DE OCA - 149069                           | 149069             | DURANGO | DURANGO   | FRAY FRANCISCO MONTES DE OCA    | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO               | AGUA Y SANEAMIENTO | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$225,000   | \$225,000              | \$0          | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | \$0       | Otros         | 450              | 100.00    | 0.00         | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ESTA EN CERCOS DEBIDO A QUE A LA FECHA DE CORTE DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016, LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED)NO HA PROPORCIONADO LOS CONTRATOS DE OBRA NI EL REPORTE FOTOGRAFICO DEL PROYECTO, AUN CUANDO SE LE HAN ENVIADO VARIOS OFICIOS SOLICITÁNDOLOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| DUR16160200724237                | CONTRUCCION DE MURO FIRME RURAL FRANCISCO MONTES DE OCA - 137431   | 137431             | DURANGO | DURANGO   | FRAY FRANCISCO MONTES DE OCA    | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA         | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$4,500     | \$4,500                | \$4,500      | \$4,500     | \$4,500     | \$4,500       | 100.00   | \$0       | Otros         | 10               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200724238                | CONSTRUCCION DE MICRO INVERNADEROS LOCALIDAD GRAL MAXIMO GARCIA (EL PINO) - 109597                                 | 109597             | DURANGO | DURANGO   | GENERAL MÁXIMO GARCIA (EL PINO) | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO               | OTROS PROYECTOS    | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$60,000    | \$60,000               | \$60,000     | \$60,000    | \$60,000    | \$60,000      | 100.00   | \$0       | Otros         | 5                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200724239                | ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE JOSÉ REFUGIO SALCIDO - 104166  | 104166             | DURANGO | DURANGO   | JOSÉ REFUGIO SALCIDO            | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD        | URBANIZACIÓN       | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$172,500   | \$172,500              | \$0          | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | \$0       | Otros         | 1,262            | 100.00    | 0.00         | Financiera / Física / Registro: A LA FECHA DE CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016, NO HEMOS PODIDO OBTENER DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD LA INFORMACION REFERENTE AL CONTRATO Y REPORTE FOTOGRAFICO DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200724240                | EQUIPO COMUNITARIO POB. NAVAJAS - 128502   | 128502             | DURANGO | DURANGO   | NAVAJAS                         | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO               | OTROS PROYECTOS    | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$30,000    | \$30,000               | \$30,000     | \$30,000    | \$30,000    | \$30,000      | 100.00   | \$0       | Otros         | 25               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| DUR16160200724241                | CONSTRUCCION RED ALCANTARILLADO SEGUNDA ETAPA LOCALIDAD PILAR DE ZARAGOZA - 149040                                 | 149040             | DURANGO | DURANGO   | PILAR DE ZARAGOZA               | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO               | AGUA Y SANEAMIENTO | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$300,000   | \$300,000              | \$0          | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | \$0       | Otros         | 450              | 100.00    | 0.00         | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ESTA EN CERCOS DEBIDO A QUE A LA FECHA DE CORTE DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016, LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED)NO HA PROPORCIONADO LOS CONTRATOS DE OBRA NI EL REPORTE FOTOGRAFICO DEL PROYECTO, AUN CUANDO SE LE HAN ENVIADO VARIOS OFICIOS SOLICITÁNDOLOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| DUR16160200724242                | REHABILITACION BORDOS DE ABREVADERO LOCALIDAD PRIMERO DE MAYO - 107725   | 107725             | DURANGO | DURANGO   | PRIMERO DE MAYO                 | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | OTROS PROYECTOS    | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$60,000    | \$60,000               | \$60,000     | \$60,000    | \$60,000    | \$60,000      | 100.00   | \$0       | Otros         | 25               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |

| Información General del Proyecto |  |                    |         |           |                            |        |                        |   |                                      |   |                                  |                    |              | Avance Financiero |             |             |                        |              |             |             |             | Avance Físico |           |                  | Observaciones |           |              |  |
|----------------------------------|--|--------------------|---------|-----------|----------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------|---------------|-----------|--------------|--|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad                  | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora            | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado      | % Avance      | Reintegro | Unidad de Medida |               | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado   |
| DUR16160100622941                | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA PASEO DE LA PRADERA - 5362                         | 5362               | DURANGO | DURANGO   | VICTORIA DE DURANGO        | URBANO | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | AYUNTAMIENTO DE DURANGO          | AGUA Y SANEAMIENTO | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$1,017,962 | \$1,017,962            | \$1,017,962  | \$1,017,962 | \$1,017,962 | \$1,017,962 | 100.00        | \$0       | Otros            | 600           | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTEA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200724243                | ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE QUINCE DE OCTUBRE - 103964   | 103964             | DURANGO | DURANGO   | QUINCE DE OCTUBRE          | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | URBANIZACIÓN       | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$241,500   | \$241,500              | \$0          | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00          | \$0       | Otros            | 358           | 100.00    | 0.00         | Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA DE CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016, NO HEIMOS PODIDO OBTENER DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD LA INFORMACION REFERENTE AL CONTRATO Y REPORTE FOTOGRAFICO DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200724244                | REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL SAN FRANCISCO DEL MANZANAL - 135972                                | 135972             | DURANGO | DURANGO   | SAN FRANCISCO DEL MANZANAL | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA  | VIVIENDA           | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$22,050    | \$22,050               | \$22,050     | \$22,050    | \$22,050    | \$22,050    | 100.00        | \$0       | Otros            | 49            | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTEA ES CON FECHA AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| DUR16160200724245                | CONSTRUCCION RED ALCANTARILLADO SISTEMA ATARJEAS SEGUNDA ETAPA LOCALIDAD SAN FCO DEL MANZANAL - 147732 | 147732             | DURANGO | DURANGO   | SAN FRANCISCO DEL MANZANAL | RURAL  | APORTACIONES FEDERALES | 1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |                                      | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO        | AGUA Y SANEAMIENTO | EN EJECUCIÓN | 2016              |             | \$200,000   | \$200,000              | \$0          | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00          | \$0       | Otros            | 450           | 100.00    | 0.00         | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTEA ESTA EN CEROS DEBIDO A QUE A LA FECHA DE CORTE DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016, LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAEDNO HA PROPORCIONADO LOS CONTRATOS DE OBRA NI EL REPORTE FOTOGRAFICO DEL PROYECTO, AJUN CUANDO SE LE HAN ENVIADO VARIOS OFICIOS SOLICITÁNDOLOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |