

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														RAMO 33				2016 y 2017		NIVEL PROYECTO									
Total: 555																													
Tercer Trimestre 2017																													
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO														AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES				
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGR O	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACION	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO	
DUR16160200868038	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA JN PROFRA EMLIA JARA SALAZAR - 105076	105076	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016			\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	100.00	\$0	OTROS	64	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200891504	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA EP SOLIDARIDAD - 105350	105350	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016			\$242,607	\$242,607	\$242,607	\$242,607	\$242,607	\$242,607	100.00	\$0	OTROS	365	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200896975	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE VIOLETAS ENTRE GARDENÍAS Y PALMAS COLONIA LAS PALMAS - 147745	147745	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y VALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016			\$182,442	\$182,442	\$182,442	\$182,442	\$182,442	\$182,442	100.00	\$0	MF	48	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200896976	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VIOLETAS ENTRE GARDENIA Y LILAS COLONIA LAS PALMAS - 147949	147949	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y VALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016			\$18,717	\$18,717	\$18,717	\$18,717	\$18,717	\$18,717	100.00	\$0	OTROS	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200702422	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE VIOLETA ENTRE GARDENIA Y LILAS COLONIA LAS PALMAS - 147453	147453	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y VALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016			\$238,775	\$238,775	\$238,775	\$238,775	\$238,775	\$238,775	100.00	\$0	MF	61	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724217	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA JN ELIA MARIA MORELO - 105057	105057	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016			\$291,036	\$291,036	\$291,036	\$291,036	\$291,036	\$291,036	100.00	\$0	OTROS	175	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724220	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA EP JUSTICIA SOCIAL - 105340	105340	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016			\$217,315	\$217,315	\$217,315	\$217,315	\$217,315	\$217,315	100.00	\$0	OTROS	150	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757406	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGE8 UNO SEIS CERO OCHO SEIS COLONIA LAS PALMAS - 328656	328656	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$9,900	\$9,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	106	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESEOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757407	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGE8 UNO SEIS CERO OCHO SEIS COLONIA LAS PALMAS - 329150	329150	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESEOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757408	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGE8 UNO CUATRO TRES CERO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 326141	326141	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESEOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757409	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGE8 UNO CUATRO TRES CERO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 326676	326676	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	32	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESEOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757411	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGE8 UNO SEIS CERO OCHO SEIS COLONIA LAS PALMAS - 329286	329286	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESEOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757412	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGE8 UNO CUATRO TRES CERO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 313698	313698	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	3	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESEOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757414	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGE8 UNO CUATRO TRES CERO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 325753	325753	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESEOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757415	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGE8 UNO CUATRO TRES CERO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 325851	325851	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	6	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESEOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública															RAMO 33				2016 y 2017		NIVEL PROYECTO								
Total: 555																													
Tercer Trimestre 2017																													
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO															AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO		OBSERVACIONES				
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGR O	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO	
DUR16160200686038	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA IN PROFRA EN LA JARA SALAZAR - 105076	105076	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	100.00	\$0	OTROS	64	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 / Fílica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017/ Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757416	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRRE AGE8 UNO SEIS CERO OCHO SEIS COLONIA LAS PALMAS - 327915	327915	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$7,200	\$7,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	91	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Fílica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757417	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRRE AGE8 UNO SEIS CERO OCHO SEIS COLONIA LAS PALMAS - 327632	327632	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	2	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Fílica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757419	REHABILITACION DE TECHO FIRME ENJARRRE AGE8 UNO SEIS CERO OCHO SEIS COLONIA LAS PALMAS - 326957	326957	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	17	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Fílica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757421	REHABILITACION DE TECHO FIRME ENJARRRE AGE8 UNO CUATRO TRES CERO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 319291	319291	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	8	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Fílica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757422	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA AMALIA SOLORZANO AGE8 UNO CUATRO OCHO TRES SEIS - 318746	318746	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,445	\$1,445	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Fílica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757423	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRRE AGE8 UNO CUATRO TRES CERO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 311691	311691	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	27	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Fílica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757424	62906 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 317565	317565	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	100.00	0.00	Financiera: / Fílica: / Registro: ESTE PROYECTO DEBE DE ESTAR CANCELADO EN PASH YA QUE CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS Y ESTE RUBRO SOLO SE INFORMA A NIVEL FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757425	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRRE AGE8 UNO CUATRO TRES CERO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 316536	316536	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$4,050	\$4,050	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	32	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Fílica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349401 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757426	523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 317622	317622	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	100.00	0.00	Financiera: / Fílica: / Registro: ESTE PROYECTO DEBE DE ESTAR CANCELADO EN PASH YA QUE CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS Y ESTE RUBRO SOLO SE INFORMA A NIVEL FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757427	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 317651	317651	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	0	100.00	0.00	Financiera: / Fílica: / Registro: ESTE PROYECTO DEBE DE ESTAR CANCELADO EN PASH YA QUE CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS Y ESTE RUBRO SOLO SE INFORMA A NIVEL FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757428	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRRE AGE8 UNO CUATRO TRES CERO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 325243	325243	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	27	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Fílica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757435	GUARNICIONES Y BANQUETAS SEGUNDA ETAPA RIO BRAVO ENTRE CHIAPAS Y CIUDAD JUAREZ - 336656	336656	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	TRANSPORTES Y VALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	60	100.00	0.00	Financiera: / Fílica: / Registro: ESTE PROYECTO DEBE DE ESTAR CANCELADO EN PASH YA QUE CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS Y ESTE RUBRO SOLO SE INFORMA A NIVEL FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública															RAMO 33				2016 y 2017		NIVEL PROYECTO								
Total: 555																													
Tercer Trimestre 2017																													
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO															AVANCE FINANCIERO											AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGR O	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO		
DUR16160200868038	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA JIN PROFA EMLIA JARA SALAZAR - 105076	105076	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	100.00	\$0	OTROS	64	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757439	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRRE AGER UNO CUATRO TRES CERO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 313538	313538	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	26	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DADO EN LA ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.	
DUR16160300757440	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRRE AGER UNO CUATRO TRES CERO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 312758	312758	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$4,050	\$4,050	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	49	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.	
DUR16160300757441	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRRE AGER UNO CUATRO TRES CERO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 312139	312139	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$13,500	\$13,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	148	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.	
DUR16160300757442	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA SAN CARLOS - 300355	300355	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,600	\$3,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	36	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.	
DUR16160300757444	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA EL PARAISO - 300168	300168	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$4,500	\$4,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	38	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.	
DUR16160300757445	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA MANUEL GOMEZ MORIN - 300129	300129	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	29	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.	
DUR16160300757447	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA EL PARAISO - 300303	300303	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$4,500	\$4,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	52	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.	
DUR16160300757448	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA CONSTITUCION - 300285	300285	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	15	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.	
DUR16160300757449	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA CIELO AZUL - 300270	300270	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.	
DUR16160300757450	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRRE AGER UNO CINCO CINCO SIETE UNO COLONIA GOBERNADORES - 302343	302343	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.	
DUR16160300757452	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOLORES DEL RIO - 296097	296097	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	27	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.	
DUR16160300757453	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS EN LA COLONIA LAS CALANDRIAS - 303659	303659	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,600	\$3,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	39	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348401 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.	



INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO														AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES	
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL		% AVANCE ACUMULADO
DUR16160200886038	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA JUN PROFA EMLIA JARA SALAZAR - 105076	105076	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	100.00	\$0	OTROS	64	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757454	REHABILITACIÓN TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOLORES DEL RIO - 296501	296501	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	20	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757456	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA SAN MIGUEL - 296413	296413	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	14	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757457	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO TRES SEIS CUATRO CINCO COLONIA HECTOR MAYAGOTIA DOMINGUEZ AMPLIACION - 303175	303175	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	15	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757458	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA SAN MIGUEL - 296425	296425	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	7	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757460	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO CUATRO TRES CERO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 302402	302402	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	6	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757461	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO CUATRO TRES CERO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 303720	303720	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	12	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757464	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO - 302226	302226	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	20	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757465	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO CINCO CINCO SIETE UNO COLONIA GOBERNADORES - 303507	303507	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	27	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757466	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS EN LA COLONIA LAS CALANDRIAS - 303468	303468	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	23	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349401 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757467	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO CINCO CINCO SIETE UNO COLONIA GOBERNADORES - 302142	302142	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,600	\$3,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	45	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757468	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO DOS OCHO TRES A COL HECTOR MAYAGOTIA DOMINGUEZ - 303303	303303	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$4,050	\$4,050	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	31	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757469	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO CINCO CINCO SIETE UNO COLONIA GOBERNADORES - 302646	302646	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	11	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública															RAMO 33					2016 y 2017		NIVEL PROYECTO							
Total: 555																													
Tercer Trimestre 2017																													
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO															AVANCE FINANCIERO											AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGR O	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO		
DUR1616020088608	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA JUN PROFA EMLIA JARA SALAZAR - 105076	105076	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	100.00	\$0	OTROS	64	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
DUR16160300757470	REHABILITACIÓN TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOLORES DEL RIO - 296146	296146	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	23	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.	
DUR16160300757471	REHABILITACIÓN TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOLORES DEL RIO - 296038	296038	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	18	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.	
DUR16160300757473	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGRIE UNO CINCO CINCO SIETE UNO COLONIA GOBERNADORES - 302809	302809	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$4,950	\$4,950	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	51	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.	
DUR16160300757474	REHABILITACIÓN TECHO FIRME LECHADA COLONIA LEGISLADORES - 299042	299042	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	8	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.	
DUR16160300757475	REHABILITACIÓN TECHO FIRME LECHADA COLONIA BICENTENARIO - 299661	299661	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$4,500	\$4,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	52	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.	
DUR16160300757477	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 298580	298580	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,600	\$3,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	30	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.	
DUR16160300757478	REHABILITACIÓN TECHO FIRME LECHADA COLONIA ALCALDES - 299815	299815	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,700	\$2,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	20	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.	
DUR16160300757479	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 298164	298164	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	13	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.	
DUR16160300757480	REHABILITACIÓN TECHO FIRME LECHADA COLONIA CONSTITUCION - 298159	298159	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	20	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.	
DUR16160300757484	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 298081	298081	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	22	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.	
DUR16160300757485	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME DESPLANTE DE MURO COLONIA LAS CALANDRIAS - 299757	299757	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	24	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348401 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.	
DUR16160300757487	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE HECTOR MAYAGOTIA DOMINGUEZ - 291269	291269	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.	



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública															RAMO 33			2016 y 2017			NIVEL PROYECTO								
Total: 555																													
Tercer Trimestre 2017																													
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO																													
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO						AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES			
																	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGR O	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO	
DUR16160300686038	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA JUN PROFA EMLIA JARA SALAZAR - 105076	105076	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	100.00	\$0	OTROS	64	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
DUR16160300757488	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 291165	291165	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	15	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.	
DUR16160300757489	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA CONSTITUCION - 297602	297602	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	35	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.	
DUR16160300757490	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA CONSTITUCION - 297551	297551	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	16	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.	
DUR16160300757491	CONSTRUCCION CUARTO ROSA DOS OBRAS COLONIA JUAN SALAZAR - 292637	292637	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$106,377	\$106,377	\$106,377	\$106,377	\$106,377	\$106,377	100.00	\$0	OTROS	10	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
DUR16160300757492	CONSTRUCCION CUARTO ROSA DOS OBRAS COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO - 292635	292635	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$101,587	\$101,587	\$101,587	\$101,587	\$101,587	\$101,587	100.00	\$0	OTROS	10	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
DUR16160300757493	CONSTRUCCION CUARTO ROSA UNA OBRA COLONIA LA PONDEROSA - 292604	292604	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$56,784	\$56,784	\$56,784	\$56,784	\$56,784	\$56,784	100.00	\$0	OTROS	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
DUR16160300757497	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA CONSTITUCION - 297003	297003	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	22	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.	
DUR16160300757500	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA CONSTITUCION - 297173	297173	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	24	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.	
DUR16160300757501	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA CONSTITUCION - 298896	298896	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.	
DUR16160300757503	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRER AGEB UNO DOS OCHO TRES A COL HECTOR MAYAGOTIA DOMINGUEZ - 298770	298770	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$6,750	\$6,750	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	59	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.	
DUR16160300757504	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRER AGEB UNO DOS OCHO TRES A COL HECTOR MAYAGOTIA DOMINGUEZ - 298377	298377	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	43	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.	
DUR16160300757505	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 297482	297482	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	21	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.	



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														RAMO 33				2016 y 2017				NIVEL PROYECTO							
Total: 555														Tercer Trimestre 2017															
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO														AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES			
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGR O	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO	
DUR16160300757507	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA JUN PROFA EMLIA JARA SALAZAR - 105076	105076	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	100.00	\$0	OTROS	64	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757507	REHABILITACION DE MURO FIRME COLONIA SAN MIGUEL - 297295	297295	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	3	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757511	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 297753	297753	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$4,500	\$4,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	37	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757512	REHABILITACION DE TECHO FIRME COLONIA SAN MIGUEL - 297266	297266	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757513	REHABILITACION DE MURO FIRME LECHADA COLONIA CIELO AZUL - 299140	299140	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	7	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757515	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO DOS OCHO TRES A COL. HECTOR MAYAGOTIA DOMINGUEZ - 297550	297550	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$13,050	\$13,050	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	111	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349700 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757518	CONSTRUCCION CUARTO ROSA UNA OBRA COLONIA LAS GAVIOTAS - 292646	292646	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$50,974	\$50,974	\$50,974	\$50,974	\$50,974	\$50,974	\$50,974	100.00	\$0	OTROS	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DUR16160300757519	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA CIELO AZUL - 299096	299096	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,600	\$3,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	8	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757520	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA CONSTITUCION - 297356	297356	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	23	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757521	REHABILITACION DE TECHO FIRME COLONIA SAN MIGUEL - 294482	294482	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757524	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LAS ROSAS AMPLIACION - 286738	286738	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	20	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757525	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 286727	286727	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,700	\$2,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	15	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349700 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757526	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 286712	286712	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	22	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349700 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública															RAMO 33				2016 y 2017				NIVEL PROYECTO						
Total: 555																													
Tercer Trimestre																													
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO															AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES	
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO		
DUR16160200886038	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA JUN PROFA EMLIA JARA SALAZAR - 105076	105076	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	100.00	\$0	OTROS	64	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
DUR16160300757527	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 286696	286696	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	8	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348987 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.	
DUR16160300757529	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 287828	287828	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	7	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348987 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.	
DUR16160300757531	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 287693	287693	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348987 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.	
DUR16160300757532	REHABILITACION DE MURO FIRME LECHADA COLONIA SAN MIGUEL - 295168	295168	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	16	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348987 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.	
DUR16160300757533	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOLORES DEL RIO - 294887	294887	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	26	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348987 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.	
DUR16160300757534	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOLORES DEL RIO - 294455	294455	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	18	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348987 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.	
DUR16160300757535	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 287809	287809	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348987 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.	
DUR16160300757536	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 287745	287745	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	7	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348987 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.	
DUR16160300757539	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 287675	287675	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	12	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348987 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.	
DUR16160300757540	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 287375	287375	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	7	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348987 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.	
DUR16160300757542	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOLORES DEL RIO - 295148	295148	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,700	\$2,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	29	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348987 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.	
DUR16160300757543	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 295007	295007	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,700	\$2,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	19	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348987 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.	



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																			RAMO 33		2016 y 2017		NIVEL PROYECTO					
Total: 555																												
Tercer Trimestre 2017																												
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO														AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO		OBSERVACIONES				
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGR O		UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160200886038	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA JUN PROFA EMLIA JARA SALAZAR - 105076	105076	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	100.00	\$0	OTROS	64	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
DUR16160300757544	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE HECTOR MAYAGOTIA DOMINGUEZ - 293596	293596	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	2	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757545	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 287307	287307	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	29	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757546	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA SAN MIGUEL - 294059	294059	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	13	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757547	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 287256	287256	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	8	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757548	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME COLONIA SAN MIGUEL - 293637	293637	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	13	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757549	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 293634	293634	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	18	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757550	REHABILITACION DE MURO FIRME COLONIA SAN MIGUEL - 295115	295115	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757552	REHABILITACION DE MURO FIRME LECHADA COLONIA CIELO AZUL - 299288	299288	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757553	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LAS ROSAS AMPLIACION - 286719	286719	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	18	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757555	CONSTRUCCION CUARTO ROSA UNA OBRA COLONIA PASEO DE LAS PRADERAS - 292884	292884	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$53,823	\$53,823	\$53,823	\$53,823	\$53,823	\$53,823	100.00	\$0	OTROS	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DUR16160300757559	CONSTRUCCION CUARTO ROSA UNA OBRA COLONIA CARLOS LUNA - 292747	292747	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$45,523	\$45,523	\$45,523	\$45,523	\$45,523	\$45,523	100.00	\$0	OTROS	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757560	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE HECTOR MAYAGOTIA DOMINGUEZ - 291419	291419	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública															RAMO 33					2016 y 2017					NIVEL PROYECTO				
Total: 555															Tercer Trimestre					2017									
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO															AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES			
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGR O	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO	
DUR16160200886038	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA JUN PROFA EMLIA JARA SALAZAR - 105076	105076	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	100.00	\$0	OTROS	64	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
DUR16160300757561	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 293748	293748	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	12	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757568	REHABILITACIÓN TECHO FIRME LECHADA COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS - 286768	286768	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	26	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757570	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 286759	286759	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,700	\$2,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	22	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757571	REHABILITACIÓN TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOLORES DEL RIO - 293747	293747	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,700	\$2,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	32	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757575	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 290585	290585	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	11	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757576	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE HECTOR MAYAGOTIA DOMINGUEZ - 290577	290577	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	6	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757577	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE HECTOR MAYAGOTIA DOMINGUEZ - 290423	290423	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	2	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757578	REHABILITACIÓN TECHO FIRME LECHADA COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS - 281372	281372	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	16	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757579	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LA MODERNA - 281369	281369	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	28	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757585	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 290689	290689	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	21	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757586	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 290515	290515	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	24	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
DUR16160300757587	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 281358	281358	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	24	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
DUR1616020686038	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA JIN PROFA EMILIA JARA SALAZAR - 105076	105076	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	100.00	\$0	OTROS	64	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757592	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 290370	290370	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	18	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757594	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LAS ROSAS AMPLIACION - 282145	282145	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	23	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757595	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 282073	282073	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	14	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757596	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LA MODERNA - 282044	282044	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757598	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 286820	286820	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	18	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757600	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 286800	286800	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	20	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757601	REHABILITACIÓN TECHO FIRME LECHADA COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS - 286796	286796	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	9	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757602	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 286856	286856	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757603	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 286530	286530	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757604	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 286811	286811	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,700	\$2,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	30	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757605	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 286559	286559	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	21	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757606	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 286791	286791	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																									RAMO 33					2016 y 2017					NIVEL PROYECTO				
Total: 555																																							
Tercer Trimestre 2017																																							
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO														AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES												
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGR O	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL		% AVANCE ACUMULADO											
DUR1616020686038	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA JIN PROFA EMLIA JARA SALAZAR - 105076	105076	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	100.00	\$0	OTROS	64	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
DUR16160300757607	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 286787	286787	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
DUR16160300757608	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 286781	286781	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	6	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
DUR16160300757611	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 287517	287517	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	7	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
DUR16160300757613	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE HECTOR MAYAGOTIA DOMINGUEZ - 290807	290807	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	9	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
DUR16160300757615	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 289596	289596	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	8	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
DUR16160300757616	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 289816	289816	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	14	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348670 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
DUR16160300757617	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE HECTOR MAYAGOTIA DOMINGUEZ - 289879	289879	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO											
DUR16160300757619	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 286851	286851	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	7	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
DUR16160300757620	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 286847	286847	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
DUR16160300757621	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE HECTOR MAYAGOTIA DOMINGUEZ - 289788	289788	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	6	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
DUR16160300757623	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 289708	289708	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	19	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
DUR16160300757626	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS - 286810	286810	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	20	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											



Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercicio	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
DUR16160300688038	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA JIN PROFRA EMLIA JARA SALAZAR - 105076	105076	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$248,584		\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	100.00	\$0	OTROS	64	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017/ Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757628	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 285145	285145	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: SE / Física: SE / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757629	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 284636	284636	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	2	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757630	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 285910	285910	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,700	\$2,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	21	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757631	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 287216	287216	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	13	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757632	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 288504	288504	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO	
DUR16160300757634	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE HECTOR MAYAGOTIA DOMINGUEZ - 289839	289839	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	6	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757637	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LAS ROSAS AMPLIACION - 282225	282225	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,550	\$2,550	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	18	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757638	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 285050	285050	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,700	\$2,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	19	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757640	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 284985	284985	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	20	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757641	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 281467	281467	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	16	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757642	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 282313	282313	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	15	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757644	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LA MODERNA - 281941	281941	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	19	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																	RAMO 33 2016 y 2017					NIVEL PROYECTO											
Total: 555																	Tercer Trimestre 2017																
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO														AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO					OBSERVACIONES						
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGR O	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL		% AVANCE ACUMULADO					
DUR16160300868038	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA IN PROFA EMLIA JARA SALAZAR - 105076	105076	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	100.00	\$0	OTROS	64	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
DUR16160300757645	REHABILITACIÓN TECHO FIRME LECHADA COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS - 282429	282429	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	24	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
DUR16160300757646	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 282276	282276	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,700	\$2,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	20	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
DUR16160300757647	REHABILITACIÓN TECHO FIRME LECHADA COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS - 285691	285691	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	20	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
DUR16160300757648	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 282394	282394	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	7	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
DUR16160300757649	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 282247	282247	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	6	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
DUR16160300757650	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 281998	281998	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	28	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
DUR16160300757653	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 269647	269647	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	19	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
DUR16160300757654	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA JARDINES DE CANCUN - 275310	275310	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	22	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
DUR16160300757655	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 275161	275161	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	9	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO					
DUR16160300757656	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 269711	269711	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	9	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
DUR16160300757657	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 275238	275238	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
DUR16160300757659	REHABILITACIÓN TECHO FIRME LECHADA COLONIA DIVISION DEL NORTE - 269221	269221	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	52	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														RAMO 33 2016 y 2017										NIVEL PROYECTO				
Total: 555														Tercer Trimestre 2017														
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO														AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCICIO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGR O	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO	
DUR16160200686038	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA IN PROFA EMLIA JARA SALAZAR - 105076	105076	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCION	2016		\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	100.00	\$0	OTROS	64	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757660	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA VALLE VERDE ORIENTE - 269218	269218	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	21	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757662	REHABILITACIÓN TECHO FIRME LECHADA COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS - 275396	275396	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	13	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757663	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 274957	274957	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	20	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757664	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA JARDINES DE CANCUN - 275028	275028	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	16	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757665	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LA MODERNA - 276180	276180	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	27	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757667	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA JARDINES DE CANCUN - 275130	275130	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	34	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757668	REHABILITACIÓN TECHO FIRME LECHADA COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS - 275128	275128	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	22	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757670	REHABILITACIÓN TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOCE DE DICIEMBRE - 266849	266849	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	30	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757672	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE NIÑOS HEROES NORTE - 266695	266695	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE JULIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE JULIO 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757674	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 272973	272973	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	3	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757675	REHABILITACIÓN TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOCE DE DICIEMBRE - 266207	266207	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	36	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757677	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 265918	265918	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	14	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública															RAMO 33					2016 y 2017		NIVEL PROYECTO							
Total: 555																													
Tercer Trimestre 2017																													
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO															AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES	
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO- ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGR O	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO		
DUR16160200886038	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA JUN PROFA EMLIA JARA SALAZAR - 105076	105076	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016			\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	100.00	\$0	OTROS	64	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
DUR16160300757678	REHABILITACIÓN TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOCE DE DICIEMBRE - 265630	265630	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	34	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757679	REHABILITACIÓN TECHO FIRME LECHADA COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS - 272553	272553	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	13	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757680	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 272431	272431	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	19	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757681	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 272311	272311	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	15	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757682	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 271888	271888	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	6	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757683	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 269775	269775	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757684	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 271870	271870	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	1	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757685	REHABILITACIÓN TECHO FIRME LECHADA COLONIA DIVISION DEL NORTE - 271885	271885	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	24	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757686	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA JUSTICIA SOCIAL - 271880	271880	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	25	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757687	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 271833	271933	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	13	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757693	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA BENITO JUAREZ - 268670	268670	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	3	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757694	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 268327	268327	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	24	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública															RAMO 33					2016 y 2017					NIVEL PROYECTO				
Total: 555																													
Tercer Trimestre 2017																													
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO															AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES	
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGR O	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO		
DUR1616020086038	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA IN PROFA EMILIA JARA SALAZAR - 105076	105076	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	100.00	\$0	OTROS	64	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017. / Fiscal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017. / SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
DUR16160300757695	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 268443	268443	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	7	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fiscal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 346970 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.	
DUR16160300757696	REHABILITACIÓN TECHO FIRME LECHADA COLONIA DIVISION DEL NORTE - 268419	268419	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	28	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fiscal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 346987 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.	
DUR16160300757697	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 268368	268368	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fiscal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 346987 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.	
DUR16160300757698	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 268365	268365	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	9	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fiscal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 346970 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.	
DUR16160300757701	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA NUEVE DE JULIO - 268656	268656	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	8	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fiscal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 346987 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.	
DUR16160300757702	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA ARCORIS - 268653	268653	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	3	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fiscal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 346987 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.	
DUR16160300757703	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA O DE SEPTIEMBRE - 268652	268652	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fiscal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 346987 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.	
DUR16160300757705	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 268316	268316	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fiscal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 346970 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.	
DUR16160300757707	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA EL ALACRAN - 268636	268636	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fiscal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 346987 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.	
DUR16160300757708	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA EJIDAL - 268635	268635	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	26	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fiscal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 346987 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.	
DUR16160300757709	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA EJIDAL - 268633	268633	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$4,500	\$4,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	42	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fiscal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 346987 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.	
DUR16160300757714	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 268266	268266	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	16	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Fiscal: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 346970 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.	



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública															RAMO 33					2016 y 2017					NIVEL PROYECTO				
Total: 555															Tercer Trimestre					2017									
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO															AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES	
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO		
DUR16160200886038	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA IN PROFRA EMLIA JARA SALAZAR - 105076	105076	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	100.00	\$0	OTROS	64	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
DUR16160300757715	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 267206	267206	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.	
DUR16160300757718	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE NIÑOS HEROES NORTE - 266195	266195	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	25	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.	
DUR16160300757719	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE NIÑOS HEROES NORTE - 266049	266049	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	25	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.	
DUR16160300757720	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE NIÑOS HEROES NORTE - 266588	266588	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	24	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.	
DUR16160300757721	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 266143	266143	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	18	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.	
DUR16160300757723	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 268202	268202	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	25	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.	
DUR16160300757724	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 267166	267166	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.	
DUR16160300757726	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 268253	268253	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	14	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.	
DUR16160300757731	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 266282	266282	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	30	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.	
DUR16160300757732	REHABILITACIÓN TECHO FIRME LECHADA COLONIA DIVISION DEL NORTE - 268229	268229	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	28	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.	
DUR16160300757734	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE NIÑOS HEROES NORTE - 265766	265766	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	12	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.	
DUR16160300757736	REHABILITACIÓN TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOCE DE DICIEMBRE - 266485	266485	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	36	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.	



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública															RAMO 33					2016 y 2017		NIVEL PROYECTO						
Total: 555																												
Tercer Trimestre 2017																												
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO															AVANCE FINANCIERO								UNIDAD DE MEDIDA		AVANCE FÍSICO		OBSERVACIONES	
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGR O	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO		
DUR16160300686038	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA JUN PROFA EMLIA JARA SALAZAR - 105076	105076	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	100.00	\$0	OTROS	64	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757738	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 266013	266013	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	19	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757740	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA ARROYO SECO - 265171	265171	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	21	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757741	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA ARROYO SECO - 265109	265109	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	28	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757743	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 264809	264809	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	26	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757746	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ - 264768	264768	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	17	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757747	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ - 263507	263507	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	23	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757749	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ - 264315	264315	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	28	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757750	REHABILITACIÓN TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOCE DE DICIEMBRE - 264972	264972	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	22	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757753	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ - 264463	264463	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	24	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757754	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA ARROYO SECO - 264402	264402	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,600	\$3,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	41	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757755	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRER NIÑOS HEROES NORTE - 264459	264459	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	16	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757756	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRER NIÑOS HEROES NORTE - 263830	263830	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	15	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														RAMO 33				2016 y 2017		NIVEL PROYECTO								
Total: 555																												
Tercer Trimestre 2017																												
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO														AVANCE FINANCIERO								UNIDAD DE MEDIDA		AVANCE FÍSICO		OBSERVACIONES		
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGR O	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL		% AVANCE ACUMULADO	
DUR16160200866038	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA JUN PROFA EMLIA JARA SALAZAR - 105076	105076	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	100.00	\$0	OTROS	64	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
DUR16160300757757	REHABILITACIÓN TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOCE DE DICIEMBRE - 264909	264909	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,700	\$2,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	24	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757758	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 264888	264888	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	17	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757759	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARE NIÑOS HEROS NORTE - 264270	264270	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	16	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757760	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ - 264264	264264	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	9	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757761	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 265713	265713	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	23	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757762	REHABILITACIÓN TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOCE DE DICIEMBRE - 263937	263937	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	14	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757763	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARE NIÑOS HEROS NORTE - 263934	263934	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	7	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757764	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 265813	265813	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	17	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757765	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA ARROYO SECO - 265183	265183	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,700	\$2,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	32	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757766	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA ARROYO SECO - 265151	265151	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,600	\$3,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	37	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757767	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARE MASSIE - 267081	267081	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	9	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757768	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARE NIÑOS HEROS NORTE - 263769	263769	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	14	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO



INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO														AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES		
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGR O	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL		% AVANCE ACUMULADO	
DUR1616020688038	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA IN PROFA EMILIA JARA SALAZAR - 105076	105076	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016			\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	100.00		OTROS	64	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
DUR16160300757769	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ - 263615	263615	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	22	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757770	REHABILITACIÓN TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOCE DE DICIEMBRE - 266638	266638	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	28	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757771	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA ARROYO SECO - 263346	263346	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	17	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757772	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA MANUEL GOMEZ MORIN - 263521	263521	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$3,600	\$3,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	32	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757777	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA FOS LA VIRGEN - 261507	261507	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	13	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757778	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA ARROYO SECO - 261506	261506	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	3	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757779	REHABILITACIÓN TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOCE DE DICIEMBRE - 264709	264709	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	17	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757787	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARE NIÑOS HERÓES NORTE - 264670	264670	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$900	\$900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757788	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ - 264667	264667	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	13	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro:
DUR16160300757789	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARE NIÑOS HERÓES NORTE - 264585	264585	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	8	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757790	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA ARROYO SECO - 264584	264584	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	36	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757796	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA FOS LA VIRGEN - 261614	261614	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	19	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757799	REHABILITACIÓN TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOCE DE DICIEMBRE - 264153	264153	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	21	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349897 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO



INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO														AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES	
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGR O	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL		% AVANCE ACUMULADO
DUR1616020086808	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA JUN PROFA EMLIA JARA SALAZAR - 105076	105076	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	100.00	\$0	OTROS	64	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757800	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ - 264172	264172	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	19	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757801	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE NIÑOS HEROES NORTE - 264199	264199	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	7	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757802	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA FOS LA VIRGEN - 261235	261235	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757804	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA HEROES NORTE - 264103	264103	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	23	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757805	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ - 264080	264080	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	20	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757826	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA ARROYO SECO - 261140	261140	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	22	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757827	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE NIÑOS HEROES NORTE - 262669	262669	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757830	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA ARROYO SECO - 261239	261239	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$450	\$450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	6	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757873	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS RECAUDADOR MPAL VENTANILLA MULTIRÁMTE NOTARIOS EN LINEA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE ACTAS ADMINISTRATIVAS - 202019	202019	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTE PROYECTO DEBE DE ESTAR CANCELADO EN PASH YA QUE CORRESPONDE A PRODOM Y ESTE RUBRO SOLO SE INFORMA A NIVEL FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757875	REHABILITACION DE TECHO FIRME ENJARRE AGE8 UNO SEIS CERO OCHO SEIS COLONIA LAS PALMAS - 326332	326332	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$5,400	\$5,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	55	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757888	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE CINCO DE MAYO - 262689	262689	DURANGO	DURANGO	CINCO DE MAYO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757931	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS EN LA COLONIA EL NAYAR - 316674	316674	DURANGO	DURANGO	EL NAYAR	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	34	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 348401 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
DUR1616030068038	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA JN PROFA EMLIA JARA SALAZAR - 105076	105076	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	100.00	\$0	OTROS	64	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757932	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS EN LA COLONIA EL NAYAR - 316717	316717	DURANGO	DURANGO	EL NAYAR	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	33	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349401 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757933	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MURO EN COLONIA EL NAYAR - 303569	303569	DURANGO	DURANGO	EL NAYAR	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$4,500	\$4,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	35	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349401 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757934	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS COLONIA EL NAYAR - 302884	302884	DURANGO	DURANGO	EL NAYAR	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	23	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349401 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757935	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS COLONIA EL NAYAR - 303710	303710	DURANGO	DURANGO	EL NAYAR	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,250	\$2,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	22	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349401 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757936	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MURO EN COLONIA EL NAYAR - 303347	303347	DURANGO	DURANGO	EL NAYAR	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$4,500	\$4,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	35	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349401 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757937	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MURO EN COLONIA EL NAYAR - 303228	303228	DURANGO	DURANGO	EL NAYAR	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,350	\$1,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	30	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349401 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757938	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MURO EN COLONIA EL NAYAR - 300696	300696	DURANGO	DURANGO	EL NAYAR	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,150	\$3,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	27	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MDS REPORTADAS A LA SEDESOL YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349401 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300758303	CONSTRUCCION CUARTO ROSA UNA OBRA LOCALIDAD RIO ESCONDIDO - 292727	292727	DURANGO	DURANGO	RIO ESCONDIDO (LA LOMA)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$50,929	\$50,929	\$50,929	\$50,929	\$50,929	\$50,929	100.00	\$0	OTROS	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DUR17170100842221	AULA PRIMARIA CARLOS A CARRILLO - 22768	22768	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017		\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	142	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL / Física: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL / Registro: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL
DUR17170100842222	AULA SECUNDARIA GRAL HONOR Y GLORIA COLONIA LA VIRGEN - 21550	21550	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017		\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	258	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL / Física: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL / Registro: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL
DUR17170100842223	AULA J D N QUINCE DE MAYO COLONIA LAZARO CARDENAS - 21540	21540	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017		\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	30	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL / Física: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL / Registro: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL
DUR17170100842224	AULA PRIMARIA PAULO FREYRE COLONIA CIELO AZUL - 22833	22833	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017		\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	75	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL / Física: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL / Registro: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL
DUR17170100842225	AULA J DE N ENRIQUE W SANCHEZ - 22252	22252	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017		\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	181	100.00	0.00	Financiera: ESTE PROYECTO HAY QUE CANCELARLO PORQUE FUE DADA DE BAJA DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRA / Física: ESTE PROYECTO HAY QUE CANCELARLO PORQUE FUE DADA DE BAJA DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRA / Registro: ESTE PROYECTO HAY QUE CANCELARLO PORQUE FUE DADA DE BAJA DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE LA OBRA SE CANCELÓ - ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE LA OBRA SE CANCELÓ
DUR17170100842226	BARDA PERIMETRAL J DE N LEONA VICARIO - 22878	22878	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017		\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	77	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL / Física: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL / Registro: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																		RAMO 33				2016 y 2017				NIVEL PROYECTO			
Total: 555		Tercer Trimestre 2017																											
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO														AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES				
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGR O	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACION	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO	
DUR16160200868038	EDUCACION CONSTRUCCION DE AULA JUN PROFA EMLIA JARA SALAZAR - 105076	105076	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016			\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	100.00	\$0	OTROS	64	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR17170100842227	AULA PRIMARIA JUANA VILLOBOS - 22286	22286	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017			\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	45	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL / Fisica: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL / Registro: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL
DUR17170100842228	AULA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA CIELO AZUL - 22275	22275	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017			\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	50	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL / Fisica: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL / Registro: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL
DUR17170100842229	SANITARIOS J DE N EDUARDO VELASCO DE LA ROSA - 21417	21417	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017			\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	55	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN SU ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR17170100842230	GUARNICIONES Y BANQUETAS CONSTRUCCION COL MASIE - 12724	12724	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	TRANSPORTES Y VALIDADES	EN EJECUCIÓN	2017			\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	90	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL / Fisica: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL / Registro: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL
DUR17170100842231	GUARNICIONES Y BANQUETAS CONSTRUCCION COL LAS PALMAS - 12711	12711	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	TRANSPORTES Y VALIDADES	EN EJECUCIÓN	2017			\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	90	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL / Fisica: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL / Registro: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL
DUR17170200857800	COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA - 43439	43439	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017			\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	298	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL / Fisica: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL / Registro: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL
DUR17170200857801	PAVIMENTACION DE LA CALLE JUAN COLORADO DE LA COLONIA MASIE - 44119	44119	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	TRANSPORTES Y VALIDADES	EN EJECUCIÓN	2017			\$352,071	\$352,071	\$346,780	\$104,034	\$104,034	\$104,034	29.55	\$0	MP	84	100.00	40.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DUR17170200857802	PAVIMENTACION DE LA CALLE VIOLETAS DE LA COLONIA LAS PALMAS - 44118	44118	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	TRANSPORTES Y VALIDADES	EN EJECUCIÓN	2017			\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	MP	40	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL / Fisica: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL / Registro: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL
DUR17170200857803	AULA J DE N QUINCE DE MAYO COLONIA LAZARO CARDENAS - 43501	43501	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017			\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	298	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL / Fisica: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL / Registro: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL
DUR17170200857804	COMEDOR ESCOLAR J DE N QUINCE DE MAYO COLONIA LAZARO CARDENAS - 43464	43464	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017			\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	156	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE LA OBRA SE CANCELO / Fisica: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE LA OBRA SE CANCELO / Registro: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE LA OBRA SE CANCELO
DUR17170200857805	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE EN LA CALLE ALAMO ENTRE ABEDUL Y PONCIANO FLORES COLONIA SAMMIGUEL - 44710	44710	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017			\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	32	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL / Fisica: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL / Registro: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL
DUR17170200857806	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE EN LA CALLE CLAVILES ENTRE NOCHE BUENA Y VIOLETAS COLONIA LAS PALMAS - 44697	44697	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017			\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL / Fisica: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL / Registro: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR17170200857807	PAVIMENTACION DE LA CALLE ALAMOS ENTRE ABEDUL Y PONCIANO FLORES COLONIA SAN MIGUEL - 44682	44682	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DURANGO	TRANSPORTES Y VALIDADES	EN EJECUCIÓN	2017			\$244,254	\$244,254	\$240,653	\$72,196	\$72,196	\$72,196	29.56	\$0	MP	32	100.00	45.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DUR17170200857808	INFRAESTRUCTURA PARA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE CLAVILES ENTRE NOCHE BUENA Y VIOLETAS COLONIA LAS PALMAS - 45540	45540	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017			\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL / Fisica: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL / Registro: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR17170200857809	GUARNICIONES Y BANQUETAS ALAMOS ENTRE PONCIANO FLORES Y ABEDUL COL SAN MIGUEL - 44030	44030	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	TRANSPORTES Y VALIDADES	EN EJECUCIÓN	2017			\$23,002	\$23,002	\$22,488	\$6,746	\$6,746	\$6,746	29.33	\$0	OTROS	32	100.00	35.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DUR17170200857810	GUARNICIONES Y BANQUETAS JUAN COLORADO ENTRE JOSE RAMON ESTRADA Y BLVD DE LAS ROSAS COL MASIE - 44024	44024	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	TRANSPORTES Y VALIDADES	EN EJECUCIÓN	2017			\$6,819	\$6,819	\$6,666	\$2,000	\$2,000	\$2,000	29.33	\$0	OTROS	84	100.00	30.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DUR17170200857811	GUARNICIONES Y BANQUETAS CLAVILES ENTRE NOCHE BUENA Y VIOLETAS COL LAS PALMAS - 44008	44006	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	TRANSPORTES Y VALIDADES	EN EJECUCIÓN	2017			\$58,599	\$58,599	\$57,608	\$17,283	\$17,283	\$17,283	29.49	\$0	OTROS	99	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL
DUR17170200857812	DESCARGAS DE INFRAESTRUCTURA PARA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE JUAN COLORADO ENTRE JOSE RAMON ESTRADA Y BLVD DE LAS ROSAS COLONIA MASIE - 45555	45555	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017			\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	84	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL / Fisica: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL / Registro: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL
DUR17170200857813	INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE EN CALLE JUAN COLORADO ENTRE JOSE RAMON ESTRADA Y BLVD DE LAS ROSAS COLONIA MASIE - 45447	45447	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017			\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	84	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL / Fisica: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL / Registro: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																		RAMO 33				2016 y 2017				NIVEL PROYECTO									
Total: 555																		Tercer Trimestre 2017																	
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO																		AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES					
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGR O	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACION	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO								
DUR16160200868038	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA JIN PROFRA EMILIA JARA SALAZAR - 105076	105076	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACION	EN EJECUCIÓN	2016			\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	100.00	\$0	OTROS	64	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.						
DUR17170200867814	INFRAESTRUCTURA PARA RED DE ALACANTARILLADO EN CALLE ALAMOS ENTRE PONCIANO FLORES Y ABEDUL COLONIA SAN MIGUEL - 45598	45598	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017			\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	32	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL / Fisica: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.						
DUR17170200867815	HUERTOS COMUNITARIOS MICRO POBLADO ANTONIO GAXIOLA - 67612	67612	DURANGO	DURANGO	ANTONIO GAXIOLA (LA CARRETA)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016			\$26,666	\$26,666	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.						
DUR17170200867816	HUERTOS COMUNITARIOS MICRO POBLADO LOS ARTICULOS - 67631	67631	DURANGO	DURANGO	LOS ARTICULOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017			\$53,332	\$53,332	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	8	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.						
DUR17170200867817	CONSTRUCCION BORDO ABREVADERO POBLADO LOS ARTICULOS - 43713	43713	DURANGO	DURANGO	LOS ARTICULOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017			\$65,000	\$65,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	66	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.						
DUR17170200867818	MODULOS FOTOVOLTAICOS POBLADO LA CASITA - 67443	67443	DURANGO	DURANGO	LA CASITA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017			\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	22	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO SE CANCELA EN VIRTUD DE QUE ESTA DUPLICADO / Fisica: ESTE FOLIO SE CANCELA EN VIRTUD DE QUE ESTA DUPLICADO / Registro: ESTE FOLIO SE CANCELA EN VIRTUD DE QUE ESTA DUPLICADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.						
DUR17170200867819	MODULOS FOTOVOLTAICOS POBLADO CORRAL DE BARRANCO - 67525	67525	DURANGO	DURANGO	CORRAL DE BARRANCO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017			\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	28	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO SE CANCELA EN VIRTUD DE QUE ESTA DUPLICADO / Fisica: ESTE FOLIO SE CANCELA EN VIRTUD DE QUE ESTA DUPLICADO / Registro: ESTE FOLIO SE CANCELA EN VIRTUD DE QUE ESTA DUPLICADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.						
DUR17170200867820	CALENTADORES SOLARES POBLADO CORRAL DE BARRANCO - 63909	63909	DURANGO	DURANGO	CORRAL DE BARRANCO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017			\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	CELDAS SOLARES	16	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO SE CANCELA EN VIRTUD DE QUE ESTA DUPLICADO / Fisica: ESTE FOLIO SE CANCELA EN VIRTUD DE QUE ESTA DUPLICADO / Registro: ESTE FOLIO SE CANCELA EN VIRTUD DE QUE ESTA DUPLICADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.						
DUR17170200867821	CONSTRUCCION BORDO DE ABREVADERO POBLADO LLANO GRANDE - 43702	43702	DURANGO	DURANGO	LLANO GRANDE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017			\$65,000	\$65,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	112	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.						
DUR17170200867822	REHABILITACION BORDO DE ABREVADERO POBLADO LLANO GRANDE - 43679	43679	DURANGO	DURANGO	LLANO GRANDE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017			\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	112	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.						
DUR17170200867823	MODULOS FOTOVOLTAICOS POBLADO MESAS DE URBINA - 67415	67415	DURANGO	DURANGO	MESAS DE URBINA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017			\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	22	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO ESTA CANCELADO, SE SUSTITUYO CON OTRA LOCALIDAD / Fisica: ESTE FOLIO ESTA CANCELADO, SE SUSTITUYO CON OTRA LOCALIDAD / Registro: ESTE FOLIO ESTA CANCELADO, SE SUSTITUYO CON OTRA LOCALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.						
DUR17170200867824	CALENTADORES SOLARES POBLADO MESAS DE URBINA - 63845	63845	DURANGO	DURANGO	MESAS DE URBINA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017			\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	CELDAS SOLARES	16	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO ESTA CANCELADO, SE SUSTITUYO CON OTRA LOCALIDAD / Fisica: ESTE FOLIO ESTA CANCELADO, SE SUSTITUYO CON OTRA LOCALIDAD / Registro: ESTE FOLIO ESTA CANCELADO, SE SUSTITUYO CON OTRA LOCALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.						
DUR17170200867825	MODULOS FOTOVOLTAICOS POBLADO MI PATRIA ES PRIMERO (MESA DEL RURAL CUERVO) - 73068	73068	DURANGO	DURANGO	MI PATRIA ES PRIMERO (MESA DEL RURAL CUERVO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017			\$29,354	\$29,354	\$28,478	\$8,543	\$8,543	\$8,543	29.10	\$0	OTROS	5	100.00	45.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.						
DUR17170200867826	MODULOS FOTOVOLTAICOS POBLADO MI PATRIA ES PRIMERO - 67536	67536	DURANGO	DURANGO	MI PATRIA ES PRIMERO (MESA DEL RURAL CUERVO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017			\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	22	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO SE DEBE DE CANCELAR EN VIRTUD DE QUE ESTA DUPLICADO / Fisica: ESTE FOLIO SE DEBE DE CANCELAR EN VIRTUD DE QUE ESTA DUPLICADO / Registro: ESTE FOLIO SE DEBE DE CANCELAR EN VIRTUD DE QUE ESTA DUPLICADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.						
DUR17170200867827	CALENTADORES SOLARES POBLADO MI PATRIA ES PRIMERO - 63845	63845	DURANGO	DURANGO	MI PATRIA ES PRIMERO (MESA DEL RURAL CUERVO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017			\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	CELDAS SOLARES	16	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO SE DEBE DE CANCELAR EN VIRTUD DE QUE ESTA DUPLICADO / Fisica: ESTE FOLIO SE DEBE DE CANCELAR EN VIRTUD DE QUE ESTA DUPLICADO / Registro: ESTE FOLIO SE DEBE DE CANCELAR EN VIRTUD DE QUE ESTA DUPLICADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.						
DUR17170200867828	HUERTOS COMUNITARIOS MICRO POBLADO NAVAJAS - 67626	67626	DURANGO	DURANGO	NAVAJAS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017			\$106,664	\$106,664	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	18	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.						
DUR17170200867829	CONSTRUCCION BORDO ABREVADERO POBLADO NAVAJAS - 43709	43709	DURANGO	DURANGO	NAVAJAS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017			\$65,000	\$65,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	112	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.						
DUR17170200867830	HUERTOS COMUNITARIOS MICRO POBLADO NUEVA PATRIA - 67655	67655	DURANGO	DURANGO	NUEVA PATRIA (SANTO DOMINGO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017			\$53,332	\$53,332	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.						
DUR17170200867831	HUERTOS COMUNITARIOS MICRO POBLADO RIO VERDE - 67598	67598	DURANGO	DURANGO	RIO VERDE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017			\$53,332	\$53,332	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	8	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.						



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														RAMO 33 2016 y 2017										NIVEL PROYECTO					
Total: 555																													
Tercer Trimestre 2017																													
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO														AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES			
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGR O	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN			AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160200868038	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA IN PROFA EMLIA JARA SALAZAR - 105076	105076	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016			\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	100.00	\$0	OTROS	64	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR17170200857832	MODULOS FOTOVOLTAICOS POBLADO SAN JOSE DE ANIMAS - 67457	67457	DURANGO	DURANGO	SAN JOSÉ DE ANIMAS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	22	100.00	0.00	Financiera: ESTE PROYECTO DEBE ESTAR CANCELADO, DEBIDO A QUE SE CAMBIO DE LOCALIDAD. / Fisica: ESTE PROYECTO DEBE ESTAR CANCELADO, DEBIDO A QUE SE CAMBIO DE LOCALIDAD. / Registro: ESTE PROYECTO DEBE ESTAR CANCELADO, DEBIDO A QUE SE CAMBIO DE LOCALIDAD. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR17170200857833	CALENTADORES SOLARES POBLADO SAN JOSE DE ANIMAS - 63900	63900	DURANGO	DURANGO	SAN JOSÉ DE ANIMAS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	CELDAS SOLARES	16	100.00	0.00	Financiera: ESTE PROYECTO DEBE ESTAR CANCELADO, DEBIDO A QUE SE CAMBIO DE LOCALIDAD. / Fisica: ESTE PROYECTO DEBE ESTAR CANCELADO, DEBIDO A QUE SE CAMBIO DE LOCALIDAD. / Registro: ESTE PROYECTO DEBE ESTAR CANCELADO, DEBIDO A QUE SE CAMBIO DE LOCALIDAD. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR17170200857834	MODULOS FOTOVOLTAICOS POBLADO SANTA ISABEL DE BATRES - 67437	67437	DURANGO	DURANGO	SANTA ISABEL DE BATRES	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	22	100.00	0.00	Financiera: ESTE PROYECTO DEBE ESTAR CANCELADO, EN VIRTUD DE QUE ESTA DUPLICADO. / Fisica: ESTE PROYECTO DEBE ESTAR CANCELADO, EN VIRTUD DE QUE ESTA DUPLICADO / Registro: ESTE PROYECTO DEBE ESTAR CANCELADO, EN VIRTUD DE QUE ESTA DUPLICADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR17170200857835	CALENTADORES SOLARES POBLADO SANTA ISABEL DE BATRES - 63866	63866	DURANGO	DURANGO	SANTA ISABEL DE BATRES	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	CELDAS SOLARES	16	100.00	0.00	Financiera: ESTE PROYECTO DEBE ESTAR CANCELADO, DEBIDO A QUE SE CAMBIO DE LOCALIDAD. / Fisica: ESTE PROYECTO DEBE ESTAR CANCELADO, DEBIDO A QUE SE CAMBIO DE LOCALIDAD. / Registro: ESTE PROYECTO DEBE ESTAR CANCELADO, DEBIDO A QUE SE CAMBIO DE LOCALIDAD. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR17170200857836	MODULOS FOTOVOLTAICOS POBLADO LAS GUERAS - 67533	67533	DURANGO	DURANGO	LAS GUÉRAS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	18	100.00	0.00	Financiera: ESTE PROYECTO DEBE ESTAR CANCELADO, EN VIRTUD DE QUE ESTA DUPLICADO / Fisica: ESTE PROYECTO DEBE ESTAR CANCELADO, EN VIRTUD DE QUE ESTA DUPLICADO / Registro: ESTE PROYECTO DEBE ESTAR CANCELADO, EN VIRTUD DE QUE ESTA DUPLICADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR17170200857837	CALENTADORES SOLARES POBLADO LAS GUERAS - 63937	63937	DURANGO	DURANGO	LAS GUÉRAS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	CELDAS SOLARES	16	100.00	0.00	Financiera: ESTE PROYECTO DEBE ESTAR CANCELADO, DEBIDO A QUE SE CAMBIO DE LOCALIDAD. / Fisica: ESTE PROYECTO DEBE ESTAR CANCELADO, DEBIDO A QUE SE CAMBIO DE LOCALIDAD. / Registro: ESTE PROYECTO DEBE ESTAR CANCELADO, DEBIDO A QUE SE CAMBIO DE LOCALIDAD. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR17170200857838	REHABILITACION BORDO DE ABREVADERO POB GRAL DOMINGO ARRIETA - 43544	43544	DURANGO	DURANGO	GENERAL DOMINGO ARRIETA (PASTORES)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$90,000	\$90,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	67	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR17170200857839	HUERTOS COMUNITARIOS MICRO POBLADO CERRO PRIETO - 67579	67579	DURANGO	DURANGO	CERRO PRIETO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$106,664	\$106,664	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	18	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR17170200857840	MODULOS FOTOVOLTAICOS POBLADO CERRO PRIETO - 67408	67408	DURANGO	DURANGO	CERRO PRIETO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	22	100.00	0.00	Financiera: ESTE PROYECTO DEBE ESTAR CANCELADO, EN VIRTUD DE QUE ESTA DUPLICADO / Fisica: ESTE PROYECTO DEBE ESTAR CANCELADO, EN VIRTUD DE QUE ESTA DUPLICADO / Registro: ESTE PROYECTO DEBE ESTAR CANCELADO, EN VIRTUD DE QUE ESTA DUPLICADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR17170200857841	CALENTADORES SOLARES POBLADO CERRO PRIETO - 63749	63749	DURANGO	DURANGO	CERRO PRIETO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	CELDAS SOLARES	16	100.00	0.00	Financiera: ESTE PROYECTO DEBE ESTAR CANCELADO, EN VIRTUD DE QUE ESTA DUPLICADO / Fisica: ESTE PROYECTO DEBE ESTAR CANCELADO, EN VIRTUD DE QUE ESTA DUPLICADO / Registro: ESTE PROYECTO DEBE ESTAR CANCELADO, EN VIRTUD DE QUE ESTA DUPLICADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR17170200857870	MODULOS FOTOVOLTAICOS POBLADO LOS LOBOS - 67432	67432	DURANGO	DURANGO	LOS LOBOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	22	100.00	0.00	Financiera: ESTE PROYECTO DEBE ESTAR CANCELADO, EN VIRTUD DE QUE ESTA DUPLICADO / Fisica: ESTE PROYECTO DEBE ESTAR CANCELADO, EN VIRTUD DE QUE ESTA DUPLICADO / Registro: ESTE PROYECTO DEBE ESTAR CANCELADO, EN VIRTUD DE QUE ESTA DUPLICADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR17170200857871	CALENTADORES SOLARES POBLADO LOS LOBOS - 63856	63856	DURANGO	DURANGO	LOS LOBOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	CELDAS SOLARES	16	100.00	0.00	Financiera: ESTE PROYECTO DEBE ESTAR CANCELADO, EN VIRTUD DE QUE ESTA DUPLICADO / Fisica: ESTE PROYECTO DEBE ESTAR CANCELADO, EN VIRTUD DE QUE ESTA DUPLICADO / Registro: ESTE PROYECTO DEBE ESTAR CANCELADO, EN VIRTUD DE QUE ESTA DUPLICADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR17170200858382	MODULOS FOTOVOLTAICOS POBLADO SAN GABRIEL - 67545	67545	DURANGO	DURANGO	SAN GABRIEL	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	18	100.00	0.00	Financiera: ESTE PROYECTO DEBE ESTAR CANCELADO, DEBIDO A QUE SE CAMBIO DE LOCALIDAD. / Fisica: ESTE PROYECTO DEBE ESTAR CANCELADO, DEBIDO A QUE SE CAMBIO DE LOCALIDAD. / Registro: ESTE PROYECTO DEBE ESTAR CANCELADO, DEBIDO A QUE SE CAMBIO DE LOCALIDAD. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR17170300913716	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO RURAL TREINTA Y DOS - 191257	191257	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$69,486	\$69,486	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	VIVIENDA	4	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Fisica: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913719	DEPOSITO DE AGUA CIENTO TREINTA Y SEIS - 189419	189419	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017		\$6,725	\$6,725	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	23	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Fisica: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913720	DEPOSITO DE AGUA CIENTO TREINTA Y SEIS - 188633	188633	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017		\$26,900	\$26,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	90	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Fisica: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913721	DEPOSITO DE AGUA CIENTO TREINTA Y SEIS - 188564	188564	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017		\$26,900	\$26,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	90	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Fisica: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913722	DEPOSITO DE AGUA CIENTO TREINTA Y SEIS - 188249	188249	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017		\$26,900	\$26,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	90	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Fisica: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913723	DEPOSITO DE AGUA CIENTO TREINTA Y SEIS - 188473	188473	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017		\$26,900	\$26,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	90	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Fisica: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.



Información General del Proyecto																				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado						
DUR1616020068608	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA JUN PROFIA EMILA JARA SALAZAR - 105076	105076	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	100.00	\$0	OTROS	64	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
DUR17170300913724	DEPOSITO DE AGUA CIENTO TREINTA Y SEIS - 189465	189465	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017		\$26,900	\$26,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	90	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN.				
DUR17170300913725	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TREINTA Y CINCO - 187756	187756	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$536,533	\$536,533	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	VIVIENDA	40	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN.				
DUR17170300913726	DEPOSITO DE AGUA CIENTO TREINTA Y SEIS - 189228	189228	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017		\$6,725	\$6,725	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	23	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN.				
DUR17170300913727	DEPOSITO DE AGUA CIENTO TREINTA Y SEIS - 188819	188819	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017		\$26,900	\$26,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	90	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN.				
DUR17170300913728	DEPOSITO DE AGUA CIENTO TREINTA Y SEIS - 188733	188733	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017		\$13,450	\$13,450	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	45	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN.				
DUR17170300913729	DEPOSITO DE AGUA CIENTO TREINTA Y SEIS - 189174	189174	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017		\$13,450	\$13,450	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	45	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN.				
DUR17170300913730	DEPOSITO DE AGUA CIENTO TREINTA Y SEIS - 189339	189339	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017		\$26,900	\$26,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	90	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN.				
DUR17170300913731	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TREINTA Y CINCO - 185881	185881	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$134,133	\$134,133	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	VIVIENDA	10	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN.				
DUR17170300913732	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TREINTA Y CINCO - 186108	186108	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$201,200	\$201,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	VIVIENDA	21	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN.				
DUR17170300913733	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TREINTA Y CINCO - 185406	185406	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$134,133	\$134,133	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	VIVIENDA	10	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN.				
DUR17170300913734	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TREINTA Y CINCO - 185708	185708	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$268,267	\$268,267	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	VIVIENDA	20	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN.				
DUR17170300913735	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TREINTA Y CINCO - 180752	180752	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$67,067	\$67,067	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	VIVIENDA	7	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN.				
DUR17170300913736	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TREINTA Y CINCO - 185335	185335	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$134,133	\$134,133	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	VIVIENDA	10	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN.				
DUR17170300913737	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TREINTA Y CINCO - 185264	185264	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$67,067	\$67,067	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	VIVIENDA	5	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN.				
DUR17170300913738	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TREINTA Y CINCO - 185165	185165	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$67,067	\$67,067	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	VIVIENDA	6	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN.				
DUR17170300913739	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TREINTA Y CINCO - 184496	184496	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$134,133	\$134,133	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	VIVIENDA	10	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN.				
DUR17170300913740	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TREINTA Y CINCO - 186069	186069	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$67,067	\$67,067	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	VIVIENDA	5	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN.				
DUR17170300913741	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TREINTA Y CINCO - 185960	185960	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$67,067	\$67,067	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	VIVIENDA	5	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN.				
DUR17170300913742	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TREINTA Y CINCO - 185504	185504	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$67,067	\$67,067	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	VIVIENDA	6	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN.				
DUR17170300913743	CONTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TREINTA Y CINCO - 180675	180675	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$134,133	\$134,133	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	VIVIENDA	13	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN.				



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														RAMO 33 2016 y 2017										NIVEL PROYECTO				
Total: 555														Tercer Trimestre 2017														
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO														AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGR O	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO	
DUR16160200868038	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA IN PROFA EMLIA JARA SALAZAR - 105076	105076	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	100.00	\$0	OTROS	64	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR17170300913744	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TREINTA Y CINCO - 180225	180225	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$67,067	\$67,067	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	VIVIENDA	5	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Fisica: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913745	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TREINTA Y SIETE - 183492	183492	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$26,678	\$26,678	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M²	7	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Fisica: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913746	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TREINTA Y CINCO - 185215	185215	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$67,067	\$67,067	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	VIVIENDA	6	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Fisica: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913747	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TREINTA Y SIETE - 181446	181446	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$32,822	\$32,822	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M²	5	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Fisica: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913748	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TREINTA Y SIETE - 181413	181413	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$38,301	\$38,301	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M²	5	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Fisica: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913749	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME TREINTA Y CINCO - 181430	181430	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$27,177	\$27,177	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M²	7	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Fisica: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913750	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TREINTA Y SIETE - 183410	183410	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$31,041	\$31,041	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M²	7	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Fisica: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913751	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TREINTA Y SIETE - 181623	181623	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$111,257	\$111,257	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M²	20	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Fisica: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913752	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TREINTA Y SIETE - 181383	181383	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017								0.00		M²	5	100.00		Financiera: / Fisica: / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913753	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TREINTA Y CINCO - 180340	180340	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$134,133	\$134,133	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	VIVIENDA	10	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Fisica: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913754	TECHO FIRME TREINTA Y SIETE - 181321	181321	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$60,499	\$60,499	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M²	14	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Fisica: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913755	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TREINTA Y SIETE - 181245	181245	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$59,983	\$59,983	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M²	10	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Fisica: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913756	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TREINTA Y CINCO - 180553	180553	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$201,200	\$201,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	VIVIENDA	10	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Fisica: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913757	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TREINTA Y CINCO - 180537	180537	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$67,067	\$67,067	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	VIVIENDA	8	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Fisica: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913758	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TREINTA Y CINCO - 180129	180129	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$469,466	\$469,466	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	VIVIENDA	35	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Fisica: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913759	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TREINTA Y CINCO - 180578	180578	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$134,133	\$134,133	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	VIVIENDA	10	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Fisica: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913760	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TREINTA Y CINCO - 180482	180482	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$201,200	\$201,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	VIVIENDA	15	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Fisica: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913761	COMEDOR ESCOLAR ESC PRIM ONRESTES PEREYRA COLONIA QUINCE DE MAYO TAPAS - 147570	147570	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017		\$439,332	\$439,332	\$430,099	\$129,030	\$129,030	\$129,030	29.37	\$0	OTROS	100	100.00	45.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR17170300913762	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 148655	148655	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$181,342	\$181,342	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTE FOLIO SE DEBE DE CANCELAR EN EL PASH YA QUE CORRESPONDE AL 2% DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SOLO SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR17170300913763	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 148591	148591	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$1,638,984	\$1,638,984	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTE FOLIO SE DEBE DE CANCELAR EN EL PASH YA QUE CORRESPONDE AL 2% DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SOLO SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR17170300913764	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 148614	148614	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$13,940	\$13,940	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTE FOLIO SE DEBE DE CANCELAR EN EL PASH YA QUE CORRESPONDE AL 2% DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SOLO SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																		RAMO 33		2016 y 2017		NIVEL PROYECTO						
Total: 555																												
Tercer Trimestre 2017																												
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO																		AVANCE FINANCIERO										
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)					AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
																		COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGR O	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160200888038	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA JUN PROFA EMLIA JARA SALAZAR - 105076	105076	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	100.00	\$0	OTROS	64	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR171703009913765	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESC PRIM NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC COLONIA NIÑOS HEROES - 147691	147691	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017		\$25,000	\$25,000	\$24,504	\$7,351	\$7,351	\$7,351	29.41	\$0	OTROS	50	100.00	30.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR171703009913766	AULA ESC PRIM OLGA ARIAS FRACC VVAH REFORMA - 148136	148136	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017		\$330,882	\$330,882	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	180	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR171703009913767	MEJORAMIENTO DE BAÑOS ESC PRIM MEXICO INDEPENDIENTE COLONIA MIGUEL GLEZ AVELAR - 148459	148459	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017		\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	180	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR171703009913768	PAYMENTACION DE CALLE CLAVELLES ENTRE NOCHE BUENA Y VIOLETAS COLONIA LAS PALMAS - 147419	147419	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y VALIDEADES	EN EJECUCIÓN	2017		\$682,167	\$682,167	\$669,007	\$414,530	\$414,530	\$414,530	60.77	\$0	M²	40	100.00	70.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR171703009913769	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESC PRIM BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 147713	147713	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017		\$25,000	\$25,000	\$24,504	\$7,351	\$7,351	\$7,351	29.41	\$0	OTROS	50	100.00	30.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR171703009913770	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESC PRIM ORESTES PEREYRA COLONIA QUINCE DE MAYO TAPAS - 147705	147705	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017		\$25,000	\$25,000	\$24,504	\$7,351	\$7,351	\$7,351	29.41	\$0	OTROS	50	100.00	30.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR171703009913771	ELECTRIFICACION EN CALLE OLGA GONZALEZ DE LA COLONIA ARROYO SECO - 143720	143720	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017		\$86,616	\$86,616	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	40	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR171703009913772	ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MARGARITA ENTRE DALIA Y CRISANTENO - 143687	143687	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017		\$12,717	\$12,717	\$12,270	\$3,681	\$3,681	\$3,681	28.95	\$0	OTROS	40	100.00	35.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR171703009913773	ALUMBRADO PUBLICO EN ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE JUAN COLORADO ENTRE JOSE RAMON ESTRADA Y BLVD DE LAS ROSAS - 143648	143649	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017		\$20,883	\$20,883	\$20,387	\$6,116	\$6,116	\$6,116	29.29	\$0	OTROS	40	100.00	35.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR171703009913774	INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE CALLE ALAMOS ENTRE ABEDUL Y PONCIANO FLORES - 143169	143169	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017		\$60,402	\$60,402	\$59,388	\$17,816	\$17,816	\$17,816	29.50	\$0	ML	40	100.00	40.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR171703009913775	INFRAESTRUCTURA CALLE JUAN COLORADO ENTRE JOSE RAMON ESTRADA Y BLVD DE LAS ROSAS - 143153	143153	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017		\$151,095	\$151,095	\$148,098	\$44,429	\$44,429	\$44,429	29.40	\$0	ML	40	100.00	42.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR171703009913776	INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE DE CALLE CLAVELLES ENTRE NOCHE NOBUENA Y VIOLETAS - 143130	143130	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017		\$108,245	\$108,245	\$105,938	\$76,066	\$76,066	\$76,066	70.27	\$0	ML	40	100.00	85.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR171703009913777	ALCANTARILLADO EN CALLE ALAMOS ENTRE PONCIANO FLORES Y ABEDUL - 143597	143597	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017		\$117,309	\$117,309	\$114,906	\$34,472	\$34,472	\$34,472	29.39	\$0	ML	40	100.00	41.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR171703009913778	ALCANTARILLADO EN CALLE JUAN COLORADO ENTRE JOSE RAMON ESTRADA Y BLVD DE LAS ROSAS - 143590	143590	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017		\$71,757	\$71,757	\$70,301	\$21,090	\$21,090	\$21,090	29.39	\$0	ML	40	100.00	40.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR171703009913779	ALCANTARILLADO EN CALLE CLAVELLES ENTRE NOCHE BUENA Y VIOLETAS - 143570	143570	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017		\$236,602	\$236,602	\$231,932	\$157,329	\$157,329	\$157,329	66.50	\$0	ML	40	100.00	80.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR171703009913780	RED DE AGUA POTABLE AMPLIACION VEINTE DE NOVIEMBRE AMD - 112736	112736	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017		\$162,769	\$162,769	\$162,769	\$162,769	\$162,769	\$162,769	100.00	\$0	OTROS	192	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR171703009913781	RED DE AGUA POTABLE COL BAJO DORADO AMD - 112724	112724	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017		\$285,309	\$285,309	\$285,309	\$285,309	\$285,309	\$285,309	100.00	\$0	OTROS	408	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR171703009913782	AULA ESC PRIM CARLOS A CARRILLO COLONIA MASIE - 108763	108763	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017		\$365,446	\$365,446	\$358,727	\$107,618	\$107,618	\$107,618	29.45	\$0	OTROS	142	100.00	46.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														RAMO 33				2016 y 2017				NIVEL PROYECTO						
Total: 555														Tercer Trimestre 2017														
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO														AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES			
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGR O	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160200868038	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA JN PROFª EMLIA JARA SALAZAR - 105076	105076	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	100.00	\$0	OTROS	64	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
DUR17170300913793	COMEDOR ESCOLAR PRIM HEROES DE CHAPULTEPEC COLONIA NIÑOS HEROES - 108720	108720	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017		\$505,902	\$505,902	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	122	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION / Fisica: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913794	RED DRENAJE SANITARIO COL ANTORCHA CAMPESINA AMD - 113028	113028	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017		\$492,997	\$492,997	\$492,997	\$492,997	\$492,997	\$492,997	100.00	\$0	OTROS	842	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DUR17170300913795	LINEA DE CONDUCCION COL VALLE DORADO AMD - 113009	113009	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017		\$592,036	\$592,036	\$592,036	\$592,036	\$592,036	\$592,036	100.00	\$0	OTROS	89	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DUR17170300913796	RED DE AGUA POTABLE COL JESUS MARIA AMD - 112824	112824	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017		\$136,347	\$136,347	\$136,347	\$136,347	\$136,347	\$136,347	100.00	\$0	OTROS	462	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DUR17170300913797	RED DE AGUA POTABLE COL CHE GUEVARA AMD - 112802	112802	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	Obra	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017	\$174,340	\$52,302	\$52,302	\$52,302	\$52,302	\$52,302	\$52,302	100.00	\$0	OTROS	120	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DUR17170300913798	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA SAN FERNANDO - 112361	112361	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017		\$319,156	\$319,156	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	124	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTE PROYECTO YA CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN, YA SE HIZO LA TRANSFERENCIA A CFE A TRAVÉS DE UN CONVENIO, PERO AÚN SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
DUR17170300913799	RED DE AGUA POTABLE COL FOS LA VIRGEN AMD - 112875	112875	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017		\$253,582	\$253,582	\$253,582	\$253,582	\$253,582	\$253,582	100.00	\$0	OTROS	158	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DUR17170300913800	RED DE AGUA POTABLE COL ANTORCHA CAMPESINA AMD - 112491	112491	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017		\$218,613	\$218,613	\$218,613	\$218,613	\$218,613	\$218,613	100.00	\$0	OTROS	852	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DUR17170300913801	RED ALCANTARILLADO COLONIA BAJO DORADO AMD - 113236	113236	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017		\$1,801,676	\$1,801,676	\$1,801,676	\$1,801,676	\$1,801,676	\$1,801,676	100.00	\$0	OTROS	305	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DUR17170300913802	RED ALCANTARILLADO COLONIA DURANGO NUEVO I AMD - 113230	113230	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017		\$1,863,216	\$1,863,216	\$1,863,216	\$1,863,216	\$1,863,216	\$1,863,216	100.00	\$0	OTROS	111	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DUR17170300913803	RED ALCANTARILLADO COLONIA VILLA ALPINA AMD - 113219	113219	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017		\$1,123,570	\$1,123,570	\$1,123,570	\$1,123,570	\$1,123,570	\$1,123,570	100.00	\$0	OTROS	111	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DUR17170300913804	RED DE AGUA POTABLE COL LA VIRGEN AMD - 112712	112712	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017		\$80,655	\$80,655	\$80,655	\$80,655	\$80,655	\$80,655	100.00	\$0	OTROS	499	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DUR17170300913805	RED ALCANTARILLADO FOS LA VIRGEN AMD - 113203	113203	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	Obra	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017	\$446,842	\$446,842	\$446,842	\$446,842	\$446,842	\$446,842	\$446,842	100.00	\$0	OTROS	75	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DUR17170300913806	RED ALCANTARILLADO AMPLIACION VENITE DE NOVIEMBRE AMD - 113186	113186	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017		\$115,959	\$115,959	\$115,959	\$115,959	\$115,959	\$115,959	100.00	\$0	OTROS	88	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DUR17170300913807	RED DE AGUA POTABLE COL PALMA ALTA AMD - 112720	112720	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017		\$130,753	\$130,753	\$130,753	\$130,753	\$130,753	\$130,753	100.00	\$0	OTROS	402	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DUR17170300913808	RED DRENAJE SANITARIO COL JUSTICIA SOCIAL AMD - 113067	113067	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017		\$144,914	\$144,914	\$144,914	\$144,914	\$144,914	\$144,914	100.00	\$0	OTROS	120	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DUR17170300913809	RED DRENAJE SANITARIO COL SAN JOSE III AMD - 113053	113053	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017		\$1,070,243	\$1,070,243	\$1,070,243	\$1,070,243	\$1,070,243	\$1,070,243	100.00	\$0	OTROS	362	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DUR17170300913810	RED DRENAJE SANITARIO COL LAS HUERTAS AMD - 113047	113047	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017		\$68,101	\$68,101	\$68,101	\$68,101	\$68,101	\$68,101	100.00	\$0	OTROS	60	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														RAMO 33 2016 y 2017										NIVEL PROYECTO					
Total: 555														Tercer Trimestre 2017															
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO														AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES	
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGR O	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO		
DUR16160200886038	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA JIN PROFA EMLIA JARA SALAZAR - 105076	105076	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016			\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	100.00	\$0	OTROS	64	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913811	RED ALCANTARILLADO COL EL ROSARIO AMD - 113110	113110	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017			\$89,777	\$89,777	\$89,777	\$89,777	\$89,777	\$89,777	100.00	\$0	OTROS	108	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DUR17170300913812	RED ALCANTARILLADO COL LUZ Y ESPERANZA AMD - 113105	113105	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017			\$148,916	\$148,916	\$148,916	\$148,916	\$148,916	\$148,916	100.00	\$0	OTROS	102	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DUR17170300913813	RED ALCANTARILLADO COL NIÑOS HERODES AMD - 113097	113097	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017			\$67,643	\$67,643	\$67,643	\$67,643	\$67,643	\$67,643	100.00	\$0	OTROS	50	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DUR17170300913814	RED ALCANTARILLADO COL BETABLES AMD - 113265	113265	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017			\$477,606	\$477,606	\$477,606	\$477,606	\$477,606	\$477,606	100.00	\$0	OTROS	243	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DUR17170300913815	RED ALCANTARILLADO COL MARIPOSAS AMD - 113245	113245	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017			\$70,212	\$70,212	\$70,212	\$70,212	\$70,212	\$70,212	100.00	\$0	OTROS	68	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DUR17170300913816	RED DE AGUA POTABLE COL DEL PRADO AMD - 112687	112687	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017			\$105,960	\$105,960	\$105,960	\$105,960	\$105,960	\$105,960	100.00	\$0	OTROS	336	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DUR17170300913817	BARDA PERIMETRAL ESC PRIM ORESTES PEREYRA COLONIA QUINCE DE MAYO TAPIAS - 108994	108994	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017			\$663,325	\$663,325	\$650,937	\$385,776	\$385,776	\$385,776	58.16	\$0	OTROS	59	100.00	70.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913818	BARDA PERIMETRAL ESC SEC ENRIQUE W SANCHEZ COLONIA PALMA ALTA - 109013	109013	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017			\$431,339	\$431,339	\$418,791	\$313,403	\$313,403	\$313,403	72.66	\$0	OTROS	285	100.00	82.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913819	BARDA PERIMETRAL ESC PRIM LAZARO CARDENAS EJIDO LAZARO CARDENAS - 108904	108904	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017			\$524,414	\$524,414	\$513,390	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	142	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913820	AULA ESC PRIM MIGUEL HIDALGO COLONIA HIDALGO - 108822	108822	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017			\$373,139	\$373,139	\$365,387	\$109,616	\$109,616	\$109,616	29.38	\$0	OTROS	192	100.00	42.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913821	AULA ESC PRIM JUANA VILLALOBOS COLONIA VALLE VERDE - 108892	108892	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017			\$320,001	\$320,001	\$305,361	\$91,608	\$91,608	\$91,608	28.63	\$0	OTROS	45	100.00	41.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913822	BARDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO COLONIA INDEPENDENCIA - 108978	108978	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCION	2017			\$480,815	\$480,815	\$469,266	\$436,875	\$436,875	\$436,875	90.86	\$0	OTROS	77	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913823	AULA ESC SEC HONOR Y GLORIA COLONIA LA VIRGEN - 108811	108811	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017			\$319,638	\$319,638	\$314,602	\$195,847	\$195,847	\$195,847	61.27	\$0	OTROS	191	100.00	78.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913824	AULA ESC PRIM LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA CIELO AZUL - 108885	108885	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017			\$348,305	\$348,305	\$339,134	\$188,867	\$188,867	\$188,867	54.22	\$0	OTROS	142	100.00	60.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913825	AULA ESC PRIM PAULO FREYRE COLONIA CIELO AZUL - 108858	108858	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCION	2017			\$316,498	\$316,498	\$310,860	\$93,258	\$93,258	\$93,258	29.47	\$0	OTROS	215	100.00	50.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913826	AULA JARDIN DE NIÑOS QUINCE DE MAYO COLONIA LAZARO CARDENAS - 108782	108782	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017			\$373,332	\$373,332	\$365,077	\$241,539	\$241,539	\$241,539	64.70	\$0	OTROS	284	100.00	75.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913827	COMEDOR ESCOLAR PRIM BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA COL IGNACIO ZARAGOZA - 108881	108881	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017			\$434,865	\$434,865	\$424,359	\$256,050	\$256,050	\$256,050	58.88	\$0	OTROS	156	100.00	70.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913828	BARDA PERIMETRAL ESC PRIM PROF ULISES NEVAREZ AMPLIACION MIGUEL DE LA MADRID - 108943	109043	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCION	2017			\$279,998	\$279,998	\$273,760	\$82,128	\$82,128	\$82,128	29.33	\$0	OTROS	285	100.00	48.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913829	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DEL POBLADO VILLA MONTEMORELOS - 97051	97051	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCION	2017			\$182,630	\$182,630	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	40	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTE PROYECTO YA CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN, YA SE HIZO LA TRANSFERENCIA A CFE A TRAVÉS DE UN CONVENIO, PERO AUN SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														RAMO 33						2016 y 2017		NIVEL PROYECTO						
Total: 555														Fisica: 211,111,111														
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO														AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES		
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGR O	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160200886038	EDUCACION CONSTRUCCION DE AULA JUN PROFA EMLIA JARA SALAZAR - 105076	105076	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	100.00	\$0	OTROS	64	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR17170300913830	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA COLONIA MASJE - 96995	96995	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017		\$142,680	\$142,680	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	80	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTE PROYECTO HAY QUE CANCELARLO - YA QUE ESTA DUPLICADO EN EL PORTAL - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR17170300913831	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA COLONIA AMPLIACION MIGUEL DE LA MADRID - 96968	96968	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017		\$111,290	\$111,290	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	36	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTE PROYECTO HAY QUE CANCELARLO - YA QUE ESTA DUPLICADO EN EL PORTAL - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR17170300913832	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA COLONIA CIELO AZUL - 96832	96832	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017		\$261,504	\$261,504	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	40	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTE PROYECTO HAY QUE CANCELARLO - YA QUE ESTA DUPLICADO EN EL PORTAL - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR17170300913833	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA COLONIA CHE GUEVARA - 96951	96951	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017		\$262,531	\$262,531	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	56	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTE PROYECTO HAY QUE CANCELARLO - YA QUE ESTA DUPLICADO EN EL PORTAL - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR17170300913834	CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA DE LA COLONIA MIGUEL CRUZ JOSE - 96911	96911	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017		\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	248	100.00	0.00	Financiera: ESTE PROYECTO HAY QUE CANCELARLO - YA QUE ESTA DUPLICADO EN EL PORTAL / Fisica: ESTE PROYECTO HAY QUE CANCELARLO - YA QUE ESTA DUPLICADO EN EL PORTAL / Registro: ESTE PROYECTO HAY QUE CANCELARLO - YA QUE ESTA DUPLICADO EN EL PORTAL - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR17170300913835	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA COLONIA GOBERNADORES - 96817	96817	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017		\$139,027	\$139,027	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	76	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTE PROYECTO HAY QUE CANCELARLO - YA QUE ESTA DUPLICADO EN EL PORTAL - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR17170300913836	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA COLONIA SAN CARLOS - 96849	96849	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017		\$99,305	\$99,305	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	28	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTE PROYECTO YA CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN, YA SE HIZO LA TRANSFERENCIA A CFE A TRAVÉS DE UN CONVENIO, PERO AÚN SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR17170300913837	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA COLONIA JARDINES DE CANCUN - 97029	97029	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017		\$107,857	\$107,857	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	68	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTE PROYECTO YA CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN, YA SE HIZO LA TRANSFERENCIA A CFE A TRAVÉS DE UN CONVENIO, PERO AÚN SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR17170300913838	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN EL POBLADO CINCO DE MAYO - 96709	96709	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017		\$182,614	\$182,614	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	72	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTE PROYECTO YA CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN, YA SE HIZO LA TRANSFERENCIA A CFE A TRAVÉS DE UN CONVENIO, PERO AÚN SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR17170300913839	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME RURAL TREINTA Y TRES - 191036	191036	DURANGO	DURANGO	ABRAHAM GONZÁLEZ	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$230,920	\$230,920	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	MP	35	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN / Fisica: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN.
DUR17170300913840	INFRAESTRUC PECUARIA ESPACIO GANADERO POBLADO ABRAHAM GONZALEZ - 110642	110642	DURANGO	DURANGO	ABRAHAM GONZÁLEZ	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	OTROS	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR17170300913841	CONSTRUCCION BORDO DE ABREVADEIRO POBLADO LA JOYA - 148206	148206	DURANGO	DURANGO	LA JOYA (ALCALDE)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$65,000	\$65,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	30	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR17170300913842	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME RURAL TREINTA Y TRES - 191116	191116	DURANGO	DURANGO	EL ARENAL (SAN JERÓNIMO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$225,368	\$225,367	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	MP	40	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN / Fisica: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN.
DUR17170300913843	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO RURAL TREINTA Y DOS - 190995	190995	DURANGO	DURANGO	EL ARENAL (SAN JERÓNIMO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$208,457	\$208,457	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	VIVIENDA	14	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN / Fisica: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN.
DUR17170300913844	INFRAESTRUC PUA AGRICOLA CANALES POBLADO EL ARENAL - 173553	173553	DURANGO	DURANGO	EL ARENAL (SAN JERÓNIMO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	16	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMAIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMAIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMAIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR17170300913845	REHAB BORDO ABREVADEIRO POBLADO BANDERAS DEL AGUILA - 110686	110686	DURANGO	DURANGO	BANDERAS DEL AGUILA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$60,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	45	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR17170300913846	INFRAESTRUC PECUARIA ESPACIO GANADERO POBLADO BANDERAS DEL AGUILA - 109456	109456	DURANGO	DURANGO	BANDERAS DEL AGUILA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	OTROS	125	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														RAMO 33 2016 y 2017										NIVEL PROYECTO				
Total: 555 Tercer Trimestre 2017																												
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO														AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGR O	UNIDAD MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO	
DUR16160200886038	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA JUN PROFA EMLIA JARA SALAZAR - 105076	105076	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	100.00	\$0	OTROS	64	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913847	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DEL POBLADO CARMEN Y ANEXOS - 97098	97098	DURANGO	DURANGO	EL CARMEN Y ANEXOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017		\$370,968	\$370,968	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	60	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTE PROYECTO YA CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN, YA SE HIZO LA TRANSFERENCIA A CFE A TRAVÉS DE UN CONVENIO, PERO AUN SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913848	CALENTADORES SOLARES POBLADO LA CASITA RURAL - 148278	148278	DURANGO	DURANGO	LA CASITA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	30.00	\$0	OTROS	20	100.00	47.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913849	MODULOS FOTOVOLTAICOS POBLADO LA CASITA RURAL - 148383	148383	DURANGO	DURANGO	LA CASITA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$99,000	\$99,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	28	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913850	INFRAESTRUC PECUARIA ESPACIO GANADERO POBLADO LA CASITA - 110066	110066	DURANGO	DURANGO	LA CASITA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	OTROS	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913851	MODULOS FOTOVOLTAICOS POBLADO CORRAL DE BARRANCO - 173568	173568	DURANGO	DURANGO	CORRAL DE BARRANCO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$144,350	\$144,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	20	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913852	CALENTADORES SOLARES POBLADO CORRAL DE BARRANCO RURAL - 148293	148293	DURANGO	DURANGO	CORRAL DE BARRANCO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	30.00	\$0	OTROS	20	100.00	55.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913853	MODULOS FOTOVOLTAICOS POBLADO CORRAL DE BARRANCO RURAL - 148365	148365	DURANGO	DURANGO	CORRAL DE BARRANCO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$115,500	\$115,500	\$115,500	\$34,650	\$34,650	\$34,650	30.00	\$0	OTROS	28	100.00	30.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913854	CALENTADORES SOLARES POBLADO DIECISEIS DE SEPTIEMBRE RURAL - 148270	148270	DURANGO	DURANGO	DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE (CIENGLUTA DE FULLMAN)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$64,000	\$64,000	\$63,999	\$19,200	\$19,200	\$19,200	30.00	\$0	OTROS	16	100.00	45.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913855	INFRAESTRUC PECUARIA ESPACIO GANADERO POBLADO DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 109372	109372	DURANGO	DURANGO	DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE (CIENGLUTA DE FULLMAN)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	100.00	\$0	OTROS	125	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913856	AMPLUACION DE LA RED ELECTRICA DEL POBLADO DOLORES HIDALGO - 151686	151686	DURANGO	DURANGO	DOLORES HIDALGO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017		\$360,267	\$360,267	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	64	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTE PROYECTO YA CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN, YA SE HIZO LA TRANSFERENCIA A CFE A TRAVÉS DE UN CONVENIO, PERO AUN SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913857	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME RURAL TREINTA Y TRES - 191213	191213	DURANGO	DURANGO	EL DURAZNO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$97,736	\$97,736	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M²	15	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. / Fisica: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN.
DUR17170300913858	CONSTR BORDO ABREVADEIRO POBLADO EL ENCINAL - 110748	110748	DURANGO	DURANGO	EL ENCINAL	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$65,000	\$65,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	45	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913859	REHAB BORDO ABREVADEIRO POBLADO EL ENCINAL - 110723	110723	DURANGO	DURANGO	EL ENCINAL	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	45	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913860	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DEL POBLADO FRANCISCO MONTES DE OCA - 97098	97098	DURANGO	DURANGO	FRAY FRANCISCO MONTES DE OCA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017		\$54,218	\$54,218	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	12	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTE PROYECTO YA CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN, YA SE HIZO LA TRANSFERENCIA A CFE A TRAVÉS DE UN CONVENIO, PERO AUN SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913861	TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE POBLADO GENERAL MARIANO MATAMOROS - 173501	173501	DURANGO	DURANGO	GENERAL MARIANO MATAMOROS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017		\$70,031	\$70,031	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	48	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913862	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO RURAL TREINTA Y DOS - 190912	190912	DURANGO	DURANGO	GENERAL MÁXIMO GARCÍA (EL PINO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$486,400	\$486,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	VIVIENDA	32	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. / Fisica: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN.
DUR17170300913863	INFRAESTRUC PECUARIA ESPACIO GANADERO POBLADO GENERAL MAXIMO GARCIA EL PINO - 110071	110071	DURANGO	DURANGO	GENERAL MÁXIMO GARCÍA (EL PINO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	OTROS	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																			RAMO 33		2016 y 2017		NIVEL PROYECTO					
Total: 555																												
Tercer Trimestre 2017																												
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO														AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES			
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGR O	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160200868038	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA JUN PROFRA EMLIA JARA SALAZAR - 105076	105076	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	100.00	\$0	OTROS	64	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913864	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO RURAL TREINTA Y DOS - 191021	191021	DURANGO	DURANGO	COLONIA HIDALGO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$138,971	\$138,971	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	VIVIENDA	9	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Fisica: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913865	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME RURAL TREINTA Y TRES - 191422	191422	DURANGO	DURANGO	COLONIA HIDALGO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$184,401	\$184,401	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	MF	30	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Fisica: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913866	INFRAESTRUC PECUARIA ESPACIO GANADERO POBLADO LAS HUERTAS - 110652	110652	DURANGO	DURANGO	LAS HUERTAS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	OTROS	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913867	INFRAESTRUC PECUARIA ESPACIO GANADERO POBLADO IGNACIO ZARAGOZA - 110197	110197	DURANGO	DURANGO	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	OTROS	45	100.00	100.00	Financiera: REHABILITACION Y AMPLIACION DE ESPACIO GANADERO EN POB. BANDERAS DEL AGUILA / Fisica: REHABILITACION Y AMPLIACION DE ESPACIO GANADERO EN POB. BANDERAS DEL AGUILA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913868	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO RURAL TREINTA Y DOS - 191071	191071	DURANGO	DURANGO	INDEPENDENCIA Y LIBERTAD	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$347,429	\$347,429	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	VIVIENDA	23	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Fisica: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913869	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME RURAL TREINTA Y TRES - 191490	191490	DURANGO	DURANGO	INDEPENDENCIA Y LIBERTAD	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$149,414	\$149,414	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	MF	25	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Fisica: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913870	INFRAESTRUC PECUARIA ESPACIO GANADERO POBLADO INDEPENDENCIA Y LIBERTAD - 110638	110638	DURANGO	DURANGO	INDEPENDENCIA Y LIBERTAD	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	OTROS	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: REHABILITACION Y AMPLIACION DE ESPACIO GANADERO - LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913871	TECHO FIRME RURAL CUARENTA Y UNO PR - 191245	191245	DURANGO	DURANGO	JESUS GONZÁLEZ ORTEGA (PERICOS)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$92,686	\$92,686	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	MF	35	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Fisica: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913872	REHAB BORDO ABREVEDERO POBLADO LA LUZ - 116414	116414	DURANGO	DURANGO	LA LUZ	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	45	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913873	TECHO FIRME RURAL CUARENTA Y UNO PR - 163700	163700	DURANGO	DURANGO	LLANO GRANDE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$476,669	\$476,669	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	MF	109	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Fisica: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913874	INFRAESTRUC PECUARIA ESPACIO GANADERO POBLADO LLANO GRANDE - 109449	109449	DURANGO	DURANGO	LLANO GRANDE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	OTROS	125	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913875	AMPLIACION DE LA RED ELECTICA DEL POBLADO MALAGA - 97105	97105	DURANGO	DURANGO	MÁLAGA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCION	2017		\$206,886	\$206,886	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	60	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTE PROYECTO YA CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACION, YA SE HIZO LA TRANSFERENCIA A CFE A TRAVÉS DE UN CONVENIO, PERO AUN SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913876	INFRAESTRUC PECUARIA ESPACIO GANADERO POBLADO MESAS DE URBINA - 109441	109441	DURANGO	DURANGO	MESAS DE URBINA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	OTROS	125	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913877	CONSTR BORDO ABREVEDERO POBLADO MESAS DE URBINA - 110739	110739	DURANGO	DURANGO	MESAS DE URBINA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00	\$0	OTROS	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913878	INFRAESTRUC PECUARIA ESPACIO GANADERO POBLADO CARLOS REAL - 110622	110622	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL		APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	Obra	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	OTROS	45	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913879	CALENTADORES SOLARES POBLADO MI PATRIA ES PRIMERO RURAL - 148329	148329	DURANGO	DURANGO	MI PATRIA ES PRIMERO (MESA DEL RURAL CUERVO)		APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCION	2017		\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$19,200	\$19,200	\$19,200	30.00	\$0	OTROS	16	100.00	46.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913880	MODULOS FOTOVOLTAICOS POBLADO MI PATRIA ES PRIMERO RURAL - 148426	148426	DURANGO	DURANGO	MI PATRIA ES PRIMERO (MESA DEL RURAL CUERVO)		APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCION	2017		\$82,500	\$82,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	22	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913881	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO RURAL TREINTA Y DOS - 190397	190397	DURANGO	DURANGO	MORCILLO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$138,971	\$138,971	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	VIVIENDA	9	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Fisica: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														RAMO 33		2016 y 2017		NIVEL PROYECTO										
Total: 555																												
Tercer Trimestre 2017																												
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO														AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES	
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGR O	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL		% AVANCE ACUMULADO
DUR16160200886038	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA JUN PROFA EMLIA JARA SALAZAR - 105076	105076	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	100.00	\$0	OTROS	64	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913882	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME RURAL TREINTA Y TRES - 191536	191536	DURANGO	DURANGO	MORCILLO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$145,621	\$145,621		\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M²	25	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Fisica: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913883	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DEL POBLADO MORCILLO - 97113	97113	DURANGO	DURANGO	MORCILLO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017		\$90,602	\$90,602	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	12	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTE PROYECTO YA CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN, YA SE HIZO LA TRANSFERENCIA A CFE A TRAVÉS DE UN CONVENIO, PERO AÚN SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913884	TECHO FIRME RURAL CUARENTA Y UNO - 179983	179983	DURANGO	DURANGO	NAVAJAS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$436,946	\$436,946	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M²	148	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Fisica: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913885	TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE POBLADO NAVAJAS - 173439	173439	DURANGO	DURANGO	NAVAJAS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017		\$70,032	\$70,032	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	48	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913886	TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE POBLADO NAVAJAS - 173512	173512	DURANGO	DURANGO	NAVAJAS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017		\$35,612	\$35,612	\$35,612	\$35,612	\$35,612	\$35,612	100.00	\$0	OTROS	48	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913887	INFRAESTRUC PECUARIA ESPACIO GANADERO POBLADO NAVACOYAN - 110634	110634	DURANGO	DURANGO	NAVACOYÁN	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	OTROS	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913888	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME RURAL TREINTA Y TRES - 191260	191260	DURANGO	DURANGO	EL NAYAR	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$92,252	\$92,252	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M²	15	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Fisica: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913889	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME RURAL TREINTA Y TRES - 191561	191561	DURANGO	DURANGO	NICOLÁS ROMERO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$59,964	\$59,964	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M²	10	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Fisica: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913890	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO RURAL TREINTA Y DOS - 191212	191212	DURANGO	DURANGO	NICOLÁS ROMERO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$277,943	\$277,943	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	VIVIENDA	18	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Fisica: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913891	TECHO FIRME RURAL CUARENTA Y UNO PR - 191016	191016	DURANGO	DURANGO	NUEVA PATRIA (SANTO DOMINGO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$66,204	\$66,204	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M²	22	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Fisica: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913892	REHAB BORDO ABREVEDERO POBLADO NUEVA PATRIA - 110891	110891	DURANGO	DURANGO	NUEVA PATRIA (SANTO DOMINGO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$60,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	45	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913893	REHAB BORDO ABREVEDERO POBLADO OTNAPA - 110706	110706	DURANGO	DURANGO	OTNAPA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$60,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	45	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913894	INFRAESTRUC PECUARIA ESPACIO GANADERO POBLADO PILAR DE ZARAGOZA - 110656	110656	DURANGO	DURANGO	PILAR DE ZARAGOZA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	OTROS	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913895	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DEL POBLADO EL PUEBLITO - 97093	97093	DURANGO	DURANGO	EL PUEBLITO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017		\$126,985	\$126,985	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	40	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTE PROYECTO YA CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN, YA SE HIZO LA TRANSFERENCIA A CFE A TRAVÉS DE UN CONVENIO, PERO AÚN SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913896	ALUMBRADO PUBLICO EN EL POBLADO QUINCE DE SEPTIEMBRE - 143657	143657	DURANGO	DURANGO	QUINCE DE SEPTIEMBRE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017		\$41,914	\$41,914	\$41,061	\$12,318	\$12,318	\$12,318	29.39	\$0	OTROS	40	100.00	65.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913897	REHAB BORDO ABREVEDERO POBLADO RIO VERDE - 110715	110715	DURANGO	DURANGO	RÍO VERDE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	OTROS	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913898	REHAB BORDO ABREVEDERO POBLADO SAN BENITO - 110714	110714	DURANGO	DURANGO	SAN BENITO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	OTROS	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913899	INFRAESTRUC PECUARIA ESPACIO GANADERO POBLADO SAN BENITO - 109469	109469	DURANGO	DURANGO	SAN BENITO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	OTROS	125	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																			RAMO 33		2016 y 2017		NIVEL PROYECTO							
Total: 555																														
Tercer Trimestre 2017																														
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO														AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES					
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGR O	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACION	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO		
DUR16160200886038	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA JUN PROFA EMILIA JARA SALAZAR - 105076	105076	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016			\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	100.00	\$0	OTROS	64	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300913900	INFRAESTRUC PECUARIA ESPACIO GANADERO POBLADO SAN JOSE DE ANIMAS - 162366	162366	DURANGO	DURANGO	SAN JOSÉ DE ANIMAS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017			\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	OTROS	125	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300913901	TECHO FIRME RURAL CUARENTA Y UNO PR - 191067	191067	DURANGO	DURANGO	SAN PEDRO DE LA MAQUINA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017			\$79,445	\$79,445	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	MF	30	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Fisica: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.	
DUR17170300913902	REHABILITACION DE PRESA POBLADO SAN PEDRO DE LA MAQUINA - 148439	148439	DURANGO	DURANGO	SAN PEDRO DE LA MAQUINA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017			\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	20	100.00	0.00	Financiera: ESTE PROYECTO DEBE ESTAR CANCELADO, DEBIDO A QUE LA OBRA YA NO SE VA A EJECUTAR EN ESTE AÑO. / Fisica: ESTE PROYECTO DEBE ESTAR CANCELADO, DEBIDO A QUE LA OBRA YA NO SE VA A EJECUTAR EN ESTE AÑO. / Registro: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300913903	INFRAESTRUC PECUARIA ESPACIO GANADERO POBLADO SAN PEDRO DE LA MAQUINA - 110663	110663	DURANGO	DURANGO	SAN PEDRO DE LA MAQUINA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017			\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	OTROS	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300913904	REHAB BORDO ABREVEDERO POBLADO SAN PEDRO DE LA MAQUINA - 110721	110721	DURANGO	DURANGO	SAN PEDRO DE LA MAQUINA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017			\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	OTROS	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300913905	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO RURAL TREINTA Y DOS - 191187	191187	DURANGO	DURANGO	SANTIAGO BAYACORA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017			\$69,486	\$69,486	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	VIVIENDA	4	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Fisica: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.	
DUR17170300913906	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO RURAL TREINTA Y DOS - 191169	191169	DURANGO	DURANGO	SAN VICENTE DE CHUPADEROS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017			\$208,457	\$208,457	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	VIVIENDA	13	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Fisica: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.	
DUR17170300913907	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME RURAL TREINTA Y TRES - 191530	191530	DURANGO	DURANGO	SAN VICENTE DE CHUPADEROS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017			\$25,626	\$25,626	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	MF	11	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Fisica: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.	
DUR17170300913908	COMEDOR ESCOLAR ESC PRIM MIGUEL HIDALGO SAN VICENTE DE CHUPADEROS - 147481	147481	DURANGO	DURANGO	SAN VICENTE DE CHUPADEROS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017			\$436,650	\$436,650	\$426,991	\$128,097	\$128,097	\$128,097	29.34	\$0	OTROS	50	100.00	60.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300913909	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESC PRIM MIGUEL HIDALGO LOCALIDAD SAN VICENTE DE CHUPADEROS - 147720	147720	DURANGO	DURANGO	SAN VICENTE DE CHUPADEROS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017			\$25,000	\$25,000	\$24,501	\$7,351	\$7,351	\$7,351	29.41	\$0	OTROS	50	100.00	45.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300913910	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME RURAL TREINTA Y TRES - 191429	191429	DURANGO	DURANGO	SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017			\$114,461	\$114,461	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	MF	20	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Fisica: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.	
DUR17170300913911	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DEL POBLADO SEBASTIAN LERDO DE TEJADA - 97136	97136	DURANGO	DURANGO	SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017			\$94,169	\$94,169	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTE PROYECTO YA CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN, YA SE HIZO LA TRANSFERENCIA A CFE A TRAVÉS DE UN CONVENIO, PERO AUN SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300913912	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DEL POBLADO EL TUNAL - 97129	97129	DURANGO	DURANGO	EL TUNAL	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017			\$301,768	\$301,768	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	32	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTE PROYECTO YA CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN, YA SE HIZO LA TRANSFERENCIA A CFE A TRAVÉS DE UN CONVENIO, PERO AUN SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300913913	INFRAESTRUC PECUARIA ESPACIO GANADERO POBLADO UNIDOS VENCEREMOS - 109489	109489	DURANGO	DURANGO	UNIDOS VENCEREMOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017			\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	OTROS	125	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300913914	AULA ESC SEC TECNICA NUMERO UNO POBLADO JOSE MARIA PINO SUAREZ - 108747	108747	DURANGO	DURANGO	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017			\$363,443	\$363,443	\$356,806	\$107,042	\$107,042	\$107,042	29.45	\$0	OTROS	191	100.00	40.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300913915	INFRAESTRUC PECUARIA ESPACIO GANADERO POBLADO JOSE MARIA PINO SUAREZ - 110646	110646	DURANGO	DURANGO	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017			\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	OTROS	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300913916	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME RURAL TREINTA Y TRES - 191578	191578	DURANGO	DURANGO	VILLA MONTEMORELOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017			\$54,668	\$54,668	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	MF	17	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Fisica: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.	
DUR17170300913917	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME RURAL TREINTA Y TRES - 190877	190877	DURANGO	DURANGO	VILLA MONTEMORELOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017			\$27,334	\$27,334	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	MF	7	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Fisica: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.	



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																		RAMO 33				2016 y 2017		NIVEL PROYECTO				
Total: 555																		Tercer Trimestre				2017						
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO														AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES			
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGR O	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160200886038	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA JUN PROFRA EMLIA JARA SALAZAR - 105076	105076	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	100.00	\$0	OTROS	64	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913918	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO RURAL TREINTA Y DOS - 191233	191233	DURANGO	DURANGO	VILLA MONTEMORELOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$208,457	\$208,457	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	VIVIENDA	18	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Fisica: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913919	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME RURAL TREINTA Y TRES - 191084	191084	DURANGO	DURANGO	VILLA MONTEMORELOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$64,918	\$64,918	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M²	14	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Fisica: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913920	INFRAESTRUC PECUARIA ESPACIO GANADERO POBLADO LABOR DE GUADALUPE - 110133	110133	DURANGO	DURANGO	LABOR DE GUADALUPE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	OTROS	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913921	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME RURAL TREINTA Y TRES - 191551	191551	DURANGO	DURANGO	LA FERRERÍA (CUATRO DE OCTUBRE)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$33,723	\$33,723	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M²	6	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Fisica: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913922	MEJORAMIENTO DE BAÑOS ESC PRIM DOROTEO ARANGO POBLADO LA FERRERIA CUATRO DE OCTUBRE - 109064	109064	DURANGO	DURANGO	LA FERRERÍA (CUATRO DE OCTUBRE)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017		\$170,000	\$170,000	\$166,498	\$49,949	\$49,949	\$49,949	29.38	\$0	OTROS	215	100.00	40.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DUR17170300913923	MODULOS FOTOVOLTAICOS POBLADO LAS GUERAS - 173592	173592	DURANGO	DURANGO	LAS GUÉRAS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$33,500	\$33,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913924	MODULOS FOTOVOLTAICOS POBLADO LAS GUERAS RURAL - 148373	148373	DURANGO	DURANGO	LAS GUÉRAS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$82,500	\$82,500	\$82,500	\$24,750	\$24,750	\$24,750	30.00	\$0	OTROS	22	100.00	30.00	Financiera: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913925	REHAB BORDO ABREVEDERO POBLADO LAS GUERAS - 110703	110703	DURANGO	DURANGO	LAS GUÉRAS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	45	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913926	INFRAESTRUC PECUARIA ESPACIO GANADERO POBLADO VALLE FLORIDO - 110631	110631	DURANGO	DURANGO	VALLE FRÍO (EL SOLDADO VIEJO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	OTROS	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913927	EQUIPO ARTESANAL POBLADO GENERAL DOMINGO ARRIETA - 116792	116792	DURANGO	DURANGO	GENERAL DOMINGO ARRIETA (PASTORES)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	OTROS	48	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913928	CALENTADORES SOLARES POBLADO CERRO PRIETO RURAL - 148224	148224	DURANGO	DURANGO	CERRO PRIETO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$19,200	\$19,200	\$19,200	30.00	\$0	OTROS	16	100.00	45.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913929	MODULOS FOTOVOLTAICOS POBLADO CERRO PRIETO RURAL - 148348	148348	DURANGO	DURANGO	CERRO PRIETO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$49,500	\$49,500	\$49,500	30.00	\$0	OTROS	45	100.00	30.00	Financiera: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913930	INFRAESTRUC PECUARIA ESPACIO GANADERO POBLADO CERRO PRIETO - 116410	116410	DURANGO	DURANGO	CERRO PRIETO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	OTROS	125	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913931	CONSTR BORDO ABREVEDERO POBLADO CERRO PRIETO - 110731	110731	DURANGO	DURANGO	CERRO PRIETO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$65,000	\$65,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	45	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913932	REHAB BORDO ABREVEDERO POBLADO CERRO PRIETO - 111028	111028	DURANGO	DURANGO	CERRO PRIETO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017		\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	45	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913933	SANITARIOS SECOS CONSTRUC POBLADO CERRO PRIETO - 111000	111000	DURANGO	DURANGO	CERRO PRIETO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$207,000	\$207,000	\$207,000	\$62,100	\$62,100	\$62,100	30.00	\$0	OTROS	27	100.00	30.00	Financiera: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914160	CALENTADORES SOLARES POBLADO LOS LOBOS RURAL - 148259	148259	DURANGO	DURANGO	LOS LOBOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$19,200	\$19,200	\$19,200	30.00	\$0	OTROS	16	100.00	45.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914161	MODULOS FOTOVOLTAICOS POBLADO LOS LOBOS RURAL - 148379	148379	DURANGO	DURANGO	LOS LOBOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017		\$82,500	\$82,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	22	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														RAMO 33				2016 y 2017		NIVEL PROYECTO									
Total: 555																													
Tercer Trimestre 2017																													
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO														AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES		
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGR O	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL		% AVANCE ACUMULADO	
DUR1616020068038	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA JUN PROFRA EMLIA JARA SALAZAR - 105076	105076	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016			\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	\$248,584	100.00	\$0	OTROS	64	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914162	INFRAESTRUC PECUARIA ESPACIO GANADERO POBLADO LOS LOBOS - 110560	110560	DURANGO	DURANGO	LOS LOBOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017			\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	OTROS	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914163	CONSTRUCCIÓN TEOHO FIRME RURAL TREINTA Y TRES - 191568	191568	DURANGO	DURANGO	PRAXEDIS G. GUERRERO NUEVO (LA LOMA)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017			\$161,065	\$16,065	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	22	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Fisica: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300914164	REHAB BORDO ABREVADERO POBLADO SANTA LUCIA - 110680	110680	DURANGO	DURANGO	SANTA LUCÍA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017			\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	45	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914165	CALENTADORES SOLARES POBLADO INGENIERO PASTOR ROUAIX RURAL - 148288	148288	DURANGO	DURANGO	INGENIERO PASTOR ROUAIX	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017			\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$19,200	\$19,200	\$19,200	30.00	\$0	OTROS	16	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914166	INFRAESTRUC PECUARIA ESPACIO GANADERO POBLADO INGENIERO PASTOR ROUAIX - 110053	110053	DURANGO	DURANGO	INGENIERO PASTOR ROUAIX	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017			\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	OTROS	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914167	SANITARIOS SECOS CONSTRUC POBLADO INGENIERO PASTOR ROUAIX - 110991	110991	DURANGO	DURANGO	INGENIERO PASTOR ROUAIX	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017			\$172,500	\$172,500	\$172,500	\$51,750	\$51,750	\$51,750	30.00	\$0	OTROS	22	100.00	30.00	Financiera: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914168	CONSTR BORDO ABREVADERO POBLADO INGENIERO PASTOR ROUAIX - 110750	110750	DURANGO	DURANGO	INGENIERO PASTOR ROUAIX	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017			\$65,000	\$65,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	45	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914169	MODULOS FOTOVOLTAICOS POBLADO SANTA ISABEL DE BATRES RURAL - 173522	173522	DURANGO	DURANGO	SANTA CRUZ DE BATRES	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017			\$132,000	\$132,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	32	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914170	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESC PRIM LIC BENITO JUAREZ LOCALIDAD SANTA CRUZ DE SAN JAVIER - 147677	147677	DURANGO	DURANGO	SANTA CRUZ DE SAN JAVIER	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017			\$25,000	\$25,000	\$24,501	\$7,351	\$7,351	\$7,351	29.41	\$0	OTROS	50	100.00	50.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914171	COMEDOR ESCOLAR PRIM LIC BENITO JUAREZ POBLADO SANTA CRUZ DE SAN JAVIER - 108708	108708	DURANGO	DURANGO	SANTA CRUZ DE SAN JAVIER	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017			\$434,865	\$434,865	\$425,779	\$127,734	\$127,734	\$127,734	29.37	\$0	OTROS	50	100.00	65.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914261	CONSTRUCCIÓN DE TEOHO FIRME RURAL TREINTA Y TRES - 190967	190967	DURANGO	DURANGO	5 DE MAYO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017			\$120,611	\$120,611	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	MF	20	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Fisica: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300914262	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO RURAL TREINTA Y DOS - 190816	190816	DURANGO	DURANGO	5 DE MAYO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017			\$277,943	\$277,943	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	VIVIENDA	18	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Fisica: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300915132	TECHO FIRME RURAL CUARENTA Y UNO PR - 160815	160815	DURANGO	DURANGO	SAN IGNACIO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017			\$542,873	\$542,873	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	MF	124	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Fisica: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300915133	EQUIPO ARTESANAL POBLADO SAN ISIDRO - 116805	116805	DURANGO	DURANGO	SAN ISIDRO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017			\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	OTROS	48	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915134	INFRAESTRUC PECUARIA ESPACIO GANADERO POBLADO SAN ISIDRO - 109500	109500	DURANGO	DURANGO	SAN ISIDRO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017			\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	OTROS	125	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.