

Total: 433  
Cuarto Trimestre 2017

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO				RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO						AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES		
						ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RECAUDADO (MINISTRADO)								COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACION	AVANCE ANUAL		% AVANCE ACUMULADO	
DUR17170200857801	PAVIMENTACION DE LA CALLE JUAN COLORADO DE LA COLONIA MASE - 44119	44119	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2017	\$451,373	\$352,071	\$352,071	\$346,780	\$346,780	\$346,780	\$346,780	98.50	\$0	M²	84	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registo: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170200857807	PAVIMENTACION DE LA CALLE ALAMOS ENTRE ABECUL Y PONCIANO FLORES COLONIA SAN MIGUEL - 44682	44682	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DURANGO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2017	\$313,146	\$244,254	\$244,254	\$240,887	\$240,887	\$240,887	\$240,887	98.62	\$0	M²	32	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registo: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170200857815	HUERTOS COMUNITARIOS MICRO POBLADO ANTONIO GAXIOLA - 67612	67612	DURANGO	DURANGO	ANTONIO GAXIOLA (LA CARRETA)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$26,666	\$26,666	\$26,666	\$26,666	\$8,000	\$8,000	\$8,000	30.00	\$0	Otros	4	100.00	40.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registo: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	
DUR17170200857816	HUERTOS COMUNITARIOS MICRO POBLADO LOS ARTICULOS - 67631	67631	DURANGO	DURANGO	LOS ARTICULOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$53,332	\$53,332	\$53,332	\$53,332	\$16,000	\$16,000	\$16,000	30.00	\$0	Otros	8	100.00	35.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registo: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	
DUR17170200857817	CONSTRUCCION BORDO ABREVIADERO POBLADO LOS ARTICULOS - 43713	43713	DURANGO	DURANGO	LOS ARTICULOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00	\$0	Otros	66	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registo: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	
DUR17170200857821	CONSTRUCCION BORDO DE ABREVIADERO POBLADO LLANO GRANDE - 43702	43702	DURANGO	DURANGO	LLANO GRANDE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00	\$0	Otros	112	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registo: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	
DUR17170200857822	REHABILITACION BORDO DE ABREVIADERO POBLADO LLANO GRANDE - 43679	43679	DURANGO	DURANGO	LLANO GRANDE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Otros	112	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registo: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	
DUR17170200857825	MODULOS FOTOVOLTAICOS POBLADO MI PATRIA ES PRIMERO - 73088	73088	DURANGO	DURANGO	MI PATRIA ES PRIMERO (MESA DEL CUERVO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$33,500	\$32,500	\$32,500	\$32,500	\$32,500	\$32,500	\$32,500	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registo: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170200857828	HUERTOS COMUNITARIOS MICRO POBLADO NAVAJAS - 67626	67626	DURANGO	DURANGO	NAVAJAS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$106,664	\$106,664	\$106,664	\$106,664	\$31,999	\$31,999	\$31,999	30.00	\$0	Otros	18	100.00	35.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registo: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	
DUR17170200857829	CONSTRUCCION BORDO ABREVIADERO POBLADO NAVAJAS - 43709	43709	DURANGO	DURANGO	NAVAJAS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00	\$0	Otros	112	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registo: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	
DUR17170200857830	HUERTOS COMUNITARIOS MICRO POBLADO NUEVA PATRIA - 67655	67655	DURANGO	DURANGO	NUEVA PATRIA (SANTO DOMINGO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$53,332	\$53,332	\$53,332	\$53,332	\$16,000	\$16,000	\$16,000	30.00	\$0	Otros	4	100.00	35.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registo: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	
DUR17170200857831	HUERTOS COMUNITARIOS MICRO POBLADO RIO VERDE - 67598	67598	DURANGO	DURANGO	RÍO VERDE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$53,332	\$53,332	\$53,332	\$53,332	\$53,332	\$53,332	\$53,332	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registo: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	
DUR17170200857838	REHABILITACION BORDO DE ABREVIADERO POB GRAL DOMINGO ARRIETA - 43544	43544	DURANGO	DURANGO	GENERAL DOMINGO ARRIETA (PASTORES)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Otros	67	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registo: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	
DUR17170200857839	HUERTOS COMUNITARIOS MICRO POBLADO CERRO PRIETO - 67579	67579	DURANGO	DURANGO	CERRO PRIETO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$106,664	\$106,664	\$106,664	\$106,664	\$106,664	\$106,664	\$106,664	100.00	\$0	Otros	18	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registo: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	
DUR17170300913717	3295 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 193010	193010	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1003 FAIS ENTIDADES	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN										0.00						Financiera: / Física: / Registo: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170300913725	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TREINTA Y CINCO - 187756	187756	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$536,533	\$536,533	\$536,533	\$536,533	\$536,533	\$536,533	\$536,532	\$536,532	100.00	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registo: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.



Total: 433  
Cuarto Trimestre 2017

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO						AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES		
																RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACION		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR17170300913748	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TREINTA Y SIETE - 181413	181413	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$38,301	\$38,301	\$38,301	\$38,301	\$38,301	\$38,301	\$38,301	100.00	\$0	M²	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registo: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913750	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TREINTA Y SIETE - 183410	183410	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$31,041	\$31,041	\$31,041	\$31,041	\$31,041	\$31,041	\$31,041	100.00	\$0	M²	7	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registo: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913751	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TREINTA Y SIETE - 181623	181623	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$111,257	\$111,257	\$111,257	\$111,257	\$111,257	\$111,257	\$111,257	100.00	\$0	M²	20	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registo: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913752	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TREINTA Y SIETE - 181383	181383	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$31,274	\$31,274	\$31,274	\$31,274	\$31,274	\$31,274	\$31,274	100.00	\$0	M²	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registo: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913753	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TREINTA Y CINCO - 180340	180340	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$134,133	\$134,133	\$134,133	\$134,133	\$134,133	\$134,133	\$134,133	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registo: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913755	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TREINTA Y SIETE - 181245	181245	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$59,983	\$59,983	\$59,983	\$59,983	\$59,983	\$59,983	\$59,983	100.00	\$0	M²	10	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registo: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913757	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TREINTA Y CINCO - 180537	180537	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$67,067	\$67,067	\$67,067	\$67,067	\$67,067	\$67,067	\$67,067	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registo: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913759	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TREINTA Y CINCO - 180578	180578	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$134,133	\$134,133	\$134,133	\$134,133	\$134,133	\$134,133	\$134,133	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registo: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913760	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TREINTA Y CINCO - 180462	180462	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$201,200	\$201,200	\$201,200	\$201,200	\$201,200	\$201,200	\$201,200	100.00	\$0	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registo: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913761	COMEDOR ESCOLAR ESC PRIM ORESTES PEREYRA COLONIA QUINCE DE MAYO TAPIAS - 147570	147570	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$439,332	\$439,332	\$439,332	\$430,099	\$417,835	\$417,835	\$417,835	95.11	\$0	Otros	100	100.00	95.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registo: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913765	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESC PRIM NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC COLONIA NIÑOS HEROES - 147691	147691	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$24,504	\$24,504	\$24,504	\$24,504	98.02	\$0	Otros	50	100.00	98.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registo: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913766	AULA ESC PRIM OLGA ARIAS FRACC VIVAH REFORMA - 148136	148136	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$330,882	\$330,882	\$330,882	\$327,958	\$315,174	\$315,174	\$315,174	95.25	\$0	Otros	180	100.00	96.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registo: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913767	MEJORAMIENTO DE BAÑOS ESC PRIM MEXICO INDEPENDIENTE COLONIA MIGUEL GUEZ AVELAR - 148459	148459	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$146,962	\$146,962	\$146,962	\$146,962	97.97	\$0	Otros	180	100.00	98.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registo: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913768	PAVIMENTACION DE CALLE CLAVELES ENTRE NOCHE BUENA Y VIOLETAS COLONIA LAS PALMAS - 147419	147419	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2017	\$793,218	\$682,167	\$682,167	\$669,007	\$665,619	\$665,619	\$665,619	97.57	\$0	M²	40	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registo: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913769	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESC PRIM BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 147713	147713	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$24,504	\$24,504	\$24,504	\$24,504	98.02	\$0	Otros	50	100.00	98.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registo: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 433  
Cuarto Trimestre 2017

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO						AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES		
																RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACION		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR17170300913770	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESC PRIM ORESTES PEÑERA COLONIA QUINCE DE MAYO TAPAS - 147705	147705	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$24,504	\$24,504	\$24,504	\$24,504	98.02	\$0	Otros	50	100.00	98.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170300913771	ELECTRIFICACION EN CALLE OLGA GONZALEZ DE LA COLONIA CORROYO SECO - 143720	143720	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$211,259	\$86,616	\$86,616	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	40	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA OBRA FUE CONVENIDA CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MEDIANTE OFICIO No: DER/JAH/0102018 DE FECHA 2 DE ENERO DEL 2018, NOTIFICA QUE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION Y CONTRATACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913772	ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MARGARITA ENTRE DALA Y CRISANTEMO - 143667	143667	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$14,717	\$12,270	\$12,270	\$12,270	\$12,270	\$12,270	\$12,270	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913773	ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE JUAN COLORADO ENTRE JOSE RAMON ESTRADA Y BLVD DE LAS ROSAS - 143649	143649	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$24,483	\$19,125	\$19,125	\$19,125	\$19,125	\$19,125	\$19,125	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913774	INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE CALLE ALAMOS ENTRE ABEDUL Y PONCIANO FLORES - 143169	143169	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017	\$60,402	\$38,588	\$38,588	\$38,587	\$38,587	\$38,587	\$38,587	100.00	\$0	ML	40	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913775	INFRAESTRUCTURA CALLE JUAN COLORADO ENTRE JOSE RAMON ESTRADA Y BLVD DE LAS ROSAS - 143153	143153	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017	\$151,095	\$126,743	\$126,743	\$126,743	\$126,743	\$126,743	\$126,743	100.00	\$0	ML	40	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913776	INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE DE CALLE CLAVELAS ENTRE NOCHE NOBLENA Y VIOLETAS - 143130	143130	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017	\$108,245	\$108,425	\$108,425	\$105,938	\$101,422	\$101,422	\$101,422	93.54	\$0	ML	40	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913777	ALCANTARILLADO EN CALLE ALAMOS ENTRE PONCIANO FLORES Y ABEDUL - 143597	143597	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017	\$117,309	\$92,942	\$92,942	\$92,942	\$92,942	\$92,942	\$92,942	100.00	\$0	ML	40	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913778	ALCANTARILLADO EN CALLE JUAN COLORADO ENTRE JOSE RAMON ESTRADA Y BLVD DE LAS ROSAS - 143590	143590	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017	\$71,557	\$56,304	\$56,304	\$56,304	\$56,304	\$56,304	\$56,304	100.00	\$0	ML	40	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913779	ALCANTARILLADO EN CALLE CLAVELAS ENTRE NOCHE BUENA Y VIOLETAS - 143570	143570	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017	\$236,612	\$236,602	\$236,602	\$231,932	\$209,772	\$209,772	\$209,772	88.66	\$0	ML	40	100.00	92.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913780	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 133519	133519	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1003 FAIS ENTIDADES	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170300913781	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COL JARDINES DE CANCUN CABECERA MUN DE DURANGO - 132028	132028	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1003 FAIS ENTIDADES	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$263,065	\$68,397	\$68,397	\$68,397	\$68,397	\$68,397	\$68,397	100.00	\$0	Otros	68	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
DUR17170300913782	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COL ANTONIO RAMIREZ CABECERA MUN DE DURANGO - 129520	129520	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1003 FAIS ENTIDADES	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$70,644	\$18,367	\$18,367	\$18,367	\$18,367	\$18,367	\$18,367	100.00	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
DUR17170300913783	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COL GOBERNADORES CABECERA MUN DE DURANGO - 129364	129364	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1003 FAIS ENTIDADES	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$339,091	\$88,164	\$88,164	\$88,164	\$88,164	\$88,164	\$88,164	100.00	\$0	Otros	76	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
DUR17170300913784	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COL MASSIE CABECERA MUN DE DURANGO - 130972	130972	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1003 FAIS ENTIDADES	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$348,000	\$90,480	\$90,480	\$90,480	\$90,480	\$90,480	\$90,480	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913785	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COL MIGUEL DE LA MADRID CABECERA MUN DE DURANGO - 130845	130845	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1003 FAIS ENTIDADES	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$271,440	\$70,574	\$70,574	\$70,574	\$70,574	\$70,574	\$70,574	100.00	\$0	Otros	36	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
DUR17170300913786	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COL MIGUEL CRUZ JOSE CABECERA MUN DE DURANGO - 130773	130773	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1003 FAIS ENTIDADES	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$1,358,360	\$353,174	\$353,174	\$353,174	\$353,174	\$353,174	\$353,174	100.00	\$0	Otros	248	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
DUR17170300913787	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COL QUE QUEVARA CABECERA MUN DE DURANGO - 130793	130793	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1003 FAIS ENTIDADES	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$640,320	\$166,483	\$166,483	\$166,483	\$166,483	\$166,483	\$166,483	100.00	\$0	Otros	56	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

Total: 433  
Cuarto Trimestre 2017

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO						AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES		
																RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACION		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR17170300913788	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COL SAN CARLOS CABECERA MUN DE DURANGO - 130554	130554	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	0003 FAIS ENTIDADES	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	URBANIZACION	EN EJECUCION	2017	\$242,208	\$62,974	\$62,974	\$62,974	\$62,974	\$62,974	\$62,974	100.00	\$0	Otros	28	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
DUR17170300913789	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COL CIELO AZUL CABECERA MUN DE DURANGO - 130516	130516	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	0003 FAIS ENTIDADES	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	URBANIZACION	EN EJECUCION	2017	\$637,814	\$165,632	\$165,632	\$165,632	\$165,632	\$165,632	\$165,632	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913790	RED DE AGUA POTABLE AMPLIACION VENITE DE NOVIEMBRE AMD - 112736	112736	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	0004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCION	2017	\$162,769	\$162,366	\$162,366	\$162,366	\$162,366	\$162,366	\$162,366	100.00	\$0	Otros	192	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913791	RED DE AGUA POTABLE COL BAJIO DORADO AMD - 112724	112724	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	0004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCION	2017	\$951,030	\$285,301	\$285,301	\$285,301	\$285,301	\$285,301	\$285,301	100.00	\$0	Otros	408	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913792	AULA ESC PRIM CARLOS A CARRILLO COLONIA MASIE - 108763	108763	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	0004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACION	EN EJECUCION	2017	\$365,446	\$365,446	\$365,446	\$365,446	\$365,446	\$365,446	\$365,446	98.16	\$0	Otros	142	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170300913793	COMEDOR ESCOLAR PRIM HEROES DE CHAPULTEPEC COLONIA NIÑOS HEROES - 108720	108720	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	0004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACION	EN EJECUCION	2017	\$505,902	\$505,902	\$505,902	\$494,522	\$494,522	\$494,522	\$494,522	97.75	\$0	Otros	122	100.00	98.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170300913794	RED DRENAJE SANITARIO COL ANTORCHA CAMPESINA AMD - 113028	113028	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	0004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCION	2017	\$1,643,322	\$490,467	\$490,467	\$490,467	\$490,467	\$490,467	\$490,467	100.00	\$0	Otros	842	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913795	LINEA DE CONDUCCION COL VALLE DORADO AMD - 113009	113009	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	0004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCION	2017	\$592,036	\$590,286	\$590,286	\$590,286	\$590,286	\$590,286	\$590,286	100.00	\$0	Otros	89	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913796	RED DE AGUA POTABLE COL JESUS MARIA AMD - 112824	112824	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	0004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCION	2017	\$454,490	\$135,972	\$135,972	\$135,972	\$135,972	\$135,972	\$135,972	100.00	\$0	Otros	462	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170300913798	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA SAN FERNANDO - 112361	112361	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	0004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACION	EN EJECUCION	2017	\$778,430	\$319,156	\$319,156	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	124	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA OBRA FUE CONVENIDA CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MEDIANTE OFICIO No.: DER-JAHV/010/2018 DE FECHA 2 DE ENERO DEL 2018, NOTIFICA QUE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION Y CONTRATACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913799	RED DE AGUA POTABLE COL FOS LA VIRGEN AMD - 112875	112875	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	0004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCION	2017	\$253,582	\$253,569	\$253,569	\$253,569	\$253,569	\$253,569	\$253,569	100.00	\$0	Otros	158	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913800	RED DE AGUA POTABLE COL ANTORCHA CAMPESINA AMD - 112491	112491	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	0004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCION	2017	\$728,712	\$218,532	\$218,532	\$218,532	\$218,532	\$218,532	\$218,532	100.00	\$0	Otros	852	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170300913801	RED ALCANTARILLADO COLONIA BAJIO DORADO AMD - 113236	113236	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	0004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCION	2017	\$1,801,676	\$1,790,353	\$1,790,353	\$1,790,353	\$1,790,353	\$1,790,353	\$1,790,353	100.00	\$0	Otros	305	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913802	RED ALCANTARILLADO COLONIA DURANGO NUEVO I AMD - 113293	113293	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	0004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCION	2017	\$1,863,216	\$1,951,044	\$1,951,044	\$1,951,044	\$1,951,044	\$1,951,044	\$1,951,044	100.00	\$0	Otros	111	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913803	RED ALCANTARILLADO COLONIA VILLA ALPINA AMD - 113219	113219	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	0004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCION	2017	\$1,123,570	\$1,092,792	\$1,092,792	\$1,092,792	\$1,092,792	\$1,092,792	\$1,092,792	100.00	\$0	Otros	111	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 433  
Cuarto Trimestre 2017

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO						AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES		
																RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACION		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR17170300913806	RED ALCANTARILLADO AMPLIACION VEINTE DE NOVIEMBRE AMD - 113186	113186	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017	\$386,530	\$115,955	\$115,955	\$115,955	\$115,955	\$115,955	\$115,955	100.00	\$0	Otros	88	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913807	RED DE AGUA POTABLE COL PALMA ALTA AMD - 112720	112720	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017	\$435,844	\$129,671	\$129,671	\$129,671	\$129,671	\$129,671	\$129,671	100.00	\$0	Otros	402	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913808	RED DRENAJE SANITARIO COL JUSTICIA SOCIAL AMD - 113067	113067	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017	\$483,045	\$144,793	\$144,793	\$144,793	\$144,793	\$144,793	\$144,793	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913809	RED DRENAJE SANITARIO COL SAN JOSE III AMD - 113053	113053	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017	\$1,070,243	\$1,067,030	\$1,067,030	\$1,067,030	\$1,067,030	\$1,067,030	\$1,067,030	100.00	\$0	Otros	362	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913810	RED DRENAJE SANITARIO COL LAS HUERTAS AMD - 113047	113047	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017	\$227,102	\$68,078	\$68,078	\$68,078	\$68,078	\$68,078	\$68,078	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913811	RED ALCANTARILLADO COL EL ROSARIO AMD - 113110	113110	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017	\$299,258	\$89,658	\$89,658	\$89,658	\$89,658	\$89,658	\$89,658	100.00	\$0	Otros	108	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913812	RED ALCANTARILLADO COL LUZ Y ESPERANZA AMD - 113105	113105	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017	\$496,383	\$148,753	\$148,753	\$148,753	\$148,753	\$148,753	\$148,753	100.00	\$0	Otros	102	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913813	RED ALCANTARILLADO COL NIÑOS HEROES AMD - 113097	113097	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017	\$225,478	\$67,515	\$67,515	\$67,515	\$67,515	\$67,515	\$67,515	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913814	RED ALCANTARILLADO COL BETABLES AMD - 113265	113265	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017	\$1,592,017	\$477,503	\$477,503	\$477,503	\$477,503	\$477,503	\$477,503	100.00	\$0	Otros	243	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913815	RED ALCANTARILLADO COL MARIPOSAS AMD - 113245	113245	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017	\$234,037	\$70,201	\$70,201	\$70,201	\$70,201	\$70,201	\$70,201	100.00	\$0	Otros	68	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913816	RED DE AGUA POTABLE COL DEL PRADO AMD - 112867	112867	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017	\$353,200	\$105,954	\$105,954	\$105,954	\$105,954	\$105,954	\$105,954	100.00	\$0	Otros	336	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913817	BARDA PERIMETRAL ESC PRIM ORESTES PEREYRA COLONIA QUINCE DE MAYO TAPIAS - 108994	108994	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$663,325	\$663,325	\$663,325	\$660,937	\$641,452	\$641,452	\$641,452	96.70	\$0	Otros	59	100.00	97.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913818	BARDA PERIMETRAL ESC SEC ENRIQUE W SANCHEZ COLONIA PALMA ALTA - 109013	109013	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$431,339	\$431,339	\$431,339	\$418,791	\$418,791	\$418,791	\$418,791	97.09	\$0	Otros	285	100.00	98.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913819	BARDA PERIMETRAL ESC PRIM LAZARO CARDENAS EJIDO LAZARO CARDENAS - 108904	108904	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$524,414	\$524,414	\$524,414	\$513,390	\$505,125	\$505,125	\$505,125	96.32	\$0	Otros	142	100.00	97.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 433  
Cuarto Trimestre 2017

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO						AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES		
																RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACION		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR17170300913820	AULA ESC PRIM MIGUEL HIDALGO COLONIA HIDALGO - 108822	108822	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACION	EN EJECUCION	2017	\$373,139	\$373,139	\$373,139	\$365,387	\$318,926	\$318,926	\$318,926	85.47	\$0	Otros	192	100.00	90.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170300913821	AULA ESC PRIM JUAN VILLALOBOS COLONIA VALLE VERDE - 108892	108892	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACION	EN EJECUCION	2017	\$320,001	\$320,001	\$320,001	\$305,361	\$274,311	\$274,311	\$274,311	85.72	\$0	Otros	45	100.00	90.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170300913822	BARDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO COLONIA INDEPENDENCIA - 108978	108978	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACION	EN EJECUCION	2017	\$480,815	\$480,815	\$480,815	\$469,266	\$469,248	\$469,248	\$469,248	97.59	\$0	Otros	77	100.00	98.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170300913823	AULA ESC SEC HONOR Y GLORIA COLONIA LA VIRGEN - 108811	108811	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACION	EN EJECUCION	2017	\$319,638	\$319,638	\$319,638	\$314,602	\$298,337	\$298,337	\$298,337	93.34	\$0	Otros	191	100.00	95.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170300913824	AULA ESC PRIM LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA CIELO AZUL - 108885	108885	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACION	EN EJECUCION	2017	\$348,395	\$348,395	\$348,395	\$339,134	\$314,816	\$314,816	\$314,816	90.39	\$0	Otros	142	100.00	90.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170300913825	AULA ESC PRIM PAULO FREYRE COLONIA CIELO AZUL - 108858	108858	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACION	EN EJECUCION	2017	\$316,498	\$316,498	\$316,498	\$310,860	\$307,059	\$307,059	\$307,059	97.02	\$0	Otros	215	100.00	98.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170300913826	AULA JARDIN DE NIÑOS QUINCE DE MAYO COLONIA LAZARO CARDENAS - 108782	108782	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACION	EN EJECUCION	2017	\$373,332	\$373,332	\$373,332	\$365,077	\$349,605	\$349,602	\$349,602	93.64	\$0	Otros	284	100.00	95.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170300913827	COMEDOR ESCOLAR PRIM BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA COL IGNACIO ZARAGOZA - 108881	108881	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACION	EN EJECUCION	2017	\$434,865	\$434,865	\$434,865	\$424,359	\$424,359	\$424,359	\$424,359	97.58	\$0	Otros	156	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170300913828	BARDA PERIMETRAL ESC PRIM PROF ULISES NEVAREZ AMPLIACION MIGUEL DE LA MADRID - 109043	109043	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACION	EN EJECUCION	2017	\$279,998	\$279,998	\$279,998	\$273,760	\$270,452	\$270,452	\$270,452	96.59	\$0	Otros	285	100.00	97.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170300913829	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DEL POBLADO VILLA MONTEMORELOS - 97051	97051	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACION	EN EJECUCION	2017	\$445,440	\$182,630	\$182,630	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	40	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA OBRA FUE CONVENIDA CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MEDIANTE OFICIO No.: DER-JAHV-010/2018 DE FECHA 2 DE ENERO DEL 2018, NOTIFICA QUE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION Y CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913830	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA COLONIA MASIE - 96995	96995	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACION	EN EJECUCION	2017	\$348,000	\$142,680	\$142,680	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	80	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA OBRA FUE CONVENIDA CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MEDIANTE OFICIO No.: DER-JAHV-010/2018 DE FECHA 2 DE ENERO DEL 2018, NOTIFICA QUE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION Y CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913831	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA COLONIA AMPLIACION MIGUEL DE LA MADRID - 96988	96988	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACION	EN EJECUCION	2017	\$271,440	\$111,290	\$111,290	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	36	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA OBRA FUE CONVENIDA CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MEDIANTE OFICIO No.: DER-JAHV-010/2018 DE FECHA 2 DE ENERO DEL 2018, NOTIFICA QUE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION Y CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913832	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA COLONIA CIELO AZUL - 96832	96832	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACION	EN EJECUCION	2017	\$637,614	\$261,504	\$261,504	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	40	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA OBRA FUE CONVENIDA CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MEDIANTE OFICIO No.: DER-JAHV-010/2018 DE FECHA 2 DE ENERO DEL 2018, NOTIFICA QUE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION Y CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 433  
Cuarto Trimestre 2017

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO						AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES		
																RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACION		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR17170300913833	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA COLONIA CHE GUEVARA - 96951	96951	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACION	EN EJECUCION	2017	\$640,320	\$262,531	\$262,531	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	56	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA OBRA FUE CONVENIDA CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MEDIANTE OFICIO No. DER-JAHV/010/2018 DE FECHA 2 DE ENERO DEL 2018, NOTIFICA QUE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION Y CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913834	CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA DE LA COLONIA MIGUEL CRUZ JOSE - 96911	96911	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACION	EN EJECUCION	2017	\$1,358,360	\$556,928	\$556,928	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	248	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: ESTE PROYECTO DEBE DE ESTAR EN ESTATUS CANCELADO YA QUE ESTA DUPLICADO EN EL PORTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913835	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA COLONIA GOBERNADORES - 96817	96817	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACION	EN EJECUCION	2017	\$339,091	\$139,027	\$139,027	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	76	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA OBRA FUE CONVENIDA CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MEDIANTE OFICIO No. DER-JAHV/010/2018 DE FECHA 2 DE ENERO DEL 2018, NOTIFICA QUE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION Y CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913836	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA COLONIA SAN CARLOS - 96849	96849	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACION	EN EJECUCION	2017	\$242,208	\$99,305	\$99,305	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	28	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA OBRA FUE CONVENIDA CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MEDIANTE OFICIO No. DER-JAHV/010/2018 DE FECHA 2 DE ENERO DEL 2018, NOTIFICA QUE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION Y CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913837	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA COLONIA JARDINES DE CANCLUN - 97029	97029	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACION	EN EJECUCION	2017	\$263,065	\$107,857	\$107,857	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	68	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA OBRA FUE CONVENIDA CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MEDIANTE OFICIO No. DER-JAHV/010/2018 DE FECHA 2 DE ENERO DEL 2018, NOTIFICA QUE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION Y CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913838	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN EL POBLADO CINCO DE MAYO - 96709	96709	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACION	EN EJECUCION	2017	\$445,400	\$182,614	\$182,614	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	72	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA OBRA FUE CONVENIDA CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MEDIANTE OFICIO No. DER-JAHV/010/2018 DE FECHA 2 DE ENERO DEL 2018, NOTIFICA QUE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION Y CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913840	INFRAESTRUC PEQUARIA ESPACIO GANADERO POBLADO ABRAHAM GONZALEZ - 110642	110642	DURANGO	DURANGO	ABRAHAM GONZÁLEZ	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCION	2017	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170300913844	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CANALES POBLADO EL ARENAL - 173553	173553	DURANGO	DURANGO	EL ARENAL (SAN JERÓNIMO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCION	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170300913845	REHAB BORDO ABREVEDERO POBLADO BANDERAS DEL AGUILA - 110686	110686	DURANGO	DURANGO	BANDERAS DEL AGUILA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCION	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913846	INFRAESTRUC PEQUARIA ESPACIO GANADERO POBLADO BANDERAS DEL AGUILA - 109456	109456	DURANGO	DURANGO	BANDERAS DEL AGUILA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCION	2017	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	Otros	125	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170300913847	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DEL POBLADO CARMEN Y ANEXOS - 97098	97098	DURANGO	DURANGO	EL CARMEN Y ANEXOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACION	EN EJECUCION	2017	\$904,800	\$370,968	\$370,968	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	60	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA OBRA FUE CONVENIDA CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MEDIANTE OFICIO No. DER-JAHV/010/2018 DE FECHA 2 DE ENERO DEL 2018, NOTIFICA QUE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION Y CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913848	CALENTADORES SOLARES POBLADO LA CASITA RURAL - 148278	148278	DURANGO	DURANGO	LA CASITA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCION	2017	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 433  
Cuarto Trimestre 2017

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO						AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES	
																RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACION		AVANCE ANUAL
DUR17170300913849	MODULOS FOTOVOLTAICOS POBLADO LA CASITA RURAL - 148383	148383	DURANGO	DURANGO	LA CASITA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$99,000	\$99,000	\$99,000	\$99,000	\$99,000	\$99,000	100.00	\$0	Otros	28	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913850	INFRAESTRUC PEQUARIA ESPACIO GANADERO POBLADO LA CASITA - 110066	110066	DURANGO	DURANGO	LA CASITA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170300913851	MODULOS FOTOVOLTAICOS POBLADO CORRAL DE BARRANCO - 173568	173568	DURANGO	DURANGO	CORRAL DE BARRANCO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$167,500	\$144,350	\$144,350	\$141,155	\$141,155	\$141,155	97.79	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170300913852	CALENTADORES SOLARES POBLADO CORRAL DE BARRANCO RURAL - 148293	148293	DURANGO	DURANGO	CORRAL DE BARRANCO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913853	MODULOS FOTOVOLTAICOS POBLADO CORRAL DE BARRANCO RURAL - 148365	148365	DURANGO	DURANGO	CORRAL DE BARRANCO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$115,000	\$115,500	\$115,500	\$115,500	\$115,500	\$115,500	100.00	\$0	Otros	28	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913854	CALENTADORES SOLARES POBLADO DICESES DE SEPTIEMBRE RURAL - 148270	148270	DURANGO	DURANGO	DICESES DE SEPTIEMBRE (CENEGUITA DE FULLMAN)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913855	INFRAESTRUC PEQUARIA ESPACIO GANADERO POBLADO DICESES DE SEPTIEMBRE - 109372	109372	DURANGO	DURANGO	DICESES DE SEPTIEMBRE (CENEGUITA DE FULLMAN)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	100.00	\$0	Otros	125	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170300913856	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DEL POBLADO DOLORES HIDALGO - 151666	151666	DURANGO	DURANGO	DOLORES HIDALGO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$878,700	\$360,267	\$360,267	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	64	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA OBRA FUE CONVENIDA CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MEDIANTE OFICIO No. DER-JAH/010/2018 DE FECHA 2 DE ENERO DEL 2018, NOTIFICA QUE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION Y CONTRATACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913858	CONSTR BORDO ABREVEDERO POBLADO EL ENCINAL - 110748	110748	DURANGO	DURANGO	EL ENCINAL	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913859	REHAB BORDO ABREVEDERO POBLADO EL ENCINAL - 110723	110723	DURANGO	DURANGO	EL ENCINAL	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913860	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DEL POBLADO FRANCISCO MONTES DE OCA - 97068	97068	DURANGO	DURANGO	FRAY FRANCISCO MONTES DE OCA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$132,240	\$54,218	\$54,218	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	12	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA OBRA FUE CONVENIDA CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MEDIANTE OFICIO No. DER-JAH/010/2018 DE FECHA 2 DE ENERO DEL 2018, NOTIFICA QUE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION Y CONTRATACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913861	TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE POBLADO GENERAL MARIANO MATAMOROS - 173501	173501	DURANGO	DURANGO	GENERAL MARIANO MATAMOROS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017	\$70,032	\$70,031	\$70,031	\$70,031	\$70,031	\$70,031	100.00	\$0	Otros	48	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170300913863	INFRAESTRUC PEQUARIA ESPACIO GANADERO POBLADO GENERAL MAXIMO GARCIA EL PINO - 110071	110071	DURANGO	DURANGO	GENERAL MAXIMO GARCIA (EL PINO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170300913866	INFRAESTRUC PEQUARIA ESPACIO GANADERO POBLADO LAS HUERTAS - 110652	110652	DURANGO	DURANGO	LAS HUERTAS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

Total: 433  
Cuarto Trimestre 2017

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO						AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES	
																RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACION		AVANCE ANUAL
DUR17170300913867	INFRAESTRUC PECUARIA ESPACIO GANADERO POBLADO IGNACIO ZARAGOZA - 110197	110197	DURANGO	DURANGO	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170300913870	INFRAESTRUC PECUARIA ESPACIO GANADERO POBLADO INDEPENDENCIA Y LIBERTAD - 110638	110638	DURANGO	DURANGO	INDEPENDENCIA Y LIBERTAD	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170300913872	REHAB BORDO ABREVEDADO POBLADO LA LUZ - 116414	116414	DURANGO	DURANGO	LA LUZ	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170300913874	INFRAESTRUC PECUARIA ESPACIO GANADERO POBLADO LLANO GRANDE - 109449	109449	DURANGO	DURANGO	LLANO GRANDE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	Otros	125	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170300913875	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DEL POBLADO MALAGA - 97105	97105	DURANGO	DURANGO	MÁLAGA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$504,600	\$206,686	\$206,686	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	60	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913876	INFRAESTRUC PECUARIA ESPACIO GANADERO POBLADO MESAS DE URBINA - 109441	109441	DURANGO	DURANGO	MESAS DE URBINA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	Otros	125	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170300913879	CALENTADORES SOLARES POBLADO MI PATRIA ES PRIMERO RURAL - 148329	148329	DURANGO	DURANGO	MI PATRIA ES PRIMERO (MESA DEL QUERVO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913880	MODULOS FOTOVOLTAICOS POBLADO MI PATRIA ES PRIMERO RURAL - 148426	148426	DURANGO	DURANGO	MI PATRIA ES PRIMERO (MESA DEL QUERVO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$82,500	\$82,500	\$82,500	\$82,500	\$82,500	\$82,500	100.00	\$0	Otros	22	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913883	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DEL POBLADO MORCILLO - 97113	97113	DURANGO	DURANGO	MORCILLO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$220,980	\$90,602	\$90,602	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	12	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA OBRA FUE CONVENIDA CON LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MEDIANTE OFICIO No.: DER-JAH/310/2018 DE FECHA 2 DE ENERO DEL 2018, NOTIFICA QUE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913885	TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE POBLADO NAVAJAS - 173439	173439	DURANGO	DURANGO	NAVAJAS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017	\$70,032	\$70,032	\$70,032	\$70,032	\$70,032	\$70,032	100.00	\$0	Otros	48	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170300913886	TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE POBLADO NAVAJAS - 173512	173512	DURANGO	DURANGO	NAVAJAS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017	\$35,612	\$35,612	\$35,612	\$35,612	\$35,612	\$35,612	100.00	\$0	Otros	48	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170300913887	INFRAESTRUC PECUARIA ESPACIO GANADERO POBLADO NAVACOYAN - 110634	110634	DURANGO	DURANGO	NAVACOYAN	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170300913892	REHAB BORDO ABREVEDADO POBLADO NUEVA PATRIA - 110891	110891	DURANGO	DURANGO	NUEVA PATRIA (SANTO DOMINGO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913893	REHAB BORDO ABREVEDADO POBLADO OTNAPA - 110706	110706	DURANGO	DURANGO	OTNAPA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

Total: 433  
Cuarto Trimestre 2017

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO						AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES		
																RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACION		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR17170300913894	INFRAESTRUC PEQUARIA ESPACIO GANADERO POBLADO PILAR DE ZARAGOZA - 110656	110656	DURANGO	DURANGO	PILAR DE ZARAGOZA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170300913895	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DEL POBLADO EL PUEBLITO - 97093	97093	DURANGO	DURANGO	EL PUEBLITO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$309,720	\$126,985	\$126,985	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	40	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA OBRA FUE CONVENIDA CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MEDIANTE OFICIO No.: DER-JAHV/010/2018 DE FECHA 2 DE ENERO DEL 2018, NOTIFICA QUE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913896	ALUMBRADO PUBLICO EN EL POBLADO QUINCE DE SEPTIEMBRE - 143657	143657	DURANGO	DURANGO	QUINCE DE SEPTIEMBRE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$40,914	\$40,606	\$40,606	\$40,606	\$40,606	\$40,606	\$40,606	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913897	REHAB BORDO ABREVEDERO POBLADO RIO VERDE - 110715	110715	DURANGO	DURANGO	RÍO VERDE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170300913898	REHAB BORDO ABREVEDERO POBLADO SAN BENITO - 110714	110714	DURANGO	DURANGO	SAN BENITO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170300913899	INFRAESTRUC PEQUARIA ESPACIO GANADERO POBLADO SAN BENITO - 109469	109469	DURANGO	DURANGO	SAN BENITO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	Otros	125	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170300913900	INFRAESTRUC PEQUARIA ESPACIO GANADERO POBLADO SAN JOSE DE ANIMAS - 162366	162366	DURANGO	DURANGO	SAN JOSE DE ANIMAS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	Otros	125	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170300913903	INFRAESTRUC PEQUARIA ESPACIO GANADERO POBLADO SAN PEDRO DE LA MAQUINA - 110663	110663	DURANGO	DURANGO	SAN PEDRO DE LA MAQUINA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170300913904	REHAB BORDO ABREVEDERO POBLADO SAN PEDRO DE LA MAQUINA - 110721	110721	DURANGO	DURANGO	SAN PEDRO DE LA MAQUINA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170300913908	COMEDOR ESCOLAR ESC PRIM MIGUEL HIDALGO SAN VICENTE DE CHUPADEROS - 147481	147481	DURANGO	DURANGO	SAN VICENTE DE CHUPADEROS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$436,650	\$436,650	\$436,650	\$428,991	\$428,991	\$428,991	\$428,991	97.79	\$0	Otros	50	100.00	98.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170300913909	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESC PRIM MIGUEL HIDALGO LOCALIDAD SAN VICENTE DE CHUPADEROS - 147720	147720	DURANGO	DURANGO	SAN VICENTE DE CHUPADEROS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$24,501	\$24,501	\$24,501	\$24,501	98.00	\$0	Otros	50	100.00	98.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170300913911	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DEL POBLADO SEBASTIAN LERDO DE TEJADA - 97136	97136	DURANGO	DURANGO	SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$229,680	\$94,168	\$94,168	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA OBRA FUE CONVENIDA CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MEDIANTE OFICIO No.: DER-JAHV/010/2018 DE FECHA 2 DE ENERO DEL 2018, NOTIFICA QUE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913912	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DEL POBLADO EL TUNAL - 97129	97129	DURANGO	DURANGO	EL TUNAL	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$736,020	\$301,768	\$301,768	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	32	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA OBRA FUE CONVENIDA CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MEDIANTE OFICIO No.: DER-JAHV/010/2018 DE FECHA 2 DE ENERO DEL 2018, NOTIFICA QUE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913913	INFRAESTRUC PEQUARIA ESPACIO GANADERO POBLADO UNIDOS VENCEREMOS - 109489	109489	DURANGO	DURANGO	UNIDOS VENCEREMOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	Otros	125	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

Total: 433  
Cuarto Trimestre 2017

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO						AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES		
																RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACION		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR17170300913014	AULA ESC SEC TECNICA NUMERO UNO POBLADO JOSE MARIA PINO SUAREZ - 108747	108747	DURANGO	DURANGO	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACION	EN EJECUCIÓN	2017	\$363.443	\$363.443	\$363.443	\$356.806	\$340.539	\$349.539	\$349.539	96.17	\$0	Otros	191	100.00	97.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170300913915	INFRAESTRUC PEQUARIA ESPACIO GANADERO POBLADO JOSE MARIA PINO SUAREZ - 110646	110646	DURANGO	DURANGO	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$26.000	\$26.000	\$26.000	\$26.000	\$26.000	\$26.000	\$26.000	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170300913920	INFRAESTRUC PEQUARIA ESPACIO GANADERO POBLADO LABOR DE GUADALUPE - 110133	110133	DURANGO	DURANGO	LABOR DE GUADALUPE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$26.000	\$26.000	\$26.000	\$26.000	\$26.000	\$26.000	\$26.000	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170300913922	MEJORAMIENTO DE BAÑOS ESC PRIM DOROTEO ARANGO POBLADO LA FERRERIA CUATRO DE OCTUBRE - 109064	109064	DURANGO	DURANGO	LA FERRERÍA (CUATRO DE OCTUBRE)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACION	EN EJECUCIÓN	2017	\$170.000	\$170.000	\$170.000	\$166.498	\$166.498	\$166.498	\$166.498	97.94	\$0	Otros	215	100.00	98.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170300913923	MODULOS FOTOVOLTAICOS POBLADO LAS GUERAS - 173592	173592	DURANGO	DURANGO	LAS GUÉRAS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$33.500	\$28.870	\$28.870	\$28.231	\$28.231	\$28.231	\$28.231	97.79	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170300913924	MODULOS FOTOVOLTAICOS POBLADO LAS GUERAS RURAL - 148373	148373	DURANGO	DURANGO	LAS GUÉRAS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$82.500	\$82.500	\$82.500	\$82.500	\$82.500	\$82.500	\$82.500	100.00	\$0	Otros	22	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913925	REHAB BORDO ABREVADEIRO POBLADO LAS GUERAS - 110703	110703	DURANGO	DURANGO	LAS GUÉRAS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$30.000	\$30.000	\$30.000	\$30.000	\$30.000	\$30.000	\$30.000	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170300913926	INFRAESTRUC PEQUARIA ESPACIO GANADERO POBLADO VALLE FLORIDO - 119531	110631	DURANGO	DURANGO	VALLE FRÍO (EL SOLDADO VIEJO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$26.000	\$26.000	\$26.000	\$26.000	\$26.000	\$26.000	\$26.000	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913927	EQUIPO ARTESANAL POBLADO GENERAL DOMINGO ARRIETA - 116792	116792	DURANGO	DURANGO	GENERAL DOMINGO ARRIETA (PASTORES)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$40.000	\$40.000	\$40.000	\$40.000	\$40.000	\$40.000	\$40.000	100.00	\$0	Otros	48	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170300913928	CALENTADORES SOLARES POBLADO CERRO PRIETO RURAL - 148224	148224	DURANGO	DURANGO	CERRO PRIETO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$64.000	\$64.000	\$64.000	\$64.000	\$64.000	\$64.000	\$64.000	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913929	MODULOS FOTOVOLTAICOS POBLADO CERRO PRIETO RURAL - 148348	148348	DURANGO	DURANGO	CERRO PRIETO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$165.000	\$165.000	\$165.000	\$165.000	\$165.000	\$165.000	\$165.000	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913930	INFRAESTRUC PEQUARIA ESPACIO GANADERO POBLADO CERRO PRIETO - 116410	116410	DURANGO	DURANGO	CERRO PRIETO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$26.000	\$26.000	\$26.000	\$26.000	\$26.000	\$26.000	\$26.000	100.00	\$0	Otros	125	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170300913931	CONSTR BORDO ABREVADEIRO POBLADO CERRO PRIETO - 110731	110731	DURANGO	DURANGO	CERRO PRIETO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$65.000	\$65.000	\$65.000	\$65.000	\$65.000	\$65.000	\$65.000	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913932	REHAB BORDO ABREVADEIRO POBLADO CERRO PRIETO - 111028	111028	DURANGO	DURANGO	CERRO PRIETO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$30.000	\$30.000	\$30.000	\$30.000	\$30.000	\$30.000	\$30.000	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914160	CALENTADORES SOLARES POBLADO LOS LOBOS RURAL - 148259	148259	DURANGO	DURANGO	LOS LOBOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$64.000	\$64.000	\$64.000	\$64.000	\$64.000	\$64.000	\$64.000	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 433  
Cuarto Trimestre 2017

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO						AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES		
																RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACION		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR17170300914161	MODULOS FOTOVOLTAICOS POBLADO LOS LOBOS RURAL - 148379	148379	DURANGO	DURANGO	LOS LOBOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$82,500	\$82,500	\$82,500	\$82,500	\$82,500	\$82,500	\$82,500	100.00	\$0	Otros	22	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914162	INFRAESTRUC PECUARIA ESPACIO GANADERO POBLADO LOS LOBOS - 110550	110550	DURANGO	DURANGO	LOS LOBOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914164	REHAB BORDO ABREVEDERO POBLADO SANTA LUCIA - 110680	110680	DURANGO	DURANGO	SANTA LUCIA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914165	CALENTADORES SOLARES POBLADO INGENERO PASTOR ROJAJ - 148288	148288	DURANGO	DURANGO	INGENIERO PASTOR ROJAJ	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914166	INFRAESTRUC PECUARIA ESPACIO GANADERO POBLADO INGENERO PASTOR ROJAJ - 110053	110053	DURANGO	DURANGO	INGENIERO PASTOR ROJAJ	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914167	SANITARIOS SECOS CONSTRUC POBLADO INGENERO PASTOR ROJAJ - 110991	110991	DURANGO	DURANGO	INGENIERO PASTOR ROJAJ	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$163,500	\$172,500	\$172,500	\$172,500	\$172,500	\$172,500	\$172,500	100.00	\$0	Otros	22	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914168	CONSTR BORDO ABREVEDERO POBLADO INGENERO PASTOR ROJAJ - 110750	110750	DURANGO	DURANGO	INGENIERO PASTOR ROJAJ	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914169	MODULOS FOTOVOLTAICOS POBLADO SANTA ISABEL DE BATES RURAL - 173522	173522	DURANGO	DURANGO	SANTA CRUZ DE BATES	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	100.00	\$0	Otros	32	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914170	EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESC PRIM LIC BENITO JUAREZ LOCALIDAD SANTA CRUZ DE SAN JAVIER - 147677	147677	DURANGO	DURANGO	SANTA CRUZ DE SAN JAVIER	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$24,501	\$24,501	\$24,501	\$24,501	98.00	\$0	Otros	50	100.00	98.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914171	COMEDOR ESCOLAR PRIM LIC BENITO JUAREZ POBLADO SANTA CRUZ DE SAN JAVIER - 108708	108708	DURANGO	DURANGO	SANTA CRUZ DE SAN JAVIER	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$434,865	\$434,865	\$434,865	\$425,779	\$387,499	\$387,499	\$387,499	89.11	\$0	Otros	50	100.00	90.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915133	EQUIPO ARTESANAL POBLADO SAN ISIDRO - 116805	116805	DURANGO	DURANGO	SAN ISIDRO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Otros	48	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915134	INFRAESTRUC PECUARIA ESPACIO GANADERO POBLADO SAN ISIDRO - 109500	109500	DURANGO	DURANGO	SAN ISIDRO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	Otros	125	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980170	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TRENTA Y SIETE - 291035	291035	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$55,193	\$55,193	\$55,193	\$55,193	\$55,193	\$55,193	\$55,193	100.00	\$0	Mf	10	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980171	ESTUFAS ECOLÓGICAS II ETAPA DESOM - 278154	278154	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$2,500,000	\$2,674,702	\$2,674,702	\$2,871,459	\$2,871,459	\$2,871,459	\$2,871,459	99.89	\$0	Piezas	4,687	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980172	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE ENTRE NOMBRE DE DÍES Y AGUSTIN TURBIDE COL JOSE A LEAL - 277728	277728	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	TRANSPORTES Y VALIDADES	EN EJECUCIÓN	2017	\$3,464	\$2,321	\$2,321	\$2,266	\$2,266	\$2,266	\$2,266	97.64	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 433  
Cuarto Trimestre 2017

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO						AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES		
																RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACION		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR17170400980173	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SAN MARTIN CABALLERO ENTRE SAN MARCOS Y SAN MANUEL DE LA COLONIA DOCE DE DICIEMBRE -274784	274784	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2017	\$185,740	\$185,740	\$185,740	\$181,666	\$178,812	\$178,812	\$178,812	96.27	\$0	Otros	160	100.00	97.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170400980174	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ZACATECAS ENTRE MONTERREY Y DURANGO DE LA COLONIA LA MODERNA - 274634	274634	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2017	\$77,105	\$77,105	\$77,105	\$76,994	\$76,994	\$76,994	\$76,994	99.86	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170400980175	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MEXICO ENTRE MONTERREY Y DURANGO DE LA COLONIA LA MODERNA - 274722	274722	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2017	\$60,714	\$60,714	\$60,714	\$59,383	\$58,349	\$58,349	\$58,349	96.10	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170400980176	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE CIENTO TREINTA Y SEIS - 268744	268744	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017	\$715,540	\$715,540	\$715,540	\$715,540	\$715,540	\$715,540	\$715,540	100.00	\$0	Otros	2,393	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980177	CALENTADORES SOLARES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE - 271224	271224	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$998,364	\$998,364	\$998,364	\$998,364	\$998,364	\$998,364	\$998,364	100.00	\$0	Caldas solares	1,061	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980178	ALCANTARILLADO EN CALLE LAUREL ENTRE VALLE VERDE Y PASEO DE LA FERRERIA DE LA COLONIA VALLE VERDE - 269873	269873	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017	\$103,153	\$103,153	\$103,153	\$100,982	\$75,244	\$75,244	\$75,244	72.94	\$0	ML	30	100.00	80.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170400980179	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DESOM - 267959	267959	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,995,193	\$2,995,193	\$2,995,193	\$2,995,193	99.84	\$0	M²	482	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980180	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES DESOM - 267719	267719	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$3,206,880	\$3,206,880	\$3,206,880	\$3,206,880	\$3,206,880	\$3,206,880	\$3,206,880	100.00	\$0	Caldas solares	308	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980181	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME URBANO TREINTA Y SEIS - 270671	270671	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$26,644	\$26,644	\$26,644	\$26,644	\$26,644	\$26,644	\$26,644	100.00	\$0	M²	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980182	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME URBANO TREINTA Y SEIS - 270630	270630	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$34,970	\$34,970	\$34,970	\$34,970	\$34,970	\$34,970	\$34,970	100.00	\$0	M²	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980183	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME URBANO TREINTA Y SEIS - 264430	264430	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$23,480	\$23,480	\$23,480	\$23,480	\$23,480	\$23,480	\$23,480	100.00	\$0	M²	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170400980184	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME URBANO TREINTA Y SEIS - 264412	264412	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$107,824	\$107,824	\$107,824	\$107,824	\$107,824	\$107,824	\$107,824	100.00	\$0	M²	20	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170400980185	PAVIMENTACION EN CALLE CINCO DE MAYO ENTRE ANTONO ALVAREZ E IGNACIO ZARAGOZA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 270046	270046	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2017	\$584,521	\$584,521	\$584,521	\$572,490	\$572,490	\$572,490	\$572,490	97.94	\$0	M²	17	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980186	INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE EN CALLE CINCO DE MAYO ENTRE ANTONIO ALVAREZ E IGNACIO ZARAGOZA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 270031	270031	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017	\$18,426	\$18,426	\$18,426	\$17,999	\$5,400	\$5,400	\$5,400	29.30	\$0	ML	17	100.00	46.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 433  
Cuarto Trimestre 2017

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO						AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES		
																RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACION		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR17170400980187	INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE EN CALLE LAUREL ENTRE VALLE VERDE Y PASEO DE LA FERRERIA DE LA COLONIA VALLE VERDE - 269909	269909	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017	\$84,713	\$84,713	\$84,713	\$82,995	\$37,764	\$37,764	\$37,764	44.58	\$0	ML	30	100.00	58.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registo: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980188	ALCANTARILLADO EN CALLE CINCO DE MAYO ENTRE ANTONIO ALVAREZ E IGNACIO ZARAGOZA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 269985	269985	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017	\$99,444	\$99,444	\$99,444	\$97,401	\$29,220	\$29,220	\$29,220	29.38	\$0	ML	17	100.00	35.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registo: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980189	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAUREL ENTRE VALLE VERDE Y PASEO DE LA FERRERIA DE LA COLONIA VALLE VERDE - 269956	269956	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2017	\$109,613	\$109,613	\$109,613	\$102,675	\$102,675	\$102,675	\$102,675	93.67	\$0	Otros	30	100.00	96.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registo: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980190	PAVIMENTACION EN CALLE LAUREL ENTRE VALLE VERDE Y PASEO DE LA FERRERIA DE LA COLONIA VALLE VERDE - 269929	269929	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2017	\$866,540	\$805,572	\$805,572	\$684,646	\$684,636	\$684,636	\$684,636	84.99	\$0	M²	30	100.00	90.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registo: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980191	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME URBANO TREINTA Y SEIS - 264481	264481	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$30,341	\$30,341	\$30,341	\$30,341	\$30,341	\$30,341	\$30,341	100.00	\$0	M²	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registo: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980192	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME URBANO TREINTA Y SEIS - 270555	270555	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$225,473	\$225,473	\$225,473	\$225,473	\$225,473	\$225,473	\$225,473	100.00	\$0	M²	40	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registo: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980193	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME URBANO TREINTA Y SEIS - 270845	270845	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$167,740	\$167,740	\$167,740	\$167,740	\$167,740	\$167,740	\$167,740	100.00	\$0	M²	30	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registo: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980194	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME URBANO TREINTA Y SEIS - 270896	270896	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$35,120	\$35,120	\$35,120	\$35,120	\$35,120	\$35,120	\$35,120	100.00	\$0	M²	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registo: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980195	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME URBANO TREINTA Y SEIS - 270719	270719	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$22,547	\$22,547	\$22,547	\$22,547	\$22,547	\$22,547	\$22,547	100.00	\$0	M²	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registo: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980196	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME URBANO TREINTA Y SEIS - 270779	270779	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$31,173	\$31,173	\$31,173	\$31,173	\$31,173	\$31,173	\$31,173	100.00	\$0	M²	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registo: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980197	CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO - 264974	264974	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$266,664	\$266,664	\$266,664	\$266,664	\$266,664	\$266,664	\$266,664	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registo: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980198	CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO - 264959	264959	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$533,328	\$533,328	\$533,328	\$533,328	\$533,328	\$533,328	\$533,328	100.00	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registo: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980199	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME TRINTA Y SIETE - 264940	264940	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$37,519	\$37,519	\$37,519	\$37,519	\$37,519	\$37,519	\$37,519	100.00	\$0	M²	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registo: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980200	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME TRINTA Y SIETE - 264939	264939	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$25,062	\$25,062	\$25,062	\$25,062	\$25,062	\$25,062	\$25,062	100.00	\$0	M²	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registo: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 433  
Cuarto Trimestre 2017

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO						AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES			
																RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACION		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO	
DUR17170400980201	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TREINTA Y SIETE - 26460	26460	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$26,644	\$26,644	\$26,644	\$26,644	\$26,644	\$26,644	\$26,644	100.00	\$0	M²	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170400980202	SUMINISTRO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 267444	267444	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017	\$1,190,000	\$1,190,000	\$1,190,000	\$1,183,676	\$1,183,676	\$1,183,676	\$1,183,676	99.47	\$0	Otros	884	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170400980203	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME URBANO TREINTA Y SEIS - 264373	264373	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$37,851							0.00	\$0	M²	5	100.00		Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	
DUR17170400980204	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME URBANO TREINTA Y SEIS - 264286	264286	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$55,769	\$55,769	\$55,769	\$55,769	\$55,769	\$55,769	\$55,769	100.00	\$0	M²	10	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	
DUR17170400980205	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME URBANO TREINTA Y SEIS - 264253	264253	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$23,813	\$23,813	\$23,813	\$23,813	\$23,813	\$23,813	\$23,813	100.00	\$0	M²	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	
DUR17170400980206	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME URBANO TREINTA Y SEIS - 264183	264183	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$27,010	\$27,010	\$27,010	\$27,010	\$27,010	\$27,010	\$27,010	100.00	\$0	M²	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	
DUR17170400980207	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME URBANO TREINTA Y SEIS - 264339	264339	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$24,146	\$24,146	\$24,146	\$24,146	\$24,146	\$24,146	\$24,146	100.00	\$0	M²	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	
DUR17170400980208	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TRINTA Y SIETE - 264919	264919	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$65,145	\$65,145	\$65,145	\$65,145	\$65,145	\$65,145	\$65,145	100.00	\$0	M²	10	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170400980209	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME URBANO TREINTA Y SEIS - 264917	264917	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$62,496	\$62,496	\$62,496	\$62,496	\$62,496	\$62,496	\$62,496	100.00	\$0	M²	10	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170400980210	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TRINTA Y SIETE - 264916	264916	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$30,308	\$30,308	\$30,308	\$30,308	\$30,308	\$30,308	\$30,308	100.00	\$0	M²	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170400980211	CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO - 264970	264970	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$266,664	\$266,664	\$266,664	\$266,664	\$266,664	\$266,664	\$266,664	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170400980212	CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO - 264967	264967	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$733,326	\$733,326	\$733,326	\$733,326	\$733,326	\$733,326	\$733,326	\$733,326	100.00	\$0	Vivienda	57	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980213	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME URBANO TREINTA Y SEIS - 264965	264965	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$63,562	\$63,562	\$63,562	\$63,562	\$63,562	\$63,562	\$63,562	100.00	\$0	M²	10	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170400980214	CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO - 264963	264963	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$399,996	\$399,996	\$399,996	\$399,996	\$399,996	\$399,996	\$399,996	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	







Total: 433  
Cuarto Trimestre 2017

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO						AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES		
																RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACION		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR17170400980256	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME TREINTA Y SIETE - 249638	249638	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$531,957	\$531,957	\$531,957	\$531,957	\$531,957	\$531,957	\$531,957	100.00	\$0	M²	71	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980257	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME TREINTA Y SIETE - 249916	249916	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$29,808	\$29,808	\$29,808	\$29,808	\$29,808	\$29,808	\$29,808	100.00	\$0	M²	8	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980258	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME TREINTA Y SIETE - 249829	249829	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$38,834	\$38,834	\$38,834	\$38,834	\$38,834	\$38,834	\$38,834	100.00	\$0	M²	7	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980259	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME TREINTA Y SIETE - 249558	249558	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$27,727	\$27,727	\$27,727	\$27,727	\$27,727	\$27,727	\$27,727	100.00	\$0	M²	8	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980260	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME TREINTA Y SIETE - 249503	249503	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$31,474	\$31,474	\$31,474	\$31,474	\$31,474	\$31,474	\$31,474	100.00	\$0	M²	8	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980261	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME TREINTA Y SIETE - 249769	249769	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$125,595	\$125,595	\$125,595	\$125,595	\$125,595	\$125,595	\$125,595	100.00	\$0	M²	35	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980262	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME TREINTA Y SIETE - 249464	249464	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$28,509	\$28,509	\$28,509	\$28,509	\$28,509	\$28,509	\$28,509	100.00	\$0	M²	8	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980263	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME TREINTA Y SIETE - 249852	249852	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$86,910	\$86,910	\$86,910	\$86,910	\$86,910	\$86,910	\$86,910	100.00	\$0	M²	21	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980264	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME TREINTA Y SIETE - 249704	249704	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$73,022	\$73,022	\$73,022	\$73,022	\$73,022	\$73,022	\$73,022	100.00	\$0	M²	23	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980265	AULA ESC SEC EST REVOLUCION EDUCATIVA COLONIA JUAN LIRA - 239440	239440	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$350,000	\$320,335	\$320,335	\$313,999	\$313,998	\$313,998	\$313,998	98.02	\$0	Otros	735	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980267	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO DESOM - 226548	226548	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$3,075,936	\$3,075,936	\$3,075,936	\$3,066,661	\$3,066,661	\$3,066,661	\$3,066,661	99.70	\$0	Vivienda	184	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980268	ESTUFAS ECOLÓGICAS DESOM - 226368	226368	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$4,320,000	\$4,967,698	\$4,967,698	\$4,965,682	\$4,965,682	\$4,965,682	\$4,965,682	99.96	\$0	Piezas	1,800	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980269	RED ALCANTARILLADO COLONIA LA VIRGEN AMD - 221672	221672	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017	\$215,079	\$85,405	\$85,405	\$85,405	\$85,405	\$85,405	\$85,405	100.00	\$0	Otros	85	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980270	AULA ESC SEC TEC CINCUENTA Y TRES LOS ALAMOS - 217184	217184	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACION	EN EJECUCIÓN	2017	\$419,990	\$419,990	\$419,990	\$410,783	\$410,783	\$410,783	\$410,783	97.81	\$0	Otros	884	100.00	98.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980271	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA CABECERA MUN DE DURANGO - 217417	217417	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1003 FAIS ENTIDADES	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$2,829,298	\$941,670	\$941,670	\$941,670	\$941,670	\$941,670	\$941,670	100.00	\$0	M²	376	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 433  
Cuarto Trimestre 2017

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO						AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES		
																RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACION		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR17170400980272	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COL. JARDINES DE CANCUN CABECERA MUN DE DURANGO - 210637	210837	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1003 FAIS ENTIDADES	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$63,120	\$31,072	\$31,072	\$31,072	\$31,072	\$31,072	\$31,072	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
DUR17170400980273	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COL. GOBERNADORES CABECERA MUN DE DURANGO - 210697	210697	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1003 FAIS ENTIDADES	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$189,361	\$93,217	\$93,217	\$93,217	\$93,217	\$93,217	\$93,217	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
DUR17170400980274	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COL. GAVIOTAS CABECERA MUN DE DURANGO - 210693	210693	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1003 FAIS ENTIDADES	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$189,361	\$93,217	\$93,217	\$93,217	\$93,217	\$93,217	\$93,217	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
DUR17170400980275	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COL. CLAVES CABECERA MUN DE DURANGO - 210682	210682	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1003 FAIS ENTIDADES	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$63,120	\$31,072	\$31,072	\$31,072	\$31,072	\$31,072	\$31,072	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
DUR17170400980276	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COL. AMALIA SOLÓRZANO CABECERA MUN DE DURANGO - 210677	210677	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1003 FAIS ENTIDADES	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$568,082	\$279,650	\$279,650	\$279,650	\$279,650	\$279,650	\$279,650	100.00	\$0	Vivienda	36	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
DUR17170400980277	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COL. CONSTITUCION CABECERA MUN DE DURANGO - 210690	210690	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1003 FAIS ENTIDADES	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$126,241	\$62,144	\$62,144	\$62,144	\$62,144	\$62,144	\$62,144	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
DUR17170400980278	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COL. ABRITO SECO CABECERA MUN DE DURANGO - 211599	211599	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1003 FAIS ENTIDADES	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$211,239	\$54,927	\$54,927	\$54,927	\$54,927	\$54,927	\$54,927	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
DUR17170400980283	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COL. MANUEL ROSAS CABECERA MUN DE DURANGO - 211612	211612	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1003 FAIS ENTIDADES	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$76,560	\$19,906	\$19,906	\$19,906	\$19,906	\$19,906	\$19,906	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980284	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COL. SAN FERNANDO CABECERA MUN DE DURANGO - 213335	213335	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1003 FAIS ENTIDADES	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$778,430	\$202,392	\$202,392	\$202,392	\$202,392	\$202,392	\$202,392	100.00	\$0	Otros	126	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
DUR17170400980285	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COL. SAN JOSÉ III CABECERA MUN DE DURANGO - 211334	211334	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1003 FAIS ENTIDADES	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$568,082	\$279,650	\$279,650	\$279,650	\$279,650	\$279,650	\$279,650	100.00	\$0	Vivienda	36	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
DUR17170400980286	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COL. NIÑOS HERES CABECERA MUN DE DURANGO - 211012	211012	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1003 FAIS ENTIDADES	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$63,120	\$31,072	\$31,072	\$31,072	\$31,072	\$31,072	\$31,072	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
DUR17170400980287	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COL. MIGUEL DE LA MADRID CABECERA MUN DE DURANGO - 210875	210875	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1003 FAIS ENTIDADES	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$63,120	\$31,072	\$31,072	\$31,072	\$31,072	\$31,072	\$31,072	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
DUR17170400980288	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COL. LAS CUMBRES CABECERA MUN DE DURANGO - 210863	210863	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1003 FAIS ENTIDADES	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$126,241	\$62,144	\$62,144	\$62,144	\$62,144	\$62,144	\$62,144	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
DUR17170400980289	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COL. LA VIRGEN CABECERA MUN DE DURANGO - 210845	210845	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1003 FAIS ENTIDADES	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$252,481	\$124,289	\$124,289	\$124,289	\$124,289	\$124,289	\$124,289	100.00	\$0	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
DUR17170400980290	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COL. LADERA DEL PEDREGAL CABECERA MUN DE DURANGO - 210737	210737	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1003 FAIS ENTIDADES	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$63,120	\$31,072	\$31,072	\$31,072	\$31,072	\$31,072	\$31,072	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
DUR17170400980291	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COL. IGNACIO ZARAGOZA CABECERA MUN DE DURANGO - 210706	210706	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1003 FAIS ENTIDADES	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$252,481	\$124,289	\$124,289	\$124,289	\$124,289	\$124,289	\$124,289	100.00	\$0	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980292	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COL. SAN CARLOS CABECERA MUN DE DURANGO - 211126	211126	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1003 FAIS ENTIDADES	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$252,481	\$124,289	\$124,289	\$124,289	\$124,289	\$124,289	\$124,289	100.00	\$0	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
DUR17170400980293	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COL. LAS PALMAS CABECERA MUN DE DURANGO - 210756	210756	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1003 FAIS ENTIDADES	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$126,241	\$62,144	\$62,144	\$62,144	\$62,144	\$62,144	\$62,144	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
DUR17170400980294	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COL. HECTOR MAYAGOITA CABECERA MUN DE DURANGO - 210821	210821	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1003 FAIS ENTIDADES	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$63,120	\$31,072	\$31,072	\$31,072	\$31,072	\$31,072	\$31,072	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
DUR17170400980295	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COL. LUZ DEL CARMEN CABECERA MUN DE DURANGO - 210777	210777	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1003 FAIS ENTIDADES	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$126,241	\$62,144	\$62,144	\$62,144	\$62,144	\$62,144	\$62,144	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
DUR17170400980296	GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE CEMPAL ENTRE CALLES CRISANTIMO Y MARAVILLAS DE LA COLONIA LA VIRGEN Y GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA C - 207033	207033	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DURANGO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2017	\$6,497	\$2,032	\$2,032	\$1,976	\$1,976	\$1,976	\$1,976	97.25	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170400980297	GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE JUAN COLORADO ENTRE JOSÉ BARRÓN ESTRADA Y BLVD DE LAS ROSAS COL. MASIE - 207004	207004	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DURANGO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2017	\$10,177	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	84	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL. / Fisica: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL. / Registro: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980298	RED DE ALCANTARILLADO COLONIA FOS LA VIRGEN - 206964	206964	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017	\$446,842	\$446,496	\$446,496	\$446,496	\$446,496	\$446,496	\$446,496	100.00	\$0	Otros	158	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170400980299	RED DE AGUA POTABLE COLONIA CHE GUEVARA SEGUNDA ETAPA - 206939	206939	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017	\$52,392	\$52,284	\$52,284	\$52,284	\$52,284	\$52,284	\$52,284	100.00	\$0	Otros	256	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170400980300	GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE CLAVES ENTRE CALLES NOCHE BUENA Y VIOLETAS DE LA COLONIA LAS PALMAS - 207015	207015	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DURANGO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN	2017	\$87,461	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	40	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL. / Fisica: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL. / Registro: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL.

Total: 433  
Cuarto Trimestre 2017

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO						AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES		
																RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACION		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR17170400980301	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TREINTA Y CINCO - 207147	207147	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$603,600	\$603,600	\$603,600	\$603,600	\$603,600	\$603,600	\$603,600	100.00	\$0	Vivienda	67	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170400980302	GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE ALAMOS ENTRE ABENDU Y PONCIANO FLORES COLONIA SAN MIGUEL - 206982	206982	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DURANGO	TRANSPORTES Y VALIDADES	EN EJECUCIÓN	2017	\$34,331	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	32	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL / Física: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL / Registro: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL
DUR17170400980303	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TREINTA Y CINCO - 207074	207074	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$134,133	\$134,133	\$134,133	\$134,133	\$134,133	\$134,133	\$134,133	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170400980304	AULA ESC SEC DIEGO RIVERA COLONIA LUZ Y ESPERANZA - 207416	207416	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$388,036	\$388,036	\$388,036	\$381,754	\$381,725	\$381,725	\$381,725	98.37	\$0	Otros	145	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170400980305	CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA DE LA COLONIA EL ROSAL - 208980	208980	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$847,840	\$847,840	\$847,840	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	46	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA OBRA FUE CONVENIDA CON LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MEDIANTE OFICIO No.: DER-AHV/010/2018 DE FECHA 2 DE ENERO DEL 2018, NOTIFICA QUE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980306	CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA DE LA COLONIA EL MADRONO - 208898	208898	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$1,279,600	\$1,111,250	\$1,111,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	124	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA OBRA FUE CONVENIDA CON LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MEDIANTE OFICIO No.: DER-AHV/010/2018 DE FECHA 2 DE ENERO DEL 2018, NOTIFICA QUE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980307	CONSTRUCCIÓN DE RED ELECTRICA EN LA COL RAQUEL VAZQUEZ CABECERA MUN DE DURANGO - 187927	187927	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1003 FAIS ENTIDADES	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$779,102	\$202,567	\$202,567	\$202,567	\$202,567	\$202,567	\$202,567	100.00	\$0	Otros	64	100.00	100.00	Financiera: / Física / Registro:
DUR17170400980308	ALCANTARILLADO EN CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE ENTRE NOMBRE DE DIOS Y AGUSTIN DE ITURBIDE - 143662	143662	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017	\$316,007	\$316,007	\$316,007	\$309,643	\$279,367	\$279,367	\$279,367	88.41	\$0	ML	40	100.00	95.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170400980309	ALCANTARILLADO EN CALLE CEMPAOL ENTRE MARAVILLAS Y CRISANTEMO - 143658	143658	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017	\$307,618	\$241,303	\$241,303	\$241,303	\$241,303	\$241,303	\$241,303	100.00	\$0	ML	40	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980310	INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE DE CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE ENTRE NOMBRE DE DIOS Y AGUSTIN DE ITURBIDE - 143098	143098	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017	\$163,367	\$163,367	\$163,367	\$160,086	\$152,380	\$152,380	\$152,380	93.27	\$0	ML	40	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980311	INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE DE LA CALLE CEMPAOL DE LA COLONIA LA VIRGEN - 143066	143066	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017	\$126,038	\$102,659	\$102,659	\$102,659	\$102,659	\$102,659	\$102,659	100.00	\$0	ML	40	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980312	ELECTRIFICACION EN LA COLONIA MANUEL ROSAS - 143751	143751	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$76,560	\$31,390	\$31,390	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	20	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA OBRA FUE CONVENIDA CON LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MEDIANTE OFICIO No.: DER-AHV/010/2018 DE FECHA 2 DE ENERO DEL 2018, NOTIFICA QUE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980313	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COL LOS AGAVES CABECERA MUN DE DURANGO - 130469	130469	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1003 FAIS ENTIDADES	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$573,226	\$149,039	\$149,039	\$149,039	\$149,039	\$149,039	\$149,039	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 433  
Cuarto Trimestre 2017

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO						AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES		
																RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACION		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR17170400980314	CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA DE LA COLONIA RAQUEL VELAZQUEZ - 96768	96768	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACION	EN EJECUCION	2017	\$779,192	\$319,432	\$319,432	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	64	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA OBRA FUE CONVENIDA CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MEDIANTE OFICIO NO. DER-JAH/010/2018 DE FECHA 2 DE ENERO DEL 2018, NOTIFICA QUE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION Y CONTRATACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980315	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA COLONIA CIUDAD DE LOS NIÑOS - 96861	96861	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACION	EN EJECUCION	2017	\$730,800	\$299,628	\$299,628	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	60	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA OBRA FUE CONVENIDA CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MEDIANTE OFICIO NO. DER-JAH/010/2018 DE FECHA 2 DE ENERO DEL 2018, NOTIFICA QUE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION Y CONTRATACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980316	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA COLONIA LOS AGAVES - 96824	96824	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACION	EN EJECUCION	2017	\$573,226	\$235,022	\$235,022	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA OBRA FUE CONVENIDA CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MEDIANTE OFICIO NO. DER-JAH/010/2018 DE FECHA 2 DE ENERO DEL 2018, NOTIFICA QUE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION Y CONTRATACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980317	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA COLONIA ANTONIO RAMIREZ - 96809	96809	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACION	EN EJECUCION	2017	\$70,644	\$28,964	\$28,964	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	12	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA OBRA FUE CONVENIDA CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MEDIANTE OFICIO NO. DER-JAH/010/2018 DE FECHA 2 DE ENERO DEL 2018, NOTIFICA QUE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION Y CONTRATACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980318	PAVIMENTACION DE LA CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE COLONIA JOSE ANGEL LEAL - 44117	44117	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCION	2017	\$565,967	\$418,616	\$418,616	\$410,362	\$399,732	\$399,732	\$399,732	95.44	\$0	M²	40	100.00	96.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170400980319	PAVIMENTACION DE LA CALLE CEMPAAL COLONIA LA VIRGEN - 44116	44116	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCION	2017	\$655,227	\$517,629	\$517,629	\$511,251	\$511,251	\$511,251	\$511,251	98.77	\$0	M²	60	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170400980320	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME URBANO TREINTA Y SEIS - 297862	297862	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2017	\$777,467	\$777,467	\$777,467	\$777,467	\$777,467	\$777,467	\$777,467	100.00	\$0	M²	182	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980321	CONSTRUCCION BORDO DE ARBEVADERO POBLADO LA JOYA - 207033	207033	DURANGO	DURANGO	LA JOYA (ALCALDE)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCION	2017	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980322	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME RURAL TREINTA Y TRES - 297470	297470	DURANGO	DURANGO	AQUILES SERDAN	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2017	\$29,587	\$29,587	\$29,587	\$29,587	\$29,587	\$29,587	\$29,587	100.00	\$0	M²	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170400980323	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME RURAL TREINTA Y TRES - 263973	263973	DURANGO	DURANGO	EL ARENAL (SAN JERONIMO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2017	\$59,139	\$59,139	\$59,139	\$59,139	\$59,139	\$59,139	\$59,139	100.00	\$0	M²	9	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170400980324	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RURAL TREINTA Y DOS - 244377	244377	DURANGO	DURANGO	EL ARENAL (SAN JERONIMO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2017	\$69,486	\$69,486	\$69,486	\$69,486	\$69,486	\$69,486	\$69,486	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170400980325	INFRAESTRUC PEGUARIA ESPACIO GANADERO POBLADO LOS ARTICULOS - 207118	207118	DURANGO	DURANGO	LOS ARTICULOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCION	2017	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980326	INFRAESTRUC PEGUARIA ESPACIO GANADERO POBLADO EL CARMEN Y ANEXOS - 207384	207384	DURANGO	DURANGO	EL CARMEN Y ANEXOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCION	2017	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 433  
Cuarto Trimestre 2017

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO						AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES		
																RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACION		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR17170400980327	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOC CARMÉN Y ANEXOS MUN DE DURANGO - 132343	132343	DURANGO	DURANGO	EL CARMEN Y ANEXOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1003 FAIS ENTIDADES	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	9904,800	2325,248	2325,248	2325,248	2325,248	2325,248	2325,248	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
DUR17170400980328	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME RURAL TREINTA Y TRES - 263837	263837	DURANGO	DURANGO	CINCO DE FEBRERO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	88,982	88,982	88,982	88,982	88,982	88,982	88,982	100.00	\$0	M²	13	100.00	100.00	Financiera LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170400980329	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO RURAL TREINTA Y DOS - 243775	243775	DURANGO	DURANGO	CINCO DE FEBRERO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	138,971	138,971	138,971	138,971	138,971	138,971	138,971	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170400980330	INFRAESTRUC Pecuaria ESPACIO GANADERO POBLADO CINCO DE FEBRERO - 207383	207383	DURANGO	DURANGO	CINCO DE FEBRERO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	226,367	226,367	226,367	226,367	226,367	226,367	226,367	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980331	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME RURAL TREINTA Y TRES - 297297	297297	DURANGO	DURANGO	CINCO DE MAYO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	160,313	160,313	160,313	160,313	160,313	160,313	160,313	100.00	\$0	M²	23	100.00	100.00	Financiera LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170400980332	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO RURAL TREINTA Y DOS - 244678	244678	DURANGO	DURANGO	CINCO DE MAYO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	347,429	347,429	347,429	347,429	347,429	347,429	347,429	100.00	\$0	Vivienda	23	100.00	100.00	Financiera LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170400980333	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOC CINCO DE MAYO MUN DE DURANGO - 211495	211495	DURANGO	DURANGO	CINCO DE MAYO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1003 FAIS ENTIDADES	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	445,400	115,804	115,804	115,804	115,804	115,804	115,804	100.00	\$0	Otros	72	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
DUR17170400980334	ELECTRIFICACION RURAL MODULOS POBLADO CORRAL DE BARRANCO - 239327	239327	DURANGO	DURANGO	CORRAL DE BARRANCO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980335	CALENTADORES SOLARES POBLADO CORRAL DE BARRANCO - 239286	239286	DURANGO	DURANGO	CORRAL DE BARRANCO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	100.00	\$0	Piezas	35	100.00	100.00	Financiera LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980336	LÍNEA DE CONDUCCIÓN POBLADO DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 239349	239349	DURANGO	DURANGO	DIECISEIS DE SEPTIEMBRE (CIENEGUITA DE FULLMAN)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017	115,508	115,508	115,508	115,508	115,508	115,508	115,508	100.00	\$0	ML	100	100.00	100.00	Financiera LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980337	EQUIPAMIENTO DE POZO LOCALIDAD DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 239204	239204	DURANGO	DURANGO	DIECISEIS DE SEPTIEMBRE (CIENEGUITA DE FULLMAN)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017	195,728	195,728	195,728	195,728	195,728	195,728	195,728	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980338	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME RURAL TREINTA Y TRES - 263996	263996	DURANGO	DURANGO	EL DURAZNO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	897,559	897,559	897,559	897,559	897,559	897,559	897,559	100.00	\$0	M²	13	100.00	100.00	Financiera LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170400980340	INFRAESTRUC Pecuaria ESPACIO GANADERO POBLADO EL ENCINAL - 207079	207079	DURANGO	DURANGO	EL ENCINAL	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	226,367	226,367	226,367	226,367	226,367	226,367	226,367	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170400980341	CONSTRUCCIÓN BORDO DE ABREVADERO POBLADO REGOCIO - 270944	270944	DURANGO	DURANGO	REGOCIO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	667,600	667,600	667,600	667,600	667,600	667,600	667,600	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980342	EQUIPAMIENTO DE POZO LOCALIDAD REGOCIO - 263415	263415	DURANGO	DURANGO	REGOCIO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017	149,050	149,050	149,050	149,050	149,050	149,050	149,050	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 433  
Cuarto Trimestre 2017

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO						AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES		
																RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACION		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR17170400980343	INFRAESTRUC Pecuaria ESPACIO GANADERO POBLADO REGOCCIO - 207092	207092	DURANGO	DURANGO	REGOCCIO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980344	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOC FRAY FRANCISCO MONTES DE OCA MUN DE DURANGO - 132226	132226	DURANGO	DURANGO	FRAY FRANCISCO MONTES DE OCA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1003 FAIS ENTIDADES	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$132,240	\$34,382	\$34,382	\$34,382	\$34,382	\$34,382	\$34,382	100.00	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
DUR17170400980345	INFRAESTRUC Pecuaria ESPACIO GANADERO POBLADO GRAL CARLOS REAL - 207063	207063	DURANGO	DURANGO	GENERAL CARLOS REAL	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980346	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME RURAL TREINTA Y TRES - 297718	297718	DURANGO	DURANGO	GENERAL MÁXIMO GARCÍA (EL PINO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$96,110	\$96,110	\$96,110	\$96,110	\$96,110	\$96,110	\$96,110	100.00	\$0	M²	13	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980347	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES RURAL DESOM - 267772	267772	DURANGO	DURANGO	IGNACIO LÓPEZ RAYÓN	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$2,287,260	\$2,287,260	\$2,287,260	\$2,287,260	\$2,287,260	\$2,287,260	\$2,287,260	100.00	\$0	Caldas solares	291	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980348	SUMINISTRO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 267671	267671	DURANGO	DURANGO	IGNACIO LÓPEZ RAYÓN	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017	\$510,000	\$510,000	\$510,000	\$507,481	\$507,481	\$507,481	\$507,481	99.51	\$0	Otros	379	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980349	AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA DELPOBLADO IGNACIO LOPEZ RAYON - 215621	215621	DURANGO	DURANGO	IGNACIO LÓPEZ RAYÓN	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$1,892,354	\$487,966	\$487,966	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	96	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA OBRERA FUE CONVENIDA CON LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MEDIANTE OFICIO No.: DER-AH/10/2018 DE FECHA 2 DE ENERO DEL 2018, NOTIFICA QUE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980350	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOC IGNACIO LOPEZ RAYON MUN DE DURANGO - 128302	128302	DURANGO	DURANGO	IGNACIO LÓPEZ RAYÓN	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1003 FAIS ENTIDADES	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$1,190,160	\$309,442	\$309,442	\$309,442	\$309,442	\$309,442	\$309,442	100.00	\$0	Otros	96	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980351	TECHO FIRME RURAL DOSCIENTOS SESENTA - 290074	290074	DURANGO	DURANGO	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$568,395	\$568,395	\$568,395	\$568,261	\$568,261	\$568,261	\$568,261	99.98	\$0	M²	108	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980352	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME RURAL TREINTA Y TRES - 297792	297792	DURANGO	DURANGO	INDEPENDENCIA Y LIBERTAD	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$57,468	\$57,468	\$57,468	\$57,468	\$57,468	\$57,468	\$57,468	100.00	\$0	M²	10	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980353	EQUIPAMIENTO DE POZO LOCALIDAD JESUS GONZALEZ ORTEGA - 239252	239252	DURANGO	DURANGO	JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA (PERICOS)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017	\$149,511	\$149,511	\$149,511	\$149,511	\$149,511	\$149,511	\$149,511	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980354	INFRAESTRUC Pecuaria ESPACIO GANADERO POBLADO LA LUZ - 207098	207098	DURANGO	DURANGO	LA LUZ	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980355	TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE POBLADO LLANO GRANDE EL BORCELANO - 270927	270927	DURANGO	DURANGO	LLANO GRANDE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$10,500	\$10,500	\$10,500	\$10,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Caldas solares	25	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980356	REHABILITACION TANQUE DE ALMACENAMIENTO POBLADO LLANO GRANDE - 263442	263442	DURANGO	DURANGO	LLANO GRANDE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017	\$52,952	\$52,952	\$52,952	\$52,952	\$52,952	\$52,952	\$52,952	100.00	\$0	Otros	125	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 433  
Cuarto Trimestre 2017

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO						AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES		
																RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR17170400980357	LÍNEA DE CONDUCCIÓN POBLADO LLANO GRANDE - 263594	263594	DURANGO	DURANGO	LLANO GRANDE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017	\$74,780	\$74,780	\$74,780	\$74,780	\$74,780	\$74,780	\$74,780	100.00	\$0	ML	125	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980358	TECHO FIRME RURAL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE - 289944	289944	DURANGO	DURANGO	LLANO GRANDE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$568,395	\$568,395	\$568,395	\$568,042	\$568,042	\$568,042	\$568,042	99.94	\$0	M²	108	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980359	INFRAESTRUC PECUARIA ESPACIO GANADERO POBLADO NCPÉ LAZARO CARDENAS - 207439	207439	DURANGO	DURANGO	MÁLAGA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980360	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOC MALAGA MUN DE DURANGO - 132372	132372	DURANGO	DURANGO	MÁLAGA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1003 FAIS ENTIDADES	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$504,600	\$131,196	\$131,196	\$131,196	\$131,196	\$131,196	\$131,196	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980361	LÍNEA DE CONDUCCIÓN POBLADO MESAS DE URBINA - 263323	263323	DURANGO	DURANGO	MESAS DE URBINA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017	\$39,810	\$39,810	\$39,810	\$39,810	\$39,810	\$39,810	\$39,810	100.00	\$0	ML	130	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980362	ELECTRIFICACION RURAL MODULOS POBLADO MESAS DE URBINA - 239315	239315	DURANGO	DURANGO	MESAS DE URBINA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$52,500	\$52,500	\$52,500	\$52,500	\$52,500	\$52,500	\$52,500	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170400980363	REHABILITACION DE PRESA POBLADO MESAS DE URBINA - 239352	239352	DURANGO	DURANGO	MESAS DE URBINA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$54,000	\$54,000	\$54,000	\$54,000	\$54,000	\$54,000	\$54,000	100.00	\$0	Otros	75	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980364	REHAB BORDO ARBEVAERO POBLADO MESAS DE URBINA - 207024	207024	DURANGO	DURANGO	MESAS DE URBINA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170400980365	LÍNEA DE CONDUCCIÓN POBLADO METATES - 263463	263463	DURANGO	DURANGO	METATES (TENCHONTLE)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017	\$42,261	\$42,261	\$42,261	\$42,261	\$42,261	\$42,261	\$42,261	100.00	\$0	ML	125	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980366	INFRAESTRUC PECUARIA ESPACIO GANADERO POBLADO LOS MIMBRES - 207380	207380	DURANGO	DURANGO	LOS MIMBRES	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980367	MEJORAMIENTO DE BAÑOS ESC PRIM CARLOS REAL POBLADO MORCILLO - 207387	207387	DURANGO	DURANGO	MORCILLO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$179,999	\$179,999	\$179,999	\$176,058	\$176,058	\$176,058	\$176,058	97.81	\$0	Otros	154	100.00	98.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170400980368	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOC MORCILLO MUN DE DURANGO - 132398	132398	DURANGO	DURANGO	MORCILLO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1003 FAIS ENTIDADES	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$220,980	\$57,455	\$57,455	\$57,455	\$57,455	\$57,455	\$57,455	100.00	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400980369	CALENTADORES SOLARES POBLADO NAVAJAS RURAL - 270917	270917	DURANGO	DURANGO	NAVAJAS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	100.00	\$0	Céltas solares	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980370	LÍNEA DE CONDUCCIÓN POBLADO NAVAJAS - 207407	207407	DURANGO	DURANGO	NAVAJAS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017	\$60,235	\$60,235	\$60,235	\$60,235	\$60,235	\$60,235	\$60,235	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980371	INFRAESTRUC PECUARIA ESPACIO GANADERO POBLADO NAVAJAS - 207120	207120	DURANGO	DURANGO	NAVAJAS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$52,734	\$52,734	\$52,734	\$52,734	\$52,734	\$52,734	\$52,734	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 433  
Cuarto Trimestre 2017

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO						AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES		
																RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACION		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR17170400980372	EQUIPAMIENTO DE POZO LOCALIDAD NAVACOYAN - 239254	239254	DURANGO	DURANGO	NAVACOYAN	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017	\$133,144	\$133,144	\$133,144	\$133,144	\$133,144	\$133,144	\$133,144	100.00	\$0	Otros	75	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980373	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO RURAL TREINTA Y DOS - 244797	244797	DURANGO	DURANGO	EL NAYAR	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$69,486	\$69,486	\$69,486	\$69,486	\$69,486	\$69,486	\$69,486	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170400980374	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TREINTA Y SIETE - 181290	181290	DURANGO	DURANGO	EL NAYAR	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$26,245	\$26,245	\$26,245	\$26,245	\$26,245	\$26,245	\$26,245	100.00	\$0	MF	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980375	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME RURAL TREINTA Y TRES - 297361	297561	DURANGO	DURANGO	EL NAYAR	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$199,415	\$199,415	\$199,415	\$199,415	\$199,415	\$199,415	\$199,415	100.00	\$0	MF	27	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170400980376	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME RURAL TREINTA Y TRES - 264293	264293	DURANGO	DURANGO	NICOLÁS ROMERO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$99,855	\$99,855	\$99,855	\$99,855	\$99,855	\$99,855	\$99,855	100.00	\$0	MF	10	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170400980377	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO RURAL TREINTA Y DOS - 244857	244857	DURANGO	DURANGO	NICOLÁS ROMERO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$347,429	\$347,429	\$347,429	\$347,429	\$347,429	\$347,429	\$347,429	100.00	\$0	Vivienda	23	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170400980378	LÍNEA DE CONDUCCIÓN POBLADO NUEVA PATRIA - 207411	207411	DURANGO	DURANGO	NUEVA PATRIA (SANTO DOMINGO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017	\$34,320	\$34,320	\$34,320	\$34,320	\$34,320	\$34,320	\$34,320	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980379	INFRAESTRUC PEQUERA ESPACIO GANADERO POBLADO OTNAPA SAN CARLOS - 207083	207083	DURANGO	DURANGO	OTNAPA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170400980380	TECHO FIRME RURAL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO - 289998	289998	DURANGO	DURANGO	OTNAPA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$568,395	\$568,395	\$568,395	\$568,395	\$568,395	\$568,395	\$568,395	100.00	\$0	MF	108	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980381	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO RURAL TREINTA Y DOS - 244902	244902	DURANGO	DURANGO	PARRAS DE LA FUENTE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$138,971	\$138,971	\$138,971	\$138,971	\$138,971	\$138,971	\$138,971	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170400980382	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME RURAL TREINTA Y TRES - 298879	298879	DURANGO	DURANGO	PARRAS DE LA FUENTE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$121,518	\$121,518	\$121,518	\$121,518	\$121,518	\$121,518	\$121,518	100.00	\$0	MF	18	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170400980383	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME RURAL TREINTA Y TRES - 298924	298924	DURANGO	DURANGO	PIJAR DE ZARAGOZA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$34,276	\$34,276	\$34,276	\$34,276	\$34,276	\$34,276	\$34,276	100.00	\$0	MF	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170400980384	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOC EL PUEBLITO MUN DE DURANGO - 132276	132276	DURANGO	DURANGO	EL PUEBLITO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1003 FAIS ENTIDADES	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$90,527	\$90,527	\$90,527	\$90,527	\$90,527	\$90,527	\$90,527	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400980385	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME RURAL TREINTA Y TRES - 298959	298959	DURANGO	DURANGO	PUERTA DE LA CANTERA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$31,002	\$31,002	\$31,002	\$31,002	\$31,002	\$31,002	\$31,002	100.00	\$0	MF	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

Total: 433  
Cuarto Trimestre 2017

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO						AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES		
																RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACION		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR17170400980386	ELECTRIFICACION RURAL MODULOS POBLADO SAN ANTONIO DE LAS BASURAS - 239333	239333	DURANGO	DURANGO	SAN ANTONIO DE LAS BASURAS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980387	ELECTRIFICACION RURAL MODULOS POBLADO SAN JOSE DE ANIMAS - 239319	239319	DURANGO	DURANGO	SAN JOSÉ DE ÁNIMAS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$52,500	\$52,500	\$52,500	\$52,500	\$52,500	\$52,500	\$52,500	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980388	INFRAESTRUC Pecuaria ESPACIO GANADERO POBLADO SAN JOSE DEL MOLINO - 207378	207378	DURANGO	DURANGO	SAN JOSE DEL MOLINO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980389	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO RURAL TREINTA Y DOS - 245672	245672	DURANGO	DURANGO	SANTIAGO BAYACORA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$69,486	\$69,486	\$69,486	\$69,486	\$69,486	\$69,486	\$69,486	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170400980390	INFRAESTRUC Pecuaria ESPACIO GANADERO POBLADO SANTIAGO BAYACORA - 207106	207106	DURANGO	DURANGO	SANTIAGO BAYACORA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	100.00	\$0	Otros	23	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980391	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME RURAL TREINTA Y TRES - 264451	264451	DURANGO	DURANGO	SAN VICENTE DE CHUPADEROS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$161,388	\$161,388	\$161,388	\$161,388	\$161,388	\$161,388	\$161,388	100.00	\$0	M²	27	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170400980392	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO RURAL TREINTA Y DOS - 245606	245606	DURANGO	DURANGO	SAN VICENTE DE CHUPADEROS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$277,943	\$277,943	\$277,943	\$277,943	\$277,943	\$277,943	\$277,943	100.00	\$0	Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170400980393	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME RURAL TREINTA Y TRES - 298972	298972	DURANGO	DURANGO	SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$237,392	\$237,392	\$237,392	\$237,392	\$237,392	\$237,392	\$237,392	100.00	\$0	M²	36	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170400980394	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO RURAL TREINTA Y DOS - 245996	245996	DURANGO	DURANGO	SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$277,943	\$277,943	\$277,943	\$277,943	\$277,943	\$277,943	\$277,943	100.00	\$0	Vivienda	19	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170400980395	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOC SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA MUN DE DURANGO - 132472	132472	DURANGO	DURANGO	SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1003 FAIS ENTIDADES	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$229,680	\$59,717	\$59,717	\$59,717	\$59,717	\$59,717	\$59,717	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400980396	TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE POBLADO TOMAS URBINA - 239357	239357	DURANGO	DURANGO	TOMÁS URBINA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2017	\$161,287	\$161,287	\$161,287	\$161,287	\$161,287	\$161,287	\$161,287	100.00	\$0	Otros	125	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980397	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOC EL TUNAL MUN DE DURANGO - 132449	132449	DURANGO	DURANGO	EL TUNAL	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1003 FAIS ENTIDADES	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$736,020	\$191,365	\$191,365	\$191,365	\$191,365	\$191,365	\$191,365	100.00	\$0	Otros	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400980398	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME RURAL TREINTA Y TRES - 264909	264909	DURANGO	DURANGO	VALLE FLORIDO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$32,400	\$32,400	\$32,400	\$32,400	\$32,400	\$32,400	\$32,400	100.00	\$0	M²	7	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170400980399	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO RURAL TREINTA Y DOS - 246188	246188	DURANGO	DURANGO	VALLE FLORIDO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$138,971	\$138,971	\$138,971	\$138,971	\$138,971	\$138,971	\$138,971	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170400980400	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME RURAL TREINTA Y TRES - 297063	297063	DURANGO	DURANGO	VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$30,780	\$30,780	\$30,780	\$30,780	\$30,780	\$30,780	\$30,780	100.00	\$0	M²	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

Total: 433  
Cuarto Trimestre 2017

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	AVANCE FINANCIERO						AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES		
																RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACION		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR1717040098041	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME RURAL TREINTA Y TRES - 264524	264524	DURANGO	DURANGO	VILLA MONTEMORELOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$158,045	\$158,045	\$158,045	\$158,045	\$158,045	\$158,045	\$158,045	100.00	\$0	M²	23	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR1717040098042	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO RURAL TREINTA Y DOS - 246363	246363	DURANGO	DURANGO	VILLA MONTEMORELOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$277,943	\$277,943	\$277,943	\$277,943	\$277,943	\$277,943	\$277,943	100.00	\$0	Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR1717040098043	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOC VILLA MONTEMORELOS MUN DE DURANGO - 132148	132148	DURANGO	DURANGO	VILLA MONTEMORELOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1003 FAIS ENTIDADES	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$445,440	\$115,814	\$115,814	\$115,814	\$115,814	\$115,814	\$115,814	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1717040098044	AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA DEL POBLADO EL CONEJO - 208914	208914	DURANGO	DURANGO	EL REFUGIO (EL CONEJO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$575,940	\$575,940	\$575,940	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	32	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA OBRA FUE CONVENIDA CON LA COMISA FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MEDIANTE OFICIO No. DER-AJHV/0102018 DE FECHA 2 DE ENERO DEL 2018, NOTIFICA QUE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1717040098045	INFRAESTRUC PECUARIA ESPACIO GANADERO POBLADO AGUSTIN MELGAR - 207089	207089	DURANGO	DURANGO	AGUSTÍN MELGAR	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1717040098046	MODULOS FOTOVOLTAICOS POBLADO CERRO PRIETO - 277495	277495	DURANGO	DURANGO	CERRO PRIETO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$17,500	\$17,500	\$17,500	\$17,500	\$17,500	\$17,500	\$17,500	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1717040098047	SANITARIOS SECOS CONSTRUC POBLADO CERRO PRIETO - 277423	277423	DURANGO	DURANGO	CERRO PRIETO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$207,000	\$207,000	\$207,000	\$207,000	\$207,000	\$207,000	\$207,000	100.00	\$0	Otros	28	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1717040098048	INFRAESTRUC PECUARIA EQUIPO GANADERO POBLADO CERRO PRIETO - 239345	239345	DURANGO	DURANGO	CERRO PRIETO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$60,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR1717040098049	SANITARIOS SECOS CONSTRUC POBLADO CERRO PRIETO - 239262	239262	DURANGO	DURANGO	CERRO PRIETO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$207,000	\$207,000	\$207,000	\$207,000	\$207,000	\$207,000	\$207,000	100.00	\$0	Piezas	28	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980410	CALENTADORES SOLARES POBLADO CERRO PRIETO RURAL - 239274	239274	DURANGO	DURANGO	CERRO PRIETO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$128,000	\$144,000	\$144,000	\$144,000	\$144,000	\$144,000	\$144,000	100.00	\$0	Caldas solares	22	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980411	ELECTRIFICACIÓN RURAL MODULOS POBLADO CERRO PRIETO RURAL - 239291	239291	DURANGO	DURANGO	CERRO PRIETO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	100.00	\$0	Otros	28	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400980412	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOC CIUDAD DE LOS NIÑOS MUN DE DURANGO - 213926	213926	DURANGO	DURANGO	CIUDAD DE LOS NIÑOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1003 FAIS ENTIDADES	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$730,890	\$190,008	\$190,008	\$190,008	\$190,008	\$190,008	\$190,008	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170400981050	CALENTADORES SOLARES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE - 271171	271171	DURANGO	DURANGO	PRAXEDIS G. GUERRERO NUEVO (LA RURAL LOMA)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$235,637	\$235,637	\$235,637	\$235,637	\$235,637	\$235,637	\$235,637	100.00	\$0	Caldas solares	210	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400981051	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO RURAL TREINTA Y DOS - 245346	245346	DURANGO	DURANGO	PRAXEDIS G. GUERRERO NUEVO (LA RURAL LOMA)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$277,943	\$277,943	\$277,943	\$277,943	\$277,943	\$277,943	\$277,943	100.00	\$0	Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR17170400981052	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME RURAL TREINTA Y TRES - 289440	289440	DURANGO	DURANGO	PRAXEDIS G. GUERRERO NUEVO (LA RURAL LOMA)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$190,122	\$190,122	\$190,122	\$190,122	\$190,122	\$190,122	\$190,122	100.00	\$0	M²	27	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

Total: 433  
Cuarto Trimestre 2017

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO												AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES		
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACION		AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR17170400981053	SANITARIOS SECOS CONSTRUC POBLADO SANTA LUCIA - 239258	239258	DURANGO	DURANGO	SANTA LUCIA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$138,000	\$138,000	\$138,000	\$138,000	\$138,000	\$138,000	\$138,000	100.00	\$0	Piezas	20	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400981054	INFRAESTRUC PECUARIA ESPACIO GANADERO POBLADO ING PASTOR ROUAIX - 276913	276913	DURANGO	DURANGO	INGENIERO PASTOR ROUAIX	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2017	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	\$26,367	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400981181	CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA DEL POBLADO MALAGA COLONIA AGRICOLA - 208609	208609	DURANGO	DURANGO	MÁLAGA (GRANJA)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2017	\$792,540	\$792,540	\$792,540	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	40	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA OBRA FUE CONVENIDA CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y MEDIANTE OFICIO No.: DER-JAHV/010/2018 DE FECHA 2 DE ENERO DEL 2018, NOTIFICA QUE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400984208	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME RURAL TREINTA Y TRES - 298828	298828	DURANGO	DURANGO	SAN MIGUEL DE LAS MARAVILLAS DE ABAJO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$40,347	\$40,347	\$40,347	\$40,347	\$40,347	\$40,347	\$40,347	100.00	\$0	M²	10	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400984210	TECHO FIRME RURAL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE - 290040	290040	DURANGO	DURANGO	SAN ISIDRO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2017	\$568,395	\$568,395	\$568,395	\$568,395	\$568,395	\$568,395	\$568,395	100.00	\$0	M²	108	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.