

Total: 6
Segundo Trimestre 2018

CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	AVANCE FINANCIERO					AVANCE FÍSICO				OBSERVACIONES	
																		COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIÓN	AVANCE ANUAL		% AVANCE ACUMULADO
DUR18180201141395	Pavimentación De La Calle Victoria Entre Blvd. Felipe Pescador Y Pino Suarez	18FORTAFIN 052 CP	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$15,500,000	\$15,500,000	\$15,500,000	\$15,500,000	\$4,276,874	\$4,276,874	\$4,276,874	27.59	\$0	Metros Cuadrados	1,295	0.00	40.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018
DUR18180201141404	Pavimentación De La Calle Zarco Entre Blvd. Felipe Pescador Y Pino Suarez	18FORTAFIN 053 CP	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$14,300,000	\$14,300,000	\$14,300,000	\$14,300,000	\$3,946,627	\$3,946,627	\$3,946,627	27.60	\$0	Metros Cuadrados	1,578	0.00	41.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201141413	Construcción De Bards Perimetral Cerrada Gimnasio	18FORTAFIN 119 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2018	\$738,000	\$738,000	\$738,000	\$738,000	\$217,758	\$217,758	\$217,758	29.51	\$0	Metros lineales	2,560	0.00	45.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201141423	Construcción De Biblioteca	18FORTAFIN 122 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2018	\$1,486,207	\$1,486,207	\$1,486,207	\$1,486,207	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,560	0.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201141429	Construcción De Cubierta, Bards Perimetral Y Otra Exterior De Comedor En La Esc. Prim. "Unión Fraternalidad Y Lucha"	18FORTAFIN 137 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2018	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	250	0.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR18180201141447	Construcción De Pavimento En Una De Las Calles De La Localidad	18FORTAFIN B 125 PR	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	478	0.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Fisica: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.