

Total: 14
PERIODO: Tercer Trimestre 2016

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
DUR16160200665305	Barda Perimetral Cerrada En La Esc. Prim. Federal Fernando Montes De Oca Ubicada En Hacienda De Suchil Entre Hacienda Santa Barbara Y Hacienda De La Ferreria	16/FORTALECIMIENTO 047 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$237,360	\$237,360	\$237,360	\$237,360	\$70,342	\$70,342	\$70,342	29.64	\$0	ML	450	0.00	50.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200665325	Barda Perimetral Cerrada En La Esc. Sec. Tec. # 61 Ubicada En Zapattilla Y Tulipan S/N Entre Ave. Ferrocarril Y Fray Vasco De Quiroga	16/FORTALECIMIENTO 048 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	Educación	En Ejecución	2016	\$138,460	\$138,460	\$138,460	\$138,460	\$39,765	\$39,765	\$39,765	28.72	\$0	ML	650	0.00	55.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200665365	Barda Perimetral Cara De Piedra En La Esc. Sec. Tec. # 1 Ubicada En Centro De Salud S/N Entre Blvd. Felipeesador Y Capitan Francisco De Ibarra	16/FORTALECIMIENTO 049 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	Educación	En Ejecución	2016	\$464,830	\$464,830	\$464,830	\$464,830	\$129,095	\$129,095	\$129,095	27.77	\$0	ML	850	0.00	41.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200665409	Centro De Atención Múltiple (Cam) Ubicada En Marcacita S/N Entre Agua Marina Y Plan De Agua Prieta	16/FORTALECIMIENTO 050 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	Educación	En Ejecución	2016	\$412,084	\$412,084	\$412,012	\$412,084	\$116,105	\$116,105	\$116,105	28.18	\$0	PZA	250,500	0.00	45.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200665423	Construcción De Cancha En La Esc. Sec. Tec. # 57 Ubicada En Uxmal S/N Entre Xochitl Y Tepoztlan	16/FORTALECIMIENTO 051 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	Educación	En Ejecución	2016	\$471,423	\$471,423	\$471,423	\$471,423	\$134,019	\$134,019	\$134,019	28.43	\$0	PZA	650	0.00	45.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200665433	Construcción De Cancha En La Esc. Prim. Gines Vazquez De Mercado Ubicada En Guadalupe # 963 Entre Guadalupe Y Altamira	16/FORTALECIMIENTO 052 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	Educación	En Ejecución	2016	\$431,864	\$431,864	\$431,864	\$431,864	\$122,640	\$122,640	\$122,640	28.40	\$0	PZA	550	0.00	48.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200665445	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Techumbre	16/FORTALECIMIENTO 103 PR	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,285,700	\$1,285,700	\$1,285,700	\$1,285,700	\$384,409	\$384,409	\$384,409	29.90	\$0	PZA	750	0.00	38.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200665450	Construcción De Campo De Beisbol	16/FORTALECIMIENTO 104 PR	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	Deporte	En Ejecución	2016	\$890,100	\$890,100	\$890,100	\$890,100	\$242,727	\$242,727	\$242,727	27.27	\$0	PZA	660	0.00	36.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200665468	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples	16/FORTALECIMIENTO 105 PR	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	Deporte	En Ejecución	2016	\$840,650	\$840,650	\$840,650	\$840,650	\$836,936	\$836,936	\$836,936	99.56	\$0	Otros	500	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200665509	Construcción De Techumbre En Patio Cívico De La Esc. Prim. Hector Mayagolita Dominguez Ubicada En Salvador Gamiz Fdez. # 401 Esq. Gral Rodolfo Fierro.	16/FORTALECIMIENTO 106 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	Educación	En Ejecución	2016	\$613,180	\$613,180	\$613,180	\$613,180	\$182,364	\$182,364	\$182,364	29.74	\$0	Mº	550	0.00	46.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200665517	Construcción De Módulos Sanitarios En La Esc. Prim. Ricardo Castro Ubicada En Gral. Vicente Guerrero S/N Entre Banderas Y Primera Del Parque.	16/FORTALECIMIENTO 107 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	Educación	En Ejecución	2016	\$840,650	\$840,650	\$840,650	\$840,650	\$249,637	\$249,637	\$249,637	29.70	\$0	Otros	660	0.00	36.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200665537	Construcción De Módulos Sanitarios En El J.N. Luis Alonso Y Patiño Ubicada En Ave. Los Fresnos S/N Entre Los Truenos Y Del Ciprés.	16/FORTALECIMIENTO 108 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	Educación	En Ejecución	2016	\$840,650	\$840,650	\$840,650	\$840,650	\$237,431	\$237,431	\$237,431	28.24	\$0	Otros	500	0.00	37.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200665552	Construcción De Techumbre En Estancia Infantil Del Sindicato De Trabajadores De La Ujed Con Cct.	16/FORTALECIMIENTO 109 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	Educación	En Ejecución	2016	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$438,995	\$438,995	\$438,995	88.78	\$0	Mº	750	0.00	95.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200672600	Programa De Mantenimiento Vial En Col. Hipodromo Y Fracc. El Huizache De La Ciudad De Durango, Dgo-1809		Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mº	0	0.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE APROBACIÓN Y CONTRATACIÓN / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.