

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
DUR16160100630213	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE OLGA GONZÁLEZ ENTRE AVE. PRIMO DE VERDAD Y CALLE 17 DE JUNIO, COL. AMPLIACION ARROYO SECO - 13645	13645	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y VALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016		\$62,372	\$62,372	\$62,185	\$18,656	\$18,656	\$18,656	29.91	\$0	OTROS	44	0.00	30.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100631295	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MARGARITAS ENTRE DALA Y PRIVADA SIN NOMBRE, COL. LA VIRGEN - 13685	13685	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y VALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016		\$22,086	\$22,086	\$22,019	\$6,606	\$6,606	\$6,606	29.91	\$0	OTROS	52	0.00	35.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100631301	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MORELOS ENTRE MONTERREY Y DURANGO, COL. LA MODERNA - 13951	13951	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y VALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016		\$26,066	\$26,066	\$26,066	\$26,066	\$26,066	\$26,066	100.00	\$0	OTROS	44	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200643918	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 6067 - 45654	45654	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	100.00	\$0	VIVIENDA	7	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200643919	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 5961 - 45653	45653	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	100.00	\$0	VIVIENDA	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200643921	HUERTOS COMUNITARIOS (MICRO INVERNADEROS) LOCALIDAD MAXIMO GARCIA EL PINO - 53406	53406	DURANGO	DURANGO	GENERAL MÁXIMO GARCÍA (EL PINO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016		\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	OTROS	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200643922	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 4130 - 45554	45554	DURANGO	DURANGO	EL NAYAR	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	100.00	\$0	VIVIENDA	6	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200643923	BORDOS DE ABREVADERO CONSTRUCCION LOCALIDAD GRAL DOMINGO ARRIETA - 52738	52738	DURANGO	DURANGO	GENERAL DOMINGO ARRIETA (PASTORES)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016		\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00	\$0	OTROS	122	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200643931	HUERTOS COMUNITARIOS (MICRO INVERNADEROS) LOCALIDAD INGENIERO PASTOR ROUAIX - 53429	53429	DURANGO	DURANGO	INGENIERO PASTOR ROUAIX	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016		\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	OTROS	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200646309	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO AGEB 4535 - 45100	45100	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$846,559	\$846,559	\$846,559	\$846,559	\$846,559	\$846,559	100.00	\$0	VIVIENDA	85	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200646310	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 5548 - 45608	45608	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$99,996	\$99,996	\$99,996	\$99,996	\$99,996	\$99,996	100.00	\$0	VIVIENDA	13	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200646311	MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD IGNACIO LÓPEZ RAYON - 53062	53062	DURANGO	DURANGO	IGNACIO LÓPEZ RAYÓN	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016		\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	OTROS	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200646312	BORDOS DE ABREVADERO CONSTRUCCION LOCALIDAD SAN PEDRO DE LOS PINOS - 52743	52743	DURANGO	DURANGO	SAN PEDRO DE LOS PINOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016		\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00	\$0	OTROS	27	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200646313	MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD CERRO PRIETO - 52557	52557	DURANGO	DURANGO	CERRO PRIETO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016		\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	OTROS	122	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
DUR16160200646314	MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD ECHEVERRÍA LA SIERRA - 52681	52681	DURANGO	DURANGO	ECHEVERRÍA DE LA SIERRA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016		\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	OTROS	75	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200646329	MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD PASTOR ROUAIX - 52644	52644	DURANGO	DURANGO	INGENIERO PASTOR ROUAIX	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016		\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	OTROS	51	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200646731	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 4164 - 45556	45556	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	100.00	\$0	VIVIENDA	6	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200646732	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 3838 - 45551	45551	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$349,985	\$349,985	\$349,985	\$349,985	\$349,985	\$349,985	100.00	\$0	VIVIENDA	41	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200646733	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA - 45078	45078	DURANGO	DURANGO	IGNACIO LÓPEZ RAYON	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$2,920,782	\$2,920,782	\$2,920,782	\$2,920,782	\$2,920,782	\$2,920,782	100.00	\$0	VIVIENDA	225	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200651146	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 6781 - 46191	46191	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$149,993	\$149,993	\$149,993	\$149,993	\$149,993	\$149,993	100.00	\$0	VIVIENDA	18	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200651147	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 5967 - 45640	45640	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	100.00	\$0	VIVIENDA	7	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200651148	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO AGEB 5571 - 45115	45115	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$547,773	\$547,773	\$547,773	\$547,773	\$547,773	\$547,773	100.00	\$0	VIVIENDA	55	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200651149	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 4817 - 45589	45589	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$99,996	\$99,996	\$99,996	\$99,996	\$99,996	\$99,996	100.00	\$0	VIVIENDA	12	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200651150	BORDOS DE ABREVEDERO REHABILITACION LOCALIDAD LA CASITA - 52812	52812	DURANGO	DURANGO	LA CASITA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016		\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	OTROS	12	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200653487	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 543A - 46206	46206	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	100.00	\$0	VIVIENDA	6	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200653488	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 5092 - 45599	45599	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$249,989	\$249,989	\$249,989	\$249,989	\$249,989	\$249,989	100.00	\$0	VIVIENDA	30	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200653489	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 4056 - 45553	45553	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	100.00	\$0	VIVIENDA	6	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 563

Cuarto Trimestre 2016

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
DUR16160200653492	HUERTOS COMUNITARIOS (MICRO INVERNADEROS) LOCALIDAD UNIDOS VENCEREMOS - 53380	53380	DURANGO	DURANGO	UNIDOS VENCEREMOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016			\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	OTROS	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200653493	BORDOS DE ABREVADERO CONSTRUCCION LOCALIDAD CERRO PRIETO - 52720	52720	DURANGO	DURANGO	CERRO PRIETO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016			\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	100.00	\$0	OTROS	122	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200655834	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 6372 - 46211	46211	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$199,991	\$199,991	\$199,991	\$199,991	\$199,991	\$199,991	100.00	\$0	VIVIENDA	24	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200655835	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 6508 - 46151	46151	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	100.00	\$0	VIVIENDA	6	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200655836	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO AGEB 6283 - 45131	45131	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1,244,939	\$1,244,939	\$1,244,939	\$1,244,939	\$1,244,939	\$1,244,939	100.00	\$0	VIVIENDA	125	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200655837	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 3772 - 45549	45549	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$249,989	\$249,989	\$249,989	\$249,989	\$249,989	\$249,989	100.00	\$0	VIVIENDA	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200655838	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 5088 - 45596	45596	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$99,996	\$99,996	\$99,996	\$99,996	\$99,996	\$99,996	100.00	\$0	VIVIENDA	12	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200655839	BORDOS DE ABREVADERO CONSTRUCCION LOCALIDAD LA CASITA - 52731	52731	DURANGO	DURANGO	LA CASITA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016			\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00	\$0	OTROS	12	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200655840	MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD REGOCUCO - 52534	52534	DURANGO	DURANGO	REGOCUCO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016			\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	OTROS	122	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200655842	HUERTOS COMUNITARIOS (MICRO INVERNADEROS) LOCALIDAD MESAS DE URBINA - 53359	53359	DURANGO	DURANGO	MESAS DE URBINA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016			\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	OTROS	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200655843	MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD UNIDOS VENCEREMOS - 52456	52456	DURANGO	DURANGO	UNIDOS VENCEREMOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016			\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	OTROS	304	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200655844	MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD GRAL DOMINGO ARRIETA - 52706	52706	DURANGO	DURANGO	GENERAL DOMINGO ARRIETA (PASTORES)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016			\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	OTROS	122	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200655826	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 6476 - 46148	46148	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	100.00	\$0	VIVIENDA	6	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
DUR16160200658327	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 5923 - 45651	45651	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	100.00	\$0	VIVIENDA	7	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200658328	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO AGEB 5586 - 45126	45126	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$248,988	\$248,988	\$248,988	\$248,988	\$248,988	\$248,988	100.00	\$0	VIVIENDA	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200658329	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 4681 - 45560	45560	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	100.00	\$0	VIVIENDA	6	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200660765	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 4681 - 45205	45205	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$99,996	\$99,996	\$99,996	\$99,996	\$99,996	\$99,996	100.00	\$0	VIVIENDA	12	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200660766	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 5586 - 45547	45547	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	100.00	\$0	VIVIENDA	6	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200660767	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 3664 - 45548	45548	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$149,993	\$149,993	\$149,993	\$149,993	\$149,993	\$149,993	100.00	\$0	VIVIENDA	18	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200660768	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 3664 - 45547	45547	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	100.00	\$0	VIVIENDA	6	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200660769	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 3471 - 45544	45544	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$99,996	\$99,996	\$99,996	\$99,996	\$99,996	\$99,996	100.00	\$0	VIVIENDA	11	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200660770	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGEB 5035 - 45593	45593	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	100.00	\$0	VIVIENDA	6	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200660771	HUERTOS COMUNITARIOS (MICRO INVERNADEROS) LOCALIDAD EMPALME LA PURISIMA - 53386	53386	DURANGO	DURANGO	EMPALME PURISIMA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016		\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	OTROS	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200660772	MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD EL ENCINAL - 52599	52599	DURANGO	DURANGO	EL ENCINAL	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016		\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	OTROS	231	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200660773	HUERTOS COMUNITARIOS (MICRO INVERNADEROS) LOCALIDAD RIO VERDE - 53394	53394	DURANGO	DURANGO	RÍO VERDE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016		\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	OTROS	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200660788	MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD SANTA LUCIA - 52409	52409	DURANGO	DURANGO	SANTA LUCIA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016		\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	OTROS	159	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 563

Cuarto Trimestre 2016

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
DUR16160200680789	BORDOS DE ABREVERADERO CONSTRUCCION LOCALIDAD EL MADROÑO - 52750	52750	DURANGO	DURANGO	EL MADROÑO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCION	2016		\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00	\$0	OTROS	34	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR161602006808012	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO SAN MIGUEL - 193042	193042	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDE DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$17,730	\$17,730	\$17,730	\$17,730	\$17,730	\$17,730	100.00	\$0	M²	8	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR161602006808013	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO RINCONADA LAS FLORES - 192375	192375	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDE DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$23,171	\$23,171	\$23,171	\$23,171	\$23,171	\$23,171	100.00	\$0	M²	9	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR161602006808014	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO PRI AMPLIACION - 191941	191941	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDE DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$124,079	\$124,079	\$124,079	\$124,079	\$124,079	\$124,079	100.00	\$0	M²	54	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR161602006808015	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO CHULAS FRONTERAS MASSIE - 191887	191887	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDE DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$36,321	\$36,321	\$36,321	\$36,321	\$36,321	\$36,321	100.00	\$0	M²	14	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR161602006808016	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO IGNACIO ZARAGOZA - 192752	192752	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDE DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$32,258	\$32,258	\$32,258	\$32,258	\$32,258	\$32,258	100.00	\$0	M²	18	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR161602006808017	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO HECTOR MAYAGOITIA - 190663	190663	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDE DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$11,803	\$11,803	\$11,803	\$11,803	\$11,803	\$11,803	100.00	\$0	M²	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR161602006808018	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO GAVOTAS II - 190937	190937	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDE DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$19,128	\$19,128	\$19,128	\$19,128	\$19,128	\$19,128	100.00	\$0	M²	8	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR161602006808037	EDUCACION CONSTRUCCION DE AULA SEC LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA - 105319	105319	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACION	EN EJECUCION	2016		\$270,441	\$270,441	\$270,441	\$206,721	\$206,721	\$206,721	76.44	\$0	OTROS	348	100.00	76.40	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR161602006808038	EDUCACION CONSTRUCCION DE AULA JN PROF A EMILIA JARA SALAZAR - 105076	105076	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACION	EN EJECUCION	2016		\$303,324	\$303,324	\$303,324	\$206,026	\$206,026	\$206,026	67.92	\$0	OTROS	64	100.00	67.90	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR161602006808039	EDUCACION CONSTRUCCION DE AULA EP CARLOS A CARRILLO - 105258	105258	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACION	EN EJECUCION	2016		\$282,887	\$282,887	\$282,887	\$197,810	\$197,810	\$197,810	69.93	\$0	OTROS	152	100.00	69.90	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR161602006808040	CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA DURANGO NUEVO II - 147426	147426	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCION	2016		\$3,421,318	\$3,421,318	\$3,421,318	\$3,421,318	\$3,421,318	\$3,421,318	100.00	\$0	OTROS	1,350	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR161602006808041	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME COLONIA SAN CARLOS - 186923	186923	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDE DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$24,691	\$24,691	\$24,691	\$24,691	\$24,691	\$24,691	100.00	\$0	M²	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 563

Cuarto Trimestre 2016

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
DUR16160200686042	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME COLONIA LUZ DEL CARMEN AMPL - 197221	187221	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$31,726	\$31,726	\$31,726	\$31,726	\$31,726	\$31,726	100.00	\$0	M²	6	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200686044	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE GUERRA DE REFORMA ENTRE PACTO FEDERAL E IGNACIO ZARAGOZA COL IGNACIO ZARAGOZA - 147720	147720	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y VALIDADES	EN EJECUCION									0.00							Financiera: / FISICA: / REGISTRO: LA ENTIDAD FEDERATIVA O EL MUNICIPIO NO REPORTO INFORMACION SOBRE EL AVANCE FINANCIERO Y FISICO, Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCION.
DUR16160200686050	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE AQUILES SERDAN - 104139	104139	DURANGO	DURANGO	AQUILES SERDAN	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	URBANIZACION	EN EJECUCION									0.00							Financiera: / FISICA: / REGISTRO: LA ENTIDAD FEDERATIVA O EL MUNICIPIO NO REPORTO INFORMACION SOBRE EL AVANCE FINANCIERO Y FISICO, Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCION.
DUR16160200686051	REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL EL ARENAL - 135765	135765	DURANGO	DURANGO	EL ARENAL (SAN JERONIMO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$5,850	\$5,850	\$5,850	\$5,850	\$5,850	\$5,850	100.00	\$0	OTROS	13	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200686052	MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD LA CASITA - 107780	107780	DURANGO	DURANGO	LA CASITA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCION	2016			\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	OTROS	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200686053	CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO LOCALIDAD DIECIOCHO DE MARZO - 147587	147587	DURANGO	DURANGO	DIECIOCHO DE MARZO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCION									0.00							Financiera: / FISICA: / REGISTRO: LA ENTIDAD FEDERATIVA O EL MUNICIPIO NO REPORTO INFORMACION SOBRE EL AVANCE FINANCIERO Y FISICO, Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCION.
DUR16160200686054	REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL MARIANO MATAMOROS - 135857	135857	DURANGO	DURANGO	GENERAL MARIANO MATAMOROS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$11,700	\$11,700	\$11,700	\$11,700	\$11,700	\$11,700	100.00	\$0	OTROS	26	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200686055	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE GENERAL MAXIMO GARCIA - 104202	104202	DURANGO	DURANGO	GENERAL MAXIMO GARCIA (EL PINO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACION	EN EJECUCION									0.00							Financiera: / FISICA: / REGISTRO: LA ENTIDAD FEDERATIVA O EL MUNICIPIO NO REPORTO INFORMACION SOBRE EL AVANCE FINANCIERO Y FISICO, Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCION.
DUR16160200686056	MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD JESUS GONZALEZ ORTEGA - 107830	107830	DURANGO	DURANGO	JESUS GONZALEZ ORTEGA (PERICOS)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCION	2016			\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	OTROS	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200686057	MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD LA LUZ - 107823	107823	DURANGO	DURANGO	LA LUZ	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCION	2016			\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	OTROS	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200686058	CONSTRUCCION DE MURO FIRMA RURAL METATES - 137538	137538	DURANGO	DURANGO	METATES (TENCHONTLE)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$6,750	\$6,750	\$6,750	\$6,750	\$6,750	\$6,750	100.00	\$0	OTROS	15	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200686059	MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD MI PATRIA ES PRIMERO - 107832	107832	DURANGO	DURANGO	MI PATRIA ES PRIMERO (MESA DEL CUERVO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCION	2016			\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	OTROS	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200686060	REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL SAN JOSE DE LA VINATA - 135976	135976	DURANGO	DURANGO	SAN JOSE DE LA VINATA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	100.00	\$0	OTROS	27	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200686061	CONSTRUCCION DE MURO FIRMA RURAL SAN JOSE DE LA VINATA - 137604	137604	DURANGO	DURANGO	SAN JOSE DE LA VINATA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	100.00	\$0	OTROS	9	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200686062	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE VILLA MONTEMORELOS - 103895	103895	DURANGO	DURANGO	VILLA MONTEMORELOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACION	EN EJECUCION									0.00							Financiera: / FISICA: / REGISTRO: LA ENTIDAD FEDERATIVA O EL MUNICIPIO NO REPORTO INFORMACION SOBRE EL AVANCE FINANCIERO Y FISICO, Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCION.

Total: 563

Cuarto Trimestre 2016

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
DUR16160200686063	CONSTRUCCION DE MURO FIRMA RURAL VILLA MONTEMORELOS - 137645	137645	DURANGO	DURANGO	VILLA MONTEMORELOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	100.00	\$0	OTROS	20	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200686064	CONSTRUCCION DE MURO FIRMA RURAL EL REFUGIO EL CONEJO - 137569	137569	DURANGO	DURANGO	EL REFUGIO (EL CONEJO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$11,250	\$11,250	\$11,250	\$11,250	\$11,250	\$11,250	100.00	\$0	OTROS	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200686065	REHABILITACION BORDO DE ABREVEDERO LOCALIDAD GRAL DOMINGO ARRIETA - 128433	128433	DURANGO	DURANGO	GENERAL DOMINGO ARRIETA (PASTORES)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCION	2016			\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	OTROS	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200691475	REHABILITACION DE TECHO FIRME RINCONADA LAS FLORES - 192054	192054	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$26,061	\$26,061	\$26,061	\$26,061	\$26,061	\$26,061	100.00	\$0	M²	20	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200691476	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETADO MORELOS NORTE Y LOPEZ PORTILLO - 190648	190648	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$84,968	\$84,968	\$84,968	\$84,968	\$84,968	\$84,968	100.00	\$0	M²	40	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200691477	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETADO ASENTAMIENTOS HUMANOS - 192109	192109	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$29,337	\$29,337	\$29,337	\$29,337	\$29,337	\$29,337	100.00	\$0	M²	15	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200691478	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETADO AMALIA SOLÓRZANO Y CESAR GUILLERMO MERAZ - 193011	193011	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$85,784	\$85,784	\$85,784	\$85,784	\$85,784	\$85,784	100.00	\$0	M²	43	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200691479	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETADO JUAN FRANCISCO SALAZAR - 192484	192484	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$38,542	\$38,542	\$38,542	\$38,542	\$38,542	\$38,542	100.00	\$0	M²	31	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200691480	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETADO GOBERNADORES - 192295	192295	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$167,229	\$167,229	\$167,229	\$167,229	\$167,229	\$167,229	100.00	\$0	M²	92	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200691481	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETADO EJIDAL - 192238	192238	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$32,422	\$32,422	\$32,422	\$32,422	\$32,422	\$32,422	100.00	\$0	M²	13	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200691482	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETADO DOLORES DEL RIO - 190809	190809	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$10,684	\$10,684	\$10,684	\$10,684	\$10,684	\$10,684	100.00	\$0	M²	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200691483	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETADO DOCE DE DICIEMBRE ARROYO SECO LAS CALANDRIAS - 191696	191696	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$42,327	\$42,327	\$42,327	\$42,327	\$42,327	\$42,327	100.00	\$0	M²	19	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200691502	EDUCACION CONSTRUCCION DE AULLA JN DOLORES DEL RIO - 105289	105289	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACION	EN EJECUCION	2016			\$308,752	\$308,752	\$308,752	\$241,180	\$241,180	\$241,180	78.11	\$0	OTROS	83	100.00	78.10	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
DUR16160200691503	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA EP TLAHUISCALLI - 105274	105274	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$299,899	\$299,899	\$299,899	\$289,392	\$289,392	\$289,392	96.50	\$0	OTROS	135	100.00	97.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
DUR16160200691504	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA EP SOLIDARIDAD - 105350	105350	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$291,295	\$291,295	\$279,182	\$83,755	\$83,755	\$83,755	28.75	\$0	OTROS	365	100.00	33.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
DUR16160200691505	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA EP 15 DE MAYO - 105587	105587	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$282,887	\$282,887	\$282,887	\$230,527	\$230,527	\$230,527	81.49	\$0	OTROS	355	100.00	82.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
DUR16160200691506	CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO AMPLIACION MIGUEL DE LA MADRID - 147456	147456	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016		\$541,898	\$541,898	\$541,898	\$541,898	\$541,898	\$541,898	100.00	\$0	OTROS	450	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
DUR16160200691507	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME COLONIA LAS MARPOSAS - 187388	187388	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$21,858	\$21,858	\$21,858	\$21,858	\$21,858	\$21,858	100.00	\$0	M²	6	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
DUR16160200691508	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME COLONIA EL ALACRAN - 187021	187021	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$65,401	\$65,401	\$65,401	\$65,401	\$65,401	\$65,401	100.00	\$0	M²	26	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
DUR16160200691509	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ISMAEL HERNÁNDEZ DEAS ENTRE GABRIELA LÓPEZ DE HERNÁNDEZ Y CANAL COLONIA EL PARAISO - 148104	148104	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y VALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016		\$142,294	\$142,294	\$142,294	\$142,294	\$142,294	\$142,294	100.00	\$0	OTROS	344	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
DUR16160200691512	CONTRUCCION DE MURO FIRME RURAL EL DURAZNO - 137387	137387	DURANGO	DURANGO	EL DURAZNO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$6,300	\$6,300	\$6,300	\$6,300	\$6,300	\$6,300	100.00	\$0	OTROS	14	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
DUR16160200691513	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE GRAL FELIPE ANGELES (EJIDO) - 103958	103958	DURANGO	DURANGO	GENERAL FELIPE ANGELES (EJIDO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN									0.00							FINANCIERA: / FÍSICA: / REGISTRO: LA ENTIDAD FEDERATIVA O EL MUNICIPIO NO REPORTO INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO, Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN.
DUR16160200691514	CONSTRUCCION DE MURO FIRMA RURAL MAXIMO GARCIA - 137465	137465	DURANGO	DURANGO	GENERAL MÁXIMO GARCIA (EL PINO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$9,900	\$9,900	\$9,900	\$9,900	\$9,900	\$9,900	100.00	\$0	OTROS	22	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
DUR16160200691515	CONSTRUCCIÓN RED DE AGUA POTABLE JUAN B CEBALLOS - 147100	147100	DURANGO	DURANGO	JUAN B. CEBALLOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN									0.00							FINANCIERA: / FÍSICA: / REGISTRO: LA ENTIDAD FEDERATIVA O EL MUNICIPIO NO REPORTO INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO, Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN.
DUR16160200691516	MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD MESAS DE URBINA - 107818	107818	DURANGO	DURANGO	MESAS DE URBINA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016		\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	OTROS	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
DUR16160200691517	REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL MORCILLO - 135924	135924	DURANGO	DURANGO	MORCILLO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$33,750	\$33,750	\$33,750	\$33,750	\$33,750	\$33,750	100.00	\$0	OTROS	75	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
DUR16160200691518	REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL NICOLAS ROMERO - 135940	135940	DURANGO	DURANGO	NICOLÁS ROMERO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	\$0	OTROS	100	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	



Total: 563  
Cuarto Trimestre 2016

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
DUR16160200691519	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE PARRAS DE LA FUENTE - 104218	104218	DURANGO	DURANGO	PARRAS DE LA FUENTE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN									0.00						FINANCIERA: / FÍSICA: / REGISTRO: LA ENTIDAD FEDERATIVA O EL MUNICIPIO NO REPORTO INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO, Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN.	
DUR16160200691520	CONTRUCCION DE MURO FIRME RURAL QUINCE DE OCTUBRE - 137230	137230	DURANGO	DURANGO	QUINCE DE OCTUBRE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160200691521	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE LABOR DE GUADALUPE - 103906	103906	DURANGO	DURANGO	LABOR DE GUADALUPE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN									0.00						FINANCIERA: / FÍSICA: / REGISTRO: LA ENTIDAD FEDERATIVA O EL MUNICIPIO NO REPORTO INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO, Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN.	
DUR16160200691522	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE LA FERRERIA (EL CAMPITO) - 104186	104186	DURANGO	DURANGO	LA FERRERIA (CUATRO DE OCTUBRE)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN									0.00						FINANCIERA: / FÍSICA: / REGISTRO: LA ENTIDAD FEDERATIVA O EL MUNICIPIO NO REPORTO INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO, Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN.	
DUR16160200691523	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE SAN FRANCISCO DEL MANZANAL - 103938	103938	DURANGO	DURANGO	SAN FRANCISCO DEL MANZANAL	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN									0.00						FINANCIERA: / FÍSICA: / REGISTRO: LA ENTIDAD FEDERATIVA O EL MUNICIPIO NO REPORTO INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO, Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN.	
DUR16160200691524	CONSTRUCCION DE MURO FIRMA RURAL SAN FRANCISCO DEL MANZANAL - 137588	137588	DURANGO	DURANGO	SAN FRANCISCO DEL MANZANAL	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	100.00	\$0	OTROS	32	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
DUR16160200696946	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETADO LUZ Y ESPERANZA - 190752	190752	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$58,254	\$58,254	\$58,254	\$58,254	\$58,254	\$58,254	100.00	\$0	M²	27	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
DUR16160200696969	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA EP RICARDO CASTRO - 105141	105141	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$315,175	\$315,175	\$315,175	\$220,400	\$220,400	\$220,400	69.93	\$0	OTROS	432	100.00	70.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
DUR16160200696970	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA EP DOLORES DEL RIO - 105634	105634	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$297,263	\$297,263	\$297,263	\$116,632	\$116,632	\$116,632	39.24	\$0	OTROS	670	100.00	55.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
DUR16160200696972	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME COLONIA LUZ DEL CARMEN AMPL II - 187360	187360	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$9,722	\$9,722	\$9,722	\$9,722	\$9,722	\$9,722	100.00	\$0	M²	6	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
DUR16160200696975	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE VIOLETAS ENTRE GARDENIAS Y PALMAS COLONIA LAS PALMAS - 147745	147745	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y VALIDADES	EN EJECUCIÓN									0.00						FINANCIERA: / FÍSICA: / REGISTRO: LA ENTIDAD FEDERATIVA O EL MUNICIPIO NO REPORTO INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO, Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN.	
DUR16160200696976	CONSTRUCCIÓN DE GLARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VIOLETAS ENTRE GARDENIA Y LAS COLONIA LAS PALMAS - 147949	147949	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y VALIDADES	EN EJECUCIÓN									0.00						FINANCIERA: / FÍSICA: / REGISTRO: LA ENTIDAD FEDERATIVA O EL MUNICIPIO NO REPORTO INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO, Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN.	
DUR16160200696979	RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS POB AQUILES SERDAN - 146075	146075	DURANGO	DURANGO	AQUILES SERDÁN	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN									0.00						FINANCIERA: / FÍSICA: / REGISTRO: LA ENTIDAD FEDERATIVA O EL MUNICIPIO NO REPORTO INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO, Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN.	
DUR16160200696980	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE EL ARENAL - 104162	104162	DURANGO	DURANGO	EL ARENAL (SAN JERONIMO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN									0.00						FINANCIERA: / FÍSICA: / REGISTRO: LA ENTIDAD FEDERATIVA O EL MUNICIPIO NO REPORTO INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO, Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN.	
DUR16160200696981	MAQUINARIA YEQUIMO COMUNITARIO LOCALIDAD CORRAL DE BARRANCO - 107790	107790	DURANGO	DURANGO	CORRAL DE BARRANCO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016		\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	OTROS	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	

Total: 563  
Cuarto Trimestre 2016

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
DUR16160200696983	CONSTRUCCION DE ECO INVERNADERO LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA - 107730	107730	DURANGO	DURANGO	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCION	2016		\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	100.00	\$0	OTROS	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160200696984	HUERTOS COMUNITARIOS (MICRO INVERNADEROS) LOCALIDAD COLONIA MORELOS - 53424	53424	DURANGO	DURANGO	COLONIA JOSÉ MARIA MORELOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCION	2016		\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	OTROS	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160200696985	BORDOS DE ABREVADERO CONSTRUCCION LOCALIDAD NAVAJAS - 52788	52788	DURANGO	DURANGO	NAVAJAS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCION	2016		\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00	\$0	OTROS	261	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160200696986	CONSTRUCCION DE MURO FIRMA RURAL NICOLAS ROMERO - 137550	137550	DURANGO	DURANGO	NICOLÁS ROMERO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	100.00	\$0	OTROS	9	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160200696987	HUERTOS COMUNITARIOS (MICRO INVERNADEROS) LOCALIDAD NUEVA PATRIA - 53401	53401	DURANGO	DURANGO	NUEVA PATRIA (SANTO DOMINGO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCION	2016		\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	OTROS	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160200696988	CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO SEGUNDA ETAPA LOCALIDAD PRIMERO DE MAYO - 147749	147749	DURANGO	DURANGO	PRIMERO DE MAYO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCION									0.00						FINANCIERA: / FÍSICA: / REGISTRO: LA ENTIDAD FEDERATIVA O EL MUNICIPIO NO REPORTÓ INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO, Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN.
DUR16160200696989	REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO ALCANTARILLADO LOCALIDAD QUINCE DE SEPTIEMBRE - 149083	149083	DURANGO	DURANGO	QUINCE DE SEPTIEMBRE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCION									0.00						FINANCIERA: / FÍSICA: / REGISTRO: LA ENTIDAD FEDERATIVA O EL MUNICIPIO NO REPORTÓ INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO, Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN.
DUR16160200696990	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE QUINCE DE SEPTIEMBRE - 103985	103985	DURANGO	DURANGO	QUINCE DE SEPTIEMBRE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCION									0.00						FINANCIERA: / FÍSICA: / REGISTRO: LA ENTIDAD FEDERATIVA O EL MUNICIPIO NO REPORTÓ INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO, Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN.
DUR16160200696991	REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL TOMAS URBINA - 136026	136026	DURANGO	DURANGO	TOMÁS URBINA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	100.00	\$0	OTROS	16	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160200696992	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE VILLA MONTEMORELOS - 103904	103904	DURANGO	DURANGO	VALLE FLORIDO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCION									0.00						FINANCIERA: / FÍSICA: / REGISTRO: LA ENTIDAD FEDERATIVA O EL MUNICIPIO NO REPORTÓ INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO, Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN.
DUR16160200697069	CONSTRUCCION DE MURO FIRMA RURAL RIO ESCONDIDO - 137581	137581	DURANGO	DURANGO	RÍO ESCONDIDO (LA LOMA)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$3,600	\$3,600	\$3,600	\$3,600	\$3,600	\$3,600	100.00	\$0	OTROS	8	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160200697070	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE LA LOMA PRAXEDIS GUERRERO - 104212	104212	DURANGO	DURANGO	PRAXEDIS G. GUERRERO NUEVO (LA LOMA)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCION									0.00						FINANCIERA: / FÍSICA: / REGISTRO: LA ENTIDAD FEDERATIVA O EL MUNICIPIO NO REPORTÓ INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO, Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN.
DUR16160200697071	MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD LA QUINTA - 107843	107843	DURANGO	DURANGO	LA QUINTA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCION	2016		\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	100.00	\$0	OTROS	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160200702387	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO VALLE DE MEXICO - 190850	190850	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$8,599	\$8,599	\$8,599	\$8,599	\$8,599	\$8,599	100.00	\$0	M²	6	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.

Total: 563  
Cuarto Trimestre 2016

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
DUR16160200702388	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO VALENTIN GOMEZ FARIAS - 191992	191992	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$37,190	\$37,190	\$37,190	\$37,190	\$37,190	\$37,190	100.00	\$0	M²	16	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200702389	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO CHULAS FRONTERAS MASSIE - 191823	191823	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$52,870	\$52,870	\$52,870	\$52,870	\$52,870	\$52,870	\$52,870	100.00	\$0	M²	22	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200702390	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO AMPLIACION EJIDAL - 191557	191557	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$21,954	\$21,954	\$21,954	\$21,954	\$21,954	\$21,954	100.00	\$0	M²	12	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200702391	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO AMALIA SOLORIZANO - 191742	191742	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$19,393	\$19,393	\$19,393	\$19,393	\$19,393	\$19,393	100.00	\$0	M²	10	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200702392	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO ALACRAN NUEVO - 190720	190720	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$37,251	\$37,251	\$37,251	\$37,251	\$37,251	\$37,251	100.00	\$0	M²	20	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200702393	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO JUAN FRANCISCO SALAZAR PASO DE LAS PRADERAS - 192515	192515	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$44,585	\$44,585	\$44,585	\$44,585	\$44,585	\$44,585	100.00	\$0	M²	24	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200702394	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO GOBERNADORES Y LA VIRGEN - 192405	192405	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$178,073	\$178,073	\$178,073	\$178,073	\$178,073	\$178,073	100.00	\$0	M²	90	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200702419	EDUCACION CONSTRUCCION DE AULA EP GRAL MIGUEL MEZA GALLEGOS - 105212	105212	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACION	EN EJECUCION	2016		\$286,550	\$286,550	\$286,550	\$233,463	\$233,463	\$233,463	81.47	\$0	OTROS	176	100.00	81.50	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200702421	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE MARGARITAS ENTRE CALLE DALIA Y PRIVADA SIN NOMBRE DE LA COLONIA LA VIRGEN - 147592	147592	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCION										0.00						FINANCIERA: / FISICA: / REGISTRO: LA ENTIDAD FEDERATIVA O EL MUNICIPIO NO REPORTO INFORMACION SOBRE EL AVANCE FINANCIERO Y FISICO, Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCION.
DUR16160200702422	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE VIOLETA ENTRE GARDIENA Y LILAS COLONIA LAS PALMAS - 147453	147453	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCION										0.00						FINANCIERA: / FISICA: / REGISTRO: LA ENTIDAD FEDERATIVA O EL MUNICIPIO NO REPORTO INFORMACION SOBRE EL AVANCE FINANCIERO Y FISICO, Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCION.
DUR16160200702424	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE AMPLIACION MIGUEL DE LA MADRID - 147270	147270	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCION	2016		\$144,867	\$144,867	\$144,867	\$144,867	\$144,867	\$144,867	100.00	\$0	OTROS	450	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200702427	CONTRUCCION DE MURO FIRME RURAL DIESESIS DE SEPTIEMBRE - 137246	137246	DURANGO	DURANGO	DIESESIS DE SEPTIEMBRE (CIENEGUITA DE FULLMAN)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	100.00	\$0	OTROS	9	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200702428	CONSTRUCCION DE ECO INVERNADERO LOCALIDAD REGOCIO - 107742	107742	DURANGO	DURANGO	REGOCIO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCION	2016		\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	100.00	\$0	OTROS	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 563

Cuarto Trimestre 2016

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
DUR16160200702429	BORDOS DE ABREVADERO LOCALIDAD REGOCUJO - 107692	107692	DURANGO	DURANGO	REGOCUJO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016		\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00	\$0	OTROS	50	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160200702431	CONSTRUCCION DE MICRO RIVERADEROS LOCALIDAD LA LUZ - 109591	109591	DURANGO	DURANGO	LA LUZ	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016		\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	OTROS	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160200702432	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE MORCILLOS - 104205	104205	DURANGO	DURANGO	MORCILLO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN								0.00							FINANCIERA: / FÍSICA: / REGISTRO: LA ENTIDAD FEDERATIVA O EL MUNICIPIO NO REPORTÓ INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO, Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN.
DUR16160200702433	CONTRUCCION DE MURO FIRME RURAL PILAR DE ZARAGOZA - 137398	137398	DURANGO	DURANGO	PILAR DE ZARAGOZA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$27,450	\$27,450	\$27,450	\$27,450	\$27,450	\$27,450	\$27,450	100.00	\$0	OTROS	61	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160200702434	EQUIPO COMUNITARIO SAN JOSE DE ANIMAS - 128356	128356	DURANGO	DURANGO	SAN JOSÉ DE ANIMAS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	OTROS	286	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160200702435	MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD SANTA ISABEL DE BATRES - 107831	107831	DURANGO	DURANGO	SANTA ISABEL DE BATRES	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	OTROS	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160200702436	CONSTRUCCION DE MURO FIRMA RURAL SANTIAGO BAYACORA - 137621	137621	DURANGO	DURANGO	SANTIAGO BAYACORA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$8,550	\$8,550	\$8,550	\$8,550	\$8,550	\$8,550	\$8,550	100.00	\$0	OTROS	19	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160200702437	CONSTRUCCION DE MURO FIRMA RURAL SEBASTIAN LERDO DE TEJADA - 137637	137637	DURANGO	DURANGO	SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$42,300	\$42,300	\$42,300	\$42,300	\$42,300	\$42,300	\$42,300	100.00	\$0	OTROS	94	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160200702438	REHABILITACION BORDO DE ABREVADERO LOCALIDAD NUEVO CENTENARIO - 143142	143142	DURANGO	DURANGO	NUEVO CENTENARIO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	OTROS	59	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160200702439	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE LA FERRERIA - 104196	104196	DURANGO	DURANGO	LA FERRERÍA (CUATRO DE OCTUBRE)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN								0.00							FINANCIERA: / FÍSICA: / REGISTRO: LA ENTIDAD FEDERATIVA O EL MUNICIPIO NO REPORTÓ INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO, Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN.
DUR16160200702513	BORDOS DE ABREVADERO LOCALIDAD LOS LOBOS - 107689	107689	DURANGO	DURANGO	LOS LOBOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00	\$0	OTROS	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160200702514	MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD LA QUINTA - 107834	107834	DURANGO	DURANGO	LA QUINTA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	OTROS	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160200702655	CONSTRUCCION DE MURO FIRMA RURAL SAN MIGUEL DE LAS MARAVILLAS - 137611	137611	DURANGO	DURANGO	SAN MIGUEL DE LAS MARAVILLAS DE ABAJO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	100.00	\$0	OTROS	3	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.

Total: 563

Cuarto Trimestre 2016

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
DUR16160200708035	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO CLAVELIS I - 191502	191502	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$45,223	\$45,223	\$45,223	\$45,223	\$45,223	\$45,223	100.00	\$0	M <sup>2</sup>	21	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200708036	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO LADERAS DEL PEDREGAL - 192031	192031	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$41,160	\$41,160	\$41,160	\$41,160	\$41,160	\$41,160	100.00	\$0	M <sup>2</sup>	20	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200708037	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO JARDINES DE CANCUN - 190633	190633	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$22,417	\$22,417	\$22,417	\$22,417	\$22,417	\$22,417	100.00	\$0	M <sup>2</sup>	10	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200708058	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE COLONIA DURANGO NUEVO II - 149282	149282	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCION	2016		\$348,716	\$348,716	\$348,716	\$348,716	\$348,716	\$48,716	100.00	\$0	OTROS	350	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200708061	CONSTRUCCION RED ALCANTARILLADO SEGUNDA ETAPA LOCALIDAD BELISARIO DOMINGUEZ - 148995	148995	DURANGO	DURANGO	BELISARIO DOMINGUEZ	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCION	2016								0.00							FINANCIERA: / FISICA: / REGISTRO: LA ENTIDAD FEDERATIVA O EL MUNICIPIO NO REPORTO INFORMACION SOBRE EL AVANCE FINANCIERO Y FISICO, Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCION.
DUR16160200708062	REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL CINCO DE FEBRERO - 135754	135754	DURANGO	DURANGO	CINCO DE FEBRERO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	100.00	\$0	OTROS	20	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200708063	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE CONTRERAS - 104154	104154	DURANGO	DURANGO	CONTRERAS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACION	EN EJECUCION	2016								0.00							FINANCIERA: / FISICA: / REGISTRO: LA ENTIDAD FEDERATIVA O EL MUNICIPIO NO REPORTO INFORMACION SOBRE EL AVANCE FINANCIERO Y FISICO, Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCION.
DUR16160200708064	CONSTRUCCION DE MURO FIRMA RURAL IGNACIO LOPEZ RAYON - 137481	137481	DURANGO	DURANGO	IGNACIO LOPEZ RAYON	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	100.00	\$0	OTROS	32	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016	
DUR16160200708065	MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA - 107839	107839	DURANGO	DURANGO	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCION	2016		\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	OTROS	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200708066	CONSTRUCCION DE MICRO INVERNADEROS LOCALIDAD JESUS GONZALEZ ORTEGA - 109586	109586	DURANGO	DURANGO	JESUS GONZALEZ ORTEGA (PERICOS)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCION	2016		\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	OTROS	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200708067	CONSTRUCCION DE MURO FIRMA RURAL LA JOYA - 137506	137506	DURANGO	DURANGO	LA JOYA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$9,900	\$9,900	\$9,900	\$9,900	\$9,900	\$9,900	100.00	\$0	OTROS	22	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200708068	MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD SAN PEDRO DE LA MAQUINA - 107828	107828	DURANGO	DURANGO	SAN PEDRO DE LA MAQUINA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCION	2016		\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	OTROS	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200708069	CONSTRUCCION DE BORDO DE ABSORVEDERO LOCALIDAD SAN PEDRO DE LA MAQUINA - 128563	128563	DURANGO	DURANGO	SAN PEDRO DE LA MAQUINA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCION	2016		\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00	\$0	OTROS	31	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 563

Cuarto Trimestre 2016

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
DUR16160200708070	CONSTRUCCION AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS LOCALIDAD SANTIAGO BAYACORA - 147363	147363	DURANGO	DURANGO	SANTIAGO BAYACORA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCION									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200708071	CONSTRUCCION DE MURO FIRMA RURAL LABOR DE GUADALUPE - 137519	137519	DURANGO	DURANGO	LABOR DE GUADALUPE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$4,950	\$4,950	\$4,950	\$4,950	\$4,950	\$4,950	100.00	\$0	OTROS	11	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200708123	CONSTRUCCION DE MICRO INVERNADEROS LOCALIDAD SANTA LUCIA - 109579	109579	DURANGO	DURANGO	SANTA LUCIA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCION	2016		\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	OTROS	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200713322	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 190679	190679	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$107,602	\$107,602	\$107,602	\$107,602	\$107,602	\$107,602	100.00	\$0	M²	46	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200713323	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO LUZ DEL CARMEN Y PARAISO - 190700	190700	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$66,473	\$66,473	\$66,473	\$66,473	\$66,473	\$66,473	100.00	\$0	M²	30	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200713324	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO LA VIRGEN - 190796	190796	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$53,639	\$53,639	\$53,639	\$53,639	\$53,639	\$53,639	100.00	\$0	M²	23	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200713325	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO LA MODERNA - 192459	192459	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$9,707	\$9,707	\$9,707	\$9,707	\$9,707	\$9,707	100.00	\$0	M²	4	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200713340	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA JN TOPLTZIN - 105023	105023	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCION	2016		\$331,069	\$331,069	\$331,069	\$269,104	\$269,104	\$269,104	81.28	\$0	OTROS	40	100.00	82.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200713341	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA JN CHAVITO GUZMAN DE RAMIREZ - 105183	105183	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCION	2016		\$302,659	\$302,659	\$302,659	\$211,308	\$211,308	\$211,308	69.82	\$0	OTROS	154	100.00	70.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200713342	CONSTRUCCION RED ALCANTARILLADO PRIMARIO COLONIA INDEPENDENCIA - 147500	147500	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCION	2016		\$226,186	\$226,186	\$226,186	\$226,186	\$226,186	\$226,186	100.00	\$0	OTROS	1,260	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200713343	CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE COLONIA BETABLES - 149411	149411	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCION	2016		\$156,162	\$156,162	\$156,162	\$156,162	\$156,162	\$156,162	100.00	\$0	OTROS	400	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200713344	CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA CIELO AZUL - 147392	147392	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCION	2016		\$2,884,477	\$2,884,477	\$2,884,477	\$2,884,477	\$2,884,477	\$2,884,477	100.00	\$0	OTROS	1,305	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200713345	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE COLONIA RAQUEL VELAZQUEZ - 147207	147207	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCION	2016		\$657,725	\$657,725	\$657,725	\$657,725	\$657,725	\$657,725	100.00	\$0	OTROS	500	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 563  
Cuarto Trimestre 2016

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
DUR16160200713352	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE OLGA GONZÁLEZ ENTRE PRIMO DE VERDAD Y DIECISIETE DE JUNIO DE LA COLONIA AMPLIACIÓN ARROYO SECO - 147558	147558	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
DUR16160200713354	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE GENERAL DOMINGO ARRIETA ENTRE MAXIMILIANO SILERIO Y ÁNGEL SERGIO GUERRERO COLONIA GOBERNADORES - 147828	147828	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCIÓN									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
DUR16160200713355	CONTRUCCION DE MURO FIRME RURAL ANTONIO GAXIOLA - 137296	137296	DURANGO	DURANGO	ANTONIO GAXIOLA (LA CARRETA)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	100.00	\$0	OTROS	4	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200713356	CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO LOCALIDAD BANDERAS DEL AGUILA - 147543	147543	DURANGO	DURANGO	BANDERAS DEL AGUILA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
DUR16160200713357	CONTRUCCION DE MURO FIRME RURAL CRISTOBAL COLON - 137345	137345	DURANGO	DURANGO	CRISTÓBAL COLÓN	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	100.00	\$0	OTROS	7	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200713358	CONSTRUCCION DE MICRO INVERNADEROS LOCALIDAD REGOCIO - 109577	109577	DURANGO	DURANGO	REGOCIO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016			\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	OTROS	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200713359	CONSTRUCCION DE MURO FIRMA RURAL JUAN B CEBALLOS - 137662	137662	DURANGO	DURANGO	JUAN B. CEBALLOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$21,150	\$21,150	\$21,150	\$21,150	\$21,150	\$21,150	100.00	\$0	OTROS	47	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200713360	INFRAESTRUCTURA ARTESANAL EQUIPAMIENTO PROYECTO TALBARTERIA POB LALUZ - 136741	136741	DURANGO	DURANGO	LA LUZ	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016			\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	100.00	\$0	OTROS	210	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200713361	CONSTRUCCION DE MICRO INVERNADERO LOCALIDAD LOS MIMBRES - 109570	109570	DURANGO	DURANGO	LOS MIMBRES	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016			\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	OTROS	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200713362	CONTRUCCION DE MURO FIRME RURAL EL PUEBLITO - 137411	137411	DURANGO	DURANGO	EL PUEBLITO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	100.00	\$0	OTROS	69	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200713363	REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL SEBASTIAN LERDO DE TEJADA - 136003	136003	DURANGO	DURANGO	SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	100.00	\$0	OTROS	10	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200713364	CONSTRUCCION DE ECO INVERNADERO LOCALIDAD UNIDOS VENCEREMOS - 107766	107766	DURANGO	DURANGO	UNIDOS VENCEREMOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016			\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	100.00	\$0	OTROS	7	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200718594	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO SAN JOSE III - 190915	190915	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$17,439	\$17,439	\$17,439	\$17,439	\$17,439	\$17,439	100.00	\$0	M²	11	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200718595	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO PROMOTORES SOCIALES - 192885	192885	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$12,199	\$12,199	\$12,199	\$12,199	\$12,199	\$12,199	100.00	\$0	M²	4	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 563  
Cuarto Trimestre 2016

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
DUR16160200718586	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO LAS PALMAS - 190673	190673	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$34,094	\$34,094	\$34,094	\$34,094	\$34,094	\$34,094	100.00	\$0	M²	15	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
DUR16160200718597	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO CONSTITUCION - 193073	193073	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$9,157	\$9,157	\$9,157	\$9,157	\$9,157	\$9,157	100.00	\$0	M²	6	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
DUR16160200718627	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA JN BELLO AMANECER - 105299	105299	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCION	2016			\$277,666	\$277,666	\$277,666	\$124,342	\$124,342	\$124,342	44.78	\$0	OTROS	141	100.00	48.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
DUR16160200718628	CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE COLONIA GOMEZ FARIAS - 149386	149386	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCION	2016			\$392,895	\$392,895	\$392,895	\$392,895	\$392,895	\$392,895	100.00	\$0	OTROS	650	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
DUR16160200718629	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME COLONIA SAN JOSE III - 187084	187084	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$1,000,259	\$1,000,259	\$1,000,259	\$1,000,259	\$1,000,259	\$1,000,259	100.00	\$0	M²	159	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
DUR16160200718630	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 187156	187156	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$238,030	\$238,030	\$238,030	\$238,030	\$238,030	\$238,030	100.00	\$0	M²	50	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
DUR16160200718635	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE PACTO FEDERAL ENTRE REVOLUCION DE AYUTLA Y MEXICO TRIUNFO COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 147804	147804	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y VIABILIDADES	EN EJECUCION										0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200718637	CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO SEGUNDA ETAPA LOCALIDAD GENERAL MARIANO MATAMOROS - 147718	147718	DURANGO	DURANGO	GENERAL MARIANO MATAMOROS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCION										0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200718638	REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL HEROE DE NACOZARI - 135870	135870	DURANGO	DURANGO	HEROJE DE NACOZARI	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$15,300	\$15,300	\$15,300	\$15,300	\$15,300	\$15,300	100.00	\$0	OTROS	34	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
DUR16160200718639	HUERTOS COMUNITARIOS (MICRO INVERNADEROS) LOCALIDAD LAS HUERTAS - 53419	53419	DURANGO	DURANGO	LAS HUERTAS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCION	2016			\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	OTROS	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
DUR16160200718640	CONSTRUCCION DE MURO FIRMA RURAL Y REFUGIO SALCIDO - 137494	137494	DURANGO	DURANGO	JOSÉ REFUGIO SALCIDO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	100.00	\$0	OTROS	16	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
DUR16160200718642	CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO PRIMARIO Y SANEAMIENTO LOCALIDAD NUEVA PATRIA - 147574	147574	DURANGO	DURANGO	NUEVA PATRIA (SANTO DOMINGO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCION										0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200718643	CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO PRIMARIO Y SANEAMIENTO LOCALIDAD OTINAPA - 147518	147518	DURANGO	DURANGO	OTINAPA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCION										0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200718644	CONSTRUCCION DE ECO INVERNADERO LOCALIDAD PRIMERO DE MAYO - 107746	107746	DURANGO	DURANGO	PRIMERO DE MAYO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCION	2016			\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	100.00	\$0	OTROS	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	



Total: 563

Cuarto Trimestre 2016

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
DUR16160200718645	EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD RIO VERDE - 128549	128549	DURANGO	DURANGO	RÍO VERDE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016			\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	100.00	\$0	OTROS	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200718646	CONSTRUCCION DE MICRO INVERNADEROS LOCALIDAD SAN JOSE DE ANIMAS - 109584	109584	DURANGO	DURANGO	SAN JOSÉ DE ANIMAS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016			\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	OTROS	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200718647	REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL SANTIAGO BAYACORA - 135985	135985	DURANGO	DURANGO	SANTIAGO BAYACORA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$15,300	\$15,300	\$15,300	\$15,300	\$15,300	\$15,300	100.00	\$0	OTROS	34	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200718648	CONTRUCCION DE MURO FIRME RURAL EL TUNAL - 137421	137421	DURANGO	DURANGO	EL TUNAL	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	100.00	\$0	OTROS	7	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200718649	REHABILITACION BORDOS DE ABREVADERO LOCALIDAD VICENTE SUAREZ - 107711	107711	DURANGO	DURANGO	VICENTE SUÁREZ	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016			\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	OTROS	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200718650	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE EL CONEJO - 104224	104224	DURANGO	DURANGO	EL REFUGIO (EL CONEJO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN										0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200718651	CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE LOCALIDAD LA FERRERIA LA LAGUNA - 149144	149144	DURANGO	DURANGO	LA FERRERIA (CUATRO DE OCTUBRE)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN										0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200718652	INFRAESTRUCTURA ARTESANAL EQUIPAMIENTO PROYECTO PANADERIA POB PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE - 136744	136744	DURANGO	DURANGO	PRESIDENTE ALLENDE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016			\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	OTROS	74	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200718712	MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO LOCALIDAD LOS LOBOS - 107809	107809	DURANGO	DURANGO	LOS LOBOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016			\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	OTROS	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200718713	CONSTRUCCION DE MURO FIRMA RURAL PRAXEDIS GUERERO - 137562	137562	DURANGO	DURANGO	PRAXEDIS G. GUERERO (LA LOMA)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$13,950	\$13,950	\$13,950	\$13,950	\$13,950	\$13,950	100.00	\$0	OTROS	31	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200724196	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO LUZ DEL CARMEN AMPLIACION - 192595	192595	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$21,062	\$21,062	\$21,062	\$21,062	\$21,062	\$21,062	100.00	\$0	M²	8	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200724197	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO LAZARO ZARDENAS Y PRI AMPLIACION - 192963	192963	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$67,272	\$67,272	\$67,272	\$67,272	\$67,272	\$67,272	100.00	\$0	M²	32	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200724198	REHABILITACION DE TECHO FIRME MACETEADO AMPLIACION ARROYO SECO - 192139	192139	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$19,260	100.00	\$0	M²	9	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 563  
Cuarto Trimestre 2016

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
DUR16160200724199	RED DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION COL AMPL. LAS PALMAS - 146036	146036	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCION	2016		\$127,500	\$127,500	\$127,500	\$127,500	\$127,500	\$127,500	100.00	\$0	OTROS	192	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724217	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA JN ELIA MARIA MORELO - 105057	105057	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCION	2016		\$288,692	\$288,692	\$288,692	\$188,826	\$188,826	\$188,826	65.41	\$0	OTROS	175	100.00	66.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724218	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA EP MARGARITA GÓMEZ PALACIO - 105207	105207	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCION	2016		\$294,750	\$294,750	\$294,750	\$235,726	\$235,726	\$235,726	79.97	\$0	OTROS	350	100.00	80.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724219	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA EP LUIS DONALDO COLOSIO - 105605	105605	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCION	2016		\$336,255	\$336,255	\$336,255	\$230,616	\$230,616	\$230,616	68.58	\$0	OTROS	163	100.00	69.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724220	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA EP JUSTICIA SOCIAL - 105340	105340	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCION	2016		\$274,653	\$274,653	\$274,653	\$167,244	\$167,244	\$167,244	60.89	\$0	OTROS	150	100.00	61.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724221	EDUCACION CONSTRUCCIÓN DE AULA EP DOLORES DEL RIO - 105044	105044	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	EDUCACIÓN	EN EJECUCION	2016		\$336,955	\$336,955	\$336,955	\$236,778	\$236,778	\$236,778	70.27	\$0	OTROS	170	100.00	71.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724222	CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA COL VIVIENDAJOVEN - 147302 147302	147302	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCION	2016		\$454,304	\$454,304	\$454,304	\$454,304	\$454,304	\$454,304	100.00	\$0	OTROS	1,360	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724223	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ Y LUZ DEL CARMEN - 186959	186959	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$108,153	\$108,153	\$108,153	\$108,153	\$108,153	\$108,153	100.00	\$0	MP	43	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724224	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME COLONIA CIELO AZUL - 187316	187316	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$76,998	\$76,998	\$76,998	\$76,998	\$76,998	\$76,998	100.00	\$0	MP	16	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724225	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RIO BRAVO ENTRE CHIHUAS Y CIUDAD JUÁREZ COLONIA CHULAS FRONTERAS - 147993	147993	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO	TRANSPORTES Y VIALIDADES	EN EJECUCION	2016		\$58,650	\$58,650	\$58,650	\$58,650	\$58,650	\$58,650	100.00	\$0	OTROS	150	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724233	CONTRUCCION DE MURO FIRME RURAL AQUILES SERDAN - 137325	137325	DURANGO	DURANGO	AQUILES SERDÁN	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$5,850	\$5,850	\$5,850	\$5,850	\$5,850	\$5,850	100.00	\$0	OTROS	13	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724234	REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL LA BOCA DEL MEZQUITAL - 136045	136045	DURANGO	DURANGO	LA BOCA DEL MEZQUITAL	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$9,450	\$9,450	\$9,450	\$9,450	\$9,450	\$9,450	100.00	\$0	OTROS	21	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 563

Cuarto Trimestre 2016

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
DUR16160200724235	CONSTRUCCION DE MURO FIRME RURAL CONTRERAS - 137332	137332	DURANGO	DURANGO	CONTRERAS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	\$2,700	100.00	\$0	OTROS	6	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724236	CONSTRUCCION RED ALCANTARILLADO SEGUNDA ETAPA LOCALIDAD FRANCISCO MONTES DE OCA - 149069	149069	DURANGO	DURANGO	FRAY FRANCISCO MONTES DE OCA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	HAYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCION									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200724237	CONSTRUCCION DE MURO FIRME RURAL FRANCISCO MONTES DE OCA - 137431	137431	DURANGO	DURANGO	FRAY FRANCISCO MONTES DE OCA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$450	100.00	\$0	OTROS	10	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200724238	CONSTRUCCION DE MICRO INVERNADEROS LOCALIDAD GRAL MAXIMO GARCIA (EL PINO) - 109597	109597	DURANGO	DURANGO	GENERAL MÁXIMO GARCÍA (EL PINO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	HAYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCION	2016		\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	OTROS	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200724239	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE JOSÉ REFUGIO SALCIDO - 104166	104166	DURANGO	DURANGO	JOSÉ REFUGIO SALCIDO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCION									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200724240	EQUIPO COMUNITARIO POB. NAVAJAS - 128502	128502	DURANGO	DURANGO	NAVAJAS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	HAYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCION	2016		\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	OTROS	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200724241	CONSTRUCCION RED ALCANTARILLADO SEGUNDA ETAPA LOCALIDAD PILAR DE ZARAGOZA - 149040	149040	DURANGO	DURANGO	PILAR DE ZARAGOZA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	HAYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCION									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200724242	REHABILITACION BORDOS DE ABREVADERO LOCALIDAD PRIMERO DE MAYO - 107725	107725	DURANGO	DURANGO	PRIMERO DE MAYO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	HAYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCION	2016		\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	OTROS	25	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200724243	ELECTRIFICACION CONVENIO CON LA CFE QUINCE DE OCTUBRE - 103964	103964	DURANGO	DURANGO	QUINCE DE OCTUBRE	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	URBANIZACIÓN	EN EJECUCION									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200724244	REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL SAN FRANCISCO DEL MANZANAL - 135972	135972	DURANGO	DURANGO	SAN FRANCISCO DEL MANZANAL	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$22,050	\$22,050	\$22,050	\$22,050	\$22,050	\$22,050	100.00	\$0	OTROS	49	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160200724245	CONSTRUCCION RED ALCANTARILLADO SISTEMA ATARJEAS SEGUNDA ETAPA LOCALIDAD SAN FCO DEL MANZANAL - 147732	147732	DURANGO	DURANGO	SAN FRANCISCO DEL MANZANAL	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	HAYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCION									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300757398	CONSTRUCCION DE MURO FIRME AGEB CINCO SIETE UNO SIETE CP - 369876	369876	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$31,622	\$31,622	\$31,622	\$31,622	\$31,622	\$31,622	100.00	\$0	ML	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757399	CONSTRUCCION DE MURO FIRME AGEB SEIS TRES SIETE DOS SIETE CP - 363529	363529	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$161,620	\$161,620	\$161,620	\$161,620	\$161,620	\$161,620	100.00	\$0	ML	32	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 563

Cuarto Trimestre 2016

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
DUR16160300757400	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA - 365341	355341	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCION	2016		\$1,555,467	\$1,555,467	\$1,555,467	\$1,555,467	\$1,555,467	\$1,555,467	100.00	\$0	OTROS	2,177	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
DUR16160300757401	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE EJIDO BENITO JUAREZ CATORCE PR - 362436	362436	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$12,150	\$12,150	\$12,150	\$12,150	\$12,150	\$12,150	100.00	\$0	OTROS	27	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
DUR16160300757402	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE ONCE CP - 349760	349760	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$477,000	\$477,000	\$477,000	\$477,000	\$477,000	\$477,000	100.00	\$0	OTROS	1,060	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
DUR16160300757403	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS NUEVE CP - 349697	349697	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$477,000	\$477,000	\$477,000	\$477,000	\$477,000	\$477,000	100.00	\$0	OTROS	1,060	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
DUR16160300757404	REHABILITACION DE TECHO FIRME IMPERMEABILIZANTE QUINCE CP - 352143	352143	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$1,011,330	\$1,011,330	\$1,011,330	\$1,011,330	\$1,011,330	\$1,011,330	100.00	\$0	OTROS	700	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
DUR16160300757405	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS TRECE CP - 349401	349401	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$477,000	\$477,000	\$477,000	\$477,000	\$477,000	\$477,000	100.00	\$0	OTROS	1,060	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
DUR16160300757406	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO SEIS CERO OCHO SEIS COLONIA LAS PALMAS - 328656	328656	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	106	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757407	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO SEIS CERO OCHO SEIS COLONIA LAS PALMAS - 329150	329150	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757408	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO SEIS CERO OCHO CERO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 326141	326141	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757409	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO CUATRO TRES CERO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 326676	326676	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	32	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757410	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO SEIS CERO OCHO SEIS COLONIA LAS PALMAS - 328986	328986	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	18	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757411	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO SEIS CERO OCHO SEIS COLONIA LAS PALMAS - 329286	329286	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757412	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO CUATRO TRES CERO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 313838	313838	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	3	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757413	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA EL ALACRAN AGEB UNO TRES OCHO TRES OCHO - 311878	311878	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	3	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757414	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO CUATRO TRES CERO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 325753	325753	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.

Total: 563

Cuarto Trimestre 2016

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
DUR16160300757415	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGE8 UNO CUATRO TRES CER0 CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 325851	325851	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	6	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757416	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGE8 UN0 SEIS CER0 OCHO SEIS COLONIA LAS PALMAS - 327915	327915	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	91	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757417	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGE8 UN0 SEIS CER0 OCHO SEIS COLONIA LAS PALMAS - 327632	327632	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	2	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757418	ALCANTARILLADO TURQUEZA ENTRE ZAFRO Y CIRCUITO INTERIOR COLONIA LAS ROSAS - 337504	337504	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016			\$995,809	\$995,809	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	92	100.00	0.00	Financiera: / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757419	REHABILITACION DE TECHO FIRME ENJARRE AGE8 UN0 SEIS CER0 OCHO SEIS COLONIA LAS PALMAS - 326957	326957	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	17	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757420	GUARNICION DOS OBRAS CALLE SAN PEDRO Y CALLE SANTA ISABEL COLONIA SAN CARLOS - 338286	338286	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	TRANSPORTES Y VALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016			\$259,825	\$259,825	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	222	100.00	0.00	Financiera: / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757421	REHABILITACION DE TECHO FIRME ENJARRE AGE8 UN0 CUATRO TRES CER0 CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 319291	319291	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	8	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757422	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA AMALIA SOLORZANO AGE8 UN0 CUATRO OCHO TRES SEIS - 318746	318746	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757423	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGE8 UN0 CUATRO TRES CER0 CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 311691	311691	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	27	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757424	62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 317565	317565	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757425	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS EN LA COLONIA EL ENSUEÑO - 316536	316536	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	32	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757426	523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 317622	317622	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757427	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 317651	317651	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCIÓN	2016			\$36,992	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: EL FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757428	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGE8 UN0 CUATRO TRES CER0 CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 325243	325243	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	27	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757429	ALCANTARILLADO SANTA ISABEL ENTRE SAN JUAN Y SN NOMBRE COLONIA SAN CARLOS - 337333	337333	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016			\$191,275	\$191,275	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	92	100.00	0.00	Financiera: / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757430	AGUA POTABLE CALLE SANTA ISABEL ENTRE SAN JUAN Y SN NOMBRE COLONIA SAN CARLOS - 337306	337306	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016			\$107,518	\$107,518	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	92	100.00	0.00	Financiera: / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757431	PAVIMENTACION DOS CALLES SAN PEDRO Y SANTA ISABEL COLONIA SAN CARLOS - 337155	337155	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	TRANSPORTES Y VALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016			\$2,748,975	\$2,748,975	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	92	100.00	0.00	Financiera: / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757432	PAVIMENTACION COLONIA LUZ DEL CARMEN MARTINES DE CHIMALHUACAN Y JAIME SALVADOR CAHL - 538672	336672	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	TRANSPORTES Y VALIDADES	EN EJECUCIÓN	2016			\$1,011,014	\$1,011,014	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	235	100.00	0.00	Financiera: / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
DUR16160300757433	ALCANTARILLADO DOS CALLES MARTIRES DE CHIMALHUACAN Y JAIME SALVADOR CAMIL COLONIA LUZ DEL CARMEN - 336718	336718	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCION	2016		\$29,753	\$29,753	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	222	100.00	0.00	Financiera / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757434	AGUA POTABLE DOS CALLES MARTIRES DE CHIMALHUACAN Y JAIME SALVADOR CAMIL COLONIA LUZ DEL CARMEN - 336694	336694	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCION	2016		\$36,293	\$36,293	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	222	100.00	0.00	Financiera / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757435	GUARNICIONES Y BANQUETAS SEGUNDA ETAPA RIO BRAVO ENTRE CHIAPAS Y CIUDAD JUAREZ - 336656	336656	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	TRANSPORTES Y VALIDADES	EN EJECUCION	2016		\$478	\$478	\$478	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	60	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016
DUR16160300757436	AGUA POTABLE TURQUEZA ENTRE ZAFIRO Y CIRCUITO INTERIOR COLONIA LAS ROSAS - 337485	337485	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCION	2016		\$137,305	\$137,305	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	92	100.00	0.00	Financiera / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757437	GUARNICIONES TURQUEZA ENTRE ZAFIRO Y CIRCUITO INTERIOR COLONIA LAS ROSAS - 337479	337479	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	TRANSPORTES Y VALIDADES	EN EJECUCION	2016		\$165,487	\$165,487	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	92	100.00	0.00	Financiera / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757438	PAVIMENTACION CALLE TURQUEZA ENTRE ZAFIRO Y CIRCUITO INTERIOR - 337450	337450	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	TRANSPORTES Y VALIDADES	EN EJECUCION	2016		\$1,967,221	\$1,967,221	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	92	100.00	0.00	Financiera / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757439	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO CUATRO TRES CERVO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 313538	313538	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	26	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757440	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO CUATRO TRES CERVO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 312758	312758	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	49	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757441	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO CUATRO TRES CERVO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 312139	312139	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	148	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO
DUR16160300757442	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA SAN CARLOS - 300355	300355	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	36	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757443	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA EL PARAISO - 300334	300334	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	24	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757444	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA EL PARAISO - 300168	300168	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	38	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757445	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA MANUEL GOMEZ MORIN - 300129	300129	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	29	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757446	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO CINCO CINCO SIETE UNO - 300085	300085	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	323	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757447	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA EL PARAISO - 300303	300303	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	52	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757448	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA CONSTITUCION - 300285	300285	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	15	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 563

Cuarto Trimestre 2016

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
DUR16160300757449	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA CIELO AZUL - 300270	300270	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757450	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO CINCO CINCO SIETE UNO COLONIA GOBERNADORES - 302343	302343	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757451	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOLORES DEL RIO - 295779 295779	295779	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	14	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757452	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOLORES DEL RIO - 296097 296097	296097	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	27	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757453	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS EN LA COLONIA LAS CALANDRIAS - 303659	303659	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	39	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757454	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOLORES DEL RIO - 295501 295501	295501	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	20	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757455	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO CUATRO TRES CERO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 303570	303570	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	169	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757456	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA SAN MIGUEL - 296413	296413	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	14	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757457	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO TRES SEIS CUATRO CINCO COLONIA HECTOR MAYAGOTIA DOMNGUEZ AMPLIACION - 303175	303175	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	15	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757458	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA SAN MIGUEL - 296425	296425	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	7	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757459	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO CINCO CINCO SIETE UNO COLONIA GOBERNADORES - 302208	302208	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	26	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757460	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO CUATRO TRES CERO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 302402	302402	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	6	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757461	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO CUATRO TRES CERO CUATRO COLONIA LA VIRGEN - 303720	303720	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	12	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757462	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO CINCO CINCO SIETE UNO COLONIA GOBERNADORES - 302182	302182	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: ESTE PROYECTO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE PROYECTO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE PROYECTO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757463	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO CINCO CINCO SIETE UNO COLONIA GOBERNADORES - 302231	302231	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	12	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757464	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO - 302226	302226	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	20	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
DUR16160300757465	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGE8 UNO CINCO CINCO SIETE UNO COLONIA GOBERNADORES - 303507	303507	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	27	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160300757466	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MUROS EN LA COLONIA LAS CALANDRIAS - 303468	303468	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	23	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160300757467	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGE8 UNO CINCO CINCO SIETE UNO COLONIA GOBERNADORES - 302142	302142	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	45	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160300757468	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGE8 UNO DOS OCHO TRES A COL. HECTOR MAYAGOITIA DOMINGUEZ - 303303	303303	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	31	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160300757469	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGE8 UNO CINCO CINCO SIETE UNO COLONIA GOBERNADORES - 302646	302646	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	11	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160300757470	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOLORES DEL RIO - 296146	296146	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	23	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160300757471	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOLORES DEL RIO - 296038	296038	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	18	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160300757472	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE RURAL EJIDO BENITO JUAREZ - 302835	302835	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$4,050		\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	100.00	\$0	OTROS	31	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160300757473	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGE8 UNO CINCO CINCO SIETE UNO COLONIA GOBERNADORES - 302809	302809	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	51	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160300757474	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA LEGISLADORES - 299042	299042	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	8	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160300757475	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA BICENTENARIO - 299661	299661	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	52	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160300757476	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA CONSTITUCION - 298592	298592	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	23	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160300757477	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 298580	298580	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	30	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160300757478	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA ALCALDES - 299815	299815	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	20	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160300757479	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 298164	298164	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	13	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160300757480	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA CONSTITUCION - 298159	298159	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	20	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.



Total: 563

Cuarto Trimestre 2016

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
DUR16160300757481	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 291612	291612	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	23	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757482	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA CONSTITUCION - 297712	297712	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	23	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757483	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA BICENTENARIO - 299698	299698	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	61	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757484	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 298081	298081	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	22	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757485	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE DE MURO COLONIA LAS CALANDRIAS - 299757	299757	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	24	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757486	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA BICENTENARIO - 299693	299693	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	11	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757487	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE HECTOR MAYAGOITIA DOMINGUEZ - 291269	291269	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757488	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 291165	291165	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	15	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757489	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA CONSTITUCION - 297602	297602	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	35	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757490	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA CONSTITUCION - 297551	297551	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	16	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757491	CONSTRUCCION CUARTO ROSA DOS OBRAS COLONIA JUAN SALAZAR - 292637	292637	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$116,936	\$116,936	\$116,936	\$64,869	\$64,869	\$64,869	55.47	\$0	OTROS	10	100.00	55.50	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757492	CONSTRUCCION CUARTO ROSA DOS OBRAS COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO - 292635	292635	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$116,936	\$116,936	\$116,936	\$29,940	\$29,940	\$29,940	25.60	\$0	OTROS	10	100.00	25.60	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757493	CONSTRUCCION CUARTO ROSA UNA OBRAS COLONIA LA PONDEROSA - 292604	292604	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$58,468	\$58,468	\$58,468	\$49,900	\$49,900	\$49,900	85.35	\$0	OTROS	5	100.00	85.30	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757494	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA CLAVILES - 298969	298969	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	6	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757495	CONSTRUCCION CUARTO ROSA TRES OBRAS AMPLIACION PRI - 292576	292576	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$175,404	\$175,404	\$175,404	\$149,699	\$149,699	\$149,699	85.35	\$0	OTROS	19	100.00	85.35	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.

Total: 563

Cuarto Trimestre 2016

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
DUR16160300757496	CONSTRUCCION CUARTO ROSA DOS OBRAS COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 292623	292623	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$116,936	\$116,936	\$116,936	\$29,940	\$29,940	\$29,940	25.60	\$0	OTROS	10	100.00	25.60	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
DUR16160300757497	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA CONSTITUCION - 297003	297003	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	22	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757498	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA CONSTITUCION - 298813	298813	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	24	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757499	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA AMPLIACION DOLORÉS DEL RIO - 298314	298314	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	7	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757500	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA CONSTITUCION - 297173	297173	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	24	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757501	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA CONSTITUCION - 298896	298896	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757502	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA CLAVELAS II - 298451	298451	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	12	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757503	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGES UNO DOS OCHO TRES A COL HECTOR MAYAGOTIA DOMINGUEZ - 298770	298770	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	59	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757504	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGES UNO DOS OCHO TRES A COL HECTOR MAYAGOTIA DOMINGUEZ - 298377	298377	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	43	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757505	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 297482	297482	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	21	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757506	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 298390	298390	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	12	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757507	REHABILITACION DE MURO FIRME COLONIA SAN MIGUEL - 297295	297295	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	3	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757508	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 297418	297418	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	34	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757509	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA CIELO AZUL - 299240	299240	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	7	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757510	REHABILITACION DE MURO FIRME LECHADA COLONIA CIELO AZUL - 299197	299197	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	8	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757511	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 297753	297753	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	37	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.

Total: 563

Cuarto Trimestre 2016

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
DUR16160300757512	REHABILITACION DE TECHO FIRME COLONIA SAN MIGUEL - 297266	297266	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757513	REHABILITACION DE MURO FIRME LECHADA COLONIA CIELO AZUL - 299140	299140	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	7	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757514	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 297221	297221	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	20	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757515	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE AGEB UNO DOS OCHO TRES A COL. HECTOR MAYAGOITIA DOMINGUEZ - 297550	297550	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	111	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757516	CONSTRUCCION CUARTO ROSA TRES OBRAS COLONIA LAZARO SERRANO - 292655	292655	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$175,404	\$175,404	\$175,404	\$44,910	\$44,910	\$44,910	25.60	\$0	OTROS	15	100.00	25.60	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757517	CONSTRUCCION CUARTO ROSA UNA OBRA COLONIA LAZARO CARDENAS - 292652	292652	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$58,468	\$58,468	\$58,468	\$49,900	\$49,900	\$49,900	85.35	\$0	OTROS	5	100.00	85.30	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757518	CONSTRUCCION CUARTO ROSA UNA OBRA COLONIA LAS GAVDITAS - 292646	292646	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$58,468	\$58,468	\$58,468	\$14,970	\$14,970	\$14,970	25.60	\$0	OTROS	5	100.00	25.60	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757519	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA CIELO AZUL - 299096	299096	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	8	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO
DUR16160300757520	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA CONSTITUCION - 297356	297356	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	23	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757521	REHABILITACION DE TECHO FIRME COLONIA SAN MIGUEL - 294482	294482	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757522	CONSTRUCCION DE MURO FIRME ZONA URBANA AGEB CUATRO SEIS OCHO UNO SIETE CP - 286750	286750	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$25,437	\$25,437	\$25,437	\$25,437	\$25,437	\$25,437	100.00	\$0	ML	9	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757523	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOLORES DEL RIO - 295052	295052	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	30	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757524	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LAS ROSAS AMPLIACION - 286738	286738	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	20	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757525	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 286727	286727	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	15	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757526	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 286712	286712	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	22	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 563

Cuarto Trimestre 2016

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
DUR16160300757527	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 286696	286696	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	8	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757528	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 286688	286688	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	6	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757529	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 287828	287828	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	7	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757530	REHABILITACION DE MURO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 287774	287774	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	14	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757531	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 287693	287693	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757532	REHABILITACION DE MURO FIRME LECHADA COLONIA SAN MIGUEL - 295168	295168	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	16	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757533	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOLORES DEL RIO - 294887	294887	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	26	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757534	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOLORES DEL RIO - 294455	294455	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	18	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757535	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 287809	287809	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757536	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 287745	287745	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	7	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757537	CONSTRUCCION DE MURO FIRME ZONA URBANA AGEB CUATRO OCHO CERO DOS SIETE CP - 287480	287480	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$96,088	\$96,088	\$96,088	\$96,088	\$96,088	\$96,088	100.00	\$0	ML	18	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757538	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 287437	287437	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	7	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757539	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 287675	287675	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	12	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757540	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 287375	287375	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	7	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757541	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 294044	294044	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	13	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757542	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOLORES DEL RIO - 295148	295148	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	29	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.

Total: 563

Cuarto Trimestre 2016

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
DUR16160300757543	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 295007	295007	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	19	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757544	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE HECTOR MAYAGOITIA DOMINGUEZ - 293596	293596	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	2	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757545	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 287307	287307	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	29	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757546	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA SAN MIGUEL - 294059	294059	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	13	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757547	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 287256	287256	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	8	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757548	REHABILITACION DE TECHO FIRME COLONIA SAN MIGUEL - 293637	293637	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	13	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757549	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 293634	293634	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	18	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757550	REHABILITACION DE MURO FIRME COLONIA SAN MIGUEL - 295115	295115	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757551	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 298933	298933	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	43	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757552	REHABILITACION DE MURO FIRME LECHADA COLONIA CELO AZUL - 299268	299268	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757553	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LAS ROSAS AMPLIACION - 286719	286719	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	18	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757554	CONSTRUCCION DE MURO FIRME ZONA URBANA AGEB CINCO CUATRO TRES A SIETE CP - 286701	286701	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016	\$219,290		\$219,290	\$219,290	\$219,290	\$219,290	\$219,290	\$219,290	100.00	\$0	ML	50	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757555	CONSTRUCCION CUARTO ROSA UNA OBRA COLONIA PASEO DE LAS PRADERAS - 292684	292684	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$58,468	\$58,468	\$58,468	\$14,970	\$14,970	\$14,970	25.60	\$0	OTROS	5	100.00	25.60	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR16160300757556	CONSTRUCCION CUARTO ROSA UNA OBRA COLONIA MASIE - 292677	292677	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$58,468	\$58,468	\$58,468	\$49,900	\$49,900	\$49,900	85.35	\$0	OTROS	5	100.00	85.30	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 563  
Cuarto Trimestre 2016

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
DUR16160300757557	CONSTRUCCION CUARTO ROSA UNA OBRA COLONIA LUZ Y ESPERANZA - 292665	292665	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$58,468	\$58,468	\$58,468	\$49,900	\$49,900	\$49,900	85.35	\$0	OTROS	5	100.00	85.30	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757558	CONSTRUCCION DE MURO FIRME ZONA URBANA AGEB CUATRO SIETE UNO TRES SIETE CP - 292660	292660	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$18,956	\$18,956	\$18,956	\$18,956	\$18,956	\$18,956	100.00	\$0	ML	9	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757559	CONSTRUCCIÓN CUARTO ROSA UNA OBRA COLONIA CARLOS LUNA - 292747	292747	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$58,468	\$58,468	\$58,468	\$14,970	\$14,970	\$14,970	25.60	\$0	OTROS	5	100.00	25.60	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757560	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE HECTOR MAYAGOITIA DOMINGUEZ - 291419	291419	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757561	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 293748	293748	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	12	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757562	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 287360	287360	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	23	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757563	CONSTRUCCION DE MURO FIRME ZONA URBANA AGEB CUATRO SEIS NUEVE SEIS SIETE CP - 290866	290866	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$157,165	\$157,165	\$157,165	\$157,165	\$157,165	\$157,165	100.00	\$0	ML	40	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757564	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 293548	293548	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	7	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757565	CONSTRUCCION CUARTO ROSA CUATRO OBRAS COLONIA SAN JOSE III - 292715	292715	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$233,872	\$233,872	\$233,872	\$164,669	\$164,669	\$164,669	70.41	\$0	OTROS	28	100.00	70.41	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757566	CONSTRUCCION CUARTO ROSA TRES OBRAS COLONIA SAN CARLOS - 292706	292706	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$233,872	\$233,872	\$233,872	\$59,880	\$59,880	\$59,880	25.60	\$0	OTROS	21	100.00	25.60	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757567	CONSTRUCCION CUARTO ROSA DOS OBRAS COLONIA SAN CARLOS - 292694	292694	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$107,812	\$107,812	\$107,812	\$29,940	\$29,940	\$29,940	27.77	\$0	OTROS	10	100.00	27.80	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757568	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS - 286768	286768	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	26	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757569	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOLORES DEL RIO - 293531	293531	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	24	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 563  
Cuarto Trimestre 2016

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
DUR16160300757570	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 286759	286759	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	22	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160300757571	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA DOLORES DEL RIO - 293747	293747	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	32	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160300757572	REHABILITACION DE TECHO FIRME KOLONIA SAN MIGUEL - 293694	293694	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	12	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160300757573	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS - 282040	282040	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	16	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160300757574	CONSTRUCCION DE MURO FIRME ZONA URBANA AGEB SEIS OCHO DOS OCHO SIETE CP - 288880	288880	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$130,330	\$130,330	\$130,330	\$130,330	\$130,330	\$130,330	100.00	\$0	ML	27	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
DUR16160300757575	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA LUZ DE CARMEN - 290585	290585	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	11	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160300757576	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE HECTOR MAYAGOITIA DOMINGUEZ - 290577	290577	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	6	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160300757577	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE HECTOR MAYAGOITIA DOMINGUEZ - 290423	290423	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	2	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160300757578	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS - 281372	281372	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	16	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160300757579	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LA MODERNA - 281389	281389	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	28	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160300757580	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS - 281228	281228	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	12	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160300757581	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LA MODERNA - 281274	281274	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	19	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160300757582	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE COLONIA LA VIRGEN - 288659	288659	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCION	2016		\$1,512,764	\$1,512,764	\$1,512,764	\$1,512,764	\$1,512,764	\$1,512,764	100.00	\$0	OTROS	1,445	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
DUR16160300757583	CONSTRUCCION DE MURO FIRME ZONA URBANA AGEB CINCO NUEVE OCHO CERO SIETE CP - 288575	288575	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$69,358	\$69,358	\$69,358	\$69,358	\$69,358	\$69,358	100.00	\$0	ML	13	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
DUR16160300757584	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE HECTOR MAYAGOITIA DOMINGUEZ - 290694	290694	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	15	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Total: 563

Cuarto Trimestre 2016

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
DUR16160300757585	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 290689	290689	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	21	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757586	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 290515	290515	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	24	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757587	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 281358	281358	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	24	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757588	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS - 282458	282458	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	18	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757589	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 290928	290928	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	19	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757590	CONSTRUCCION DE MURO FIRME ZONA URBANA AGEB CINCO CUATRO CUATRO A SIETE CP - 289666	289666	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$15,025	\$15,025	\$15,025	\$15,025	\$15,025	\$15,025	100.00	\$0	ML	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757591	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 289665	289665	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	18	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757592	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 290370	290370	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	18	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757593	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS - 282483	282483	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	29	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757594	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LAS ROSAS AMPLIACION - 282145	282145	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	23	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757595	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 282073	282073	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	14	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757596	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LA MODERNA - 282044	282044	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757597	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 289620	289620	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	16	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757598	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 286820	286820	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	18	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757599	CONSTRUCCION DE MURO FIRME ZONA URBANA AGEB CINCO CUATRO SIETE OCHO SIETE CP - 288137	288137	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$112,405	\$112,405	\$112,405	\$112,405	\$112,405	\$112,405	100.00	\$0	ML	27	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757600	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 286800	286800	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	20	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.



Total: 563

Cuarto Trimestre 2016

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
DUR16160300757601	REHABILITACIÓN TECHO FIRME LECHADA COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS - 286796	286796	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	9	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160300757602	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 286856	286856	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160300757603	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 286530	286530	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160300757604	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 286811	286811	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	30	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160300757605	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 286559	286559	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	21	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160300757606	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 286791	286791	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160300757607	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 286787	286787	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160300757608	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 286781	286781	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	6	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160300757609	CONSTRUCCION DE MURO FIRME ZONA URBANA AGEB CUATRO SEIS OCHO UNO SIETE CP - 286780	286780	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	9	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160300757610	CONSTRUCCION DE MURO FIRME ZONA URBANA AGEB CINCO CINCO UNO CUATRO SIETE CP - 288210	288210	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	9	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160300757611	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 287517	287517	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	7	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160300757612	CONSTRUCCION DE MURO FIRME ZONA URBANA AGEB CINCO CERO NUEVE DOS SIETE CP - 289828	289828	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$57,356	\$57,356	\$57,356	\$57,356	\$57,356	\$57,356	100.00	\$0	ML	9	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160300757613	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE HECTOR MAYAGOITIA DOMINGUEZ - 290807	290807	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	9	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160300757614	CONSTRUCCION DE MURO FIRME ZONA URBANA AGEB CINCO CUATRO SIETE OCHO SIETE CP - 287541	287541	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML	27	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160300757615	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 289596	289596	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	8	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160300757616	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 289816	289816	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	14	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Fecha Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
DUR16160300757617	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE HECTOR MAYAGOITIA DOMINGUEZ - 289879	289879	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757618	CONSTRUCCION DE MURO FIRME ZONA URBANA AGEB SEIS SIETE OCHO UNO SIETE CP - 289590	289590	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$165,254	\$165,254	\$165,254	\$165,254	\$165,254	\$165,254	100.00	\$0	ML	36	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
DUR16160300757619	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 286851	286851	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	7	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757620	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 286847	286847	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757621	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE HECTOR MAYAGOITIA DOMINGUEZ - 289788	289788	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	6	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757622	CONSTRUCCION DE MURO FIRME ZONA URBANA AGEB TRES SIETE SIETE DOS SIETE CP - 289714	289714	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$411,361	\$411,361	\$411,361	\$411,361	\$411,361	\$411,361	100.00	\$0	ML	85	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
DUR16160300757623	REHABILITACION DE MURO FIRME LECHADAS COLONIA AZULE DE CARMEN - 289708	289708	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	19	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757624	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS - 286838	286838	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	27	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757625	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 286827	286827	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	40	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757626	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS - 286810	286810	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	20	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757627	REHABILITACION TECHO FIRME LECHADA COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS - 286286	286286	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	16	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757628	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 285145	285145	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757629	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 284636	284636	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	2	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757630	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 285910	285910	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	21	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757631	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA LUZ DE CARMEN - 287216	287216	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	13	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.

Total: 563

Cuarto Trimestre 2016

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
DUR16160300757633	CONSTRUCCION DE MURO FIRME ZONA URBANA AGEBC CINCO CINCO CERO A SIETE CP - 289840	289840	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016			\$29,438	\$29,438	\$29,438	\$29,438	\$29,438	\$29,438	100.00	\$0	ML	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757634	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE HECTOR MAYAGOITIA DOMINGUEZ - 289839	289839	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	6	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757635	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NORTE - 287197	287197	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	9	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757651	TRES POR UNO AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD INFANTIL ANALCO - 278798	278798	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	SALUD	EN EJECUCION	2016			\$322,500	\$322,500	\$322,500	\$322,500	\$322,500	\$322,500	100.00	\$0	OTROS	160	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016
DUR16160300757655	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 275161	275161	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	9	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757657	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 275238	275238	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757672	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE NIÑOS HEROES NORTE - 266695	266695	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO
DUR16160300757674	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 272973	272973	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	3	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757682	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 271888	271888	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	6	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757684	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 271870	271870	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	1	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757687	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 271933	271933	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	13	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757688	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 271839	271839	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	3	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757689	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 269933	269933	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	1	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757693	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA BENTO JUAREZ - 268670	268670	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	3	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757701	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA NUEVE DE JULIO - 268656	268656	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	8	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757702	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA ARCOIRIS - 268653	268653	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	3	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO

Total: 563

Cuarto Trimestre 2016

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
DUR16160300757703	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA O DE SEPTIEMBRE - 268652	268652	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160300757704	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO - 268646	268646	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	16	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160300757705	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 268316	268316	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160300757707	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME LECHADAS COLONIA EL ALACRAN - 268636	268636	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	10	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO
DUR16160300757712	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME ENJARRE VALENTIN GÓMEZ FARIAS - 261024	261024	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	5	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160300757715	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 267206	267206	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160300757724	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME ENJARRE MASSIE - 267166	267166	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160300757745	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA SECTOR IGNACIO ZARAGOZA - 255979	255979	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016			\$47,441	\$47,441	\$47,441	\$47,441	\$47,441	\$47,441	100.00	\$0	OTROS	184	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160300757751	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA SECTOR IGNACIO ZARAGOZA - 255912	255912	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016			\$359,085	\$359,085	\$359,085	\$359,085	\$359,085	\$359,085	100.00	\$0	OTROS	184	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016
DUR16160300757772	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA MANUEL GOMEZ MORIN - 263521	263521	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	32	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160300757774	CONSTRUCCION DE MURO FIRME ZONA URBANA LUZ Y ESPERANZA SIETE CP - 260723	260723	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$400,459	\$400,459	\$400,459	\$400,459	\$400,459	\$400,459	100.00	\$0	OTROS	76	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160300757778	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA ARROYO SECO - 261506	261506	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	3	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160300757780	CONSTRUCCION DE MURO FIRME COL EJDAL SIETE CP - 260744	260744	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$18,536	\$18,536	\$18,536	\$18,536	\$18,536	\$18,536	98.41	\$0	ML	8	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR16160300757781	CONSTRUCCION DE MURO FIRME JARDINES DE CANCUN SEGUNDA AGEB SIETE CP - 260739	260739	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016			\$24,022	\$24,022	\$24,022	\$24,022	\$24,022	\$24,022	100.00	\$0	ML	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Total: 563  
Cuarto Trimestre 2016

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
DUR16160300757782	CONSTRUCCION DE MURO FIRME ZONA URBANA JARDINES DE CANCUN SIETE CP - 260733	260733	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$50,210	\$50,210	\$50,210	\$50,210	\$50,210	\$50,210	100.00	\$0	ML	9	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757792	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE VALENTIN GOMEZ FARIAS - 262126	262126	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757793	CONSTRUCCION DE MURO FIRME ZONA URBANA AGEB SEIS DOS OCHO TRES SIETE CP - 261592	261592	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$337,461	\$337,461	\$337,461	\$337,461	\$337,461	\$337,461	100.00	\$0	ML	63	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757812	CONSTRUCCION DE MURO FIRME ZONA URBANA AGEB TREINTA Y OCHO TREINTA Y OCHO SIETE CP - 260682	260682	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$55,574	\$55,574	\$55,574	\$55,574	\$55,574	\$55,574	100.00	\$0	OTROS	10	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757813	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA SECTOR LAS PALMAS - 260306	260306	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016		\$50,139	\$50,139	\$50,139	\$50,139	\$50,139	\$50,139	100.00	\$0	OTROS	32	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757814	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA SECTOR LAS PALMAS - 260284	260284	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016		\$44,665	\$44,665	\$44,665	\$44,665	\$44,665	\$44,665	100.00	\$0	OTROS	31	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757816	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA SECTOR LAS PALMAS - 260243	260243	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016		\$8,497	\$8,497	\$8,497	\$8,497	\$8,497	\$8,497	100.00	\$0	OTROS	36	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757819	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA SANITARIA SECTOR LAS PALMAS - 260377	260377	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016		\$105,597	\$105,597	\$105,597	\$105,597	\$105,597	\$105,597	100.00	\$0	OTROS	33	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757820	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA SANITARIA AMPLIACION ARROYO SECO - 260221	260221	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016		\$5,904	\$5,904	\$5,904	\$5,904	\$5,904	\$5,904	100.00	\$0	OTROS	92	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757821	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA SANITARIA AMPLIACION ARROYO SECO - 260208	260208	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016		\$60,933	\$60,933	\$60,933	\$60,933	\$60,933	\$60,933	100.00	\$0	OTROS	92	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 563  
Cuarto Trimestre 2016

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
DUR16160300757823	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA SANITARIA SECTOR LAS PALMAS - 260358	260358	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016		\$130,785	\$130,785	\$130,785	\$130,785	\$130,785	\$130,785	100.00	\$0	OTROS	36	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757825	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE VALENTIN GOMEZ FARIAS - 261144	261144	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	6	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757827	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE NIÑOS HEROES NORTE - 262669	262669	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	4	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO
DUR16160300757828	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA AMPLIACION LAS ROSAS - 260168	260168	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016		\$5,875	\$5,875	\$5,875	\$5,875	\$5,875	\$5,875	100.00	\$0	OTROS	92	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757830	REHABILITACION DE TECHO FIRME LECHADA COLONIA ARROYO SECO - 261239	261239	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	6	100.00	0.00	Financiera: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Física: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757831	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA SANITARIA SECTOR LAS PALMAS - 260338	260338	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016		\$76,121	\$76,121	\$76,121	\$76,121	\$76,121	\$76,121	100.00	\$0	OTROS	45	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757832	CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO RAQUEL VELAZQUEZ - 254293	254293	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,175,798	\$1,175,798	\$1,175,798	\$1,175,798	\$1,175,798	\$1,175,798	100.00	\$0	OTROS	420	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757839	CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA PASEO LAS PRADERAS - 254119	254119	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,017,962	\$1,017,962	\$1,017,962	\$1,017,962	\$1,017,962	\$1,017,962	100.00	\$0	OTROS	600	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757857	AVENIDA MANZANOS ENTRE GROSELLAS Y CEREZAS COLONIA LAS HUERTAS - 248954	248954	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$10,932	\$10,932	\$10,932	\$10,932	\$10,932	\$10,932	100.00	\$0	OTROS	65	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757858	AVENIDA MANZANOS ESQUINA GROSELLAS COLONIA LAS HUERTAS - 248938	248938	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016		\$10,294	\$10,294	\$10,294	\$10,294	\$10,294	\$10,294	100.00	\$0	OTROS	70	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.

Total: 563  
Cuarto Trimestre 2016

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
DUR16160300757860	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE COLONIA CHE GUEVARA - 248303	248303	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	AGUA Y SANEAMIENTO	EN EJECUCION	2016		\$199,375	\$199,375	\$199,375	\$199,375	\$199,375	\$199,375	100.00	\$0	OTROS	212	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757868	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA MANZANOS ENTRE CEREZAS Y UVAS COLONIA LAS HUERTAS - 248919	248919	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	URBANIZACION	EN EJECUCION	2016		\$11,923	\$11,923	\$11,923	\$11,923	\$11,923	\$11,923	100.00	\$0	OTROS	65	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757870	RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA SAN JOSE III - 220363	220363	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	URBANIZACION	EN EJECUCION	2016		\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	OTROS	3,011	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757871	ALUMBRADO PUBLICO VIOLETA ESQUINA CON PASEO DE LOS TRUENOS COLONIA VALLE VERDE SUR 220473	220473	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	URBANIZACION	EN EJECUCION	2016		\$8,391	\$8,391	\$8,391	\$8,391	\$8,391	\$8,391	100.00	\$0	OTROS	75	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757872	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE OROUIDEA ENTRE MARAVILLAS Y FLORES DE MAYO - 220238	220238	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	TRANSPORTES Y VALIDADES	EN EJECUCION	2016		\$479,864	\$479,864	\$479,864	\$330,175	\$330,175	\$330,175	68.81	\$0	OTROS	85	100.00	69.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757873	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS RECAUDADOR MPAL VENTANILLA MULTITRAMITE NOTARIOS EN LINEA ADMINISTRACION Y CONTROL DE ACTAS ADMINISTRATIVAS - 202019	202019	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	H AYUNTAMIENTO DE DURANGO	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCION	2016		\$1,604,863	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	OTROS	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: ESTE FOLIO DEBE ESTAR CANCELADO / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757874	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA AGE8 6387 - 45701	45701	DURANGO	DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	\$49,998	100.00	\$0	VIVIENDA	6	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757876	REHABILITACION DE MURO FIRME ENARRRE RURAL LOCALIDAD ANTONIO CASTILLO - 302303	302303	DURANGO	DURANGO	ANTONIO CASTILLO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	\$450	100.00	\$0	OTROS	2	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757877	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ZONA RURAL EL ARENAL SEIS PR - 352569	352569	DURANGO	DURANGO	EL ARENAL (SAN JERONIMO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$44,553	\$44,553	\$44,553	\$44,553	\$44,553	\$44,553	100.00	\$0	MF	13	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757878	REHABILITACION DE MURO FIRME RURAL EL ARENAL - 301756	301756	DURANGO	DURANGO	EL ARENAL (SAN JERONIMO)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCION	2016		\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	100.00	\$0	OTROS	23	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 563

Cuarto Trimestre 2016

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
DUR16160300757879	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME RURAL BANDERAS DEL AGUILA - 301738	301738	DURANGO	DURANGO	BANDERAS DEL AGUILA	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	100.00	\$0	OTROS	213	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757880	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE RURAL LA BOCA DEL MEZQUITAL DOCE PR - 360284	360284	DURANGO	DURANGO	LA BOCA DEL MEZQUITAL	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$8,550	\$8,550	\$8,550	\$8,550	\$8,550	\$8,550	100.00	\$0	OTROS	19	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757882	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME RURAL EL CARMEN Y ANEXOS - 301752	301752	DURANGO	DURANGO	EL CARMEN Y ANEXOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	100.00	\$0	OTROS	21	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757883	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO EL CARMEN Y ANEXOS - 194453	194453	DURANGO	DURANGO	EL CARMEN Y ANEXOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$204,552	\$204,552	\$204,552	\$204,552	\$204,552	\$204,552	100.00	\$0	VIVIENDA	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757884	REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL EL CARMEN Y ANEXOS - 135785	135785	DURANGO	DURANGO	EL CARMEN Y ANEXOS	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$18,900	\$18,900	\$18,900	\$18,900	\$18,900	\$18,900	100.00	\$0	OTROS	42	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757885	REHABILITACION DE MURO FIRME RURAL EL CARRIZO - 301774	301774	DURANGO	DURANGO	EL CARRIZO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$5,400	\$5,400	\$5,400	\$5,400	\$5,400	\$5,400	100.00	\$0	OTROS	41	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757886	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE RURAL LOCALIDAD CINCO DE FEBRERO - 302239	302239	DURANGO	DURANGO	CINCO DE FEBRERO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	100.00	\$0	OTROS	24	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757887	REHABILITACION DE MURO FIRME ZONA RURAL LOCALIDAD CINCO DE FEBRERO - 302274	302274	DURANGO	DURANGO	CINCO DE FEBRERO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	\$3,150	100.00	\$0	OTROS	16	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757890	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ENJARRE RURAL LOCALIDAD DIECIOCHO DE MARZO SEIS PR - 256958	256958	DURANGO	DURANGO	DIECIOCHO DE MARZO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$21,563	\$21,563	\$21,563	\$21,563	\$21,563	\$21,563	100.00	\$0	MF	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757891	REHABILITACION DE TECHO FIRME RURAL DIECIOCHO DE MARZO - 135691	135691	DURANGO	DURANGO	DIECIOCHO DE MARZO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$17,100	\$17,100	\$17,100	\$17,100	\$17,100	\$17,100	100.00	\$0	OTROS	38	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Total: 563  
Cuarto Trimestre 2016

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
DUR16160300757892	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE RURAL CATORCE PR - 361689	361689	DURANGO	DURANGO	Dieciséis de Septiembre (Cienguita de Fullman)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	100.00	\$0	OTROS	24	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757893	REHABILITACION DE MURO FIRME DESPLANTE RURAL CATORCE PR DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 361820	361820	DURANGO	DURANGO	Dieciséis de Septiembre (Cienguita de Fullman)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$10,800	\$10,800	\$10,800	\$10,800	\$10,800	\$10,800	100.00	\$0	OTROS	24	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757894	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE LOCALIDAD DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 302179	302179	DURANGO	DURANGO	Dieciséis de Septiembre (Cienguita de Fullman)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	100.00	\$0	OTROS	29	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757895	REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE RURAL LOCALIDAD DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 302218	302218	DURANGO	DURANGO	Dieciséis de Septiembre (Cienguita de Fullman)	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	100.00	\$0	OTROS	37	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757896	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO DOLORES HIDALGO - 194434	194434	DURANGO	DURANGO	DOLORES HIDALGO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DURANGO	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	100.00	\$0	VIVIENDA	5	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
DUR16160300757897	REHABILITACION DE MURO FIRME RURAL EL DURAZNO - 301785	301785	DURANGO	DURANGO	EL DURAZNO	RURAL	APORTACIONES FEDERALES	1004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	VIVIENDA	EN EJECUCIÓN	2016		\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	\$1,350	100.00	\$0	OTROS	14	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.