

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF-2020-55

Programa: SE. -URBANIZACIÓN MUNICIPAL
Subprograma: SE. 08.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RURAL Y URBANA
Clave de la Obra: SE200048 CP
Descripción de la Obra: ESPACIO MULTIDEPORTIVO "EMILIANO ZAPATA"
Ubicación: c. NICOLAS BRAVO
Colonia: COL. EMILIANO ZAPATA



Fecha Real de Inicio: 01/09/2020 **Fecha Real de Terminación:** 10/12/2020
En la Localidad de: Durango **Municipio:** 005.- DURANGO **Estado de:** DURANGO
Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad OBRA Cantidad: 1

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
NO. 2020-R33-FAISM-A-0324	23/07/2020	\$1,687,412.83	\$1,687,412.83	\$0	\$0	\$0
NO. 2020-R33-FAISM-AM-0439	18/12/2020	\$13,228.53	\$13,228.53	\$0	\$0	\$0

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad OBRA Cantidad: 1

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2020	\$1,700,641.36	\$1,700,641.36	\$0	\$0	\$0

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

Cancha Fut Bol 7. Suministro e instalación de pasto Proturf fibrilado Tufting pelo cortado altura 50 milímetros 850 gramos Top Deportivo Polietileno Monofilamento variedad de color PROTURF10800 Denier, corte diamante, retorcido y estabilizado con protección UV; precio por metro cuadrado, incluye arena sílica, caucho granulado a proporción por metro cuadrado y garantía por 1 año. Retiro de de malla ciclónica sin recuperación de 1.70 metros de altura, incluye desmontaje de malla y retiro fuera de la obra. Suministro y colocación de tela ciclónica galvanizada calibre 10, fijada a P. T. R. A una altura de 2.00 metros, incluye gastos de taller, P. T. R. Y malla (La solera va en todo el P. T. R. Y/o tubo que la malla ciclónica tenga contacto). Suministro y colocación de malla de cordón de nylon de 5 milímetros de grosor trenzado con tensores de piola tejidos moderno, abertura del hexágono 10 x 10 centímetros, red de seguridad de nylon alquitranada calibre 18. " Pintura esmalte alquídico en estructura metálica, perfiles pesados, con contenido de agentes antibacteriales que eviten la formación de hongos, bacterias y microorganismos sin contenido de plomo y metales pesados de 0.9 a 1.2, incluye suministro, aplicación y garantía por 1 año. "Servicios Sanitarios Desmontaje de muebles sanitarios W. C., lavabos y mingitorios, incluye mano de obra, herramienta y equipo, acarreo dentro y fuera de la obra, retiro de elementos de fijación, desconexión hidráulica y sanitaria, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. "Demolición de lambrín de azulejo o material similar, retirando el mortero de liga o adhesivo, a cualquier nivel y grado de dificultad, incluye mano de obra, herramienta, andamios, acarreo dentro y fuera de la obra, acopio, retiro de escombros al tiro autorizado, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución." Demolición de recubrimiento cerámico, incluye equipo individual de protección, mano de obra, equipo, herramienta, adhesivo o mortero dejando el sustrato limpio para recibir un nuevo recubrimiento, acarreo dentro y fuera de la obra, acopio, retiro de escombros al tiro autorizado, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Desazolve de red sanitaria, a cualquier profundidad y grado de dificultad, incluye equipo individual de protección, sondeo con varilla, agua, ácido muriático, limpieza de registros, acarreo dentro y fuera de la obra del material producto del desazolve, pruebas, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Recubrimiento en muro con azulejo de 20 x 30 centímetros (Líneas Lemos y/o Alegre de la marca Vitromex, Líneas Desert y/o Venato marca Interocerámico), colocado a hueso, con boquilla sin arena color blanco y adhesivo marca Vitromex, incluye cortes rectos. Suministro y colocación de piso de loseta cerámica prensada y esmaltada de 33 x 33 centímetros según muestra, asentado con adhesivo gris y/o pegazulejo y emboquillado con cemento

blanco. Suministro y colocación de inodoro redondo (Taza tanque) descarga de litros, color blanco de cerámica vitrificada con acabado porcelanizado de alto brillo y tapa de polipropileno, marca American Standard, Modelo Cadet Pro NH RF blanco o equivalente a manchas y bacterias, con trampa 100% esmaltada de 2-1 /18", sin grietas en el esmalte, palanca cromada, tapa del tanque plana, con asiento redondo 100% de polipropileno virgen con agente actimicrobial, frente abierto y tapa de línea, incluye materiales, mano de obra, herramienta y equipo, nivelación, fijación, pijas, cubre pijas al color del inodoro, junta Prohel, manguera para W. C., válvula angular ambas caras, coflex o equivalente, acarreo, elevaciones, conexión, pruebas (Se entenderá por equivalente a, en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia), limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Suministro y colocación de lavabo ovalín de primera blanco de sobreponer, modelo y marca específica según proyecto, incluye cespel cromado modelo TV-016 marca Helvex, contrarejilla para lavabo sin rebosadero, acabado cromo modelo TH-059 marca Helvex, manguera alimentadora marca coflex ½" x 40 centímetros de longitud de alta presión, llave de paso para filtro compacta maneral ovalado modelo 1709 marca Urrea, llave mezcladora de 4" modelo 4046 marca Dica y pruebas. Pintura esmalte alquídico en estructura metálica, perfiles pesados, con contenido de agentes antibacteriales que eviten la formación de hongos, bacterias y microorganismos sin contenido de plomo y metales pesados de 0.9 a 1.2, incluye suministro, aplicación y garantía por 1 año. Pintura vinil - acrílica interior - exterior en muros y plafones de concreto, marcas y líneas especificadas, incluye plaste corrido (Según especificación), sellador, trabajo terminado. Suministro y colocación de luminaria fluorescente de 2 x 32 watts, 127 volts, gabinete según proyecto. Mingitorio ahorrador de agua de 0.5 L. P. D. Acabado porcelanizado de alto brillo, color blanco, marca American Standard modelo Cascada Universal o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia en características y calidad, de cerámica vitrificada resistente a manchas y bacterias, sin grietas en el esmalte, incluye suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, llave de resorte, cargas, descargas, acarreo, elevaciones, instalación, conexión, pruebas, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. "Aplanado fino en muros y plafones con mortero comercial - arena 1:4 con espesor promedio de 2 centímetros máximo y 1 centímetro mínimo, a plomo y regla, a cualquier altura y grado de dificultad, acabado con lana de madera y floteado con esponja aplicando volteador en remates y forjado de boquillas con regla a plomo o nivel, incluye filetes, P. U. O. T." Suministro y colocación de fijo para mampara metálica formada por tablero de duela para ensamblar tipo comercial número 170 de lámina calibre 18 de 170 milímetros Prolamsa o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia y marco base de perfiles de sección cuadrada tipo comercial número P150 y K150 de lámina calibre 18 1 1/2" x 1 1/2" (38 x 38 milímetros), pintada con pintura epóxica y terminada con esmalte alquídico color blanco, incluye equipo individual de protección, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, desperdicios, cortes, suministro de perfiles y lámina, herrajes, colocación, biceles superior e inferior, pintura epóxica, esmalte alquídico color sobre muestra aprobada en ambas caras, pasador, remaches, jaladera, batiente, fijación de tal manera que permita abrirse sin roces ni forzaduras, limpieza, acopio, retiro de materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado, limpieza del área de trabajo (Todo de acuerdo a plano 04) y todo lo necesario para su correcta ejecución. Suministro y colocación de mamparas para sanitarios a base de fijos con bastidor P. T. R. 1", marco de solera de 1", lámina estriada calibre 20, 3 puertas de 0.90 de largo y 1.80 de altura, con 3 mamparas divisorias de 1.67 x 1.80 metros, una mampara divisoria de 0.50 x 0.70 centímetros según proyecto, fondo anticorrosivo y acabado con pintura de esmalte aplicada a dos capas. Perfil tubular comercial para puertas y cancelas, incluye suministro, habilitado, armado y colocación, mano de obra, herramienta, equipo, perfiles, soldadura, bisagras, primario rojo, cortes, desperdicios, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución." Suministro y colocación jabonera a granel In-Sight color negro de línea, transparente c/humo clave 94236 Kimberly-Clark o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia, incluye suministro y colocación, herramienta, equipo, mano de obra, colocación, sistema de fijación y limpieza del área de trabajo" Suministro y colocación de portarrollo higiénico de línea, jumbo Insight Kimberly-Clark, color humo o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia, incluye suministro y colocación, herramienta, equipo, mano de obra, colocación, sistema de fijación y limpieza del área de trabajo. Rehabilitación de salida de centro aislado, incluye apagador, cableado, según proyecto, se respetará código de colores para identificación de circuitos y fases, andamios, mano de obra y herramienta. Rehabilitación de salida de contacto monofásico polarizado duplex 15 amperios, incluye cableado según proyecto, se respetará código de colores para identificación de circuitos y fases. Suministro y colocación de centro de carga 2 polos, 50 A., 120/240 V. C. A., tipo QOD2 S, Nema 1, 2F-3H, zapatas marca Square'D o equivalente en cuanto a especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de servicio que el de la marca de referencia, incluye equipo individual de protección, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, colocación, acarreo, elevaciones, instalación, conexión, peinado e identificación de circuitos, pruebas, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Suministro y colocación de interruptor termomagnético de 1 polo de 15 a 50 amperios tipo QO, incluye conexión, prueba, mano de obra y herramientas. Salida hidráulica para muebles sanitarios en W. C., (Inodoro mingitorio) tinajas de curado en tubo plus ½", incluye ranurado de muro y piso para su correcta ejecución. Juegos Infantiles Suministro y colocación de conjunto mixto CPP - 116 marca Jumbo. Pintura vinil - acrílica interior - exterior en muros y plafones de concreto, marcas y líneas especificadas, incluye plaste corrido (Según especificación), sellador, trabajo terminado. Suministro y colocación de tela ciclónica galvanizada calibre 10, fijada a P. T. R. A una altura de 2.00 metros, incluye gastos de taller, P. T. R. Y malla (La solera va en todo el P. T. R. Y/o tubo que la malla ciclónica tenga contacto)



De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

ENTREGA - RECEPCIÓN: La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA

RECIBE



ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MIJARES CASAVANTES
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



BENEFICIARIOS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)



ARQ. JOSÉ ALEJANDRO SILERIO SOTO
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA EN
EDIFICACIÓN



OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Obras Públicas



SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: _____

Cargo: _____ Entidad o Dependencia: _____

Razones: _____ Firma: _____

