



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF-2021-45

Programa: SE.- URBANIZACION MUNICIPAL
Subprograma: 08.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RURAL Y URBANA
Clave de la Obra: SE210003 CP
Descripción de la Obra: REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO FIDEL VELAZQUEZ II
Ubicación:
Colonia: FRACC. FIDEL VELAZQUEZ II

Fecha Real de Inicio: 09/08/2021 Fecha Real de Terminación: 06/11/2021
En la Localidad de: Durango Municipio: 005.- DURANGO Estado de: DURANGO
Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad OBRA Cantidad: 1.0

Table with 7 columns: No. De oficio, Fecha, Total, Ramo 33, Estatal, Municipal, Beneficiarios. Row 1: NO. 2021-R33-FAISM-A-0562, 28 de junio de 2021, \$749,999.94, \$749,999.94, \$0, \$.0, \$.0

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad OBRA Cantidad: 1.0

Table with 7 columns: Observación, Año Fiscal, Total, Ramo 33, Estatal, Municipal, Beneficiarios. Row 1: Ejercido, 2021, \$734,861.32, \$734,861.32, \$0, \$.0, \$.0

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

EXTERIOR. Suministro y colocación de reja acero color verde de 2.50 de largo x 2.00 de alto incluye abrazadera y tornillerías. Suministro y colocación de puerta abatible doble hoja de reja acero modelo contemporáneo de 2.20 largo x 2.00 altura. Rehabilitación de puerta (p1) abatible doble hoja de reja acero de 3.00 largo x 2.00 altura. Rehabilitación de juego infantil limpieza y pintura. Retiro de juego infantil marca jumbo. Rehabilitación de banca de 2.20 mts de largo por 0.90 de ancho x 2.00 alto incluye pintura esmalte y pintura vinílica. Aplicación de pintura top deportiva en piso de la cancha de usos múltiples mismos colores existentes incluye líneas y preparación de la superficie. Suministro y colocación de juego infantil metálico columpio de 4 plazas de tubo de 2 1/2 con cédula 40 incluye instalación, mano de obra, herramientas, dado de concreto para anclaje, aplicación de pintura esmalte alquidálico según proyecto. Pintura vinil-acrílica interior-exterior en muros de 2 a 3 manos, marca berel berelex de 5 años de garantía, incluye: sellador, preparación, lijado, descascarado, limpieza, materiales, andamios, herramientas y mano de obra. Pintura vinílica marca berel y/o similar sobre guarnición tipo con dos aplicaciones, incluye preparación de la superficie y limpieza. Desmontaje, clausura y retiro de bebederos existentes incluye red de alimentación, carga y traslado a almacén de municipio. REHABILITACION DE SANITARIOS-Y CASETA Suministro y colocación de chapa para puerta marca philips o similar, inc. Materiales, herramientas y mano de obra. Pintura vinil-acrílica interior-exterior en muros de 2 a 3 manos, marca berel berelex de 5 años de garantía, incluye: sellador, preparación, lijado, descascarado, limpieza, materiales, andamios, herramientas y mano de obra. Pintura esmalte marca berel y/o similar alquidálico, en M2 herrería de puertas y protecciones, aplicación de 2 a 3 manos, trabajo terminado, incluye limpiezas, preparación de superficie, lijado, andamios, materiales, herramientas y mano de obra. Suministro y colocación de lavabo marca vitromex y/o Pza similar, inc. Gespól de plástico, sellado con silicón, materiales, herramientas y mano de obra. Suministro y colocación de llave ahorradora de una salida para lavabo modelo económico incluye: coflex, llave angular, materiales, herramientas y mano de obra. Suministro y colocación de mingitorio marca vitromex y/o similar, inc. Materiales, herramientas y mano de obra. Suministro y colocación de llave de resorte para mingitorio marca rugo incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocación de wc marca vitromex y/o similar, inc. tapa- asiento cuello de cera, coflex, tornillos, llave angular, silicón, herrajes de bronce, herramientas, y mano de obra. Revisión y pruebas de salidas hidrosanitarias, inc., herramientas y mano de obra. Desmontaje de mueble sanitario existente, (lavabos, wc, mingitorios) inc. Retiro del mismo fuera de la obra. CISTERNA Retiro y demolición de base de concreto de la cisterna de 2.50x2.40x0.10 incluye carga y retiro fuera de la obra. Losa de 10 cms de espesor concreto f'c= 150 kg/cm2 armada con vs #3 @ 15 cms ambos sentidos estribos #2 @ 15 cms incluye cimbra ahogada. Limpieza de cisterna existente,

OPERADO

2021

FISM

OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Obras Públicas




con productos de limpieza y desinfectantes, inc. Mano de obra y herramientas. Suministro y colocación de tapa para
ALUMBRADO CASETA de 72x72 cms con ángulo y lamina antideslizante cal. 14 con marco y contramarco de 0.80x0.63 incluye pintura esmalte
anticorrosivo a dos manos ambas caras según plano. Total de CISTERNA IMAGEN INSTITUCIONAL Suministro y colocación de lona
de obra de 2.40 metros de largo por 1.20 metro de ancho de conformidad con las especificaciones técnicas solicitadas por la dirección
municipal de obras públicas. Rotulación de logotipo institucional del programa de recursos según proyecto de 1.50x1.50 mts.
ALUMBRADO CASETA Suministro y colocación de luminaria circulares tipo led ibiza 01 rd-12 watts marca tecnolite, incluye: cables,
conexiones, fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. BAÑOS Suministro y colocación de luminaria led marca
tecnolite mod. 36estled236mv40g, oportu IV incluye luminaria, pijas, conexiones, fijación y todo lo necesario para su correcto
funcionamiento. Suministro y colocación de luminaria led marca tecnolite modelo ydled-360/s incluye foco de 7 watt acerra, pijas,
conexiones, fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocación de tapa ciega linea mx empotrado
en muro color blanco incluye placa, fijación, pijas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocación de
sensor de movimiento 360° infrarojo 120-277v Ip20 6 mts marca ledvance incluye conexiones y todo lo necesario para su correcto
funcionamiento. ALUMBRADO PERIMETRAL Retiro y almacenamiento a bodega de luminaria solar led de 50 watts. Retiro y
almacenamiento a bodega de arbotante circular de 7 mts. Retiro y almacenamiento a bodega de base de concreto de 60 cms de alto.
Retiro y almacenamiento a bodega de luminaria mangus de 175 watts de a.m. Pintura en arbotante cónico hexagonal de 7 mts de
alto color blanco con pintura anticorrosiva y de esmalte , a dos manos, inc. Materiales, herramientas y mano de obra. Suministro y
colocación de luminaria sola basic de 50 watts, modelo sola led city plus de led de 50 w sin base para fotocelda inc.grua, materiales,
herramientas y mano de obra. Suministro y colocación de cable urd triplex (2x6) + (1x6), inc. Materiales, herramientas y mano de
obra. Suministro y colocación de conector ac-508, inc. Materiales, herramientas y mano de obra. Suministro y colocación de conector
cilíndrico para acometida, inc. Materiales, herramientas y mano de obra. Suministro y colocación de contactor magnético
p/alumbrado tamaño 3 (30 amp), inc. Materiales, herramientas y mano de obra. Suministro y colocación de registro eléctrico
prefabricado de concreto 40x40x40 con tapa. Suministro y colocación de tubería poliducto pad 1" reforzado manguera naranja
empotrada en piso a 40 cm. Nivel de piso , inc. Excavación, tendido, relleno, materiales, herramientas y mano de obra. Suministro y
colocación de base para fotocelda incluye : Pza alimentación con cable 14, fijación, taquetes, tornillos y todo lo necesario para su
correcto funcionamiento. Suministro y colocación de tapa tipo ovalada para poste con tornillo y mariposa. CANCHA DE USOS
MÚLTIPLES. Retiro y almacenamiento de reflector existente de 400 watts, inc. Andamios, herramientas y mano de obra. Pintura en
arbotante cónico hexagonal de 9 mts de alto color blanco con pintura anticorrosiva y de esmalte , a dos manos, inc. Materiales,
herramientas y mano de obra. Suministro y colocación de contactor magnético p/alumbrado tamaño 3 (30 amp), inc. Materiales,
herramientas y mano de obra. Suministro y colocación de conector ac-508, inc. Materiales, herramientas y mano de obra. Suministro
y colocación de conector cilíndrico para acometida, inc. Materiales, herramientas y mano de obra. Suministro y colocación de reloj
digital con respaldo de batería marca tork modelo e101pb, incluye fijación en gabinete, materiales, herramientas y mano de obra.
Suministro y colocación de reflector led de 200 watts, marca tecnolite 6500°k de 20,000 lumens, incluye:cable uso rudo cal. 3x12,
fijación a cualquier altura, pruebas, conexiones y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. ATÍPICOS PRELIMINARES
Limpieza general y jardinería de la unidad deportiva, incluye retiro fuera de obra. EXTERIOR Habilitado de bebedero, incluye
suministro de flexómetro y filtro, tapa metálica para registro, desmontaje de rejilla, limpieza interior, montaje de rejilla y pintura.
Demolición de base de concreto, incluye acarreo de escombros fuera de obra. Suministro y colocación de poste de acero color verde
de 2.00x2.00 m (cal. 2) de alto incluye: instalación y anclaje. Construcción de bases de concreto de 0.50 x 1.00 m, 10 cm de espesor,
para anclar aparato deportivo, incluye material, mano de obra y todo lo necesario. Limpieza de canastos de basura. Incluye material
y todo lo necesario. Suministro y relleno con corteza árbol, de 10 centímetros de espesor incluye: tendido, limpieza, herramientas, y
mano de obra. Pintura y rehabilitación de equipo deportivo, aparatos para realizar abdominales, etc.. Incluye material, mano de obra
y herramienta. Rehabilitación de puerta de 3.00x2.00 M, panel de reja de acero acabado poliéster termoendurecido color verde.
Incluye rehabilitación de una hoja y construcción de la otra, pintura soldadura, mano de obra y todo lo necesario para su correcta
instalación. CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. Pintura de esmalte en estructuras de canastas de 46.40 ml de tubo de 4", en cancha de
usos múltiples en color blanco, a dos manos, inc. materiales, herramientas y mano de obra. Pintura de esmalte en estructuras de
techumbre de gradas, con tubo de 2 1/2" fabricada con 7 tramos de 4 m y 5 tramos de 17.75 m, en color blanco con pintura
anticorrosiva y de esmalte, a dos manos, a doble altura, inc. materiales, herramientas y mano de obra. Pintura de esmalte en
columnas y cabrillas de acero para recibir techumbre en gradas fabricada con un tramo de tubo de 6" de 3.95 m, un tramo de tubo
de 3" de 4 m, un tramo de tubo de 2" de 1.35 m y un tramo de tubo de 2" de 0.30 m, en color blanco con pintura anticorrosiva y de
esmalte, a dos manos, a doble altura, inc. materiales, herramientas y mano de obra. ALUMBRADO PERIMETRAL Suministro y
colocación de brazo para luminarias de 30 cm tubo cedula 40-2, incluye todo lo necesario para su correcta instalación. Suministro y
colocación de acometida eléctrica., incluye anclaje en base existente arriba de caseta, material, mano de obra y todo lo necesario.
REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y CASETA. Suministro e instalación de equipo bombajet, incluye pruebas y todo lo necesario para
su correcto funcionamiento. Rehabilitación de mueble WC, incluye: limpieza detallada, cambio de herrajes, mano de obra y todo lo
necesario. Suministro y colocación de mingitorio para niño marca Cato y/o similar con ranurado para colocarlo a altura correcta, inc.
Materiales, herramientas y mano de obra. Rehabilitación de mueble lavamanos, inc. Materiales, herramientas y mano de obra.
Cableado de salidas eléctricas. Incluye todo lo necesario. Pintura de puerta de lamina cal 22 armada con estructura de perfil tubular
de 1.00 x 2.20. Incluye todo lo necesario.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

ENTREGA - RECEPCIÓN: La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA



ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MIJARES CASAVANTES
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

RECIBE

Margarita Rodríguez Herrera



BENEFICIARIOS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)



ARQ. JOSE ALEJANDRO SILERIO SOTO
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA EN
EDIFICACION



OBRAS PÚBLICAS
Dirección de Obras Públicas



SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: _____

Cargo: _____ Entidad o Dependencia: _____

Razones: _____ Firma: _____

