



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

OPERADO

2021

Acta Número: CFF-2021-56

FISM

Programa: SE.- URBANIZACION MUNICIPAL ✓

Subprograma: 08.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RURAL Y URBANA

Clave de la Obra: SE210011 CP ✓

Descripción de la Obra: REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO GÜERO DE LA PARRA ✓

Ubicación: 0

Colonia: COL. VALLE FLORIDO ✓

Fecha Real de Inicio: 29/09/2021 ✓ Fecha Real de Terminación: 27/12/2021 ✓

En la Localidad de: Durango Municipio: 005.- DURANGO Estado de: DURANGO

Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad OBRA Cantidad: 1. ✓

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
NO. 2021-R33-FAISM-A-0567	2 de julio de 2021	\$896,981.63	\$896,981.63	\$0	\$.0	\$.0

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad OBRA Cantidad: 1.

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2021	\$879,508.81	\$879,508.81	\$0	\$.0	\$.0

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

Canchas. Mantenimiento correctivo de cancha deportiva con pasto sintético, incluye inspección, cepillado de la fibra, colocación de agregados de arena silica y caucho granulado. Suministro y colocación de pasto sintético monofilamentado de 45 mm de altura de 850 gr/m2 de fibra, 9 años de garantía contra degradación de rayos uv, tejido tufting pelo cortado, hilado polietileno, agregados de arena silica, malla 20-30 limpia clasificada y horneada de cantos redondos y agregados de hule granulado malla 2 a 3 libre de polvo y 100 % libre de acero, delineado oficial con pasto blanco, cosido a mano, incluye material, mano de obra, limpieza del área al terminar los trabajos, todo lo necesario para su correcta instalación (15 kg de arena y 8 kg de caucho por m2 de pasto). Suministro y colocación de red de portería de malla de cordón de nylon de 5 mm de grosor trenzado con tensores de piola, tejido moderno, apertura del hexagono de 10x10 cms red de seguridad de nylon alquitranada cal 18, pintura esmalte marca berel y/o similar alquidálico, en estructura metálica de tableros, aplicación de 2 a 3 manos, trabajo terminado, con maquina de aspersion, incluye ; proteccion con hule negro, limpiezas, preparación de superficie , lijado, andamios, materiales, herramientas y mano de obra. Rejilla pluvial renivelacion y fijación de contramarco metálico a base de ángulo de 1 ½"x 1/4", incluye demoliciones, retiro de anclas en mal estado, colocación de anclas y/o taquetes según sea el caso, resanes de concreto, fondo anticorrosivo y pintura esmalte. Rejaceró retiro de panel de reja acero con acabado en poliéster termoendurecido de 2.00 de altura en mal estado, con recuperación de tornillería, accesorios y abrazaderas, incluye carga y acarreo al lugar asignado por la supervisión. Suministro y colocación de reja acero color verde de 2.50 de largo x 2.00 de alto incluye abrazadera y tornillerías. Retiro de poste de acero galvanizado con acabado en poliéster termoendurecido de 2.00 de altura incluye acarreos, accesorios, tornillería y abrazaderas. Suministro y colocación de postes de acero galvanizado con acabado en poliéster termoendurecido de 1 ½"x 1 ½" de 2.50 mts de altura ahogados a castillos. Modulo de baños suministro y colocación de vidrio claro de 4 mm, inc. Sellado con silicon, herramientas y mano de obra. Imagen institucional suministro y colocación de lona de obra de 2.40 metros de largo por 1.20 metro de ancho de conformidad con las especificaciones técnicas solicitadas por la dirección municipal de obras públicas. Rotulación de logotipo institucional del programa de recursos según proyecto de 1.50x1.50 mts. Alumbrado baños suministro y colocación de luminaria led marca tecnolite mod. 36estled236mv40g, oportó iv incluye luminaria, pijas, conexiones, fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocación

de luminaria tubo led t8 18w 100-240v 1.20 mts 6500 k opalino incluye luminaria, pijas, conexiones, fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocación de sensor de movimiento 360° infrarojo 120-277v lp20 6 mts marca ledvance incluye conexiones y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Ranurado para salida electrica a una altura de 1.20 mts incluye poliducto de 3/4 a 1/2" canoa, clavos de concreto, alambre recocado, fijación, ranurado y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocación de tapa ciega linea mx potrado en muro color blanco incluye placa, fijación, pijas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Ranurado para salida de contacto doble polarizado empotrado en muro color blanco, incluye poliducto reforzado de 1/2" canoa, dos cables thw 12 y un cable desnudo cal 12, fijación, conexiones y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocación de contacto dúplex polarizado linea modus mx color blanco, incluye placa, pijas, conexiones y todo lo necesario para su correcto funcionamiento alumbrado perimetral retiro y almacenamiento de reflector circular de 1000 watts a bodega, inc. Andamios, herramientas y mano de obra. Suministro y colocación de reflector led de 600 watts marca tecnoled 6500°k de 63000 lumens modelo ml-rps-600wsmd incluye conectores, registros, cable uso rudo calibre 3x12, fijación, pruebas, conexiones y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Pintura en arbotante cónico hexagonal de 12 mts de alto color blanco con pintura anticorrosiva y de esmalte, a dos manos, inc. Materiales, herramientas y mano de obra. Pintura en arbotante cónico exagonal de 10 mts de alto color blanco con pintura anticorrosiva y de esmalte, a dos manos, inc. Materiales, herramientas y mano de obra. Pintura de cruceta para reflector a una altura de 12 mts de alto color blanco con pintura anticorrosiva y esmalte con un tono de aplicación. Suministro y colocación de contactor magnético p/alumbrado tamaño 3 (30 amp), inc. Materiales, herramientas y mano de obra. Suministro y colocación de reloj digital con respaldo de bateria marca tork modelo e101pb, incluye fijación en gabinete, materiales, herramientas y mano de obra. Atipicos retiro de pasto sintético existente, incluye retiro del mismo fuera de la obra, para entregarlo en lugar indicado por supervisión pintura vinil-acrílica interior-exterior en muros de 2 a 3 manos, marca berel, berelex de 5 años de garantía, incluye: sellador, preparación, lijado, descascarado, limpieza, materiales, andamios, herramientas y mano de obra. Suministro y colocación de rejilla de 25 cm de ancho, a base de angulo de 3/4" y solera 3/4" cal 1/8", a cada 2 cm. De separación, colocada horizontalmente, con refuerzo al centro con angulo 3/4" a todo lo largo de la rejilla, incluye: fondo anticorrosivo, los modulos deberan fijarse al marco metalico por medio de cordones de soldadura de 1 cms a cada 2 mts en tresbolillo. Similar a la existente reforzar rejillas existentes a base de un angulo de 3/4" calibre 1/8", colocado longitudinalmente en el centro de la rejilla, y colocación de la misma en el contramarco ya existente, incluye: fondo anticorrosivo, los modulos deberan fijarse al marco metalico por medio de cordones de soldadura de 1 cms a cada 2 mts en tresbolillo. Suministro y colocación de mamparas de 1.50 m de alto x 0.90 m de ancho de lamina cal 26 con perfil de 2" incluye fondo anticorrosivo y pintura esmalte. Suministro y colocación de mamparas de 1.50 m de alto x 1.70 m de ancho de lamina cal 26 con perfil de 2" incluye fondo anticorrosivo y pintura esmalte. Suministro y colocación de cable thw cal 12, inc. Materiales, herramientas y mano de obra. Suministro y colocación de cable thw cal 12 desnudo, inc. Materiales, herramientas y mano de obra. Limpieza de muebles sanitarios en muy mal estado, incluye quimicos, tallado con cepillo de almbre, material y mano de obra limpieza de pisos con agua y cepillo de raiz



OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Obras Públicas



DURANGO

De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

ENTREGA - RECEPCIÓN: La DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al COMITÉ COMUNITARIO, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA

RECIBE

ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MIJARES CASAVANTES
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

BENEFICIARIOS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)

ARQ. JOSE ALEJANDRO SILERIO SOTO
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA EN
EDIFICACION



OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Obras Públicas



MUNICIPIO DE
DURANGO

SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: _____

Cargo: _____ Entidad o Dependencia: _____

Razones: _____ Firma: _____

