

OPERADO

2022

FISM

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF-2022-66

Programa: SE - URBANIZACIÓN MUNICIPAL ✓

Subprograma: 08.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RURAL Y URBANA ✓

Clave de la Obra: SE220029 CP ✓

Descripción de la Obra: REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO FELIX TORRES CADENA ✓

Ubicación:

Colonia: COL. JOSÉ MARTI ✓

Fecha Real de Inicio: 06/06/2022 ✓

Fecha Real de Terminación: 15/10/2022 ✓

En la Localidad de: Durango

Municipio: 005.- DURANGO

Estado de: DURANGO

Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad OBRA Cantidad: 1.00

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
NO. 2022-R33-FAISM-A-0750	29 de abril de 2022	\$1,099,999.70	\$1,099,999.70	\$0	\$	\$ .0

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad OBRA Cantidad: 1.00

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2022	\$1,094,313.79	\$1,094,313.79	\$0	\$ .0	\$ .0

## ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

Desmontaje y retiro de cubierta de policarbonato en cancha de usos multiples incluye: andamios, cortes de alambre o alambres de amarre, acarreo y retiro fuera de la obra al lugar asignado por la supervision. Desmontaje de malla ciclonica incluye: cortes, retiro, carga y acarreo y descarga en almacen municipal, mano de obra, equipo y herramienta. Retiro de tablero de basquet con material de recuperacion incluye: andamios metalicos, herramienta y mano de obra. Gradas suministro y colocacion de lona de pvc 660 gr/m2 con ojillo fijado con solera de 1/2"x3/16" con tornillo punta broca con bastilla en la orilla en gradas y fuentes de sodas incluye andamios, protecciones, fletes, maniobras, desperdicios, limpiezas, mano de obra y herramientas. Pintura vinil-acrilica interior-exterior de gradas, de 2 a 3 manos marca berel berelex de 5 años de garantia incluye sellados, reparacion, lijado, descascarado, limpieza, materiales, herramientas y mano de obra. Fronton pintura vinil-acrilica interior-exterior en muros de fronton de 2 a 3 manos marca berel berelex de 5 años de garantia incluye sellados, reparacion, lijado, descascarado, limpieza, materiales, andamios, herramientas y mano de obra. Suministro y colocacion de cerca de malla ciclonica calibre no. 10.5 con apertura de 66 mm, fijada a ptr 3", incluye: elevacion de malla de 0.00 a 6.70 mts. Pintura esmalte marca berel y/o similar alkidal en superficies metalicas por ambos lados, trabajo terminado, incluye: limpiezas, preparacion de superficie y andamios metalicos para maniobra. Cancha de usos multiples (3 canchas) suministro y colocacion de lamina galvanizada troquelada cal. #26 incl. Caballete, remaches y ganchos de fijacion. Pintura de esmalte alkidal marca berel y/o similar en lineas de canchas de basquetbol, volibol etc. De 5 cms. De ancho trabajo terminado, incluye: trazo, limpieza y preparacion de la superficie. Pintura de esmalte en estructura tipo conade existentes, incluye: fondo anticorrosivo, a dos aplicaciones. Suministro y colocacion de tablero de basquetbol a base de tabla de 1" de esp. X 1.80 mts de largo x 8" de ancho con angulo de 1 1/2" x 1/8" placa de 1/4" de 1.20x1.80 mts. Incluye: pintura en madera, esmalte en arco y marco de sujecion, red para aro. Suministro y colocacion de tubo negro para sujecion de red de voley-ball de 2 1/2" de diametro cedula no. 40 incluye: red de vinil tipo reglamentaria. Suministro red de vinil tipo reglamentaria baños barniz sellador acrilico para superficie brillante, a base de solventes, para superficies en pisos y muros, de 2 a 3 manos incluye reparacion, lijado, descascarado, protecciones, fletes, maniobras, desperdicio, mano de obra y herramientas. Suministro y colocacion de espejo para baño rectangular de 80x60 cms suministro y colocacion de tela mosquitera para ventana metalica, incluye fletes, maniobras,

desperdicios, mano de obra y herramientas. Retiro de mueble sanitario tipo wc en baños, incluye retiro de fluxometro, con recuperación. Se pone a disposición de municipio para retiro del sitio. Retiro de mueble sanitario tipo lavabo en baños, incluye retiro de cespól y llave, con recuperación. Se pone a disposición de municipio para retiro del sitio. Retiro de mueble sanitario tipo mingitorio en baños, incluye retiro de fluxómetro y brida. Se pone a disposición de municipio para retiro del sitio. Retiro de adoquín con recuperación, incluye acarreo al lugar de almacenaje, mano de obra y herramienta. Pintura vinil-acrilica interior-exterior en muros, de 2 a 3 manos marca berel berelex de 5 años de garantía incluye sellados, reparación, lijado, descascarado, limpieza, materiales, andamios, herramientas y mano de obra. Suministro y colocación de wc taza tzf nao blanca helvex, incluye materiales, mano de obra y herramienta suministro y colocación de lavabo rectangular sobre cubierta, mca helvex incluye: cespól cromado modelo tv-016 marca helvex, contra para desagüe modelo th-059 con sistema push marca helvex, manguera alimentadora mca coflex de 1/2"x40 cm de longitud de alta presión y pruebas. Suministro, instalación y conexión de mingitorio seco blanco. Mg negev tds marca helvex incluye materiales, mano de obra y herramientas. Área de aparatos gym y juegos infantiles pintura esmalte marca berel y/o similar alkidal en superficies metálicas por ambos lados, trabajo terminado, incluye: limpiezas, preparación de superficie y andamios metálicos para maniobra. Suministro y colocación de astilla en área de juegos infantiles con espesor promedio de 10 cms. Suministro y colocación de juego infantil metálico columpio de 4 plazas de tubo de 2 1/2 con cedula 40 incluye instalación, mano de obra, herramientas, dado de concreto para anclaje, aplicación de pintura esmalte alquidálico según proyecto. Imagen institucional lona institucional de 2.00x1.00 mts con rotulación definida por la supervisión. Rotulación de logotipo institucional de programa de recursos. Atípicos despintado de estructura metálica tubular en tableros y porterías incluye lijado manual, removedor de pintura, lijado con pulidora manual de 4" con carda y discos de lija grano 40, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución colocación de adoquín previamente removido, incluye renivelación con cama de arena, materiales, mano de obra y herramienta aplanado fino con esponja con pasta de mortero-marmolina 1:1:4 incluye mano de obra, andamios y herrería demolición de aplanados en muros a mano con marro y cincel, incluye acarreo de material, no útil fuera de la obra losa de concreto armado fc=150 kg/cm<sup>2</sup> 15 cm de espesor armada con varilla del #3 con preparación para recibir ovalín apoyada sobre muros incluye cimbra, mano de obra y herramienta suministro y colocación de llave individual temporizadora para lavado mca fosed, incluye mano de obra y herramienta suministro y colocación de fluxómetro de pedal para wc marca helvex incluye pruebas, limpieza, mano de obra y herramienta pintura vinil-acrilica interior-exterior en muros, de 2 a 3 manos marca berel berelex de 5 años de garantía incluye sellados, reparación, lijado, descascarado, limpieza, materiales, andamios, herramientas y mano de obra. Suministro y colocación de foco de 60 watts incluye mano de obra y herramienta suministro y colocación de tanque precargado vertical de 18 lts, incluye mano de obra y herramienta suministro y colocación de conexiones hidráulicas para presostato, tanque y bomba, incluye pruebas hidráulicas, materiales, mano de obra y herramienta suministro y colocación de presostato 30-50 para tanque incluye mano de obra y herramienta retiro de barniz pulido en barras, asientos, y bancas de baños incluye equipo mano de obra y herramienta suministro y colocación de aro profesional para tablero de basquetbol, incluye red mano de obra y herramienta colocación de acabado semipulido con cemento y basecoat sobre barras, asientos y bancas de baños, incluye materiales necesarios, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento limpieza general, deshierbe, podado de arbustos, corte de pasto con desbrozadora en la zona de jardines de la unidad deportiva felix torres, incluye equipo y herramienta para retiro de maleza y hierba fuera de la obra alumbrado domo suministro y colocación de reflector tipo campana marca tecnoled modelo cam-240w-uf de 240 watts a 85-277 volts con una luminosidad de 30,000 lúmenes, incluye: 5 mts de cable uso rudo 3x14, clavija media vuelta industrial arrowhart 30a-220v 15-30p, de media vuelta conexiones, pruebas a cualquier altura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Desmontaje y almacenamiento y traslado a bodega de obras públicas en carretera a México km 2.5 de reflectores existentes en el domo de la cancha de usos múltiples, de una altura de 8 mts. Suministro y colocación de cable urd triplex (2x6) + (1x6) suministro y colocación de interruptor termomagnético qo de 1x20 suministro y colocación de interruptor termomagnético qo de 2x15 suministro y colocación de contactor magnético p/alumbrado 30 amp, incluye instalación marca siemens suministro y colocación de reloj digital con respaldo de batería marca tork incluye fijación en gabinete 50x40x20 y conexiones. Suministro y colocación de centro de carga qo8161100rb monofásico incluye fijación conexiones y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocación de gabinete aldcom de 50x40x20 incluye empotrado en muro, fijación, pruebas, conexiones y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Fronton suministro y colocación de reflector tipo campana marca tecnoled modelo cam-240w-uf de 240 watts a 85-277 volts con una luminosidad de 30,000 lúmenes, incluye: 5 mts de cable uso rudo 3x14, clavija media vuelta industrial arrowhart 30a-220v 15-30p, de media vuelta conexiones, pruebas a cualquier altura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Desmontaje y almacenamiento y traslado a bodega de obras públicas en carretera a México km 2.5 de reflectores existentes en el domo de la cancha de usos múltiples, de una altura de 8 mts. Fijación de tubería conduit p.d. de 1/2 a estructura del domo, con varilla roscada de 1/4", abrazadera de pera, móradas, con una separación de un metro de distancia a una altura de 9 mts. Suministro y colocación de 2 cables thw cal 12 y un cable desnudo cal 2 incluye conexiones, pruebas a cualquier altura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocación de interruptor termomagnético de 2x10 amp suministro y colocación de conector recto para tubo licuátite de 1/2" fijación de tubería conduit p.d. de 1/2 a estructura del domo, separación de un metro de distancia a una altura de 9 mts. Fijación de tubería conduit p.d. de 3/4 a estructura del domo separación de un metro de distancia a una altura de 9 mts. Bomba suministro y colocación de cable urd triplex (2x4) + (1x4) suministro y colocación de bomba sumergible doméstica 1 hp incluye materiales menores, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento suministro y colocación de cable uso rudo 3x10 suministro y colocación de interruptor termomagnético de 1x15

**OPERADO**  
2022  
**FISM**

suministro y colocacion de tapa para centro de carga qo4 bodega suministro y colocacion de cable urd triplex (2x6) + (1x6) suministro y colocacion de interruptor termomagnetico qo de 1x20 suministro y colocacion de centro de carga qo2 monofasico incluye fijacion, pruebas, conexiones y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocacion de un apagador sencillo linea modus color blanco instalado en caja fs, incluye placa, juntas, pijas, conexiones fijacion y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocacion de salida para apagador sencillo en muro instalado en caja fs, incluye tubería galvanizada conduit p.d. empotrada, registro cuadrado fs, 2 cables thw calibre 12 y un desnudo calibre 12 para tierra fisica, codos, coples, conectores, juntas, con un desarrollo de 2 mts y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocacion de luminaria led marca tecnolite modelo 18ptlledc30mnb alged iii incluye luminaria, pijas, conexiones, fijacion y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocacion de un contacto duplex polarizado a 127v, marca bticino color blanco instalado en caja fs, incluye placa, juntas, pijas, conexiones fijacion y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Puesto suministro y colocacion de luminaria led marca tecnolite modelo 18ptlledc30mnb algedi iii incluye luminaria, pijas, conexiones, fijacion y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocacion de un apagador sencillo empotrado en muro linea modus color blanco incluye placa, juntas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocacion de contacto duplex polarizado a 127 v, mca. Bticino color blanco incluye: contacto, pijas, placa, conexiones, fijacion y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Retiro y almacenamiento de lamparas existentes en mal estado. Retiro y almacenamiento de apagadores con tapas dañados existentes. Retiro y almacenamiento de contacto duplex con tapas dañados existentes baños hombres suministro y colocacion de luminaria led marca tecnolite modelo 18ptlledc30mnb algedi iii incluye luminaria, pijas, conexiones, fijacion y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocacion de un apagador sencillo empotrado en muro linea modus color blanco incluye placa, juntas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocacion de dos apagador sencillo empotrado en muro linea modus color blanco incluye placa, juntas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocacion de contacto duplex polarizado a 127 v, mca. Bticino color blanco incluye: contacto, pijas, placa, conexiones, fijacion y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Retiro y almacenamiento de lamparas existentes en mal estado. Retiro y almacenamiento de apagadores con tapas dañados existentes. Retiro y almacenamiento de contacto duplex con tapas dañados existentes baños mujeres suministro y colocacion de luminaria led marca tecnolite modelo 18ptlledc30mnb algedi iii incluye luminaria, pijas, conexiones, fijacion y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocacion de un apagador sencillo empotrado en muro linea modus color blanco incluye placa, juntas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocacion de dos apagadores sencillos empotrados en muro linea modus color blanco incluye placa, juntas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocacion de contacto duplex polarizado a 127 v, mca. Bticino color blanco incluye: contacto, pijas, placa, conexiones, fijacion y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Retiro y almacenamiento de lamparas existentes en mal estado. Retiro y almacenamiento de apagadores con tapas dañados existentes. Retiro y almacenamiento de contacto duplex con tapas dañados existentes macroposte 1 suministro y colocacion de cable urd triplex (2x4) + (1x4) suministro y colocacion de candado antipalanca cuerpo de laton, alta seguridad mca hermex cor-75x, en tapa de registro de macroposte. Suministro y colocacion de interruptor termomagnetico qo de 2x20 suministro y colocacion de gabinete alcdm de 40x30x20 incluye empotrado en muro, fijacion, pruebas, conexiones y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Macroposte 2 suministro y colocacion de cable urd triplex (2x4) + (1x4) suministro y colocacion de candado antipalanca cuerpo de laton, alta seguridad mca hermex cor-75x, en tapa de registro de macroposte. Suministro y colocacion de interruptor termomagnetico qo de 2x20 alimentacion principal suministro y colocacion de candado antipalanca cuerpo de laton, alta seguridad mca hermex cor-75x, en tapa de registro de macroposte. Suministro y colocacion de tapa para registro electrico de 60x60x60 cms tipo diamante con lamina calibre 14, incluye fijacion y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocacion de varilla de tierra fisica de 5/8x3 mts con conector reforzado incluye conexiones y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocacion de conector ac-508 incluye cinta de aislar scotch 23 y super 33. Cuarto de maquinas ubicado en baño de mujeres arreglo de cables suelto, peinado de cables suelto, fijacion de contactores, colocacion de tableros de distribucion, tornilleria para tableros, canalizacion de cableado a circuitos derivados, ajuste de tornilleria de tableros de circuitos derivados.

*[Firma manuscrita]*



De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

**ENTREGA - RECEPCIÓN:** La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA

RECIBE

  
ING. JOSÉ JAVIER CHÁVEZ CIBRIÁN  
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

  
BENEFICIARIOS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)

  
ARQ. JOSE ALEJANDRO SILERIO SOTO  
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA EN  
EDIFICACION

