

## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF-2022-50

**Programa:** SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL  
**Subprograma:** 08.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RURAL Y URBANA  
**Clave de la Obra:** SE220061 CP  
**Descripción de la Obra:** REHABILITACIÓN EN-ESPACIO MULTIDEPORTIVO "PRIMER PRESIDENTE"  
**Ubicación:**  
**Colonia:** FRACC. PRIMER PRESIDENTE



**Fecha Real de Inicio:** 18/08/2022 **Fecha Real de Terminación:** 15/11/2022  
**En la Localidad de:** Durango **Municipio:** 005.- DURANGO **Estado de:** DURANGO  
**Inversión Aprobada:** El financiamiento para la construcción de esta obra se llevo a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad OBRA Cantidad: 1.00

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
NO. 2022-R33-FAISM-A-0792	15 de junio de 2022	\$814,051.34	\$814,051.34	\$0	\$0	\$0
No. 2022-R33-FAISM-CP-0918	30 de diciembre de 2022	\$336,418.36	\$336,418.36	\$0	\$0	\$0
No. 2022-R33-FAISM-AM-0906	30 de diciembre de 2022	\$327,050.87	\$0	\$0	\$327,050.87	\$0

**Inversión Ejercida.** La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad OBRA Cantidad: 1.00

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2022	\$804,683.85	\$477,632.98	\$0	\$327,050.87	\$0

**ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:**

Preliminares. Limpieza fina de áreas, incluye retiro de escombros fuera de la obra; deshierbe. Despalle de capa vegetal con un espesor máximo de 5 cm, utilizando medios manuales, incluye afiné y nivelado de la superficie, mano de obra y herramientas. Cancha suministro y colocación de corteza fina triturada en área de trota pista y áreas de juegos infantiles con un espesor promedio de 10 cms; incluye acarreo, limpieza y acomodo de la misma. Retiro de malla ciclónica en mal estado en muros cabeceros y/o bardas perimetrales, incluye andamios, cortes, equipo y herramienta, acarreo internos y acarreo externo al almacén de obras públicas. Suministro y colocación de malla ciclónica de 63x63, cal. 10.5, incluye fijación con solera soldada de 3/4" x 3/16" con fondo anticorrosivo y acabado esmalte alquidálico en 2 capas en soleras, en parte baja según proyecto, incluye equipo, herramientas, andamios, materiales y mano de obra. Pintura en piso de concreto tipo adoquín en color rojo terracota, incluye limpieza antes y después del trabajo, protección de áreas, delimitaciones y todo lo necesario. Pintura esmalte alquidálico 900 en puertas y mamparas y louvers de lámina, trabajo terminado 1 cara acabado y color s.m.a. incluye suministro y aplicación, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, primer, sellador, protecciones necesarias, preparación de la superficie, acarreo y elevaciones, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t. suministro y aplicación de pintura de tráfico marca berel de tránsito de hule clorado color amarillo y/o blanca en guarniciones con un desarrollo de 35 cm promedio a dos manos, incluye limpieza y preparación de la superficie, material menor, mano de obra, equipo y herramienta pintura esmalte en estructuras de soporte de malla ciclónica a base de ptr 3" todas las caras visibles. Pintura esmalte color azul en rampas de discapacitados a dos manos, incluye limpieza y preparación de la superficie, material menor, mano de obra, equipo y herramienta. Pintura vinílica interior-exterior en muros cabeceros de cancha incluye

*David Guerrero Jager*

andamios, protecciones, fletes, maniobras, desperdicios, limpieza, mano de obra y herramientas. Suministro y colocación de red de nylon 100% poliéster con hilo embreado del #6000. Pintura vinílica interior-exterior en módulo de barda incluye andamios, protecciones, fletes, maniobras, desperdicios, limpieza, mano de obra y herramientas. Trazo y corte de piso de concreto de 10 cms. De espesor con cortadora de disco a una profundidad mínima de 2.5 cms. Suministro y colocación de pintura top deportiva marca comex en canchas de basquetbol según diseño de piso. Incluye cambios de colores y líneas divisorias. Suministro y colocación de red de portería de malla de cordón de nylon de 5 mm de grosor trenzado con tensores de piola, tejido moderno, apertura de hexágono de 10x10 cm, red de seguridad de nylon alquitranada cal. 18. Suministro y colocación de red de vóley Ball de malla de cordón de nylon de 5mm de grosor trenzado, con tensores de piola, tejido moderno. Suministro y colocación de red de canasta de básquet Ball de malla de cordón de nylon de 5 mm de grosor trenzado, con tensores de piola, tejido moderno. Retiro de panel de reja de acero con acabado de poliéster termo endurecido de 2.00 mt de altura en mal estado con recuperación de tornillería, accesorios y abrazaderas, incluye carga y acarreo al lugar asignado por la supervisión. Instalación eléctrica alumbrado perimetral retiro y almacenamiento de luminaria mangus de 175 watts fluorescente a bodegas municipales (planta en carretera México km 2.5) incluye: traslado a almacén indicada por supervisión. Pintura de arbotante cónico circular de 5 mts incluye: pintura anticorrosiva y esmalte a dos aplicaciones con un tono blanco hasta la parte superior (o con tonos indicados por supervisión), pintura para 7 años. Suministro y colocación de brazos para arbotante de 30 cm con placa perforada para atornillar la percha de arbotante. Retiro y almacenamiento de reflector tipo campana de 400 watts a bodegas municipales (planta en carretera México km 2.5) incluye: traslado a almacén indicada por supervisión. Lona institucional de 2.00 x 1.00 mts con rotulación definida por la supervisión. Suministro y colocación de reflector led de 300 watts, mca. Tecnoled, 6500°k de 30,000 lumens modelo ml-ref-300wsmd y/o similar incluye: cable uso rudo cal 3x12, fijación, pruebas, conexiones a altura de 10 mts y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Extraordinarios cancha aplicación de fondo anticorrosivo en estructura de soporte de malla ciclónica a base de ptr 3" todas las caras visibles, incluye: equipo, herramientas, andamios, materiales y mano de obra. Aplicación de fondo y pintura de esmalte en estructura metálica de gradas monten 12", a una cara, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta. Aplicación de pintura esmalte en estructura metálica de gradas, ptr de 3"x3". Incluye: andamios y m.o. resane grueso en muro colindante a base de multiplas, hasta una altura de 3 mts, incluye: herramienta, mano de obra y equipo. Suministro y aplicación de pintura de tráfico marca berel de tránsito de hule clorado color amarillo y/o blanca en guarniciones con un desarrollo de 22 cm promedio a dos manos, incluye limpieza y preparación de la superficie, material menor, mano de obra, equipo y herramienta. Extraordinarios instalación eléctrica alumbrado perimetral suministro y colocación de reflector led 100 watts mca. Tecnoled, 6500°k, ml-rbat-100w de 10,000 lumens, de 100-305 vca, incluye: conectores, cable de uso rudo cal 3x16 (1.5 mts.). Fijación a arbotante a una altura de 6.00 mts. Con varilla roscada 3/8" Rondana plana, rondana de presión, tuerca hexagonal, pruebas, conexiones y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Trazo y corte de piso de concreto de 10 cms. De espesor con cortadora de disco a una profundidad mínima de 2.5 cms.

*David Guerrero Vargas*



De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

**ENTREGA - RECEPCIÓN:** La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA

RECIBE

ING. JOSÉ JAVIER CHÁVEZ CIBRIÁN  
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

BENEFICIARIOS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)

ARQ. JOSÉ ALEJANDRO SILERIO SOTO  
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA EN  
EDIFICACION

OPERADO

2022

FISM

**OBRAS PÚBLICAS**  
Dirección de Obras Públicas



SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_ Entidad o Dependencia: \_\_\_\_\_

Razones: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

