



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF-2020-88

Programa: SD.- ALCATARILLADO Y DRENAJE

Subprograma: 01.-REHABILITACIÓN

Clave de la Obra: SC200064 CP

Descripción de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN FRENTE A CLÍNICA DR. CARLOS LEÓN DE LA PEÑA 2.

Ubicación: CD. VICTORIA DE DURANGO

Colonia: CD. VICTORIA DE DURANGO

Fecha Real de Inicio: 21/10/2020

Fecha Real de Terminación: 04/12/2020

En la Localidad de: Durango

Municipio: 005.- DURANGO

Estado de: DURANGO

Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad POZO Cantidad: 1

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
2020-R33-FAISM-A-0365	25 de septiembre de 2020	\$163,981.96	\$163,981.96	\$0	\$0	\$0

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad POZO Cantidad: 1

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2020	\$159,809.64	\$159,809.64	\$0	\$0	\$0

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

Limpieza, trazo y nivelación. Excavación con maquina en material tipo "B" en seco de 0.00 a 3.00 mts. De profundidad incluye: afine de plantilla y taludes para alojar cimentación. Excavación con maquina en zanjas en material tipo "B" en seco de 3.00 a 6.00 mts. De profundidad con afloje y extracción de material amacice o limpieza de plantilla y taludes remoción carga al camión o a un lado de la zanja a 10.00 mts. Del eje de la misma conservación de la excavación asta instalación satisfactoria de la tubería y extracción de derrumbes. Suministro y colocación de gravilla de 1", 0.38 cms de espesor. Suministro y colocación de Piedra Bola de 2", 0.92 cms de espesor. Suministro y colocación de Piedra Bola de 1 1/2" a 3" , 0.5 cms de espesor. Suministro y colocación de Piedra Bola de 5 - 12" , 4.2 mts. De espesor. Suministro y colocación de codo de 90° de Pvc de 12". Suministro y colocación de Tee de Pvc de 12". REPOSICION DE BANQUETAS Trazo y corte c/cortadora de disco en banqueta de 10 cms de espesor de concreto de 150 kg/cm2 con cortadora. Demolición de banqueta de concreto simple de 10 centímetros de espesor con equipo manual, incluye carga y acarreo de material no útil. Banqueta de concreto F'c= 150 kg/cm2 10 centímetros de espesor, acabado pulido o raya con escobillita/brocha de pelo, con juntas frías acabado/volteador, incluye cimbra de frontera.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.


ENTREGA - RECEPCIÓN: La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA

RECIBE




ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MIJARES CASAVANTES
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



BENEFICIARIOS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)



ING. RAFAEL REY MARTÍNEZ FLORES
SUBDIRECTOR DE OBRA



OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Obras Públicas



MUNICIPIO DE DURANGO

SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: _____

Cargo: _____ Entidad o Dependencia: _____

Razones: _____ Firma: _____



[Firma manuscrita]