Durango

DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF/17.-02018-16

Programa: SD.- ALCANTARILLADO
Subprograma: 01.-REHABILITACION
Clave de la Obra: 18/05021
Descripción de la Obra: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO EN C. NOGALES
Ubicación: ENTRE ROBLES Y PALMAS
Colonia: CIPRES

Fecha Real de Inicio: 5/9/2018 **Fecha Real de Terminación: 6/1/2018**
En la Localidad de: Durango **Municipio:** 005.- DURANGO **Estado de:** DURANGO

GOBIERNO MUNICIPAL DE DURANGO
Durango
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevo a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
R33-008/2018	15/03/18	$394,394	$332,592	$0	$0	$61,801

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2018	$330,406	$278,632	$0	$0	$51,774

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

Mano de obra. Trazo y nivelación topográfica. Trazo y nivelación topográfica. Ruptura y demolicion de..... Banqueta de concreto. Trazo y corte c/cortadora de disco en pavimento hidráulico. Construccion de... Pavimento o banqueta de concreto f'c= 150 kg/cm2. 8 cm. Espesor. Excavación con equipo para zanjas en cualquier material excepto roca, en seco.... En zona "b" de 0 a 6 mts de profundidad. Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas. Con material producto de banco. Instalación de tubería de p.v.c. con cople. De 200 mm de diámetro.. Relleno en zanjas. Compactado al 85% proctor con material de banco. Compactado al 90% proctor con material de banco. Descarga domiciliaria en terreno natural por método tradicional, incluye excavación para zanjas en material común en seco, relleno compactado al 85 %, limpieza de la zona de trabajo, instalación de la tubería de concreto simple de 6" de diam., suministro e instalación de todos los materiales indicados por plano. Descarga domiciliaria (sin banqueta) en material "b" por método tradicional, incluye excavación para zanjas en material común en seco, relleno compactado al 85%, limpieza de la zona de trabajo, instalación de la tubería de pvc sanitario (de 0.00 a 8.00 mts de long.) De 6" de diámetro., y todos los materiales indicados por plano. Registros de albañal c/muros de tabique de 14 cms., aplanados c/mortero cemento-arena 1:3 y tapa de concreto c/marco de fierro. De 0.40 x 0.60 y 0.50 mts de profundidad. Incremento por cada 0.50 mts de profundidad. Renivelación, hincados y permisos. Renivelación de pozo de visita de 1.00 m. De profundidad, incluye: muros de tabique de 28 cms. Aplanado interior cemento-arena 1:5 y escalones acarreo 1er kilómetro de materiales pétreos, arena, grava, mat. Producto de excavación en camión de volteo, descargar a volteo en camino... Plano revestido y lomerío suave pavimentado. Acarreo kilómetros subsecuentes al 1ero de materiales pétreos, arena, grava, mat. Producto de excavación en camión de volteo, descargar a volteo en camino... Plano revestido y lomerío suave pavimentado. Materiales suministro de tubería de p.v.c. alcantarillado sistema métrico serie 20 nom-001-cna; nmx 215 l.a.b. fabrica. De 200 mm de diámetro. Brocales y tapas para pozos de visita.... Suministro y colocación de brocal de fo.fo. Para trafico pesado con logotipo de h. Ayuntamiento de durango 2013-2016 para pozos de visita incluye: colocado y m. De o.

OPERADO
2018
FISM

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

Durango

DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.
Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el H. Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar ésta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

ENTREGA - RECEPCIÓN: La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA

ARQ. HUMBERTO RAÚL ROSALES BADILLO
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

RECIBE

Sanjuanita Ramos
BENEFICIARIOS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)

ARQ. SERGIO HUMBERTO QUIÑONES MEDINA
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

GOBIERNO MUNICIPAL DE DURANGO
Durango
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

OPERADO
0 — 2018
FISM

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: _____

Cargo: _____ **Entidad o Dependencia:** _____

Razones: _____ **Firma:** _____

OPERADO

0 _ 2018

FISM