OBRAS PÚBLICAS
Dirección de Obras Públicas

DURANGO

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF-2021-04

Programa: SD.- ALCANTARILLADO
Subprograma: 01.- REHABILITACION
Clave de la Obra: SD210022 CP
Descripción de la Obra: ALCANTARILLADO CALLE GRAL. MARIANO MONTERDE
Ubicación: ENTRE CALLE 2 Y 3
Colonia: FRACC. LOS FUENTES

OPERADO
2021
FISM

Fecha Real de Inicio: 11/09/2021 **Fecha Real de Terminación:** 01/10/2021
En la Localidad de: Durango **Municipio:** 005.- DURANGO **Estado de:** DURANGO

Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad ML **Cantidad:** 55.2

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
NO. 2021-R33-FAISM-A-0561	28 de junio de 2021	$329,732.47	$329,732.47	$0	$ 0	$ 0

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad ML **Cantidad:** 55.0

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2021	$243,009.12	$243,009.12	$0	$ .0	$ .0

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

Mano de obra. Trazo y nivelación topográfica. Trazo y nivelación topográfica. Ruptura y demolicion de..... Banqueta de concreto. Concreto hidráulico f'c=250 kg/cm², incluye acarreo hacia afuera de la obra. Trazo y corte c/cortadora de disco pavimento hidráulico. Construccion de... Banqueta de concreto f'c=150 kg/cm2 centímetros de espesor, acabado pulido o raya con escobilleta/brocha de pelo, con juntas frías acabado/volteador, incluye cimbra de frontera. Pavimento o banqueta de concreto 'f'c= 250 kg/cm2. 15 cm. Espesor. Excavación con equipo para zanjas en cualquier material excepto roca, en seco. En zona "b" de 0 a 6 mts de profundidad. Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas. Con material producto de banco. Instalación de tubería de p.v.c. con cople De 200 mm de diámetro. Instalación de tubería de p.v.c. con cople. De 18" de diámetro. Relleno en zanjas. Compactado al 85% proctor con material de banco. Compactado al 90% proctor con material de banco. Relleno y compactación de material producto de excavación con pisón y agua en capas de 20 centímetros de espesor, 90 % proctor. Incluye acarreo dentro y fuera de obra. Descarga domiciliaria en terreno natural por método tradicional, incluye excavación para zanjas en material común en seco, relleno compactado al 85 %, limpieza de la zona de trabajo, instalación de la tubería de concreto simple de 6" de diam., suministro e instalación de todos los materiales indicados por plano. Descarga domiciliaria (sin banqueta) material "b" por método tradicional, incluye excavación para zanjas en material común en seco, relleno compactado al 85%, limpieza de la zona de trabajo, instalación de la tubería de pvc sanitario (de 0.00 a 8.00 mts de long.) De 6" de diámetro., y todos los materiales indicados por plano. Registros de albañal c/muros de tabique de 14 cms., aplanados c/mortero cemento-arena 1:3 y tapa de concreto c/marco de fierro. De 0.40 x 0.60 y 0.50 mts de profundidad. Incremento por cada 0.50 mts de profundidad. Pozos de visita tipo "común", hasta.... Pozo de visita tipo común, hasta 1.70 mts de profundidad. Acarreo 1er kilómetro materiales pétreos, arena, grava, mat. Producto de excavación en camión de volteo, descargar a volteo en camino... plano revestido y lomerío suave pavimentado. Acarreo kilómetros subsecuentes al 1ero de materiales pétreos, arena, grava, mat. Producto de excavación en camión de volteo, descargar a volteo en camino... plano revestido y lomerío suave pavimentado. Lonas y letreros. Suministro y colocación de lona de obra 2.00 metros de largo por 1.00 metro de ancho de conformidad con las especificaciones técnicas solicitadas por la dirección municipal de obras públicas. Material suministro de tubería de p.v.c. alcantarillado sistema métrico serie 20 nom-001-cna; nmx 215 l.a.b. fabrica. De 200 mm de diámetro suministro de tubería de p.v.c. alcantarillado sistema métrico serie 20 nom-001-cna; nmx 215 l.a.b. fabrica. De 18" de diámetro brocales y tapas para pozos de visita.... Suministro y colocación de brocal de fo.fo. Tráfico pesado con logotipo de h. Ayuntamiento de durango 2019-2022 para pozos de visita incluye: colocado y m. De o.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.
Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

ENTREGA - RECEPCIÓN: La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA

ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MIJARES CASAVANTES
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

RECIBE

Carlos Alvarez Zozaya

BENEFICIARIOS

618 1688492

(DEPENDENCIA EJECUTORA)

ING. RAFAEL REY MARTINEZ FLORES
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE CAMINOS

OPERADO
2021
FISM

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: _____

Cargo: _____ **Entidad o Dependencia:** _____

Razones: _____ **Firma:** _____

OPERADO

2021

FISM